SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

JAVIER AUGUSTO CAÑON BONILLA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 01 al 31 de marzo de 2025.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	-

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: PUERTA DE HIERRO - MAGANGUÉ – YATÍ RUTA 7802.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 80,150 Km

1. CONTRATO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1498 de 2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CARMEN DE BOLIVAR “COOTRACARMEN”	NIT:	800.175.351-3.
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR - 7802 PUERTA DE HIERRO - MAGANGUÉ - YATÍ, PR0+0000 - PR68+0350 E INTERCONEXIÓN VIAL YATI - LA BODEGA, PR68+0350 - PR80+0150. LOTE 1.		
FECHA DE INICIO:	01 JUNIO DEL 2024	2024S-VBOL-034730	DEO-SGI
VALOR INICIAL:	$2.147.820.808,00 (Inlcuido IVA)		
VALOR ADICIONES:	NA		
ADICIÓN 1:	NA		
ADICIÓN NN:	NA		

VALOR ACTUAL:	$2.147.820.808,00 (Inlcuido IVA)
ANTICIPO	NA
ANTICIPO OTORGADO:	NA
ANTICIPO AMORTIZADO:	NA
SALDO POR AMORTIZAR:	NA
PLAZO INICIAL:	29 MESES
TOTAL PRÓRROGAS:	NA
PRÓRROGA 1:	NA
PRÓRROGA N:	NA
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
404924	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$696.109.555,00	$636.246.103,0	$ 0.00
82825	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$893.816.509,00	$893.816.509,0	$879.195.252,00
TOTAL				**$1.589.926.064,00**	**$636.246.103,0**	**$879.195.252,00**

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	$68.429.000,00	$1.181.955,00	N/A	$69.610.955,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	$68.429.000,00	$1.181.955,00	N/A	$69.610.955,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3	$68.429.000,00	$1.181.955,00	N/A	$69.610.955,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4	$68.429.000,00	$1.181.955,00	N/A	$69.610.955,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5	$68.429.000,00	$1.181.955,00	N/A	$69.610.955,00
Acta de Recibo Parcial de	$68.429.000,00	$1.181.955,00	N/A	$69.610.955,00

Obra No. 6				
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 7	$68.429.000,00	$1.181.955,00	N/A	$69.610.955,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 8	$73.220.000,00	$1.264.709,00	N/A	$74.484.709,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 9	$73.220.000,00	$1.264.709,00	N/A	$74.484.709,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 10	$73.220.000,00	$1.264.709,00	N/A	$74.484.709,00
Acta de Ajuste ___ No.	N/A	N/A	N/A	N/A

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 9 de fecha 07 de abril, para el periodo marzo 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 2.111.352.000,0	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 732.877.500,00	34,71%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$660.984.612,50	31.31%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	N/A	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$710.730.812,00	33.09%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 0,00
Amortizado	$ 0,00
Saldo	$ 0,00

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 34,71%
Meta física ejecutada: 31.31%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	…	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	…

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	…	…

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	…	…	…	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A			

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/05/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: POLIZA DE SEGURO NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$214.782.08	CRC-10018103 ANEXO No.1	03/05/2024	31/01/2027
Buen Manejo Anticipo	-	-	-	-
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$429.564,162	CRC-10018103 ANEXO No.1	03/05/2024	31/07/2029
Estabilidad de la Obra	-	-	-	-
Calidad	$644.346.243	CRC-10018103 ANEXO No.1	31/07/2026	31/01/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$390.000.000,00	CRC-100005609	03/05/2024	31/07/2026

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

...			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			
...			

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA CONSULTORIA No.	1907 DE 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO IBEROAMERICANO	NIT:	901.834.456-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	LA SOCIEDAD CODIPRO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA LTDA. CONSTRUCCIONES, DISEÑOS YPROYECTOS, IDENTIFICADA CON NIT 800.172.033-2, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 34%; LA SOCIEDAD SAITEC S.A SUCURSAL EN COLOMBIA IDENTIFICADA CON NIT 900.663.467-5, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 33%; Y LA SOCIEDAD INTERCONSTRUCCIONES & DISEÑO S.A.S IDENTIFICADA CON NIT 900.235.041-6, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 33%.		
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR GRUPO 1 LOTE 1.		
FECHA DE INICIO:	01 DE JULIO DE 2024	2024S-VBOL-042404	DEO-SGI
VALOR INICIAL:	$3.985.034.872,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$3.985.034.872,00		

ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	29 MESES
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A
PRÓRROGA 1:	N/A
PRÓRROGA N:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE JULIO DE 2026

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
539524	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$1.383.848.620,00	$ 867.674.164,07	$ 516.174.455,93
84625	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$1.565.411.918,00	$1.565.411.918,00	$1.565.411.918,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 1	$ 70.881.500,00	$13.467.485,00	$0,00	$ 84.348.985,00
Acta Mensual de Costos No. 2	$ 76.533.360,00	$ 14.541.338,40	$0,00	$ 91.074.698,40
Acta Mensual de Costos No. 3	$ 75.818.900,00	$ 14.405.591,00	$0,00	$ 90.224.491,00
Acta Mensual de Costos No. 4	$ 76.178.221,00	$ 14.473.861,99	$0,00	$ 90.652.082,99
Acta Mensual de Costos No. 5	$ 83.064.080,00	$ 15.782.175,20	$0,00	$ 98.846.255,20

Acta Mensual de Costos No. 6	$ 96.617.360,00	$18.357.298,40	$0,00	$114.974.658,40
Acta Mensual de Costos No. 7	$96.018.358,00	$18.243.488,02	$0,00	$114.261.846,02
Acta Mensual de Costos No. 8	$ 77.185.916,00	$14.665.324,04	$0,00	$91.851.240,04
Acta Mensual de Costos No. 9	$76.840.258,00	$14.599.649,02	$0,00	$91.439.907,02

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 9 de fecha 07 de abril del 2025 para el período marzo 2025 el contrato reporta un avance de 21,77% y:

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 867.674.164,07
Total inversión ejecutada: $ 867.674.164,07

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
20/01/2025	No. 1

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	…	…	…	..

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A			

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: POLIZA DE SEGURO NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$398.503.487,20	21-44-101443717 Anexo No. 1	04/06/2024	01/02/2027
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$797.006.974,40	21-44-101443717 Anexo No. 1	04/06/2024	31/07/2029
Calidad del Servicio	$1.195.510.461,60	21-44-101443717 Anexo No. 1	31/07/2026	31/01/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 28/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	NA				

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
IBER-INV-1907-0208-2025	3/3/2025	Ing. Fabián Ernesto Arango Pineda.	RESPUESTA PETICION CONGRESO SEÑALIZACION PASO FAUNA VIA 7802.
IBER-INV-1907-0209-2025	4/3/2025	Ing. Fabián Ernesto Arango Pineda.	Remisión Informe Semanal No 39.
IBER-INV-1907-	5/3/2025	Ing. Fabián Ernesto	Remisión Acta Parcial No.09 Cooperativa de

0211-2025		Arango Pineda.	Trabajo Asociado El Carmen de Bolívar - COOTRACARMEN
IBER-INV-1907-0212-2025	5/3/2025	Ing. Fabián Ernesto Arango Pineda.	Remisión Acta de Costos No.08 mes de febrero de 2025
IBER-INV-1907-0213-2025	5/03/2025	Ing. Fabián Ernesto Arango Pineda.	Remisión de informe mensual No. 08 mes de febrero de 2025.
IBER-INV-1907-0215-2025	10/3/2025	Ing. Fabián Ernesto Arango Pineda.	Remisión Informes presentados Cooperativa de Trabajo Asociado El Carmen de Bolívar - COOTRACARMEN.
IBER-INV-1907-0216-2025	11/3/2025	Ing. Fabián Ernesto Arango Pineda.	Remisión Informe Semanal No 40.
2025S-VBOL-014867	12/3/2025	Ing. Fabián Ernesto Arango Pineda.	Solicitud de remisión de informes mensuales y apoyo en proyección de informes de supervisión.
2025I-VBOG-014060	13/3/2025	Ing. Fabián Ernesto Arango Pineda.	SOLICITUD DE ACTULIZACIÒN DE INFORMACION PARA PROYECTOS DE INFRAESTUCTURA DIRECCIÒN TERRITORIAL BOLIVAR.
IBER-INV-1907-0222-2025	17/3/2025	Ing. Fabián Ernesto Arango Pineda.	Respuesta Memorando Circular No. 2025I-VBOG-007326. Entrega del Informe con Criterio Técnico en el Aplicativo SIGPAV - Ruta 7802.
IBER-INV-1907-0223-2025	17/3/2025	Ing. Fabián Ernesto Arango Pineda.	Remisión Informe Semanal No 41.
IBER-INV-1907-0224-2025	17/3/2025	Ing. Fabián Ernesto Arango Pineda.	Respuesta a radicado 2025S-VBOL-014867 de fecha 12-03-2025.
IBER-INV-1907-0225-2025	18/3/2025	Douglas Bustos Duque	Informe Accidentalidad febrero de 2025.
2025I-VBOG-014840	18/3/2025	José Augusto Guzmán Herrera	Reunión aclaración de dudas diligenciamiento de Formatos Directorio de Contactos de Emergencia e Inventario de Maquinarias y Equipos Disponible.
2025I-VBOG-015551	18/3/2025	José Augusto Guzmán Herrera	Lineamientos para la presentación de reportes de emergencias viales - Ola Invernal
2024S-VBOL-031574	20/3/2025	Isaías Anaya	Aprobación Garantía Contrato No. 1498 de 2024
2024S-VBOL-034730	20/3/2025	Isaías Anaya	ORDEN DE INICIACIÓN del Contrato No. 1498 de 2024

IBER-INV-1907-0226-2025	21/3/2025	Ing. Fabián Ernesto Arango Pineda.	Notificación cambio de personal CTO No. 1498 DE 2024 Cooperativa de Trabajo Asociado COOTRACARMEN.
IBER-INV-1907-0227-2025	25/3/2025	Ing. Fabián Ernesto Arango Pineda.	Remisión Informe Semanal No 42.
2025I-VBOG-015855	26/3/2025	José Augusto Guzmán Herrera	SOLICITUD DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA PREPARACIÓN Y AISLAMIENTO FENÒMENO DE LA NIÑA 2025
2025S-VBOG-018290	27/3/2025	Angie Juliet Mila Diaz	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-018818
2025I-VBOG-017789	27/3/2025	José Augusto Guzmán Herrera	Invitación a capacitación Software Vida - Metodología iRAP. Evaluación de seguridad vial. Grupo 2: Zona Norte
2025S-VBOG-018561	27/3/2025	Rodrigo Álzate Bedolla	ENVIO CERTIFICACION SOLICITADA
2025I-VBOG-017541	28/3/2025	Ing. Fabián Ernesto Arango Pineda.	Reiteración del Memorando Circular No. 2025I-VBOG-006372: Divulgación de la Resolución No. 00221 del 4 de febrero de 2025, la cual Faculta a los Directores Territoriales para realizar Cierres Viales de Carácter Preventivo.
2025I-VBOG-017789	31/03/2025	Janeth Daniela Ramírez Otalora	Invitación a capacitación Software Vida - Metodología iRAP. Evaluación de seguridad vial. Grupo 2: Zona Norte
IBER-INV-1907-0230-2025	31/03/2025	Ing. Fabián Ernesto Arango Pineda.	Remisión Informe Semanal No 43.

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de marzo de 2025, las actividades de mantenimiento rutinario correspondientes al contrato No. 1498 de 2024 no fueron ejecutadas a satisfacción, presentando un atraso equivalente al 3.41% del valor total del contrato, conforme a lo establecido en las condiciones contractuales.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado novedades.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizaron comisiones en el presente periodo.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Seguimiento al contrato a través de los diferentes informes semanales y mensuales de la administración vial.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Se mantiene comunicación constante con la Administración de Mantenimiento Vial, en seguimiento a las funciones de interventoría del contrato de mantenimiento rutinario y las demás obligaciones contractuales.

Cordialmente,



FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA
C.C. No. 9.096.956
DIRECTOR TERRITORIAL BOLÍVAR (e)
Supervisor Contrato de Consultoría 1907-2024