Ingeniero
JESUS EDUARDO RINCON SILVA
DIRECTOR TERRITORIAL HUILA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATO INTERVENTORIA 1340 DE 2023
PERIODO:	Julio 2023
Resolución de supervisor	

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	**"SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA"**

LONGITUD DEL CORREDOR:

Interventoría No	1340 DE 2023		
Contratista:	CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES SAS (CYCOV S.A.S)	NIT:	900.856.332-9
Conformación:			
Objeto:	"SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA VIA CODIGO 4301 TESALIA-TERUEL-PALERMO; SECTOR TESALIA PACARNI DEL PR 0+0000 AL PR 15+0000".		
Fecha de Inicio:	25/05/2023	No. de Oficio:	DT-HUI 29611
Valor Inicial:	CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($57.732.263,00) MONEDA CORRIENTE INCLUIDO EL IVA		
Valor Adiciones:	$ 0.00		
Valor Actual:	$57.732.263,00		
Anticipo Entregado:	$ 0.00		
Anticipo Amortizado:	$ 0.00		
Saldo por Amortizar:	$ 0.00		
Plazo Inicial:	24/06/2023		

Total Prórrogas:	-
Prórroga 1:	-
Prórroga 2:	-
Fecha de Fin:	12/07/2023

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	FUENTE	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
No. 512223	Propios	11	C-2401-0600-103-0-2401054-02	$57.732.263,00	$57.731.034,06	$ 1.228,94
Total				$57.732.263,00		$ 1.228,94

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS A LA FECHA.

Descripción	Valor Básico	Valor Iva	Amortización anticipo	Valor Facturado
ACTA DE COSTOS 01	$48.513.474,00	$9.217.560,06	0.00	$57.731.034,06

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 100%
% Básico ejecutado acumulado: 99.89%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR PACTADO
…N/P	…		
…	…		

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
… N/P	…
…	…

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS PARA LOS CONTRATOS DERIVADOS

FECHA ACTA	ACTA No.	DURACIÓN
22/06/2023	01	19 Días

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DE LOS CONTRATOS DERIVADOS

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. 580 47 99400007943 3 Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$5.773.226,30	2	12/05/2023	12/01/2024
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$11.546.452,60	2	12/05/2023	12/07/2026
Calidad del servicio	$17.319.678,90	2	12/05/2023	12/01/2024

Póliza de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
N/P				

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
	N/P				
…					…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA.

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA		DESTINATARIO	ASUNTO

…				

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.
No se han presentado novedades

ASPECTOS JURÍDICOS.
No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.L

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN POR PARTE DE LA TERRITORIAL

No se ha presentado

Cordialmente

_____

JOSE MIGUEL ORTEGA ORTIZ
C.C. 19.496.838 de Bogotá
Supervisor del contrato