Ingeniero
JESUS EDUARDO RINCON SILVA
DIRECTOR TERRITORIAL HUILA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	Noviembre 2023
Resolución de supervisor	RESOLUCION 057 del 09-08- 2023

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	**ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA GRUPO AMV 1 LOTE 4**

LONGITUD DEL CORREDOR: 145.5 Km

Interventoría No	2629 DE 2023		
Contratista:	CONSORCIO VIAL CENTRAL-11	NIT:	901.733.269-8
Conformación:	MARY LUZ MEJIA DE PUMAREJO, identificada con C.C. No. 41.659.878, con un porcentaje de participación del 50%, D&B INGENIEROS CIVILES S.A.S., identificado con NIT 830.027.712-4 con un porcentaje de participación del 25% y RD INGENIEROS CIVILES S.A.S., identificado con NIT 900.395.263-1 con un porcentaje de participación del 25%		
Objeto:	"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA GRUPO AMV 1 LOTE 4."		
Fecha de Inicio:	20/09/2023	No. de Oficio:	2023S-VHUI-005447
Valor Inicial:	TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($382.195.352,00) MONEDA CORRIENTE. INCLUIDO IVA.		
Valor Adiciones:	$ 0.00		
Valor Actual:	$382.195.352,00		
Anticipo Entregado:	$ 0.00		

Anticipo Amortizado:	$ 0.00
Saldo por Amortizar:	$ 0.00
Plazo Inicial:	20/01/2024
Total Prórrogas:	-
Prórroga 1:	-
Prórroga 2:	-
Fecha de Fin:	20/01/2024

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	FUENTE	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
No. 906623	Propios	21	C-2401-0600-103-0-2401054-02	$382.195.352,00	$175.756.600,10	$206.438.752,90
Total				$382.195.352,00		$206.438.752,90

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS A LA FECHA.

Descripción	Valor Básico	Valor Iva	Amortización anticipo	Valor Facturado
ACTA DE COSTOS 01	$24.234.143,93	$4.604.487,35	$0,00	$28.838.631,28
ACTA DE COSTOS 02	$60.755.629,00	$11.543.569,51	$0,00	$72.299.198,51
ACTA DE COSTOS 03	$62.704.849,00	$ 11.913.921,31	$0,00	$ 74.618.770,31

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 45,98%
% Básico ejecutado acumulado: 45,98%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR PACTADO
…N/P	…		
…	…		

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
… N/P	…
…	…

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS PARA LOS CONTRATOS DERIVADOS

FECHA ACTA	ACTA No.	DURACIÓN

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DE LOS CONTRATOS DERIVADOS

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. CBC-100048555 Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$38.219.535,20	1	20/09/2023	20/07/2024
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$76.439.070,40	1	20/09/2023	20/01/2027
Calidad del servicio	$114.658.605,60	1	20/01/2024	20/07/2026

Póliza de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
N/P				

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
	N/P				
…					…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA.

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA		DESTINATARIO	ASUNTO
…				

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.
No se han presentado novedades

ASPECTOS JURÍDICOS.
No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.L

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN POR PARTE DE LA TERRITORIAL

No se ha presentado

Cordialmente



_____
WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR
Supervisor del contrato