TERRITORIAL BOYACÁ
JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTÁ
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ**.**obra e interventoría).
PERIODO:	Del 25 del mes de septiembre al 30 del mes de septiembre de 2023
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	062 DE 2023 25 de Septiembre de 2023

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VIA 6006, DOS Y MEDIO – OTANCHE, PR63+0000 La ye) – PR95+0000 (Otanche)
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 31.69 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	2982 DE 2023		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS MUZOS	NIT:	800.181.162-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N.A.		
OBJETO:	Servicio Mantenimiento Rutinario vías a cargo del Instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Boyacá, Vía 6006 Dos y Medio PR 63+0000 (La Ye) PR 95+0000 (Otanche)		

FECHA DE INICIO:	25/09/2023	No. de Oficio:	2023S-VBOY-007348
VALOR INICIAL:	$168.175.527.00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN 2:			
ADICIÓN 3:			
ADICIÓN 4:			
VALOR ACTUAL:	$168.175.527.00		
ANTICIPO:	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A.		
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
PRÓRROGA 3:			
PRÓRROGA 4:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2023		

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1029723	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$ 168.175.527,00	$ 8.408.776,36	$159.766.750,64
TOTAL				$ 168.175.527,00	$ 8.408.776,36	$159.766.750,64

1.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 01	$ 8.266.000,00	$ 142.776.36		$ 8.408.776,36
Acta de Ajuste Provisional No.	0	0		0

1.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.02 de fecha 30 de septiembre 2023, para el periodo de septiembre, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 165.320.00,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 8.408.776,36	5.08
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 8.408.776,36	5.08
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 8.408.776,36	5.08

1.4.2 ANTICIPO

Otorgado	$
Amortizado	$
Saldo	$

1.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

Meta física programada %: 5.08%
Meta física ejecutada %: 5.08%

1.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
-	-	-
-	-	-

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

1.7 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
-		-

1.8 ACTAS DE SUSPENCIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 01-09-2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 16.817.553,00	39-44-101154481 ANEXO 0	01/09/2023	30/05/2024
Buen Manejo Anticipo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 33.635.106.00	39-44-101154481 ANEXO 0	01/09/2023	30/01/2027
Estabilidad de la Obra	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Calidad	$ 50.452.659.00	39-44-101154481 ANEXO 0	01/09/2023	30/07/2024
Calidad de estudios y diseños	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labora y Operaciones	$ 232.000.000,00	39-40-101040430 ANEXO 0	1/09/2023	30/01/2024
Contratistas y Subcontratistas	$ 232.000.000,00	39-40-101040430 ANEXO 0	1/09/2023	30/01/2024
Vehículos Propios y no propios	$ 232.000.000,00	39-40-101040430 ANEXO 0	1/09/2023	30/01/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-	-	-	-	-	-
…	-	-	-	-	-

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-
-	-	-	-

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-
-	-	-	-

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2 CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.	2663 DE 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ADMIVIAL CFAP-AB Representante legal Carlos Fernando Angel Perea	NIT:	901.735.558-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	CARLOS FERNANDO ANGEL PEREA NIT. 19.183.135 (50% de participación) AB INGENIERIA, ARQUITECTURA Y AMBIENTE S.A.S NIT. 901.469.936-0 (50% de participación).		
OBJETO:	Administración vial de las carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Boyacá, Grupo AMV 1 Lote 1"		
FECHA DE INICIO:	22/08/2023	No. de Oficio:	2023S-VBOY-000176
VALOR INICIAL:	$382.195.352,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN 2:			
ADICIÓN 3:			

ADICIÓN 4:	
VALOR ACTUAL:	$382.195.352,00
ANTICIPO:	-
ANTICIPO OTORGADO:	-
ANTICIPO EN FIDUCIA:	-
ANTICIPO AMORTIZADO:	-
SALDO POR AMORTIZAR:	-
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES
TOTAL PRÓRROGAS:	
PRÓRROGA 1:	
PRÓRROGA 2:	
PRÓRROGA 3:	
PRÓRROGA 4:	
FECHA DE FIN:	21/12/2023

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
947023	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401054-02	$ 382.195.352,00	$ 95.820.193,49	$286.375.158,51
TOTAL				$ 382.195.352,00	$ 95.820.193,49	$286.375.158,51

2.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	VALOR AMORTIZADO	Valor Facturado
Acta Mensual de Costos No. 02	61.792.665,00	$ 11.740.606,35		$ 73.533.271,35

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 02 De fecha 30/09/2023 para el período septiembre el contrato reporta un avance de 25.07% y: 25.07%

2.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $ 95.820.193,49 25.07%
Total, inversión ejecutada: $ 95.820.193,49 25.07%

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
-	-	-	-
-	-	-	-

2.9 ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: BANCARIA NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$38.219.535,20	CBO-100019387 Anexo 0	08/07/2023	28/05/2026
Buen Manejo Anticipo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$76.439.070,40	CBO-100019387 Anexo 0	08/07/2023	28/11/2026
Calidad del Servicio	$114.658.605,60	CBO-100019387 Anexo 0	08/07/2023	28/05/2026

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 01/08/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	-	-	-	-	-

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
ADMIVIAL-BOY-L1-014	27/09/2023	Cámara de Comercio	Solicitud alquiler auditorio
ADMIVIAL-BOY-L1-015	27/09/2023	Gustavo Gamaliel Fernández Niño	Informe embellecimiento y ornato mes de septiembre 2023
ADMIVIAL-BOY-L1-016	28/09/2023	Gustavo Gamaliel Fernández Niño	Informe accidentalidad mes de agosto 2023

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han presentado.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado novedades.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el período no se realizó visita.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,



JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTÁ
Supervisor del Contrato de Interventoría Nº 2668 de 2019
MP. 01110-1037 CPITVC