TERRITORIAL BOYACÁ
JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTÁ
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ**.**obra e interventoría).
PERIODO:	Del 01 del mes de diciembre al 31 de diciembre de 2023.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	062 DE 2023 25 de septiembre de 2023

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VIA 6006, DOS Y MEDIO – OTANCHE, PR63+0000 La ye) – PR95+0000 (Otanche)
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 31.69 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	2982 DE 2023		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS MUZOS	NIT:	800.181.162-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N.A.		
OBJETO:	Servicio Mantenimiento Rutinario vías a cargo del Instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Boyacá, Vía 6006 Dos y Medio PR 63+0000 (La Ye) PR 95+0000 (Otanche)		

FECHA DE INICIO:	25/09/2023	No. de Oficio:	2023S-VBOY-007348
VALOR INICIAL:	$168.175.527,00		
VALOR ADICIONES:	$9.810.239,00		
ADICIÓN 1:	$9.810.239,00		
ADICIÓN 2:			
ADICIÓN 3:			
ADICIÓN 4:			
VALOR ACTUAL:	$177.985.766,00		
ANTICIPO:	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A.		
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
PRÓRROGA 3:			
PRÓRROGA 4:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2023		

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1029723	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$ 168.175.527,00	$ 134.540.421,82	$33.635.105,18
1029723	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$9.810.239,00	$0	$9.810.239,00
TOTAL				$177.985.766,00	$ 134.540.421,82	$43.445.344,18

1.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 04	$ 41.330.000,00	$ 713.881,82		$ 42.043.881,82
Acta de Ajuste ___ No.				

1.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.05 de fecha 31 de diciembre 2023, para el periodo, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 174.963.667,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 134.540.421,82	75,59
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 134.540.421,82	75,59
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 134.540.421,82	75,59

1.4.2 ANTICIPO

Otorgado	$
Amortizado	$
Saldo	$

1.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

Meta física programada %: 75,59%
Meta física ejecutada %: 75,59%

1.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
-	-	-
-	-	-

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
19/12/2023	1
26/12/2023	2

1.7 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
-		-

1.8 ACTAS DE SUSPENCIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 27/12/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 28/12/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 17.798.576,60	39-44-101154481 ANEXO 3	01/09/2023	30/06/2024
Buen Manejo Anticipo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 35.597.153,00	39-44-101154481 ANEXO 3	01/09/2023	02/03/2027
Estabilidad de la Obra	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Calidad	$ 53.395.729,80	39-44-101154481 ANEXO 3	01/09/2023	30/08/2024
Calidad de estudios y diseños	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labora y Operaciones	$ 232.000.000,00	39-40-101040430 ANEXO 0	1/09/2023	02/03/2024
Contratistas y Subcontratistas	$ 232.000.000,00	39-40-101040430 ANEXO 0	1/09/2023	02/03/2024
Vehículos Propios y no propios	$ 232.000.000,00	39-40-101040430 ANEXO 0	1/09/2023	02/03/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-	-	-	-	-	-
…	-	-	-	-	-

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-
-	-	-	-

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-
-	-	-	-

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2 CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.	2663 DE 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ADMIVIAL CFAP-AB Representante legal Carlos Fernando Angel Perea	NIT:	901.735.558-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	CARLOS FERNANDO ANGEL PEREA NIT. 19.183.135 (50% de participación) AB INGENIERIA, ARQUITECTURA Y AMBIENTE S.A.S NIT. 901.469.936-0 (50% de participación).		
OBJETO:	Administración vial de las carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Boyacá, Grupo AMV 1 Lote 1"		
FECHA DE INICIO:	22/08/2023	No. de Oficio:	2023S-VBOY-000176
VALOR INICIAL:	$382.195.352,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN 2:			
ADICIÓN 3:			
ADICIÓN 4:			

VALOR ACTUAL:	$382.195.352,00
ANTICIPO:	-
ANTICIPO OTORGADO:	-
ANTICIPO EN FIDUCIA:	-
ANTICIPO AMORTIZADO:	-
SALDO POR AMORTIZAR:	-
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES
TOTAL PRÓRROGAS:	10 días.
PRÓRROGA 1:	10 días.
PRÓRROGA 2:	
PRÓRROGA 3:	
PRÓRROGA 4:	
FECHA DE FIN:	31/12/2023

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
947023	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401054-02	$ 382.195.352,00	$ 310.596.049,96	$ 71.599.302,04
TOTAL				$ 382.195.352,00	$ 310.596.049,96	$ 71.599.302,04

2.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 05	$ 59.445.375,00	$ 11.294.621,25		$ 70.739.996,25

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 05 de fecha 31/12/2023, para el período de diciembre, el contrato reporta un avance de 81.27% y: 81.27%

2.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $ 310.596.049,96 81.27%
Total, inversión ejecutada: $ 310.596.049,96 81.27%

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
19/12/2023	1
26/12/2023	2

2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
11-12-2023	1	PRORROGA	APROBADO
22-12-2023	2	ADICION	APROBADO

2.9 ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: BANCARIA NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$50.640.884,10	CBO-100019387 ANEXO 5	27/12/2023	28/05/2026
Buen Manejo Anticipo	N.A.			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$101.281.768,20	CBO-100019387 ANEXO 5	27/12/2023	31/01/2027
Calidad del Servicio	$151.9222652,30	CBO-100019387 ANEXO 5	27/12/2023	31/07/2026

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 27/12/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 27/12/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	-	-	-	-	-

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
ADMIVIAL-BOY-L1-060	04/12/2023	Gustavo Gamaliel Fernandez niño	Solicitud Prorroga Contrato N° 2663 de 2023
ADMIVIAL-BOY-L1-061	05/12/2023	Chelsy Martinez Mercado	Solicitud reporte accidentalidad mes de noviembre 2023

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
ADMIVIAL-BOY-L1-062	05/12/2023	Diany Jimena Bustos Cepeda	Solicitud reporte accidentalidad mes de noviembre 2023
ADMIVIAL-BOY-L1-063	05/12/2023	Harbey Obando Torres	Solicitud reporte accidentalidad mes de noviembre 2023
ADMIVIAL-BOY-L1-064	05/12/2023	Nancy Rodriguez	Solicitud reporte accidentalidad mes de noviembre 2023
ADMIVIAL-BOY-L1-065	07/12/2023	Jicly Mutis Isaza	Reiteración Ocupación Derecho de Via PR 36+0980 a PR 37+0330 Puerto Romero
ADMIVIAL-BOY-L1-066	14/12/2023	Gustavo Gamaliel Fernandez niño	Informe accidente vía 6006 PR 0+0350
ADMIVIAL-BOY-L1-067	19/12/2023	Gustavo Gamaliel Fernandez niño	Concepto Solicitud adición Contrato N° 2979 de 2023
ADMIVIAL-BOY-L1-068	19/12/2023	Gustavo Gamaliel Fernandez niño	Concepto Solicitud adición Contrato N° 2980 de 2023
ADMIVIAL-BOY-L1-069	19/12/2023	Gustavo Gamaliel Fernandez niño	Concepto Solicitud adición Contrato N° 2982 de 2023
ADMIVIAL-BOY-L1-070	19/12/2023	Gustavo Gamaliel Fernandez niño	Concepto Solicitud adición Contrato N° 2983 de 2023
ADMIVIAL-BOY-L1-071	20/12/2023	Gustavo Gamaliel Fernandez niño	Solicitud adición Contrato N° 22663 de 2023
ADMIVIAL-BOY-L1-072	26/12/2023	Gustavo Gamaliel Fernandez Niño	Concepto Solicitud Prorroga Cto N° 2979 de 2023
ADMIVIAL-BOY-L1-073	26/12/2023	Gustavo Gamaliel Fernandez Niño	Concepto Solicitud Prorroga Cto N° 2980 de 2023
ADMIVIAL-BOY-L1-074	26/12/2023	Gustavo Gamaliel Fernandez Niño	Concepto Solicitud Prorroga Cto N° 2982 de 2023
ADMIVIAL-BOY-L1-075	26/12/2023	Gustavo Gamaliel Fernandez Niño	Concepto Solicitud Prorroga Cto N° 2983 de 2023
ADMIVIAL-BOY-L1-076	26/12/2023	Gustavo Gamaliel Fernandez Niño	Solicitud Prorroga Cto N° 2663 de 2023
ADMIVIAL-BOY-L1-077	27/12/2023	Gustavo Gamaliel Fernandez Niño	Informe Politica de embellecimiento y Ornato ctos coop – mes diciembre 2023
ADMIVIAL-BOY-L1-078	29/12/2023	Gustavo Gamaliel Fernandez Niño	Informe accidentalidad mes de noviembre 2023
ADMIVIAL-BOY-L1-079	29/12/2023	Gustavo Gamaliel Fernandez Niño	Informe Estado Vial Cruce Ruta (dos y medio) – Otanche PR 0+0320

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han presentado.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado novedades.


4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el período no se realizó visita.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,



JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTÁ
Supervisor del Contrato de Interventoría Nº 2668 de 2019
MP. 01110-1037 CPITVC