	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

DIRECTOR TERRITORIAL CASANARE
INGENIERO HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO
PERIODO:	DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE 2024
No. Y FECHA DE RESOLUCION DE DESIGNACION DE SUPERVISOR.	Resolución No. 035 de fecha 22/08/2024

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

Vias Terciaria a Intervenir con el Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total en el Departamento de Arauca

1.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE CONSULTORIA No.	2100-2024		
CONTRATISTA:	GILBERTO GALINDO ALVARADO	NIT:	6.773.569-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	NA		
OBJETO:	ELABORACIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO DE LOS PROYECTOS DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CASANARE		
NUMERO DEL PROCESO	IP-DT-CAS-002-2024		
FECHA DE INICIO:	23/08/2024	No. De Oficio:	2024S-VCAS-058483
VALOR INICIAL:	$ 58.724.999,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICION 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 58.724.999,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
PLAZO INICIAL:	2 MESES		
TOTAL PRORROGAS:	HASTA 10/12/2024		
PRORROGA No.1:	HASTA 10/12/2024		
PRORROGA No.2:	N/A		
SUSPENSIÓN No.1:	16/10/2024		
REANUDACION 1:	15/11/2024		
SUSPENSIÓN No.2:	N/A		
FECHA DE FINALIZACION:	10/12/2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
657724	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 58.724.999,00	$ 55.240.177,00	$ 3.484.822,00
TOTAL				$ 58.724.999,00	$ 55.240.177,00	$ 3.484.822,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCION	VALOR BASICO	IVA	VALOR AMORTIZADO ANTICIPO	VALOR FACTURADO
ACTA 1	$ -	$ -	$ -	$ -
ACTA 2	$ 11.212.901,00	$ 2.130.451,00		$ 11.212.901,00
ACTA 3	$ 16.616.133,00	$ 3.157.065,00		$ 19.773.198,00
ACTA 4	$ 20.381.578,00	$ 3.872.500,00		$ 24.254.078,00

1.4 AVANCE DEL CONTRATO

Se finaliza la ejecucion de las actividades por parte del contratista, realizando la entrega de la totalidad de informes requeridos.

1.4.1 INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR MILLONES	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO	$ 49.348.739,00	100,00%
Estudio de ensayos de Laboratorio	$ 48.210.612,00	97,69%
VALOR ESTIMADO CONSULTORIA	$ 48.210.612,00	97,69%

1.4.2 ANTICIPO

OTORGADO	N/A
AMORTIZADO	N/A
SALDO	N/A

1.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta fisica programada %: 100,00%

Meta física ejecutada %: 97,69%

1.5 ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA	ITEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
16/11/2024	1

1.7 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	-	-

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSION DESDE-HASTA	FECHA DE REANUDACION
16/10/2024	1	-	DEL 16/10/2024 AL 14/11/2024	15/11/2024

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No COMITÉ	TRÁMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 22/11/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Emitida y aprobada en SECOP II
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 25/11/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTIAS SEGUROS DEL ESTADO SA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 5.872.499,90	57-44-101005441 Anexo 4	23/08/2024	10/12/2025
Prestaciones sociales	$ 2.936.249,95	57-44-101005441 Anexo 4	23/08/2024	10/12/2027
Calidad del servicio	$ 17.617.499,70	57-44-101005441 Anexo 4	23/08/2024	10/12/2027

Garantia de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 0	Vigencia	
			Desde	Hasta
N/A	-	-	-	-

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
NA	NA	NA	NA	NA	NA
…					

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	-	-	-

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	N/A		
CONTRATISTA:	-	**NIT:**	-
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A		
OBJETO:	N/A		
NUMERO DEL PROCESO	-		
FECHA DE INICIO:			
VALOR INICIAL:	-		
VALOR ADICIONES:	-		
ADICION 1:	-		
ADICION N:	-		
VALOR ACTUAL:	-		
ANTICIPO:	-		
ANTICIPO OTORGADO:	-		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	-		
ANTICIPO AMORTIZADO:	-		
SALDO POR AMORTIZAR:	-		
PLAZO INICIAL:	-		
TOTAL PRORROGAS:	-		
PRORROGA 1:	-		
SUSPENSION No.1:	-		
REANUDACION No.1:	-		
AMPLIACION 1 SUSPENSION No.1:	-		
FECHA DE FINALIZACION:	-		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
N/A						

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCION	VALOR BASICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
N/A	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	$ -	$ -		$ -

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

No se cuenta con interventoria externa para este contrato.

2.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversion programada programada %:
Total inversion ejecutada %:

2.6.ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	-

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSION DESDE-HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	-			

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	-	-	-

2.9. ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTIA: ANEXO DE MODIFICACION POLIZA CUMPLIMIENTO SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	N/A	N/A	N/A	N/A
Estabilidad y calidad de la obra	N/A	N/A	N/A	N/A
Prestaciones sociales	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A	N/A

Garantia de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 0	Vigencia	
			Desde	Hasta
N/A				

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS:

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	-	-	-	-	-

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
NA			

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

No preseneta inconvenientes respecto al aspecto tecnico

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.
No preseneta inconvenientes respecto al aspecto juridico

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

El contrato de obra a corte del presente mes, se encuentra con un porcentaje de avance ejecutado del 100%

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD
-
No presenta incovenientes respectos a aspectos ambientales, prediales, sociales y de sostenibilidad

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo no se realizaron comisiones por parte de la supervission

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se realiza aseguimiento al avance del contrato
Se recopila y remite informacion de sectores en los cuales se requiere realizar ensayos de laboratorio.
Revision de acta e informes

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES A SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO.

NA

Cordialmente,

Monica Montenegro Q.

MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DT-CAS INVIAS
CC. 1118548725 DE YOPAL