DIRECTOR TERRITORIAL CASANARE
INGENIERO HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ
**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS**

| | |
|---|---|
| **ASUNTO:** | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO |
| **PERIODO:** | DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024 |
| **No. Y FECHA DE RESOLUCION DE DESIGNACION DE SUPERVISOR.** | Resolución No. 037 de fecha 22/08/2024 |

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

| | |
|---|---|
| **PROYECTO:** | CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL |

**Vias Terciaria a Intervenir con el Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total en el Departamento de Arauca**

**1.1 INFORMACION GENERAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE CONSULTORIA No.** | 2829-2024 | | |
| **CONTRATISTA:** | AMV CONSULTORES S.A.S | NIT: | 901.245.617-4 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | NA | | |
| **OBJETO:** | CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LOS PROYECTOS DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA | | |
| **NUMERO DEL PROCESO** | IP-DT-CAS-0078-2024 | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 23 DE AGOSTO DE 2024 | No. De Oficio: | 2024S-VCAS-058490 |
| **VALOR INICIAL:** | $ 61.060.011,00 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | N/A | | |
| **ADICION 1:** | N/A | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 61.060.011,00 | | |
| **ANTICIPO** | N/A | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | N/A | | |
| **PLAZO INICIAL:** | 2 MES | | |
| **TOTAL PRORROGAS:** | N/A | | |
| **PRORROGA No.1:** | N/A | | |
| **PRORROGA No.2:** | N/A | | |
| **SUSPENSIÓN No.1:** | N/A | | |
| **REANUDACION 1:** | N/A | | |
| **SUSPENSIÓN No.2:** | N/A | | |
| **FECHA DE FINALIZACION:** | 22 DE OCTUBRE DE 2024 | | |

**1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 739124 | 2024 | 10 | C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 | $ 61.060.011,00 | $ 0,00 | $ 61.060.011,00 |
| TOTAL | | | | $ 61.060.011,00 | $ 0,00 | $ 61.060.011,00 |

**1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| DESCRIPCION | VALOR BASICO | IVA | VALOR AMORTIZADO ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| ACTA No 1 | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | | | | |

**1.4 AVANCE DEL CONTRATO**

No se tuvo avance en las actividades de campo. Se presenta demora en el inicio de las actividades por parte del contratista, e indica que la demora se genera como consecuencia de la situacion de orden publico en el departamento.

**1.4.1 INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

| ITEM | VALOR MILLONES | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO | $ 51.310.934,00 | 100,00% |
| Estudio de topografía (Incluye personal, equipo, transporte y producto) | $ - | 0,00% |
| VALOR ESTIMADO CONSULTORIA | $ - | 0,00% |

**1.4.2 ANTICIPO**

| | |
|---|---|
| **OTORGADO** | N/A |
| **AMORTIZADO** | N/A |
| **SALDO** | N/A |

**1.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta fisica programada %: 50,00%

Meta física ejecutada %: 0,00%

**1.5 ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA | ITEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |
| | | |

**1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N/A | N/A |
| | |
| | |

**1.7 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO**

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACION | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| N/A | - | - |
| | | |

**1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSION DESDE-HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| N/A | - | - | - | - |
| | | | | |

**1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No COMITÉ | TRÁMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | |
| | | | |

**1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO**
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 23/08/**2024
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:** Pendiente de Aprobacion SECOP II
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 26/08/**2024
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI

| CONTROL DE GARANTIAS<br>SEGUROS DEL ESTADO SA<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento del contrato | $ 6.106.001,00 | 11-44-101232305<br>Anexo: 2 | 23/08/2024 | 23/04/2025 |
| Prestaciones sociales | $ 3.053.000,00 | 11-44-101232305<br>Anexo: 2 | 23/08/2024 | 23/10/2027 |
| Calidad del servicio | $ 18.318.003,00 | 11-44-101232305<br>Anexo: 2 | 23/08/2024 | 23/10/2027 |

**Garantia de RCE**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. 0 | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| PREDIOS LABORES Y OPERACOPMES<br>DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE<br>PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES | $ 260.000.000,00 | 11-40-101066511<br>Anexo: 2 | 23/08/2024 | 24/10/2024 |

**1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| … | | | | | |

**1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| AMV-2829-2024-002 | 19/09/2024 | INVIAS | Situación de Orden Público en el Departamento de Arauca y Solicitud de Implementación de la Matriz de Riesgos |
| 2024S-VCAS-069255 | 26/09/2024 | AMV CONSULTORES SAS | RESPUESTA A ENTRADA 2024E-VUVRAZ-092003 DEL 20/09/2024 - COMUNICACIÓN CONTRATO DE CONSULTORÍA NO. 2829, EN RELACIÓN CON ALTERACIÓN DE ORDEN PÚBLICO EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y SOLICITUD DE APLICACIÓN DE MATRIZ DE RIESGOS. |
| AMV-2829-2024-005 | 30/09/2024 | INVIAS | Solicitud de Suspensión No.1 al contrato de consultoría 2829 de 2024 |

**1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | - | - | - |

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

**2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

**2.1 INFORMACION GENERAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** | N/A | | |
| **CONTRATISTA:** | - | **NIT:** | - |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):** | N/A | | |
| **OBJETO:** | N/A | | |
| **NUMERO DEL PROCESO** | - | | |
| **FECHA DE INICIO:** | | | |
| **VALOR INICIAL:** | - | | |
| **VALOR ADICIONES:** | - | | |
| **ADICION 1:** | - | | |
| **ADICION N:** | - | | |
| **VALOR ACTUAL:** | - | | |
| **ANTICIPO:** | - | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | - | | |
| **ANTICIPO EN FIDUCIA:** | - | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | - | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | - | | |
| **PLAZO INICIAL:** | - | | |
| **TOTAL PRORROGAS:** | - | | |
| **PRORROGA 1:** | - | | |
| **SUSPENSION No.1:** | - | | |
| **REANUDACION No.1:** | - | | |
| **AMPLIACION 1 SUSPENSION No.1:** | - | | |
| **FECHA DE FINALIZACION:** | - | | |

**2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| DESCRIPCION | VALOR BASICO | IVA | VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| N/A | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | | | | |
| TOTAL | $ - | $ - | | $ - |

**2.4. AVANCE DEL CONTRATO**

No se cuenta con interventoria externa para este contrato.

**2.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total inversion programada programada %:
Total inversion ejecutada %:

**2.6.ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N/A | - |
| | |

**2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSION DESDE-HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| N/A | - | | | |
| | | | | |

**2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| N/A | - | - | - |
| | | | |

**2.9. ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES**

| CONTROL DE GARANTIAS<br>TIPO DE GARANTIA: ANEXO DE MODIFICACION POLIZA CUMPLIMIENTO<br>SEGUROS MUNDIAL<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento del contrato | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Estabilidad y calidad de la obra | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Prestaciones sociales | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Calidad del servicio | N/A | N/A | N/A | N/A |

**Garantia de RCE**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. 0 | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| N/A | | | | |

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:**
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:**
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:**

**2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | - | - | - | - | - |
| | | | | | |

**2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| | | | |

**2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| NA | | | |
| | | | |

**3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

**3.1. ASPECTOS TÉCNICOS.**

Se presenta atraso en el inicio de las actividades de levantamiento topografico. El contratista solicita la suspension del contrato indicando que por motivos de orden publico no se han podido iniciar actividades; sin embargo, tras corroborar con los presidentes de JAC la situacion de orden publico y que el contratista no ha realizado realizado acercamientos para el inicio de las actividades, se toma la decision de no suspender el contrato y a traves de la profesional social del INVIAS se realizara acercamiento con la comunidad del secor para brindar mejores condiciones de seguridad al consutor.

**3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.**
No preseneta inconvenientes respecto al aspecto juridico

**3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

El contrato de obra a corte del presente mes, se encuentra con un porcentaje de avance ejecutado del 0 %

**3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**
-
No presenta incovenientes respectos a aspectos ambientales, prediales, sociales y de sostenibilidad

**4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

Durante el periodo no se realizaron comisiones por parte de la supervission

**5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**
Se realiza aseguimiento al avance del contrato
Se realiza verificacion de los informes presentados por el consultor
Asistir a reuniones de seguimiento
Gestiones ante las JAC para brindar acompañamiento al consultor en las actividades de levantamiento topografico.

**6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES A SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO.**

NA

Cordialmente,

MONICA MONTENEGRO Q.

**MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO**
SUPERVISOR DEL CONTRATO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DT-CAS INVIAS
CC. 1118548725 DE YOPAL