CONSORCIO 738

ACTA DE REUNION				
PROYECTO: CONSTRUCCION DE ALOJAMIENTO DE OFICIALES SOLTEROS CACOM 3 - FAC-MALAMBO ATLANTICO	**HORA:** 02:30 PM			
LUGAR: EDIFICIO GRUAL	**FECHA:**	10	01	2025
ASISTENTES				

Nombre del Asistente	Empresa	Firma
MY. Víctor Caita	FUERZA AEREA COLOMBIANA	
MY. Matías Moreno	FUERZA AEREA COLOMBIANA	
ST. Heberth Pérez	FUERZA AEREA COLOMBIANA	
William Guarín Ladino	GMZ CONSTRUCTORES	
Wilmar Yesid Zaraza Mora	GMZ CONSTRUCTORES	
Cristian Jaque Espitia	GMZ CONSTRUCTORES	
Luis Galvis Velasco	CONSORCIO 738	
Laura Triana Camacho	CONSORCIO 738	
Davian Cervantes Martínez	CONSORCIO 738	

RESUMEN DE TEMAS TRATADOS

Modificatorio: se realizo un modificatorio ampliando la fecha de ejecución para el 20 mayo del 2025.

Avance de obra: MY. Matías Moreno explica que al corte del 10 enero 2025 un programado el 4,25 versus un ejecutado del 4,29% teniendo un avance del 0,04% las actividades que se encuentran en ejecución corresponden a los capítulos 3. Cimentación ítems 3.2 Relleno compactado al 95%, 4. Estructura ítems 4.1.1 acero de refuerzo estructural.

Aspectos críticos: Se registra como aspecto critico el plan de inversión del anticipo teniendo en cuenta que a la fecha el contratista no ha hecho cobro por parte de los porcentajes correspondientes, sin embargo, ya están realizando los ingresos de materiales correspondientes para la ejecución.

Ponderables: Gerente de proyecto se le recuerda al área de interventoría que para verificar el trabajo que esta realizando este profesional se deben generar soportes en los informes de obra, reanalizando así el seguimiento de esta área.

MY. Víctor recomienda al MY. Moreno hacer las consultas jurídicas respectivas ya que había un plazo administrativo en el contrato de interventoría el 05 noviembre del 2024 recomienda hacer el acta donde se aclare que las actividades descritas fueron el 05 de noviembre del 2024 sin embargo


Se anexa un oficio donde la interventoría manifiesta sus inconvenientes con la cuenta bancaria ya que se debe justificar porque se recibió 2 meses después todo el trámite administrativo.

A partir de 10 enero del 2025 se realizo relevo en el mando de la dirección recibió como nuevo ordenador del gasto TE. Fabio Robles y salió TE. Liliana López como ordenador del gasto, todos los documentos deben ser dirigidos al TE. Fabio Robles y va a estar presente en los comités.

COMPROMISOS		
ACCION/COMPROMISOS	**RESPONSABLE**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**

Proyectó: Ingeniero Residente Davian Cervantes

Próximo comité: 17 enero 2025 2:30 PM


Comite seguimiento contrato obra OBRA 107-00-A-COFAC-DIFRA-2024 contrato interventoría OBRA 156-00-A-COFAC-DIFRA-2024 (Externo)
Comite seguimiento contrato obra OBRA 107-00-A-COFAC-DIFRA-2024 contrato interventoría OBRA 156-00-A-COFAC-DIFRA-2024
Externo
Unirse
Se han cargado más reuniones.
viernes, 10 de enero de 2025 8:24 a. m. - 9:04 a. m.
Descargar
9
Asistieron
8:24 a. m. - 9:04 a. m.
Hora de inicio y finalización
39m 56s
Duración de la reunión
16m 43s
Tiempo medio de asistencia
Participantes
Nombre
Primera unión
Última salida
Duración de la reunión
Rol
MY. MATIAS MORENO VACA
MATIAS.MORENO@FAC.MIL.CO
8:44 a. m.
9:03 a. m.
19m 23s
Organizador
MY. VICTOR JULIO CAITA GON...
VICTOR.CAITA@FAC.MIL.CO
8:44 a. m.
9:03 a. m.
19m 38s
Moderador
WILMAR ZAR... (No comprobado)
8:44 a. m.
9:03 a. m.
19m 41s
Moderador
GMZ Construct... (No comprobado)
8:44 a. m.
9:03 a. m.
19m 42s
Moderador
Laura (No comprobado)
8:44 a. m.
8:47 a. m.
3m 25s
Moderador
Luis Galvis Direct... (No comprobado)
8:44 a. m.
9:03 a. m.
17m 26s
Moderador
ST. HEBERTH GUSTAVO PEREZ ...
HEBERTH.PEREZ@FAC.MIL.CO
8:44 a. m.
9:04 a. m.
19m 20s
Moderador
William Guarin (No comprobado)
8:47 a. m.
9:03 a. m.
16m 37s
Moderador