CONSORCIO 738

ACTA DE REUNION				
PROYECTO: CONSTRUCCION DE ALOJAMIENTO DE OFICIALES SOLTEROS CACOM 3 - FAC-MALAMBO ATLANTICO	**HORA:** 02:30 PM			
LUGAR: EDIFICIO GRUAL	**FECHA:**	17	01	2025
ASISTENTES				

Nombre del Asistente	Empresa	Firma
TE. Luis Armando Chamorro	FUERZA AEREA COLOMBIANA	
MY. Matías Moreno	FUERZA AEREA COLOMBIANA	
TC. Fabio Robles Ramírez	FUERZA AEREA COLOMBIANA	
William Guarín Ladino	GMZ CONSTRUCTORES	
Wilmar Yesid Zaraza Mora	GMZ CONSTRUCTORES	
Cristian Jaque Espitia	GMZ CONSTRUCTORES	
Luis Galvis Velasco	CONSORCIO 738	
Laura Triana Camacho	CONSORCIO 738	
Davian Cervantes Martínez	CONSORCIO 738	

RESUMEN DE TEMAS TRATADOS

Modificatorio: Supervisor del contrato MY. Matías Moreno explica que el contratista GMZ Constructores, genero un modificatorio 20 de diciembre 2024, en el que se hizo una afectación en el tiempo de ejecución y se generó una reserva presupuestal correspondiente con el 50% del contrato, se reprogramo la fecha de entrega para 20 mayo del 2025 su justificación es por temas de desabastecimiento o entregas fuera de la vigencia para dar cumplimiento con la ejecución de las actividades por parte de los proveedores de insumos y maquinarias, también se generaron afectaciones por temas por temas de lluvias, inundaciones en las excavaciones por eso se generaron estos atrasos.

Avance de obra: MY. Matías Moreno explica que al corte del 17 enero 2025 un programado el 4,43% versus un ejecutado del 4,49% teniendo un avance del 0,06% las actividades que se encuentran en ejecución corresponden a los capítulos 3. Cimentación ítems 3.1 Nivelación, conformación y compactación 3.2 Relleno compactado, 4. Estructura ítems 4.1.1 acero de refuerzo estructural, 4.1.7 Zapata en concreto acelerado, capitulo 23 Urbanismo.


Aspectos críticos: Se registra como aspecto critico el plan de inversión del anticipo teniendo en cuenta que se está haciendo la verificación de las notas y demás contenidos en la minuta del contrato, sin embargo, no se han hecho descargos aun de insumos o herramientas a través de la fiducia.

TE. Luis Chamorro por parte de la sub dirección de seguimiento y control de la dirección de infraestructura, a pesar que el proyecto se encuentra en una etapa temprana de ejecución, como tal una obra gris TE. Recomienda la parte administrativa, en cuanto a memorias para los ítems, los suficientes registros fotográficos y todo lo que permita evidenciar todas las actividades que se están ejecutando.

COMPROMISOS		
ACCION/COMPROMISOS	**RESPONSABLE**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**

Proyectó: Ingeniero Residente Davian Cervantes

Próximo comité: 24 enero 2025 2:30 PM


Búsqueda (Ctrl+E)
Comite seguimiento contrato obra OBRA 107-00-A-COFAC-DIFRA-2024 contrato interventoría OBRA 156-00-A-COFAC-DIF...
Chat
Asistencia +7
Unirse
Cerrar
viernes, 17 de enero de 2025 8:27 a. m. - 8:57 a. m.
Descargar
9
Asistieron
8:27 a. m. - 8:57 a. m.
Hora de inicio y finalización
29m 30s
Duración de la reunión
16m 1s
Tiempo medio de asistencia
Participantes
Nombre
Primera unión
Última salida
Duración de la reunión
Rol
MY. MATIAS MORENO VACA
MATIAS.MORENO@FAC.MIL.CO
8:28 a. m.
8:48 a. m.
19m 38s
Organizador
WILMAR ZAR... (No comprobado)
8:28 a. m.
8:49 a. m.
20m 29s
Moderador
jose martinez
8:29 a. m.
8:48 a. m.
18m 14s
Moderador
TC. FABIO ANDRES ROBLES RA...
FABIO.ROBLES@FAC.MIL.CO
8:31 a. m.
8:50 a. m.
19m 20s
Moderador
TE. LUIS ARMANDO CHAMORR...
LUIS.CHAMORRO@FAC.MIL.CO
8:31 a. m.
8:50 a. m.
19m 14s
Moderador
William (No comprobado)
8:35 a. m.
8:57 a. m.
21m 19s
Moderador
GMZ Construct... (No comprobado)
8:35 a. m.
8:48 a. m.
12m 24s
Moderador
Lusi (No comprobado)
8:39 a. m.
8:47 a. m.
6m 4s
Moderador
Luis Galvia Direct... (No comprobado)
8:40 a. m.
8:48 a. m.
7m 26s
Moderador