	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 28/02/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL CASANARE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE **PERIODO MES:** feb-25

CONTRATO DE OBRA No.: 4229 DE 2024

OBJETO: ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2024

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DICIEMBRE 2024
FECHA DE INICIO:	20/11/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:	27/12/2024
FECHA DE REANUDACIÓN:	27/01/2025
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/04/2025
PLAZO ACUMULADO:	dos (2) meses y 10 (10) dias

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 598.166.931,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 598.166.931,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3004 DE 2024 **INTERVENTOR:** GILBERTO GALINDO ALVARADO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	Señalizacion	Glb	1
	Box culvert	Glb	1
	Muro gaviones	Glb	1
Señalizacion	Señales verticales	Und	10
	Bandas sonoras	ml	36
	Lineas de demarcación víal	ml	300
Box -culvert	Excavaciones	Und	83
	Acero de refuerzo fy=4200 mpa	ml	2582
	Concreto reforzado resistencia 21 mpa	m3	29,25
	Relleno para estructuras con suelo	ml	44,8
Muro gaviones	Excavaciones	m3	396
	Gaviones o colchogaviones de mallas de acero entrelasada estilo 5	m3	672
	Manto antisocavación	m2	270

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	Señalizacion	Glb	0	0
	Box culvert	Glb	0	0
	Muro gaviones	Glb	0	0
Señalizacion	Señales verticales	Und	0	0
	Bandas sonoras	ml	0	0
	Lineas de demarcación víal	ml	0	0
Box -culvert	Excavaciones	Und	0	0
	Acero de refuerzo fy=4200 mpa	ml	0	0
	Concreto reforzado resistencia 21 mpa	m3	0	0
	Relleno para estructuras con suelo	ml	0	0
Muro gaviones	Excavaciones	m3	0	0
	Gaviones o colchogaviones de mallas de acero entrelasada estilo 5	m3	0	0
	Manto antisocavación	m2	0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA 28/02/2025
(Día / Mes / Año)

OBRAS	565.888.350,00	4.166.847,00	574.366.931,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	4.311.734,00		
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS	20.000.000,00	3.800.000,00	23.800.000,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			598.166.931,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

OBRAS	0,00	0,00	0,00	
AJUSTES	0,00	0,00	0,00	
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	0,00	0,00	0,00	
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ESTUDIOS Y DISEÑOS	0,00	0,00	0,00	
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO	0,00	0,00	0,00	

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **0**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 28/02/2025 (Día / Mes / Año)

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1	**Foto 2**
Indicar la localización y actividad.	**Indicar la localización y actividad.**

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

En el presente periodo del 1 al 28 de febrero de 2025, NO se ejecutaron actividades de construccion de obras.
Se informa a la Supervision de la aprobación del plan de señalizacion y presupuesto del punto critico K5+130, remitido por el contratista de obra, a lo cual el contratista de obra informa sobre la fabricación en taller de las señales, pero a la fecha no informa del por que no se ha procedido con la instalacón en obra, ni ha procedido con la solicitud de aprobacion de items no previstos si los hay. El contratista de obra remite nuevamente el plan de señalizacion propuesto teniendo en cuenta recomendaciones tanto de INVIAS como de la Interventoria, por lo tanto como ya se aprobo y viabilizo dicho plan de señalizacion, se le solicita nuevamente al contratista su implementacion e instalacion en obra lo mas pronto posible. Por otra parte el Contratista entrega a la Interventoria el proyecto de diseño de obras en los puntos criticos, a lo que la Interventoria hace nuevamente observaciones a tener en cuenta a fin de que dichas obras sean mas fucionales y acordes con las condiciones geomorfologicas e hidraulicas de la zona en esudio y del alcance del contrato, teniendo en cuenta las condiciones y calculos de socavacion, de caudales y de velocidad del agua de los sitios a intervenir, como de las licencias y permisos ambientales. Se adelanto prorroga a los contratos de de obra y de Interventoria el dia 27 de enero de 2025, hasta el 30 de abril de 2025.

Firma

Nombre
Director de Interventoría GILBERTO GAUNDO ALVARADO
Matrícula Profesional N° 01100214 CPIVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial