INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL CASANARE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE **PERIODO MES:** ene-25

CONTRATO DE OBRA No.: 4229 DE 2024

OBJETO: ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2024

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DICIEMBRE 2024
FECHA DE INICIO: 20/11/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN: 27/12/2024
FECHA DE REANUDACIÓN: 27/01/2025
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/04/2025
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 598.166.931,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 598.166.931,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3004 DE 2024 **INTERVENTOR:** GILBERTO GALINDO ALVARADO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	Señalizacion	Glb	1
	Box culvert	Glb	1
	Muro gaviones	Glb	1
Señalizacion	Señales verticales	Und	10
	Bandas sonoras	ml	36
	Lineas de demarcación vial	ml	300
Box -culvert	Excavaciones	Und	83
	Acero de refuerzo fy=4200 mpa	ml	2582
	Concreto reforzado resistencia 21 mpa	m3	29,25
	Relleno para estructuras con suelo	ml	44,8
Muro gaviones	Excavaciones	m3	396
	Gaviones o colchogaviones de mallas de acero entrelasada estilo 5	m3	672
	Manto antisocavación	m2	270

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	Señalizacion	Glb	0	0
	Box culvert	Glb	0	0
	Muro gaviones	Glb	0	0
Señalizacion	Señales verticales	Und	0	0
	Bandas sonoras	ml	0	0
	Lineas de demarcación vial	ml	0	0
Box -culvert	Excavaciones	Und	0	0
	Acero de refuerzo fy=4200 mpa	ml	0	0
	Concreto reforzado resistencia 21 mpa	m3	0	0
	Relleno para estructuras con suelo	ml	0	0
Muro gaviones	Excavaciones	m3	0	0
	Gaviones o colchogaviones de mallas de acero entrelasada estilo 5	m3	0	0
	Manto antisocavación	m2	0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

OBRAS	565.888.350,00	4.166.847,00	574.366.931,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	4.311.734,00		
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS	20.000.000,00	3.800.000,00	23.800.000,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			598.166.931,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

OBRAS	0,00	0,00	0,00	
AJUSTES	0,00	0,00	0,00	
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	0,00	0,00	0,00	
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ESTUDIOS Y DISEÑOS	0,00	0,00	0,00	
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO	0,00	0,00	0,00	

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -

AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0

MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **0**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1	**Foto 2**
Indicar la localización y actividad.	**Indicar la localización y actividad.**

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

En el presente periodo del 27 al 31 de enero de 2025, NO se ejecutaron actividades de construccion de obras.
Se informa a la Supervision de la aprobación del plan de señalizacion y presupuesto del punto critico K5+130, remitido por el contratista de obra, a lo cual se envian recomendaciones hechas por el profesional en mencion para que sean tenidas en cuenta en el plan de señalizacion y presupuesto propuesto. El contratista de obra remite nuevamente el plan de señalizacion propuesto teniendo en cuenta recomendaciones tanto de INVIAS como de la Interventoria, por lo tanto se aprueba y viabiliza dicho plan de señalizacion y se solicita al contratista su implementacion e instalacion en obra lo mas pronto posible. Por otra parte el Contratista entrega a la Interventoria el proyecto de diseño de obras en los puntos criticos, a lo que la Interventoria hace nuevamente observaciones a tener en cuenta a fin de que dichas obras sean mas fucionales y acordes con las condiciones geomorfologicas e hidraulicas de la zona en esudio y del alcance del contrato, teniendo en cuenta las condiciones topograficas de los sitios a intervenir, como de las licencias y permisos ambientales. Se adelanto reinicio de de obra y de Interventoria el dia 27 de enero de 2025 vencido el plazo de un mes.

Firma _____
Nombre GILBERTO GALINDO ALVARADO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional N° 01193-0214 CPNVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial