	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

4851-2023 JUNTA DE ACCIÓN VEREDA SINAI
4077-2023 JUNTA DE ACCIÓN VEREDA SAN CARLOS
3772-2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GARRUCHO

Contrato de Obra No. 4749-2023 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALTO ORITOGUAZ

Contrato de Interventoría No. 4850-2023 **Interventoría:** CYCOS S.A.S CYCOV SAS

Objeto Contrato de Obra:
"Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal de la vereda Sinaí del municipio de Guadalupe, vereda de san Carlos en el municipio de Altamira, vereda del garrucho del municipio de gigante y vereda alto Oritoguaz en el municipio de Elías en el departamento del huila para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total"

INFORME MENSUAL No. 8 **MES O PERIODO:** ago-24

No.	CONTENIDO	FORMATO	PAGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCIÓN**		13
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		14
2.1	Localización		14
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		14
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		21
2.4	Características técnicas del proyecto		24
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		25
3.1	Información general del contrato		25
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		28
3.3	Seguimiento Items no previstos		35
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		35
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		35
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	36
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	36
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	37
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra		37
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	37
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio		37
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	37
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	38
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		38
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo		38
			38
	• Seguimiento Programa de Obra		38
	• Seguimiento Programa de Inversiones		38
			38
	• Actas de Comité de Obra		38
	• Actas de Reunión		38
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		39
5.1	Información general del contrato		39
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		40
5.3	Informe matriz de riesgos.		41
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		41
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	51
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría		51
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	51
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	51
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría		52
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		52
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo		52
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	52
7	**Conclusiones y recomendaciones**		52
8	**Anexos**		54
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		N/A
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		55
8.3	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		60
8.4	Formatos MEPI		127

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: _____
Nombre: WILDER ORLEY SALAZAR
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. _____ de fecha _____

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA **PERIODO MES:** 1 AL 31 DE AGOSTO

CONTRATO DE OBRA No.: 4749-2023

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTO ORITOGUAZ DEL MUNCIPIO DE ELIAS DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL "

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ALTO ORITOGUAZ

PLAZO INICIAL: 0,13 MESES
FECHA DE INICIO: 27 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 28 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 17 DE ENERO DE 2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 30 DE ABRIL DE 2024
PLAZO ACUMULADO: 4,53 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 189.546.485,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): N/A
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): N/A
ANTICIPO CONCEDIDO: N/A
ANTICIPO AMORTIZADO: N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4850-2023 **INTERVENTOR:** CONSTRUCCION Y CONSULTORIA CYCOV SAS **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** WILDER ORLEY SALAZAR

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción placa huella	ML	197
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento	Limpieza obras de drenaje	ML	36
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción placa huella	ML	87	197
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento	Limpieza	ML	36	36
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	118.895.733,61	22.590.189,39	141.485.923,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	NO APLICA		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	35.979.818,49	6.836.165,51	42.815.984,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	NO DISCRIMINADO EN PRESUPUESTO		
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	3.566.872,27	677.705,73	4.244.578,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	158.442.424,37		188.546.485,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR EJECUTADO	0,00	0,00	0,00	0,00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 141.485.923,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 141.485.923,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 100,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 8
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 8

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Detalles de placa huella



Excavacion para viga riostras y encofrado de bordillos.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

NO APLICA

Firma
Nombre: NELSON VARGAS ALMARIO
Director de Interventoría
Matricula Profesional No. 1920218812-CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA **PERIODO MES:** 1 AL 31 DE JULIO

CONTRATO DE OBRA No.: 3772-2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE GARRUCHO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GARRUCHO

PLAZO INICIAL: 0,53 MESES
FECHA DE INICIO: 15 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 28 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 17 DE ENERO DE 2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 30 DE ABRIL DE 2024
PLAZO ACUMULADO: 4,53 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 188.465.667,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): N/A
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): N/A
ANTICIPO CONCEDIDO: N/A
ANTICIPO AMORTIZADO: N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4850-2023 **INTERVENTOR:** CONSTRUCCION Y CONSULTORIA CYCOV SAS **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** WILDER ORLEY SALAZAR

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento	Limpieza obras drenaje	ML	66
Otros (Especificar cuales)	Muro en gaviones	UN	3

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento	Limpieza	ML	44	44
Otros (Especificar cuales)	Muro en gaviones	UN	1,9	1,9

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	119.110.214,29	22.630.940,71	141.741.155,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	NO APLICA		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	35.140.340,34	6.676.664,66	41.817.005,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	NO DISCRIMINADO EN PRESUPUESTO		
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	3.573.306,72	678.928,28	4.252.235,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	157.823.861,34		187.810.395,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR EJECUTADO	0,00	0,00	0,00	0,00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 141.032.449,23
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 85.044.693,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 60,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Limpieza de Roceria



Excavación del sitio a intervenir

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

NO APLICA

Firma

Nombre: NELSON VARGAS ALMARIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 1920218812-CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA **PERIODO MES:** 1 AL 31 DE AGOSTO

CONTRATO DE OBRA No.: 4077-2023

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN CARLOS

PLAZO INICIAL: 0,13 MESES
FECHA DE INICIO: 27 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 28 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 17 DE ENERO DE 2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 30 DE ABRIL DE 2024
PLAZO ACUMULADO: 4,53 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 188.426.533,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): N/A
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): N/A
ANTICIPO CONCEDIDO: N/A
ANTICIPO AMORTIZADO: N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4850-2023 **INTERVENTOR** CONSTRUCCION Y CONSULTORIA CYCOV SAS **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** WILDER ORLEY SALAZAR

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción placa huella	ML	177,15
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento	Limpieza alcantarillas	ML	36
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción placa huella	ML	20,45	177,15
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento	Limpieza	ML	36	36
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	117.985.544,54	22.417.253,46	140.402.798,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	NO APLICA		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	35.976.177,31	6.835.473,69	42.811.651,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	NO DISCRIMINADO EN PRESUPUESTO		
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	3.539.566,39	672.517,61	4.212.084,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	157.501.288,24		187.426.533,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR EJECUTADO	0,00	0,00	0,00	0,00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 140.402.798,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 140.402.798,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 100,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 11
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 11

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fundición de concreto ciclopeo



Fundición de placa huella

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

NO APLICA

Firma
Nombre: NELSON VARGAS ALMARIO
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No. 1920218812-CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA **PERIODO MES:** 1 al 31 DE AGOSTO

CONTRATO DE OBRA No.: 4851-2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SINAI DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SINAI

PLAZO INICIAL: 0,13 MESES
FECHA DE INICIO: 27 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 28 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 17 DE ENERO DE 2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 30 DE JUNIO DE 2024
PLAZO ACUMULADO: 4,53 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 188.465.667,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): N/A
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): N/A
ANTICIPO CONCEDIDO: N/A
ANTICIPO AMORTIZADO: N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4850-2023 **INTERVENTOR:** CONSTRUCCION Y CONSULTORIA CYCOV SAS **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** WILDER ORLEY SALAZAR

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento	Limpieza	ML	25
Otros (Especificar cuales)	Muro en gaviones	UN	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento	Limpieza	ML	12,5	12,5
Otros (Especificar cuales)	Muro en gaviones	UN	1	1

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	118.017.348,74	22.423.296,26	140.440.645,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	NO APLICA		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	35.976.305,04	6.835.497,96	42.811.803,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	NO DISCRIMINADO EN PRESUPUESTO		
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	3.540.520,17	672.698,83	4.213.219,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	157.534.173,95		187.465.667,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR EJECUTADO	0,00	0,00	0,00	0,00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 139.738.441,78
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 86.370.996,68
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 61,50%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 6
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 6

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Construccion muro gavion



Construccion de muro gavion

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

NO APLICA

Firma
Nombre: NELSON VARGAS ALMARIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 1920218812-CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

2024

INFORME DE INTERVENTORÍA MENSUAL No. 9_ AGOSTO DEL 1 AL 31 DE 2024

CONTRATO NO. 4850-2023

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE ALTAMIRA, ELIAS, GIGANTE Y GUADALUPE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA”









INFORME TECNICO MENSUAL DE INTERVENTORÍA
(Periodo agosto de 2024)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS
Entidad Contratante

“TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE ALTAMIRA, ELIAS, GIGANTE Y GUADALUPE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA”

OBJETO CONTRATO INTERVENTORÍA

4850 DE 2023
Nº de contrato de Interventoría

NUMERO DE CONVENIO, CONTRATISTA Y OBJETO

JUNTA DE ACCIÓN VEREDA SINAI 4851-2023

“AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SIANI DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”.

JUNTA DE ACCIÓN VEREDA SAN CARLOS 4077-2023

“AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”.

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL GARRUCHO-3772-2023

“AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE GARRUCHO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTA”.

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALTO ORITOGUAZ 4749-2023

“AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTO ORITOGUAZ DEL MUNCIPIO DE ELIAS DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”

	CARGO	FECHA	VERSIÓN
REVISÓ Y APROBÓ	Director de interventoría Nelson Vargas Almario	31/06/2024	V00

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 8
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 9
2.1. Localización 9
2.1.1. departamento del huila 9
2.2. Municipios en la zona de influencia 10
2.2.1. municipio de guadalupe 10
2.2.2. municipio altamira 12
2.2.3. municipio el gigante 13
2.2.4. municipio de elias 15
2.3. estado inicial de la vía 16
2.3.1. vereda sinai 17
2.3.2. vereda san carlos 17
2.3.3. vereda garrucho 18
2.3.4. vereda alto oritoguaz 18
2.4. Características técnicas del proyecto 19
3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 19
3.1. Información general del contrato 19
3.1.1. convenio solidario junta de acción comunal vereda SINAI 19
3.1.2. convenio solidario junta de acción comunal vereda SAN CARLOS 20
3.1.3. convenio solidario junta de acción vereda garrucho 21
3.1.4. convenio solidario junta de acción comunal vereda alto oritoguaz 22
3.2. Descripción de las actividades ejecutadas en el mes 23
3.2.1. sinai 24
3.2.2. san carlos 25
3.2.3. vereda garrucho 27
3.2.4. alto oritoguaz 29
3.3. Seguimiento Ítems no previstos 30
3.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría 30
4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 31

4.1. InformeS SemanaLES 31
4.2. Maquinaria y Equipo Contrato de Obra 31
4.3. Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra 32
4.4. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra 33
4.5. Estado General del Tiempo 33
4.6. Resumen Ensayos de Laboratorio 33
4.7. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra 33
4.8. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra 33
4.9. Otros documentos seguimiento mensual 33
4.9.1. Seguimiento a la inversión del Anticipo 33
4.9.2. Seguimiento Programa de Obra 33
4.9.3. Seguimiento Programa de Inversiones. 34
4.9.4. Actas de Comité de Obra 34
4.9.5. Actas de Reunión 34
5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 34
5.1. Información general del contrato 34
5.2. Descripción de las actividades realizadas por el Interventor 35
5.3. Informe del Programa Anual de Caja - PAC 35
5.4. Informe matriz de riesgos 36
5.5. Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría. 45
5.5.1. Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad. 45
6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 46
6.1. Equipo y vehículos Contrato de Interventoría 46
6.2. Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría 46
6.3. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría 46
6.4. Seguimiento Garantías Contrato de InterventoríA 46
6.5. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría 47
6.6. Otros documentos seguimiento mensual 47
6.6.1. Seguimiento a la inversión del Anticipo 47

6.6.2. Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado 47
6.6.3. Seguimiento al Plan de Cargas 47
7. Conclusiones y recomendaciones 47
8. Anexos 48
8.1. Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo. 48
8.2. Registro fotográfico y video del avance de las obras 48
8.3. Copia de la Bitácora del mes correspondiente 48
8.4. FORMATOS INVIAS MEPI-MN1-IN 48

RELACIÓN DE TABLAS

Tabla 1. Información general del convenio de obra 4851-2023 19
Tabla 2. Información general del convenio de obra 4077-2023 20
Tabla 3. Información general del convenio de obra 3772-2023 21
Tabla 4. Información general del convenio de obra 4749-2023 22
Tabla 5. Chequeo equipo mínimo exigido en el Anexo técnico 32
Tabla 6. Información general del Contrato de Interventoría 34
Tabla 7. Seguimiento a los Riesgos del Contrato de Obra, Etapa de ejecución 36
Tabla 8. Garantía de cumplimiento exigida según Contrato de Interventoría 46

RELACIÓN DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Localización del departamento 9
Ilustración 2. Municipios que hacen parte del contrato de interventoría 10
Ilustración 3. Municipio de Guadalupe 11
Ilustración 4. Ubicación proyecto vereda Sinaí 11
Ilustración 5. Ubicación Municipio de Altamira 12
Ilustración 6. Ubicación vereda San Carlos 13
Ilustración 7. Municipio de Gigante 14
Ilustración 8. Ubicación proyecto vereda Garrucho 14
Ilustración 9. Ubicación municipio de Elías 15
Ilustración 10. Ubicación vereda Alto Oritoguaz 16
Ilustración 11. Estado inicial zona afectada 17
Ilustración 12. Estado inicial vereda San Carlos 17
Ilustración 13. Estado inicial obra a intervenir Vereda el Garrucho 18
Ilustración 14. Estado inicial de la vía vereda Alto Oritoguaz 18
Ilustración 15. Excavación y adecuación de sitio 24
Ilustración 16. Compactación y adecuación del área 24
Ilustración 17. Ampliación de la vía 25
Ilustración 18. Instalación subbase en la vía 25
Ilustración 19. Vaciado de concreto para placa huella, cunetas y piedra pegada 26
Ilustración 20. Armado de hierro para placa huella. 26
Ilustración 21. Armado de hierro para cunetas 27
Ilustración 22. Rocería y mantenimiento de la vía 28
Ilustración 23. Limpieza de alcantarillas 28
Ilustración 24. Ampliación de vía 29
Ilustración 25. Compactación de subbase en la vía 29
Ilustración 26. Vaciado de placa huellas y cunetas 30

1. INTRODUCCIÓN

El Instituto Nacional de Vías (INVIAS) está comprometido con Propósito de implementar políticas, estrategias, planes, programas y proyectos Fortalecimiento de la infraestructura no concesionada de la red vial nacional, Especialmente en lo que respecta a las vías terciarias. El objetivo de estas iniciativas se basa en mejorar las condiciones de movilidad y Estándares de servicio para estas vías.

Como resultado, se desarrolló un plan de camino comunitario para la paz. En general, uno de sus objetivos es mejorar significativamente la calidad de transporte. Asimismo, su foco está en optimizar la prestación de servicios. Garantizar conexiones eficientes entre producción, distribución y consumo. Este enfoque integral no sólo apunta a facilitar el movimiento de mercancías; personas, también promueve la integración territorial y promueve desarrollo justo y sostenible.

En el marco de los proyectos mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total el **Instituto Nacional de Vías** contrató los convenios 4851, 4077, 3772, 4749 en el Municipio Guadalupe, Altamira, Gigante y Elías con las **OAC** vereda Cañabraval, Patio Bonito, Corregimiento Cañabraval y Tabacurú que tiene por objeto “**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SIANI DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, VEREDA DE SAN CARLOS EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, VEREDA DEL GARRUCHO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE Y VEREDA ALTO ORITOGUAZ EN EL MUNICIPIO DE ELIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**”, asimismo, el Instituto Nacional de Vías mediante licitación pública a través de la plataforma Secop II, adjudicó el contrato de interventoría 4966-2023 con objeto **“INTERVENTORÍA TÉCNICA,ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”** el cual firmó contrato el 5 de Diciembre del 2023 con el objetivo de realizar el acompañamiento a las OAC, además de cumplir con sus obligaciones contractuales para las cuales fueron seleccionadas.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. LOCALIZACIÓN

El proyecto se encuentra ubicado en el departamento del Huila, Municipio de Guadalupe, Altamira, Gigante y Elías como se muestra en las siguientes imágenes:

2.1.1. DEPARTAMENTO DEL HUILA

El departamento del Huila cuenta con 1.149.598 habitantes para el año 2023. Un 60,3% de la población habita la zona urbana mientras que el 39,7% restante vive en la zona rural. El departamento del Huila tiene 37 municipios, de los cuales, en términos de población, el municipio de Neiva posee la mayor población con 373.139 habitantes, mientras que el municipio con mayor extensión territorial es Colombia con 1.698 kilómetros cuadrados.

Ilustración 1. Localización del departamento



División territorial de los municipios en Huila, Colombia | Tomado de redhuila.com

2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA

Ilustración 2. Municipios que hacen parte del contrato de interventoría



2.2.1. MUNICIPIO DE GUADALUPE

El municipio de Guadalupe se localiza al centro-sur del departamento del Huila. Al norte limita con el municipio de Altamira, al sur con el municipio de Suaza, al oriente con el municipio de Garzón, y al occidente con el municipio de Tarqui. El municipio de Guadalupe tiene un total de 18.744 habitantes, según proyección de 2023 del Departamento de Planeación Nacional. Del total de habitantes, tan solo 47 personas pertenecen a comunidades étnicas, y no se registran resguardos en el territorio. La población se encuentra desagregada en el área urbana del municipio con un 29,24% y en el área rural, con un 70,76%.


Entre los sujetos de protección constitucional se tiene que el 29,13% de la población tiene menos de 15 años, mientras que el 12,81% son adultos mayores. En cuanto a la población víctima del conflicto armado se determinó un total de 571 víctimas sujetos de atención, en su gran mayoría por desplazamiento forzado. En relación con las personas en condición de discapacidad, Guadalupe tiene reportadas un total de 529 personas.

La vereda Sinaí se encuentra en área rural del municipio de Guadalupe, se dedica al cultivo de café, plátano, granadilla y lulo. Estos cultivos son fundamentales para la economía local. La vereda cuenta con tierras fértiles y condiciones climáticas propicias que favorecen el desarrollo de estos cultivos. En cuanto a la movilidad, la vereda Sinaí registra un flujo de vehículos diario mayor a 20. Esto indica una actividad tranquila y un ambiente rural en la vereda, donde los desplazamientos son principalmente para actividades locales y de proximidad.

Ilustración 3. Municipio de Guadalupe



Ilustración 4. Ubicación proyecto vereda Sinaí



2.2.2. MUNICIPIO ALTAMIRA


El municipio de Altamira se localiza al centro del departamento del Huila. Al norte limita con el municipio de Tarqui, al sur con el municipio de Guadalupe, al oriente con el municipio de Garzón, y al occidente con el municipio de Tarqui. El municipio de Altamira tiene un total de 4.472 habitantes, según proyección de 2023 del Departamento de Planeación Nacional. Del total de habitantes, tan solo 9 personas pertenecen a comunidades étnicas, y no se registran resguardos en el territorio. La población se encuentra desagregada en el área urbana del municipio con un 55,05% y en el área rural, con un 44,95%.

La vereda San Carlos se encuentra en área rural del municipio de Altamira. Los productos agrícolas más representativos son el maíz, limón y por otra parte se produce ganado de doble propósito. El mejoramiento de la vía terciaria en esta vereda permitirá mejorar el acceso a los servicios de salud y educativos ofrecidos en el centro poblado o área rural cercana y facilitará la conectividad de los habitantes de la vereda con los municipios cercanos para acceder a insumos destinados a la actividad agrícola, fortalecer las redes de comercialización de los productos de la zona y mejorar las condiciones para la garantía de la seguridad alimentaria de la población.

Ilustración 5. Ubicación Municipio de Altamira



Ilustración 6. Ubicación vereda San Carlos



2.2.3. MUNICIPIO EL GIGANTE

El municipio de Gigante se ubica en el centro oriente del departamento del Huila, limitando al noroccidente con el municipio de Tesalia, al sur con el municipio de Garzón, y al oriente con el municipio de Algeciras, y cuenta con una extensión de 561 km2. En relación con la población se tiene una proyección para el año 2023 de 25.318 habitantes, de los cuales se tiene una población de 106 personas de origen étnico. En cuanto a la conformación urbano-rural, se tiene que solo el 39,3% de la población es urbana y el 60,7% restante viven en la zona urbana

Acerca de la vereda El Garrucho, ubicada en el municipio de Gigante, en el departamento del Huila, sus habitantes se dedican al cultivo de cacao, café, plátano, yuca, frutales, entre otros. Estos cultivos son fundamentales para la alimentación local y también pueden generar ingresos adicionales a través de su venta en los mercados cercanos. La vereda cuenta con tierras fértiles y condiciones climáticas propicias que favorecen el desarrollo de estos cultivos. Además de la agricultura, el ganado de engorde es una actividad económica relevante en la vereda. Los habitantes crían ganado con el propósito de engorde, lo que les permite obtener carne de calidad para el consumo local y posiblemente comercializar el excedente en la región. En cuanto a la movilidad, la vereda El Garrucho registra un flujo de vehículos diario menor a 20. Esto indica una actividad tranquila y un ambiente rural en la vereda, donde los desplazamientos son principalmente para actividades locales y de proximidad.

Ilustración 7. Municipio de Gigante



Ilustración 8. Ubicación proyecto vereda Garrucho



2.2.4. MUNICIPIO DE ELIAS

El municipio de Elías se localiza al sur del departamento del Huila. Al norte limita con el municipio Departamento del Tolima, al occidente con el municipio de Oporapa, y al suroriente con el municipio de Timaná. El municipio de Elías tiene un total de 4.404 habitantes, según proyección de 2023 del Departamento de Planeación Nacional. Del total de habitantes, tan solo 12 personas pertenecen a comunidades étnicas, y no se registran resguardos en el territorio. La población se encuentra desagregada en el área urbana del municipio con un 32,90% y en el área rural, con un 67,10%.

La vereda Alto Oritoguaz se encuentra en área rural del municipio de Elías, se dedican al cultivo de café y cacao, entre otros. Estos cultivos son fundamentales para la alimentación local y también pueden generar ingresos adicionales a través de su venta en los mercados cercanos. La vereda cuenta con tierras fértiles y condiciones climáticas propicias que favorecen el desarrollo de estos cultivos. En cuanto a la movilidad, la vereda Sinaí registra un flujo de vehículos diario mayor a 40. El mejoramiento de la vía terciaria en esta vereda permitirá mejorar el acceso a los servicios de salud y educativos ofrecidos en el centro poblado o área rural cercana y facilitará la conectividad de los habitantes de la vereda con los municipios cercanos para acceder a insumos destinados a la actividad agrícola, fortalecer las redes de comercialización de los productos de la zona y mejorar las condiciones para la garantía de la seguridad alimentaria de la población.

Ilustración 9. Ubicación municipio de Elías



Ilustración 10. Ubicación vereda Alto Oritoguaz



Información de los municipios y veredas tomada del anexo 2 Análisis de sector del INVIAS

2.3. ESTADO INICIAL DE LA VÍA

En los sectores que han sido identificados como prioritarios para la intervención en cada una de las veredas previamente mencionadas en el municipio de Guadalupe, Altamira, Gigante y Elías en el Departamento del Huila, actualmente no cuentan con ningún tipo de pavimento, identificando la vía en mal estado, por otra parte las vereda de Sinaí y Garrucho requieren muros de contención para evitar daño total de la vía, donde se propone llevar a cabo la construcción de placa-huella en estas áreas como medida para mejorar la infraestructura vial y garantizar una mejor seguridad a cada uno de los habitantes del área de influencia de cada convenio.

Dicha propuesta implica la implementación de un pavimento con placa-huella, de acuerdo con las directrices establecidas por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS). Este enfoque busca proporcionar condiciones de circulación óptimas en vías terciarias. La aplicación de placa-huella en estos sectores prioritarios representa una solución efectiva, brindando beneficios como la mejora de las condiciones de movilidad, la reducción de costos de construcción y mantenimiento, así como la posibilidad de utilizar recursos y mano de obra locales.

2.3.1. VEREDA SINAI

Ilustración 11. Estado inicial zona afectada



2.3.2. VEREDA SAN CARLOS

Ilustración 12. Estado inicial vereda San Carlos



2.3.3. VEREDA GARRUCHO

Ilustración 13. Estado inicial obra a intervenir Vereda el Garrucho



2.3.4. VEREDA ALTO ORITOGUAZ

Ilustración 14. Estado inicial de la vía vereda Alto Oritoguaz



2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las actividades u obras a ejecutar se definen en concordancia con la guía de diseño de pavimentos con placa-huella del Instituto Nacional de Vías (INVIAS). Este tipo de pavimento se presenta como una solución adecuada para vías terciarias de carácter veredal, donde se tiene las actividades de mejoramiento principales

Excavaciones varias sin clasificar
Subbase granular tipo C
Concreto reforzado resistencia 21 MPa
Concreto ciclópea resistencia 14MPa
Acero de refuerzo FY=420 MPa

Para la construcción de los muros de contención se realizarán las siguientes actividades:

Excavaciones varias sin clasificar

Geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 700 Aproximadamente

Concreto clase F

Relleno para estructuras de recebo

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Se presenta la información de cada uno de los convenios

3.1.1. CONVENIO SOLIDARIO JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SINAI

Tabla 1. Información general del convenio de obra 4851-2023

CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTRATISTA	JAC VEREDA SINAI
CONTRATO No	4851-2023
OBJETO:	“AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN

	COMUNAL DE LA VEREDA SINAI DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."
PLAZO INICIAL:	4 días
INICIACIÓN	27 de diciembre de 2023
TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2023
SUSPENSIÓN	28 de diciembre de 2023
REANUDACIÓN DE LA SUSPENSIÓN	17 de enero de 2024
PRORROGA I	19 de enero de 2024
PLAZO ADICIONAL	102 días
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	30 de abril de 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 188.465.667 Incluido IVA
PRORROGA II	30 de abril de 2024
PLAZO ADICIONAL	Dos (2) meses
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	30 de julio de 2024
PRORROGA III	22 de julio de 2024
PLAZO ADICIONAL	Un (1) mes
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	30 de agosto de 2024
PRORROGA IV	23 de agosto de 2024
PLAZO ADICIONAL	Un (1) mes
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	30 de septiembre de 2024
META FISICA ACTUAL	1 MURO GAVIÓN – 1 ALCANTARILLA
META FISICA ALCANZADA	0.85 MURO GAVIÓN

3.1.2. CONVENIO SOLIDARIO JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN CARLOS

Tabla 2. Información general del convenio de obra 4077-2023

CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTRATISTA	JAC VEREDA SAN CARLOS
CONTRATO No	4077-2023
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO

	NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."
PLAZO INICIAL:	4 días
INICIACIÓN	27 de diciembre de 2023
TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2023
SUSPENSIÓN	28 de diciembre de 2023
REANUDACIÓN DE LA SUSPENSIÓN	17 de enero de 2024
PRORROGA I	19 de enero de 2024
PLAZO ADICIONAL	102 días
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	30 de abril de 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$188.426.533 Incluido IVA
PRORROGA II	30 de abril de 2024
PLAZO ADICIONAL	Dos (2) meses
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	30 de julio de 2024
PRORROGA III	22 de julio de 2024
PLAZO ADICIONAL	un (1) mes
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	30 de agosto de 2024
META FISICA ACTUAL	165 ML PLACA HUELLA – 1 ALCANTARILLA
META FISICA ALCANZADA	177.15 ML PLACA HUELLA – 1 ALCANTARILLA

3.1.3. CONVENIO SOLIDARIO JUNTA DE ACCIÓN VEREDA GARRUCHO

Tabla 3. Información general del convenio de obra 3772-2023

CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTRATISTA	JAC VEREDA GARRUCHO
CONTRATO No	3772-2023
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE GARRUCHO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y

	MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."
PLAZO INICIAL:	16 días
INICIACIÓN	15 de diciembre de 2023
TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2023
SUSPENSIÓN	28 de diciembre de 2023
REANUDACIÓN DE LA SUSPENSIÓN	17 de enero de 2024
PRORROGA I	19 de enero de 2024
PLAZO ADICIONAL	102 días
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	30 de abril de 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$188.810.395 Incluido IVA
PRORROGA II	30 de abril de 2024
PLAZO ADICIONAL	Dos (2) meses
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	30 de julio de 2024
PRORROGA III	22 de julio
PLAZO ADICIONAL	Dos (2) meses
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	30 de agosto de 2024
META FISICA ACTUAL	3 GAVIONES – 2 ALCANTARILLAS
META FISICA ALCANZADA	1.5 GAVIONES – 0.5 ALCANTARILLAS

3.1.4. CONVENIO SOLIDARIO JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALTO ORITOGUAZ

Tabla 4. Información general del convenio de obra 4749-2023

CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTRATISTA	VEREDA TABACURU NIT 829.003.759-2
CONTRATO No	4749-2023
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTO ORITOGUAZ DEL MUNCIPIO DE ELIAS DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

PLAZO INICIAL:	4 días
INICIACIÓN	27 de diciembre de 2023
TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2023
SUSPENSIÓN	28 de diciembre de 2023
REANUDACIÓN DE LA SUSPENSIÓN	17 de enero de 2024
PRORROGA I	19 de enero de 2024
PLAZO ADICIONAL	102 días
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	30 de abril de 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$189.546.485 Incluido IVA
PRORROGA II	30 de abril de 2024
PLAZO ADICIONAL	Dos (2) meses
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	30 de julio de 2024
PRORROGA III	22 de julio de 2024
PLAZO ADICIONAL	Un (1) mes
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	30 de agosto de 2024
PRORROGA IV	23 de agosto de 2024
PLAZO ADICIONAL	Un (1) mes
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	30 de septiembre de 2024
META FISICA ACTUAL	165 ML PLACA HUELLA
META FISICA ALCANZADA	197 ML PLACA HUELLA

PERIODO JULIO							
CONTRATO	NUMERO DE CONVENIO	JUNTA DE ACCION	PROGRAMADO		EJECUTADO		AVANCE O RETRASO
4850-2023	4851	SINAÍ	$ 180.078.945	99,5%	$ 181.492.437	61,5%	38,0%
	4077	SAN CARLOS	$ 173.729.263	100,0%	$ 168.641.747	100,0%	0,0%
	3772	GARRUCHO	$ 168.985.304	99,5%	$ 159.544.784	60,0%	39,5%
	4749	ALTO ORITOGUAZ	$ 180.069.161	100,0%	$ 185.755.555	100,0%	0,0%

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

En el periodo comprendido entre el 1 y 31 de agosto de 2024, se realizaron las siguientes actividades.

3.2.1. SINAI

- Vaciado de vigas en el colegio vereda Sinaí
- Selección de piedra para muro gavión
- Descargue de piedra para muro gavión
- Armado de mallas y llenado de muro gavión
- Mantenimiento por mal estado de la vía
- Instalación de piedra para filtro

Ilustración 15. Instalación de piedra para filtro.



Ilustración 16. Construcción de muro gavión



3.2.2. SAN CARLOS

- Fundición de bordillos
- Excavación para quiebrapatas
- Formaletas para fundición de concreto ciclópeo y placa huellas
- Vaciado de solado – Quiebrapatas
- Fundición de placa huella
- Instalación de tubería de alcantarilla

Ilustración 17. Instalación de tubería de alcantarilla



Ilustración 18. Excavación para quiebrapatas



Ilustración 19. Formaleta para fundición de concreto ciclópeo y placa huella



Ilustración 20. Vaciado de solado



Ilustración 21. Vaciado de cunetas y armado de hierro para bordillos



3.2.3. VEREDA GARRUCHO

- Excavación para muro gavión
- Instalación de valla
- Construcción primer muro gavión
- Inicio Construcción segundo muro gavión
- Armado de malla gavión
- Vaciado de concreto ciclópeo

Ilustración 22. Fundición de concreto ciclópeo



Ilustración 23. Construcción de muro gavión



3.2.4. ALTO ORITOGUAZ

- Vaciado de placa huellas, cunetas y vigas riostras
- Armado de parrillas para vaciado de placa huellas
- Vaciado de bordillos
- Descargue de subbase para adecuación de la vía.

- **Ilustración 24.** Vaciado de placa huellas, cunetas y vigas riostras



Ilustración 25. Armado de parrillas para placa huellas



Ilustración 26. Descargue de subbase para adecuación de la vía.



3.3. SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

No se tienen ítems no previstos para el periodo reportado.

3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

- La interventoría realizó acompañamiento y seguimiento a las actividades de los contratistas de cada convenio, como revisión de los documentos del personal y sus afiliaciones, elementos de protección personal.
- Acompañamiento técnico y constante al contratista del figurado del acero e instalación de acuerdo a los diseños estructurales
- Supervisión en los vaciados de concreto de acuerdo a lo requerimiento del contrato tanto su resistencia como su curado
- Registro, autorizaciones y aprobaciones en los desembolsos para los pagos de nómina, proveedor de materiales de cada uno de los convenios.
- Reuniones virtuales y visitas en campo con el fin de supervisar cada uno de los componentes a desarrollar por el contratista.

- Acompañamiento financiero, técnico y legal al contratista con el fin de desarrollar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
- Seguimiento y acompañamiento a las juntas del componente del plan de inversión social.
- Comunicación constante con presidentes sobre el estado de cada convenio.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

Las actividades realizadas de obra como lo son:

• Instalación de formaletas para cinta de placa huella

• Instalación de formaletas para concreto ciclópeo

• Vaciados de concreto ciclope y de cinta de placa huella

• Instalación de acero para cuenta

• Instalación de acero para bordillo.

• Vaciado de cuneta, vigas riostras y bordillos

• Armado de mallas y construcción de muro gavión

4.1. INFORMES SEMANALES

Durante el periodo se presentaron oportunamente los informes semanales los cuales van de viernes a jueves de cada semana.

En el periodo comprendido entre el 1 al 31 de agosto de 2024 se presentan los informes semanales.

- Semana 24 del 02/08/2024 al 08/08/2024
- Semana 25 del 09/08/2024 al 15/08/2024
- Semana 26 del 16/08/2024 al 22/08/2024
- Semana 27 del 23/08/2024 al 29/08/2024

Ver anexos - Informes semanales Formatos MEPI-MN1-IN-15-FR-3 INFORME SEMANAL.

4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

Durante el presente periodo, dadas las actividades adelantadas por la OAC, se tuvo maquinaria y equipo disponible en el proyecto. Se presenta a continuación la lista de chequeo del equipo mínimo general de los cuatro convenios requerido por el proyecto y se presenta como anexo cuando aplique en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4

Tabla 5. Chequeo equipo mínimo exigido en el Anexo técnico

Descripción	Equipo Mínimo	Total, Disponible
Compactador manual (SALTARÍN) peso de operación (Kg) 52, fuerza de impacto por golpe (KN) 12	1	0
Mezcladora de concreto 1 bulto	1	0
Cizalla manual de 90 cm	1	0
Carrotanque de agua (1000 Galones)	1	0
Vibro compactador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	1	0
Motoniveladora	1	0
Compresor (barrido y soplado)	1	0
Camioneta D – 300	1	0
Retroexcavadora sobre llantas	1	0
Compresor 120 HP, con martillo	1	0
Vibrador de concreto	1	0
Aspersor manual	1	0
Ruteadora	1	0
Total	13	0

4.3. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

Anexo al presente se entrega el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 con la información del personal del OAC vinculado durante el periodo del presente informe.

Personal mínimo requerido para la ejecución.

El personal mínimo requerido para la ejecución de la obra es el siguiente:

a) Un (1) Ingeniero Residente de Obra
b) Un (1) Contador
c) Un (1) Maestro de Obra

4.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

En el presente mes se presenta movimiento financiero para los convenios para este no se realizan actas de obra ya que lo que se realiza son desembolsos

4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Anexo al presente, se entrega el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 diligenciado.

4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Anexo al presente se entrega el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11, pese a ello, el formato de encuentra sin información debido a que durante el mes no se adelantaron ensayos de laboratorio.

4.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

Anexo al presente se entrega el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12, con la información de las garantías del Contrato de Obra, tanto la inicial como las posteriores modificaciones.

4.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

No aplica seguimiento al Plan de Calidad para el periodo pues no se han ejecutado obras. Se entrega anexo el formato MEPI-MN-1IN-15-FR-14 con la información que aplica.

4.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

4.9.1. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

El presente convenio no cuenta con anticipo por lo tanto no aplica al presente informe.

4.9.2. SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA

Al presente informe no se cuenta con programa de obra por parte del contratista, este se empezará a elaborar.

4.9.3. SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES.

No se cuenta con programa de inversiones por parte del contratista.

4.9.4. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

Durante el presente periodo no se han generado actas de comité de obra.

4.9.5. ACTAS DE REUNIÓN

Para el presente periodo no se realizaron reuniones

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Tabla 6. Información general del Contrato de Interventoría

CONTRATISTA	CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES SAS- NIT. 900.856.332-9
CONTRATO NUMERO	4850 de 2023
OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE ALTAMIRA, ELIAS, GIGANTE Y GUADALUPE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA"
PLAZO INICIAL	9 días
INICIACION	22 de Diciembre de 2023
TERMINACIÓN	31 de Diciembre de 2023
SUSPENSION I	29 de Diciembre de 2023
REINICIO DE SUSPENSION	17 de Enero de 2024
PRORROGA I	18 de enero de 2024
PLAZO ADICIONAL	103 días
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	30 de abril de 2024
VALOR INICIAL	$ 86.719.701 INCLUIDO IVA
ADICIÓN I	$ N/A
VALOR ACUMULADO	**$ 86.719.701** INCLUIDO IVA

SUSPENSION II	5 de marzo de 2024
REINICIO DE SUSPENSION II	3 de abril de 2024
NUEVA FECHA DE TERMINACION	29 de mayo de 2024
AMPLIACION A LA SUSPENSION II	14 días
NUEVA FECHA DE TERMINACION	14 de mayo de 2024

5.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

Durante el presente mes, el Interventor realizó las siguientes actividades:

- Se revisan nominas cada quincena del personal para cada convenio
- Para el control y seguimiento financiero: para cada desembolso se solicita un formato con las cotizaciones de proveedores y/o equipos, RUT y certificado bancario y se prueba. Luego de esto se solicita la legalización del mismo donde el contratista debe relacionar las facturas electrónicas con RUT, soporte de transferencia realizado para cada pago. Cada uno de este seguimiento se revisa y se sigue de manera meticulosa al contratista con el fin de garantizar y controlar la utilización de los recursos ejecutados en obra. Asimismo, se realiza estricto seguimiento con el pago de nóminas donde se revisa las prestaciones sociales y la vigencia de ARL por cada trabajador
- Se realizan mesas de trabajo con el contador, residente y presidente de la junta para revisar solicitudes de desembolsos con el fin de pagar proveedores
- Se han realizado contacto con los mismos proveedores verificando la disponibilidad del material y las entregas realizadas a cada junta.
  Se revisan extractos bancarios y se realiza seguimiento exhaustivo a los movimientos bancarios de cada convenio.
- Se realiza el seguimiento técnico al contratista en la dosificación y curado de los concretos garantizando el cumplimiento de la resistencia
- Se realiza el acompañamiento al contratista en cuanto a la construcción de los empalmes iniciales y finales
- Se solicita a cada junta de acción comunal por medio del correo electrónico la entrega para revisión de las conciliaciones bancarias en 3 formatos del INVIAS

5.3. INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA - PAC

No aplica para el presente periodo

5.4. INFORME MATRIZ DE RIESGOS

Se adjunta la matriz de riesgos de acuerdo al anexo técnico del convenio solidario

Tabla 7. Seguimiento a los Riesgos del Contrato de Obra, Etapa de ejecución

MATRIZ DE RIESGOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL OAC -CONVENIOS SOLIDARIOS										
No.	**Clase**	**Fuente**	**Etapa**	**Tipo de Riesgo**	**Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)**	**Consecuencia de ocurrencia del evento**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Valoración**	**Categoría**
1	General	Externo	Ejecución	Riesgo Económico	**Desabastecimiento de materias primas e insumos.** Se refiere a la posibilidad que durante la ejecución del contrato, se presenten limitaciones a la consecución de materia primas e insumos de las fuentes de suministros previstas o por el retiro del mercado por parte de sus productores.	Retrasos de las Obras, incumplimiento de cronogramas, mayores costos al contratista de las obras.	2	2	4	Riesgo Bajo

2	General	Externo	Ejecución	Riesgo Económico	**Variación de precios durante la ejecución del contrato.** Se refiere a la posibilidad de que los precios ofrecidos en la propuesta y adjudicados sean influenciados con alzas previsibles.	Afectación al equilibrio económico del contrato	1	1	2	Riesgo Bajo
3	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional - Social	**Cambio en la ubicación de las obras menores.** Se refiere a solicitudes realizadas por Autoridades Municipales, usuarios o vecinos de la carretera invocando derechos de petición u otras herramientas legales.	Ajustes en la programación de obras y eventual generación de mayores costos al proyecto.	1	1	2	Riesgo Bajo
4	General	Externo	Ejecución	Riesgo Sociales o Políticos	**Orden público:** Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas, manifestaciones, disturbios y demás que afecten el orden público y se ubiquen en las zonas de influencia de las obras.	Posible pérdida de Bienes del contratista, daños en obras del proyecto, reprogramación de cronogramas, retrasos en la ejecución de las obras.	4	3	7	Riesgo Alto

5	General	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	**Accidentalidad:** Se refiere a los perjuicios ocasionados por la deficiente colocación de señalización preventiva en obra, falta o deficiencia en la señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres parciales, temporales y demás señalización necesaria, y de seguridad industrial y de señalización y dotación de los operarios y trabajadores ,etc., por parte del CONTRATISTA.	Impacto Negativo en el proyecto por la probable ocurrencia de accidentes de usuarios de la vía y trabajadores de la obra, Inconformidad con la obra por parte de la comunidad.	3	2	5	Riesgo Medio
6	General	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	**Por Ajuste y/0 Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios realizados por el Contratista:** Ocurre cuando se presentan efectos originados por cambios o actualización de los estudios y/o diseños definitivos necesarios para la correcta ejecución y operación de las obras.	Retrasos en el cronograma de ejecución, variación de algunas obras del contrato y por ende de cantidades de obra.	3	2	5	Riesgo Medio

7	General	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	**Modificaciones a Estudios y Diseños.** Se refiere a la posibilidad de que se deban realizar ajustes, actualizaciones, unificaciones o modificaciones a Estudios o diseños o Estudios Complementarios por parte del Contratista de Obra, debido a cambios de la naturaleza, redes de servicios y demás técnicos o sociales necesarios para la correcta ejecución y operación de las obras.	Retrasos en el cronograma de ejecución, variación de algunas obras del contrato y por ende de cantidades de obra.	3	2	5	Riesgo Medio
8	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	**Ejecución de mayores cantidades de obra no autorizadas, por materiales y/o procedimientos constructivos inadecuados, y/o** por deficiente programación de ejecución de las obras.	Demora en la ejecución de la obra por correctivos necesarios.	2	2	4	Riesgo Bajo
9	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	**Variación de cantidades de obra debidamente justificadas:** Son los efectos derivados de los cambios en las condiciones técnicas que incrementen o disminuyan las cantidades previstas para la ejecución de las obras. INVIAS asume las variaciones de las cantidades de obra técnicamente requeridas para la ejecución del proyecto y el Contratista asume el riesgo de ejecutar las cantidades de obra en las variaciones que sean necesarias.	Genera variación de las cantidades de obra previstas inicialmente, siendo necesario ajustes al balance de cantidades de obra, para ceñirse al presupuesto contractual.	4	3	7	Riesgo Alto

10	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	**Requerimiento de mayor tiempo en la etapa de ejecución de las obras** por efectos de la existencia de dificultades técnicas no imputables al contratista para la construcción de obras; El contratista debe ejecutar las actividades y obras necesarias de acuerdo a los valores presentados en su oferta, y el INVIAS ajustará las condiciones del plazo.	Retraso en el plazo de ejecución del contrato.	2	2	4	Riesgo Medio
11	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	**Modificación y/o cambios de ubicación en las fuentes de materiales y/o Lugares de disposición de sobrantes, presentados y/o propuestos y/o proyectados por el PROPONENTE Y/O CONTRATISTA**. Hace referencia al riesgo técnico, económico, ambiental y/o social, en cuanto a calidad y cantidad del material, explotación y su distancia de acarreo para las fuentes de materiales y/o para los lugares de disposición de sobrantes. Le corresponde al interesado o proponente verificar en la región del proyecto las fuentes de materiales y lugares de disposición de sobrantes a emplear, para la presentación de una propuesta acorde con las obras a ejecutar.	Impacto económico al Contratista	3	2	5	Riesgo Medio

12	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo de la Naturaleza	**Inestabilidad Geológica, Geotécnica, Hidrogeológica. El r**iesgo puede surgir en taludes, en excavaciones a cielo abierto, efectos de erosión de márgenes de los ríos, los cuales pueden requerir de tratamiento especial de refuerzo, soporte, drenajes, tratamiento de taludes, contenciones y/o de las actividades necesarias para dar estabilidad a sitios y obras. Pueden estar asociados con mayores inversiones, mayores cantidades de obra y mayores plazos. El Contratista de Obra, asumirá los riesgos geológico, geotécnico e hidrogeológicos identificados, y los que debió identificar en el ajuste y/o elaboración de estudios y diseños y los que se presenten durante la ejecución del contrato. El INVIAS asume el Riesgo por concepto de mayores cantidades de obra que sean necesarias, siempre y cuando no sean de responsabilidad del Contratista.	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, Aumento de costos por necesidad de mayores cantidades de obra , y eventuales mayores plazos	3	3	6	Riesgo Alto

13	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	**Interferencia con las de redes de servicios públicos existentes:** Ocurre por la presencia de redes existentes, que puedan interferir con el proyecto, afectando el normal desarrollo de las obras. El Contratista deberá realizar todas las gestiones que correspondan. EL INVIAS asumirá los costos que correspondan de acuerdo con lo establecido en el Capítulo III de la Ley 1682 de 2013	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, por la interferencia de las redes existentes con la ejecución del proyecto	1	1	2	Riesgo Bajo
14	General	Externo	Ejecución	Riesgo Financiero	**Riesgo Financiero:** Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, plazos, tasas de cambio, ajustes por inflación, devaluación, variaciones cambiarias y financieras, y otras variables del mercado por causas micro o macroeconómicas, frente a las estimaciones iniciales del Contratista, que puedan afectar las utilidades esperadas o generar pérdidas. Riesgos de las acciones encaminadas a la administración, consecución y disponibilidad oportuna de recursos financieros propios diferentes al Anticipo o por medio de créditos en moneda nacional o extranjera, para el cumplimiento del objeto contractual, en los plazos fijados para tal efecto.	Impacto económico al Contratista	2	2	4	Riesgo Bajo

15	General	Externo	Ejecución	Riesgo Regulatorio	**Expedición y/o modificación de normas:** Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores al cierre del proceso de licitación pública, que afecten las condiciones económicas y/o técnicas inicialmente pactadas.	Afectación del desarrollo del contrato previsto con la normatividad existente al cierre del proceso de selección	2	3	5	Riesgo Medio
16	General	Externo	Ejecución	Riesgo Ambiental	**Gestión Ambiental:** Demora en la obtención de licencias y/o permisos ambientales por demora y/o inadecuada presentación de soportes y estudios.	Retraso en la Ejecución de los trabajos	3	3	6	Riesgo Alto
17	General	Externo	Ejecución	Riesgo Ambiental	**Pasivos Ambientales:** Pasivos ambientales generados en el proceso constructivo, desde el punto de vista ambiental.	Impacto Negativo por efectos en la Ejecución del Proyecto	1	2	3	Riesgo Bajo
18	General	Externo	Ejecución	Riesgo Social	**Manifestación Social**: Se refiere a la posibilidad de que la Comunidad presente inconformidades frente a la construcción y puesta en servicio del proyecto. Riesgo asociado a los procesos de Gestión Social que realice el Contratista y que esté en cabeza de éste.	Inconformidad de la comunidad en proceso de Gestión Social por la socialización del proyecto y ejecución de la obra, puede generar atrasos en la ejecución de la obra.	2	2	4	Riesgo bajo

19	General	Externo	Ejecución	Riesgo de la naturaleza	**Fuerza mayor asegurable**. Son las relacionadas con los impactos adversos debido a la ocurrencia de desastres naturales, que afecten los bienes, equipos, maquinaria, personal, insumos, materiales, etc. De propiedad del contratista. Riesgo que asume el PROPONENTE Y/O CONTRATISTA. Se excluyen daños en bienes de la nación que estarán a cargo de INVIAS.	Demora en la ejecución del proyecto. Pérdida de bienes del Contratista	2	2	4	Riesgo bajo
20	General	Externo	Ejecución	Riesgo político-social, Riesgo de la	**Fuerza mayor no asegurable.** Incertidumbre de ocurrencia de eventos de fuerza mayor no asegurables, tales como guerras, hallazgos arqueológicos, yacimientos mineros, (INVIAS como órgano del Estado en armonía con los demás Entes). Se define la Fuerza Mayor o Caso Fortuito, en los términos de la legislación existente.	Interferencia en la ejecución del proyecto, pérdidas de bienes de la nación o del contratista, cambios en las obras por necesidad de ajustar diseños	1	4	5	Riesgo Medio
21	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Salud	**Presencia de Riesgos Biológicos.** Se refiere a la posibilidad que durante la ejecución del contrato, los colaboradores del Contratista, presenten síntomas de enfermedades altamente contagiosas y que afecten y deterioren la Salud del Personal.	Deterioro notorio y grave de la salud y posible contagio	3	4	7	Riesgo Alto

22	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Salud	**Disponibilidad de los Elementos de Protección Personal.** Se refiere a la posibilidad de que el Contratista no disponga o suministre a sus colaboradores y demás, los Elementos de Protección Personal EPP y los de Riesgo Bilógico.	Accidentes de trabajo y posible exposición a Riegos Biológicos	3	4	7	Riesgo Alto
23	General	Externo	Ejecución	Riesgos de Corrupción	**Gestión Indebida y dolosa de los Recursos Financieros, de Insumos y Obras.** Se refiere a la posibilidad de que el Contratista de las Obras, de la Interventoría y de funcionarios de Invias, promuevan y participen de acciones fraudulentas en el manejo de los recursos destinados a las obras tanto en los aspectos financieros (anticipos), facturación, calidad y cantidad de materiales e insumos, diseños y obras sin justificar.	Graves daños personales e Institucionales. Daño a la reputación de la entidad, pérdida de recursos y daños sociales.	1	2	3	Riesgo Bajo

5.5. INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS SEGÚN PLIEGOS DE CONDICIONES CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA.

No aplica a este convenio

5.5.1. SEGUIMIENTO ESTADO DEL TRÁMITE CERTIFICACIÓN DE COMPATIBILIDAD DE LOS PLANOS CON EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO (SIG) DE LA ENTIDAD.

No aplica a este convenio.

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1. EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

- Durante el presente periodo se utilizaron vehículos y equipos por parte de la interventoría y se relacionaran en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5 EQUIPO VEHICULOS CONTRATO INT

6.2. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Durante el presente periodo se cuenta con personal el cual se relacionará como anexo en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7 PERSONAL CONTROL APORTES LEG Y SEG SOCIAL INT.

6.3. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

En el presente periodo se anexa formato con informe financiero y presupuestal MEPI-MN1-IN-15-FR-9 INF FIN Y PRESUPUESTAL INT

6.4. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Según las obligaciones contractuales de la interventoría, se presenta anexo 3, el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13, con la información requerida, siendo la siguiente tabla el resumen de la Garantía de Cumplimiento único:

Tabla 8. Garantía de cumplimiento exigida según Contrato de Interventoría

No. Póliza: 580-47-994000083129									
Compañía Aseguradora: Aseguradora solidaria colombiana									
Amparo	**% Amparo**	**Valor Asegurado ($)**	**VIGENCIA**						
			Desde			**Hasta**			
Cumplimiento	10,00%	$ 8.671.970,10	05	12	2023	28	02	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	$ 17.343.940,20	05	12	2023	31	08	2027
Calidad del servicio	30,00%	$ 26.015910,30	31	12	2023	31	12	2028

6.5. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA

No aplica al presente convenio.

6.6. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

6.6.1. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

El presente contrato no cuenta con anticipo por lo tanto no aplica.

6.6.2. PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS APROBADO

Se incluye como anexo al presente informe MEPI-MN-IN-9-FR-2

6.6.3. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGAS

No aplica

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se están realizando desembolsos para pagos de proveedores y de nómina los cuales son revisados y verificados cada uno de los soportes.
- Si se continua la temporada de lluvia generará más retrasos en las obras por lo cual se deberán tramitar las prórrogas correspondientes de cada convenio y de interventoría para dar alcance al objeto del contrato.
- Se recomienda al contratista remitir información para aprobación de nómina por parte de la interventoría tres a cuatro días antes de cada quincena, esto con el fin de poder realizar la revisión correspondiente y detallada del personal y aprobar cuando se cumpla con lo solicitado.
- Se recomienda al contratista para la compra de materiales a proveedores y su correcta legalización que solamente se le debe comprar que su RUT haga énfasis en su actividad comercial relacionada con el producto que vende.
- Se tramita prorroga IV de la interventoría y de los convenios SINAÍ y GARRUCHO hasta el 30 de septiembre.
- Está en proceso la implementación de los convenios del plan de inversión social.

8. ANEXOS

8.1. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO.

8.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS

8.3. COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE

8.4. FORMATOS INVIAS MEPI-MN1-IN

ANEXOS

REGISTRO FOTOGRAFICO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA		DE	

ACTIVIDADES AGOSTO DE 2024	**FECHA ELABORACIÓN**	31 (Día)	8 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SINAÍ	**CONVENIO N°**	4851 de 2023	**MUNICIPIO**	GUADALUPE
INTERVENTORÍA	CYCOV S.A.S.	**CONTRATO N°**	4850 de 2023		
NOMBRE DEL PROYECTO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SINAI DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.				



Descripción: Gavion #1



Descripción: Adecuacion de via



Descripción: instalacion de filtro



Descripcion: Panoramica Muro gavion

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5	
		VERSIÓN	1	
		PAGINA		DE

ACTIVIDADES AGOSTO DE 2024	**FECHA ELABORACIÓN**	31 (Día)	8 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN CARLOS	**CONVENIO N°**	4077 de 2023	**MUNICIPIO**	ALTAMIRA
INTERVENTORÍA	CYCOV S.A.S.	**CONTRATO N°**	4850 de 2023		
NOMBRE DEL PROYECTO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL				



Descripción: Avance 100%



Descripción: Avance 100%



Descripción: Avance 100%



Descripción: Avance 100%

Descripción:

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA		DE	

ACTIVIDADES AGOSTO DE 2024	FECHA ELABORACIÓN	31 (Día)	8 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE GARRUCHO	**CONVENIO N°**	3772 de 2023	**MUNICIPIO**	GIGANTE
INTERVENTORÍA	CYCOV S.A.S.	**CONTRATO N°**	4850 de 2023		
NOMBRE DEL PROYECTO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE GARRUCHO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DE PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL				



Descripcion: Construccion muro Gavion # 3



Descripcion: Ilustracion de gavion #1 y reparacion de Alcantarilla



Descripcion: Construccion Gavion #1



Descripcion: Construccion Gavion #2

Descripción:

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA		DE	

ACTIVIDADES AGOSTO DE 2024	**FECHA ELABORACIÓN**	31 (Día)	8 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALTO ORITOGUAZ	**CONVENIO N°**	4749 de 2023	**MUNICIPIO**	SAN AGUSTIN
INTERVENTORÍA	CYCOV S.A.S.	**CONTRATO N°**	4850 de 2023		
NOMBRE DEL PROYECTO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE ESTRECHO OBANDO DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"				



Descripción: Avance 100%



Descripción: Avance 100%



Descripción: Vaciado de concreto ciclopeo



Descripción: Avance 100%

Descripción: Nivelación del terreno natural

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

BITACORA

Fecha: 01-Agosto-2024

Personal: Ing. Residente de Obra
Maestro de Obra (1)
Oficiales (1)
Ayudantes (3)

Estado del tiempo: Nuboudo y lluvias.

Dotación: Botas-Cascos-Guantes-Gafas-Tapa oidos.
Pantalon-Camisa.

Powered by CamScanner

Actividades Realizadas:
Las actividades programadas inician a las 7:00 A:M Con actividades de retiro de formaletas de bordillo y piedra pegada, actividad acompañada por amarrado de aceros (Empamillado) de huellas y Cunetas en ambos Costados (Izquierdo-Derecho). Tambien se realizaron labores de Corte, y figurado de aceros.
Al termino de las actividades, el área intervenida es Senalizada.

Ing. Residente de Obra. Ing. Interventor.

Fecha: 02-Agosto-2024
Personal: Ing. Residente de Obra.
Maestro de obra (1)
Oficiales (1)
Ayudantes (3)
Estado del tiempo: Sabado.
Dotación: Botas - Cascos - Guantes - Gafas - Tapa oidos.
Pantalon - Camisa.
Actividades Realizadas:
Las actividades programadas inician a las 7:00 A:M Con labores de fundido de huellas y Cunetas dejando (2) dos Cunetas en Costado derecho de (2.80m X 0.70m) en sentido Norte-Sur, (2) dos huellas en Costado derecho de (2.80m X 0.90m) en sentido Norte,-Sur, (2) dos Cunetas en Costado izquierdo de (2.80m X 0.70m) en sentido Norte-Sur, (2) dos huellas en Costado izquierdo de (2.80m X 0.90m) en sentido Norte-Sur. Actividad seguida por Corte, figurado y armado de aceros (Empamillado) de huellas y Cunetas. Tambien se realizan labores de mejoramiento de terreno Con material de subbase el cual es Compactado.
Al termino de las actividades, el area intervenida

Powered by CamScanner

es Señalizada.
NOTA: Se fundieron (2) dos Vigas Riostras de (4.10m x 0.20m x 0.20m).

Ing. Residente de obra. Ing. Interventor.

Fecha: 03-Agosto-2024
Personal: Ing. Residente de obra
Maestro de obra (1)
Oficiales (1)
Ayudantes (3)
Estado del tiempo: Soleado.
Dotación: Botas-Cascos-Guantes-Gafas-Tapa oidos
Pantalon-Camisa.
Actividades Realizadas:
Las actividades programadas inician a las 7:00 A.M dando Continuidad a la actividad de fundido, en donde se dejan fundidas (3) tres vigas Riostras de (4.10m x 0.20m x 0.20m), (2) dos Cunetas en el Costado izquierdo de (2.80m x 0.70m) en direccion Norte-Sur, (2) dos huellas en Costado izquierdo de (2.80m x 0.90m) en dirección Norte-Sur, (2) dos huellas en Costado derecho de (2.80m x 0.90m) en dirección Norte-Sur, (2) dos Cunetas en Costado derecho de (2.80m x 0.70m) en dirección Norte-Sur, (Aclaro que la medida expresada es por Cada una). Tambien se realiza aseo a la plecha fundida y a la huella en general.
Al termino de las actividades, el área intervenida es señalizada.

Ing. Residente de Obra. Ing. Interventor.

Powered by CamScanner

Fecha: 05-Agosto-2024
Personal: Ing. Residente de Obra
Maestro de Obra (1)
Oficiales (1)
Ayudantes (4)
Estado del tiempo: Nublado y leves lluvias
Dotación: Botas-Cascos-Guantes-Gafas-Tapa oidos
Pantalon-Camisa.
Actividades Realizadas:
Las actividades programadas inician a las 7:00 A.M dando Continuidad a la actividad de fundido en donde se dejan fundidos (2) dos vigas riostras de (4.10m x0.20m x0.20m), (2) dos Cunetas en costado izquierdo de (2.80m x0.70m) cada una en sentido Norte-Sur, (2) dos huellas en costado izquierdo de (2.80m x0.90m) Cada una en sentido Norte-Sur, (2) dos Cunetas en Costado derecho de (2.80m x0.70m) Cada una en sentido Norte-Sur, (2) dos huellas en costado derecho de (2.80m x0.90m) Cada una en sentido Norte-Sur, actividad seguida por amarrado de aceros (Empamillado) en huellas y Cunetas.
Al termino de las actividades el área intervenida es señalizada.

Ing. Residente de Obra. Ing. Interventor.

Fecha: 06-Agosto-2024
Personal: Ing. Residente de obra
Maestro de Obra (1)
Oficiales (1)
Ayudantes (4)
Estado del tiempo: Soleado.
Dotación: Botas-Cascos-Guantes-Gafas-Tapa oidos
Pantalon-Camisa.
Actividades Realizadas:

Powered by CamScanner

Las actividades programadas inician a las 7:00 AM dando Continuidad a las actividades de fundido en donde se dejan (3) tres vigas viastra fundidas, de (4.10m X 0.20m X 0.20m), (3) tres Cunetas fundidas de (2.80m X 0.70m) Cada una en sentido Norte-Sur Costado derecho, (3) tres huellas fundidas de (2.80m X 0.90m) Cada una en sentido Norte-Sur Costado derecho, (3) tres Cunetas fundidas de (2.80m X 0.70m) Cada una en sentido Norte-Sur Costado izquierdo, (3) tres huellas fundidas de (2.80m X 0.90m) Cada una en sentido Norte-Sur Costado izquierdo. actividad seguida por empamillado de Cunetas y huellas, dejando (6) Seis Secciones empamilladas. Al termino de las actividades, el área intervenida es Señalizada.

Ing. Residente de obra. Ing. Interventor.

Fecha: 07-Agosto-2024
Personal: Ing. Residente de obra
Maestro de obra (1)
Oficiales (1)
Ayudantes (4)
Estado del tiempo: Soleado
Dotación: Botas-Cascos-Guantes-Gafas-Tapa oidos
Pantalon-Camisa
Actividades Realizadas:
Las actividades programadas inician a las 7:00 A.M Con actividades de fundido y mejoramiento de terreno con material de subbase, el Cual es vibrocompactado, en Cuanto a lo fundido se dejan (4) Cuatro Cunetas fundidas en Costado izquierdo de (2.80m X 0.70m) Cada una en sentido Norte-Sur, (4) Cuatro huellas en Costado izquierdo de (2.80m X 0.90m) Cada una

Powered by CamScanner

en Costado izquierdo en sentido Norte-Sur (4) Cuatro Cunetas fundidas en Costado derecho de (2.80m X 0.70m) Cada una en Sentido Norte-Sur (4) Cuatro huellas en Costado derecho de (2.80m X 0.90m) Cada una en Sentido Norte-Sur y (3) tres vigas riostras de (4.10m X 0.20m X 0.20m) Cada una, tambien se realizan labores de armado de aceros (empamillado) de Cunetas y huellas (6) seis Secciones tanto a la derecha Como a la izquierda. Al termino de las actividades, el área intervenida es Señalizada.

Ing. Residente de obra. Ing. Interventor.

Fecha: 08-Agosto-2024
Personal: Ing. Residente de obra.
Maestro de obra (1)
Oficiales (1)
Ayudantes (4) — Volqueta Sencilla (1)
Estado del tiempo: Soleado.
Dotación: Botas-Cascos-Guantes-Gafas-Tapa oidos
Pantalon-Camisa.
Actividades Realizadas:
Las actividades programadas inician a las 7:00 A.M Con actividades de fundido de piedra pegada dejando (6) Seis Secciones fundidas de (2.80m X 0.90m) Cada una en sentido Norte-Sur, actividad seguida por excavado y perfilado de rampa de acceso a placa huella en la parte superior de la misma, labor acompañada por mejoramiento de terreno Con material de Subbase el cual es sellado. Al termino de las actividades, el área intervenida es señalizada.

Ing. Residente de obra. Ing. Interventor.

Powered by CamScanner

Fecha: 07-Agosto-2024.
Personal: Ing. Residente de Obra.
Maestro de Obra (1)
Oficiales (1)
Ayudantes (4)
Estado del tiempo: Soleado-Nublado
Dotación: Botas-Cascos-Guantes-Gafas-Tapa oidos
Pantalon-Camisa.
Actividades Realizadas:
Las actividades programadas inician a las 7:00 A.M realizando actividades de amarado de aceros (Emparrillado) en Cunetas y huellas en ambos costados (Derecho-Izquierdo) dejando (16.80ml) listos para ser fundidos.
Al termino de las actividades, el area intervenida es señalizada.

Ing Residente de obra. Ing. Interventor.

Fecha: 10-Agosto-2024.
Personal: Ing. Residente de obra
Maestro de obra (1)
Oficiales (1)
Ayudantes (4)
Estado del tiempo: Nublado y Lluvias.
Dotación: Botas-Cascos-Guantes-Gafas-Tapa oidos
Pantalon-Camisa.
Actividades Realizadas:
No se realizan actividades por motivos de fuertes y constantes lluvias.

Ing. Residente de Obra. Ing. Interventor.

Powered by CamScanner

Fecha: 12-Agosto-2024
Personal: Ing. Residente de obra
Maestro de obra (1)
Oficiales (1)
Ayudantes (4)
Volqueta sencilla (1)
Estado del tiempo: Nublado y lluvias Constantes.
Dotación: Botas-Cascos-Guantes-Gafas-Tapa oidos
Pantalon-Camisa.
Actividades Realizadas:
Los actividades programados inician a los 7:00 A:M Con actividades de Corte, figrado y armado de aceros para Cuneta, huella y pantilla para rampa de acceso #1 Parte superior de placa huella, actividad seguida por instalado de formaleta para huella y Cuneta en ambos Sentidos (Derecho-Izquierdo).
Nota: Se descarga Cemento en punto de obra.
Al termino de las actividades, el área intervenida es Señalizada.

Ing. Residente de obra. Ing. Interventor.

Fecha: 13-Agosto-2024
Personal: Ing. Residente de obra
Maestro de Obra (1)
Oficiales (1)
Ayudantes (4)
Estado del tiempo: Nublado y leves lluvias.
Dotación: Botas-Cascos-Guantes-Gafas-Tapa oidos
Pantalon-Camisa.
Actividades Realizadas:
Los actividades programados inidan a las 7:00 A:M realizando actividades de fundido, en donde se dejan (5) Cinco Cunetas fundidas de (2.60m x 0.70m)

Powered by CamScanner


en Costado izquierdo en sentido Norte-Sur, (5) Cinco huellas fundidas de (2.80m x 0.90m) en Costado izquierdo Sentido Norte-Sur, (5) Cinco huellas fundidas de (2.80m x 0.90m) en Costado derecho Sentido Norte-Sur, (5) cinco Cunetas fundidas de (2.80m x 0.70m) en Costado derecho Sentido Norte-Sur, y (3) tres vigas Riostras de (4.10m x 0.20m x 0.20m). Al termino de las actividades, el area intervenida es señalizada.

Ing. Residente de obra. Ing. Interventor.

Fecha: 14-Agosto-2024
Personal: Ing. Residente de obra
Maestro de obra (1)
Oficiales (1)
Ayudantes (4)
Estado del tiempo: Nubado y leves lluvias.
Dotación: Botas-Cascos-Guantes-Gafas-Tapa oidos
Pantalon-Camisa.
Actividades Realizadas:
Las actividades programadas inician a las 7:00 A:M realizando actividades de fundido, dejando (2) dos Cunetas fundidas de (2.80m x 0.70m) en Costado izquierdo sentido Norte-Sur, (2) dos huellas fundidas de (2.80m x 0.90m) en Costado izquierdo sentido Norte-Sur, (2) dos huellas fundidas de (2.80m x 0.90m) en Costado derecho sentido Norte-Sur, (2) dos Cunetas fundidas de (2.80m x 0.70m) en Costado derecho Sentido Norte-Sur, (2) dos vigas riostras fundidas de (4.10m x 0.20m x 0.20m). actividad seguida por instalado de vigas riostras y parrilla para acceso superior de placa huella en sentido Norte-Sur (Aclaro (2) dos vigas riostras), la Cual tambien queda formaleteada lista para ser


Powered by CamScanner

fundida. Al termino de las actividades, el área intervenida es señalizada.



Ing. Residente de Obra. Ing. Interventor.

Fecha: 15-Agosto-2024
Personal: Ing. Residente de obra.
Maestro de obra (1)
Oficiales (1)
Ayudantes (4)
Estado del tiempo: Soleado.
Dotación: Botas - Cascos - Guantes - Gafas - Tapa oidos
Pantalon - Camisa.
Actividades Realizadas:
Las actividades programadas inician a las 7:00 A.M. Con actividades de instalado de formaleta para bordillo, en donde se dejan (70) setenta metro lineales fundidos de bordillo en costado izquierdo, actividad seguida por fundido de rampa de acceso la cual mide (4.10m X 2m). Al termino de las actividades, el área intervenida es señalizada.



Ing. Residente de Obra. Ing. Interventor.

Fecha: 16-Agosto-2024
Personal: Ing. Residente de obra
Maestro de obra (1)
Oficiales (1)
Ayudantes (4)
Volqueta Sencilla (1)
Estado del tiempo: Soleado.
Dotación: Botas - Cascos - Guantes - Gafas - Tapa oidos
Pantalon - Camisa.

Powered by CamScanner

Actividades Realizadas:
Las actividades programadas inician a las 7:00 A:M Con actividades de retiro de formaleta de bordillo, instalado de formaleta para bordillo, fundido de bordillo, dejando (69m) Sesenta y nueve metros lineales de bordillo fundidos, en Costado derecho en sentido Norte-Sur.
Nota: Suben y descargan material de playa (Mixto) en en obra.
Al termino de las actividades, el área intervenida es Señalizada.

Ing. Residente de obra. Ing. Interventor.

Fecha: 17-Agosto-2024
Personal: Ing. Residente de Obra
Maestro de obra (1)
Oficiales (1)
Ayudantes (3)
Estado del tiempo: Soleado.
Dotación: Botas-Cascos-Guantes-Gafas-Tapa oidos
Pantalon-Camisa.
Actividades Realizadas:
Las actividades programadas inician a las 7:00 A:M dando Continuidad a la actividad de instalado de formaletas para bordillo y fundido de bordillo, en donde se dejan (40ml) Cuarenta metros lineales fundidos, actividad seguida por labores de aseo.
Al termino de las actividades, el área intervenida es Señalizada.

Ing. Residente de Obra. Ing. Interventor.

Powered by CamScanner

Fecha: 20 - Agosto - 2024
Personal: Ing. Residente de obra
Maestro de obra (1)
Oficiales (1)
Ayudantes (3)
Estado del tiempo: Soleado - Nublado.
Dotación: Botas - Cascos - Guantes - Gafas - Tapa oidos
Pantalon - Camisa.

Actividades Realizadas:

Las actividades programadas inician a las 7:00 A.M. dando Continuidad a las actividades de instalado de formaleta para bordillo y fundido de bordillo, en donde se dejan (30) treinta metros lineales fundidos en el hombro derecho y (50) Cincuenta metros lineales fundidos en el hombro izquierdo, Al termino de las actividades, el área intervenida es señalizada.

Ing. Residente de obra. Ing. Interventor.

Fecha: 21 - Agosto - 2024
Personal: Ing. Residente de obra
Maestro de obra (1)
Oficiales (1)
Ayudantes (3)
Estado del tiempo: Soleado.
Dotación: Botas - Cascos - Guantes - Gafas - Tapa oidos
Pantalon - Camisa

Actividades Realizadas:

Las actividades programadas inician a las 7:00 A.M. Con actividades de instalado de Subbase y Compactado de la misma, actividad seguida por instalado de formaleta para piedra pegada, en donde se dejan (7) Siete Secciones de piedra pegada instaladas. (Sobre formaleta). Al termino de las actividades, el

Powered by CamScanner

área intervenida es señalizada.
Nota: Se descarga cemento y acero en chipa en punto de obra.

Ing. Residente de obra. Ing. Interventor.

Fecha: 22-Agosto-2024
Personal: Ing. Residente de obra
Maestro de obra (1)
Oficiales (1)
Ayudantes (3)
Estado del tiempo: Soleado
Dotación: Botas- Cascos- Guantes- Gafas- Tapa oidos
Pantalon- Camisa.
Actividades Realizadas:
Las actividades programadas Inician a las 7:00 A:M
Con actividades de fundido de piedra pegada, en donde Se dejan (7) Siete secciones fundidas de (2.20m x 0.90m) Cada una.
Nota: Se descargan materiales de ferreteria (Cemento + Acero de chipa).
Al termino de las actividades, el área intervenida es señalizada.

Ing. Residente de obra. Ing. Interventor.

Fecha: 23-Agosto-2024
Personal: Ing. Residente de obra.
Maestro de Obra (1)
Oficiales (1)
Ayudantes (3)
Estado del tiempo: Soleado- Nubado

Powered by CamScanner

Dotación: Botas-Cascos-Guantes-Gafas-Tapa oidos
Pantalones-Camisas.

Actividades Realizadas:

Las actividades programadas inician a las 7:00 A:M Con actividades de Corte, figurado y armado de aceros (amarrado-Empamillado). en Cunetas y huellas en ambos Costados (Derecho-Izquierdo) dejando 12ml listos tanto a la derecha Como en la izquierda, junto Con sus vigas riostras.
Al termino de las actividades, el área intervenida es señalizada.

Ing. Residente de Obra. Ing. Interventor.

Fecha: 24-Agosto-2024
Personal: Ing Residente de obra
Maestro de obra (1)
Oficiales (1)
Ayudantes (3)
Estado del tiempo: Soleado.
Dotación: Botas-Cascos-Guantes-Gafas-Tapa oidos
Pantalon-Camisa.

Actividades Realizadas:

Las actividades programadas inician a las 7:00 A:M dando Continuidad a las actividades de Corte, figurado y armado de aceros (Amarrado-Empamillado) en Cunetas y huellas de ambos Costados (Derecho-Izquierdo) dejando (8) ocho metros listos, tanto a la derecha Como a la izquierda junto Con sus vigas riostras. para un total de (20m) Veinte metros listos. Actividad seguida por instalado de formaleta en Costados derecho e izquierdo. Al termino de las actividades, el área intervenida es señalizada.

Ing. Residente de Obra. Ing. Interventor.

Powered by CamScanner

Fecha: 26 - Agosto - 2024
Personal: Ing. Residente de obra
Maestro de obra (1)
Oficiales (1)
Ayudantes (3)
Estado del tiempo: Nublado y lluvioso.
Dotación: Botas - Cascos - Guantes - Gafas - Tapa oídos
Pantalones - Camisas.
Actividades Realizadas:
Las actividades programadas inician a las 7:00 AM
Con actividades de fundido, en donde se dejan (5)
Cinco Secciones de Cuneta fundidas de (2.80m X 0.70m)
en Costado derecho en Sentido Norte - Sur, (5) Cinco
Secciones de huellas fundidas de (2.80m X 0.90m) en
Costado derecho en Sentido Norte - Sur, (5) Cinco
Secciones fundidas de huella fundidas de (2.80m
X 0.90m) en Costado izquierdo en sentido Norte - Sur
(5) Cinco Secciones de Cuneta fundidas de (2.80m X 0.70m)
en Costado izquierdo en Sentido Norte - Sur y (5)
Cinco Vigas riostras fundidas, de (4.10m X 0.20m X 0.20m)
Al termino de las actividades, el área intervenida es
Señalizada.

Ing Residente de Obra. Ing. Interventor.

Fecha: 27 - Agosto - 2024
Personal: Ing. Residente de obra
Maestro de obra (1)
Oficiales (1)
Ayudantes (3)
Estado del tiempo: Nublado - Soleado.
Dotación: Botas - Cascos - Guantes - Gafas - Tapa oídos
Pantalon - Camisa.
Actividades Realizadas:

Powered by CamScanner


Las actividades programadas inician a las 7:00 A:M dando Continuidad a la actividad de fundido, en donde se dejan (2) dos Secciones de Cunetas fundidas, de (2.80m x 0.70m) en Costado derecho en dirección Norte - Sur, (2) dos Secciones de huellas fundidas de (2.80m x 0.90m) en Costado derecho en dirección Norte - Sur, (2) dos secciones de huellas fundidas de (2.80m x 0.90m) en Costado izquierdo en dirección Norte - Sur, (2) dos Secciones de Cunetas fundidas de (2.80m x 0.70m) en Costado izquierdo en dirección Norte - Sur, y (2) dos vigas riostras fundidas de (4.10m x 0.20m x 0.20m) Cada una.
Aclaro que las medidas expresadas de las huellas y las Cunetas es Cada una. Tambien se realizan actividades de instalado de formaleta para bordillo y fundido de bordillo, dejando (35m) treinta y Cinco metros fundidos.
Al termino de las actividades, el área intervenida es Señalizada.

Ing. Residente de Obra. Ing. Interventor.

Fecha: 28- Agosto - 2024
Personal: Ing. Residente de obra
Maestro de obra (1)
Oficiales (1)
Ayudantes (3)
Estado del tiempo: Soleado.
Dotación: Botas- Cascos - Guantes - Gafas - Tapa oidos
Pantalones - Camisas.
Actividades Realizadas:
Las actividades programadas inician a las 7:00 A:M Con actividades de instalado de formaleta para bordillo actividad seguida por labores de Corte, figurado, y armado de acero (Empamillado) de huellas y Cunetas.


Powered by CamScanner

Tambien son instalados formaletas para piedra pegada, en donde se dejan (2) dos Secciones fundidas. Al termino de las actividades, el drea intervenida es Señalizada.



Ing. Residente de Obra. Ing. Interventor.

Fecha: 29-Agosto-2024
Personal: Ing. Residente de obra
Maestro de obra (1)
Oficiales (1)
Ayudantes (3)
Estado del tiempo: Soleado
Dotación: Botas - Cascos - Guantes - Gafas - Tapa oidos
Pantalones - Camisas.
Actividades Realizadas:
las actividades programadas inician a las 7:00 A:M Con actividades de instalado de formaletas para bordillo en donde se dejan fundidos (7) siete metros lineales en Costado derecho y (20) veinte metros lineales fundidos en Costado izquierdo, actividad seguida por fundido de huella y Cuneta (2-dos-Secciones) fundidas en Costado derecho y (2-dos-Secciones) fundidas en Costado Izquierdo, Tambien se dejan fundidas (2) dos vigas riostras.
Al termino de las actividades, el drea intervenida es Señalizada.



Ing. Residente de Obra. Ing. Interventor.

Powered by CamScanner

Pantalon- Camisa.
Actividades Realizadas:
Las actividades programadas inician a las 7:30 A:M Con actividades de excavación en muro gavion +Z, labor que Continua inconclusa.
Al termino de las actividades, el área intervenida es señalizada.

Ing. Residente de obra. Ing. Interventor.

Fecha: 01-Agosto-2024
Personal: Ing. Residente de obra
Maestro de obra (1)
Ayudantes (2)
Estado del tiempo: Soleado.
Dotación: Botas- Cascos- Guantes- Gafas- Tapa oidos
Pantalon- Camisa.
Actividades Realizadas:
Las actividades programadas inician a las 7:30 A:M dando Continuidad a las actividades de excavación en muro gavión +Z, actividad que aun es inconclusa.
Al termino de las actividades, el área intervenida es señalizada.

Ing. Residente de obra. Ing. Interventor.

Fecha: 02-Agosto-2024
Personal: Ing. Residente de obra
Maestro de obra (1)
Ayudantes (2)
Estado del tiempo: Soleado.
Dotación: Botas- Cascos- Guantes- Gafas- Tapa oidos

Powered by CamScanner

Pantalon - Camisa.

Actividades Realizadas:
Las actividades programadas inician a las 7:30 A.M con actividades de excavación en muro gavión #2. labor que aun es inconclusa.
Al termino de las actividades, el área intervenida es señalizada.

Ing. Residente de obra. Ing. Interventor.

Fecha: 03 - Agosto - 2024
Personal: Ing. Residente de obra
Maestro de obra (1)
Ayudantes (2)
Estado del tiempo: Soleado.
Dotación: Botas - Cascos - Guantes - Gafas - Tapa oidos
Pantalon - Camisa.
Actividades Realizadas:
Las actividades programadas inician a las 7:30 A.M dando Continuidad a la actividad de excavado en muro gavión #2. actividad que aun es inconclusa.
Al termino de las actividades, el área intervenida es señalizada.

Ing. Residente de obra. Ing. Interventor.

Fecha: 05 - Agosto - 2024
Personal: Ing. Residente de obra
Maestro de obra (1)
Ayudantes (4)
Estado del tiempo: Soleado.
Dotación: Botas - Cascos - Guantes - Gafas - Tapa oidos

Powered by CamScanner

Pantalon - Camisa.

Actividades Realizadas:

Las actividades programadas inician a las 7:30 A:M Con actividades de excavación en muro gavión # 2, actividad que es llevada a feliz termino.

NOTA: Medidas de excavación muro gavion # 1 3m de largo, 2m de ancho y 2m de alto.

Medidas de excavación muro gavión # 2 6m de largo, 4m de ancho y 3.50m de alto.

Al termino de las actividades, el área intervenida es Señalizada.

Ing. Residente de obra. Ing. Interventor.

Fecha: 06- Agosto - 2024

Personal: Ing. Residente de obra
Maestro de obra (1)
Ayudantes (4)

Estado del tiempo: Soleado

Dotación: Botas - Cascos - Guantes - Gafas - Tapa oidos
Pantalon - Camisa.

Actividades Realizadas:

Las actividades programadas inician a las 7:30 A:M Con actividades de fundido de ciclopeo en muro gavión # 1 actividad que es llevada a feliz termino.

Medidas de ciclopeo gavión # 1 (5m largo, 2.65m Ancho, 0.20m espesor).

Al termino de las actividades, el área intervenida es Señalizada.

Ing. Residente de obra. Ing. Interventor.

Powered by CamScanner

Fecha: 07-Agosto-2024
Personal: Ing. Residente de obra
Maestro de obra (1)
Ayudantes (4)
Volqueta sencilla (1)
Estado del tiempo: Soleado.
Dotación: Botas- Casco- Guantes- Gafas- Tapa oidos
Pantalon- Camisa.
Actividades Realizadas:
Las actividades programadas inician a las 7:30 A.M realizando labores de instalado de formaleta para ciclopeo de gavión #2, actividad seguida por limpieza de vegetación en alcantarillas.
NOTA: Se descargan mallas y alambre galvanizado en punto de obra.
Al termino de las actividades, el área intervenida es señalizada.

Ing. Residente de obra. Ing. Interventor.

Fecha: 08-Agosto-2024
Personal: Ing. Residente de obra
Maestro de obra (1)
Ayudantes (5)
Volqueta sencilla (1)
Estado del tiempo: Soleado.
Dotación: Botas- Casco- Guantes- Gafas- Tapa oidos
Pantalon- Camisa.
Actividades Realizadas:
Las actividades programadas inician a las 7:30 A.M realizando actividades de fundido de ciclopeo en muro gavión #2, actividad que es inconclusa. Al termino de las actividades, el área intervenida es señalizada.
NOTA: Se descarga material de ferreteria (Cemento) y material de playa (Piedra- Mixto) en punto

Powered by CamScanner

de obra.

Ing. Residente de obra. Ing. Interventor.

Fecha: 09-Agosto-2024
Personal: Ing. Residente de obra
Maestro de obra (1)
Ayudantes (5)
Estado del tiempo: Soleado.
Dotación: Botas-Cascos-Guantes-Gafas-Tapa oidos
Pantalon-Camisa.
Actividades Realizadas:
Las actividades programadas inician a las 7:30 A:M dando Continuidad a la actividad de fundido de ciclopeo en muro gavión #2, actividad que es llevada a feliz termino. Medidas Ciclopeo gavion #2 (6m largo-3.80m Ancho promedio-Espesor 0.40m).
Al terminó de las actividades, el area intervenida es Señalizada.

Ing. Residente de obra. Ing. Interventor.

Fecha: 10-Agosto-2024
Personal: Ing. Residente de obra
Maestro de obra (1)
Ayudantes (5)
Estado del tiempo: Soleado.
Dotación: Botas-Cascos-Guantes-Gafas-Tapa oidos
Pantalon-Camisa.
Actividades Realizadas:
No se realizan actividades por motivos de fuertes y Constantes lluvias.

Powered by CamScanner

Ing. Residente de obra. Ing. Interventor.

Fecha: 12-Agosto-2024
Personal: Ing. Residente de obra
Maestro de obra (1)
Ayudantes (5)
Estado del tiempo: Soleado.
Dotación: Botas - Cascos - Guantes - Gafas - Tapa oidos
Pantalon - Camisa.
Actividades Realizadas:
Las actividades programadas inician a las 7:30 A.M Con labores de retiro de material (derrumbe en muro gavion #1) actividad seguida por tapado (inavilitada) de poseta de alcantarilla ubicada en muro gavión #1, Tambien es dado inicio al armado de mallas para muro gavión #1, dejando (1) una malla llena Con piedra rajon o Songa. (muro gavion #1)
Al termino de las actividades, el área intervenida es Señalizada.

Ing. Residente de obra. Ing. Interventor.

Fecha: 13-Agosto-2024
Personal: Ing. Residente de obra
Maestro de obra (1)
Ayudantes (5)
Estado del tiempo: Soleado.
Dotación: Botas - Cascos - Guantes - Gafas - Tapa oidos
Pantalon - Camisa.
Actividades Realizadas:
Las actividades programadas inician a las 7:30 A.M realizando actividades de armado de mallas para muro gavión #1 y llenado de los mismos, dejando (2) dos mallas llenas Con piedra rajon o Songa

Powered by CamScanner

para un total de (3) tres al día de hoy, en muro gavión # 1. Al termino de las actividades, el área intervenida es Señalizada.

Ing. Residente de obra. Ing. Interventor.

Fecha: 14-Agosto-2024
Personal: Ing. Residente de obra
Maestro de obra (1)
Ayudantes (5)
Estado del tiempo: Soleado.
Dotación: Botas - Cascos - Guantes - Gafas - Tapa oídos
Pantalon - Camisa.
Actividades Realizadas:
Las actividades programadas inician a las 7:30 A.M dando Continuidad a las actividades de armado de mallas para muro gavión y llenado de los mismos Con piedra rajon o songa, dejando (2) dos mallas terminadas, para un total de (5) Cinco mallas en muro gavión # 1.
Al termino de las actividades, el área intervenida es Señalizada.

Ing. Residente de obra. Ing. Interventor.

Fecha: 15-Agosto-2024
Personal: Ing. Residente de obra
Maestro de obra (1)
Ayudantes (5)
Estado del tiempo: Soleado
Dotación: Botas - Cascos - Guantes - Gafas - Tapa oídos
Pantalon - Camisa.
Actividades Realizadas:

Powered by CamScanner

Las actividades programadas inician a las 7:30 A:M dando Continuidad a las actividades de armado de mallas para muro gavión y llenado de las mismas Con piedra rajon o zonga, dejando (2) dos mallas llenas Completando (7) siete en muro gavión #1.
Al termino de las actividades, el área intervenida es señalizada.

Ing. Residente de obra. Ing. Interventor.

Fecha: 16-Agosto-2024
Personal: Ing. Residente de obra
Maestro de obra (1)
Ayudantes (6)
Estado del tiempo: Soleado.
Dotación: Botas-Cascos-Guantes-Gafas-Tapa oidos-
Pantalon-Camisa.
Actividades Realizadas:
Las actividades programadas inician a las 7:30 A:M dando Continuidad a las actividades de armado de mallas para muro gavión y llenado de las mismas con piedra rajon o zonga, dejando (3) tres mallas listas, Completando (10) Diez mallas llenas en muro gavión #1.
Al termino de las actividades, el área intervenida es señalizada.

Ing. Residente de obra. Ing. Interventor.

Fecha: 17-Agosto-2024
Personal: Ing. Residente de obra
Maestro de obra (1)
Ayudantes (6)
Estado del tiempo: Soleado.

Powered by CamScanner

Dotación: Botas-Cascos-Guantes-Gafas-Tapa oidos
Pantalon-Camisa.
Actividades Realizadas:
Las actividades programadas inician a las 7:30 A:M
dando Continuidad a las actividades de armado de
mallas para muro gavión y llenado de las mismas
Con piedra rajon o songa dejando (1) una malla lista,
Completando (11) once en muro gavión #1.
Al termino de las actividades, el área intervenida es
Señalizada.

Ing. Residente de obra. Ing. Interventor.

Fecha: 19-Agosto-2024
Personal: Ing. Residente de obra.
Maestro de obra (1)
Ayudantes (6)
Estado del tiempo: Soleado.
Dotación: Botas-Cascos-Guantes-Gafas. Tapa oidos
Pantalon. Camisa.
Actividades Realizadas:
Las actividades programadas inician a las 7:30 A:M
dando Continuidad a las actividades de armado de
mallas para muro gavión y llenado de las mismas
Con piedra rajon o Songa, en donde se dejan (2) dos
mallas terminadas para un total de (13) trece mallas,
terminando así el muro gavión #1. (Feliz termino).
Al termino de las actividades, el área intervenida es
Señalizada.

Ing. Residente de obra. Ing. Interventor.

Powered by CamScanner

Fecha: 20-Agosto-2024
Personal: Ing. Residente de obra
Maestro de obra (1)
Ayudantes (6)
Estado del tiempo: Soleado
Dotación: Botas - Cascos - Guantes - Gafas - Tapa oidos
Pantalon - Camisa.
Actividades Realizadas:
Las actividades programadas Inician a las 7:30 A.M
Con actividades de excavacion en muro gavión #3, actividad que es incordura, Tambien se realizan labores de armado de mallas para muro gavión #2 y llenado de los mismas, en donde se deja (1) una malla lista e instalada en muro gavión #2.
Al termino de las actividades, el área intervenida es señalizada.

Ing. Residente de obra. Ing. Interventor.

Fecha: 21-Agosto-2024
Personal: Ing. Residente de obra
Maestro de obra (1)
Ayudantes (6)
Estado del tiempo: Soleado.
Dotación: Botas - Cascos - Guantes - Gafas - Tapa oidos
Pantalon - Camisa
Actividades Realizadas:
Las actividades programadas inician a las 7:30 A.M con actividades de armado de mallas para muro gavión #2 y llenado de las mismas, en donde se dejan (2) dos mallas terminadas, para un total de (3) tres al dia de hoy en muro gavión #2, actividad acompañada por excavación y perfilado para filtro en muro gavión #1, actividad que es llevada a feliz

Powered by CamScanner

termino. Al termino de las actividades, el área intervenida es señalizada.

Ing. Residente de obra. Ing. Interventor.

Fecha: 22-Agosto-2024
Personal: Ing. Residente de obra
Maestro de obra (1)
Ayudantes (6)
Volqueteo sencillos (1)
Estado del tiempo: Soleado.
Dotación: Botas - Cascos - Guantes - Gafas - Tapa oidos
Pantalon - Camisa
Actividades Realizadas:
Las actividades programadas inician a las 7:30 A.M dando Continuidad a las actividades de armado de mallas para muro gavión #2 y llenado de las mismas, dejando (3) tres mallas terminadas, para un total de (6) seis mallas en muro gavión #2.
Al termino de las actividades, el área intervenida es señalizada.
Nota: Se descarga material de playa (Piedra) en Sitio de obra.

Ing. Residente de obra. Ing. Interventor.

Fecha: 23-Agosto-2024
Personal: Ing. Residente de obra
Maestro de obra (1)
Ayudantes (6)
Estado del tiempo: Soleado
Dotación: Botas - Cascos - Guantes - Gafas - Tapa oidos

Powered by CamScanner

Pantalones - Camisas.

Actividades Realizadas:

Las actividades programadas inician a las 7:30 A:M dando Continuidad a las actividades de armado de mallas para muro gavión #2 y llenado de las mismas, Con piedra rajon o songa, en donde se dejan (2) dos mallas terminadas. para un total de (8) ocho mallas en muro gavión #2. Al termino de las actividades, el área intervenida es señalizada.

Ing. Residente de obra. Ing. Interventor.

Fecha: 24-Agosto-2024

Personal: Ing. Residente de Obra
Maestro de obra (1)
Ayudantes (6)
Volqueta Sencilla (1)

Estado del tiempo: Soleado

Dotación: Botas - Cascos - Guantes - Gafas - Tapa oidos
Pantalones - Camisas.

Actividades Realizadas:

Las actividades programadas inician a las 7:30 A:M dando Continuidad a las actividades de armado de mallas para muro gavión #2 y llenado de las mismas, dejando (2) dos mallas terminadas (llenas). para un total de (10) Diez mallas en muro gavión #2.

NOTA: Se descarga tubería (En Cemento) para alcantarilla. Al termino de las actividades, el área intervenida es señalizada.

Ing. Residente de Obra. Ing. Interventor.

Powered by CamScanner

Fecha: 26-Agosto-2024
Personal: Ing. Residente de Obra.
Maestro de Obra (1)
Ayudantes (6)
Estado del tiempo: Soleado
Dotación: Botas - Cascos - Guantes - Gafas - Tapa oidos
Pantalones - Camisas.
Actividades Realizadas:
los actividades programados inician a las 7:30 A.M. dando Continuidad a los actividades de armado de mallas para muro gavión #2 y llenado de los mismos Con piedra rajon o Sonya, dejando (3) tres mallas terminados para un total de (13) trece mallas terminados en muro gavión #2.
Actividad acompañada por labores de excavación en área para muro gavión #3.
NOTA: Se funde Viga riostra en muro gavion #2 de (6.00mx0.25mx0.25m) para evitar erosión del terreno.
Al termino de los actividades, el area intervenida es señalizada.

Ing. Residente de obra. Ing. Interventor.

Fecha: 27-Agosto-2024
Personal: Ing. Residente de obra
Maestro de obra (1)
Ayudantes (6)
Volqueta Sencilla (1)
Estado del tiempo: Soleado.
Dotación: Botas - Cascos - Guantes - Gafas - Tapa oidos
Pantalones - Camisas.
Actividades Realizadas:
Las actividades programadas inician a las 7:30 A.M

Powered by CamScanner

dando Continuidad a las actividades de armado de mallas y llenado de las mismas para muro gavión #2. en donde se dejan (2) dos mallas terminada e instaladas, para un total de (15) quince mallas terminadas e instaladas en muro gavión # 2.
NOTA: Descargan tubería de Cemento para alcantarilla en punto de obra.
Al termino de las actividades, el área intervenida es Señalizada.

Ing. Residente de Obra. Ing. Interventor.

Fecha: 28-Agosto-2024
Personal: Ing. Residente de obra
Maestro de obra (1)
Ayudantes (6)
Estado del tiempo: Soleado.
Dotación: Botas - Cascos - Guantes - Gafas - Tapa oidos Pantalones - Camisas.
Actividades Realizadas:
Las actividades programadas inician a las 7:30 A.M realizando actividades de fundido de ciclopeo, en muro gavión #3, actividad que es llevada a feliz termino y cuenta con medidas así: 4m de larga, por 2m de ancho y 0.20m de espesor. Tambien se da Continuidad a las actividades de armado y llenado de mallas para muro gavión #2, en donde se dejan (3) tres mallas terminadas, para un total de (18) dieciocho mallas listas e instaladas en muro gavión #2.
Al termino de las actividades, el área intervenida es señalizada.

Ing. Residente de obra. Ing. Interventor.

Powered by CamScanner

Fecha: 29-Agosto-2024
Personal: Ing. Residente de Obra
Maestro de obra (1)
Ayudantes (6)
Estado del tiempo: Soleado.
Dotación: Botas-Cascos-Guantes-Gafas-Tapa oidos
Pantalones-Camisas.
Actividades Realizadas:
Las actividades programadas inician a las 7:30 A:M dando Continuidad a las actividades de armado de mallas y llenado de las mismas Con piedra majon o Songa, dejando (2) dos mallas listas para un total de (20) Veinte mallas terminadas e instaladas en muro gavión #2.
Al termino de las actividades, el área intervenida es Senalizada.

Ing. Residente de obra. Ing. Interventor.

Fecha: 30-Agosto-2024
Personal: Ing. Residente de obra
Maestro de obra (1)
Ayudantes (6)
Estado del tiempo: Soleado.
Dotación: Botas-Cascos-Guantes-Gafas-Tapa oidos
Pantalones-Camisas.
Actividades Realizados:
Las actividades programadas inician a las 7:30 A:M dando Continuidad a las actividades de armado de mallas y llenado de las mismas Con piedra majon o Songa, dejando (2) dos mallas listas, para un total de (22) Veintidos mallas terminados e instaladas en muro gavion #2.
NOTA: Las plantas Números 1 y 2 del muro gavion #2 Se encuentran terminadas, se da inicio a la Planta #3

Powered by CamScanner

Al termino de las actividades, el área intervenida es señalizada.

Ing. Residente de Obra. | Ing. Interventor.

Fecha: 31-Agosto-2024
Personal: Ing. Residente de obra
Maestro de obra (1)
Ayudantes (6)
Estado del tiempo: Soleado
Dotación: Botas - Cascos - Guantes - Gafas - Tapa oidos
Pantalones - Camisas.
Actividades Realizadas:
las actividades programadas inician a las 7:30 A:M en donde se Continua Con las actividades de armado de mallas y llenado de las mismas Con piedra rajon o senga, dejando (1) una malla lista. para un total de (23) veinti tres mallas terminadas e instaladas en muro gavión # 2. Al termino de las actividades, el área intervenida es señalizada.

Ing. Residente de Obra. | Ing. Interventor.

Powered by CamScanner


Fecha: 01-Agosto-2024
Personal: Ing. Residente de Obra
Maestro de Obra (1)
Oficiales (2)
Ayudantes (3)
Estado del tiempo: Nublado - Soleado.
Dotación: Botas - Cascos - Guantes - Gafas - Tapa oidos
Pantalon - Camisa.
Actividades Realizadas:
Las actividades programadas inician a las 7:00 A.M Con labores de instalado de formaleta para bordillo y fundido de bordillo, en donde se dejan (36ml) de bordillo fundido en Costado derecho en sentido norte - sur.
Al termino de las actividades, el área intervenida es Señalizada.

Ing. Residente de Obra. Ing. Interventor.

Fecha: 02-Agosto-2024
Personal: Ing. Residente de Obra
Maestro de Obra (1)
Oficiales (2)
Ayudantes (3)
Estado del tiempo: Soleado.
Dotación: Botas - Cascos - Guantes - Gafas - Tapa oidos
Pantalon - Camisa.
Actividades Realizadas:
Las actividades programadas inician a las 7:00 A.M

Powered by CamScanner

Con labores de instalado de formaleta para bordillo y fundido de bordillo, en donde se dejan fundidos (31ml) de bordillo, en costado derecho en sentido Norte - Sur.



Ing. Residente de obra. Ing. Interventor.

Fecha: 03-Agosto-2024
Personal: Ing. Residente de obra
Maestro de obra (1)
Oficiales (2)
Ayudantes (3)
Estado del tiempo: Soleado
Dotación: Botas - Cascos - Guantes - Gafas - Tapa oidos
Pantalon - Camisa.
Actividades Realizadas:
Las actividades programadas inician a las 7:00 A.M dando continuidad a las labores de instalado de formaleta para bordillo y fundido de bordillo en el costado izquierdo dejando (24ml) fundidos.
Al termino de las actividades, el area intervenida es señalizada.




Ing. Residente de obra. Ing. Interventor.

Fecha: 05-Agosto-2024
Personal: Ing. Residente de obra
Maestro de obra (1)
Oficiales (2)
Ayudantes (3) — Retroexcavadora (1)
Estado del tiempo: Nublado - Soleado
Dotación: Botas - Cascos - Guantes - Gafas - Tapa oidos

Powered by CamScanner

Pantalon- Camisa

Actividades Realizadas:
Las actividades programadas inician a las 7:00 A.M dando Continuidad a las actividades de instalado de formaleta para bordillo, en donde se dejan fundidas (14ml) de bordillo en Costado izquierdo y (13ml) en Costado derecho. Actividad acompañada por excavación para quiebra patas.
Al termino de las actividades, el área intervenida es señalizada.




Ing. Residente de Obra. Ing. Interventor.

Fecha: 06- Agosto- 2024
Personal: Ing. Residente de Obra
Maestro de Obra (1)
Oficiales (2)
Ayudantes (3)
Estado del tiempo: Soleado.
Dotación: Botas- Cascos- Guantes- Gafas- Tapa oidos
Pantalon- Camisa.
Actividades Realizadas:
Las actividades programadas inician a las 7:00 A.M realizando actividades de instalado de formaleta para piedra pegada dejando (3) tres secciones listas para fundir, de (3.00m x 0.90m) Cada una en el eje de la placa, (3) tres secciones listas para fundir de (3.00m x 0.45m) Cada una, tanto en el Costado derecho Como en el Costado izquierdo. (Aclaro (3) tres Costado derecho y (3) tres al Costado izquierdo). Actividad acompañada por perfilado de hueco para quiebra patas. Al termino de las actividades, el área intervenida es Señalizada.
Nota: El avance de la actividad de fundido de bordillo, se ve afectado por motivos de que


Powered by CamScanner

la mezcladora presenta daños (averiada).



Ing. Residente de obra. Ing. Interventor.

Fecha: 07- Agosto - 2024
Personal: Ing. Residente de obra
Maestro de obra (1)
Oficiales (2)
Ayudantes (3)
Estado del tiempo: Soleado.
Dotación: Botas - Cascos - Guantes - Gafas - Tapa oidos
Pantalon - Camisa.
Actividades Realizadas:
Las actividades programadas inician a las 7:00 A.M. Con labores de Instalado de formaleta para la piedra pegada en donde se instala (1) sección en eje de Placa de (3m x 0.90m), (1) una sección en Costado izquierdo de (3.00m x 0.45m) y (1) una sección en Costado derecho de (3.00m x 0.45m), esto en Sentido Norte-sur También se realizan labores de Corte, figurado y armado de aceros para quiebra patas.
Al termino de las actividades, el área intervenida es Señalizada.



Ing. Residente de obra. Ing. Interventor.

Fecha: 08 - Agosto - 2024
Personal: Ing. Residente de obra.
Maestro de obra (1)
Oficiales (2)
Ayudantes (3)
Estado del tiempo: Soleado.

Powered by CamScanner

Dotación: Botas - Cascos - Guantes - Gafas - Tapa oidos
Pantalon - Camisa.

Actividades Realizadas:
Las actividades programadas inician a las 7:00 A:M Con actividades de fundido de piedra pegada en donde se dejan (4) Cuatro Secciones fundidas en Costado derecho de (3.00m x 0.45m) Cada una en Sentido Norte - Sur, (4) Cuatro Secciones fundidas en Costado izquierdo de (3.00m x 0.45m) Cada una en Sentido, Norte - Sur y (4) Cuatro Secciones fundidas en el eje de la placa huella de (3.00m x 0.90m) Cada una en Sentido Norte - Sur, actividad Seguida por instalado de Solado en Concreto para quiebra patas.
Al termino de las actividades, el área intervenida es Señalizada.


Ing. Residente de obra. Ing. Interventor.

Fecha: 09 - Agosto - 2024
Personal: Ing. Residente de obra
Maestro de obra (1)
Oficiales (2)
Ayudantes (3)
Estado del tiempo: Soleado.
Dotación: Botas - Cascos - Guantes - Gafas - Tapa oidos
Pantalon - Camisa.

Actividades Realizadas:
Las actividades programadas inician a las 7:00 A:M Con actividades de retiro de formaleta de piedra pegada, labor Seguida por instalado de formaleta para bordillo en Costado derecho y fundido del mismo, dejando (30ml) fundidos de bordillo en hombro derecho.
NOTA: Se recibe visita del Supervisor del invias.


Powered by CamScanner

Al termino de los actividades, el area intervenida es señalizada.



Ing. Residente de Obra. Ing. Interventor.

Fecha: 10-Agosto-2024
Personal: Ing. Residente de Obra
Maestro de obra (1)
Oficiales (2)
Ayudantes - (3)
Estado del tiempo: Nubado y lluvias.
Dotación: Botas - Cascos - Guantes - Gafas - Tapa oidos
Pantalon - Camisa.
Actividades Realizadas:
No se realizaron actividades por motivos de fuertes y Constantes lluvias.




Ing. Residente de Obra. Ing. Interventor.

Fecha: 12-Agosto-2024
Personal: Ing. Residente de Obra
Maestro de obra (1)
Oficiales (2)
Ayudantes (3)
Estado del tiempo: Soleado - Nubado
Dotación: Botas - Cascos - Guantes - Gafas - Tapa oidos
Pantalon - Camisa.
Actividades Realizadas:
Las actividades programadas inician a las 7:00 A:M instalando formaleta para bordillo, dejando (36ml) fundidos en costado derecho sentido Norte-Sur.
Al termino de las actividades, el area intervenida


Powered by CamScanner

es señalizada.



Ing. Residente de obra. Ing. Interventor.

Fecha: 13-Agosto-2024
Personal: Ing. Residente de obra
Maestro de obra (1)
Oficiales (2)
Ayudantes (3)
Estado del tiempo: Soleado.
Dotación: Botas-Cascos-Guantes-Gafas-Tapa oidos
Pantalon-Camisa.
Actividades Realizadas:
Las actividades programadas inician a las 7:00 A.M dando Continuidad a las actividades de instalado de formaleta para bordillo y fundido de bordillo, en donde se dejan (27) veintisiete metros lineales fundidos en Costado derecho en direccion Norte-Sur.
Al termino de las actividades, el área intervenida es Señalizada.




Ing. Residente de obra. Ing. Interventor.

Fecha: 14-Agosto-2024
Personal: Ing. Residente de obra
Maestro de Obra (1)
Oficiales (2)
Ayudantes (3)
Estado del tiempo: Nublado-Soleado.
Dotación: Botas-Cascos-Guantes-Gafas-Tapa oidos
Pantalon-Camisa.
Actividades Realizadas:


Powered by CamScanner

las actividades, programadas inician a las 7:00 A.M retirando formaleta de bordillo, actividad seguida por orden y aseo a la placa huella.
NOTA: Pendiente a recibir materiales, por dicho motivo, el avance en obra es afectado.
Al termino de las actividades, el área intervenida es señalizada.



Ing. Residente de obra. Ing. Interventor.

Fecha: 15-Agosto-2024
Personal: Ing. Residente de obra
Maestro de obra (1)
Oficiales (2)
Ayudantes (3)
Estado del tiempo: Soleado.
Dotación: Botas - Cascos - Guantes - Gafas - Tapa oidos
Pantalon - Camisa.
Actividades Realizadas:
Las actividades programadas inician a las 7:00 A.M
Con labores de instalado y Compactado de relleno para desague de sanjon, actividad que aun es inconclusa.
Al termino de las actividades, el área intervenida es señalizada.



Ing. Residente de obra. Ing. Interventor.

Fecha: 16-Agosto-2024
Personal: Ing. Residente de obra
Maestro de obra (1)
Oficiales (1)
Ayudantes (2)

Powered by CamScanner

Estado del tiempo: Sabado.
Dotación: Botas- Cascos- Guantes- Gafas- Tapa oidos. Pantalon- Camisa.
Actividades Realizadas:
Las actividades programadas inician a las 7:00 A:M dando Continuidad a las actividades de instalado de relleno. para deragre de sanjon, actividad que aun es inconclusa.
Al termino de las actividades, el área intervenida es Senalizada.


Ing. Residente de obra. - Ing. Interventor.

Fecha: 17- Agosto -2024
Personal: Ing. Residente de obra
Maestro de obra (1)
Oficiales (1)
Ayudantes (2)
Estado del tiempo: Sabado.
Dotación: Botas- Cascos- Guantes- Gafas- Tapa oidos Pantalon- Camisa.
Actividades Realizadas:
Las actividades programadas inician a las 7:00 A:M dando Continuidad a la actividad de instalado y Compactado de material para relleno de deragre de sanjon, actividad que aun es inconclusa. Al termino de las actividades, el area intervenida es senalizada.

Ing. Residente de obra. Ing. Interventor.


Powered by CamScanner

Fecha: 19- Agosto-2024
Personal: Ing. Residente de obra
Estado del tiempo: Soleado
Dotación:
Actividades Realizadas:
Las actividades son Suspendidas Por falta de materiales.
El área es señalizada.



Ing. Residente de obra. Ing. Interventor.

Fecha: 20 - Agosto - 2024
Personal: Ing Residente de Obra
Maestro de obra (1)
Oficiales (1)
Ayudantes (2)
Volqueta sencilla (1).
Estado del tiempo: Soleado.
Dotación: Botas - Cascos - Guantes - Gafas - Tapa oidos
Pantalones - Camisas.
Actividades Realizadas:
Las actividades programadas son reactivadas, en donde se recibe material de ferreteria y de playa.
Nota: No se realiza ningun avance ya que el material llego al punto de obra siendo las 4:30 P.M.
El área intervenida es Señalizada.



Ing. Residente de Obra. Ing. Interventor.

Fecha: 21- Agosto - 2024
Personal: Ing. Residente de obra
Maestro de Obra (1)

Powered by CamScanner

Oficiales (1)
Ayudantes (2)

Estado del tiempo: Soleado.

Dotación: Botas - Cascos - Guantes - Gafas - Tapa oidos
Pantalon - Camisa

Actividades Realizadas:

Las actividades programadas inician a las 7:00 A:M Con actividades de amarrado de aceros (Empamillado) en huella y Cuneta, actividad seguida por fundido de huellas, en donde se dejan fundidas (4) Cuatro huellas fundidas en Costado derecho y (1) una en Costado izquierdo en sentido Norte-Sur, tambien se dejan fundidas (5) Cinco vigas riostras (No Completas) de 3.60mx0.20mx0.20m. Aclaro que las medidas de las huellas fundidas son de 3.00mx0.90m Cada una. Al termino de las actividades, el área intervenida es señalizada.

Ing. Residente de obra. Ing. Interventor.

Fecha: 22-Agosto-2024

Personal: Ing. Residente de obra
Maestro de obra (1)
Oficiales (1)
Ayudantes (2)

Estado del tiempo: Soleado.


Dotación: Botas - Cascos - Guantes - Gafas - Tapa oidos
Pantalones - Camisas.

Actividades Realizadas:

Las actividades programadas inician a las 7:00 A:M Con actividades de fundido, en donde se dejan (3) tres huellas fundidas de (3.00mx0.90m) en Costado izquierdo Sentido Norte - Sur, actividad seguida por instalado de formaleta para piedra pegada


Powered by CamScanner

y fundido de piedra, dejando (2) dos piedra pegada fundida en el eje de la placa huella de (3.00m x 0.9pm) Cada una y (2) dos piedra pegada en costado derecho de (3.00m x 0.45m) Cada una, esto en Sentido Norte - Sur.
Al termino de los actividades, el área intervenida es Señalizada.



Ing. Residente de obra. Ing. Interventor.

Fecha: 23-Agosto-2024
Personal: Ing. Residente de obra
Maestro de obra (1)
Oficiales (1)
Ayudantes (2)
Estado del tiempo: Sabado.
Dotación: Botas- Cascos- Guantes - Gafas- Tapa oidos
Pantalon- Camisa.
Actividades Realizadas:
Las actividades programadas inician a las 7:00 A:M
Con actividades de Corte, figurado y armado de aceros, (Para huellas y Cunetas).
Al termino de los actividades, el área intervenida es Señalizada.



Ing. Residente de obra. Ing. Interventor.

Fecha: 24-Agosto-2024
Personal: Ing. Residente de obra
Maestro de obra (1)
Oficiales (1)
Ayudantes (2)

Powered by CamScanner

Estado del tiempo: Soleado.
Dotación: Botas - Cascos - Guantes - Gafas - Tapa oidos
Pantalones - Camisas.
Actividades Realizadas:
Las actividades programadas inician a las 7:00 A:M realizando actividades de Corte, figurado y armado de acero para rampa de acceso de placa huella, actividad seguida por nivelado y perfilado de cunetas (Excavación). Al término de las actividades, el área intervenida es Señalizada.

Ing. Residente de Obra. Ing. Interventor.

Fecha: 26 - Agosto - 2024
Personal: Ing. Residente de obra.
Maestro de Obra (1)
Oficiales (1)
Ayudantes (2)
Estado del tiempo: Soleado - Nublado.
Dotación: Botas - Cascos - Guantes - Gafas - Tapa oidos
Pantalones - Camisas.
Actividades Realizadas:
Las actividades programadas inician a las 7:00 A:M realizando actividades de instalado de tubería para alcantarilla, dejando (6) seis tubos instalados (Embo-gullados y atracados) Aclaro que el atraque es Compactado Cada 0.40m, y la tubería es en Concreto de 24". Actividad llevada a feliz término.
Al termino de las actividades, el área intervenida es Señalizada.

Ing. Residente de obra. Ing. Interventor.

Powered by CamScanner


Fecha: 27-Agosto-2024
Personal: Ing. Residente de Obra
Maestro de Obra (1)
Oficiales (1)
Ayudantes (2)
Volqueta Sencilla (1)
Estado del tiempo: Soleado.
Dotación: Botas-Cascos-Guantes-Gafas-Tapaoidos
Pantalones-Camisas.
Actividades Realizadas:
Las actividades programadas inician a las 7:00 A.M con actividades de relleno y Compactado de área para alcantarilla, actividad que es llevada a feliz termino. Al termino de las actividades, el área intervenida es señalizada.

Ing. Residente de Obra. Ing. Interventor.

Fecha: 28-Agosto-2024
Personal: Ing. Residente de Obra
Maestro de Obra (1)
Oficiales (1)
Ayudantes (2)
Estado del tiempo: Soleado.
Dotación: Botas-Cascos-Guantes-Gafas-Tapaoidos
Pantalones-Camisas
Actividades Realizadas:
Las actividades programadas inician a las 7:00 A.M realizando actividades de Corte, figurado y armado de aceros para placa huella (huella y Piedra pegada) sobre el área de la alcantarilla, actividad seguida por instalado de formaletas para piedra pegada y huellas.
Al termino de las actividades, el área intervenida


Powered by CamScanner

es señalizada.



Ing. Residente de obra. Ing. Interventor.

Fecha: 29-Agosto-2024
Personal: Ing. Residente de obra.
Maestro de obra (1)
Oficiales (1)
Ayudantes (2)
Estado del tiempo: Soleado.
Dotación: Botas - Cascos - Guantes - Gafas - Tapa oidos
Pantalones - Camisas.
Actividades Realizadas:
Las actividades programadas inician a las 7:00 A:M Con actividades de excavación y perfilado de áreas para Cabezotes de alcantarilla, actividad acompañada por Corte, figurado de aceros para alcantarilla.
Al termino de las actividades, el área intervenida es señalizada.



Ing. Residente de obra. Ing. Interventor.

Powered by CamScanner

Fecha: 01-Agosto-2024
Personal: Ing. Residente de Obra
Maestro de Obra (1)
Ayudantes (3)
Estado del tiempo: Nublado
Dotación: Botas - Cascos - Guantes - Gafas - Tapa oidos
Pantalon - Camisa.
Actividades Realizadas:
Las actividades programadas inician a las 7:00 A.M dando Continuidad a la labor de Separación de piedra para muro gavión.
Al termino de las actividades, el área intervenida esta Señalizada.

Dubcr Ramos Ccballes

Ing. Residente de Obra. Ing. Interventor.

Powered by CamScanner

Fecha: 02-Agosto-2024
Personal: Ing. Residente de Obra.
Maestro de Obra (1)
Ayudantes (3)
Estado del tiempo: Soleado.
Dotación: Botas-Cascos-Guantes-Gafas-Tapa oidos
Pantalon-Camisa.
Actividades Realizadas:
Las actividades programadas inician a las 7:00 A:M dando Continuidad a las labores de suministro y escogido de piedra para muro gavión.
Al termino de las actividades, el area intervenida es señalizada.

Duber Ramos Ccballes

Ing. Residente de Obra. Ing. Interventor.

Fecha: 03-Agosto-2024
Personal: Ing. Residente de Obra
Maestro de Obra (1)
Ayudantes (2)
Estado del tiempo: Soleado.
Dotación: Botas-Cascos-Guantes-Gafas-Tapa oidos.
Pantalon-Camisa.
Actividades Realizadas:
Las actividades programadas inician a las 7:00 A:M dando Continuidad a las actividades de Suministro y escogido de piedra para muro Gavión.
Al termino de las actividades, el area intervenida es señalizada.

Duber Ramos Ccballes

Ing. Residente de Obra. Ing. Interventor.

Powered by CamScanner

Fecha: 05-Agosto-2024
Personal: Ing. Residente de Obra
Maestro de Obra (1)
Oficiales (2)
Ayudantes (3)
Estado del Tiempo: Nublado y leves lluvias.
Dotación: Botas-Cascos-Guantes-Gafas-Tapa oidos
Pantalon-Camisa.
Actividades Realizadas:
Las actividades programadas inician a las 7:00 A.M realizando actividades de retiro de cerramiento, descapote manual, excavación para viga riostra y fundido de viga riostra, esto en la Cancha de la escuela (Labor Social) para cerramiento, de la misma (Cancha).
Nota: Se Continua Con Separado o escogido de piedra, en espera de la Malla para muro gavión.

Duber Ramos Ccballes

Ing. Residente de Obra. Ing. Interventor.

Fecha: 06-Agosto-2024
Personal: Ing. Residente de obra
Maestro de obra (1)
Oficiales (2)
Ayudantes (3)
Estado del Tiempo: Soleado.
Dotación: Botas-Cascos-Guantes-Gafas-Tapa oidos
Pantalon-Camisa.
Actividades Realizadas:
Las actividades programadas inician a las 7:00 A.M Con labores de fundido de viga Riostra en la Cancha de la escuela (Labor Social) para Cerramiento de la misma Entre tanto, por otra parte, en el muro gavión Continua la actividad de Suministro de piedra y escogido de piedra para muro gavión.

Powered by CamScanner

NOTA: llegan los mallas al punto de trabajo.
(Los mallas para gavion).
Al termino de los actividades, el área intervenida es Señalizada.

Duber Ramos Ccballes

Ing. Residente de Obra. Ing. Interventor.

Fecha: 07- Agosto-2024
Personal: Ing. Residente de Obra
Maestro de obra (1)
Oficiales (2)
Ayudantes (3)
Estado del tiempo: Soleado
Dotación: Botas- Cascos- Guantes- Gafas- Tapa oidos
Pantalon- Camisa.
Actividades Realizadas:
Las actividades programadas inician a las 7:00 A.M. dando Continuidad a la actividad de separado (Escogido) de piedra para muro gavión.
NOTA: llegan al punto de obra los mallas para muro gavión.
Al termino de las actividades, el área intervenida es Señalizada.
NOTA 1: las actividades en cerramiento para Cancha de la escuela (obra social) Continuan Con labores de Corte, figurado y armado de aceros, para viga riostra.

Duber Ramos Ccballes

Ing. Residente de Obra. Ing. Interventor.

Fecha: 08- Agosto- 2024
Personal: Ing. Residente de obra.
Maestro de obra (1)

Powered by CamScanner

Ayudantes (3)
Oficiales (2)

Estado del tiempo: Soleado.
Dotación: Botas - Cascos - Guantes - Gafas - Tapa oidos
Pantalon - Camisa.

Actividades Realizadas:
Las actividades programadas inician a las 7:00 A.M Con labores de armado de gaviones (Mallas) y llenado de los mismos, dejando (2) dos mallas armadas y llenas e instaladas.
Al termino de las actividades, el área intervenida es señalizada.
Nota: La actividad de el señalamiento de la Cancha de la escuela (obra social) Continua avanzando Con labores de Corte, figurado y armado de aceros para viga riostra perimetral y pedestales.

Duber Ramos Ccballes

Ing. Residente de obra. Ing. Interventor.

Fecha: 09 - Agosto - 2024
Personal: Ing. Residente de Obra
Maestro de obra (1)
Oficiales (2)
Ayudantes (3)
Estado del Tiempo: Soleado, Nublado Con lares lluvias.
Dotación: Botas - Cascos - Guantes - Gafas - Tapa oidos
Pantalon - Camisa.

Actividades Realizadas:
Las actividades programadas inician a las 7:00 A.M dando Continuidad a la labor de armado de mallas y llenado de los mismos Con piedra para muro gavion en donde se dejan (5) Cinco mallas llenas y debidamente tejidas para un total de (8) ocho gaviones al día de hoy (Contando Con los que se hicieron el 08 Agosto - 2024). Al termino de las actividades el área

Powered by CamScanner

intervenida es Señalizada.
Nota: Se recibe visita del director del invias.

Duber Ramos Ccballes
Ing. Residente de obra. Ing. Interventor.

Fecha: 10-Agosto-2024
Personal: Ing. Residente de obra
Maestro de obra (1)
Oficiales (2)
Ayudantes (2)
Estado del tiempo: Nublado y lluvias.
Dotación: Botas-Cascos-Guantes-Gafas-Tapa oidos
Pantalon-Camisa.
Actividades Realizadas:
los actividades programados inician a las 7:00 A.M dando Continuidad a las labores de armado y llenado con piedra de mallas para muro gavión. en donde se dejan (4) Cuatro mallas llenas.
Al termino de las actividades, el área intervenida es Señalizada.

Duber Ramos Ccballes
Ing. Residente de obra. Ing. Interventor.

Fecha: 12-Agosto-2024
Personal: Ing. Residente de Obra.
Maestro de obra (1)
Oficiales (1)
Ayudantes (4)
Estado del tiempo: Nublado y fuertes y Constantes lluvias.
Dotación: Botas-Cascos-Guantes-Gafas-Tapa oidos
Pantalon-Camisa.

Powered by CamScanner

Actividades Realizadas:
Las actividades programadas inician a las 7:00 A.M Con actividades de armado de malla gavión, instalado de refuerzo en mallas y llenado de las mismas Con piedra, dejando (6) seis gaviones instalados para un total de (17) diecisiete gaviones instalados a la fecha.
Al termino de las actividades, el área intervenida está señalizada.

Duber Ramos Ccballes

Ing. Residente de obra. Ing. Interventor.

Fecha: 13-Agosto-2024
Personal: Ing. Residente de obra.
Maestro de obra (1)
Oficiales (1)
Ayudantes (4)
Estado del tiempo: Soleado - Nbosado y leves lluvias.
Dotación: Botas - Cascos - Guantes - Gafas - Tapa oidos Pantalon - Camisa.
Actividades Realizadas:
Las actividades programadas inician a las 7:00 A.M Con actividades de armado de mallas para muro gavión y llenado de las mismas Con piedra najar o Zonga, en donde se dejan (6) seis mallas gavion llenas para un total de (23) Veintitres mallas llenas en muro gavión.
Al termino de las actividades, el área intervenida es señalizada.

Duber Ramos Ccballes

Ing. Residente de obra. Ing. Interventor.

Powered by CamScanner

Fecha: 14-Agosto-2024
Personal: Ing. Residente de obra
Maestro de obra (1)
Oficiales (1)
Ayudantes (3)
Estado del tiempo: Soleado.
Dotación: Botas-Cascos-Guantes-Gafas-Tapa oidas
Pantalon-Camisa.
Actividades Realizadas:
Las actividades programadas inician a las 7:00 A:M dando Continuidad a las actividades de armado de malla para muro gavión y llenado de los mismos con piedra rajon o Sohjo en donde se dejan (5) cinco mallas para muro gavión, llenos, para un total de (28) veintiocho mallas terminados al día de hoy. Al termino de las actividades, el area intervenida es señalizada.

Duber Ramos Ccballes
Ing. Residente de obra.

Ing. Interventor.

Fecha: 15-Agosto-2024
Personal: Ing. Residente de obra
Maestro de obra (1)
Oficiales (1)
Ayudantes (4)
Estado del tiempo: Soleado.
Dotación: Botas-Cascos-Guantes-Gafas-Tapa oidas
Pantalon-Camisa.
Actividades Realizadas:
Las actividades programadas inician a las 7:00 A:M con actividades de armado de mallas para muro gavión y llenado de los mismos con piedra rajon & Sonqo, en donde se dejan (2) dos mallas llenas para Completar (30) treinta mallas en el muro gavión.

Powered by CamScanner

NOTA: El avance de obra es lento por falta de material, de playa.
NOTA 1: En horas de la tarde, se recibe material de playa (Piedra - Recebo).
Al termino de las actividades, el area intervenida es Señalizada.

Dubcr Ramos Ccballes

Ing. Residente de obra. Ing. Interventor.

Fecha: 16 - Agosto - 2024.
Personal: Ing. Residente de Obra
Maestro de Obra (1)
Oficiales (1)
Ayudantes (4)
Volquetas Sencillas (4)
Estado del tiempo: Sabado.
Dotación: Botas - Cascos - Guantes - Gafas - Tapa oidos Pantalon - Camisa.
Actividades Realizadas:
Las actividades programadas inician a las 7:00 A.M dando Continuidad a las actividades de armado de mallas para muro gavión y llenado de los mismos Con piedra rajon o Sonya, dejando (5) cinco mallas llenos llenos para Completar (35) treinta y Cinco mallas (Planta 1 y Planta 2) terminados.
NOTA: Continuan Con el suministro de material de Playa (Piedra y Recebo).
Al termino de las actividades, el area intervenida es Señalizada.

Dubcr Ramos Ccballes

Ing. Residente de obra. Ing. Interventor.

Fecha: 17-Agosto-2024
Personal: Ing. Residente de Obra
Maestro de obra (1)
Oficiales (1)
Ayudantes (4)
Estado del tiempo: Soleado.
Dotación: Botas-Cascos-Guantes-Gafas-Tapa oidos
Pantalon-Camisa.
Actividades Realizadas:
Las actividades programadas inician a las 7:00 A.M dando Continuidad a las actividades de armado de mallas y llenado de las mismas con piedra rajon o sonja para muro gavión, dejando (2) dos mallas llenas, Completando (37) treinta siete mallas.
Al termino de las actividades, el área intervenida fue sensalizada.

Duber Ramos Ccballes
Ing. Residente de Obra.

Ing. Interventor.

Fecha: 19-Agosto-2024
Personal: Ing. Residente de obra.
Maestro de obra (1)
Oficiales (1)
Ayudantes (4)
Volquetas sencillas (3)
Estado del tiempo: Soleado.
Dotación: Botas-Cascos-Guantes-Gafas-Tapa oidos
Pantalon-Camisa.
Actividades Realizadas:
Las actividades programadas inician a las 7:00 A.M dando Continuidad a las actividades de armado de mallas para muro gavión y llenado de las mismas, en donde se dejan (6) seis mallas terminadas, para un total de (43) Cuarenta y tres mallas listas en

Powered by CamScanner

muro gavión. Al termino de las actividades, el área intervenida es señalizada.

Duber Ramos Ccballes

Ing. Residente de obra. Ing. Interventor.

Fecha: 20-Agosto-2024.
Personal: Ing. Residente de obra
Maestro de obra (1)
Oficiales (1)
Ayudantes (4)
Volqueteo Semillas (4)
Estado del tiempo: Soleado-Nubado
Dotación: Botas-Cascos-Guantes-Gafas-Tapa oidos
Pantalon-Camisa.
Actividades Realizadas:
Las actividades programadas inician a las 7:00 A:M en donde se continua con la actividad de armado de mallas para muro gavión y llenado de las mismas Con piedra rajon o Songa, dejando (5) cinco mallas listas para Completar (48) Cuarenta y ocho mallas terminadas al dia de hoy.
Al termino de las actividades, el area intervenida es Señalizada.

Duber Ramos Ccballes

Ing. Residente de obra. Ing. Interventor.

Fecha: 21-Agosto-2024
Personal: Ing. Residente de obra
Maestro de obra (1).
Oficiales (1)
Ayudantes (4)
Volqueteo Semillas (3)

Powered by CamScanner

Estado del tiempo: Soleado.
Dotación: Botas - Cascos - Guantes - Gafas - Tapa oidos
Pantalon - Camisa.
Actividades Realizadas:
Las actividades programadas inician a las 7:00 A.M Con actividades de armado de mallas para muro gavión y llenado de las mismas Con piedra rajon o Sonba, en donde se dejan (9) nueve mallas terminadas, para! un total de (57) Cincuenta y Siete mallas listas. actividad acompañada por excavado y perfilado de área para filtro (Rededor de muro gavión). Al termino de las actividades, el área intervenida es Señalizada.

Duhcr Ramos Ccballes
Ing. Residente de obra. Ing. Interventor.

Fecha: 22 - Agosto - 2024
Personal: Ing. Residente de obra
Maestro de obra (1)
Oficiales (1)
Ayudantes (4)
Volquetas Sencillas (1)
Estado del tiempo: Soleado.
Dotación: Botas - Cascos - Guantes - Gafas - Tapa oidos
Pantalon - Camisa.
Actividades Realizadas:
Las actividades programadas inician a las 7:00 A.M dando Continuidad a las actividades de armado de mallas para muro gavión, y llenado de las mismas Con piedra rajon o Sonba, dejando (4) Cuatro mallas terminadas para un total de (61) Sesenta y una malla al dia de hoy, actividad acompañada por instalado de geotextil y tubo micro perforado de 4" pulgadas para filtro.

Powered by CamScanner

Al termino de los actividades, el area intervenida es señalizada.

Duber Ramos Ccballes

Ing. Residente de obra. Ing. Interventor.

Fecha: 23-Agosto-2024
Personal: Ing. Residente de Obra
Maestro de obra (1)
Oficiales (1)
Ayudantes (4)
Volqueteos sencillos (3)
Estado del tiempo: Soleado.
Dotación: Botas-Cascos-Guantes-Gafas-Tapa oidos
Pantalon-Camisa.
Actividades Realizadas:
Las actividades programadas inician a las 7:00 A:M dando Continuidad a las actividades de armado de mallas para muro gavión y llenado de las mismas Con piedra rajon o Bonga, dejando (2) dos mallas terminadas (llenas) para un total de (63) Sesenta y tres mallas terminadas (Plantas 4), actividad seguida por instalado de piedra para filtro, actividad que aun es inconclusa ya que esta actividad va desbalada al de la mano del muro gavión y de el relleno.
Al termino de las actividades, el área intervenida es señalizada.

Duber Ramos Ccballes

Ing. Residente de obra. Ing. Interventor.

Fecha: 24-Agosto-2024
Personal: Ing. Residente de obra
Maestro de Obra (1)

Powered by CamScanner

Oficiales (1)
Ayudantes (4)
Volqueteos sencillos (1)

Estado del tiempo: Sabado.
Dotación: Botas - Cascos - Guantes - Gafas - Tapa oidos
Pantalon - Camisa.
Actividades Realizadas:
Las actividades programadas inician a las 7:00 A.M dando Continuidad a las actividades de armado de mallas para muro gavión y llenado de las mismas Con piedra rajon o Songa, dejando (5) Cinco mallas terminadas (llenas) para un total de (68) Sesenta y ocho mallas terminadas (Planta 5).
Al termino de las actividades, el area intervenida es senalizada.

Ouber Ramos Ccballes
Ing. Residente de Obra.

Ing. Interventor.

Fecha: 26-Agosto-2024
Personal: Ing. Residente de obra
Maestro de obra (1)
Oficiales (1)
Ayudantes (4)
Estado del tiempo: Soleado - Nubado
Dotación: Botas - Cascos - Guantes - Gafas - Tapa oidos
Pantalones - Camisas.
Actividades Realizadas:
Las actividades programadas inician a las 7:00 A.M dando Continuidad a las actividades de armado de mallas para muro gavión y llenado de las mismas Con piedra rajon o songa, dejando (4) Cuatro mallas terminadas (llenas) para un total de (72) Setenta y dos mallas terminadas.
NOTA: El avance en obra (Rendimiento) se ve afectado por motivos de que el material (Piedra) Cada vez se encuentra mas retirado del punto.

Powered by CamScanner

(Muro gavion). Al termino de las actividades, el area intervenida es señalizada.

Duhcr Ramos Ccballes

Ing. Residente de obra. Ing. Interventor.

Fecha: 27-Agosto-2024
Personal: Ing. Residente de obra
Maestro de obra (1)
Oficiales (1)
Ayudantes (4)
Estado del tiempo: Nubado y lluvioso
Solación: Botas - Cascos - Guantes - Gafas - Tapa oidas
Pantalones - Camisas
Actividades Realizadas:
Las actividades programadas inician a las 7:00 A.M dando Continuidad a las actividades de armado de mallas para muro gavión y llenado de las mismas Con piedra rajon o Sonqa, en donde se dejan terminados e instalados (6) seis mallas, para un total de (78) Setenta y Ocho mallas terminadas e instaladas en muro gavión.
Al termino de las actividades, el area intervenida es Señalizada.

Duhcr Ramos Ccballes

Ing. Residente de obra. Ing. Interventor.

Fecha: 28-Agosto-2024
Personal: Ing. Residente de obra
Maestro de obra (1)
Oficiales (1)
Ayudantes (4)
Estado del tiempo: Soleado

Powered by CamScanner

Dotación: Botas-Cascos - Guantes - Gafas - Tapa oidos
Pantalones - Camisas.

Actividades Realizadas:

Las actividades programadas inician a las 7:00 A.M en donde se Continúan Con las actividades de armado de mallas y llenado de las mismas Con piedra rajon o Sonqa, dejando un avance de (6) seis mallas terminados (Planta+6) para un total de (84) ochenta y cuatro mallas terminados e instalados en muro gavión.
Al termino de las actividades, el área intervenida es Señalizada.

Duber Ramos Ccballes

Ing. Residente de Obra. Ing. Interventor.

Fecha: 29-Agosto-2024
Personal: Ing. Residente de obra
Maestro de obra (1)
Oficiales (1)
Ayudantes (4)
Estado del tiempo: Soleado.
Dotación: Botas-Cascos-Guantes-Gafas-Tapa oidos
Pantalones-Camisas.

Actividades Realizadas:

Las actividades programadas inician a las 7:00 A.M Con actividades de armado de mallas y llenado de las mismas Con piedra rajon o sonqa, dejando (1) una malla terminada para un total de (85) ochenta y Cinco mallas terminadas e instaladas en muro gavión, actividad Seguida por instalado de material de recebo para relleno el Cual es Compactado, (actividad que aun es inconclusa).
Al termino de las actividades, el área intervenida es señalizada.

Duber Ramos Ccballes

Ing. Residente de Obra. Ing. Interventor.

Powered by CamScanner

Fecha: 30-Agosto-2024
Personal: Ing. Residente de Obra
Maestro de Obra (1)
Oficiales (1)
Ayudantes (4)
Estado del tiempo: Soleado
Dotación: Botas-Cascos-Guantes-Gafas-Tapaoidos
Pantalones-Camisas.
Actividades Realizadas:
Las actividades programadas, inician a las 7:00 A:M dando Continuidad a las actividades, de relleno y Compactado de material en áreas aledañas (al rededor de muro gavión) de muro gavión. Actividad que aun es inconclusa.
Nota: El avance de obra se ve afectado por falta de material de playa en sitio (Recebo-Piedra).
Al termino de las actividades, el área intervenida es Señalizada.

Duber Ramos Ccballes

Ing. Residente de Obra. Ing. Interventor.

Fecha: 31-Agosto-2024
Personal: Ing. Residente de obra
Maestro de obra (1)
Oficiales (1)
Ayudantes (4) — Volqueta Sencilla (1)
Estado del tiempo: Soleado.
Dotación: Botas-Cascos-Guantes-Gafas-Tapaoidos
Pantalones-Camisas.
Actividades Realizadas:
Las actividades programadas inician a las 7:00 A:M dando Continuidad a las actividades de armado de mallas y llenado de las mismas Con piedra rajon o Sanga, en donde se dejan (4) cuatro mallas

Powered by CamScanner

terminadas, para un total de (89) ochenta y nueve mallas listas e instaladas en muro gavión.
Al termino de las actividades, el área intervenida es señalizada.

Ing. Residente de obra.

Ing. Interventor.

Powered by CamScanner

FORMATOS MEPI

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 9/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA | SEMANA No.: 24 del 2/08/2024 al 8/08/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: WILDER ORLEY SALAZAR | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SIANI DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de dos alcantarillas y un muro en gaviones.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se realizará la construcción de dos alcantarillas y un muro en gaviones siguiendo los lineamientos de los estudio y diseño los cuales tienen como referencia la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SINAI				
R. LEGAL:	JAVIER PINCUE ROJAS				
CONVENIO No.	4901		VALOR INICIAL:	$	188.465.667,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023		VALOR ADICIONES:	$	-
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023		VALOR ACUMULADO:	$	188.465.667,00
SUSPENSIÓN No. 1:	28/12/2023	hasta 16/01/2024		$	
FECHA DE REANUDACIÓN No. 1:	17/01/2024			$	
PRÓRROGA No. 1:	19/01/2024				
PRÓRROGA No. 2:	30/04/2024				
PRÓRROGA No. 3:	30/07/2024				
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/08/2024				

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S. CYCOV				
INTEGRANTES:	CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S. CYCOV 100%				
CONTRATO No.	4950 2023		VALOR INICIAL:	$	86.719.701,00
FECHA DE INICIO:	22/12/2023		VALOR ADICIONES:	$	-
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023		VALOR ACUMULADO:	$	86.719.701,00
SUSPENSIÓN No. 1:	29/12/2023	hasta 16/01/2024	VALOR ANTICIPO:	$	-
FECHA DE REANUDACIÓN No. 1:	17/01/2024		VALOR AMORTIZADO:	$	-
PRÓRROGA No. 1:	18/01/2024		SALDO POR AMORTIZAR:	$	-
PRÓRROGA No. 2:	N/A				
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	14/05/2024				

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 188.465.667			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 188.465.667			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 86.719.701			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 86.719.701			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 141.909.946,00	75,14%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 84.364.446,75	59,57%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ 32.605.443,70	23,04%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (51.759.003,05)	-36,53%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 16.517.851,25	11,66%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	
AVANCE O ATRASO SEMANAL DE OBRA:	$ (16.517.851,25)	-11,66%
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) (B):	$ 4.213.219,00	2,24%
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PROG. ACUMULADA:		
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL EJEC. ACUMULADA:	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C):	$ 41.610.513,00	22,08%
ADMINISTRACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 31.460.000,00	75,58%
ADMINISTRACIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	$ 9.800.000,00	23,55%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO		
VALOR PRESUPUESTO (A+B+C):	$ 188.465.667,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 115.824.446,75	61,45%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ 42.405.443,70	22,51%
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO	$ 188.465.667,00	100,00%
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO SEMANAL	$ 10.072.893,00	5,66%
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO ACUMULADO	$ 12.249.315,00	6,50%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 74.641.796,05	86,07%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 74.641.796,05	86,07%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.153.992,50	4,79%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.153.992,50	4,79%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 59,57% | Avance o Atraso Físico %: -36,53%
Meta Física Ejecutada %: 23,04%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	UND	5
*	ROCERÍA	HA	1,88
*	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	UND	2
	MUROS EN GAVIONES	UND	1

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo 1				%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual	1	
Mezclado de concreto 1 bulto	1	
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Vibrador de concreto	1	
Total	4	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	N/A	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	N/A	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A X
EMISIONES:	SI		NO		N/A X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A X

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: DOCUMENTO DEL PAGA ENVIADO EL DIA 6 DE JUNIO A LA INTERVENTORIA

OBSERVACIONES: Se inicio ajuste a los diseños

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 12

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
ACTAS DE VECINDAD REALIDAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:
> La socialización se realizo en el Municipio de Guadalupe el 22 de Abril

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

> Se realizan actividades de selección de piedra para muro gavion
> Se descarga material (piedra) en el frente de trabajo
> Se realizan trabajos de vaciado de vigas en el colegio de la vereda sinai

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

> Continuar con selección de piedra para muro gavion
> Descargar material (piedra) en el frente de trabajo
> Descargar malla de Muro gavion
> Iniciar armado de muro

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Nota: Con el plan de inversion social, la comunidad esta realizando trabajos en el polideportivo del colegio de la vereda sinai, donde el proyecto aporta mano de obra, mallas y tubos.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Seleccion de piedra para muro gavion



vaciado de vigas en el colegio vereda sinai



Descargue de piedra para muro gavion

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

> Acompañamiento a la JAC en los ajustes a los diseños.
> Reunión y socialización con la JAC sobre las obligaciones contractuales.
> Seguimiento y acompañamiento al vaciado de vigas en el colegio vereda sinai
> Seguimiento y acompañamiento a la seleccion de piedras y descargue para el muro gavion

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: NELSON VARGAS ALMARIO
Matrícula Profesional No.: 192018812-CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 15/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 25 del 9/08/2024 al 15/08/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal S.

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: WILDER ORLEY SALAZAR — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SIANI DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de dos alcantarillas y un muro en gaviones.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Se realizará la construcción de dos alcantarillas y un muro en gaviones siguiendo los lineamientos de los estudio y diseño los cuales tienen como referencia la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SINAI				
R. LEGAL:	JAVIER PENCUE ROJAS				
CONVENIO No.	4853	VALOR INICIAL:	$	188.465.667,00	
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$	-	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$	188.465.667,00	
SUSPENSIÓN No. 1:	29/12/2023 hasta 16/01/2024		$	-	
FECHA DE REANUDACIÓN No. 1:	17/01/2024		$	-	
PRÓRROGA No. 1:	19/01/2024				
PRÓRROGA No. 2:	30/04/2024				
PRÓRROGA No. 3:	30/07/2024				
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/08/2024				

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S. CYCOV				
INTEGRANTES:	CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S. CYCOV 100%				
CONTRATO No.	4850-2023	VALOR INICIAL:	$	86.719.701,00	
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$	-	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$	86.719.701,00	
SUSPENSIÓN No. 1:	29/12/2023 hasta 16/01/2024	VALOR ANTICIPO:	$	-	
FECHA DE REANUDACIÓN No. 1:	17/01/2024	VALOR AMORTIZADO:	$	-	
PRÓRROGA No. 1:	19/01/2024	SALDO POR AMORTIZAR:	$	-	
PRÓRROGA No. 2:	N/A				
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	14/05/2024				

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 188.465.667			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 188.465.667			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 86.719.701			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 86.719.701			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 135.166.706,00	71,72%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 99.674.414,34	71,50%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ 60.201.838,40	44,54%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (39.472.575,94)	-26,96%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 13.538.182,44	10,78%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 13.560.208,15	10,03%
AVANCE O ATRASO SEMANAL DE OBRA:	$ (977.954,29)	0,72%
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) (B):	$ 4.214.000,00	2,24%
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PROG. ACUMULADA:	$ -	-
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL EJEC. ACUMULADA:	$ -	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C):	$ 48.084.962,00	25,51%
ADMINISTRACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 31.450.000,00	65,41%
ADMINISTRACIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	$ 10.005.000,00	20,81%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO	$ -	-
VALOR PRESUPUESTO (A+B+C):	$ 188.465.667,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 128.124.414,34	67,98%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ 70.206.838,40	37,25%
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO	$ 188.465.667,00	100,00%
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO SEMANAL	$ -	-
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO ACUMULADO	$ 188.465.667,00	100,00%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 78.518.815,71	90,54%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 78.518.815,71	90,54%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.153.992,50	4,79%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.153.992,50	4,79%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 71,52% — Avance o Atraso Físico %: -26,98%
Meta Física Ejecutada %: 44,54%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base		
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
* LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	UND	5
* ROCERÍA	HA	1,88
* CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	UND	2
MUROS EN GAVIONES	UND	1

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo 1				%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual	1	
Mezclado de concreto 1 bulto	1	
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Vibrador de concreto	1	
Total	4	

Equipo mínimo corresponde al existido en el oileo de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACION:	N/A	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	N/A	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACION:	N/A	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	N/A	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACION DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: DOCUMENTO DEL PAGA ENVIADO EL DIA 6 DE JUNIO A LA INTERVENTORIA

OBSERVACIONES: Se inicio ajuste a los diseños

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 12

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
ACTAS DE VECINDAD REALIDAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:
> La socialización se realizo en el Municipio de Guadalupe el 22 de Abril

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

> Se inician labores de armado de mallas y llenado de muro gavion.
> Se realizan actividades de selección de piedra para muro gavion
> Se descarga material (piedra) en el frente de trabajo
> Se realizan trabajos de vaciado de vigas en el colegio de la vereda sinai

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

> Continuar con labores de armado de mallas y llenado de muro gavion
> Continuar con selección de piedra para muro gavion
> Descargar material (piedra) en el frente de trabajo
> Iniciar laboras de mejoramiento de terreno para placa huella

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Nota: Debido al mal estado de la via ocasionado por las fuertes lluvias se realiza mantenimiento y mejoramiento aplicando recebo, este mejoramiento se realizó utilizando los recursos del proyecto,

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Armado de mallas y llenado de muro gavion



Mantenimiento por mal estado de la Via



Armado de mallas y llenado de muro gavion

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

> Se realiza seguimiento y acompañamiento en el armado de mallas y llenado de muro gavion.
> se hace acompañamiento al mantenimiento de la via por mal estado.
> Seguimiento y verificacion de solicitud de desembolso al contratista

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: NELSON VARGAS ALMARIO
Matrícula Profesional No.: 1920218812-CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 22/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 26 (Numeración consecutiva) del 16/08/2024 al 22/08/2024 — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: WILDER ORLEY SALAZAR — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SIANI DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de dos alcantarillas y un muro en gaviones.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Se realizará la construcción de dos alcantarillas y un muro en gaviones siguiendo los lineamientos de los estudio y diseño los cuales tienen como referencia la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SINAI				
R. LEGAL:	JAVIER PENCUE ROJAS				
CONVENIO No.	4601		VALOR INICIAL:	$	188.465.667,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023		VALOR ADICIONES:	$	-
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023		VALOR ACUMULADO:	$	188.465.667,00
SUSPENSIÓN No. 1:	28/12/2023	hasta 16/01/2024		$	
FECHA DE REANUDACIÓN No. 1:	17/01/2024			$	
PRÓRROGA No. 1:	19/01/2024				
PRÓRROGA No. 2:	30/04/2024				
PRÓRROGA No. 3:	30/07/2024				
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/08/2024				

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S. CYCOV				
INTEGRANTES:	CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S. CYCOV 100%				
CONTRATO No.	4600-2023		VALOR INICIAL:	$	86.719.701,00
FECHA DE INICIO:	22/12/2023		VALOR ADICIONES:	$	-
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023		VALOR ACUMULADO:	$	86.719.701,00
SUSPENSIÓN No. 1:	29/12/2023	hasta 16/01/2024	VALOR ANTICIPO:	$	-
FECHA DE REANUDACIÓN No. 1:	17/01/2024		VALOR AMORTIZADO:	$	-
PRÓRROGA No. 1:	18/01/2024		SALDO POR AMORTIZAR:	$	-
PRÓRROGA No. 2:	N/A				
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	14/05/2024				

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 188.465.667			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 188.465.667			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 86.719.701			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 86.719.701			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 135.186.706,00	71,72%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 115.445.899,15	85,41%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ 76.689.368,15	56,15%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (38.656.531,00)	-29,26%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 18.771.480,81	13,89%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 15.687.529,75	11,61%
AVANCE O ATRASO SEMANAL DE OBRA:	$ (3.083.951,06)	-2,28%
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) (B):	$ 4.214.000,00	2,24%
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PROG. ACUMULADA:		
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL EJEC. ACUMULADA:	$	
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C):	$ 48.084.962,00	25,51%
ADMINISTRACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 31.450.000,00	65,41%
ADMINISTRACIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	$ 10.005.000,00	20,81%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO		
VALOR PRESUPUESTO (A+B+C):	$ 188.465.667,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 146.895.899,15	77,94%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ 86.694.368,15	45,98%
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO	$ 188.465.667,00	100,00%
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO SEMANAL		
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO ACUMULADO	$ 188.465.667,00	100,00%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 82.949.741,05	95,65%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 82.949.741,05	95,65%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.153.992,50	4,79%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.153.992,50	4,79%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 85,41% — Avance o Atraso Físico %: -29,26%
Meta Física Ejecutada %: 56,15%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	UND	5
*	ROCERÍA	HA	1,88
*	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	UND	2
	MUROS EN GAVIONES	UND	1

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo 1				%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual	1	
Mezclado de concreto 1 bulto	1	
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Vibrador de concreto	1	
Total	4	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	N/A	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	N/A	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: DOCUMENTO DEL PAGA ENVIADO EL DIA 6 DE JUNIO A LA INTERVENTORIA

OBSERVACIONES: Se inicio ajuste a los diseños

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
ACTAS DE VECINDAD REALIDAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:
> La socialización se realizo en el Municipio de Guadalupe el 22 de Abril

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

> Se continua con labores de armado de mallas y llenado de muro gavion.
> Se realizan actividades de selección de piedra para muro gavion
> Se descarga material (piedra) en el frente de trabajo

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

> Continuar con labores de armado de mallas y llenado de muro gavion
> Continuar con selección de piedra para muro gavion
> Descargar material (piedra) en el frente de trabajo
> Iniciar labores de mejoramiento de terreno para placa huella

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO


Armado de mallas y llenado de muro gavion


Armado de mallas y llenado de muro gavion


descargue de piedra en obra para muro de gavion

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

> Acompañamiento y seguimiento a la construccion del muro de gavión.
> Reunión y socialización con la JAC sobre las obligaciones contractuales.
> Seguimiento y acompañamiento a residente de la JAC en los preliminares de obra, y obligaciones necesarias para dar cumplimiento al contrato.
> Seguimiento y verificacion de solicitud de desembolso al contratista

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: NELSON VARGAS ALMARIO
Matrícula Profesional No.: 1920218812-CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 29/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 27 (Numeración consecutiva) del 23/08/2024 al 29/08/2024 — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: WILDER ORLEY SALAZAR — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SIANI DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de dos alcantarillas y un muro en gaviones.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Se realizará la construcción de dos alcantarillas y un muro en gaviones siguiendo los lineamientos de los estudio y diseño los cuales tienen como referencia la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SINAI			
R. LEGAL:	JAVIER PENCUE ROJAS			
CONVENIO No.	4601	VALOR INICIAL:	$	188.465.667,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$	-
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$	188.465.667,00
SUSPENSIÓN No. 1:	28/12/2023 hasta 16/01/2024		$	
FECHA DE REANUDACIÓN No. 1:	17/01/2024		$	
PRÓRROGA No. 1:	19/01/2024			
PRÓRROGA No. 2:	30/04/2024			
PRÓRROGA No. 3:	30/07/2024			
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/08/2024			

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S. CYCOV			
INTEGRANTES:	CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S. CYCOV 100%			
CONTRATO No.	4600-2023	VALOR INICIAL:	$	86.719.701,00
FECHA DE INICIO:	22/12/2023	VALOR ADICIONES:	$	-
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$	86.719.701,00
SUSPENSIÓN No. 1:	29/12/2023 hasta 16/01/2024	VALOR ANTICIPO:	$	-
FECHA DE REANUDACIÓN No. 1:	17/01/2024	VALOR AMORTIZADO:	$	-
PRÓRROGA No. 1:	18/01/2024	SALDO POR AMORTIZAR:	$	-
PRÓRROGA No. 2:	N/A			
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	14/05/2024			

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 188.465.667			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 188.465.667			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 86.719.701			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 86.719.701			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 135.186.706,00	71,72%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 134.490.872,47	99,50%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ 80.127.524,19	61,50%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (54.363.348,28)	-38,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 7.231.418,77	5,35%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.231.418,77	5,35%
AVANCE O ATRASO SEMANAL DE OBRA:	$ -	
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) (B):	$ 4.214.000,00	2,24%
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PROG. ACUMULADA:		
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL EJEC. ACUMULADA:	$	
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C):	$ 48.064.962,00	25,51%
ADMINISTRACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 31.490.000,00	65,41%
ADMINISTRACIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	$ 10.005.000,00	20,81%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO		
VALOR PRESUPUESTO (A+B+C):	$ 188.465.667,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 165.981.872,47	88,05%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ 93.132.524,19	49,42%
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO	$ 188.465.667,00	100,00%
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO SEMANAL		
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO ACUMULADO	$ 127.291.752,00	67,54%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 86.272.935,05	99,48%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 86.272.935,05	99,48%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.153.992,50	4,79%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.153.992,50	4,79%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 99,50% — Avance o Atraso Físico %: -38,00%
Meta Física Ejecutada %: 61,50%

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	UND	5
*	ROCERÍA	HA	1,88
*	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	UND	2
	MUROS EN GAVIONES	UND	1

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo 1				%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta fisica aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual	1	
Mezclado de concreto 1 bulto	1	
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Vibrador de concreto	1	
Total	4	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	N/A	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	N/A	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: DOCUMENTO DEL PAGA ENVIADO EL DIA 6 DE JUNIO A LA INTERVENTORIA

OBSERVACIONES: Se inicio ajuste a los diseños

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
ACTAS DE VECINDAD REALIDAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:
> La socialización se realizo en el Municipio de Guadalupe el 22 de Abril

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

> Se continua con labores de armado de mallas y llenado de muro gavion.
> Se realizan actividades de selección de piedra para muro gavion
> Se descarga material (piedra) en el frente de trabajo
> Se realiza instalado de piedra para filtro

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

> Realizar Filtro
> Realizar lleno y comapctado alrededor del muro
> Realizar excavaciones para sumideros y para tuberias para aguas lluvias
> Iniciar laboras de mejoramiento de terreno para placa huella

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Intalacion de piedra para filtro



Armado de mallas y llenado de muro gavion



Armado de mallas y llenado de muro gavion

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

> Acompañamiento y seguimiento a la intalacion de piedra para filtro, armado de mallas y llenado de muro gavion.
> Reunión y socialización con la JAC sobre las obligaciones contractuales.
> Seguimiento y acompañamiento a residente de la JAC en los preliminares de obra, y obligaciones necesarias para dar cumplimiento al contrato.
> Seguimiento y verificacion de solicitud de desembolso al contratista

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: NELSON VARGAS ALMARIO
Matrícula Profesional No.: 192021881 2-CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 8/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 24 del 2/08/2024 al 8/08/2024 Último Informe Semanal ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: WILDER ORLEY SALAZAR — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar 155 metros de placa huella aproximadamente, siguiendo los lineamientos de los estudio y diseño los cuales tienen como referencia la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se realizarà la construcción de una placa huella de longitud aproximada de 200 ml, ancho de vía 5,00m, con sus respectivas cunetas y bordillos. Se realizaran para la construcción actividades como:Excavaciones, Subbase granular clase C, concreto reforzado de 21Mpa, concreto ciclopeo de 14Mpa y acero de refuerzo 4.200Kg/cm2.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN CARLOS				
R. LEGAL:	MARCELO CRIOLLO BERMEO				
CONVENIO No.	4077		VALOR INICIAL:	$	187.426.533,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023		VALOR ADICIONES:	$	-
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023		VALOR ACUMULADO:	$	187.426.533,00
SUSPENSIÓN No. 1:	28/12/2023	hasta 16/01/2024		$	-
FECHA DE REANUDACIÓN No. 1:	17/01/2024			$	-
PRÓRROGA No. 1:	19/01/2024				
PRÓRROGA No. 2:	30/04/2024				
PRÓRROGA No. 3:	30/07/2024				
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/07/2024				

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S. CYCOV				
INTEGRANTES:	CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S. CYCOV. 100%				
CONTRATO No.	4850-2023		VALOR INICIAL:	$	86.719.701,00
FECHA DE INICIO:	22/12/2023		VALOR ADICIONES:	$	-
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023		VALOR ACUMULADO:	$	86.719.701,00
SUSPENSIÓN No. 1:	29/12/2023	hasta 16/01/2024	VALOR ANTICIPO:	$	-
FECHA DE REANUDACIÓN No. 1:	17/01/2024		VALOR AMORTIZADO:	$	-
PRÓRROGA No. 1:	18/01/2024		SALDO POR AMORTIZAR:	$	-
PRÓRROGA No. 2:	N/A				
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	14/05/2024				

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 187.426.533			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 187.426.533			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 86.719.701			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 86.719.701			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$ 139.051.110,00**	74,19%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 131.174.789,05	94,34%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ 131.174.789,05	94,34%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 17.835.677,64	12,83%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 17.835.677,64	12,83%
AVANCE O ATRASO SEMANAL DE OBRA:	$ -	
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) (B):	**$ 4.212.084,00**	2,25%
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PROG. ACUMULADA:		
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL EJEC. ACUMULADA:	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C):	**$ 44.163.339,00**	**23,56%**
ADMINISTRACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 38.500.000,00	87,18%
ADMINISTRACIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	$ 35.300.500,00	79,93%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO		
VALOR PRESUPUESTO (A+B+C):	**$ 187.426.533,00**	**100,00%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 169.674.789,05	90,53%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ 166.475.289,05	88,82%
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO	**$ 187.426.533,00**	**100,00%**
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO SEMANAL		
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO ACUMULADO		

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 74.641.756,05	86,07%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 74.641.756,05	86,07%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.153.992,50	4,79%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.153.992,50	4,79%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:Se continua ajuste a los diseños.
Se actualiza la inversión programada de acuerdo a prorroga II hasta el 30 de Julio

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 94,34% — Avance o Atraso Físico %
Meta Física Ejecutada % 94,34%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	5
*	Subbase Granular Clase C	M3	130,43
	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	90,12
*	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	39,66
	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	kg	4188,15

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo 1				%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta fisica aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual	1	
Mezclado de concreto 1 bulto	1	
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Vibrador de concreto	1	
Total	4	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	N/A	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	N/A	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: DOCUMENTO DEL PAGA ENVIADO EL DIA 6 DE JUNIO A INTERVERNTORIA

OBSERVACIONES: Se inicio ajuste a los diseños

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**4**	**5**
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	4	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: **9**

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	N/A
ACTAS DE VECINDAD REALIDAS:	N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	N/A

OBSERVACIONES:

> La socialización se realizo en el Municipio de Altamira el 21 de Abril de 2024

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

> Se realiza excavacion para quiebra patas con ayuda de maquinaria.
> Se continua con corte, figurado y armado de parrilas para huellas y cunetas
> Se continua con labores de Instalacion de formaletas en la via.
> Se continua con el vaciado de concreto para huellas y cunetas.
> se continua con vaciado de piedra pegada
> Se continua con desencofrado de formaletas

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

> Continuar con instalacion de formaletasy fundicion de bordillos
> Realizar corte, figurado y armado de acero para quiebrapatas
> Realizar vaciado de concreto de quiebrapatas
> Se continua con corte, figurado y armado de parrilas para huellas y cunetas

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fundicion de bordillos



Excavacion para quiebrapatas



Formaletas para fundicion de piedra pegada y huellas

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

> Acompañamiento y seguimiento a la fundicion de bordillos, excavacion para quiebrapatas y formaletas para fundicion de piedra pegada y huellas.
> Reunión y socialización con la JAC sobre las obligaciones contractuales.
> Seguimiento y acompañamiento a residente de la JAC en los preliminares de obra, y obligaciones necesarias para dar cumplimiento al contrato
> Seguimiento y revision de desembolsos para pago de proveedores
> Revision de soporte de comprar y cotizaaciones para materiales y equipos

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:

NOMBRE: NELSON VARGAS ALMARIO

Matrícula Profesional No.: 1920218812-CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 15/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 25 del 9/08/2024 al 15/08/2024 Último Informe Semanal ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: WILDER ORLEY SALAZAR — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar 155 metros de placa huella aproximadamente, siguiendo los lineamientos de los estudio y diseño los cuales tienen como referencia la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se realizarà la construcción de una placa huella de longitud aproximada de 200 ml, ancho de vía 5,00m, con sus respectivas cunetas y bordillos. Se realizaran para la construcción actividades como:Excavaciones, Subbase granular clase C, concreto reforzado de 21Mpa, concreto ciclopeo de 14Mpa y acero de refuerzo 4.200Kg/cm2.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN CARLOS				
R. LEGAL:	MARCELO CRIOLLO BERMEO				
CONVENIO No.	4077		VALOR INICIAL:	$	187.426.533,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023		VALOR ADICIONES:	$	-
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023		VALOR ACUMULADO:	$	187.426.533,00
SUSPENSIÓN No. 1:	28/12/2023	hasta 16/01/2024		$	-
FECHA DE REANUDACIÓN No. 1:	17/01/2024			$	-
PRÓRROGA No. 1:	19/01/2024				
PRÓRROGA No. 2:	30/04/2024				
PRÓRROGA No. 3:	30/07/2024				
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/08/2024				

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S. CYCOV				
INTEGRANTES:	CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S. CYCOV. 100%				
CONTRATO No.	4850-2023		VALOR INICIAL:	$	86.719.701,00
FECHA DE INICIO:	22/12/2023		VALOR ADICIONES:	$	-
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023		VALOR ACUMULADO:	$	86.719.701,00
SUSPENSIÓN No. 1:	29/12/2023	hasta 16/01/2024	VALOR ANTICIPO:	$	-
FECHA DE REANUDACIÓN No. 1:	17/01/2024		VALOR AMORTIZADO:	$	-
PRÓRROGA No. 1:	18/01/2024		SALDO POR AMORTIZAR:	$	-
PRÓRROGA No. 2:	N/A				
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	14/05/2024				

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 187.426.533			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 187.426.533			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 86.719.701			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 86.719.701			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$ 139.051.110,00**	74,19%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 134.035.056,24	96,39%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ 133.880.730,91	96,28%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (154.325,33)	-0,11%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.860.267,19	2,06%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.705.941,86	1,95%
AVANCE O ATRASO SEMANAL DE OBRA:	$ (154.325,33)	-0,11%
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) (B):	**$ 4.212.084,00**	2,25%
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PROG. ACUMULADA:		
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL EJEC. ACUMULADA:	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C):	**$ 44.163.339,00**	**23,56%**
ADMINISTRACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 38.950.000,00	88,20%
ADMINISTRACIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	$ 36.300.500,00	82,20%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO		
VALOR PRESUPUESTO (A+B+C):	**$ 187.426.533,00**	**100,00%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 172.985.056,24	92,29%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ 170.181.230,91	90,80%
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO	**$ 187.426.533,00**	**100,00%**
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO SEMANAL		
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO ACUMULADO	**$ 187.426.533,00**	100,00%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 78.518.815,71	90,54%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 78.518.815,71	90,54%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.153.992,50	4,79%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.153.992,50	4,79%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:Se continua ajuste a los diseños.
Se actualiza la inversión programada de acuerdo a prorroga II hasta el 30 de Julio

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 96,39% — Avance o Atraso Físico % -0,11%
Meta Física Ejecutada % 96,28%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	5
*	Subbase Granular Clase C	M3	130,43
	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	90,12
*	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	39,66
	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	kg	4188,15

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo 1				%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual	1	
Mezclado de concreto 1 bulto	1	
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Vibrador de concreto	1	
Total	4	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta fisica aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI		NO
	N/A	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI		NO
	N/A	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: DOCUMENTO DEL PAGA ENVIADO EL DIA 6 DE JUNIO A INTERVERNTORIA

OBSERVACIONES: Se inicio ajuste a los diseños

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**7**	**5**
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: **12**

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	N/A
ACTAS DE VECINDAD REALIDAS:	N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	N/A

OBSERVACIONES:

> La socialización se realizo en el Municipio de Altamira el 21 de Abril de 2024

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

> Se realiza solado en concreto para quiebrapatas
> Se continua con corte, figurado y armado de parrilas para huellas y cunetas
> Se continua con labores de Instalacion de formaletas en la via.
> Se continua con el vaciado de concreto para huellas y cunetas.
> se continua con vaciado de piedra pegada
> Se continua con desencofrado de formaletas

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

> Continuar con instalacion de formaletasy fundicion de bordillos
> Realizar corte, figurado y armado de acero para quiebrapatas
> Realizar vaciado de concreto de quiebrapatas
> Se continua con corte, figurado y armado de parrilas para huellas y cunetas

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vaciado de solado - quiebrapatas



Vaciado de bordillo



Vaciado de bordillo

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

> Acompañamiento y seguimiento del vaceado de solado.
> Acompañamiento y seguimiento del vaciado de bordillo.
> Reunión y socialización con la JAC sobre las obligaciones contractuales.
> Seguimiento y revision de desembolsos para pago de proveedores
> Revision de soporte de comprar y cotizaaciones para materiales y equipos

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: NELSON VARGAS ALMARIO
Matrícula Profesional No.: 1920218812-CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 22/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 26 del 16/08/2024 al 22/08/2024 — Último Informe Semanal ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: WILDER ORLEY SALAZAR — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar 155 metros de placa huella aproximadamente, siguiendo los lineamientos de los estudio y diseño los cuales tienen como referencia la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se realizarà la construcción de una placa huella de longitud aproximada de 200 ml, ancho de vía 5,00m, con sus respectivas cunetas y bordillos. Se realizaran para la construcción actividades como:Excavaciones, Subbase granular clase C, concreto reforzado de 21Mpa, concreto ciclopeo de 14Mpa y acero de refuerzo 4.200Kg/cm2.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN CARLOS				
R. LEGAL:	MARCELO CRIOLLO BERMEO				
CONVENIO No.	4077	VALOR INICIAL:	$	187.426.533,00	
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$	-	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$	187.426.533,00	
SUSPENSIÓN No. 1:	28/12/2023 hasta 16/01/2024		$	-	
FECHA DE REANUDACIÓN No. 1:	17/01/2024		$		
PRÓRROGA No. 1:	19/01/2024				
PRÓRROGA No. 2:	30/04/2024				
PRÓRROGA No. 3:	30/07/2024				
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/08/2024				

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S. CYCOV				
INTEGRANTES:	CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S. CYCOV. 100%				
CONTRATO No.	4850-2023	VALOR INICIAL:	$	86.719.701,00	
FECHA DE INICIO:	22/12/2023	VALOR ADICIONES:	$	-	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$	86.719.701,00	
SUSPENSIÓN No. 1:	29/12/2023 hasta 16/01/2024	VALOR ANTICIPO:	$	-	
FECHA DE REANUDACIÓN No. 1:	17/01/2024	VALOR AMORTIZADO:	$	-	
PRÓRROGA No. 1:	18/01/2024	SALDO POR AMORTIZAR:	$	-	
PRÓRROGA No. 2:	N/A				
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	14/05/2024				

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 187.426.533			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 187.426.533			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 86.719.701			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 86.719.701			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$ 139.051.110,00**	74,19%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 136.543.883,28	98,20%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ 135.024.197,65	97,10%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (1.519.685,63)	-1,09%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.508.827,04	1,80%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1.143.466,75	0,82%
AVANCE O ATRASO SEMANAL DE OBRA:	$ (1.365.360,29)	-0,98%
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) (B):	**$ 4.212.084,00**	2,25%
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PROG. ACUMULADA:		
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL EJEC. ACUMULADA:	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C):	**$ 44.163.339,00**	**23,56%**
ADMINISTRACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 38.950.000,00	88,20%
ADMINISTRACIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	$ 36.300.500,00	82,20%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO		
VALOR PRESUPUESTO (A+B+C):	**$ 187.426.533,00**	**100,00%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 175.493.883,28	93,63%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ 171.324.697,65	91,41%
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO	**$ 187.426.533,00**	**100,00%**
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO SEMANAL		
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO ACUMULADO	**$ 187.426.533,00**	100,00%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 82.949.741,05	95,65%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 82.949.741,05	95,65%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.153.992,50	4,79%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.153.992,50	4,79%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:Se continua ajuste a los diseños.
Se actualiza la inversión programada de acuerdo a prorroga II hasta el 30 de Julio

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 98,20% — Avance o Atraso Físico % -1,09%
Meta Física Ejecutada % 97,10%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	5
*	Subbase Granular Clase C	M3	130,43
	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	90,12
*	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	39,66
	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	kg	4188,15

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo 1				%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta fisica aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual	1	
Mezclado de concreto 1 bulto	1	
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Vibrador de concreto	1	
Total	4	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI		NO
	N/A	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI		NO
	N/A	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: DOCUMENTO DEL PAGA ENVIADO EL DIA 6 DE JUNIO A INTERVERNTORIA

OBSERVACIONES: Se inicio ajuste a los diseños

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**4**	**4**
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	4	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: **8**

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	N/A
ACTAS DE VECINDAD REALIDAS:	N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	N/A

OBSERVACIONES:

> La socialización se realizo en el Municipio de Altamira el 21 de Abril de 2024

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

> Se continua con corte, figurado y armado de parrilas para huellas y cunetas
> Se continua con labores de Instalacion de formaletas en la via.
> Se continua con el vaciado de concreto para huellas y cunetas.
> se continua con vaciado de piedra pegada
> Se continua con desencofrado de formaletas

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

> Continuar con instalacion de formaletasy fundicion de bordillos
> Realizar construccion de poseta y descole de alcantarilla
> Continuar con corte, figurado y armado de parrilas para huellas y cunetas

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vaciado de bordillo



Vaciado de bordillo



Vaciado de placa huella.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
> Acompañamiento y seguimiento al vaciado de bordillos, piedra pegada y placa huella. > Reunión y socialización con la JAC sobre las obligaciones contractuales. > Seguimiento y acompañamiento a residente de la JAC en los preliminares de obra, y obligaciones necesarias para dar cumplimiento al contrato > Seguimiento y revision de desembolsos para pago de proveedores > Revision de soporte de comprar y cotizaaciones para materiales y equipos	FIRMA: NOMBRE: NELSON VARGAS ALMARIO

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 29/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 27 del 23/08/2024 al 29/08/2024 Último Informe Semanal ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: WILDER ORLEY SALAZAR — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar 155 metros de placa huella aproximadamente, siguiendo los lineamientos de los estudio y diseño los cuales tienen como referencia la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se realizarà la construcción de una placa huella de longitud aproximada de 200 ml, ancho de vía 5,00m, con sus respectivas cunetas y bordillos. Se realizaran para la construcción actividades como:Excavaciones, Subbase granular clase C, concreto reforzado de 21Mpa, concreto ciclopeo de 14Mpa y acero de refuerzo 4.200Kg/cm2.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN CARLOS				
R. LEGAL:	MARCELO CRIOLLO BERMEO				
CONVENIO No.	4077		VALOR INICIAL:	$	187.426.533,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023		VALOR ADICIONES:	$	-
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023		VALOR ACUMULADO:	$	187.426.533,00
SUSPENSIÓN No. 1:	28/12/2023	hasta 16/01/2024		$	-
FECHA DE REANUDACIÓN No. 1:	17/01/2024			$	-
PRÓRROGA No. 1:	19/01/2024				
PRÓRROGA No. 2:	30/04/2024				
PRÓRROGA No. 3:	30/07/2024				
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/08/2024				

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S. CYCOV				
INTEGRANTES:	CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S. CYCOV. 100%				
CONTRATO No.	4850-2023		VALOR INICIAL:	$	86.719.701,00
FECHA DE INICIO:	22/12/2023		VALOR ADICIONES:	$	-
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023		VALOR ACUMULADO:	$	86.719.701,00
SUSPENSIÓN No. 1:	29/12/2023	hasta 16/01/2024	VALOR ANTICIPO:	$	-
FECHA DE REANUDACIÓN No. 1:	17/01/2024		VALOR AMORTIZADO:	$	-
PRÓRROGA No. 1:	18/01/2024		SALDO POR AMORTIZAR:	$	-
PRÓRROGA No. 2:	N/A				
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	14/05/2024				

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 187.426.533			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 187.426.533			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 86.719.701			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 86.719.701			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$ 139.051.110,00**	74,19%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 138.355.854,45	99,50%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ 136.965.343,35	98,50%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (1.390.511,10)	-1,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 1.946.715,54	1,40%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1.946.715,54	1,40%
AVANCE O ATRASO SEMANAL DE OBRA:	$ -	
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) (B):	**$ 4.212.084,00**	2,25%
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PROG. ACUMULADA:		
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL EJEC. ACUMULADA:	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C):	**$ 44.163.339,00**	**23,56%**
ADMINISTRACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 38.950.000,00	88,20%
ADMINISTRACIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	$ 36.300.500,00	82,20%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO		
VALOR PRESUPUESTO (A+B+C):	**$ 187.426.533,00**	**100,00%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 177.305.854,45	94,60%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ 173.265.843,35	92,44%
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO	**$ 187.426.533,00**	**100,00%**
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO SEMANAL	$ 4.852.530,00	2,59%
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO ACUMULADO	**$ 186.334.177,00**	99,42%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 86.272.935,05	99,48%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 86.272.935,05	99,48%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.153.992,50	4,79%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.153.992,50	4,79%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:Se continua ajuste a los diseños.
Se actualiza la inversión programada de acuerdo a prorroga II hasta el 30 de Julio

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 99,50% — Avance o Atraso Físico % -1,00%
Meta Física Ejecutada % 98,50%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	5
*	Subbase Granular Clase C	M3	130,43
	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	90,12
*	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	39,66
	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	kg	4188,15

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo 1				%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta fisica aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual	1	
Mezclado de concreto 1 bulto	1	
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Vibrador de concreto	1	
Total	4	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	N/A	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	N/A	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: DOCUMENTO DEL PAGA ENVIADO EL DIA 6 DE JUNIO A INTERVERNTORIA

OBSERVACIONES: Se inicio ajuste a los diseños

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**4**	**4**
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	4	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: **8**

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	N/A
ACTAS DE VECINDAD REALIDAS:	N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	N/A

OBSERVACIONES:

> La socialización se realizo en el Municipio de Altamira el 21 de Abril de 2024

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

> Se Realiza intalacion de tuberia de concreto de alcantarilla
> Se Realiza relleno y compactacion de alcantarilla
> Se continua con corte, figurado y armado de parrilas para huellas y cunetas
> Se continua con labores de Instalacion de formaletas en la via.
> Se continua con el vaciado de concreto para huellas y cunetas.
> se continua con vaciado de piedra pegada
> Se continua con desencofrado de formaletas

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

> Realizar Rampa de acceso
> Continuar con instalacion de formaletasy fundicion de bordillos
> Realizar construccion de poseta y descole de alcantarilla
> Continuar con corte, figurado, armado y vaciado de huellas y cunetas
> Realizar Limpieza para finalizacion de obra

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vaciado de huellas



Intalacion tuberia de alcantarilla



Instalacion de formaleta para piedra pegada

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

> Acompañamiento y seguimiento al vaciado de placa huellas, instalacion de alcantarilla y formaleta para piedra pegada.
> Reunión y socialización con la JAC sobre las obligaciones contractuales.
> Seguimiento y acompañamiento a residente de la JAC en los preliminares de obra, y obligaciones necesarias para dar cumplimiento al contrato
> Seguimiento y revision de desembolsos para pago de proveedores
> Revision de soporte de comprar y cotizaaciones para materiales y equipos

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:

NOMBRE: NELSON VARGAS ALMARIO

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 8/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 24 del 2/08/2024 al 8/08/2024 — Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: WILDER ORLEY SALAZAR — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE GARRUCHO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DE PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construcción de una alcantarilla tipo I una alcantarilla tipo II, un muro en gaviones tipo I y un muro en gaviones tipo II.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se realizará la construcción de dos alcantarillas y dos muro en gaviones siguiendo los lineamientos de los estudio y diseño los cuales tienen como referencia la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE GARRUCHO				
R. LEGAL:	ROBINSON MOSQUERA PERDOMO				
CONVENIO No.	3772	VALOR INICIAL:	$	187.810.395,00	
FECHA DE INICIO:	15/12/2023	VALOR ADICIONES:	$	-	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$	187.810.395,00	
SUSPENSIÓN No. 1:	28/12/2023 hasta 16/01/2024		$	-	
FECHA DE REANUDACIÓN No. 1:	17/01/2024		$	-	
PRÓRROGA No. 1:	19/01/2024				
PRÓRROGA No. 2:	30/04/2024				
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/07/2024				

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S. CYCOV				
INTEGRANTES:	CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S. CYCOV. 100%				
CONTRATO No.	4850-2023	VALOR INICIAL:	$	86.719.701,00	
FECHA DE INICIO:	22/12/2023	VALOR ADICIONES:	$	-	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$	86.719.701,00	
SUSPENSIÓN No. 1:	29/12/2023 hasta 16/01/2024	VALOR ANTICIPO:	$	-	
FECHA DE REANUDACIÓN No. 1:	17/01/2024	VALOR AMORTIZADO:	$	-	
PRÓRROGA No. 1:	18/01/2024	SALDO POR AMORTIZAR:	$	-	
PRÓRROGA No. 2:	N/A				
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	14/05/2024				

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 187.810.395			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 187.810.395			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 86.719.701			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 86.719.701			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$ 141.741.155,00**	75,47%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 119.062.570,20	84,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ 21.261.173,25	15,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (97.801.396,95)	-69,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 7.087.057,75	5,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.087.057,75	5,00%
AVANCE O ATRASO SEMANAL DE OBRA:	$ -	
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) (B):	**$ 4.252.235,00**	2,26%
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PROG. ACUMULADA:		
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL EJEC. ACUMULADA:	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C):	**$ 41.817.005,00**	**22,27%**
ADMINISTRACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:		
ADMINISTRACIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	$ 1.700.000,00	4,07%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO		
VALOR PRESUPUESTO (A+B+C):	**$ 187.810.395,00**	**100,00%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 119.062.570,20	63,40%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ 22.961.173,25	12,23%
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO	**$ 187.810.395,00**	**100,00%**
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO SEMANAL		
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO ACUMULADO	$ 30.125.034,00	16,04%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 74.641.756,05	86,07%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 74.641.756,05	86,07%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.153.992,50	4,79%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.153.992,50	4,79%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: N/A

VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se actualiza la inversión programada de acuerdo a prorroga II hasta el 30 de Julio.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 84,00% — Avance o Atraso Físico % -69,00%

Meta Física Ejecutada % 15,00%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA	UND	2
*	CONSTRUCCION DE MURO EN GAVIONES	UND	1,88
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo 1				%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					#¡DIV/0!
Ejec					#¡DIV/0!
Prog					#¡DIV/0!
Ejec					#¡DIV/0!

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual	1	
Mezclado de concreto 1 bulto	1	
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Vibrador de concreto	1	
Total	4	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	N/A	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	N/A	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: Se inicio el ajuste a los estudios y diseños.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES: Se inicio ajuste a los diseños

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	4	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	4	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: **9**

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	
ACTAS DE VECINDAD REALIDAS:	
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	N/A

OBSERVACIONES:

> La socialización se realizo en el Municipio de Gigante el 21 de Abril

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

> Se inician labores de adecuacion del terreno y señalizacion.
> Se inicia excavaciones en el terrenno donde ira el muro gavión.
> Se instala valla.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

> Continuar con cotizaciones de materiales
> Continuar con excavacion en el terreno
> Descargar material para mejoramiento del area de trabajo.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

N/A

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Excavacion para muro de gavión



Instalación de valla



Excavación para muro de gavión

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

> Se realiza seguimiento y acompañamiento a la excavacion para muro gavión e instalación de valla.
> Reunión y socialización con la JAC sobre las obligaciones contractuales.
> Seguimiento y acompañamiento a residente de la JAC en los preliminares de obra, y obligaciones necesarias para dar cumplimiento al contrato.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:

NOMBRE: NELSON VARGAS ALMARIO

Matrícula Profesional No.: 1920218812-CAU

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 15/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 25 del 9/08/2024 al 15/08/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: WILDER ORLEY SALAZAR — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE GARRUCHO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DE PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construcción de una alcantarilla tipo I una alcantarilla tipo II, un muro en gaviones tipo I y un muro en gaviones tipo II.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se realizará la construcción de dos alcantarillas y dos muro en gaviones siguiendo los lineamientos de los estudio y diseño los cuales tienen como referencia la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE GARRUCHO		
R. LEGAL:	ROBINSON MOSQUERA PERDOMO		
CONVENIO No.	3772	VALOR INICIAL:	$ 187.810.395,00
FECHA DE INICIO:	15/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 187.810.395,00
SUSPENSIÓN No. 1:	28/12/2023 hasta 16/01/2024		$ -
FECHA DE REANUDACIÓN No. 1:	17/01/2024		$ -
PRÓRROGA No. 1:	19/01/2024		
PRÓRROGA No. 2:	30/04/2024		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/07/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S. CYCOV		
INTEGRANTES:	CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S. CYCOV, 100%		
CONTRATO No.	4850-2023	VALOR INICIAL:	$ 86.719.701,00
FECHA DE INICIO:	22/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 86.719.701,00
SUSPENSIÓN No. 1:	29/12/2023 hasta 16/01/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE REANUDACIÓN No. 1:	17/01/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
PRÓRROGA No. 1:	18/01/2024	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
PRÓRROGA No. 2:	N/A		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	14/05/2024		

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 187.810.395			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 187.810.395			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 86.719.701			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 86.719.701			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$ 141.741.155,00**	75,47%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 119.062.570,20	84,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ 36.143.994,53	25,50%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (82.918.575,68)	-58,50%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 14.882.821,28	10,50%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		
AVANCE O ATRASO SEMANAL DE OBRA:	$ (14.882.821,28)	-10,50%
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) (B):	**$ 4.252.235,00**	2,26%
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PROG. ACUMULADA:		
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL EJEC. ACUMULADA:	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C):	**$ 41.817.005,00**	**22,27%**
ADMINISTRACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:		
ADMINISTRACIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	$ 1.700.000,00	4,07%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO		
VALOR PRESUPUESTO (A+B+C):	**$ 187.810.395,00**	**100,00%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 119.062.570,20	63,40%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ 37.843.994,53	20,15%
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO	**$ 187.810.395,00**	**100,00%**
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO SEMANAL		
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO ACUMULADO	$ 34.354.767,00	18,29%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 78.518.815,71	90,54%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 78.518.815,71	90,54%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.153.992,50	4,79%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.153.992,50	4,79%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: N/A

VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se actualiza la inversión programada de acuerdo a prorroga II hasta el 30 de Julio.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 84,00% — Avance o Atraso Físico % -58,50%

Meta Física Ejecutada % 25,50%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
* CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA	UND	2
* CONSTRUCCION DE MURO EN GAVIONES	UND	1,88
*		

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo 1				%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					#¡DIV/0!
Ejec					#¡DIV/0!
Prog					#¡DIV/0!
Ejec					#¡DIV/0!

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual	1	
Mezclado de concreto 1 bulto	1	
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Vibrador de concreto	1	
Total	4	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	N/A	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	N/A	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: Se inicio el ajuste a los estudios y diseños.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES: Se inicio ajuste a los diseños

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	4	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	4	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: **9**

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	
ACTAS DE VECINDAD REALIDAS:	
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	N/A

OBSERVACIONES:

> La socialización se realizo en el Municipio de Gigante el 21 de Abril

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

> Se realiza armado de mallas para muro gavión
> Se realiza selección de piedras para muro gavión
> Se inicia construcción de muro gavión

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

> Continuar con cotizaciones de materiales
> Continuar con excavacion en el terreno
> Descargar material para mejoramiento del area de trabajo.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

N/A

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Construcción muro gavión



Construcción muro gavión



Construcción muro gavión

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

> Se realiza seguimiento y acompañamiento a la construcción de muro gavión.
> Reunión y socialización con la JAC sobre las obligaciones contractuales.
> Seguimiento y acompañamiento a residente de la JAC en los preliminares de obra, y obligaciones necesarias para dar cumplimiento al contrato.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:

NOMBRE: NELSON VARGAS ALMARIO

Matrícula Profesional No.: 1920218812-CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 22/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 25 del 16/08/2024 al 22/08/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: WILDER ORLEY SALAZAR — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE GARRUCHO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DE PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construcción de una alcantarilla tipo I una alcantarilla tipo II, un muro en gaviones tipo I y un muro en gaviones tipo II.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se realizará la construcción de dos alcantarillas y dos muro en gaviones siguiendo los lineamientos de los estudio y diseño los cuales tienen como referencia la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE GARRUCHO				
R. LEGAL:	ROBINSON MOSQUERA PERDOMO				
CONVENIO No.	3772	VALOR INICIAL:	$	187.810.395,00	
FECHA DE INICIO:	15/12/2023	VALOR ADICIONES:	$	-	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$	187.810.395,00	
SUSPENSIÓN No. 1:	28/12/2023 hasta 16/01/2024		$	-	
FECHA DE REANUDACIÓN No. 1:	17/01/2024		$	-	
PRÓRROGA No. 1:	19/01/2024				
PRÓRROGA No. 2:	30/04/2024				
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/07/2024				

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S. CYCOV				
INTEGRANTES:	CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S. CYCOV, 100%				
CONTRATO No.	4850-2023	VALOR INICIAL:	$	86.719.701,00	
FECHA DE INICIO:	22/12/2023	VALOR ADICIONES:	$	-	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$	86.719.701,00	
SUSPENSIÓN No. 1:	29/12/2023 hasta 16/01/2024	VALOR ANTICIPO:	$	-	
FECHA DE REANUDACIÓN No. 1:	17/01/2024	VALOR AMORTIZADO:	$	-	
PRÓRROGA No. 1:	18/01/2024	SALDO POR AMORTIZAR:	$	-	
PRÓRROGA No. 2:	N/A				
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	14/05/2024				

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 187.810.395			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 187.810.395			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 86.719.701			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 86.719.701			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$ 141.741.155,00**	75,47%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 136.369.165,23	96,21%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ 66.618.342,85	47,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (69.750.822,38)	-49,21%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 1.899.331,48	1,34%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 15.591.527,05	11,00%
AVANCE O ATRASO SEMANAL DE OBRA:	$ 13.692.195,57	9,66%
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) (B):	**$ 4.252.235,00**	2,26%
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PROG. ACUMULADA:		
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL EJEC. ACUMULADA:	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C):	**$ 41.817.005,00**	**22,27%**
ADMINISTRACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:		
ADMINISTRACIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	$ 1.700.000,00	4,07%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO		
VALOR PRESUPUESTO (A+B+C):	**$ 187.810.395,00**	**100,00%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 136.369.165,23	72,61%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ 68.318.342,85	36,38%
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO	**$ 187.810.395,00**	**100,00%**
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO SEMANAL		
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO ACUMULADO	$ 34.354.767,00	18,29%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 78.518.815,71	90,54%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 78.518.815,71	90,54%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.153.992,50	4,79%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.153.992,50	4,79%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se actualiza la inversión programada de acuerdo a prorroga II hasta el 30 de Julio.

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 96,21%
Meta Física Ejecutada % 47,00%
Avance o Atraso Físico % -49,21%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base		
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA	UND	2
*	CONSTRUCCION DE MURO EN GAVIONES	UND	1,88
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo 1				%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual	1	
Mezclado de concreto 1 bulto	1	
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Vibrador de concreto	1	
Total	4	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI	NO
	N/A	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI	NO
	N/A	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: Se inicio el ajuste a los estudios y diseños.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES: Se inicio ajuste a los diseños

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 12

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
ACTAS DE VECINDAD REALIDAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

> La socialización se realizo en el Municipio de Gigante el 21 de Abril

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

> Se realiza armado de mallas para muro gavión
> Se realiza selección de piedras para muro gavión
> Se termina construcción del primer muro gavión

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

> Continuar con el armado del segundo muro gavión.
> Descargar material para mejoramiento del area de trabajo.
> Armado de mallas gabión.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

N/A

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Construcción muro gavión



Inicio Construcción segundo muro gavión



Armado de malla gavión

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

> Se realiza seguimiento y acompañamiento a la construcción de muro gavión.
> Reunión y socialización con la JAC sobre las obligaciones contractuales.
> Seguimiento y acompañamiento a residente de la JAC en los preliminares de obra, y obligaciones necesarias para dar cumplimiento al contrato.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: NELSON VARGAS ALMARIO
Matrícula Profesional No.: 1920218812-CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 8/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 24 del 2/08/2024 al 8/08/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: WILDER ORLEY SALAZAR — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTO ORITOGUAZ DEL MUNCIPIO DE ELIAS DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar 165 metros de placa huella aproximadamente, siguiendo los lineamientos de los estudio y diseño los cuales tienen como referencia la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se realizarà la construcción de una placa huella de longitud aproximada de 200 ml, ancho de vía 5,00m, con sus respectivas cunetas y bordillos. Se realizaran para la construcción actividades como:Excavaciones, Subbase granular clase C, concreto reforzado de 21Mpa, concreto ciclopeo de 14Mpa y acero de refuerzo 4.200Kg/cm2.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALTO ORITOGUAZ				
R. LEGAL:	ELISEO SOTELO MUÑOZ				
CONVENIO No.	4749	VALOR INICIAL:	$	189.546.485,00	
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$	-	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$	189.546.485,00	
SUSPENSIÓN No. 1:	28/12/2023 hasta 16/01/2024		$	-	
FECHA DE REANUDACIÓN No. 1:	17/01/2024		$	-	
PRÓRROGA No. 1:	19/01/2024				
PRÓRROGA No. 2:	30/04/2024				
PRÓRROGA No. 3:	30/07/2024				
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/08/2024				

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S. CYCOV				
INTEGRANTES:	CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S. CYCOV, 100%				
CONTRATO No.	4850-2023	VALOR INICIAL:	$	86.719.701,00	
FECHA DE INICIO:	22/12/2023	VALOR ADICIONES:	$	-	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$	86.719.701,00	
SUSPENSIÓN No. 1:	29/12/2023 hasta 16/01/2024	VALOR ANTICIPO:	$	-	
FECHA DE REANUDACIÓN No. 1:	17/01/2024	VALOR AMORTIZADO:	$	-	
PRÓRROGA No. 1:	18/01/2024	SALDO POR AMORTIZAR:	$	-	
PRÓRROGA No. 2:	N/A				
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	14/05/2024				

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 189.546.485			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 189.546.485			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 86.719.701			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 86.719.701			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$ 143.369.737,59**	75,64%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 123.622.340,75	86,23%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ 125.613.133,77	87,61%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 1.990.793,02	1,39%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 13.137.403,41	9,16%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 13.219.986,86	9,22%
AVANCE O ATRASO SEMANAL DE OBRA:	$ 82.583,45	0,06%
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) (B):	**$ 4.301.092,00**	2,27%
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PROG. ACUMULADA:		
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL EJEC. ACUMULADA:	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C):	**$ 40.875.655,41**	**21,56%**
ADMINISTRACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 25.698.456,00	62,87%
ADMINISTRACIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	$ 24.865.300,00	60,83%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO		
VALOR PRESUPUESTO (A+B+C):	**$ 189.546.485,00**	**100,00%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 149.320.796,75	78,78%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ 150.478.433,77	79,39%
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO	**$ 189.546.485,00**	**100,00%**
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO SEMANAL		
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO ACUMULADO	$ 189.546.485,00	100,00%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 74.641.756,05	86,07%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 74.641.756,05	86,07%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.153.992,50	4,79%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.153.992,50	4,79%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:
Se actualiza la inversión programada de acuerdo a prorroga II hasta el 30 de Julio

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 86,23% — Avance o Atraso Físico % 1,39%
Meta Física Ejecutada % 87,61%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	5,41
*	Subbase Granular Clase C	M3	138,85
	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	97,47
*	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	42,96
	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	kg	4500,26

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo 1				%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual	1	
Mezclado de concreto 1 bulto	1	
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Vibrador de concreto	1	
Total	4	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI		NO
	N/A	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI		NO
	N/A	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: SE ENVIA DOCUMENTO DEL PAGA EL DIA 3 DE JUNIO A INTERVENTORIA

OBSERVACIONES: Se inicio ajuste a los diseños

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	
ACTAS DE VECINDAD REALIDAS:	
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	N/A

OBSERVACIONES:

> La socialización se realizo en el Municipio de Elias el 22 de Abril de 2024

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

> Se continua con corte, figurado y armado de parrillas para vaciado de huellas y cunetas
> Se continuan trabajos de Instalacion de formaletas en la via
> Se continua con vaciado de concreto para huellas y cunetas
> Se continuan con labores de desencofrado
> se continua con fundicion de piedra pegada

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

> continuar con fundicion de piedra pegada
> continuar con instalacion de formaleta.
> continuar labores de armado de parrilas para huellas y cunetas
> continuar con vaciado de huellas y cunetas

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



vaciado de huellas y cunetas



vaciado de huellas y vigas riostras



vaciado de huellas y vigas riostras

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

> Acompañamiento y seguimiento al vaciado de placa huellas, cunetas y vigas riostras.
> Reunión y socialización con la JAC sobre las obligaciones contractuales.
> Seguimiento y acompañamiento a residente de la JAC en los preliminares de obra, y obligaciones necesarias para dar cumplimiento al contrato.
> Seguimiento al contratista y revision de la solicitud del desembolso.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:

NOMBRE: NELSON VARGAS ALMARIO

Matrícula Profesional No.: 1920218812-CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 15/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 25 del 9/08/2024 al 15/08/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: WILDER ORLEY SALAZAR — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTO ORITOGUAZ DEL MUNCIPIO DE ELIAS DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar 165 metros de placa huella aproximadamente, siguiendo los lineamientos de los estudio y diseño los cuales tienen como referencia la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se realizarà la construcción de una placa huella de longitud aproximada de 200 ml, ancho de vía 5,00m, con sus respectivas cunetas y bordillos. Se realizaran para la construcción actividades como:Excavaciones, Subbase granular clase C, concreto reforzado de 21Mpa, concreto ciclopeo de 14Mpa y acero de refuerzo 4.200Kg/cm2.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALTO ORITOGUAZ				
R. LEGAL:	ELISEO SOTELO MUÑOZ				
CONVENIO No.	4749	VALOR INICIAL:	$	189.546.485,00	
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$	-	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$	189.546.485,00	
SUSPENSIÓN No. 1:	28/12/2023 hasta 16/01/2024		$	-	
FECHA DE REANUDACIÓN No. 1:	17/01/2024		$	-	
PRÓRROGA No. 1:	19/01/2024				
PRÓRROGA No. 2:	30/04/2024				
PRÓRROGA No. 3:	30/07/2024				
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/08/2024				

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S. CYCOV				
INTEGRANTES:	CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S. CYCOV, 100%				
CONTRATO No.	4850-2023	VALOR INICIAL:	$	86.719.701,00	
FECHA DE INICIO:	22/12/2023	VALOR ADICIONES:	$	-	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$	86.719.701,00	
SUSPENSIÓN No. 1:	29/12/2023 hasta 16/01/2024	VALOR ANTICIPO:	$	-	
FECHA DE REANUDACIÓN No. 1:	17/01/2024	VALOR AMORTIZADO:	$	-	
PRÓRROGA No. 1:	18/01/2024	SALDO POR AMORTIZAR:	$	-	
PRÓRROGA No. 2:	N/A				
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	14/05/2024				

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 189.546.485			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 189.546.485			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 86.719.701			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 86.719.701			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$ 143.369.737,59**	75,64%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 136.759.744,16	95,39%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ 137.845.419,97	96,15%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 1.085.675,81	0,76%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 13.137.403,41	9,16%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 12.232.286,20	8,53%
AVANCE O ATRASO SEMANAL DE OBRA:	$ (905.117,21)	0,63%
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) (B):	**$ 4.301.092,00**	2,27%
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PROG. ACUMULADA:		
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL EJEC. ACUMULADA:	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C):	**$ 40.875.655,41**	**21,56%**
ADMINISTRACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 26.698.456,00	65,32%
ADMINISTRACIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	$ 25.865.300,00	63,28%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO		
VALOR PRESUPUESTO (A+B+C):	**$ 189.546.485,00**	**100,00%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 163.458.200,16	86,24%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ 163.710.719,97	86,37%
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO	**$ 189.546.485,00**	**100,00%**
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO SEMANAL		
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO ACUMULADO	$ 189.546.485,00	100,00%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 78.518.815,71	90,54%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 78.518.815,71	90,54%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.153.992,50	4,79%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.153.992,50	4,79%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:
Se actualiza la inversión programada de acuerdo a prorroga II hasta el 30 de Julio

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 95,39% — Avance o Atraso Físico % 0,76%
Meta Física Ejecutada % 96,15%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	5,41
*	Subbase Granular Clase C	M3	138,85
	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	97,47
*	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	42,96
	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	kg	4500,26

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo 1				%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual	1	
Mezclado de concreto 1 bulto	1	
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Vibrador de concreto	1	
Total	4	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI		NO
	N/A	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI		NO
	N/A	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: SE ENVIA DOCUMENTO DEL PAGA EL DIA 3 DE JUNIO A INTERVENTORIA

OBSERVACIONES: Se inicio ajuste a los diseños

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	
ACTAS DE VECINDAD REALIDAS:	
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	N/A

OBSERVACIONES:

> La socialización se realizo en el Municipio de Elias el 22 de Abril de 2024

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

> Se continua con corte, figurado y armado de parrillas para vaciado de huellas y cunetas
> Se continuan trabajos de Instalacion de formaletas en la via
> Se continua con vaciado de concreto para huellas y cunetas
> Se continuan con labores de desencofrado
> se continua con fundicion de piedra pegada

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

> continuar con fundicion de piedra pegada
> continuar con instalacion de formaleta.
> continuar labores de armado de parrilas para huellas y cunetas
> continuar con vaciado de huellas y cunetas

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Armado de parrillas para vaciado de huellas



Armado de parrillas para vaciado de huellas



vaciado de huellas y vigas riostras

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

> Acompañamiento y seguimiento al Armado de parrillas para vaciado de placa huellas y posteriormente vaciado de placa huellas y vigas riostras.
> Reunión y socialización con la JAC sobre las obligaciones contractuales.
> Seguimiento y acompañamiento a residente de la JAC en los preliminares de obra, y obligaciones necesarias para dar cumplimiento al contrato.
> Seguimiento al contratista y revision de la solicitud del desembolso.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:

NOMBRE: NELSON VARGAS ALMARIO

Matrícula Profesional No.: 1920218812-CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 22/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 26 del 16/08/2024 al 22/08/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: WILDER ORLEY SALAZAR — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTO ORITOGUAZ DEL MUNCIPIO DE ELIAS DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar 165 metros de placa huella aproximadamente, siguiendo los lineamientos de los estudio y diseño los cuales tienen como referencia la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se realizarà la construcción de una placa huella de longitud aproximada de 200 ml, ancho de vía 5,00m, con sus respectivas cunetas y bordillos. Se realizaran para la construcción actividades como:Excavaciones, Subbase granular clase C, concreto reforzado de 21Mpa, concreto ciclopeo de 14Mpa y acero de refuerzo 4.200Kg/cm2.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALTO ORITOGUAZ				
R. LEGAL:	ELISEO SOTELO MUÑOZ				
CONVENIO No.	4749		VALOR INICIAL:	$	189.546.485,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023		VALOR ADICIONES:	$	-
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023		VALOR ACUMULADO:	$	189.546.485,00
SUSPENSIÓN No. 1:	28/12/2023	hasta 16/01/2024		$	-
FECHA DE REANUDACIÓN No. 1:	17/01/2024			$	-
PRÓRROGA No. 1:	19/01/2024				
PRÓRROGA No. 2:	30/04/2024				
PRÓRROGA No. 3:	30/07/2024				
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/08/2024				

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S. CYCOV				
INTEGRANTES:	CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S. CYCOV, 100%				
CONTRATO No.	4850-2023		VALOR INICIAL:	$	86.719.701,00
FECHA DE INICIO:	22/12/2023		VALOR ADICIONES:	$	-
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023		VALOR ACUMULADO:	$	86.719.701,00
SUSPENSIÓN No. 1:	29/12/2023	hasta 16/01/2024	VALOR ANTICIPO:	$	-
FECHA DE REANUDACIÓN No. 1:	17/01/2024		VALOR AMORTIZADO:	$	-
PRÓRROGA No. 1:	18/01/2024		SALDO POR AMORTIZAR:	$	-
PRÓRROGA No. 2:	N/A				
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	14/05/2024				

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 189.546.485			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 189.546.485			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 86.719.701			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 86.719.701			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$ 143.369.737,59**	75,64%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 140.064.740,88	97,69%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ 141.150.416,68	98,45%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 1.085.675,81	0,76%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 3.304.996,71	2,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3.304.996,71	2,31%
AVANCE O ATRASO SEMANAL DE OBRA:	$ -	
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) (B):	**$ 4.301.092,00**	2,27%
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PROG. ACUMULADA:		
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL EJEC. ACUMULADA:	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C):	**$ 40.875.655,41**	**21,56%**
ADMINISTRACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 26.698.456,00	65,32%
ADMINISTRACIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	$ 25.865.300,00	63,28%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO		
VALOR PRESUPUESTO (A+B+C):	**$ 189.546.485,00**	**100,00%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 166.763.196,88	87,98%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ 167.015.716,68	88,11%
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO	**$ 189.546.485,00**	**100,00%**
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO SEMANAL		
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO ACUMULADO	$ 189.546.485,00	100,00%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 82.949.741,05	95,65%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 82.949.741,05	95,65%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.153.992,50	4,79%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.153.992,50	4,79%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:
Se actualiza la inversión programada de acuerdo a prorroga II hasta el 30 de Julio

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 97,69% — Avance o Atraso Físico % 0,76%
Meta Física Ejecutada % 98,45%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	5,41
*	Subbase Granular Clase C	M3	138,85
	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	97,47
*	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	42,96
	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	kg	4500,26

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo 1				%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual	1	
Mezclado de concreto 1 bulto	1	
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Vibrador de concreto	1	
Total	4	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI		NO
	N/A	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI		NO
	N/A	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: SE ENVIA DOCUMENTO DEL PAGA EL DIA 3 DE JUNIO A INTERVENTORIA

OBSERVACIONES: Se inicio ajuste a los diseños

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	
ACTAS DE VECINDAD REALIDAS:	
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	N/A

OBSERVACIONES:

> La socialización se realizo en el Municipio de Elias el 22 de Abril de 2024

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

> se realiza instalacion y compactacion de subbase en via
> Se continua con corte, figurado y armado de parrillas para vaciado de huellas y cunetas
> Se continuan trabajos de Instalacion de formaletas en la via
> Se continua con vaciado de concreto para huellas y cunetas
> Se continuan con labores de desencofrado
> se continua con fundicion de piedra pegada

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

> continuar con fundicion de piedra pegada
> continuar con instalacion de formaleta.
> continuar labores de armado de parrilas para huellas y cunetas
> continuar con vaciado de huellas y cunetas

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



vaciado de bordillos



descargue de subbase para adecuacion de la via



vaciado de bordillos

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

> Acompañamiento y seguimiento de vaciado de bordillos.
> Reunión y socialización con la JAC sobre las obligaciones contractuales.
> Seguimiento y acompañamiento a residente de la JAC en los preliminares de obra, y obligaciones necesarias para dar cumplimiento al contrato.
> Seguimiento al contratista y revision de la solicitud del desembolso.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:

NOMBRE: NELSON VARGAS ALMARIO

Matrícula Profesional No.: 1920218812-CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 29/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 27 del 23/08/2024 al 29/08/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: WILDER ORLEY SALAZAR — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTO ORITOGUAZ DEL MUNCIPIO DE ELIAS DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar 165 metros de placa huella aproximadamente, siguiendo los lineamientos de los estudio y diseño los cuales tienen como referencia la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se realizarà la construcción de una placa huella de longitud aproximada de 200 ml, ancho de vía 5,00m, con sus respectivas cunetas y bordillos. Se realizaran para la construcción actividades como:Excavaciones, Subbase granular clase C, concreto reforzado de 21Mpa, concreto ciclopeo de 14Mpa y acero de refuerzo 4.200Kg/cm2.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALTO ORITOGUAZ				
R. LEGAL:	ELISEO SOTELO MUÑOZ				
CONVENIO No.	4749	VALOR INICIAL:	$	189.546.485,00	
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$	-	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$	189.546.485,00	
SUSPENSIÓN No. 1:	28/12/2023 hasta 16/01/2024		$	-	
FECHA DE REANUDACIÓN No. 1:	17/01/2024		$	-	
PRÓRROGA No. 1:	19/01/2024				
PRÓRROGA No. 2:	30/04/2024				
PRÓRROGA No. 3:	30/07/2024				
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/08/2024				

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S. CYCOV				
INTEGRANTES:	CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S. CYCOV. 100%				
CONTRATO No.	4850-2023	VALOR INICIAL:	$	86.719.701,00	
FECHA DE INICIO:	22/12/2023	VALOR ADICIONES:	$	-	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$	86.719.701,00	
SUSPENSIÓN No. 1:	29/12/2023 hasta 16/01/2024	VALOR ANTICIPO:	$	-	
FECHA DE REANUDACIÓN No. 1:	17/01/2024	VALOR AMORTIZADO:	$	-	
PRÓRROGA No. 1:	18/01/2024	SALDO POR AMORTIZAR:	$	-	
PRÓRROGA No. 2:	N/A				
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	14/05/2024				

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 189.546.485			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 189.546.485			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 86.719.701			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 86.719.701			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$ 143.369.737,59**	75,64%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 142.652.888,90	99,50%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ 142.652.888,90	99,50%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 1.505.382,24	1,05%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1.505.382,24	1,05%
AVANCE O ATRASO SEMANAL DE OBRA:	$ -	
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) (B):	**$ 4.301.092,00**	2,27%
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PROG. ACUMULADA:		
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL EJEC. ACUMULADA:	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C):	**$ 40.875.655,41**	**21,56%**
ADMINISTRACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 26.698.456,00	65,32%
ADMINISTRACIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	$ 25.865.300,00	63,28%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO		
VALOR PRESUPUESTO (A+B+C):	**$ 189.546.485,00**	**100,00%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 169.351.344,90	89,35%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ 168.518.188,90	88,91%
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO	**$ 189.546.485,00**	**100,00%**
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO SEMANAL		
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO ACUMULADO	$ 189.546.485,00	100,00%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 86.272.935,05	99,48%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 86.272.935,05	99,48%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.153.992,50	4,79%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.153.992,50	4,79%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:
Se actualiza la inversión programada de acuerdo a prorroga II hasta el 30 de Julio

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 99,50% — Avance o Atraso Físico %
Meta Física Ejecutada % 99,50%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
* Excavaciones varias sin Clasificar	M3	5,41
* Subbase Granular Clase C	M3	138,85
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	97,47
* Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	42,96
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	kg	4500,26

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo 1				%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual	1	
Mezclado de concreto 1 bulto	1	
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Vibrador de concreto	1	
Total	4	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	N/A	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	N/A	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: SE ENVIA DOCUMENTO DEL PAGA EL DIA 3 DE JUNIO A INTERVENTORIA

OBSERVACIONES: Se inicio ajuste a los diseños

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**6**	**4**
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: **10**

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	
ACTAS DE VECINDAD REALIDAS:	
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	N/A

OBSERVACIONES:

> La socialización se realizo en el Municipio de Elias el 22 de Abril de 2024

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

> se realiza instalacion y compactacion de subbase en via
> Se continua con corte, figurado y armado de parrillas para vaciado de huellas y cunetas
> Se continua trabajos de Instalacion de formaletas en la via
> Se continua con vaciado de concreto para huellas y cunetas
> Se continua con labores de desencofrado
> se continua con fundicion de piedra pegada

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

> Continuar vaciado de bordillos
> Realiazar intalacion de acero y vaciado de rampa de acceso
> Realizar limpieza para finalizacion de obra

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Armado de parrillas para huellas y cunetas



Vaciado de huellas, cunetas y bordillo



Vaciado de huellas, cunetas y bordillo

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

> Acompañamiento y seguimiento al armado de parrilas para placa huellas y cunetas.
> Acompañamiento y seguimiento al Vaciado de placa huellas, cunetas y bordillos
> Reunión y socialización con la JAC sobre las obligaciones contractuales.
> Seguimiento y acompañamiento a residente de la JAC en los preliminares de obra, y obligaciones necesarias para dar cumplimiento al contrato.
> Seguimiento al contratista y revision de la solicitud del desembolso.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:

NOMBRE: NELSON VARGAS ALMARIO

Matrícula Profesional No.: 1920218812-CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 1 AL 31 de Agosto **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO No. 4749-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALTO ORITOGUAZ

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4850-2023 **INTERVENTORÍA:** CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S. CYCOV

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**30**
MEZCLADORA		300LT	VIA ALTO ORITOGUAZ	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1
RANA COMPACTADORA			VIA ALTO ORITOGUAZ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
VOLQUETA		8m3	VIA ALTO ORITOGUAZ		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3
			TOTAL ACTIVO																															
			TOTAL EN REPARACIÓN																															
			TOTAL INACTIVO																															

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: Joan Ernesto Palacios
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 1610370532129-TLM

Firma
Nombre:
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 1 al 31 de Agosto **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO No. 4851-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SINAI

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4850-2023 **INTERVENTORÍA:** CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S. CYCOV

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
CANGURO COMPACTADOR			VEREDA SINAI															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
VOLQUETA		5M3	VEREDA SINAI							3	1	1						3	4				4	3	1	1				1			3	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				0	0	0	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0	4	5	1	1	1	5	4	2	2	1	1	1	2	1	1	4	1
TOTAL ACTIVO																																		
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO																																		

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma Duber Ramos Ceballes
Nombre: DUBER ALEXANDER RAMOS CEBALLES
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 70202-433677

Firma
Nombre:
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 1 al 31 de agosto **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO No. 3772-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GARRUCHO

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4850-2023 **INTERVENTORÍA:** CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S. CYCOV

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**
CANGURO COMPACTADOR			VEREDA GARRUCHO																			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
VOLQUETA		8m3	VEREDA GARRUCHO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			TOTAL ACTIVO																														
			TOTAL EN REPARACIÓN																														
			TOTAL INACTIVO																														

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado): **Nota: No se realizaron trabajos con maquinaria y equipos en el mes de junio**

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: Juan Diego Herrera
Ingeniero Residente del contratista
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 161037-0564929 TLM

Firma
Nombre:
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 1 al 31 de AGOSTO **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO No. 4077-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN CARLOS

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4850-2023 **INTERVENTORÍA:** CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S. CYCOV

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																											
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MEZCLADORA	Maquiequipos	2 Bultos	VIA SAN CARLOS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																																		
TOTAL ACTIVO																																		
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO																																		

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: JORGE OCTAVIO CONTA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 011037-0559316 ANT

Firma
Nombre:
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONVENIO DE OBRA No: 3772-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GARRUCHO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1 AL 31 DE MAYO **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4850-2023 **INTERVENTOR:** CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S. CYCOV

NOMBRE ARL: ARL SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	CABRERA MENDIETA CARLOS ALBERTO	12207450	MAESTRO	$ 2.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			$ 84.021	V	Nueva E.P.S	30950216	$ 339.400	PROTECCION	30950216	$ 434.400	$ 108.600	$ 54.300	$ 81.500	
2	GARCIA MARCO TULIO	93127595	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																			$ 24.945	V	Nueva E.P.S	30950216	$ 100.700	PORVENIR	30950216	$ 128.900	$ 32.300	$ 16.200	$ 24.200	
3	CARRERA URRIAGO SANTIAGO	1004149577	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			$ 47.509	V	Sanitas	30950216	$ 191.900	COLPENSION	30950216	$ 245.600	$ 61.400	$ 30.700	$ 46.100	
4	MOTTA MENDEZ JOSE LUIS	1080181007	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								$ 42.143	V	SALUD TOTAL	30950216	$ 170.200	COLPENSION	30950216	$ 217.800	$ 54.500	$ 27.300	$ 40.900	
5	BARRIOS SEGURA SANTIAGO	1080182296	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											$ 35.670	V	SALUD TOTAL	30950216	$ 144.100	PORVENIR	30950216	$ 184.400	$ 46.100	$ 23.100	$ 34.600	
6	MANRIQUE CABALLERO GIL DEINER	1080188542	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								$ 42.143	V	SANITAS	30950216	$ 170.200	PORVENIR	30950216	$ 217.800	$ 54.500	$ 27.300	$ 40.900	
7	SUAZA LOSADA JAIME	1117232790	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			$ 47.509	V	ASMET SALUD	30950216	$ 191.900	PORVENIR	30950216	$ 245.600	$ 61.400	$ 30.700	$ 46.100	
9																																																	
10																																																	
11																																																	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

Al presente periodo no se vincula ningun personal.

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma NO APLICA A ESTE PERIODO
Nombre:
Residente de obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: Nelson Vargas Almario
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

RESUMEN PLANILLA GENERADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900606981	7	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE GARRUCHO	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	9499	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-306	VRA GARRUCHO		3112932300			ONCHO1980@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-08	2024-09	30950216	E		TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.654.300	0	
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	30950216	2024-09-18	Sin pagar							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 12207450	CABRERA MENDIETA CARLOS ALBERTO	2.300.000	F									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	2.715.000	434.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	2.715.000	339.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.715.000	108.600	2.715.000	189.000	0,06960	2.715.000	54.300	81.500	0	0	01	0	1.207.200	N	5421002
2	CC 93127595	GARCIA MARCO TULIO	1.300.000	F	X								X							0			15	15	15	15	PORVENIR-230301	805.435	128.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	805.435	100.700	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	805.435	32.300	805.435	56.100	0,06960	805.435	16.200	24.200	0	0	01	0	358.400	N	5421002
3	CC 1004149577	CABRERA URRIAGO SANTIAGO	1.300.000	F									X							0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.534.565	245.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.534.565	191.900	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.534.565	61.400	1.534.565	106.900	0,06960	1.534.565	30.700	46.100	0	0	01	0	682.600	N	5421002
4	CC 1080181007	MOTTA MENDEZ JOSE LUIS	1.300.000	F	X								X							0			26	26	26	26	COLPENSION ES-25-14	1.361.232	217.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.361.232	170.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.361.232	54.500	1.361.232	94.800	0,06960	1.361.232	27.300	40.900	0	0	01	0	605.500	N	5421002
5	CC 1080182296	BARRIOS SEGURA SANTIAGO	1.300.000	F	X								X							0			23	23	23	23	PORVENIR-230301	1.152.102	184.400	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.152.102	144.100	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.152.102	46.100	1.152.102	80.200	0,06960	1.152.102	23.100	34.600	0	0	01	0	512.500	N	5421002
6	CC 1080188542	MANRIQUE CABALLERO GIL DEINER	1.300.000	F	X								X							0			26	26	26	26	PORVENIR-230301	1.361.232	217.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.361.232	170.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.361.232	54.500	1.361.232	94.800	0,06960	1.361.232	27.300	40.900	0	0	01	0	605.500	N	5421002
7	CC 1117232790	SUAZA LOSADA JAIME	1.300.000	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.534.565	245.600	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	1.534.565	191.900	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.534.565	61.400	1.534.565	106.900	0,06960	1.534.565	30.700	46.100	0	0	01	0	682.600	N	5421002

RESUMEN PLANILLA GENERADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900606981	7	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE GARRUCHO	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	9499	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-306	VRA GARRUCHO		3112932300			ONCHO1980@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-08	2024-09	30950216	E		TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.654.300	0	
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	30950216	2024-09-18	Sin pagar							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
10.464.131	10.464.131	10.464.131	10.464.131	10.464.131

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				7	1.674.500	0	0	0	1.674.500
PORVENIR	230301	800224808	8	4	776.700	0	0	0	776.700
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	463.400	0	0	0	463.400
PROTECCION	230201	800229739	0	1	434.400	0	0	0	434.400
EPS(Administradoras: 4)				7	1.308.400	0	0	0	1.308.400
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	2	440.100	0	0	0	440.100
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	1	191.900	0	0	0	191.900
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	362.100	0	0	0	362.100
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	2	314.300	0	0	0	314.300
ARP(Administradoras: 1)				7	728.700	0	0	0	728.700
ARL SURA	14-11	890903790	5	7	728.700	0	0	0	728.700
CCF(Administradoras: 1)				7	418.800	0	0	0	418.800
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	7	418.800	0	0	0	418.800
SENA(Administradoras: 1)				7	209.600	0	0	0	209.600
SENA	PASENA	899999034	1	7	209.600	0	0	0	209.600
ICBF(Administradoras: 1)				7	314.300	0	0	0	314.300
ICBF	PAICBF	899999239	2	7	314.300	0	0	0	314.300
Gran Total					4.654.300	0	0	0	4.654.300

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONVENIO DE OBRA No: 4749-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ALTO ORITOGUAZ

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1 AL 31 DE MAYO **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4850-2023 **INTERVENTOR:** CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S. CYCOV

NOMBRE ARL: **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL						PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	JESUS ARBEY CHILITO	10316172	Ayudante	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		DEPENDIENTE	$ 1.760.000	$ 90.500	V	ASMET SALUD EPS	7940030786	$ 52.000	PORVENIR	7940030786	$ 208.000	$ 52.000			
2	FABIAN ANDRES CHILITO SAMBONI	1077012793	Maestro	$ 1.760.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		DEPENDIENTE	$ 1.300.000	$ 122.500	V	ASMET SALUD EPS	7940030786	$ 70.400	PORVENIR	7940030786	$ 281.600	$ 70.400			
3	FAIBER GUAMANGA IMBACHI	1083904657	Ayudante	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		DEPENDIENTE	$ 1.300.000	$ 90.500	V	ASMET SALUD EPS	7940030786	$ 52.000	PORVENIR	7940030786	$ 208.000	$ 52.000			
4	JAVIER AUGUSTO ARTUNDUAGA SALAMANCA	1123160660	Ayudante	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																	DEPENDIENTE	$ 1.300.000	$ 45.300	V	SANITAS SA	7940030786	$ 26.000	PORVENIR	7940030786	$ 104.000	$ 26.000			
5	OSCAR ELIAS DIAZ RAMOS	12181026	Residente de obra	$ 2.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		DEPENDIENTE	$ 2.300.000	$ 160.100	V	NUEVA EPS	7940030786	$ 92.000	PORVENIR	7940030786	$ 368.000	$ 92.000			
6	EYBAR GUAMANGA GUAMANGA	4633365	Ayudante	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		DEPENDIENTE	$ 1.300.000	$ 90.500	V	NUEVA EPS CM	7940030786	$ 52.000	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION	7940030786	$ 208.000	$ 52.000			
7																																											
8																																											
9																																											
10																																											
N																																											

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

Al presente periodo no se vincula ningun personal.

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: JOAN ERNESTO PALACIOS YUNDA
Residente de obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: Nelson Vargas Almario
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900013594
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTO ORITOGUAZ		
CIUDAD/MUNICIPIO:	ELIAS	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	VEREDA ALTO ORITOGUAZ	TELÉFONO:	6000000
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7940030786**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/09/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		905573032

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	2	$ 416.000
800224808	230301	230301-PORVENIR	4	$ 961.600
		SUBTOTAL:	6	**$ 1.377.600**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 26.000
900935126	ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	3	$ 174.400
900156264	EPS041	NUEVA EPS CM	1	$ 52.000
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 92.000
		SUBTOTAL:	6	**$ 344.400**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
891180008	CCF32	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	6	$ 344.400
		SUBTOTAL:	6	**$ 344.400**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	6	$ 599.400
		SUBTOTAL:	6	**$ 599.400**

VALOR SIN MORA:	**$ 2.665.800**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 2.665.800**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900013594
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTO ORITOGUAZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	ELIAS	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	VEREDA ALTO ORITOGUAZ	TELÉFONO:	6000000
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de otras asociaciones n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7940030786**				TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto	AÑO	2024		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/09/11				NÚMERO AUTORIZACIÓN:	905573032	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	2	$ 416.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.000	$ 0	$ 416.000
230301	230301-PORVENIR	4	$ 961.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 961.600	$ 0	$ 961.600
SUBTOTALES:										**$ 1.377.600**	**$ 0**	**$ 1.377.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 174.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 174.400	$ 0	$ 0	$ 174.400
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 52.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 92.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 92.000	$ 0	$ 0	$ 92.000
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 26.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.000	$ 0	$ 0	$ 26.000
SUBTOTALES:													**$ 344.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 344.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	6		$ 0	$ 0		$ 0	$ 599.400	$ 599.400	$ 0	$ 0	$ 599.400
SUBTOTALES:									**$ 599.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 599.400**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF32	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	6	$ 344.400	$ 0	$ 344.400
SUBTOTALES:			**$ 344.400**	**$ 0**	**$ 344.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 10316172	CHILITO JESUS ARBEY	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		30															230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	ESSC62-ASMET SALUD EPS	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	900013594	$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1077012793	CHILITO SAMBONI FABIAN ANDRES	DEPEND		$ 1.760.000	FIJO			SI		30															230301-PORVENIR	30	$ 1.760.000	$ 281.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 281.600	ESSC62-ASMET SALUD EPS	30	$ 1.760.000	$ 70.400	$ 0	$ 70.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.760.000	900013594	$ 122.500	30	$ 1.760.000	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 70.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1083904657	GUAMANGA IMBACHI FAIBER	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		30															230201-PROTECCION	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	ESSC62-ASMET SALUD EPS	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	900013594	$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1123160660	ARTUNDUAGA SALAMANCA JAVIER AUGUSTO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI	01	15															230301-PORVENIR	15	$ 650.000	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 104.000	EPS005-SANITAS S.A.	15	$ 650.000	$ 26.000	$ 0	$ 26.000	14-11 - ARL SURA	15	$ 650.000	900013594	$ 45.300	15	$ 650.000	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 26.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 12181026	DIAZ RAMOS OSCAR ELIAS	DEPEND		$ 2.300.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.300.000	$ 368.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 368.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.300.000	$ 92.000	$ 0	$ 92.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.300.000	900013594	$ 160.100	30	$ 2.300.000	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 92.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 4633365	GUAMANGA GUAMANGA EYBAR	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		30															230201-PROTECCION	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	NUEVA EPS CM	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	900013594	$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 2.665.800**

Planilla Pagada

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONVENIO DE OBRA No: 4851-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SINAI

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1 AL 31 DE AGOSTO **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4850-2023 **INTERVENTOR:** CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S. CYCOV

NOMBRE ARL: **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	MORALES CARDOZO YEISON	1004301208	DEPENDIENTE	$ 1.760.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X			$ 122.500	V	SANITAS S.A	7939959569	$ 70.400	PORVENIR	7939959569	$ 281.600	$ 70.400			
2	HECTOR GABRIEL NINCO STERLING	1082124895	DEPENDIENTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X			$ 48.300	V	SUBS ASOC. INDIG. DEL CAUCA A.I.C	7939959569	$ 27.800	PORVENIR	7939959569	$ 111.000	$ 27.800			
3	MARTIN JAIR PINEDA SERRATO	1082130893	DEPENDIENTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X			$ 90.500	V	SANITAS S.A	7939959569	$ 52.000	PORVENIR	7939959569	$ 208.000	$ 52.000			
4	RODRIGUEZ FLOREZ JONATTAN	1083918462	DEPENDIENTE	$ 1.760.000	X X X X X X X X X X			$ 40.900	V	SUBS ASOC. INDIG. DEL CAUCA A.I.C	7939959569	$ 23.500	PORVENIR	7939959569	$ 93.900	$ 23.500			
5	FIGUEROA MORENO CHELO	1117235193	DEPENDIENTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X			$ 90.500	V	SANITAS S.A	7939959569	$ 52.000	PORVENIR	7939959569	$ 208.000	$ 52.000			
6	GARCIA OROZCO YUBER ADRIAN	1117972638	DEPENDIENTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X			$ 27.200	V	ASMET SALUD EPS	7939959569	$ 15.600	PORVENIR	7939959569	$ 62.400	$ 15.600			
7	POLANCO JUAN CARLOS	83057950	DEPENDIENTE	$ 2.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X			$ 160.100	V	SUBS ASOC. INDIG. DEL CAUCA A.I.C	7939959569	$ 92.000	PORVENIR	7939959569	$ 368.000	$ 92.000			
8	FERNANDO NINCO STERLING	83058132	DEPENDIENTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X			$ 48.300	V	SUBS ASOC. INDIG. DEL CAUCA A.I.C	7939959569	$ 27.800	PORVENIR	7939959569	$ 111.000	$ 27.800			
9																			
10																			
N																			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

Al presente periodo no se vincula ningun personal.

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma: Duber Ramos Ceballes
Nombre:
Residente de obra
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre: NELSON VARGAS ALMARIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 1920218812-CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900006888
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SINAI		
CIUDAD/MUNICIPIO:	GUADALUPE	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	VEREDA SINAI	TELÉFONO:	8000000
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7939959569**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES:	agosto	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES:	septiembre
	AÑO:	2024		AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/09/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		905553281

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	$ 208.000
800224808	230301	230301-PORVENIR	7	$ 1.235.900
		SUBTOTAL:	8	**$ 1.443.900**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3	$ 174.400
900935126	ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	1	$ 15.600
817001773	EPSIC3	EPSIC3-ASOC. INDIG. DEL CAUCA A.I.C	4	$ 171.100
		SUBTOTAL:	8	**$ 361.100**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
891180008	CCF32	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	8	$ 361.100
		SUBTOTAL:	8	**$ 361.100**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	8	$ 628.300
		SUBTOTAL:	8	**$ 628.300**

VALOR SIN MORA:	**$ 2.794.400**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 2.794.400**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900006888
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SINAI
CIUDAD/MUNICIPIO:	GUADALUPE	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	VEREDA SINAI	TELÉFONO:	8000000
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de otras asociaciones n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7939959569**		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	septiembre	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/09/11		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		905553281	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	7	$ 1.235.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.235.900	$ 0	$ 1.235.900
230201	230201- PROTECCION	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES:										**$ 1.443.900**	**$ 0**	**$ 1.443.900**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 15.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.600	$ 0	$ 0	$ 15.600
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 174.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 174.400	$ 0	$ 0	$ 174.400
EPSIC3	EPSIC3-ASOC. INDIG. DEL CAUCA A.I.C	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 171.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 171.100	$ 0	$ 0	$ 171.100
SUBTOTALES:													**$ 361.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 361.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	8		$ 0	$ 0		$ 0	$ 628.300	$ 628.300	$ 0	$ 0	$ 628.300
SUBTOTALES:									**$ 628.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 628.300**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF32	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	8	$ 361.100	$ 0	$ 361.100
SUBTOTALES:			**$ 361.100**	**$ 0**	**$ 361.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES					
																										PENSIÓN									SALUD							ARP								CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																															SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																											
1	CC 1004301208	MORALES CARDOZO YEISON	DEPEND		$ 1.760.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.760.000	$ 281.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 281.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.760.000	$ 70.400	$ 0	$ 70.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.760.000	900006888	$ 122.500	30	$ 1.760.000	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 70.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1082124895	NINCO STERLING HECTOR GABRIEL	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI	15																230301-PORVENIR	16	$ 693.334	$ 111.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 111.000	EPSIC3-ASOC. INDIG. DEL CAUCA A.I.C	16	$ 693.334	$ 27.800	$ 0	$ 27.800	14-11 - ARL SURA	16	$ 693.334	900006888	$ 48.300	16	$ 693.334	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 27.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1082130893	PINEDA SERRATO MARTIN JAIR	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	900006888	$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1083918462	RODRIGUEZ FLOREZ JONATTAN	DEPEND		$ 1.760.000	FIJO			SI		10															230301-PORVENIR	10	$ 586.667	$ 93.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 93.900	EPSIC3-ASOC. INDIG. DEL CAUCA A.I.C	10	$ 586.667	$ 23.500	$ 0	$ 23.500	14-11 - ARL SURA	10	$ 586.667	900006888	$ 40.900	10	$ 586.667	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 23.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1117235193	FIGUEROA MORENO CHELO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	900006888	$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1117972638	GARCIA OROZCO YUBER ADRIAN	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		09															230301-PORVENIR	9	$ 390.000	$ 62.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 62.400	ESSC62-ASMET SALUD EPS	9	$ 390.000	$ 15.600	$ 0	$ 15.600	14-11 - ARL SURA	9	$ 390.000	900006888	$ 27.200	9	$ 390.000	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 15.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 83057950	POLANCO JUAN CARLOS	DEPEND		$ 2.300.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.300.000	$ 368.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 368.000	EPSIC3-ASOC. INDIG. DEL CAUCA A.I.C	30	$ 2.300.000	$ 92.000	$ 0	$ 92.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.300.000	900006888	$ 160.100	30	$ 2.300.000	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 92.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 83058132	NINCO STERLING FERNANDO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI	15																230301-PORVENIR	16	$ 693.334	$ 111.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 111.000	EPSIC3-ASOC. INDIG. DEL CAUCA A.I.C	16	$ 693.334	$ 27.800	$ 0	$ 27.800	14-11 - ARL SURA	16	$ 693.334	900006888	$ 48.300	16	$ 693.334	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 27.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 2.794.400**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONTRATO DE OBRA No: 4749-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ALTO ORITOGUAZ

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1 al 31 de Agosto **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4850-2023 **INTERVENTOR:** CYCOV

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	21	24	24	24	7	24	24	24	20	9	15		2	8	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	16	22	24	24	24	24	624
Lluvias moderadas	3				17				4	10		24	20	9												8	2					97
Lluvias intensas										5	9		2	7																		23
Total horas	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: Joan Ernesto Palacios
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 1610370532129-TLM

Firma
Nombre:
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONTRATO DE OBRA No: 4077-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN CARLOS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1 al 31 de Agosto **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4850-2023 **INTERVENTOR:** CYCOV

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	20	24	24	19	24	24	24	24	24	24	10	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	20	24	24	24	24	24	717
Lluvias moderadas	4			5							12																					21
Lluvias intensas											2															4						6
Total horas	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: JORGE OCTAVIO CONTA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 011037-0559316 ANT

Firma
Nombre: Hugo Betancour Orobio
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONTRATO DE OBRA No: 3772-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GARRUCHO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1 al 31 de Agosto **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4850-2023 **INTERVENTOR:** CYCOV

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744
Lluvias moderadas																																0
Lluvias intensas																																0
Total horas	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: Hugo Betancour Orobio
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 7 6 2 0 2 2 0 5

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONTRATO DE OBRA No: 4851-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SINAI

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1 al 31 de Agosto **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4850-2023 **INTERVENTOR:** CYCOV

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	15	24	24	4	24	24	24	24	5	9	24	8	12	24	24	24	24	24	24	20	24	24	24	24	24	19		24	24	24	24	620
Lluvias moderadas	7			20					7	15		16	12							4						4	20					105
Lluvias intensas	2								12																	1	4					19
Total horas	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma Duber Ramos Ceballes
Nombre: DUBER ALEXANDER RAMOS CEBALLES
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 70202-433677

Firma
Nombre: Hugo Betancour Orobio
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 76202205337VLL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

FECHA: 31 (Día) 8 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA - GARRUCHO

CONTRATO DE OBRA No. 3772-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DEACCION COMUNAL VEREDA GARRUCHO

OBJETO DEL CONTRATO:
"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE GARRUCHO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

FECHA DE INICIO: 15/12/2023

PLAZO INICIAL: 16 DIAS

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 20/01/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 188.810.395,00

VALOR ACUMULADO: $ 188.810.395,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4850-2023 **INTERVENTOR:** CYCOV S.A.S

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta
	20%	$ 37.762.079,00	20	11	2024	2/03/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0%					
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 9.440.520,00	30	4	2024	30/04/2029
Calidad de Estudios y Diseños	0%					
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 56.643.119,00	20	1	2027	2/05/2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	138%	$ 260.000.000,00	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros	0%		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 37.762.079,00	1	7	2025	1	8	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 9.440.520,00	30	9	2024	30	9	2029
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 56.643.520,00	31	8	2027	1	10	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	30	8	2024	1	10	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: NELSON VARGAS ALMARIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1920218812-CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

PÓLIZA N°
3002982

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
NIT. 860.002.400-2

PREVISORA SEGUROS

2 SEGURO CUMPLIMIENTO POLIZA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

SOLICITUD DÍA	SOLICITUD MES	SOLICITUD AÑO	CERTIFICADO DE	N° CERTIFICADO	CIA. PÓLIZA LÍDER N°	CERTIFICADO LÍDER N°	A.P.
6	9	2024	MODIFICACIÓN	5			NO

TOMADOR	23391022-JUNTADEACCIONCOMUNALDELAVEREDADEGARRUCHODELMU	**NIT**	900.606.981-7
DIRECCIÓN	VRD GARRUCHO, GIGANTE, HUILA	**TELÉFONO**	3112932300
ASEGURADO	1943-INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	**NIT**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CL 25 G 73 BIS 90, BOGOTA, CUNDINAMARCA	**TELÉFONO**	7056000

EMITIDO EN	CENTRO OPER	SUC.	EXPEDICIÓN DÍA	EXPEDICIÓN MES	EXPEDICIÓN AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	DESDE MES	DESDE AÑO	DESDE A LAS	VIGENCIA HASTA DÍA	HASTA MES	HASTA AÑO	HASTA A LAS	NÚMERO DE DÍAS
NEIVA	1302	13	6	9	2024	3	9	2024	00:00	30	9	2029	00:00	1853

MONEDA	TIPO CAMBIO	CARGAR A:	FORMA DE PAGO	VALOR ASEGURADO TOTAL
Pesos	1,00	JUNTADEACCIONCOMUNALDELAVEREDADEGARRUCHODELMU	4. 30 DIAS	$103.845.718,00

BENEFICIARIOS:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS NIT: 800.215.807-2

No.	Amparo	Valor Asegurado	AcumVA	Vig. Desde	Vig. Hasta	Prima
1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	37.762.079,00	SI	01/07/2025	01/08/2025	16.035,95
2	ESTABILIDAD DE LA OBRA	56.643.119,00	SI	30/09/2024	30/09/2029	0,00
3	PAGO DE SALARIOS PRESTACI	9.440.520,00	SI	31/08/2027	01/10/2027	34.076,40

SE AMPARAN LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL CONTRATISTA AFIANZADO EN VIRTUD DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3772 DE 2023 DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2023 CELEBRADO ENTRE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÌAS NIT. 800.215.807-2 Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE GARRUCHO MPIO DE GIGANTE NIT. 900.606.981-7, RELACIONADO CON AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE GARRUCHO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

SE AMPARA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO.

NOTA: EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, INICIA VIGENCIA POR CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS.
.
SE EXPIDE EL PRESENTE ENDOSO PARA REALIZAR ACLARACIONES DE ACUERDO A SOLICITUD DE TOMADOR, DOCUMENTOS RADICADOS EN LA SUCURSAL.

Texto Continua en Hojas de Anexos...

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho al asegurador para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato. (artículos 81 y 82 de la Ley 45/90 y artículo 1068 del Código del Comercio). El pago tardío de la prima no rehabilita el contrato. En este caso la compañía solo se obliga a devolver la parte no devengada de la prima extemporáneamente.
La prima pactada en moneda extranjera en la presente póliza, será pagada por el tomador de la póliza, en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente para la fecha en la cual se efectúe el pago. El impuesto sobre las ventas que grava los contratos de seguros en moneda extranjera, se pagará en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente para la fecha en la cual se emita la póliza, anexo, renovación,cancelación, nota crédito o nota debito.

PRIMA	$*******50.112,35
GASTOS	$***********0,00
IVA	$********9.521,35
TOTAL VALOR A PAGAR EN PESOS	$*******59.633,70

La factura electrónica de la presente póliza podrá ser descargada desde el link https://ifacturaseguros.transfiriendo.com/IFacturaPrevisora/portaladquiriente/pages/auth/portallogin, en los campos Usuario y Contraseña, digitar el No. Identificación.
Somos Grandes Contribuyentes según Resolución No. 9061 del 10 de diciembre de 2020.
Las primas de seguros no son sujetas a retención en la fuente, según Decreto Reglamentario No. 2509 de 1985 adicionado en el artículo 1.2.4.9.3. del DUR en materia tributaria 1625 de 2016. Somos entidad de economía mixta, en la que el estado tiene participación superior al 90%, por lo tanto, abstenerse de practicar retenciones de industria y comercio.

06/09/2024 12:47:12

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

EL TOMADOR

DISTRIBUCIÓN

CÓDIGO	COMPAÑÍA	%	PRIMA

INTERMEDIARIOS

CLAVE	CLASE	NOMBRE	%	COMISIÓN
2018	1	CLARA INES PERDOMO C		

HOJA ANEXA No. 1 DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO No.3002982 DE LA CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE

CERTIFICADO DE: MODIFICACIÓN	**5**

SE REALIZA AJUSTE DE VIGENCIAS DE ACUERDO A PRORROGA No. 4 DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3772 DE 2023, EN EL CUAL ACUERDAN PRORROGAR EL PLAZO DEL CONVENIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024; FIRMADO EL 28/08/2024.

ACLARACIÓN DE VIGENCIAS

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: DESDE EL 06/10/2023 HASTA EL 01/08/2025
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: DESDE EL 06/10/2023 HASTA EL 01/10/2027
ESTABILIDAD DE LA OBRA: DESDE EL 30/09/2024 HASTA EL 30/09/2029

DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS POR EL PRESENTE ENDOSO CONTINÚEN EN VIGOR.

PÓLIZA Nº
1007866

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
NIT. 860.002.400-2

PREVISORA SEGUROS

13 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL

SOLICITUD DÍA	SOLICITUD MES	SOLICITUD AÑO	CERTIFICADO DE	Nº CERTIFICADO	CIA. PÓLIZA LÍDER Nº	CERTIFICADO LÍDER Nº	A.P.
6	9	2024	PRORROGA	5			NO

TOMADOR	23391022-JUNTADEACCIONCOMUNALDELAVEREDADEGARRUCHODELMU	**NIT**	900.606.981-7
DIRECCIÓN	VRD GARRUCHO, GIGANTE, HUILA	**TELÉFONO**	3112932300
ASEGURADO	23391022-JUNTADEACCIONCOMUNALDELAVEREDADEGARRUCHODELMU	**NIT**	900.606.981-7
DIRECCIÓN	VRD GARRUCHO, GIGANTE, HUILA	**TELÉFONO**	3112932300

EMITIDO EN	CENTRO OPER	SUC.	EXPEDICIÓN DÍA	EXPEDICIÓN MES	EXPEDICIÓN AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	DESDE MES	DESDE AÑO	DESDE A LAS	VIGENCIA HASTA DÍA	HASTA MES	HASTA AÑO	HASTA A LAS	NÚMERO DE DÍAS
NEIVA	1302	13	6	9	2024	30	8	2024	00:00	1	10	2024	00:00	32

MONEDA	TIPO CAMBIO	CARGAR A:	FORMA DE PAGO	VALOR ASEGURADO TOTAL
Pesos	1.00	JUNTADEACCIONCOMUNALDELAVEREDADEGARRUCHODELMU	4. 30 DIAS	$ 260,000,000.00

Riesgo: 1 -
VERERDA GARRUCHO, GIGANTE, HUILA

Categoria: 1-EXTRACONTRACTUAL POR OCURRENCIA

AMPAROS CONTRATADOS

No.	Amparo	Valor Asegurado	AcumVA	Prima
1	** PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260,000,000.00	NO	0.00
2	** PERJUICIOS MODALIDAD DAÑO EMERGENTE	260,000,000.00	NO	0.00
3	** PERJUICIOS MODALIDAD LUCRO CESANTE	260,000,000.00	NO	0.00
4	COBERTURA R.C. EXTRACONTRACTUAL DERIVADA	260,000,000.00	SI	50,147.95
	Deducible: 10.00% DEL VALOR DE LA PERDIDA Mínimo 2,000.00 SMMLV		NINGUNO	
5	COBERTURA PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES		NO	0.00
	LIMITE AGREGADO POR VIGENCIA	260,000,000.00		
	LIMITE POR EVENTO O PERSONA	260,000,000.00		
	Deducible: 10.00% DEL VALOR DE LA PERDIDA Mínimo 2,000.00 SMMLV		NINGUNO	
6	COBERTURA R.C. CONTRATISTAS Y SUBCONTRAT		NO	0.00
	LIMITE AGREGADO POR VIGENCIA	260,000,000.00		
	LIMITE POR EVENTO O PERSONA	260,000,000.00		
	Deducible: 10.00% DEL VALOR DE LA PERDIDA Mínimo 2,000.00 SMMLV		NINGUNO	
7	COBERTURA PATRONAL		NO	0.00
	LIMITE AGREGADO POR VIGENCIA	260,000,000.00		
	LIMITE POR EVENTO O PERSONA	260,000,000.00		
	Deducible: 10.00% DEL VALOR DE LA PERDIDA Mínimo 2,000.00 SMMLV		NINGUNO	
8	COBERTURA RC VEHICULOS PROPIOS Y NO PROP		NO	0.00
	LIMITE AGREGADO POR VIGENCIA	260,000,000.00		
	LIMITE POR EVENTO O PERSONA	260,000,000.00		
	Deducible: 10.00% DEL VALOR DE LA PERDIDA Mínimo 2,000.00 SMMLV		NINGUNO	

Texto continúa en Hojas de Anexos...

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho al asegurador para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato. (artículos 81 y 82 de la Ley 45/90 y artículo 1068 del Código del Comercio). El pago tardío de la prima no rehabilita el contrato. En este caso la compañía solo se obliga a devolver la parte no devengada de la prima extemporáneamente.
La prima pactada en moneda extranjera en la presente póliza, será pagada por el tomador de la póliza, en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente para la fecha en la cual se efectúe el pago. El impuesto sobre las ventas que grava los contratos de seguros en moneda extranjera, se pagará en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente para la fecha en la cual se emita la póliza, anexo, renovación,cancelación, nota crédito o nota debito.

PRIMA	$********50,147.95
GASTOS	$**********0.00
IVA	$*******9,528.11
TOTAL VALOR A PAGAR EN PESOS	$******59,676.06

La factura electrónica de la presente póliza podrá ser descargada desde el link https://ifacturaseguros.transfiriendo.com/IFacturaPrevisora/portaladquiriente/pages/auth/portallogin, en los campos Usuario y Contraseña, digitar el No. Identificación.
Somos Grandes Contribuyentes según Resolución No. 9061 del 10 de diciembre de 2020.
Las primas de seguros no son sujetas a retención en la fuente, según Decreto Reglamentario No. 2509 de 1985 adicionado en el artículo 1.2.4.9.3. del DUR en materia tributaria 1625 de 2016. Somos entidad de economía mixta, en la que el estado tiene participación superior al 90%, por lo tanto, abstenerse de practicar retenciones de industria y comercio.

06/09/2024 12:14:07

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

EL TOMADOR

DISTRIBUCIÓN CÓDIGO	COMPAÑÍA	%	PRIMA

INTERMEDIARIOS CLAVE	CLASE	NOMBRE	%	COMISIÓN
2018	1	CLARA INES PERDOMO CAM		

HOJA ANEXA No. 1 DE LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No.1007866 DE LA CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE

PREVISORA SEGUROS

CERTIFICADO DE: PRORROGA | **5**

12	GASTOS JUDICIALES Y DE DEFENSA	260,000,000.00	NO	0.00
	Deducible: 10.00% DE LOS GASTOS JUDICIALES Mínimo 0.00 SMMLV NINGUNO			

BENEFICIARIOS

Nombre/Razón Social	Documento	Porcentaje	Tipo Benef
TERCEROS AFECTADOS	NIT 666520008	100.000 %	NO APLICA

RCP-027-6 - PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACON

SE EXPIDE EL PRESENTE ENDOSO PARA REALIZAR ACLARACIONES DE ACUERDO A SOLICITUD DE TOMADOR, DOCUMENTOS RADICADOS EN LA SUCURSAL.

SE REALIZA AJUSTE DE VIGENCIAS DE ACUERDO A PRORROGA No. 4 DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3772 DE 2023, EN EL CUAL ACUERDAN PRORROGAR EL PLAZO DEL CONVENIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024; FIRMADO EL 28/08/2024.

ACLARACIÓN DE VIGENCIAS
RESPONSABILIDAD CIVIL VIGENCIA DESDE 06/10/2023 HASTA 01/10/2024.

PARA TODOS LOS EFECTOS EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT: 800.215.807-2-INVIAS, OSTENTA CALIDAD DE ASEGURADO Y BENEFICIARIO EN LA ACTUAL POLIZA.

DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS POR EL PRESENTE ENDOSO CONTINUAN EN VIGOR.

IDENTIFICACION DEL PAGO

POLIZA No. 1007866 **CERTIFICADO No.** 5

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS - NIT. 860.002.400-2

LLAME GRATIS: EN BOGOTA AL 3487555, Y FUERA DE BOGOTA AL 018000910554

Ramo	Sucursal
RESPONSABILIDAD CIVIL	NEIVA

Valor Prima	Valor IVA	Tomador
$50,147.95	$9,528.11	23391022 - JUNTADEACCIONCOMUNALDELAVEREDADEGARRUCHODELMU

F. Pago	Gastos	Valor Prima	Valor IVA	F. Pago	Gastos	Valor Prima	Valor IVA
07/10/2024	$**********0.00	$******50,147.95	$*******9,528.11				

APRECIADO CLIENTE

Recuerde lo dispuesto en el Árticulo 1068 " la mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho al asegurador a exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato"

SISE-CAR-010-1

CONVENIO DE PAGO: 4. 30 DIAS

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS - NIT. 860.002.400-2

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS CELEBRADO ENTRE LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y JUNTADEACCIONCOMUNALDELAVEREDADEGARRUCHODELMU

En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 1066 del Código de Comercio, las partes de común acuerdo establecen que las primas, impuestos a las ventas y gastos que se causen por concepto de expedición de las pólizas que se relacionan en este documento por valor total de $ 59,676.06, serán pagadas en los siguientes plazos.

Cta. No.	Fecha	Gastos	Valor Prima	Valor Iva.	Cta. No.	Fecha	Gastos	Valor Prima	Valor Iva.
1	07/10/2024	$**********0.00	$******50,147.95	$*******9,528.11					

La mora en el pago de cualquiera de las presentes cuotas, producirá la terminación automática del contrato de seguros, a partir de la fecha en que éste se presente, y dará derecho a la Aseguradora al cobro de las primas devengadas y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato.

El presente anexo forma parte integral de las siguientes pólizas :

POLIZA	RAMO	CERTIFICADO	VALOR ASEGURADO
1007866	RESPONSABILIDAD CIVIL	5	$*260,000,000.00

En contancia se firma el presente documento en la ciudad de NEIVA a los 6 días del mes de SEPTIEMBRE de 2024

AUTORIZACION PARA CONSULTA Y REPORTE A LAS CENTRALES DE RIESGO

El tomador o asegurado autoriza expresamente a la COMPAÑÍA , para consultar las bases de datos o centrales de riesgo relativas al manejo financiero y al cumplimiento de obligaciones crediticias, que permitan un conocimiento adecuado del tomador, así como para reportar a dichas bases de datos los aspectos que la compañía considere pertinentes en relación con el contrato de seguros al que accede la presente cláusula.

REPRESENTANTE LEGAL O TOMADOR DE LA POLIZA

LA PREVISORA S.A. CIA. DE SEGUROS
GERENTE

APRECIADO CLIENTE

Recuerde lo dispuesto en el artículo 1068 "La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automatica del contrato y dará derecho al asegurador a exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato".

SISE-CAR-009-1

Neiva, 17 de septiembre de 2024.

Señores:
A QUIEN PUEDA INTERESAR

LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS

SUCURSAL NEIVA

CERTIFICA

Que la **JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE GARRUCHO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE,** identificada con NIT. No. **9006069817**, se le expidió las pólizas que relacionamos a continuación:

Ramo	Pol.	Año	End.	Emisión	Vig. Desde	Vig. Hasta
CUMPLIMIENTO	3002982	2024	5	06/09/2024	03/09/2024	30/09/2029
RESPONSABILIDAD	1007866	2024	5	06/09/2024	30/08/2024	01/10/2024

Nos permitimos informar, que a la fecha las pólizas se encuentran vigentes y totalmente pagadas, de acuerdo con el convenio otorgado por **LA PREVISORA S.A. CÍA DE SEGUROS.**

La presente certificación se expide a solicitud del interesado en Neiva a los 17 días del mes de septiembre de 2024.

PAULA ANDREA ORTIZ BAQUERO
Profesional Administrativa – Cartera
La Previsora S.A. Sucursal Neiva

Elaboró: PENAGOSLS
Copia: PERDOMO CAMPOS CLARA INES

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) 7 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA - ORITOGUAZ

CONTRATO DE OBRA No. 4749-2023 **CONTRATISTA:**

OBJETO DEL CONTRATO:

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTO ORITOGUAZ DEL MUNCIPIO DE ELIAS DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

FECHA DE INICIO: 27/12/2023

PLAZO INICIAL: 4 DIAS

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 20/01/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 189.546.485,00

VALOR ACUMULADO: $ 189.546.485,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4850-2023 **INTERVENTOR:** CYCOV S.A.S

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 37.909.297,00	1	12	2023	31/10/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0%		Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 9.477.325,00	1	12	2023	31	12	2026
Calidad de Estudios y Diseños	0%		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 56.863.946,00	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3003003

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: PREVISORA SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	122%	$ 232.000.000,00	30	11	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 1007925 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: PREVISORA SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) / 7 (Mes) / 2024 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: N/A **PRÓRROGA No.:** N/A **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 37.909.297,00	1	3	2025	31/05/2025		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0%		Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 9.477.325,00	1	5	2025	31/07/2027		
Calidad de Estudios y Diseños	0%		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 56.863.946,00	30	7	2024	30/07/2029		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	137%	$ 260.000.000,00	30	4	2024	30	7	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: NELSON VARGAS ALMARIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 1920218812-CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.05.15 10:38:40 -05:00

Código de Seguridad: h+lu+d7u9AfE8UIf6N4sBA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100293079	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	71953778	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	15/05/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	25/10/2023	24:00 Horas Del	30/07/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN CARLOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.733.509-0
DIRECCIÓN	VDA SAN CARLOS	**TELÉFONO**	3136038781
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS - INVIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 90 BOGOTA	**TELÉFONO**	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS - INVIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 90 BOGOTA	**TELÉFONO**	3770600

OBJETO DE CONTRATO

CON EL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 30/07/2024 SEGÚN ACTA DE PRORROGA N. 02.
DEMAS TERMINOS SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.
GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN; PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL OAC HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO Y LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL 4077-2023 DEL 25/10/2023 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE
ALTAMIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 30/04/2024	24:00 Horas Del 01/06/2025	37.685.306,60	28.496,29
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 30/04/2024	24:00 Horas Del 30/07/2027	9.421.326,65	7.046,64
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 30/07/2024	24:00 Horas Del 30/07/2029	56.527.959,90	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 103.634.593,15	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	35.542,93
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	35.542,93
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	6.753,16
TOTAL A PAGAR	$	42.296,09

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 15/05/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100293079	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	71953778	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	15/05/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	25/10/2023	24:00 Horas Del	30/07/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

TOMADOR / GARANTIZADO: LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN CARLOS CON NIT 901733509-0

NOTA 1: EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONVENIO.

NOTA 2: LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, SU VIGENCIA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS.

NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 25/10/2023 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL 4077-2023, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **NB-100293079** y endoso, **2** cuyo afianzado es: **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN CARLOS** Asegurado o Beneficiario: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS - INVIAS / INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS - INVIAS** , expedida por la Compañía en **15/05/2024,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BOGOTA a los **15** días del mes **MAYO** del año **2024.**

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No.	71953778

Fecha de Facturación	15/05/2024	**Fecha Límite de Pago**	14/06/2024
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082		**Prima** (incluye gastos de expedición)	35.542,93
Póliza No.	NB–100293079	**IVA**	6.753,16
Periodo Facturado	25/10/2023 — 30/07/2029	**VALOR TOTAL A PAGAR $**	42.296,09

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN CARLOS
VDA SAN CARLOS	901733509
Intermediario	SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **14/06/2024** se aplicará la clausula de terminación automática especifiada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7,** al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	71953778

Fecha de Facturación	15/05/2024	**Fecha Límite de Pago**	14/06/2024
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082		**Prima** (incluye gastos de expedición)	35.542,93
Póliza No.	NB–100293079	**IVA**	6.753,16
Periodo Facturado	25/10/2023 — 30/07/2029	**VALOR TOTAL A PAGAR $**	42.296,09

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN CARLOS
VDA SAN CARLOS	901733509
Intermediario	SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)00000071953778(3900)000000042296(96)20240614

Bancos Corresponsales OPCIÓN 2

(415)77099980399333(8020)031594(8020)22990071953778(3900)000000042296(96)20240614

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago Multibanco · Mercar · 4-72

OPCIÓN 2

BANCOS

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

CORRESPONSALES

puntored
Te damos más

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.05.15 10:37:54 -05:00

Código de Seguridad: 0D51IpB4VWSZs9u1ocvGLA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100072195	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	71953795	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	15/05/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	25/10/2023	24:00 Horas Del	30/07/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN CARLOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.733.509-0
DIRECCIÓN	VDA SAN CARLOS	**TELÉFONO**	3136038781
ASEGURADO	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN CARLOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.733.509-0
DIRECCIÓN	VDA SAN CARLOS	**TELÉFONO**	3136038781
BENEFICIARIO	TERCEROS, AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN	.	**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

CON EL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 30/07/2024 SEGÚN ACTA DE PRORROGA N. 02.
DEMAS TERMINOS SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.
AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA EJECUCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL 4077-2023 DEL 25/10/2023 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL., DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN CARLOS, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	129.643,84
PATRONAL	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 260.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	129.643,84
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	129.643,84
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	24.632,33
TOTAL A PAGAR	$	154.276,17

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 15/05/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100072195	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	71953795	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	15/05/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	25/10/2023	24:00 Horas Del	30/07/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

LA PRESENTE POLIZA CUBRE EXPRESAMENTE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE) Y EXTRAPATRIMONIALES POR UNA SUMA ASEGURADA IGUAL A LA DEL AMPARO BASICO PREDIOS LABORES Y OPERACIONES (PLO).

SE ACLARA QUE LOS AMPAROS DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES Y LUCRO CESANTE - DAÑO EMERGENTE APLICAN LOS MISMOS DEDUCIBLES DE LOS DEMAS AMPAROS CORRESPONDIENTE AL 10.00% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO: 2.00 SMMLV.

TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT 800.215.807 2 Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN CARLOS CON NIT 901733509-0

TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT: 800.215.807-2 Y TERCEROS QUE PUEDAN RESULTAR AFECTADOS POR LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA O SUS SUBCONTRATISTAS

NOTA 1: DEL MISMO MODO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA GARANTÍAS NUMERAL 20.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: EN ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.

NOTA 2: LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA ES IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO.

NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 25/10/2023 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL 4077-2023, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No.	71953795

Fecha de Facturación	15/05/2024		**Fecha Límite de Pago**	14/06/2024
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			**Prima** (incluye gastos de expedición)	129.643,84
Póliza No.	NB–100072195		**IVA**	24.632,33
Periodo Facturado	25/10/2023	30/07/2024	**VALOR TOTAL A PAGAR $**	154.276,17

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN CARLOS
VDA SAN CARLOS	901733509
Intermediario	SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **14/06/2024** se aplicará la clausula de terminación automática especifiada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7,** al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	71953795

Fecha de Facturación	15/05/2024		**Fecha Límite de Pago**	14/06/2024
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			**Prima** (incluye gastos de expedición)	129.643,84
Póliza No.	NB–100072195		**IVA**	24.632,33
Periodo Facturado	25/10/2023	30/07/2024	**VALOR TOTAL A PAGAR $**	154.276,17

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN CARLOS
VDA SAN CARLOS	901733509
Intermediario	SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales
OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)00000071953795(3900)000000154276(96)20240614

Bancos Corresponsales
OPCIÓN 2

(415)77099980399333(8020)031594(8020)22990071953795(3900)000000154276(96)20240614

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago Multibanco · Mercar · 4-72

OPCIÓN 2

BANCOS

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

CORRESPONSALES

puntored
Te damos más

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) 7 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA - ORITOGUAZ

CONTRATO DE OBRA No. 4749-2023 **CONTRATISTA:**

OBJETO DEL CONTRATO:

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTO ORITOGUAZ DEL MUNCIPIO DE ELIAS DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

FECHA DE INICIO: 27/12/2023

PLAZO INICIAL: 4 DIAS

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 20/01/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 189.546.485,00

VALOR ACUMULADO: $ 189.546.485,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4850-2023 **INTERVENTOR:** CYCOV S.A.S

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 37.909.297,00	1	12	2023	31/10/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0%		Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 9.477.325,00	1	12	2023	31	12	2026
Calidad de Estudios y Diseños	0%		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 56.863.946,00	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3003003

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: PREVISORA SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	122%	$ 232.000.000,00	30	11	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 1007925 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: PREVISORA SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) 7 (Mes) 2024 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: N/A **PRÓRROGA No.:** N/A **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 37.909.297,00	1	3	2025	31/05/2025		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0%		Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 9.477.325,00	1	5	2025	31/07/2027		
Calidad de Estudios y Diseños	0%		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 56.863.946,00	30	7	2024	30/07/2029		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	137%	$ 260.000.000,00	30	4	2024	30	7	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: NELSON VARGAS ALMARIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 1920218812-CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

PÓLIZA Nº
1007925

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
NIT. 860.002.400-2

PREVISORA SEGUROS

13 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL

SOLICITUD DÍA	SOLICITUD MES	SOLICITUD AÑO	CERTIFICADO DE	Nº CERTIFICADO	CIA. PÓLIZA LÍDER Nº	CERTIFICADO LÍDER Nº	A.P.
12	5	2024	PRORROGA	3			NO

TOMADOR	23579676-JAC DE LA VEREDA ALTO ORITOGUAZ	**NIT**	900.013.594-4
DIRECCIÓN	VDA ALTO ORITOGUAZ, ELIAS, HUILA	**TELÉFONO**	3508198096
ASEGURADO	23579676-JAC DE LA VEREDA ALTO ORITOGUAZ	**NIT**	900.013.594-4
DIRECCIÓN	VDA ALTO ORITOGUAZ, ELIAS, HUILA	**TELÉFONO**	3508198096

EMITIDO EN	CENTRO OPER	SUC.	EXPEDICIÓN DÍA	EXPEDICIÓN MES	EXPEDICIÓN AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	DESDE MES	DESDE AÑO	DESDE A LAS	VIGENCIA HASTA DÍA	HASTA MES	HASTA AÑO	HASTA A LAS	NÚMERO DE DÍAS
NEIVA	1302	13	12	5	2024	30	4	2024	00:00	30	7	2024	00:00	91

MONEDA	TIPO CAMBIO
Pesos	1.00

CARGAR A:	FORMA DE PAGO	VALOR ASEGURADO TOTAL
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTO ORI	4. 30 DIAS	$ 260,000,000.00

Riesgo: 1 -
VDA ALTO ORITOGUAZ, ELIAS, HUILA

Categoria: 1-EXTRACONTRACTUAL POR OCURRENCIA

AMPAROS CONTRATADOS

No.	Amparo	Valor Asegurado	AcumVA	Prima
1	** PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260,000,000.00	NO	0.00
2	** PERJUICIOS MODALIDAD DAÑO EMERGENTE	260,000,000.00	NO	0.00
3	** PERJUICIOS MODALIDAD LUCRO CESANTE	260,000,000.00	NO	0.00
4	COBERTURA R.C. EXTRACONTRACTUAL DERIVADA	260,000,000.00	SI	129,643.84
	Deducible: 10.00% DEL VALOR DE LA PERDIDA Mínimo 2,000.00 SMMLV		NINGUNO	
5	COBERTURA PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES		NO	0.00
	LIMITE AGREGADO ANUAL	260,000,000.00		
	LIMITE POR EVENTO O PERSONA	260,000,000.00		
	Deducible: 10.00% DEL VALOR DE LA PERDIDA Mínimo 2,000.00 SMMLV		NINGUNO	
6	COBERTURA R.C. CONTRATISTAS Y SUBCONTRAT		NO	0.00
	LIMITE AGREGADO ANUAL	260,000,000.00		
	LIMITE POR EVENTO O PERSONA	260,000,000.00		
	Deducible: 10.00% DEL VALOR DE LA PERDIDA Mínimo 2,000.00 SMMLV		NINGUNO	
7	COBERTURA PATRONAL		NO	0.00
	LIMITE AGREGADO ANUAL	260,000,000.00		
	LIMITE POR EVENTO O PERSONA	260,000,000.00		
	Deducible: 10.00% DEL VALOR DE LA PERDIDA Mínimo 2,000.00 SMMLV		NINGUNO	
8	COBERTURA RC VEHICULOS PROPIOS Y NO PROP		NO	0.00
	LIMITE AGREGADO ANUAL	260,000,000.00		
	LIMITE POR EVENTO O PERSONA	260,000,000.00		
	Deducible: 10.00% DEL VALOR DE LA PERDIDA Mínimo 2,000.00 SMMLV		NINGUNO	

Texto continúa en Hojas de Anexos...

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho al asegurador para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato. (artículos 81 y 82 de la Ley 45/90 y artículo 1068 del Código del Comercio). El pago tardío de la prima no rehabilita el contrato. En este caso la compañía solo se obliga a devolver la parte no devengada de la prima extemporáneamente.

La prima pactada en moneda extranjera en la presente póliza, será pagada por el tomador de la póliza, en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente para la fecha en la cual se efectúe el pago. El impuesto sobre las ventas que grava los contratos de seguros en moneda extranjera, se pagará en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente para la fecha en la cual se emita la póliza, anexo, renovación, cancelación, nota crédito o nota debito.

PRIMA	$*******129,643.84
GASTOS	$**********0.00
IVA	$******24,632.33
TOTAL VALOR A PAGAR EN PESOS	$*****154,276.17

La factura electrónica de la presente póliza podrá ser descargada desde el link https://ifacturaseguros.transfiriendo.com/IFacturaPrevisora/portaladquiriente/pages/auth/portallogin, en los campos Usuario y Contraseña, digitar el No. Identificación.
Somos Grandes Contribuyentes según Resolución No. 9061 del 10 de diciembre de 2020.
Las primas de seguros no son sujetas a retención en la fuente, según Decreto Reglamentario No. 2509 de 1985 adicionado en el artículo 1.2.4.9.3. del DUR en materia tributaria 1625 de 2016. Somos entidad de economía mixta, en la que el estado tiene participación superior al 90%, por lo tanto, abstenerse de practicar retenciones de industria y comercio.

12/05/2024 16:52:56

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

EL TOMADOR

DISTRIBUCIÓN

CÓDIGO	COMPAÑÍA	%	PRIMA

INTERMEDIARIOS

CLAVE	CLASE	NOMBRE	%	COMISIÓN
5373	3	G Y G MULTISEGUROS Y S	22.50	29,169.86

HOJA ANEXA No. 1 DE LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No.1007925 DE LA CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE

PREVISORA SEGUROS

CERTIFICADO DE: PRORROGA | **3**

12	GASTOS JUDICIALES Y DE DEFENSA	260,000,000.00	NO	0.00
	Deducible: 10.00% DE LOS GASTOS JUDICIALES Mínimo 0.00 SMMLV NINGUNO			

BENEFICIARIOS

Nombre/Razón Social	Documento	Porcentaje	Tipo Benef
TERCEROS AFECTADOS	NIT 666520008	100.000 %	NO APLICA

RCP-027-6 - PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACON

SE REALIZA AJUSTE DE VIGENCIAS DE ACUERDO CON PRORROGA NUMERO DOS (2) DEL CONVENIO SOLIDARIO No.4749 DE 2023, EN EL CUAL ACUERDAN PRORROGAR EL PLAZO DEL CONVENIO HASTA EL 30 DE JULIO DE 2024; FIRMADO EL 30/04/2024.

ACLARACIÓN DE VIGENCIAS
RESPONSABILIDAD CIVIL VIGENCIA DESDE 30/11/2023 HASTA 30/07/2024.

PARA TODOS LOS EFECTOS EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT: 800.215.807-2-INVIAS, OSTENTA CALIDAD DE ASEGURADO Y BENEFICIARIO EN LA ACTUAL POLIZA.

DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS POR EL PRESENTE ENDOSO CONTINÚAN EN VIGOR

PÓLIZA N°
3003003

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
NIT. 860.002.400-2

PREVISORA SEGUROS

2 **SEGURO CUMPLIMIENTO POLIZA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES**

SOLICITUD DÍA	SOLICITUD MES	SOLICITUD AÑO	CERTIFICADO DE	N° CERTIFICADO	CIA. PÓLIZA LÍDER N°	CERTIFICADO LÍDER N°	A.P.
14	5	2024	MODIFICACIÓN	3			NO

TOMADOR	23579676-JAC DE LA VEREDA ALTO ORITOGUAZ	**NIT**	900.013.594-4
DIRECCIÓN	VDA ALTO ORITOGUAZ, ELIAS, HUILA	**TELÉFONO**	3508198096
ASEGURADO	1943-INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	**NIT**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CL 25 G 73 BIS 90, BOGOTA, CUNDINAMARCA	**TELÉFONO**	7056000

EMITIDO EN	CENTRO OPER	SUC.	EXPEDICIÓN DÍA	EXPEDICIÓN MES	EXPEDICIÓN AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	DESDE MES	DESDE AÑO	DESDE A LAS	VIGENCIA HASTA DÍA	HASTA MES	HASTA AÑO	HASTA A LAS	NÚMERO DE DÍAS
NEIVA	1302	13	14	5	2024	10	5	2024	00:00	30	7	2029	00:00	1907

MONEDA	TIPO CAMBIO	FORMA DE PAGO	VALOR ASEGURADO TOTAL
Pesos	1,00	4. 30 DIAS	$104.250.568,00

CARGAR A: JAC DE LA VEREDA ALTO ORITOGUAZ

BENEFICIARIOS:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS NIT: 800.215.807-2

No.	Amparo	Valor Asegurado	AcumVA	Vig. Desde	Vig. Hasta	Prima
1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	37.909.297,00	SI	01/03/2025	31/05/2025	47.256,79
2	ESTABILIDAD DE LA OBRA	56.863.946,00	SI	30/07/2024	30/07/2029	0,00
3	PAGO DE SALARIOS PRESTACI	9.477.325,00	SI	01/05/2027	31/07/2027	12.050,48

SE AMPARAN LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL CONTRATISTA AFIANZADO EN VIRTUD DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4749 DE 2023 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, CELEBRADO ENTRE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÌAS NIT. 800.215.807-2 Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTO ORITOGUAZ NIT. 900.013.594-4, RELACIONADO CON AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTO ORITOGUAZ DEL MUNCIPIO DE ELIAS DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

SE AMPARA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO.

NOTA: EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, INICIA VIGENCIA POR CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS.
SE REALIZA AJUSTE DE VIGENCIAS DE ACUERDO CON PRORROGA NUMERO DOS (2) DEL CONVENIO SOLIDARIO No.4749 DE 2023, EN EL CUAL ACUERDAN PRORROGAR EL PLAZO DEL CONVENIO HASTA EL 30 DE JULIO DE 2024; FIRMADO EL 30/04/2024.

Texto Continua en Hojas de Anexos...

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho al asegurador para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato. (artículos 81 y 82 de la Ley 45/90 y artículo 1068 del Código del Comercio). El pago tardío de la prima no rehabilita el contrato. En este caso la compañía solo se obliga a devolver la parte no devengada de la prima extemporáneamente.
La prima pactada en moneda extranjera en la presente póliza, será pagada por el tomador de la póliza, en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente para la fecha en la cual se efectúe el pago. El impuesto sobre las ventas que grava los contratos de seguros en moneda extranjera, se pagará en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente para la fecha en la cual se emita la póliza, anexo, renovación,cancelación, nota crédito o nota debito.

PRIMA	$*******59.307,27
GASTOS	$**********0,00
IVA	$*******11.268,38
TOTAL VALOR A PAGAR EN PESOS	$*******70.575,65

La factura electrónica de la presente póliza podrá ser descargada desde el link https://ifacturaseguros.transfiriendo.com/IFacturaPrevisora/portaladquiriente/pages/auth/portallogin, en los campos Usuario y Contraseña, digitar el No. Identificación.
Somos Grandes Contribuyentes según Resolución No. 9061 del 10 de diciembre de 2020.
Las primas de seguros no son sujetas a retención en la fuente, según Decreto Reglamentario No. 2509 de 1985 adicionado en el artículo 1.2.4.9.3. del DUR en materia tributaria 1625 de 2016. Somos entidad de economía mixta, en la que el estado tiene participación superior al 90%, por lo tanto, abstenerse de practicar retenciones de industria y comercio.

14/05/2024 11:06:04

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

EL TOMADOR

DISTRIBUCIÓN

CÓDIGO	COMPAÑÍA	%	PRIMA

INTERMEDIARIOS

CLAVE	CLASE	NOMBRE	%	COMISIÓN
5373	3	G Y G MULTISEGUROS Y		

HOJA ANEXA No. 1 DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO No.3003003
DE LA CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE

CERTIFICADO DE: MODIFICACIÓN	**3**

ACLARACIÓN DE VIGENCIAS
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: DESDE EL 30/11/2023 HASTA EL 31/05/2025
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: DESDE EL 30/11/2023 HASTA EL 31/07/2027
ESTABILIDAD DE LA OBRA: DESDE EL 30/07/2024 HASTA EL 30/07/2029

DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS POR EL PRESENTE ENDOSO CONTINÚAN EN VIGOR

PÓLIZA N° 3003003

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
NIT. 860.002.400-2

PREVISORA SEGUROS

2 **SEGURO CUMPLIMIENTO POLIZA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES**

SOLICITUD DÍA	SOLICITUD MES	SOLICITUD AÑO	CERTIFICADO DE	N° CERTIFICADO	CIA. PÓLIZA LÍDER N°	CERTIFICADO LÍDER N°	A.P.
14	5	2024	MODIFICACIÓN	3			NO

TOMADOR	23579676-JAC DE LA VEREDA ALTO ORITOGUAZ	**NIT**	900.013.594-4
DIRECCIÓN	VDA ALTO ORITOGUAZ, ELIAS, HUILA	**TELÉFONO**	3508198096
ASEGURADO	1943-INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	**NIT**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CL 25 G 73 BIS 90, BOGOTA, CUNDINAMARCA	**TELÉFONO**	7056000

EMITIDO EN	CENTRO OPER	SUC.	EXPEDICIÓN DÍA	EXPEDICIÓN MES	EXPEDICIÓN AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	DESDE MES	DESDE AÑO	DESDE A LAS	VIGENCIA HASTA DÍA	HASTA MES	HASTA AÑO	HASTA A LAS	NÚMERO DE DÍAS
NEIVA	1302	13	14	5	2024	10	5	2024	00:00	30	7	2029	00:00	1907

MONEDA	TIPO CAMBIO	FORMA DE PAGO	VALOR ASEGURADO TOTAL
Pesos	1,00	4. 30 DIAS	$104.250.568,00

CARGAR A: JAC DE LA VEREDA ALTO ORITOGUAZ

BENEFICIARIOS:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS NIT: 800.215.807-2

No.	Amparo	Valor Asegurado	AcumVA	Vig. Desde	Vig. Hasta	Prima
1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	37.909.297,00	SI	01/03/2025	31/05/2025	47.256,79
2	ESTABILIDAD DE LA OBRA	56.863.946,00	SI	30/07/2024	30/07/2029	0,00
3	PAGO DE SALARIOS PRESTACI	9.477.325,00	SI	01/05/2027	31/07/2027	12.050,48

SE AMPARAN LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL CONTRATISTA AFIANZADO EN VIRTUD DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4749 DE 2023 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, CELEBRADO ENTRE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÌAS NIT. 800.215.807-2 Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTO ORITOGUAZ NIT. 900.013.594-4, RELACIONADO CON AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTO ORITOGUAZ DEL MUNCIPIO DE ELIAS DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

SE AMPARA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO.

NOTA: EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, INICIA VIGENCIA POR CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS.
SE REALIZA AJUSTE DE VIGENCIAS DE ACUERDO CON PRORROGA NUMERO DOS (2) DEL CONVENIO SOLIDARIO No.4749 DE 2023, EN EL CUAL ACUERDAN PRORROGAR EL PLAZO DEL CONVENIO HASTA EL 30 DE JULIO DE 2024; FIRMADO EL 30/04/2024.

Texto Continua en Hojas de Anexos...

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho al asegurador para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato. (artículos 81 y 82 de la Ley 45/90 y artículo 1068 del Código del Comercio). El pago tardío de la prima no rehabilita el contrato. En este caso la compañía solo se obliga a devolver la parte no devengada de la prima extemporáneamente.

La prima pactada en moneda extranjera en la presente póliza, será pagada por el tomador de la póliza, en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente para la fecha en la cual se efectúe el pago. El impuesto sobre las ventas que grava los contratos de seguros en moneda extranjera, se pagará en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente para la fecha en la cual se emita la póliza, anexo, renovación, cancelación, nota crédito o nota debito.

PRIMA	$*******59.307,27
GASTOS	$**********0,00
IVA	$*******11.268,38
TOTAL VALOR A PAGAR EN PESOS	$*******70.575,65

La factura electrónica de la presente póliza podrá ser descargada desde el link https://ifacturaseguros.transfiriendo.com/IFacturaPrevisora/portaladquiriente/pages/auth/portallogin, en los campos Usuario y Contraseña, digitar el No. Identificación.
Somos Grandes Contribuyentes según Resolución No. 9061 del 10 de diciembre de 2020.
Las primas de seguros no son sujetas a retención en la fuente, según Decreto Reglamentario No. 2509 de 1985 adicionado en el artículo 1.2.4.9.3. del DUR en materia tributaria 1625 de 2016. Somos entidad de economía mixta, en la que el estado tiene participación superior al 90%, por lo tanto, abstenerse de practicar retenciones de industria y comercio.

14/05/2024 11:06:04

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

EL TOMADOR

DISTRIBUCIÓN

CÓDIGO	COMPAÑÍA	%	PRIMA

INTERMEDIARIOS

CLAVE	CLASE	NOMBRE	%	COMISIÓN
5373	3	G Y G MULTISEGUROS Y	15,00%	8.896,09

HOJA ANEXA No. 1 DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO No.3003003 DE LA CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE

CERTIFICADO DE: MODIFICACIÓN	**3**

ACLARACIÓN DE VIGENCIAS
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: DESDE EL 30/11/2023 HASTA EL 31/05/2025
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: DESDE EL 30/11/2023 HASTA EL 31/07/2027
ESTABILIDAD DE LA OBRA: DESDE EL 30/07/2024 HASTA EL 30/07/2029

DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS POR EL PRESENTE ENDOSO CONTINÚAN EN VIGOR

IDENTIFICACION DEL PAGO

POLIZA No. 3003003 **CERTIFICADO No.** 3

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS - NIT. 860.002.400-2

LLAME GRATIS: EN BOGOTA AL 3487555, Y FUERA DE BOGOTA AL 018000910554

Ramo	Sucursal
CUMPLIMIENTO	NEIVA

Valor Prima	Valor IVA	Tomador
$59.307,27	$11.268,38	103964186-JAC DE LA VEREDA ALTO ORITOGUAZ

F. Pago	Gastos	Valor Prima	Valor IVA	F. Pago	Gastos	Valor Prima	Valor IVA
11/06/2024	$**********0,00	$*******59.307,27	$******11.268,38				

APRECIADO CLIENTE

Recuerde lo dispuesto en el Árticulo 1068 " la mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho al asegurador a exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato"

SISE-CAR-010-1

CONVENIO DE PAGO: 4. 30 DIAS

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS - NIT. 860.002.400-2

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS CELEBRADO ENTRE LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y JAC DE LA VEREDA ALTO ORITOGUAZ

En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 1066 del Código de Comercio, las partes de común acuerdo establecen que las primas, impuestos a las ventas y gastos que se causen por concepto de expedición de las pólizas que se relacionan en este documento por valor total $70576,00

Cta. No.	Fecha	Gastos	Valor Prima	Valor Iva.	Cta. No.	Fecha	Gastos	Valor Prima	Valor Iva.
1	11/06/2024	$**********0,00	$*******59.307,27	$******11.268,38					

La mora en el pago de cualquiera de las presentes cuotas, producirá la terminación automática del contrato de seguros, a partir de la fecha en que éste se presente, y dará derecho a la Aseguradora al cobro de las primas devengadas y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato.

El presente anexo forma parte integral de las siguientes pólizas :

POLIZA	RAMO	CERTIFICADO	VALOR ASEGURADO
3003003	CUMPLIMIENTO	3	$104.250.568,00

En constancia se firma el presente documento en la ciudad de NEIVA a los 14 días del mes de mayo de 2024

AUTORIZACION PARA CONSULTA Y REPORTE A LAS CENTRALES DE RIESGO

El tomador o asegurado autoriza expresamente a la COMPAÑÍA , para consultar las bases de datos o centrales de riesgo relativas al manejo financiero y al cumplimiento de obligaciones crediticias, que permitan un conocimiento adecuado del tomador, así como para reportar a dichas bases de datos los aspectos que la compañía considere pertinentes en relación con el contrato de seguros al que accede la presente cláusula.

APRECIADO CLIENTE

Recuerde lo dispuesto en el artículo 1068 "La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automatica del contrato y dará derecho al asegurador a exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato".

SISE-CAR-009-2

FECHA: 31 (Día) 8 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA - SINAÍ

CONTRATO DE OBRA No. 4851-2023 **CONTRATISTA:**

OBJETO DEL CONTRATO:
"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SIANI DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

FECHA DE INICIO: 27/12/2023

PLAZO INICIAL: 4 DÌAS

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2023
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 188.465.667,00

VALOR ACUMULADO: $ 188.465.667,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4850-2023 **INTERVENTOR:** CYCOV SAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 37.693.134,00	6	12	2023	31/10/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0%		Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 9.423.284,00	6	12	2023	31	12	2026
Calidad de Estudios y Diseños	0%		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 56.539.701,00	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100298782

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100073961 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 8 (Mes) 2024 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: N/A **PRÓRROGA No.:** N/A **MODIFICACIÓN No.:** N/A **SUSPENSIÓN No.:** N/A

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 37.693.134,20	30	4	2024	30	7	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0%		Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 9.423.283,55	30	4	24	30	9	2027
Calidad de Estudios y Diseños	0%		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 56.539.701,30	30	9	2024	30	9	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	6	12	2023	30	9	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100073961 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre: NELSON VARGAS ALMARIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1920218812-CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: gLab3fDr6HwyFIrZbrMPLA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100073961	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	72088690	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	06/09/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	06/12/2023	24:00 Horas Del	30/09/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL SIANI	**No. DOC. IDENTIDAD**	900.006.888-5
DIRECCIÓN	VDA EL SINAI	**TELÉFONO**	0
ASEGURADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL SIANI	**No. DOC. IDENTIDAD**	900.006.888-5
DIRECCIÓN	VDA EL SINAI	**TELÉFONO**	0
BENEFICIARIO	TERCEROS, AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN	.	**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

MEDIENTE EL PRESENTE CERTIFICADO SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL CONTRATO HASTA EL 30/09/2024 SEGÚN ACTA DE PRORROGA N 04 AL CONVENIO 4851 DE 2023

LOS DEMÁS TÉRMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA EJECUCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL 4851 DE 2023 DEL 06/12/2023 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SIANI DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL., DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	44.164,38
PATRONAL	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 260.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	44.164,38
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	44.164,38
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	8.391,23
TOTAL A PAGAR	$	52.555,61

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 06/09/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100073961	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	72088690	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	06/09/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	06/12/2023	24:00 Horas Del	30/09/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SIANI, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

LA PRESENTE POLIZA CUBRE EXPRESAMENTE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE) Y EXTRAPATRIMONIALES POR UNA SUMA ASEGURADA IGUAL A LA DEL AMPARO BASICO PREDIOS LABORES Y OPERACIONES (PLO).

SE ACLARA QUE LOS AMPAROS DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES Y LUCRO CESANTE - DAÑO EMERGENTE APLICAN LOS MISMOS DEDUCIBLES DE LOS DEMAS AMPAROS CORRESPONDIENTE AL 10.00% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO: 2.00 SMMLV.

TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS CON NIT 800.215.807-2 Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SIANI CON NIT 900.006.888-5

TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS CON NIT: 800.215.807-2 Y TERCEROS QUE PUEDAN RESULTAR AFECTADOS POR LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA O SUS SUBCONTRATISTAS

NOTA 1: DEL MISMO MODO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA GARANTÍAS NUMERAL 20.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: EN ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.
NOTA 2: LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA ES IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 06/12/2023 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL
DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No.	72088690

Fecha de Facturación	06/09/2024		**Fecha Límite de Pago**	06/10/2024
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			**Prima** (incluye gastos de expedición)	44.164,38
Póliza No.	NB–100073961		**IVA**	8.391,23
Periodo Facturado	06/12/2023	30/09/2024	**VALOR TOTAL A PAGAR $**	52.555,61

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL SINAI
VDA EL SINAI	900006888
Intermediario	SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **06/10/2024** se aplicará la clausula de terminación automática especifiada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7,** al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	72088690

Fecha de Facturación	06/09/2024		**Fecha Límite de Pago**	06/10/2024
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			**Prima** (incluye gastos de expedición)	44.164,38
Póliza No.	NB–100073961		**IVA**	8.391,23
Periodo Facturado	06/12/2023	30/09/2024	**VALOR TOTAL A PAGAR $**	52.555,61

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL SINAI
VDA EL SINAI	900006888
Intermediario	SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)00000072088690(3900)000000052555(96)20241006

Bancos Corresponsales OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990072088690(3900)000000052555(96)20241006

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago Multibanco · Mercar · 4-72

OPCIÓN 2

BANCOS

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

CORRESPONSALES

puntored
Te damos más

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Tu compañía siempre

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: xhywzVOUSxhQjEwJzpGZJw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100298782	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	72088678	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	06/09/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	06/12/2023	24:00 Horas Del	30/09/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL SIANI	**No. DOC. IDENTIDAD**	900.006.888-5
DIRECCIÓN	VDA EL SINAI	**TELÉFONO**	0
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CL. 25G #73B-90	**TELÉFONO**	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CL. 25G #73B-90	**TELÉFONO**	3770600

OBJETO DE CONTRATO

MEDIENTE EL PRESENTE CERTIFICADO SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL CONTRATO HASTA EL 30/09/2024 SEGÚN ACTA DE PRORROGA N 04 AL CONVENIO 4851 DE 2023

LOS DEMÁS TÉRMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN; PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL OAC HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO Y LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL 4851 DE 2023, DEL 06/12/2023 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SIANI DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 30/04/2024	24:00 Horas Del 30/07/2025	37.693.134,20	15.000,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 30/04/2024	24:00 Horas Del 30/09/2027	9.423.283,55	15.000,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 30/09/2024	24:00 Horas Del 30/09/2029	56.539.701,30	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 103.656.119,05	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	30.000,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	30.000,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	5.700,00
TOTAL A PAGAR	$	35.700,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 06/09/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100298782	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	72088678	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	06/09/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	06/12/2023	24:00 Horas Del	30/09/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

TOMADOR / GARANTIZADO: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SIANI NIT. 900.006.888-5.

NOTA 1: EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONVENIO.
NOTA 2: LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, SU VIGENCIA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 06/12/2023 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **NB-100298782** y endoso, **5** cuyo afianzado es: **JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL SIANI** Asegurado o Beneficiario: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS / INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS** , expedida por la Compañía en **06/09/2024,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BOGOTA a los **06** días del mes **SEPTIEMBRE** del año **2024.**

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No.	72088678

Fecha de Facturación	06/09/2024		**Fecha Límite de Pago**	06/10/2024
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082			**Prima** (incluye gastos de expedición)	30.000,00
Póliza No.	NB–100298782		**IVA**	5.700,00
Periodo Facturado	06/12/2023	30/09/2029	**VALOR TOTAL A PAGAR $**	35.700,00

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL SINAI
VDA EL SINAI	900006888
Intermediario	SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **06/10/2024** se aplicará la clausula de terminación automática especifiada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7,** al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	72088678

Fecha de Facturación	06/09/2024		**Fecha Límite de Pago**	06/10/2024
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082			**Prima** (incluye gastos de expedición)	30.000,00
Póliza No.	NB–100298782		**IVA**	5.700,00
Periodo Facturado	06/12/2023	30/09/2029	**VALOR TOTAL A PAGAR $**	35.700,00

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL SINAI
VDA EL SINAI	900006888
Intermediario	SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales
OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)00000072088678(3900)000000035700(96)20241006

Bancos Corresponsales
OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990072088678(3900)000000035700(96)20241006

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago Multibanco · Mercar · 4-72

OPCIÓN 2

BANCOS

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

CORRESPONSALES

puntored
Te damos más

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/08/2024
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONTRATO DE OBRA No. 4851-2023 4077-2023 3772-2023 4749-2023
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal vereda Sinaí, vereda San Carlos, vereda Garrucho y vereda Alto Oritoguaz, municipio de Guadalupe del departamento de Huila, para el mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN VEREDA SINAI
JUNTA DE ACCIÓN VEREDA SAN CARLOS
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GARRUCHO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALTO ORITOGUAZ

FECHA DE INICIO: (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** **FECHA DE VENCIMIENTO:** (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: (Indicar número y año)

INTERVENTOR:

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI ------- NO ------- APROBADO: SI ------- NO ------- VERSIÓN No. FECHA DE VERSIÓN:

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ------- NO ---------- No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA:
No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA:

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ------- NO ----------

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ------- NO ------- APROBADO: SI ------- NO ------- FECHA DE APROBACIÓN:

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _ _ _ _ _ _ _ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES:

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------- NO -------

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:**

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:**

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:**

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: **No. Acumulado De quejas y reclamos recibidas por el contrato:**

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:**

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

No se ha dado inicio a obra

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma N/A	Firma N/A	Firma	Firma N/A
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:
Director de la Obra	Profesional en Calidad Contrato de Obra	Director de la Interventoría	Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 1 al 31 de agosto

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4850-2023

INTERVENTORÍA: CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA DE OBRAS VIALES S.A.S

CONTRATO DE OBRA No. 4851-2023, 4077-2023, 3772-2023, 4749-2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SINAI; JUNTA DE ACCIÓN VEREDA COMUNAL SAN CARLOS; JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GARRUCHO; JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALTO ORITOGUAZ

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
MOTO	MOTOCICLETA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MOTO	MOTOCICLETA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MOTO	MOTOCICLETA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: NELSON VARGAS ALMARIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 1920218812-CAU

Firma
Nombre:
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÒN DE VÌAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA **ACTA No.** 9 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 12.918.000,00 **PERIODO:** DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4850 DE 2023

OBJETO:

"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE ALTAMIRA, ELIAS, GIGANTE Y GUADALUPE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA".

INTERVENTOR: CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SINAI — CONVENIO DE OBRA No.: CS 4851 DE 2023
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN CARLOS — CS 4077 DE 2023
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GARRUCHO — CS 3772 DE 2023
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ALTO ORITOGUAZ — CS 4749 DE 2023

PLAZO INICIAL: **0,3 MESES** (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: **8,77 MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **22 DE DICIEMBRE DE 2023** (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **HASTA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: **N.A** (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: **N.A** (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 86.719.701,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 86.719.701,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS	CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 3		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL											
1	1	Director de Interventoría	$ 5.800.000		1,00	$ 5.800.000,00		1,56	$ 9.048.000,00	0,00	$ -	0,99	$ 5.742.000,00
2	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 2.600.000		2,00	$ 5.200.000,00		4,00	$ 10.400.000,00	1,00	$ 2.600.000,00	3,00	$ 7.800.000,00
									$ -		$ -	0,00	$ -
3	1	Profesional Ambiental	$ 2.800.000		0,30	$ 840.000,00		0,30	$ 840.000,00	0,15	$ 420.000,00	0,15	$ 420.000,00
4	1	Profesional Social	$ 2.800.000		0,30	$ 840.000,00		0,30	$ 840.000,00	0,15	$ 420.000,00	0,15	$ 420.000,00
5	1	MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS	$ 4.929.234		1,00	$ 4.929.234,00		1,00	$ 4.929.234,00		$ -	1,00	$ 4.929.234,00
		PERSONAL TÉCNICO											
1	3	Inspector	$ 1.200.000		2,00	$ 7.200.000,00	$ 1.300.000	7,50	$ 9.750.000,00	2,00	$ 2.600.000,00	5,00	$ 6.500.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 24.809.234,00			$ 35.807.234,00		$ 6.040.000,00		$ 25.811.234,00
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL				$ 24.809.234,00			$ 35.807.234,00		$ 6.040.000,00		$ 25.811.234,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				$ 1,70			$ 1,70		$ 1,70		1,70
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 42.175.698,00**			**$ 60.872.298,00**		**$ 10.268.000,00**		**$ 43.879.097,80**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	
	FECHA	31/08/2024 (Día / Mes / Año)

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS	CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 3		2 de PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS											
		VIÁTICOS											
11		Viaticos Director y/o Especialistas	$ 140.000	DIA	7,00	$ 980.000,00		7,00	$ 980.000	0,00	$ -	4,00	$ 560.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA											
12	3	Motocicleta (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 600.000	MES	2,00	$ 3.600.000,00		11,00	$ 6.600.000,00	3,00	$ 1.800.000,00	8,00	$ 4.800.000,00
13		Trabajo de topografia (incluye personal, equipo y transporte)	$ 1.500.000	Según comprobante por mes	2,00	$ 3.000.000,00		1,00	$ 1.500.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.500.000,00
14		Ensayos de laboratorio	$ 200.000	Según comprobante por mes	2,00	$ 400.000,00		0,00	$ -	1,00	$ 200.000,00	1,00	$ 200.000,00
15		Oficina/campamento (incluye dotación y servicios públicos).	$ 300.000	Según comprobante por mes	2,00	$ 600.000,00		4,50	$ 1.350.000,00	1,00	$ 300.000,00	3,50	$ 1.050.000,00
		OTROS COSTOS											
16		Transportes Aéreos y/o terrestres (incluye peajes y combustible).	$ 200.000	Según comprobante por mes	2,00	$ 400.000,00		5,00	$ 1.000.000,00	1,00	$ 200.000,00	4,00	$ 800.000,00
17		Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 50.000	Según comprobante por mes	2,00	$ 100.000,00		4,00	$ 200.000,00	1,00	$ 50.000,00	4,00	$ 200.000,00
18		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.).	$ 100.000	Según comprobante por mes	2,00	$ 200.000,00		3,71	$ 371.400,00	1,00	$ 100.000,00	3,50	$ 350.000,00
19		Veeduría comunitaria	$ 38.500	Según comprobante por mes	2,00	$ 77.000,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 9.357.000,00**			$ 12.001.400,00		$ 2.650.000,00		$ 9.460.000,00
		* Valor total básico (C) = (A) + (B)				$ 51.532.698,00			$ 72.873.698,00		$ 12.918.000,00		$ 53.339.097,80
		* Provisión para ajustes y frente adicional (D)				$ 25.395.790,00							
		Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				$ 76.928.488,00			$ 72.873.698,00		$ 12.918.000,00		$ 53.339.097,80
		IVA (F) = (E) * (% IVA)				**$ 9.791.213,00**			$ 13.846.003,00		$ 2.454.420,00		$ 10.134.429,00
						$ -			$ -		$ -		$ -
						$ -			$ -		$ -		$ -
						$ -			$ -		$ -		$ -
		* Subtotal otros costos básicos (J) = (E) +(G) + (H)				$ 76.928.488,00			$ 72.873.698,00		$ 12.918.000,00		$ 53.339.098,00
		* Subtotal IVA (K) = (F) + (I)				$ 9.791.213,00			$ 13.846.003,00		$ 2.454.420,00		$ 10.134.429,00
		* Costo Total = (J) + (K)				**$ 86.719.701,00**			**$ 86.719.701,00**		**$ 15.372.420,00**		**$ 63.473.527,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	NA
Valor Amortizado Acumulado	$ -	NA
Valor Saldo por Amortizar	$ -	NA

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
	$ 10.268.000,00	$ 1.950.920,00	$ 12.218.920,00
	$ 2.650.000,00	$ 503.500,00	$ 3.153.500,00
	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -
	$ 12.918.000,00	$ 2.454.420,00	$ 15.372.420,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 12.918.000,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 12.918.000,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 15.372.420,00
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: VEINTI CINCO MILLONES OCHOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

OBSERVACIONES

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
NOMBRE: JELEN JOHANNA MARULANDA CASTAÑO
Representante Legal o su Apoderado
INTERVENTORIA: CYCOV S.A.S

Firma:
NOMBRE: WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR
Supervisor de Contrato de Interventoría
MATRICULA: 25202-087784 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4850-2023 **INTERVENTOR:** CYCOV S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:

FECHA DE INICIO: 22/12/2023

PLAZO INICIAL: 0.3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 86.719.701,00

VALOR ACUMULADO: $ 86.719.701,00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: WILDER ORLEY SALAZAR

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 8.671.970,10	5	12	2023	30	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 17.343.940,00	5	12	2023	30	4	2027
Calidad del servicio	30%	$ 26.015.910,30	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 580-47-99400003129

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 8.671.970,10	5	12	2023	28	2	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 17.343.940,20	5	12	2023	31	8	2027
Calidad del servicio	30%	$ 26.015.910,30	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 580-47-99400003129

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: NELSON VARGAS ALMARIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 1920218812-CAU

Firma
Nombre:
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Aseguradora Solidaria de Colombia

NIT. 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5804383445

PÓLIZA No: 580 - 47 - 994000083129 ANEXO: 3

AGENCIA EXPEDIDORA: **PEREIRA** COD. AGENCIA: 580 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
29	07	2024	29	07	2024

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.856.332-9**

DIRECCIÓN: CALLE 97 16 00 LOCAL 03 EDIFICIO PALMAS DE BELMONTE CIUDAD: PEREIRA, RISARALDA TELÉFONO: 6063204544

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.215.807-2**

BENEFICIARIO: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.215.807-2**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	05/12/2023	28/02/2025	8,671,970.10
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	05/12/2023	31/08/2027	17,343,940.20
CALIDAD DEL SERVICIO	31/12/2023	31/12/2028	26,015,910.30

BENEFICIARIOS
NIT 800215807 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA:

OBJETO DE LA GARANTIA
EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA COMUNICACION DE ACEPTACION DE OFERTA 4850 DEL 05/12/2023 (IP-DT-HUI-016-2023), REFERENTE A: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE ALTAMIRA, ELIAS, GIGANTE Y GUADALUPE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA".

LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO AMPARADO.

*** NOTA ACLARATORIA ***
EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE CINCO (05) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA LABOR CONTRATADA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

****ANEXO DE MODIFICACION*****

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ****52,031,820.60	$ **********30,000	$*****5,000.00	$ ********6,650	$ **********41,650

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART
JOHN JAIRO LONDOÑO RIVERA	5302	100.00

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN : HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

LAS CONDICIONES GENERALES DE SU PÓLIZA SE PUEDEN DESCARGAR DE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. ASEGURADORA SOLIDARIA PENSANDO EN SU TRANQUILIDAD, LO INVITA A VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000580438344

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CBD0207C0A0AFC7B5D

CLIENTE

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano *** Dirección:** Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221, Bogotá *** Teléfono:** (601) 7919180
Fax: (601) 7919180 *** Celular:** 312 342 6229 *** Correo electrónico:** defensoriasolidaria@gmail.com
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: PEREIRA COD. AGENCIA: 580 RAMO: 47 No PÓLIZA: **994000083129** ANEXO: 3

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.856.332-9**

ASEGURADO: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.215.807-2**

BENEFICIARIO: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.215.807-2**

TEXTO ITEM 1

SEGUN PRORROGA 03 DE JULIO/2024, SE PRORROGA EL PLAZO DEL CONTRATO 4850-2023 HASTA EL 30/08/2024, QUEDANDO SEGUN SE REGISTRA.
TODAS LAS DEMAS CONDICIONES NO MODIFICADAS EN EL PRESENTE CERTIFICADO CONTINUAN IGUAL.

CLIENTE

RECIBO DE CAJA No. 580204347

AGENCIA PEREIRA	TRANSACCIÓN Nro. 580313773	FECHA DE RECAUDO 04/09/2024	TIPO PAGADOR ASEGURADO
NOMBRE PAGADOR CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.			C.C o NIT 900856332
TOMADOR PÓLIZA CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.			
DETALLE DE PAGO PAGO POLIZA DE CUMP. ENT. ESTATALES 994000083129 - NRO. ELECTRÓNICO 5804383445			
VALOR EN LETRAS (en Pesos) CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS			VALOR RECIBO $ 41,650.00
PAGO PÓLIZA DE CUMP. ENT. ESTATALES 994000083129 - ANEXO 3 AGENCIA PEREIRA, TOMADOR PÓLIZA: NIT-900856332 CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S. . VALOR PAGADO $ 41,650.00 RELACIONADO CON EL NRO. DE RECIBO 580313773			

FIRMA RECIBIDO PAGO

RECIBO GENERADO POR: LONDOÑO RIVERA JOHN JAIRO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	20/08/2024 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL

GRUPO GERENCIA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA

REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS **No.** 4
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL –

4850 de 2023

OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE ALTAMIRA, ELIAS, GIGANTE Y GUADALUPE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA" CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S.

WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR

20230 VIU/ 030868 DE 21/12/2023
(Indicar día/mes/año)

CS 4851-2023 CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL SIANI
CS 4877-2023 CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN CARLOS
CS 3772-2023 CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE GARRUCHO
CS 4749-2023 CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTO OBRTOGUAZ

PLAZO INICIAL: 9 Días

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/12/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 6/03/2024 (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 86.719.701,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ – $ 86.719.701,00

PLAZO ACUMULADO: 6,30 meses

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 20/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: 18/04/2024 (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** N/A

CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. __ de fecha _____		AÑO 2023				AÑO 2024														TOTAL	
									NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		
	Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total ($)	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																														
Director de interventoria	$ 5.800.000,00		1,00	$ 5.800.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,33	$ 1.914.000,00	0,33	$ 1.914.000,00	0,33	$ 1.914.000,00	0,31	$ 1.809.764,88	0	$ -	0,00	$ -	1,30	$ 7.551.764,88
Ingeniero residente de interventoria	$ 2.600.000,00		2,00	$ 5.200.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 2.600.000,00	1,00	$ 2.600.000,00	1,00	$ 2.600.000,00	1,00	$ 2.600.000,00	0,50	$ 1.300.000,00	4,50	$ 11.700.000,00
Profesional ambiental	$ 2.800.000,00		0,30	$ 840.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,15	$ 420.000,00	0,15	$ 420.000,00		$ -	0,30	$ 840.000,00
Profesional social	$ 2.800.000,00		0,30	$ 840.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,15	$ 420.000,00	0,15	$ 420.000,00		$ -	0,30	$ 840.000,00
MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (siguientes en secuencia)				$ 4.929.234,00																	1,00	$ 4.929.234,00								1,00	$ 4.929.234,00
especialista en pavimentos y/o vias	$ 5.000.000,00																													
especialistas en geologia y/o geotecnia	$ 5.000.000,00																													
especialista en estructuras	$ 5.000.000,00																													
especialista en hidrahulica e hidrologia	$ 5.000.000,00																													
especialista en diseño geometrico	$ 5.000.000,00																													
PERSONAL TECNICO																														
inspector	$ 1.200.000,00		2,00	$ 7.200.000,00	$ 1.300.000												0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.300.000	2,00	$ 2.600.000	2,00	$ 2.600.000	2,00	$ 2.600.000	0,00	$ -	7,00	$ 9.100.000
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL				$ 24.809.234,00					$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 1.914.000,00		$ 10.743.234,00		$ 7.114.000,00		$ 7.849.764,88		$ 6.040.000,00		$ 1.300.000,00		$ 34.960.998,88
FACTOR MULTIPLICADOR				1,70						1,70		1,70		1,70		1,70		1,70		1,70		1,70		1,70		1,70		1,70		1,70
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL				$ 42.175.698,00					$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 3.253.800,00		$ 18.263.497,80		$ 12.093.800,00		$ 13.344.600,30		$ 10.268.000,00		$ 2.210.000,00		$ 59.433.698,00

CONCEPTO	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	AÑO 2023				AÑO 2024																TOTAL	
									NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		
									CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
OTROS COSTOS DIRECTOS																														
Viaticos Director y/o Especialistas	$ 140.000	DIA	7,00	$ 980.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 140.000,00	1,00	$ 140.000,00	2,00	$ 280.000,00	2,00	$ 280.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 840.000,00
Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 600.000	MES	2,00	$ 3.600.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 1.200.000,00	3,00	$ 1.800.000,00	3,00	$ 1.800.000,00	3,00	$ 1.800.000,00	1,00	$ 600.000,00	12,00	$ 7.200.000,00
Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y transporte)	$ 1.500.000	S/G COMPROBANTE	2,00	$ 3.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.500.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	1,00	$ 1.500.000,00
Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	$ 200.000	S/G COMPROBANTE	2,00	$ 400.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 200.000,00		$ -	1,00	$ 200.000,00
Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 300.000	S/G COMPROBANTE	2,00	$ 600.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,50	$ 150.000,00	1,00	$ 300.000,00	1,00	$ 300.000,00	1,00	$ 300.000,00	1,00	$ 300.000,00	1,00	$ 300.000,00	5,50	$ 1.650.000,00
OTROS COSTOS																													0,00	$ -
Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 200.000	S/G COMPROBANTE	2,00	$ 400.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 200.000,00	1,00	$ 200.000,00	1,00	$ 200.000,00	1,00	$ 200.000,00	1,00	$ 200.000,00	1,00	$ 200.000,00	6,00	$ 1.200.000,00
Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 50.000	S/G COMPROBANTE	2,00	$ 100.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 50.000,00	1,00	$ 50.000,00	1,00	$ 50.000,00	1,00	$ 50.000,00	1,00	$ 50.000,00	1,00	$ 50.000,00	6,00	$ 300.000,00
Comunicaciones (telefonia fija y/o celular,correo, internet, etc)	$ 100.000	S/G COMPROBANTE	2,00	$ 200.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,50	$ 50.000,00	1,00	$ 100.000,00	1,00	$ 100.000,00	1,00	$ 100.000,00	1,00	$ 100.000,00	1,00	$ 100.000,00	5,50	$ 550.000,00
Veeduría Técnica Comunitaria	$ 38.500	S/G COMPROBANTE	2,00	$ 77.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
SUB TOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS				$ 9.357.000,00					$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 590.000,00		$ 3.490.000,00		$ 2.730.000,00		$ 2.730.000,00		$ 2.650.000,00		$ 1.250.000,00		$ 13.440.000,00
SUB TOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B)				$ 51.532.698,00					$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 3.843.800,00		$ 21.753.497,80		$ 14.823.800,00		$ 16.074.600,30		$ 12.918.000,00		$ 3.460.000,00		$ 72.873.698,00
PROVISION PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL				$ 25.395.790,00																										
IVA = 19%				$ 9.791.213,00					$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 730.322,00		$ 4.133.165,00		$ 2.816.522,00		$ 3.054.174,00		$ 2.454.420,00		$ 657.400,00		$ 13.846.003,00
COSTO TOTAL = A + B				$ 86.719.701,00					$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 4.574.122,00		$ 25.886.663,00		$ 17.640.322,00		$ 19.128.774,30		$ 15.372.420,00		$ 4.117.400,00		$ 86.719.701,00

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS																														

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:
Contrato de interventoría No. 4850, suscrito el día cuatro (4) de noviembre del 2023. Mediante comunicación escrita No. **CYCOV-4850-2024-028** de fecha 20 de agosto de 2024 el Interventor solicita lo siguiente:

La presente solicitud se realiza en concordancia con el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 el cual establece la importancia de que los contratos estatales cuenten con una interventoría para facilitar la vigilancia y el control permanentemente respecto de la correcta ejecución del objeto contratado.

Así mismo, el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 el cual reza:
(…) "Continuidad de la interventoría. Los contratos de interventoría podrán prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia. En tal caso el valor podrá ajustarse en atención a las obligaciones del objeto de interventoría, sin que resulte aplicable lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993." (…)

Aunando lo anterior, las necesidades encontradas en los convenios de los ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL, sobre los cuales versa dicho contrato de interventoría y teniendo en cuenta que el plazo de ejecución del convenio hasta el 30 de agosto de 2024, de acuerdo a las prórrogas tramitadas y aprobadas por el Instituto Nacional de Vías territorial Huila desde el 30 de agosto hasta el 30 de septiembre de 2024, esta interventoría solicita un plazo adicional por las justificaciones mencionadas de los convenios a continuación.
Condiciones climáticas: Las intensas lluvias que se han presentado en la región durante los últimos meses han dificultado el acceso al sitio de obra y la realización de actividades de construcción esto ha disminuido el rendimiento de la mano de obra.
Cambio de profesional en la junta de acción comunal Garrucho: A lo largo del periodo del convenio ha habido 3 ingenieros residentes de obra que ha afectado el desarrollo del convenio y ha ocasionado retrasos en las obras.
En La junta de acción comunal vereda Sinai, se realizó una fundida de concreto ciclópeo que por requerimiento técnico se tuvo que dejar fraguar como mínimo 7 días antes de iniciar a armar los gaviones con el fin de garantizar la calidad de la obra
Por lo anteriormente expuesto, y dada la necesidad contractual se solicitar prorrogar el contrato de interventoría hasta el 30 de septiembre de 2024, esto con el fin de poder dar cumplimiento al objeto contractual de la interventoría.

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.

2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.

3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Firma
Nombre: JELEN JOHANNA MARULANDA CASTAÑO
Representante Legal o su Apoderado Interventor
INTERVENTORIA: CYCOV S.A.S

Firma:
NOMBRE: WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-087784 CND