Ingeniero
ÁLVARO EDUARDO RUIZ MORALES
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO
Periodo:	Del primero (01) de enero al treinta y uno (31) de enero de 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	No 100 del 18 noviembre de 2024

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

1. Vereda San José – Sampués, Código 9004.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 6,3Km

1. CONTRATO DE OBRA N° 4041 DE 2024

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4041 DE 2024		
CONTRATISTA:	COMPAÑÍA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA SABANA SAS- "CC DE LA SABANA SAS	NIT:	900.772.494-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N.A.		

OBJETO:	ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA ACARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE		
FECHA DE INICIO:	01/11/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VSUC-081722
VALOR INICIAL:	$ 726.306.347 M/CTE		
VALOR ADICIONES:	$36.693.353 M/CTE		
ADICIÓN 1:	$36.693.353 M/CTE		
VALOR ACTUAL:	$ 765.000.00 M/CTE		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A.		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	28/12/2025		

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
132724	2024	11	C-2402-0600-11-51102A-2402098-02	$726.306.647,00	$0,00	$726.306.647,00
TOTAL				$726.306.647,00	$0,00	$726.306.647,00

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de obra No.3	$219.784.184,00	$1.606.115,00	N.A.	$221.390.299,00

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No. 04 de fecha 28 de febrero de 2025, para el periodo del 01 al 28 de febrero de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$765.000.000,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$493.665.566,00	65
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$221.390.299	28.94
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	N.A.	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$221.390.299	28.94

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$ N.A.
Amortizado	$ N.A.
Saldo	$ N.A.

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 65.00
Meta física ejecutada %: 28.94

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	N.A.

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.	N.A.	N.A.

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/12/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 1/11/2024
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 09/10/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Única de Cumplimiento NOMBRE: Compañía Mundial de Seguros S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No. 1**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$76.500.000,00	360-47-994000034317	01/10/2024	30/04/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$153.000.000,00	360-47-994000034317	01/10/2024	31/12/2027
Estabilidad de la Obra	$ 217,891,994.10	360-47-994000034317	01/10/2024	31/12/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 0	Vigencia	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$260’000.000,00	360-74-994000009196	01/10/2024	31/12/2024
Contratistas y Subcontratistas	$260’000.000,00	360-74-994000009196	01/10/2024	31/12/2024
Patronal	$260’000.000,00	360-74-994000009196	01/10/2024	31/12/2024

Vehículos Propios y no Propios	$260’000.000,00	360-74-994000009196	01/10/2024	31/12/2024

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
…					…

1.11. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
…			

1.12. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 2971 DE 2024

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	2971 DE 2024		
CONTRATISTA:	SOLUCIONES INGENIERILES DE LA COSTA S.A.S.	NIT:	901.733.998 – 9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N.A.		
OBJETO:	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA ATENDER SITIOS CRITICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL SUCRE EN EL DEPARTAMENTO EN SUCRE"		
FECHA DE INICIO:	01/11/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VSUC-081723
VALOR INICIAL:	$ 56.996.084,00 (INCLUIDO IVA)		
VALOR ADICIONES:	N.A.		
VALOR ACTUAL:	$ 56.996.084,00 (INCLUIDO IVA)		
ANTICIPO	N.A.		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	28/02/2024		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
130624	2024	11	C-2402-0600-11-51102A-240209802	$56.996.084,00	$0,00	$56.996.084,00
TOTAL				$56.996.084,00	$0,00	$56.996.084,00

2.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 03	$ 16.359.613	$ 3.108.326,47	N.A.	$ 19.467.939,47

2.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No. 04 de fecha 28 de febrero de 2025 para el período 01 al 28 de febrero de 2025 el contrato reporta un avance de 75 %:

2.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total inversión programada: $42’747.063.00 75%
Total inversión ejecutada: $42’747.063.00 75%

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	N.A.

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

3.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Única de Cumplimiento NOMBRE: Seguros del Estado S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No. 1**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$5,699,608.40	CRC-100019838	02/08/2024	28/11/2025
Buen Manejo Anticipo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$11,399,216.80	CRC-100019838	02/08/2024	28/05/2028
Calidad del Servicio	$17,098,825.20	CRC-100019838	31/03/2025	31/12/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/12/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 27/08/2024
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 03/12/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

3.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

3.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
SOLINGCO-0012025	04-012025	CC DE LA SABANA SAS	SOLICITUD DE REPROGRAMACION Y PLAN DE CONTINGENCIA.
SOLINGCO-0022025	31-012025	CC DE LA SABANA SAS	SOLICITUD SST DE ENTREGA DE DOTACION Y PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

3.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

4 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

4.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han presentado.

4.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

4.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

4.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado novedades.

5 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

N.A.


6 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Revisión Acta No 3 de obra e interventoría.

7 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

El proyecto continúa con un avance acumulado del 28.94% ejecutado. Durante el presente mes, se realizaron ajustes en las obras a ejecutar, con el objetivo de garantizar y preservar su durabilidad a largo plazo.

Cordialmente,



RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA
TP 13202090758BLV
PROFESIONAL ESPECIALÑIZADO GRADO 19