Ingeniero
VICTOR HUGORIOS BOCANEGRA
SUBDIRECCION DE GESTION DEL RIESGO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO
Periodo:	Del primero (01) al(31) de enero de 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Oficio No. 2024S-VSUC-089537 del 27 de noviembre de 2024

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

1. Guayepo – Majagual, Código 7404.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 86,024 Km

1. CONTRATO DE OBRA

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4307 DE 2024			
CONTRATISTA:	CONSORCIO RACONS	NIT:	900.469.025-2	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CONSTRUCCIONES RAMÍREZ BARÓN S.A.S. RECURSOS Y SEÑALIZADORES VIALES S.A.S. RAMBAR INGENIERIA S.A.S.			
OBJETO:	REALIZAR LAS OBRAS DE MITIGACION PARA ATENDER LA EMERGENCIA EN EL PUENTE LAS POZAS VIA GUAYEPO - MAJAGUAL DEL DEPARTAMENTO DEL SUCRE.			
FECHA DE INICIO:	27/11/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VSUC-089555	
VALOR INICIAL:	$191.998.380 (INCLUIDO IVA)			
VALOR ADICIONES:	N.A.			
VALOR ACTUAL:	$191.998.380 (INCLUIDO IVA)			
ANTICIPO	N.A.			
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024			
TOTAL PRÓRROGAS:	1			
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2025			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2025			

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1127024	2024	11	C-2409-0600-4-51102D-2409048-02	$ 191.998.380,	$ 0	$191.998.380,00
TOTAL				$ 191.998.380	$ 0	$191.998.380,00

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 08	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Acta de Ajuste Xx No.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No. 02 de fecha 05 de febrero, para el periodo del 01 al 31 de enero de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 190.063.867,00, 00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 95.726.397,50, 00	50,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 47.863.198,75, 00	25,00
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	N.A.	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$47.863.198,75, 00	25,00

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$ N.A.
Amortizado	$ N.A.
Saldo	$ N.A.

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 50,00
Meta física ejecutada %: 25,00

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.	N.A.	N.A.

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	N.A.

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.	N.A.	N.A.

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: CONTRATO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/12/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 19/11/2024
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 08/05/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Única de Cumplimiento NOMBRE: Compañía Mundial de Seguros S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 0	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$19,199,838.00	45-44-101161072	07/11/2024	30/04/2024
Buen Manejo Anticipo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$38,399,676,00	45-44-101161072	07/11/2024	31/12/2027
Estabilidad de la Obra	57,599,514	45-44-101161072	07/11/2024	31/12/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 0	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$19,199,838	45-40-101095948	07/11/2024	31/07/2026
Contratistas y Subcontratistas	$19,199,838	45-40-101095948	07/11/2024	31/07/2026
Patronal	$19,199,838	45-40-101095948	07/11/2024	31/07/2026
Vehículos Propios y no Propios	$19,199,838	45-40-101095948	07/11/2024	31/07/2026

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
…					…

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
…			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO 4320 DE 2024

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	4320 DE 2024		
CONTRATISTA:	IC INGENIO CIVIL S.A.S	NIT:	901701928-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N. A		
OBJETO:	INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MITIGACION PARA ATENDER LA EMERGENCIA EN EL PUENTE LAS POZAS VIA GUAYEPO – MAJAGUAL, DEL DEPARTAMENTO DEL SUCRE		
FECHA DE INICIO:	27/11/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VSUC-089537
VALOR INICIAL:	$19.960.992 (INCLUIDO IVA)		
VALOR ADICIONES:	N.A.		
VALOR ACTUAL:	$19.960.992 (INCLUIDO IVA)		
ANTICIPO	N.A.		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2025		

2.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1157324	2024	11	C-2409-0600-4-51102D-2409048-02	$ 19.960.992,00	$ 0	$ 19.960.992,00
TOTAL				$ 19.960.992,00	$ 0	$ 19.960.992,00

2.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
N.A	N.A	N.A	N.A.	N.A

2.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No. 07 de fecha 03 de enero de 2024 para el período 01 al 31 de diciembre de 2024 el contrato reporta un avance de 15,02% y:

2.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total inversión programada: $9.980.496,00 50,00%
Total inversión ejecutada: $4.500.000,00 25,00%

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	N.A.

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

3.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Única de Cumplimiento NOMBRE: Seguros del Estado S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No. 1**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$1’996.019	14-44-101224387	20/11/2024	30/06/2025
Buen Manejo Anticipo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$1’996.019,20	14-44-101224387	20/11/2024	31/12/2027
Calidad del Servicio	$5.998.297,60	14-44-101224387	20/11/2024	31/12/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: CONTRATO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 09/05/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 30/12/2024
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 29/11/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

3.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

3.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
OFI-IC-INV-SUC-001-25	24/01/2025	CONSORCIO RACONS.	"Solicitud de Documentación inicial para seguimiento a contrato de obra 4307 de 2024 con el Instituto nacional de vías -INVIAS."
OFI-IC-INV-SUC-002-25	24/01/2025	AMV G2 DT SUC ADMINISTRADOR VIAL VIA GUAYEPO LAS POZAS	"Solicitud de Solicitud de Informes y Diseños propuestos como solución para atender emergencia en Puente las Pozas Vía Guayepo-Majagual.

3.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N. A	N. A	N. A	N. A

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

4.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Se reciben los estudios y diseños realizados por el administrador vial CONSORCIO ADMINISTRADORES GAE los cuales esta siendo objeto de revisión de parte de la interventoría y contratista con el fin de ser ajustados lo que ha demorado el inicio de las actividades

4.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

4.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

4.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado novedades.

5 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

N.A.

6 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- Revisión de documentos contractuales del contrato, cumplimiento de indicadores, informe mensual de interventorías, entre otros.

7 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Una vez revisado los estudios y diseños realizados por el administrador vial CONSORCIO ADMINISTRADORES GAE se hace necesario realizar un balance del estado de obra con el fin de determinar si los recursos asignados alcanzan para ejecutar las obras de mitigación de la emergencia

Cordialmente,



_____

RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA
M.P 13202090758BLV
Supervisor del contrato