INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA

CONTRATO No. 2067-2024
CANTIDADES DE MEZCLA ASFÁLTICA SUMINISTRADA

PARA ACTA DE OBRA No. 6 - DICTIEMBRE DE 2024

VÍA	UNIDAD	CANTIDAD	
9004: Lorica - Coveñas	m3	12,30	
7801: Lorica - Chinú	m3	10	
	TOTAL	**22,3**	**M3**

MEZCLA ASFÁLTICA COLOCADA POR MUNICIPIO

LORICA	12,30	
TUCHÍN	1,74	
SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO	7,32	
CHINÚ	0,94	
TOTAL	**22,3**	**M3**

VÍA 9004: LORICA - COVEÑAS

CUANTIFICACIÓN DE LA MEZCLA INSTALADA

CONTRATO No. 2067-2024
OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA LAS VIAS 9004 LORICA - COVEÑAS SECTORES PR0+0000-PR5+0650 y PR23+0300 - PR30+0000. LA VIA 7801 LORICA - CHINU SECTOR PR30+0000 - PR52+0000 A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA.

PR		TIPO DE DAÑO			Localización			MEDICIÓN AREA A REPARAR		Área reparada (m2)	Espesor (m)	Volumen suelto de mezcla asfáltica (m3)	% COMPACTACIÓN	Volumen compactado de mezcla asfáltica (m3)	REGISTRO FOTOGRÁFICO (Fotografías deben contener fechador cámara)			OBSERVACIONES
Inicial	Final	Tipo de superficie	Descripción Daño	Carril	IZQ.	CENT.	DER.	L1 (m)	L2 (m)						ANTES	DURANTE	DESPUÉS	
PR3+0600	PR3+0601	Asfalto	Bache	IZQUIERDO	X			1,0	1,0	1	0,07	0,07						Instalada en la vía 9004: Lorica - Coveñas, en la salida de Lorica con la cooperativa COOTRACAVIL el 6 de diciembre de 2024.
PR3+0603	PR3+0604	Asfalto	Bache	IZQUIERDO	X			1,0	1,0	1	0,07	0,07						
PR3+0625	PR3+0626	Asfalto	Bache	IZQUIERDO	X			1,0	1,0	1	0,06	0,06						Instalada en la vía 9004: Lorica - Coveñas, en la salida de Lorica con la cooperativa COOTRACAVIL el 6 de diciembre de 2024.
PR3+0629	PR3+0633	Asfalto	Bache	IZQUIERDO	X			0,8	4,0	3,2	0,06	0,19						
PR3+0634	PR3+0639	Asfalto	Bache	IZQUIERDO	X			0,7	5,0	3,5	0,06	0,21						
PR3+0641	PR3+0649	Asfalto	Bache	IZQUIERDO	X			0,6	8,0	4,8	0,06	0,29						
PR3+0670	PR3+0673	Asfalto	Hundimiento, piel de cocodrilo, bache	DERECHO		X	X	2,0	3,0	6	0,06	0,36						Instalada en la vía 9004: Lorica - Coveñas, en la salida de Lorica con la cooperativa COOTRACAVIL el 6 de diciembre de 2024.
PR3+0673	PR3+0679				X	X	X	3,7	6,0	21,9	0,10	2,19						
PR3+0700	PR3+0701	Asfalto	Descascaramiento	DERECHO		X		1,0	1,0	1	0,05	0,05						Instalada en la vía 9004: Lorica - Coveñas, en la salida de Lorica con la cooperativa COOTRACAVIL el 6 de diciembre de 2024.
PR3+0710	PR3+0711	Asfalto	Descascaramiento	IZQUIERDO			X	1,2	1,2	1,44	0,05	0,07						
PR3+0712	PR3+0713	Asfalto	Descascaramiento	IZQUIERDO		X		1,3	0,8	1,04	0,05	0,05						
PR3+0713	PR3+0715	Asfalto	Descascaramiento	IZQUIERDO		X		1,2	2,0	2,4	0,05	0,12						
PR3+0715	PR3+0717	Asfalto	Descascaramiento	IZQUIERDO		X		1,5	1,5	2,25	0,05	0,11						
PR3+0719	PR3+0721	Asfalto	Descascaramiento	IZQUIERDO		X		1,5	1,5	2,25	0,05	0,11						
PR3+0720	PR3+0721	Asfalto	Descascaramiento	IZQUIERDO			X	1,2	1,2	1,44	0,05	0,07						
PR3+0725	PR3+0726	Asfalto	Descascaramiento	IZQUIERDO			X	1,0	1,0	1	0,05	0,05						
PR3+0725	PR3+0727	Asfalto	Bache, piel de cocodrillo,	DERECHO	X	X	X	3,7	1,5	5,475	0,05	0,27						Instalada en la vía 9004: Lorica - Coveñas, en la salida de Lorica con la cooperativa COOTRACAVIL el 6 de diciembre de 2024.
PR3+0727	PR3+0730	Asfalto	Bache, piel de cocodrillo	DERECHO		X	X	1,8	2,5	4,5	0,05	0,23						
PR3+0730	PR3+0733	Asfalto	Bache, piel de cocodrillo	DERECHO			X	1,8	3,0	5,4	0,05	0,27						
PR3+0740	PR3+0743	Asfalto	Descascaramiento	DERECHO			X	0,6	2,8	1,68	0,05	0,08						Instalada en la vía 9004: Lorica - Coveñas, en la salida de Lorica con la cooperativa COOTRACAVIL el 6 de diciembre de 2024.
PR3+0740	PR3+0742			DERECHO		X		0,8	1,5	1,2	0,05	0,06						
PR3+0740	PR3+0741			DERECHO	X			1,1	1,3	1,43	0,05	0,07						
PR3+0743	PR3+0744			IZQUIERDO			X	1,0	1,0	1	0,05	0,05						
PR3+0745	PR3+0746			DERECHO	X			0,8	0,8	0,64	0,05	0,03						
PR3+0747	PR3+0749			DERECHO			X	1,0	1,6	1,6	0,05	0,08						
PR3+0747	PR3+0749			DERECHO		X		1,0	1,6	1,6	0,05	0,08						
PR3+0747	PR3+0749			DERECHO	X			0,5	1,5	0,75	0,05	0,04						
PR3+0747	PR3+0748			IZQUIERDO			X	0,8	1,2	0,96	0,05	0,05						
PR3+0751	PR3+0752			DERECHO			X	1,0	1,0	1	0,05	0,05						
PR3+0751	PR3+0752			DERECHO		X		0,6	1,2	0,72	0,05	0,04						
PR3+0751	PR3+0752			DERECHO	X			1,3	0,8	1,04	0,05	0,05						
PR3+0752	PR3+0753			IZQUIERDO			X	1,0	1,2	1,2	0,05	0,06						
PR3+0760	PR3+0762			IZQUIERDO		X		1,5	1,5	2,25	0,05	0,11						
PR1+0450	PR1+0466	Asfalto	Deformación, bache	DERECHO		X		3,7	16,0	58,64	0,1	5,86						Instalada en la vía 9004: Lorica - Coveñas, en la salida de Lorica con la cooperativa COOTRACAVIL el 9 de diciembre de 2024.

CUANTIFICACIÓN DE LA MEZCLA INSTALADA

CONTRATO No. 2067-2024
OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA LAS VIAS 9004 LORICA - COVEÑAS SECTORES PR0+0000-PR5+0650 y PR23+0300 - PR30+0000. LA VIA 7801 LORICA - CHINU SECTOR PR30+0000 - PR52+0000 A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA.

PR		TIPO DE DAÑO			Localización			MEDICIÓN AREA A REPARAR		Área reparada (m2)	Espesor (m)	Volumen suelto de mezcla asfáltica (m3)	% COMPACTACIÓN	Volumen compactado de mezcla asfáltica (m3)	REGISTRO FOTOGRÁFICO (Fotografías deben contener fechador cámara)			OBSERVACIONES
Inicial	Final	Tipo de superficie	Descripción Daño	Carril	IZQ.	CENT.	DER.	L1 (m)	L2 (m)						ANTES	DURANTE	DESPUÉS	
PR4+0040	PR4+0043	Asfalto	Descascaramiento	IZQUIERDO		X		2,5	2,5	6,25	0,07	0,44						Instalada en la vía 9004: Lorica - Coveñas, en la salida de Lorica con la cooperativa COOTRACAVIL el 9 de diciembre de 2024.
PR4+0043	PR4+0044	Asfalto	Descascaramiento	IZQUIERDO	X			0,7	1,3	0,91	0,07	0,06						
PR4+0080	PR4+0081	Asfalto	Descascaramiento	IZQUIERDO	X			0,6	1,2	0,72	0,07	0,05						Instalada en la vía 9004: Lorica - Coveñas, en la salida de Lorica con la cooperativa COOTRACAVIL el 9 de diciembre de 2024.
PR4+0083	PR4+0087	Asfalto	Descascaramiento	IZQUIERDO		X		0,6	3,5	2,1	0,07	0,15						
PR4+0085	PR4+0086	Asfalto	Descascaramiento	IZQUIERDO		X		1,2	0,6	0,72	0,07	0,05						
PR4+0087	PR4+0088	Asfalto	Descascaramiento	IZQUIERDO			X	0,6	0,6	0,36	0,07	0,03						
TOTAL VOLUMEN MEZCLA ASFÁLTICA INSTALADA												**12,34**						

VIAJES SUMINISTRADOS	2
m3 x viaje	6,00
TOTAL CANECAS EMULSIÓN ASFÁLTICA SUMINISTRADA	4
CANTIDAD DE EMULSIÓN ASFÁLTICA SUMINISTRADA (LT)	75,6
LONGITUD TOTAL ATENDIDA (KM)	0,09



NOTA: Este cuadro debe acompañarse de un esquema o plano de la vía donde se localice el sitio de colocación de mezcla, longitud entre PRS, ancho y profundidad de las intervenciones realizadas.

NOTA 2: En caso de que los contratos no esté aún terminado debe indicarse lo ejecutado hasta la fecha del informe.

VÍA 7801: LORICA - CHINÚ

CUANTIFICACIÓN DE LA MEZCLA INSTALADA

CONTRATO No. 2067-2024
OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA LAS VIAS 9004 LORICA - COVEÑAS SECTORES PR0+0000-PR5+0650 y PR23+0300 - PR30+0000. LA VIA 7801 LORICA - CHINU SECTOR PR30+0000 - PR52+0000 A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA.

PR		TIPO DE DAÑO			Localización			MEDICIÓN AREA A REPARAR		Área reparada (m2)	Espesor (m)	Volumen suelto de mezcla asfáltica (m3)	% COMPACTACIÓN	Volumen compactado de mezcla asfáltica (m3)	REGISTRO FOTOGRÁFICO (Fotografías deben contener fechador cámara)			OBSERVACIONES
Inicial	Final	Tipo de superficie	Descripción Daño	Carril	IZQ.	CENT.	DER.	L1 (m)	L2 (m)						ANTES	DURANTE	DESPUÉS	
PR49+0700	PR49+0700	Asfalto	Bache	DERECHO			X	0,4	0,7	0,28	0,12	0,03						Instalada en la vía 7801, entre Tuchín y Chinú, con la cooperativa COOTRACA el 4 de diciembre de 2024.
PR49+0500	PR49+0500	Asfalto	Bache	DERECHO		X		0,8	0,5	0,4	0,12	0,05						Instalada en la vía 7801, entre Tuchín y Chinú, con la cooperativa COOTRACA el 4 de diciembre de 2024.
PR44+0700	PR44+0706	Asfalto	Hundimiento	DERECHO			X	6,0	1,2	7,2	0,08	0,58						Instalada en la vía 7801, entre Tuchín y Chinú, con la cooperativa COOTRACA el 4 de diciembre de 2024.
PR42+0050	PR42+0050	Asfalto	Desprendimiento	IZQUIERDO		X		0,7	0,4	0,28	0,08	0,02						Instalada en la vía 7801, entre Tuchín y Chinú, con la cooperativa COOTRACA el 4 de diciembre de 2024.
PR49+0100	PR49+0100	Asfalto	Bache	DERECHO			X	0,5	0,4	0,2	0,14	0,03						Instalada en la vía 7801, entre Tuchín y Chinú, con la cooperativa COOTRACA el 4 de diciembre de 2024.
PR47+0010	PR47+0010	Asfalto	Bache	DERECHO			X	1,0	0,9	0,9	0,14	0,13						Instalada en la vía 7801, entre Tuchín y Chinú, con la cooperativa COOTRACA el 4 de diciembre de 2024.
PR47+0020	PR47+0020	Asfalto	Desprendimiento	DERECHO			X	0,6	0,3	0,18	0,12	0,02						Instalada en la vía 7801, entre Tuchín y Chinú, con la cooperativa COOTRACA el 4 de diciembre de 2024.
PR47+0060	PR47+0060	Asfalto	Desprendimiento	CENTRO		X		0,5	0,4	0,2	0,12	0,02						Instalada en la vía 7801, entre Tuchín y Chinú, con la cooperativa COOTRACA el 4 de diciembre de 2024.
PR47+0080	PR47+0080	Asfalto	Desprendimiento	DERECHO			X	0,5	0,4	0,2	0,10	0,02						Instalada en la vía 7801, entre Tuchín y Chinú, con la cooperativa COOTRACA el 4 de diciembre de 2024.
PR47+0100	PR47+0100	Asfalto	Desprendimiento	CENTRO		X		0,5	0,5	0,25	0,10	0,03						Instalada en la vía 7801, entre Tuchín y Chinú, con la cooperativa COOTRACA el 4 de diciembre de 2024.
PR47+0120	PR47+0120	Asfalto	Desprendimiento	DERECHO			X	0,5	0,5	0,25	0,10	0,03						Instalada en la vía 7801, entre Tuchín y Chinú, con la cooperativa COOTRACA el 4 de diciembre de 2024.
PR47+0130	PR47+0130	Asfalto	Desprendimiento	IZQUIERDO	X			0,5	0,3	0,15	0,10	0,02						Instalada en la vía 7801, entre Tuchín y Chinú, con la cooperativa COOTRACA el 4 de diciembre de 2024.

CUANTIFICACIÓN DE LA MEZCLA INSTALADA

CONTRATO No. 2067-2024
OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA LAS VIAS 9004 LORICA - COVEÑAS SECTORES PR0+0000-PR5+0650 y PR23+0300 - PR30+0000. LA VIA 7801 LORICA - CHINU SECTOR PR30+0000 - PR52+0000 A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA.

PR		TIPO DE DAÑO			Localización			MEDICIÓN AREA A REPARAR		Área reparada (m2)	Espesor (m)	Volumen suelto de mezcla asfáltica (m3)	% COMPACTACIÓN	Volumen compactado de mezcla asfáltica (m3)	REGISTRO FOTOGRÁFICO (Fotografías deben contener fechador cámara)			OBSERVACIONES
Inicial	Final	Tipo de superficie	Descripción Daño	Carril	IZQ.	CENT.	DER.	L1 (m)	L2 (m)						ANTES	DURANTE	DESPUÉS	
PR42+0700	PR42+0700	Asfalto	Desprendimiento	CENTRO		X		1,0	0,4	0,4	0,10	0,04						Instalada en la vía 7801, entre Tuchín y Chinú, con la cooperativa COOTRACA el 4 de diciembre de 2024.
PR42+0100	PR42+0102	Asfalto	Desprendimiento	CENTRO		X		1,2	0,4	0,48	0,12	0,06						Instalada en la vía 7801, entre Tuchín y Chinú, con la cooperativa COOTRACA el 4 de diciembre de 2024.
PR39+0150	PR39+0150	Asfalto	Bache	DERECHO			X	0,6	0,5	0,3	0,15	0,05						Instalada en la vía 7801, entre Tuchín y Chinú, con la cooperativa COOTRACA el 4 de diciembre de 2024.
PR38+0100	PR38+0100	Asfalto	Desprendimiento	DERECHO	X	X	X	7,0	0,2	1,4	0,10	0,14						Instalada en la vía 7801, entre Tuchín y Chinú, con la cooperativa COOTRACA el 4 de diciembre de 2024.
PR38+0120	PR38+0130	Asfalto	Desprendimiento	DERECHO			X	10,0	0,2	2	0,10	0,20						Instalada en la vía 7801, entre Tuchín y Chinú, con la cooperativa COOTRACA el 4 de diciembre de 2024.
PR38+0140	PR38+0140	Asfalto	Desprendimiento	DERECHO			X	0,6	0,4	0,24	0,10	0,02						Instalada en la vía 7801, entre Tuchín y Chinú, con la cooperativa COOTRACA el 4 de diciembre de 2024.
PR38+0150	PR38+0150	Asfalto	Desprendimiento	DERECHO			X	0,8	0,4	0,32	0,10	0,03						Instalada en la vía 7801, entre Tuchín y Chinú, con la cooperativa COOTRACA el 4 de diciembre de 2024.
PR37+0970	PR37+0970	Asfalto	Bache	IZQUIERDO	X			0,5	0,5	0,25	0,12	0,03						Instalada en la vía 7801, entre Tuchín y Chinú, con la cooperativa COOTRACA el 4 de diciembre de 2024.
PR38+0010	PR38+0010	Asfalto	Desprendimiento	IZQUIERDO	X			4,0	0,2	0,8	0,10	0,080						Instalada en la vía 7801, entre Tuchín y Chinú, con la cooperativa COOTRACA el 4 de diciembre de 2024.
PR38+0020	PR38+0020	Asfalto	Bache	IZQUIERDO	X			0,6	0,5	0,3	0,12	0,036						Instalada en la vía 7801, entre Tuchín y Chinú, con la cooperativa COOTRACA el 4 de diciembre de 2024.
PR38+0050	PR38+0050	Asfalto	Bache	DERECHO			X	0,5	0,5	0,25	0,12	0,03						Instalada en la vía 7801, entre Tuchín y Chinú, con la cooperativa COOTRACA el 4 de diciembre de 2024.
PR37+0970	PR37+0970	Asfalto	Desprendimiento	IZQUIERDO	X			1,5	1,0	1,5	0,12	0,18						Instalada en la vía 7801, entre Tuchín y Chinú, con la cooperativa COOTRACA el 4 de diciembre de 2024.

CUANTIFICACIÓN DE LA MEZCLA INSTALADA

CONTRATO No. 2067-2024
OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA LAS VIAS 9004 LORICA - COVEÑAS SECTORES PR0+0000-PR5+0650 y PR23+0300 - PR30+0000. LA VIA 7801 LORICA - CHINU SECTOR PR30+0000 - PR52+0000 A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA.

PR		TIPO DE DAÑO			Localización			MEDICIÓN AREA A REPARAR		Área reparada (m2)	Espesor (m)	Volumen suelto de mezcla asfáltica (m3)	% COMPACTACIÓN	Volumen compactado de mezcla asfáltica (m3)	REGISTRO FOTOGRÁFICO (Fotografías deben contener fechador cámara)			OBSERVACIONES
Inicial	Final	Tipo de superficie	Descripción Daño	Carril	IZQ.	CENT.	DER.	L1 (m)	L2 (m)						ANTES	DURANTE	DESPUÉS	
PR37+0830	PR37+0830	Asfalto	Desprendimiento	DERECHO			X	4,0	0,2	0,8	0,10	0,08						Instalada en la vía 7801, entre Tuchín y Chinú, con la cooperativa COOTRACA el 4 de diciembre de 2024.
PR37+0200	PR37+0200	Asfalto	Bache	IZQUIERDO	X			0,5	0,5	0,25	0,12	0,03						Instalada en la vía 7801, entre Tuchín y Chinú, con la cooperativa COOTRACA el 4 de diciembre de 2024.
PR37+0170	PR37+0170	Asfalto	Desprendimiento	IZQUIERDO	X			3,0	0,3	0,9	0,10	0,09						Instalada en la vía 7801, entre Tuchín y Chinú, con la cooperativa COOTRACA el 4 de diciembre de 2024.
PR36+0950	PR36+0950	Asfalto	Bache	DERECHO			X	0,7	0,6	0,42	0,14	0,06						Instalada en la vía 7801, entre Tuchín y Chinú, con la cooperativa COOTRACA el 4 de diciembre de 2024.
PR36+0880	PR36+0880	Asfalto	Bache	IZQUIERDO	X			1,1	0,6	0,66	0,10	0,07						Instalada en la vía 7801, entre Tuchín y Chinú, con la cooperativa COOTRACA el 4 de diciembre de 2024.
PR36+0700	PR36+0710	Asfalto	Desprendimiento	IZQUIERDO	X			10,0	1,0	10	0,10	1,00						Instalada en la vía 7801, entre Tuchín y Chinú, con la cooperativa COOTRACA el 4 de diciembre de 2024.
PR36+0500	PR36+0500	Asfalto	Hundimiento	DERECHO			X	4	1	4	0,15	0,60						Instalada en la vía 7801, entre Tuchín y Chinú, con la cooperativa COOTRACA el 4 de diciembre de 2024.
PR35+0000	PR35+0000	Asfalto	Desprendimiento	DERECHO			X	2	1,4	2,8	0,12	0,34						Instalada en la vía 7801, entre Tuchín y Chinú, con la cooperativa COOTRACA el 4 de diciembre de 2024.
PR34+0730	PR34+0730	Asfalto	Bache	IZQUIERDO	X			1,1	0,6	0,66	0,12	0,08						Instalada en la vía 7801, entre Tuchín y Chinú, con la cooperativa COOTRACA el 4 de diciembre de 2024.
PR34+0700	PR34+0700	Asfalto	Bache	CENTRO		X		0,5	0,4	0,2	0,12	0,024						Instalada en la vía 7801, entre Tuchín y Chinú, con la cooperativa COOTRACA el 4 de diciembre de 2024.
PR34+0680	PR34+0680	Asfalto	Bache	DERECHO			X	0,7	0,4	0,28	0,12	0,03						Instalada en la vía 7801, entre Tuchín y Chinú, con la cooperativa COOTRACA el 4 de diciembre de 2024.
PR34+0670	PR34+0670	Asfalto	Bache	CENTRO		X		0,5	0,5	0,25	0,12	0,03						Instalada en la vía 7801, entre Tuchín y Chinú, con la cooperativa COOTRACA el 4 de diciembre de 2024.

CUANTIFICACIÓN DE LA MEZCLA INSTALADA

CONTRATO No. 2067-2024
OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA LAS VIAS 9004 LORICA - COVEÑAS SECTORES PR0+0000-PR5+0650 y PR23+0300 - PR30+0000. LA VIA 7801 LORICA - CHINU SECTOR PR30+0000 - PR52+0000 A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA.

PR		TIPO DE DAÑO			Localización			MEDICIÓN AREA A REPARAR		Área reparada (m2)	Espesor (m)	Volumen suelto de mezcla asfáltica (m3)	% COMPACTACIÓN	Volumen compactado de mezcla asfáltica (m3)	REGISTRO FOTOGRÁFICO (Fotografías deben contener fechador cámara)			OBSERVACIONES
Inicial	Final	Tipo de superficie	Descripción Daño	Carril	IZQ.	CENT.	DER.	L1 (m)	L2 (m)						ANTES	DURANTE	DESPUÉS	
PR34+0570	PR34+0570	Asfalto	Bache	DERECHO		X	X	3	1	3	0,14	0,42						Instalada en la vía 7801, entre Tuchín y Chinú, con la cooperativa COOTRACA el 4 de diciembre de 2024.
PR34+0500	PR34+0520	Asfalto	Desprendimiento	IZQUIERDO	X	X		15	2,5	37,5	0,10	3,75						Instalada en la vía 7801, entre Tuchín y Chinú, con la cooperativa COOTRACA el 4 de diciembre de 2024.
PR34+0450	PR34+0450	Asfalto	Bache	DERECHO			X	0,6	0,4	0,24	0,10	0,024						Instalada en la vía 7801, entre Tuchín y Chinú, con la cooperativa COOTRACA el 4 de diciembre de 2024.
PR34+0400	PR34+0400	Asfalto	Bache	CENTRO		X		0,6	0,5	0,3	0,10	0,03						Instalada en la vía 7801, entre Tuchín y Chinú, con la cooperativa COOTRACA el 4 de diciembre de 2024.
PR34+0150	PR34+0154	Asfalto	Hundimiento	IZQUIERDO	X	X		4	1,6	6,4	0,12	0,768						Instalada en la vía 7801, entre Tuchín y Chinú, con la cooperativa COOTRACA el 4 de diciembre de 2024.
34+0020	34+0020	Asfalto	Desprendimiento	CENTRO		X		3	0,2	0,6	0,10	0,06						Instalada en la vía 7801, entre Tuchín y Chinú, con la cooperativa COOTRACA el 4 de diciembre de 2024.
34+0000	34+0000	Asfalto	Desprendimiento	IZQUIERDO	X			1,2	0,8	0,96	0,12	0,12						Instalada en la vía 7801, entre Tuchín y Chinú, con la cooperativa COOTRACA el 4 de diciembre de 2024.
PR33+0980	PR33+0980	Asfalto	Desprendimiento	CENTRO		X		0,8	0,3	0,24	0,10	0,024						Instalada en la vía 7801, entre Tuchín y Chinú, con la cooperativa COOTRACA el 4 de diciembre de 2024.
PR33+0970	PR33+0970	Asfalto	Desprendimiento	IZQUIERDO	X			0,7	0,4	0,28	0,10	0,028						Instalada en la vía 7801, entre Tuchín y Chinú, con la cooperativa COOTRACA el 4 de diciembre de 2024.
PR33+0950	PR33+0950	Asfalto	Desprendimiento	DERECHO			X	1,3	0,4	0,52	0,10	0,05						Instalada en la vía 7801, entre Tuchín y Chinú, con la cooperativa COOTRACA el 4 de diciembre de 2024.
33+0900	33+0900	Asfalto	Descascaramiento	IZQUIERDO	X	X		2,4	1	2,4	0,10	0,24						Instalada en la vía 7801, entre Tuchín y Chinú, con la cooperativa COOTRACA el 4 de diciembre de 2024.

CUANTIFICACIÓN DE LA MEZCLA INSTALADA

CONTRATO No. 2067-2024

OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA LAS VIAS 9004 LORICA - COVEÑAS SECTORES PR0+0000-PR5+0650 y PR23+0300 - PR30+0000. LA VIA 7801 LORICA - CHINU SECTOR PR30+0000 - PR52+0000 A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA.

PR		TIPO DE DAÑO			Localización			MEDICIÓN AREA A REPARAR		Área reparada (m2)	Espesor (m)	Volumen suelto de mezcla asfáltica (m3)	% COMPACTACIÓN	Volumen compactado de mezcla asfáltica (m3)	REGISTRO FOTOGRÁFICO (Fotografías deben contener fechador cámara)			OBSERVACIONES
Inicial	Final	Tipo de superficie	Descripción Daño	Carril	IZQ.	CENT.	DER.	L1 (m)	L2 (m)						ANTES	DURANTE	DESPUÉS	
33+0800	33+0800	Asfalto	Descascaramiento	IZQUIERDO	X			1,3	1	1,3	0,10	0,13						Instalada en la vía 7801, entre Tuchín y Chinú, con la cooperativa COOTRACA el 4 de diciembre de 2024.
33+0500	33+0500	Asfalto	Hundimiento	IZQUIERDO	X	X		2,5	1,3	3,25	0,10	0,33						Instalada en la vía 7801, entre Tuchín y Chinú, con la cooperativa COOTRACA el 4 de diciembre de 2024.
TOTAL VOLUMEN MEZCLA ASFÁLTICA INSTALADA												**10,3**						

VIAJES SUMINISTRADOS	2
m3 x viaje	5,00
TOTAL CANECAS EMULSIÓN ASFÁLTICA SUMINISTRADA	4
CANTIDAD DE EMULSIÓN ASFÁLTICA SUMINISTRADA (LT)	75,6
LONGITUD TOTAL ATENDIDA (KM)	0,11

NOTA: Este cuadro debe acompañarse de un esquema o plano de la vía donde se localice el sitio de colocación de mezcla, longitud entre PRS, ancho y profundidad de las intervenciones realizadas.

NOTA 2: En caso de que los contratos no esté aún terminado debe indicarse lo ejecutado hasta la fecha del informe.

