Ingeniero
ÁLVARO EDUARDO RUIZ MORALES
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO
Periodo:	Del primero (01) al treinta (30) de enero de 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución 100 DE 18 NOVIEMBRE DE 2024

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

1. RUTA 9004, VÍA LORICA-SAN ONOFRE, SECTOR COVEÑAS TOLÚ, PR30+0000 AL PR35+0000, SECTOR TOLUVIEJO-SAN ONOFRE PR65+0937 AL PR93+0683, RUTA 90SC02 COVEÑAS– SABANETA PR0+0000-PR16+0000.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 48,97 Km

1. CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO N° 3065 DE 2024

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4180 DE 2024		
CONTRATISTA:	TRITURADOS Y PAVIMENTOS DEL CARIBE SAS	NIT:	901.267.748-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N.A.		
OBJETO:	SUMINISTRO MEZCLA ASFÁLTICA RUTA 9004, VÍALORICA-SAN ONOFRE, SECTOR COVEÑAS TOLÚ, PR30+0000 AL PR35+0000, SECTOR TOLUVIEJO-SAN ONOFRE PR65+0937 AL PR93+0683, RUTA 90SC02 COVEÑAS– SABANETA PR0+0000-PR16+0000 DIRECCION TERRITORIAL SUCRE		

FECHA DE INICIO:	10/12/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VSUC-093653
VALOR INICIAL:	$ 96.060.370 (IVA INCLUIDO)		
VALOR ADICIONES:	N.A.		
VALOR ACTUAL:	$ 96.060.370 (IVA INCLUIDO)		
ANTICIPO	N.A.		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 30 DE ENERO DE 2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/01/2025		

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1098424	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$96.060.370,00	0	$96.060.370,00
TOTAL				$96.060.370,00	0	$96.060.370,00

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de supervisión No. 07 presentado por CONSORCIO ADMINISTRADORES GAE quien brinda apoyo a la supervisión como administrador vial en el periodo comprendido entre el 10 hasta el 31 de diciembre de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

.

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$80.723.000	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$80.723.000	100
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$80.723.000	100
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	N.A.	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$80.723.000	100

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$ N.A.
Amortizado	$ N.A.
Saldo	$ N.A.

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 100,00
Meta física ejecutada %: 100,00

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.	N.A.	N.A.

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	N.A.

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.	N.A.	N.A.

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.	N.A.	PRORROGA No1	APROBADO

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/12/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 13/11/2024
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 09/12/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Única de Cumplimiento NOMBRE: Compañía Mundial de Seguros S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No. 2**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$3.257.815,90	14-44-101221794	21/10/2024	05/05/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$6.515.631,80	14-44-101221794	21/10/2024	05/01/2028
Calidad	$6.515.631,80	14-44-101221794	21/10/2024	05/01/2026

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 2	Vigencia	
			Desde	Hasta
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	$260’000.000,00	14-40-101068157	21/10/2024	05/01/2025
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$260’000.000,00	14-40-101068157	21/10/2024	05/01/2025
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	$260’000.000,00	14-40-101068157	21/10/2024	05/01/2025

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
…					…

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2024S-VSUC-093653.	10/12/2024	TRITURADOS Y PAVIMENTOS DEL CARIBE SAS	Orden de inicio
OF-TPC-096-024	27/12/2024	INVIAS –DT SUCRE	SOLICITUD DE PRORROGA

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
…			

2. **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

2.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han presentado.

2.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

2.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado novedades.

3. **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

N.A.

4. **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

N.A.


5. **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Con el suministro de mezcla se ejecutaron las actividades de parcheo programadas en el tramo a cargo, en el sector 9004 Toluviejo-San Onofre, PR65+0937-PR93+0683 y en el PR 30+0000 - PR 35+0000.

Las actividades ejecutadas, tales como: apertura y limpieza de cajas, instalación de mezcla en caliente tipo MSC-25 para bacheo con el personal del mantenimiento rutinario. la limpieza de calzada, retiro y disposición de escombros, se realizaron teniendo en cuenta las especificaciones técnicas del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS- INVIAS.

Con las actividades de parcheo programadas, se busca reducir la accidentalidad, mejorar la transitabilidad y brindar protección a la vía por medio del suministro de mezcla en la carretera Toluviejo - San Onofre, PR65+0937 - PR93+0683 Y EN EL PR 30+0000 - PR 35+0000.

Cordialmente,



RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA
Matrícula profesional No.13202090758 BLV
SUPERVISOR DEL CONTRATO