Ingeniero
JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO
DIRECTOR TERRITORIAL CALDAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO
Periodo:	Del _01_ del mes de octubre al 31 de octubre del 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución de supervisión No 065 del 13 de septiembre del 2024

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: RED TERCIARIA INVIAS CALDAS

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: _558.93___ Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3314 de 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO EL CARMEN	CC:	901860444-4
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA 90% C.C 19.427.525 Y JAIR SOCAFER 10% NIT 900605156		
OBJETO:	ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO		

	AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CALDAS		
FECHA DE INICIO:	23/09/2024	SECOP II 23/09/2024	DT CALDAS
VALOR INICIAL:	$ 716.666.457,00		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:			
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	3 MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	23/12/2024		

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
808324	2024	11	C-2402-0600-11-51102A-2402098-02	$ 716.666.457,00	$ 204.045.871,97	$ 512.620.585,03
TOTAL				$ 716.666.457,00	$ 204.045.871,97	$ 512.620.585,03

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. _1_	$ 0,00	$ 0,00	N/A	$ 0,00

Acta de Recibo Parcial de Obra No. _2_	$ 202.565.585,00	$480.287,00,00	N/A	$ 204.045.871.97,00

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No. _2__De fecha 31 de octubre del 2024 para el período _octubre 2024 el contrato reporta un avance de __28.47__% y:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	**VALOR (MILLONES)**	**%**
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 711.467.273,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 111.411.750,42	15.66%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 202.565.585,00	28.47%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	N/A	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 202.565.585,00	28.47%

1.4.2. **ANTICIPO N/A**

Otorgado	$
Amortizado	$
Saldo	$

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 28.47%
Meta física ejecutada %: 28.47%

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN ÍTEM**

...	...	

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _23/09/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: SECOP 01/10/2024
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:30/09/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x_ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: cumplimiento NOMBRE: cumplimiento Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 71.666.645.70	11-44-101235004 Anexo 2	23/09/2024	23/06/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 143.333.291,40	11-44-101235004 Anexo 2	23/09/2024	24/12/2027
Estabilidad de la Obra y calidad de la obra	$214.999.937,10	11-44-101235004 Anexo 2	5 años a partir del acta de entrega y recibo definitivo	

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$260.000.000,00	11-40-101067943 Anexo 1	23/09/2024	23/12/2024

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**
1					
…					…

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**

…			

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA N/A

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	3428 DE 2024		
CONTRATISTA:	EN IMPACTO S.A.S.	NIT:	901798124-8
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CALDAS.		
FECHA DE INICIO:	23/09/2024	SECOP II 23/09/2023	DT CALDAS
VALOR INICIAL:	$59.003.259,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN N:			
VALOR ACTUAL:	$59.003.259,00		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		

ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO EN FIDUCIA:	
ANTICIPO AMORTIZADO:	
SALDO POR AMORTIZAR:	
PLAZO INICIAL:	3 meses
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A
PRÓRROGA 1:	
PRÓRROGA N:	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	23/12/2024

2.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
947124	2024	11	C-2402-0600-11-51102A-2402098-02	$59.003.259,00	$ 13.179.012,00	$ 45.824.247,00

2.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. _1_	$ 0,00	$ 0,00	N/A	$ 0,00
Acta Mensual de Costos No. _1_	$ 11.074.800,00	$ 2.104.212,00	N/A	$ 13.179.012,00

2.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No. _2__De fecha 31 de octubre del 2024 para el período _octubre 2024 el contrato reporta un avance de __22.33% y:

2.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total inversión programada: $ 13.179.012,00 22.33%

Total inversión ejecutada: $ 13.179.012,00 22.33%

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: cumplimiento NOMBRE: cumplimiento Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 5.900.326,00	42-44-101156407 Anexo 0	29/09/2024	29/05/2025

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 11.900.652,00	42-44-101156407 Anexo 0	29/09/2024	29/11/2027
Calidad del Servicio	$17.700.979,00	42-44-101156407 Anexo 0	29/11/2024	29/11/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 23/09/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: SECOP II
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:30/08/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x_ O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto se realizo visita el 31 de octubre del 2024

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Para el período del informe entre el 01 y 31 de octubre de 2024 se presenta:

SEMANA No.2 del 1 al 7 de Octubre del 2024

Actividades:

- Se dio inicio a las intervenciones de los tres puntos críticos, comenzando por el Jarillón en el río Maiba. La intervención en este punto se llevó a cabo con una sección triangular, utilizando material rocoso proveniente del mismo sitio, lo que favorece la estabilidad de la estructura y la integración con el entorno natural. Esta técnica es comúnmente empleada para reforzar las orillas de los ríos y prevenir posibles desbordamientos o erosiones, mejorando la seguridad en las áreas adyacentes.

- Otro punto que se intervino fue la excavación de material común de explanación en el sector de la finca La Silvania. Esta intervención tiene como objetivo la creación de un canal de aguas lluvias de sección trapezoidal, el cual permite redirigir el flujo de las aguas hacia el box culvert existente, evitando que estas se desborden hacia la vía. Esta medida es crucial para prevenir inundaciones y garantizar la correcta gestión de las aguas pluviales, mejorando la seguridad vial y protegiendo las infraestructuras cercanas.

- El otro punto intervenido fue el corte del talud en el sector El Columpio. Esta intervención tiene como objetivo ampliar la vía y, al mismo tiempo, estabilizar el terreno. El corte del talud ayudará a mejorar la capacidad de la carretera, permitiendo un mejor flujo vehicular, mientras que la estabilización del terreno prevendrá posibles deslizamientos o desmoronamientos, aumentando la seguridad en la zona y garantizando la durabilidad de la infraestructura vial.

- El material excavado de los dos últimos sitios, en el sector de la finca La Silvania y el corte del talud en El Columpio, fue transportado al río Maiba para ser utilizado como relleno detrás del Jarillón. Este material contribuye a reforzar la estructura del Jarillón, mejorando su estabilidad y capacidad para resistir posibles erosiones o desbordamientos. La reutilización del material excavado optimiza los recursos y favorece la integración de las intervenciones en el entorno natural.

SEMANA No.3 del 8 al 14 de Octubre del 2024

- Se continúa con las intervenciones en los tres puntos críticos. En el río Maiba, se ha seguido trabajando en el aumento de la altura y el ancho del Jarillón, utilizando material rocoso proveniente del mismo sitio.
- En la finca La Silvania, se continuó con las excavaciones para la creación del canal de aguas lluvias. Esta intervención sigue avanzando en la dirección de redirigir las aguas pluviales hacia el box culvert existente, evitando que se desborden sobre la vía.
- En el sector El columpio se continuo con el corte del talud.
- El material excavado de los dos últimos sitios, en el sector de la finca La Silvania y el corte del talud en El Columpio, se sigue transportando al río Maiba para ser utilizado como relleno detrás del Jarillón.

SEMANA No.4 del 15 al 21 de Octubre del 2024

- Se continúa con las intervenciones en los tres puntos críticos. En el río Maiba, se ha seguido trabajando en el aumento de la altura y el ancho del Jarillón, utilizando material rocoso proveniente del mismo sitio. En la finca La Silvania, se continuó con las excavaciones para la creación del canal de aguas lluvias. Esta intervención sigue avanzando en la dirección de redirigir las aguas pluviales hacia el box culvert existente, evitando que se desborden sobre la vía.
- En el sector El columpio se continuo con el corte del talud.
- El material excavado de los dos últimos sitios, en el sector de la finca La Silvania y el corte del talud en El Columpio, se sigue transportando al río Maiba para ser utilizado como relleno detrás del Jarillón.

SEMANA No.5 del 22 al 28 de Octubre del 2024

- Se continúa con las intervenciones en los tres puntos críticos. En el río Maiba, se ha seguido trabajando en el aumento de la altura y el ancho del Jarillón,utilizando material rocoso proveniente del mismo sitio.

- En la finca La Silvania, se continuó con las excavaciones para la creación del canal de aguas lluvias. Esta intervención sigue avanzando en la dirección de redirigir las aguas pluviales hacia el box culvert existente, evitando que se desborden sobre la vía.
- En el sector El columpio se continuo con el corte del talud.
- El material excavado de los dos últimos sitios, en el sector de la finca La Silvania y el corte del talud en El Columpio, se sigue transportando al río Maiba para ser utilizado como relleno detrás del Jarillón.

SEMANA No.6 del 29 de Octubre al 4 de Noviembre del 2024

- Se continúa con las intervenciones en los tres puntos críticos. En el río Maiba, se ha seguido trabajando en el aumento de la altura y el ancho del Jarillón,
utilizando material rocoso proveniente del mismo sitio.
- En la finca La Silvania, se continuó con las excavaciones para la creación del canal de aguas lluvias. Esta intervención sigue avanzando en la dirección de redirigir las aguas pluviales hacia el box culvert existente, evitando que se desborden sobre la vía.
- En el sector El columpio se continuo con el corte del talud.
- El material excavado de los dos últimos sitios, en el sector de la finca La Silvania y el corte del talud en El Columpio, se sigue transportando al río Maiba para ser utilizado como relleno detrás del Jarillón



Jarillón Aguas arriba rio Maiba
Salida puente



Talud el columpio

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Cordialmente,

LUZ LILIANA TIBATA CASTELBLANCO
40.038.769
SUPERVISOR DEL CONTRATO
CARGO