Ingeniero
JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO
DIRECTOR TERRITORIAL CALDAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO
Periodo:	Del _01_ del mes de noviembre al 30 de noviembre del 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución de supervisión No 065 del 13 de septiembre del 2024

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: RED TERCIARIA INVIAS CALDAS

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: _558.93___ Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3314 de 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO EL CARMEN	CC :	901860444-4
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA 90% C.C 19.427.525 Y JAIR SOCAFER 10% NIT 900605156		
OBJETO:	ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO		

	AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CALDAS		
FECHA DE INICIO:	23/09/2024	SECOP II 23/09/2024	DT CALDAS
VALOR INICIAL:	$ 716.666.457,00		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:			
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	3 MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	23/12/2024		

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
808324	2024	11	C-2402-0600-11-51102A-2402098-02	$ 716.666.457,00	$ 331.626.003,7	$ 385.040.453,34
TOTAL				$ 716.666.457,00	$ 331.626.003,7	$ 385.040.453,34

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. _1_	$ 0,00	$ 0,00	N/A	$ 0,00

Acta de Recibo Parcial de Obra No. _2_	$ 202.565.585,00	$480.287,00,00	N/A	$ 204.045.871.97,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. _3_	$ 126.654.579,00	$925.553,00	N/A	$ 127.580.131,90

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No. _3__De fecha 30 de noviembre del 2024 para el período _noviembre 2024 el contrato reporta un avance de __17.73__% y:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	**VALOR (MILLONES)**	**%**
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 711.467.273,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 454.300.735,89	63.85%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 331.626.003,7	46.5%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	N/A	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 331.626.003,7	46.5%

1.4.2. **ANTICIPO N/A**

Otorgado	$
Amortizado	$
Saldo	$

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 46.5%
Meta física ejecutada %: 46.5%

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _23/09/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: SECOP 01/10/2024
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:30/09/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x_ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: cumplimiento NOMBRE: cumplimiento Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 71.666.645.70	11-44-101235004 Anexo 2	23/09/2024	23/06/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 143.333.291,40	11-44-101235004 Anexo 2	23/09/2024	24/12/2027
Estabilidad de la Obra y calidad de la obra	$214.999.937,10	11-44-101235004 Anexo 2	5 años a partir del acta de entrega y recibo definitivo	

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$260.000.000,00	11-40-101067943 Anexo 1	23/09/2024	23/12/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA N/A

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	3428 DE 2024		
CONTRATISTA:	EN IMPACTO S.A.S.	NIT:	901798124-8
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CALDAS.		
FECHA DE INICIO:	23/09/2024	SECOP II 23/09/2023	DT CALDAS
VALOR INICIAL:	$59.003.259,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN N:			

VALOR ACTUAL:	$59.003.259,00
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO EN FIDUCIA:	
ANTICIPO AMORTIZADO:	
SALDO POR AMORTIZAR:	
PLAZO INICIAL:	3 meses
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A
PRÓRROGA 1:	
PRÓRROGA N:	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	23/12/2024

2.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
947124	2024	11	C-2402-0600-11-51102A-2402098-02	$59.003.259,00	$ 31.899.616,00	$ 27.103.643,00

2.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. _1_	$ 0,00	$ 0,00	N/A	$ 0,00
Acta Mensual de Costos No. _2_	$ 11.074.800,00	$ 2.104.212,00	N/A	$ 13.179.012,00
Acta Mensual de Costos No. _3_	$ 15.731.600	$ 2.989.004,00	N/A	$ 18.720.604,00

2.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No. _2__De fecha 31 de octubre del 2024 para el período _octubre 2024 el contrato reporta un avance de __30.5% y:

2.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total inversión programada: $ 31.899.616,00 52.54%
Total inversión ejecutada: $ 31.899.616,00 52.54%

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: cumplimiento NOMBRE: cumplimiento

Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 5.900.326,00	42-44-101156407 Anexo 0	29/09/2024	29/05/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 11.900.652,00	42-44-101156407 Anexo 0	29/09/2024	29/11/2027
Calidad del Servicio	$17.700.979,00	42-44-101156407 Anexo 0	29/11/2024	29/11/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 23/09/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: SECOP II
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:30/08/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x_ O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

Seguimiento al Proyecto se realizo visita el 13 de noviembre del 2024

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

Para el período del informe entre el 01 y 30 de noviembre de 2024 se presenta:

SEMANA No.7 del 5 al 11 de Noviembre del 2024

Actividades:
- Se continúa con las intervenciones en el punto crítico río Maiba, se ha seguido trabajando en el aumento de la altura y el ancho del Jarillón, utilizando material rocoso proveniente del mismo sitio.

SEMANA No.8 del 12 al 18 de Noviembre del 2024

- Se continúa con las intervenciones en el punto crítico río Maiba, se ha seguido trabajando en el aumento de la altura del Jarillón, utilizando material rocoso- proveniente del mismo sitio y se da inicio al segundo nivel de Jarillón con la misma sección del primer Jarillón pero con una longitud menor.
- Se tuvo una visita de obra por parte de la supervisión de INVÍAS para inspeccionar las obras ejecutadas hasta la fecha. Durante la visita, se realizaron diversas observaciones sobre los trabajos realizados, así como recomendaciones para optimizar ciertos aspectos de las intervenciones. Además, se otorgaron aprobaciones para nuevas actividades y mejoras que deben implementarse en el proyecto, con el fin de garantizar la calidad y la efectividad de

las obras en curso. Estas observaciones y aprobaciones contribuirán a asegurar que las obras cumplan con los estándares técnicos y de seguridad establecidos, facilitando su correcta ejecución.

SEMANA No.9 del 19 al 25 de Noviembre del 2024

- Se continúa con las intervenciones en el punto crítico río Maiba, se ha seguido trabajando en el aumento de la altura del Jarillón, utilizando material rocoso proveniente del mismo sitio y se da inicio al segundo nivel de Jarillón con la misma sección del primer Jarillón pero con una longitud menor.
- Se realizó una reunión en las oficinas de INVÍAS con el objetivo de solucionar el punto crítico de Anserma. En este encuentro se discutieron las alternativas y acciones necesarias para abordar los problemas existentes en esa área, buscando soluciones efectivas que garanticen la seguridad vial y la estabilidad de la infraestructura.
- Se realizó una visita técnica por parte del contratista a Anserma para evaluar de manera detallada la problemática en el punto crítico de la zona. Durante la visita, se inspeccionaron las condiciones actuales y se identificaron las áreas que requieren intervención. Con base en esta evaluación, se propusieron soluciones para abordar de manera efectiva la situación. Posteriormente, en horas de la tarde, se llevó a cabo una reunión en las oficinas de INVÍAS, en la cual se presentaron las propuestas de solución. Durante la reunión, INVÍAS solicitó un presupuesto para poder atender y ejecutar las obras necesarias en este punto crítico, con el objetivo de garantizar la seguridad vial y la estabilidad de la infraestructura en la zona.

SEMANA No.10 del 26 de Noviembre al 2 de Diciembre del 2024

- Se continúa con las intervenciones en el punto crítico río Maiba, se ha seguido trabajando en el aumento de la altura del Jarillón, utilizando material rocoso proveniente del mismo sitio y se da inicio al segundo nivel de Jarillón con la misma sección del primer Jarillón, pero con una longitud menor.
- Se realizó una visita de obra junto con la supervisora de INVÍAS a Anserma para evaluar las intervenciones necesarias en el sector. Durante la visita, se aprobó la realización de las actividades correspondientes para abordar la problemática en el área. Sin embargo, se quedó pendiente la obtención de los permisos por parte de los propietarios de las casas ubicadas en los alrededores del sector, ya que algunas de las intervenciones podrían afectar sus propiedades. La obtención de estos permisos es un paso clave para continuar con las obras en este punto crítico.



Talud el columpio



Inicio canal construido



Trabajo en el Jarillo sobre el rio Maiba

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Cordialmente,

_____

LUZ LILIANA TIBATA CASTELBLANCO
40.038.769
SUPERVISOR DEL CONTRATO
CARGO