Ingeniero
JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO
DIRECTOR TERRITORIAL CALDAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO
Periodo:	Del _01_ del mes de diciembre al 31 de diciembre del 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución de supervisión No 065 del 13 de septiembre del 2024

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: RED TERCIARIA INVIAS CALDAS

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: _558.93___ Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3314 de 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO EL CARMEN	CC:	901860444-4
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA 90% C.C 19.427.525 Y JAIR SOCAFER 10% NIT 900605156		
OBJETO:	ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO		

	AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CALDAS		
FECHA DE INICIO:	23/09/2024	SECOP II 23/09/2024	DT CALDAS
VALOR INICIAL:	$ 716.666.457,00		
VALOR ADICIONES:	$37.733.543,00		
ADICIÓN 1:	$37.733.543,00		
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	754.400.000,00		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	3 MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	15/02/2025		
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	15/02/2025		

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
808324	2024	11	C-2402-0600-11-51102A-2402098-02	$ 716.666.457,00	$ 529.976.459.22	$ 186.689.997.78
808324	2024	11	C-2402-0600-11-51102A-2402098-02	$37.753.543,00		$37.753.543,00
TOTAL				$ 754.400.000,00	$ 331.626.003,7	$ 385.040.453,34

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. _1_	$ 0,00	$ 0,00	N/A	$ 0,00

Acta de Recibo Parcial de Obra No. _2_	$ 202.565.585,00	$480.287,00,00	N/A	$ 204.045.871.97,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. _3_	$ 126.654.579,00	$925.553,00	N/A	$ 127.580.131,90
Acta de Recibo Parcial de Obra No. _4_	$ 196.911.487,00	$1.438.969,00	N/A	$ 198.350.455.56

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. _4__De fecha 31 de diciembre del 2024 para el período _diciembre 2024 el contrato reporta un avance de __27.6__% y:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 748.927.071,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 554.300.735,89	74.06%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 529.976.459.22	70.72%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	N/A	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 529.976.459.22	70.72%

1.4.2. ANTICIPO N/A

Otorgado	$
Amortizado	$
Saldo	$

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 70.72%
Meta física ejecutada %: 70.72%

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
12/12/2024		ADICION No 1	APROBADO
23/12/2024		PRORROGA No 1	APROBADO

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No 1

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _20/12/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: SECOP 30/12/2024
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:20/12/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x_ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: cumplimiento NOMBRE: cumplimiento Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 75.440.000.00	11-44-101235004 Anexo 3	23/09/2024	23/06/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 150.880.000,00	11-44-101235004 Anexo 3	23/09/2024	24/12/2027
Estabilidad de la Obra y calidad de la obra	$226.320.000,00	11-44-101235004 Anexo 3	5 años a partir del acta de entrega y recibo definitivo	

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$260.000.000,00	11-40-101067943 Anexo 1	23/09/2024	09/03/2025

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**
1					

…					…

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA N/A

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	3428 DE 2024		
CONTRATISTA:	EN IMPACTO S.A.S.	NIT:	901798124-8
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CALDAS.		
FECHA DE INICIO:	23/09/2024	SECOP II 23/09/2023	DT CALDAS

VALOR INICIAL:	$59.003.259,00
VALOR ADICIONES:	$258.996.741,00
ADICIÓN 1:	
ADICIÓN N:	
VALOR ACTUAL:	$85.000.000,00
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO EN FIDUCIA:	
ANTICIPO AMORTIZADO:	
SALDO POR AMORTIZAR:	
PLAZO INICIAL:	3 meses
TOTAL PRÓRROGAS:	1
PRÓRROGA 1:	15/02/2025
PRÓRROGA N:	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	15/02/2025

2.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
947124	2024	11	C-2402-0600-11-51102A-2402098-02	$85.000.000,00	$ 47.883.220,00	$ 37.116.780,00

2.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. _1_	$ 0,00	$ 0,00	N/A	$ 0,00
Acta Mensual de Costos No. _2_	$ 11.074.800,00	$ 2.104.212,00	N/A	$ 13.179.012,00
Acta Mensual de Costos No. _3_	$ 15.731.600	$ 2.989.004,00	N/A	$ 18.720.604,00

Acta Mensual de Costos No. _4_	13.431.600 $ $ 13.431.600,00	$ 2.552.004,00	N/A	$ 15.983.604,00

2.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No. _4__De fecha 31 de diciembre del 2024 para el período _diciembre 2024 el contrato reporta un avance de __17.6% y:

2.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total inversión programada: $ 47.883.220 55.29%
Total inversión ejecutada: $ 31.899.616,00 55.29%

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
11/12/2024		ADICION No 1	APROBADO
20/12/2024		PRORROGA No 1	APROBADO

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: cumplimiento NOMBRE: cumplimiento Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 8.500.000,00	42-44-101156407 Anexo 3	25/09/2024	25/06/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 17.000.000,00	42-44-101156407 Anexo 3	25/09/2024	26/12/2027
Calidad del Servicio	$ 25.500.000,00	42-44-101156407 Anexo 3	26/12/2024	26/12/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 23/12/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: SECOP II

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:20/12/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x_ O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

Seguimiento al Proyecto se realizo visita el 13 de noviembre del 2024

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

Para el período del informe entre el 01 y 31 de diciembre de 2024 se presenta:

El contratista termino los trabajos del Jarillo y realizo visitas para iniciar trabajos en el municipio de Anserma construcción de un filtro y descole alcantarilla



Talud terminado



Jarillón terminado



Sitio construcción filtro Anserma

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Cordialmente,

_____

LUZ LILIANA TIBATA CASTELBLANCO
40.038.769
SUPERVISOR DEL CONTRATO
CARGO