Ingeniero
CAMILO ANDRES ROA ROJAS
SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA, FLUVIAL Y FÉRREA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
Periodo:	1 al 31 de Mayo de 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	1422 del 29 de Abril de 2024

Respetado Subdirector:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DEL FERRY DENOMINADO PUERTO ORIENTE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA-DPTO DE VICHADA.**

LONGITUD DEL CORREDOR: NA

CONTRATO DE OBRA No.	5049-2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAS & SANCHEZ	NIT:	901.777413-1
CONFORMACIÓN:	CAS INGENIEROS S.A.S. 90% CARLOS A. SANCHEZ L. 10%		
Objeto:	MANTENIMIENTO DEL FERRY DENOMINADO PUERTO ORIENTE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA-DPTO DE VICHADA.		
Fecha de Inicio:	30-12-2023	No. de Oficio:	2023S-VBOG-033926
Valor Inicial:	$200.439.415,00		
Valor Adiciones:	$0.00		
Adición 1:			
Adición 2:			
Adición 3:			
Adición 4:			
Adición 5:			
Valor Actual:	$200.439.415,00		
Anticipo Entregado:			
Anticipo Amortizado:			

Saldo por Amortizar:	
Plazo Inicial:	29-04-2024 (4 meses)
Total Prórrogas:	0
Prórroga 1:	0
Prórroga 2:	
Prórroga 3:	
Prórroga 4:	
Prórroga 5:	
Fecha de Fin:	30-05-2024

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1436323	2023-12-27	11	C-2406-0600-8-0-2406035-02	164.688.319,00	0	164.688.319,00
89924	22-02-2024	11	C-2406-0600-8-0-2406035-02	$35.751.095,00		$35.751.095,00

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	$ 00	$ 00	$ 00
Acta de Ajuste Provisional No.			

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 100%
% Básico ejecutado acumulado: 0%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR PACTADO
…	…		
…	…		

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

...	...
...	...

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
05/01/2024	SUP 01
1/02/2024	AMP 1...
17/05/2024	SUP 2...

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.0**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$20.043.941,40	11-44-101214968	22/12/2023	LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
Buen Manejo Anticipo	$100.219.707.00	11-44-101214968	22/12/2023	LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$40.087.882,80	11-44-101214968	22/12/2023	22/04/2027
Estabilidad de la Obra	$60.131.824,20	11-44-101214968	De 2años a partir del Recibo final	2 años a partir del Recibo final
Calidad	$60.131.824,20	11-44-101214968	De 2 años a partir del Recibo final	2 años a partir del Recibo final

Póliza de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.0**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labora y Operaciones	$232.000.000	11-40-101058769	22/12/2023	22/04//2024

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	NA				
...					...

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

…			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	5050 DE 2023.		
CONTRATISTA:	M.A.S. INVERSIONES S.A.S	NIT:	900.535.971-8,
CONFORMACIÓN:	M.A.S. INVERSIONES S.A.S 100%		
Objeto:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MANTENIMIENTO DEL FERRY "PUERTO ORIENTE", MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA, DEPARTAMENTO DEL VICHADA"		
Fecha de Inicio:	30-12-2023	No. de Oficio:	2023S-VBOG-033927
Valor Inicial:	$44.140.058		
Valor Adiciones:			
Adición 1:			
Adición 2:			
Valor Actual:			
Anticipo Entregado:			
Anticipo Amortizado:			
Saldo por Amortizar:			
Plazo Inicial:	29-04-2024		
Total Prórrogas:			
Prórroga 1:			
Prórroga 2:			
Fecha de Fin:	30-05-2024		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1435823	29-12-2023	11	C-2406-0600-8-0-2406035-02	$14.000.000,00		$14.000.000,00
3423	27-12-2023	11	C-2406-0600-8-0-2406035-	$30.140.058.00		$30.140.058,00

			02			

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta Mensual de Costos No.	NA		

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	...
…	...

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
05/01/2024	SUP -01
1/02/2024	AMP 1...
17/05/2024	SUP 2...

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.0**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$1.111.006.80	21-44-101433428	26/12/2023	LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
Buen Manejo Anticipo	NA			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$8.828.011.00	21-44-101433428	26/12/2023	24/04/2027
Calidad del Servicio	$8.828.011.00	21-44-101433428	26/12/2023	24-04-2025

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

…					…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.
No se han presentado.

ASPECTOS JURÍDICOS.
Sin novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
Sin novedades.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

- ✓ Seguimiento al Proyecto No se realizaron visitas técnicas.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.
Adelantar reuniones Técnicas en compañía de contratistas, Gestor, Abogado de Apoyo y Supervisor

Cordialmente,

MARGOTH CARVALLO BAHOS
C.C.26.597.718
Profesional Universitario Código 2044 G-04