INGENIERO:
OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
Subdirector de Vías Regionales
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO.
Periodo:	septiembre de 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	14 de agosto de 2024.

Respetado director:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A REALIZAR ESTUDIO DE SUELOS: Los tramos se encuentran en: Pasto, Chachagui, Guachucal, Aldana, Ipiales, Ospina, Cumbal, Iles, Cuaspud, Puerres, La Cruz, Colon, Tablón de Gómez, San Pablo, Funes, Tuquerres, Samaniego, Santa Cruz de Guachavez, La llanada, San Lorenzo, Leiva, Cumbitara, El Rosario, Policarpa

1. CONTRATO DE CONSULTORIA.

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE CONSULTOIRA No.	2291 de 2024		
CONTRATISTA:	AMV CONSULTORES S.A.S	NIT:	901.245.617-4
CONFORMACIÓN:	NA		
OBJETO:	CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LOS PROYECTOS DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO LOTE 1		
Fecha de Inicio:	14/08/2024	No. de Oficio:	2024S-VNAR-055692
Valor Inicial:	$54.192.600,00		

Valor Adiciones:	NA
Adición 1.	NA
Valor Actual:	$54.192.600
Anticipo valor inicial:	NA
Anticipo otorgado:	NA
Anticipo amortizado:	NA
Saldo por Amortizar:	NA
Plazo Inicial:	2 MESES
Total, Prórrogas:	NA
Fecha de Fin:	13 octubre de 2024

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
676524	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$54.192.600	$ 0,00	$54.192.600
			TOTALES	**$54.192.600**	**$ 0,00**	**$54.192.600**

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según la información, para el periodo del 1 al 30 de septiembre de 2024, se reporta un avance para el contrato de consultoría, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO	45,19	100%
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA	0,00	0,00%
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA	0,00	0,00%

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	NA
Amortizado	NA
Saldo	NA

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

	VALORES	PORCENTAJE
Programado acumulado general	$0,00	0,00%
Ejecutado acumulado general	$0,00	0,00%

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
NA	…	

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
NA	
NA	

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…		
…		

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
NA	NA	NA	NA

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 20/08/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 15/08/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O NO

CONTROL DE GARANTÍAS GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. 41-44-101230388**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$5.419.260,00	**Anexo No. 2**	14/08/2024	16/04/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 10.838.520,00	**Anexo No. 2**	14/08/2024	16/04/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 2.209.630,00	**Anexo No. 2**	14/08/2024	14/10/2027
Calidad del servicio	$ 16.257.780,00	**Anexo No. 2**	14/10/2024	14/10/2027

Garantía de RCE SEGUROS DEL ESTADO S.A.

CONTROL DE GARANTÍAS SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL NOMBRE ASEGURADORA: LA PREVISORA S.A. LA PREVISORA DE SEGUROS Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. 41-40-101065590**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios labores y operaciones	$260.000.000,00	**Anexo No. 2**	14/08/2024	14/10/2024
Daño emergente y lucro cesante	$260.000.000,00	**Anexo No.2**	14/08/2024	14/10/2024
Perjuicios extra patrimoniales	$260.000.000,00	**Anexo No. 2**	14/08/2024	14/10/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
...					

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

2. **<u>INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)</u>**

2.1. **ASPECTOS TÉCNICOS.**

2.2. **ASPECTOS JURÍDICOS.**

.

2.3. **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

No se presentaron actas para este periodo.

2.4. **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

3. **<u>RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO</u>**

4. **<u>OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.</u>**

5. **<u>RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO</u>**

El contratista ha entregado el cronograma para el levantamiento topográfico de los tramos y se compromete a cumplir con este plan de trabajo. Este cronograma detalla las fechas y actividades específicas que se llevarán a cabo para asegurar que el levantamiento topográfico se realice de manera eficiente y dentro de los plazos establecidos. Se mantendrá una supervisión constante para asegurar que se respeten los tiempos y se logren los objetivos planteados.

Cordialmente,



_____

MARIA DEL PILAR CERÓN BENAVIDES
SUPERVISORA DEL CONTRATO DE CONSULTORIA
M.P. 52202-77458 NRÑ
INVIAS Territorial Nariño