Ingeniero
JOSE ALEXANDER VEGA ACERO
SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA, FLUVIAL Y FÉRREA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO.
Periodo:	Del 1 al 31 del mes de Marzo de 2023.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	740 del 28 de Febrero de 2023

Respetados Subdirector:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: N/A
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: ____ Km N/A

1. CONTRATO DE OBRA

1.1.INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA 1616-2022	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS MUELLES FLUVIALES EN LAS ÁREAS NO MUNICIPALIZADAS DE PUERTO ALEGRÍA, EL ENCANTO Y PUERTO ARÍCA – DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS**.**		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MUELLES AMAZONAS	NIT:	901.660.541-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	ICPT CONSTRUCCIÓN S.A.S. con NIT. 901.276.198-2 con un porcentaje de participación del 50% y PROTECO INGENIERIA S.A.S con NIT. 901.007.373-2 con un porcentaje de participación del 50%		
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS MUELLES FLUVIALES EN LAS ÁREAS NO MUNICIPALIZADAS DE PUERTO ALEGRÍA, EL ENCANTO Y PUERTO ARÍCA – DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS**.**		
FECHA DE INICIO:	29-12-2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SMFF 80956
VALOR INICIAL:	$ 1.033.211.037,00		

VALOR ADICIONES:	$0,00
ADICIÓN 1:	$0,00
ADICIÓN NN:	$0,00
VALOR ACTUAL:	$ 1.033.211.037,00
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA
ANTICIPO OTORGADO:	$0,00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0,00
SALDO POR AMORTIZAR:	$0,00
PLAZO INICIAL:	31-12-2022
TOTAL PRÓRROGAS:	1
PRÓRROGA 1:	4 Meses
PRÓRROGA N:	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	01-06-2023

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1289722	2022	11	C-2406-0600-7-0	1.033.211.037,00	$0,00	1.033.211.037,00
TOTAL				1.033.211.037,00		1.033.211.037,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
Acta de Ajuste ___ No.				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 03 de fecha 31 de marzo de 2023, para el periodo 1 al 31, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA		**100%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA		**6%**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		**0%**
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA		**6%**

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 0,00
Amortizado	$ 0,00
Saldo	$ 0,00

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada 0%:
Meta física ejecutada 0%:

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO SA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 103.321.103,70	15-44-101272742 1	09-12-2022	30-06-2023
Buen Manejo Anticipo	$ 516.605.518,50	15-44-101272742 1	09-12-2022	30-06-2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 206.642.207,40	15-44-101272742 1	09-12-2022	30-06-2023
Estabilidad de la Obra	$ 243.963.311,00	15-44-101272742 1	5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final
Calidad	$ 66.000.000,00	15-44-101272742 1	5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios,				

Labores y Operaciones				

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
SMFF 14953	15-03-2023	CONSORCIO MUELLES AMAZONAS	Respuesta a entrada 191045 del 01-03-2023 Remisión cronograma Estud. Y Diseños actualizado
SMFF 14972	15-03-2023	CONSORCIO MUELLES AMAZONAS	Respuesta a Entrada No. 20249 con Fecha 02/03/2023

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1.INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1602-2022		
CONTRATISTA:	PROES INGENIERÍA S.A.S.	NIT:	901.286.572-7

INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	PROES INGENIERÍA S.A.S. (100%)		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS MUELLES FLUVIALES EN LAS ÁREAS NO MUNICIPALIZADAS DE PUERTO ALEGRÍA, EL ENCANTO Y PUERTO ARÍCA – DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS		
FECHA DE INICIO:	29-12-2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SMFF 80958
VALOR INICIAL:	$252.304.989		
VALOR ADICIONES:	$0,00		
ADICIÓN 1:	$0,00		
ADICIÓN N:	$0,00		
VALOR ACTUAL:	$252.304.989		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$0,00		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0,00		
PLAZO INICIAL:	31-12-2022		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	4 Meses		
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	01-06-2023		

2.2.ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1282322	2022	11	C-2406-0600-7	$252.304.989	$0,00	$0,00

2.3.ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00

Costos No. 1				
Acta Mensual de Costos No. 2	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 3 De fecha 31-03-2023 para el período 1 al 31 el contrato reporta un avance de 6% y:

2.5.INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $ 0%
Total, inversión ejecutada: $ 0%

2.6.ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

2.7.ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…N/A	…	…	…	..

2.8.ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A			

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: Suramericana Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$25.230.499	3519128–4 1	07/12/2022	Liquidación del contrato
Buen Manejo Anticipo	$126.152.495		07/12/2022	Liquidación del contrato
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$50.460.998	3519128–4 1	07/12/2022	31-12-2025
Calidad del Servicio	$ 75.691.497	3519128–4 1	5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
	N/A				

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
SMFF 11548	02-03-2023	PROES INGENIERIA S.A.S	Resp. a Entrada No. 16672 del 21-02-23
SMFF 11553	02-03-2023	PROES INGENIERIA S.A.S	Resp. a Entrada No. 17495 del 23-02-23

SMFF 11556	02-03-2023	PROES INGENIERIA S.A.S	Resp. a Entrada No. 17978 del 24-02-23
SMFF 13138	09-03-2023	PROES INGENIERIA S.A.S	Resp. a Entrada No. 16644 del 21-02-23
SMFF 13139	09-03-2023	PROES INGENIERIA S.A.S	Resp. a Entrada No. 16862 del 21-02-23
SMFF 13142	09-03-2023	PROES INGENIERIA S.A.S	Resp. a Entrada No. 18015 del 24-02-23
SMFF 14954	15-03-2023	PROES INGENIERIA S.A.S	Resp. a Entrada No. 20204 del 02-03-23
SMFF 14964	15-03-2023	PROES INGENIERIA S.A.S	Resp. a Entrada No. 22974 del 09-03-23
SMFF 16657	23-03-2023	PROES INGENIERIA S.A.S	Resp. Concepto Especialista Interventoría
SMFF 16691	23-03-2023	PROES INGENIERIA S.A.S	Aprobac. Hojas de Vida personal

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Etapa de Revisión, corrección y actualización de Estudios y diseños correspondiente a la primera etapa del contrato de obra.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

Sin novedad.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Sin novedad.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Sin novedad.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado del Contrato No.1616-2022.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Comité de Obra No 1: 17 de febrero de 2023
Comité de Obra No 2: 24 de febrero de 2023
Comité de Obra No 3: 3 de marzo de 2023
Comité de Obra No 4: 10 de marzo de 2023
Comité de Obra No 5: 17 de marzo de 2023
Comité de Obra No 6: 31 de marzo de 2023

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,



MARGOTH CARVALLO BAHOS
C.C.26.597.718
Profesional Universitario Código 2044 G-04