Ingeniero

CAMILO ANDRES ROA ROJAS
SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA, FLUVIAL Y FÉRREA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO.
Periodo:	Del 1 al 30 del mes de Junio de 2023.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	740 del 28 de febrero de 2023

Respetados Subdirector:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: N/A
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: ____ Km N/A

1. CONTRATO DE OBRA

1.1.INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA 1616-2022	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS MUELLES FLUVIALES EN LAS ÁREAS NO MUNICIPALIZADAS DE PUERTO ALEGRÍA, EL ENCANTO Y PUERTO ARÍCA – DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS**.**		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MUELLES AMAZONAS	NIT:	901.660.541-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	ICPT CONSTRUCCIÓN S.A.S. con NIT. 901.276.198-2 con un porcentaje de participación del 50% y PROTECO INGENIERIA S.A.S con NIT. 901.007.373-2 con un porcentaje de participación del 50%		
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS MUELLES FLUVIALES EN LAS ÁREAS NO MUNICIPALIZADAS DE PUERTO ALEGRÍA, EL ENCANTO Y PUERTO ARÍCA – DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS**.**		
FECHA DE INICIO:	29-12-2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SMFF 80956
VALOR INICIAL:	$ 1.033.211.037,00		

VALOR ADICIONES:	$0,00
ADICIÓN 1:	$0,00
ADICIÓN NN:	$0,00
VALOR ACTUAL:	$ 1.033.211.037,00
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA
ANTICIPO OTORGADO:	$0,00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0,00
SALDO POR AMORTIZAR:	$0,00
PLAZO INICIAL:	31-12-2022
TOTAL PRÓRROGAS:	1
PRÓRROGA 1:	4 Meses
PRÓRROGA N:	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	01-08-2023

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1289722	2022	11	C-2406-0600-7-0	1.033.211.037,00	$0,00	1.033.211.037,00
TOTAL				1.033.211.037,00		1.033.211.037,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3				
Acta de Recibo Parcial de Obra No.				
Acta de Ajuste ___ No.				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 05 de fecha 31 de Mayo de 2023, para el periodo 1 al 31, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA		**100%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA		**11.61%**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		**0%**
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA		**11.61%**

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 0,00
Amortizado	$ 0,00
Saldo	$ 0,00

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada 0%:
Meta física ejecutada 0%:

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
19-05-2023	2	N/A	19-05-2023	19-07-2023

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A			

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO SA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 103.321.103,70	15-44-101272742 1	09-12-2022	30-06-2023
Buen Manejo Anticipo	$ 516.605.518,50	15-44-101272742 1	09-12-2022	30-06-2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 206.642.207,40	15-44-101272742 1	09-12-2022	30-06-2023
Estabilidad de la Obra	$ 243.963.311,00	15-44-101272742 1	5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final
Calidad	$ 66.000.000,00	15-44-101272742 1	5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones				

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				
…					…

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CMA-INV-SMFF-1616-2022-037	10-05-2023	PROES INGENIERIA S.A.S	Solicitud de Suspensión de Obra N° 02
Oficio DTA-0330 Corpoamazonía	04-05-2023	PROES INGENIERIA S.A.S	Los documentos allegados no cumplen con los requisitos mínimos exigidos por la normatividad ambiental vigente.
CMA-INV-SMFF-1616-2022-039	18-05-2023	PROES INGENIERIA S.A.S	Reiteración solicitud suspensión No.2

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1602-2022		
CONTRATISTA:	PROES INGENIERÍA S.A.S.	NIT:	901.286.572-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	PROES INGENIERÍA S.A.S. (100%)		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS MUELLES FLUVIALES EN LAS ÁREAS NO MUNICIPALIZADAS DE PUERTO ALEGRÍA, EL ENCANTO Y PUERTO ARÍCA – DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS		
FECHA DE INICIO:	29-12-2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SMFF 80958
VALOR INICIAL:	$252.304.989		
VALOR ADICIONES:	$0,00		
ADICIÓN 1:	$0,00		
ADICIÓN N:	$0,00		
VALOR ACTUAL:	$252.304.989		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$0,00		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0,00		
PLAZO INICIAL:	31-12-2022		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	4 Meses		
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	01-08-2023		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1282322	2022	11	C-2406-0600-7	$252.304.989	$0,00	$0,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 3	$0.00	$0.00	N/A	$0.00
Acta Mensual de Costos No.				

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

El Interventor no presenta informe correspondiente al mes de Junio por encontrarse suspendido hasta el 18 de Julio de 2023. el reporte de avance continua en11.61% y:

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $ 0%
Total, inversión ejecutada: $ 0%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…N/A	…	…	…	..

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A			

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: Suramericana Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$25.230.499	3519128–4 1	07/12/2022	Liquidación del contrato
Buen Manejo Anticipo	$126.152.495		07/12/2022	Liquidación del contrato
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$50.460.998	3519128–4 1	07/12/2022	31-12-2025
Calidad del Servicio	$ 75.691.497	3519128–4 1	5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
	N/A				

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

Sin novedad.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Suspendido a partir del 19 de mayo al 18 de julio de 2023

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Sin novedad.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado del Contrato No.1616-2022.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Sin novedad

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Sin novedad.

Cordialmente,

MARGOTH CARVALLO BAHOS
C.C.26.597.718
Profesional Universitario Código 2044 G-04