Ingeniero
JOSE ALEXANDER VEGA ACERO
SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA, FLUVIAL Y FÉRREA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO.
Periodo:	Del 19 de Junio al 13 de Julio de 2024. (Suspensión #5 entre el 4 y 18 de Junio de 2024)
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	740 del 28 de febrero de 2023

Respetados Subdirector:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: N/A
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: ____ Km N/A

1. CONTRATO DE OBRA

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA 1616-2022	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS MUELLES FLUVIALES EN LAS ÁREAS NO MUNICIPALIZADAS DE PUERTO ALEGRÍA, EL ENCANTO Y PUERTO ARÍCA – DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS**.**		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MUELLES AMAZONAS	NIT:	901.660.541-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	ICPT CONSTRUCCIÓN S.A.S. con NIT. 901.276.198-2 con un porcentaje de participación del 50% y PROTECO INGENIERIA S.A.S con NIT. 901.007.373-2 con un porcentaje de participación del 50%		
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS MUELLES FLUVIALES EN LAS ÁREAS NO MUNICIPALIZADAS DE PUERTO ALEGRÍA, EL ENCANTO Y PUERTO ARÍCA – DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS**.**		
FECHA DE INICIO:	29-12-2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SMFF 80956

VALOR INICIAL:	$ 1.033.211.037,00
VALOR ADICIONES:	$0,00
ADICIÓN 1:	$0,00
ADICIÓN NN:	$0,00
VALOR ACTUAL:	$ 1.033.211.037,00
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA
ANTICIPO OTORGADO:	$516.605.518,00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$362.237.080,00
SALDO POR AMORTIZAR:	$154.368.438,00
PLAZO INICIAL:	31-12-2022
TOTAL, PRÓRROGAS:	1
PRÓRROGA 1:	4 Meses
PRÓRROGA 2:	40 días
FECHA DE FINALIZACIÓN:	13-07-2024

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
Anticipo				$516.605.518,00	$362.237.080,00	$154.368.438,00
546124	2024	11	C-2406-0600-7-0	$325.480.519,00	$124.762.320,00	$200.718.199,00
TOTAL						$355.086.637,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 10	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 11	$415.874.400,00	$0,00	291.112.080,00	$124.762.320,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 12	$255.085.700,00	$0,00	$154.368.438,00	$100.000.937,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 13	$58.141.710,00	$0,00	$0,00	$41.859.227,00
Acta de Ajuste ___ No.				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Los contratos estuvieron suspendidos hasta el 18 de Junio de 2024

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 1.033.211.037,00	**100%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$991.351.810,00	**96%**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	**0%**
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$991.351.810,00	**96%**

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$516.605.518,00
Amortizado	$516.605.518,00
Saldo	$ 0,00

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada 100%:
Meta física ejecutada 100%:

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A				

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A			

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO SA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 103.321.103,70	15-44-101272742 1	09-12-2022	Liquidación del contrato
Buen Manejo Anticipo	$ 516.605.518,50	15-44-101272742 1	09-12-2022	Liquidación del contrato
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 206.642.207,40	15-44-101272742 1	09-12-2022	31-12-2025
1Estabilidad de la Obra	$ 243.963.311,00	15-44-101272742 1	5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final
Calidad	$ 66.000.000,00	15-44-101272742 1	5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$200.000.000	15-40-101084000	09-12-2022	31-12-2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				
…					…

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CMA-2024E-VUVRAZ-060156	2024-07-04	SMFF	Información situación social.
2024I-VBOG-047574 (SMFF)	2024-07-17	GP	Solicitud información devolución rendimientos financieros (Anticipo).
2024I-VBOG-048016 (SGCPA)	18-07-2024	SMFF	Respuesta a radic.2024I-VBOG-046924 (Garantías)
2024I-VBOG-049701 (GP)	23-07-2024	SMFF	Respuesta a radic.2024I-VBOG-047574 (Rendimientos financieros)
2024I-VBOG-049972 (SGCPA)	24-07-2024	SMFF	Respuesta a radic.2024I-VBOG-046929 (Póliza Cto de obra)
2024I-VBOG-046929 (SMFF)	15-07-2024	SGCPA	Envío Pólizas contrato de obra 1616-22

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1602-2022		
CONTRATISTA:	PROES INGENIERÍA S.A.S.	NIT:	901.286.572-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	PROES INGENIERÍA S.A.S. (100%)		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS MUELLES FLUVIALES EN LAS ÁREAS NO MUNICIPALIZADAS DE PUERTO ALEGRÍA, EL ENCANTO Y PUERTO ARÍCA – DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS		
FECHA DE INICIO:	29-12-2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SMFF 80958
VALOR INICIAL:	$252.304.989		
VALOR ADICIONES:	$0,00		
ADICIÓN 1:	$0,00		
ADICIÓN N:	$0,00		
VALOR ACTUAL:	$283.839.465		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$0,00		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0,00		
PLAZO INICIAL:	31-12-2022		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	4 Meses		
PRÓRROGA 2:	40 días		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	13-07-2024		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
545824	2024	11	C-2406-0600-7-30202ª-2406002-02	$38.800.031.00	$38.111.702,00	$688.329,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 11	$20.413.370.00	$0.00	N/A	$20.413.370.00
Acta Mensual de Costos No. 12	$38.111.702,00	$0,00	N/A	$38.111.702,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

La obra se terminó el 13 de Julio de 2024, quedando pendiente los cierres Social y Ambiental

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $ 100%
Total, inversión ejecutada: $ 99,7%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A				

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A			

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: Suramericana Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$25.230.499	3519128–4 1	07/12/2022	Liquidación del contrato
Buen Manejo Anticipo	$126.152.495		07/12/2022	Liquidación del contrato
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$50.460.998	3519128–4 1	07/12/2022	31-12-2025
Calidad del Servicio	$ 75.691.497	3519128–4 1	5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
	N/A				

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2024E-VVRAZ-062113 (PROES)	09-07-2024	SMFF	Entrega informes semanales 25 y 26
2024E-VVRAZ-062361 (PROES)	09-07-2024	SMFF	Informe estado avance Cto 1616-22
2024E-VVRAZ-061828 (PROES)	09-07-2024	CMA	Aprobación a la solicitud de liberación de recursos
2024E-VVRAZ-069970 (PROES)	30-07-2024	SMFF	De PROES 2024I-VUVRA-061828

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Terminación de la Obra el 13 de Julio de 2024, Cumplimiento de los contratos tanto de obra como interventoría al 100%

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

Sin novedad.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Pendientes presentación de cuentas de cobro final.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Pendiente los cierres Social y Ambiental

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Sin novedad

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Sin novedad

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Ninguna.

Cordialmente,

_____

MARGOTH CARVALLO BAHOS
C.C.26.597.718
Profesional Universitario Código 2044 G-04