SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA, FLUVIAL Y FÉRREA
CAMILO ANDRÉS ROA ROJAS
MUELLES FLUVIALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

| | |
|---|---|
| Asunto: | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO MUELLE DE LA GOBERNACIÓN MUNICIPIO DE MITU. DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS". |
| Periodo: | Del 1 al 30 de diciembre de 2024. |
| No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor | 1334 de 24 de abril de 2024 |

Respetado subdirector:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: ____ Km

# 1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

## 1.1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No. | 4967 de 2023 | | |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO MUELLES 24 | NIT: | 901.779.779-0 |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES): | PILOTAJES Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO PILCO LTDA con NIT. 800.231.645-3 (70%); NESTOR RAMIREZ CUARTAS con C.C 14.971.935 (20%) y APACOR INGENIEROS S.A.S con NIT. 901.442.416-5 (10%) | | |
| OBJETO: | MEJORAMIENTO DEL MUELLE DE LA GOBERNACIÓN, MUNICIPIO DE MITÚ, DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS | | |
| FECHA DE INICIO: | 29122023 | 2023S-VBOG-033675<br>Fecha: 2023-12-29 17:24:50 | |
| VALOR INICIAL: | $ 1.922.386.556,00 | | |

| | |
|---|---|
| VALOR ADICIONES: | $ 0,00 |
| ADICIÓN 1: | |
| ADICIÓN NN: | |
| VALOR ACTUAL: | $ 1.922.386.556,00 |
| ANTICIPO | CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA |
| ANTICIPO OTORGADO: | $ 600.012.800,00 |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | $ 600.012.800,00 |
| SALDO POR AMORTIZAR: | $ 0,00 |
| PLAZO INICIAL: | 3.5 meses |
| TOTAL PRÓRROGAS: | 3 meses y 15 días |
| PRÓRROGA 1: | 3 meses y 15 días – Hasta 15 agosto 2024 |
| PRÓRROGA N: | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 16-10-2024 (Considerando suspensiones y ampliaciones de suspensión) |

## 1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| 1402423 | 2024 | | | $1.922.386.556,00 | $1.764.924.191,93 | $157.462.364,07 |
| TOTAL | | | | **$ 1.922.386.550,00** | **$1.174.924.191,93** | **$157.462.364,07** |

## 1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acta de Recibo Parcial de Obra 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acta de Recibo Parcial de Obra 3 | $54.000.000,00 | $10.260.000,00 | 0 | $64.260.000,00 |
| Acta de Recibo Parcial de Obra 4 | | | | |
| Acta de Recibo Parcial de Obra 5 | $453.286.800,00 | $9.889.403,54 | | $463.176.203,54 |
| Acta de Recibo Parcial de Obra 6 | $548.664.885,00 | $4.009.474,16 | | $552.674.359,16 |
| Acta de Recibo Parcial de Obra 7 | $679.845.527,00 | $4.968.101.93 | | $684.813.628,93 |
| ACUMULADO | $1.754.664.191,33 | $10.260.000,00 | 0 | $1.764.924.191,33 |

## 1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. de fecha / /2024, para el periodo 1 a 30 diciembre de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

### 1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $1.922,39 | 100 |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | | |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | | |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | 1.754,7 | 91.3% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | 1.754,7 | 91.3% |

### 1.4.2. ANTICIPO

| | |
|---|---|
| Otorgado | $ 660.012.800,00 |
| Amortizado | $ 660.012.800,00 |
| Saldo | $ 0,00 |

### 1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 93%
Meta física ejecutada %: 92%

## 1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| … | … | |

## 1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| … | … |

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| ... | ... | ... |

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| 30122023 | 1 | | 30122023-29012024 | 30-01-2024 |
| 30012024 | | 1 | 30012024-28022024 | 29-02-2024 |
| 29022024 | | 2 | 29022024-13032024 | 14-03-2024 |
| 14032024 | | 3 | 14032024-04042024 | 05-04-2024 |
| 05042024 | | 4 | 05042024-28042024 | 29-04-2024 |
| 24062024 | 2 | | 24062024-25082024 | 26-08-2024 |
| 26082024 | | 1 | 26082024-25092024 | 26-09-2024 |
| 26092024 | | 2 | 26092024-17112024 | 18-11-2024 |
| 18112024 | 3 | | 18112024-15122024 | 16-12-2024 |
| 16122024 | | 1 | 16122024-17012025 | 18-01-2025 |
| 18012025 | | 2 | 18012025-17022025 | 18-02-2025 |
| 18022025 | | 3 | 18022025-17052025 | 18-05-2025 |

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| 29042024 | | Prórroga 1 | Aprobado |

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: SUSPENSIÓN 2 (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 24/06/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: POLIZA DE SEGUROSXXXX<br>NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento 10% | $192.238.655,60 | 11-44-101214729<br>ANEXO 5 | 29122023 | Liquidación |
| Buen Manejo Anticipo 100% | $961.193.278,00 | 11-44-101214729<br>ANEXO 5 | 29122023 | Liquidación o hasta amortización total |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. 20% | $384.477.311,20 | 11-44-101214729<br>ANEXO 5 | 29122023 | 16042027 |
| Estabilidad de la Obra | $576.715.966,80 | 11-44-101214729<br>ANEXO 5 | 29122023 | 15012029 |
| Calidad | $ 32.130.000,00 | 11-44-101214729<br>ANEXO 5 | 15012024 | 15012029 |

Garantía de RCE

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labores y Operaciones | $ 348.000.000,00 | 11-40-101058575<br>ANEXO 5 | | |

Sujetas a aprobación de SGCPA

## 1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| ... | | | | | ... |

### 1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| … | | | |

### 1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| … | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

## 2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

### 2.1. INFORMACION GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No. | 4972 DE 2023 | | |
| CONTRATISTA: | INGEBEL SAS | NIT: | 900.894.071-3 |
| INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL): | N.A. | | |
| OBJETO: | INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DEL MUELLE DE LA GOBERNACIÓN, MUNICIPIO DE MITÚ, DEPARTAMENTO DEL VAUPES | | |
| FECHA DE INICIO: | 29/12/2023 | 2023S-VBOG-033691<br>2023-12-29 18:02:17 | |
| VALOR INICIAL: | $ 431.989.587,00 | | |
| VALOR ADICIONES: | $ 0,00 | | |
| ADICIÓN 1: | - | | |
| ADICIÓN N: | - | | |
| VALOR ACTUAL: | $ 431.989.587,00 | | |
| ANTICIPO | CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA | | |

| | |
|---|---|
| ANTICIPO OTORGADO: | $ 0,00 |
| ANTICIPO EN FIDUCIA: | $ 0,00 |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | $ 0,00 |
| SALDO POR AMORTIZAR: | $ 0,00 |
| PLAZO INICIAL: | 3.5 meses |
| TOTAL PRÓRROGAS: | 3 meses y 15 días |
| PRÓRROGA 1: | 3 meses y 15 días |
| PRÓRROGA N: | - |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 16/10/2024 (Considerando suspensiones y ampliaciones de suspensión) |

## 2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1423623 del 23122023 | Reserva 2024 | 10 | Nación | $ 431.989.587,00 | $196.969.575,88 | $ 235.020.011,12 |
| TOTAL | | | | **$ 431.989.587,00** | **$196.969.575,88** | **$ 431.989.587,00** |

## 2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta Mensual de Costos No. 1 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| Acta Mensual de Costos No. 2 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| Acta Mensual de Costos No. 3 | $84.047.388,00 | $16.492.928,72 | $0,00 | $103.297.816,72 |
| Acta Mensual de Costos No. 4 | $76.198.264,00 | $14.955.995,16 | $0,00 | $93.671.759,16 |
| Acumulado | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $196.969.575,88 |

## 2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. de fecha / /2024 para el período a de diciembre de 2024 el contrato reporta un avance de 0% y:

## 2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ %
Total inversión ejecutada: $ %

## 2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| … | … |

## 2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| 30122023 | 1 | | 30122023-29012024 | 30-01-2024 |
| 30012024 | | 1 | 30012024-28022024 | 29-02-2024 |
| 29022024 | | 2 | 29022024-13032024 | 14-03-2024 |
| 14032024 | | 3 | 14032024-04042024 | 05-04-2024 |
| 05042024 | | 4 | 05042024-28042024 | 29-04-2024 |
| 24062024 | 2 | | 24062024-25082024 | 26-08-2024 |
| 26082024 | | 1 | 26082024-25092024 | 26-09-2024 |
| 26092024 | | 2 | 26092024-17112024 | 18-11-2024 |
| 18112024 | 3 | | 18112024-15122024 | 16-12-2024 |
| 16122024 | | 1 | 16122024-17012025 | 18-01-2025 |
| 18012025 | | 2 | 18012025-17022025 | 18-02-2025 |
| 18022025 | | 3 | 18022025-17052025 | 18-05-2025 |

## 2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| 29-04-2024 | | Prórroga 1 | Aprobado |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |

## 2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

| CONTROL DE GARANTIAS<br>TIPO DE GARANTÍA: POLIZA DE SEGUROS<br>NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $ 43.198.958,70 | 101215058<br>ANEXO 4 | 29122023 | 04092024 |
| Buen Manejo Anticipo | $ 215.994.793,50 | 101215058<br>ANEXO 4 | 29122023 | 04092024 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $ 86.397.917,40 | 101215058<br>ANEXO 4 | 29122023 | 04032027 |
| Calidad del Servicio | $ 129.596.876,10 | 101215058<br>ANEXO 4 | 14012024 | 14012029 |

Sujeta a aprobación de SGCPA

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: SUSPENSIÓN 2 (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 24/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

## 2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |

## 2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |

## 3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

**3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.** Contratos de obra e interventoría suspendidos desde el 27 de diciembre de 2024 hasta el 28 de abril de 2025. En ejecución entre el 29 de abril y el 26 de junio de 2024.

**3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.**

**3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.** Se encuentra en trámite el desembolso del anticipo del contrato de obra.

La interventoría no solicitó anticipo.

**3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

## 4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizaron comisiones por parte del Supervisor.

## 5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

## 6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

El contratista de obra avanzará en la fabricación de los elementos metálicos, mientras persistan los altos niveles del río Vaupés, de manera que cuando se reinicie el contrato, con niveles del río bajos, se cuente en el sitio de obra con los elementos metálicos listos para proceder a su implantación o montaje, asegurando su ejecución dentro del plazo disponible del contrato para su terminación en la presente vigencia.

No obstante el compromiso de fabricación de los elementos metálicos (muelle flotante y pasarelas), no se ha recibido información sobre si se está adelantando en la actualidad.

Cordialmente,



_____

JOAQUÍN HUGO GIRALDO TABARES
CC 19346665
SUPERVISOR DE CONTRATO

Bogotá, D. C., 14 de abril de 2025