SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA, FLUVIAL Y FÉRREA
CAMILO ANDRÉS ROA ROJAS
MUELLES FLUVIALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO MUELLE DE LA GOBERNACIÓN MUNICIPIO DE MITU. DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS".
Periodo:	Del 30 del mes de diciembre de 2023 al 2 de agosto de 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	1334 de 24 de abril de 2024

Respetado subdirector:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: ____ Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	4967 de 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MUELLES 24	NIT:	901.779.779-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	PILOTAJES Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO PILCO LTDA con NIT. 800.231.645-3 (70%); NESTOR RAMIREZ CUARTAS con C.C 14.971.935 (20%) y APACOR INGENIEROS S.A.S con NIT. 901.442.416-5 (10%)		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DEL MUELLE DE LA GOBERNACIÓN, MUNICIPIO DE MITÚ, DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS		
FECHA DE INICIO:	29122023	2023S-VBOG-033675 Fecha: 2023-12-29 17:24:50	
VALOR INICIAL:	$ 1.922.386.556,00		

VALOR ADICIONES:	$ 0,00
ADICIÓN 1:	
ADICIÓN NN:	
VALOR ACTUAL:	$ 1.922.386.556,00
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00
PLAZO INICIAL:	3.5 meses
TOTAL PRÓRROGAS:	3 meses y 15 días
PRÓRROGA 1:	3 meses y 15 días – Hasta 15 agosto 2024
PRÓRROGA N:	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	16-10-2024 (Considerando suspensiones y ampliaciones de suspensión)

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1402423	2024			$ 1.922.386.556,00	$64.260.000,00	$1.858.126.556,00
TOTAL				**$ 1.922.386.550,00**	**$64.260.000,00**	**$1.858.126.556,00**

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra 1	0	0	0	0
Acta de Recibo Parcial de Obra 2	0	0	0	0
Acta de Recibo Parcial de Obra 3	$54.000.000,00	$10.260.000,00	0	$64.260.000,00
ACUMULADO	**$54.000.000,00**	**$10.260.000,00**	**0**	**$64.260.000,00**

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 2 de fecha 02/08/2024, para el periodo 1 a 23 junio 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$1.922,39	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	64,3	3.33%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	64,3	3.33%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$	0
Amortizado	$	0
Saldo	$	0

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0%
Meta física ejecutada %: 0%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA	NÚMERO DE	ESTADO (Aprobado, en

ACTUALIZACIÓN:	REPROGRAMACION	trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
30122023	1		30122023-29012024	30-01-2024
30012024		1	30012024-28022024	29-02-2024
29022024		2	29022024-13032024	14-03-2024
14032024		3	14032024-04042024	05-04-2024
05042024		4	05042024-28042024	29-04-2024
24062024	2		24062024-25082024	26-08-2024

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
29042024		Prórroga 1	Aprobado

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: SUSPENSIÓN 2 (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 24/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: POLIZA DE SEGUROSXXXX NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta

Cumplimiento 10%	$192.238.655,60	11-44-101214729 ANEXO 5	29122023	Liquidación
Buen Manejo Anticipo 100%	$961.193.278,00	11-44-101214729 ANEXO 5	29122023	Liquidación o hasta amortización total
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. 20%	$384.477.311,20	11-44-101214729 ANEXO 5	29122023	16042027
Estabilidad de la Obra	$576.715.966,80	11-44-101214729 ANEXO 5	29122023	15012029
Calidad	$ 32.130.000,00	11-44-101214729 ANEXO 5	15012024	15012029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 348.000.000,00	11-40-101058575 ANEXO 5		

Sujetas a aprobación de SGCPA

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	4972 DE 2023		
CONTRATISTA:	INGEBEL SAS	NIT:	900.894.071-3
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N.A.		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DEL MUELLE DE LA GOBERNACIÓN, MUNICIPIO DE MITÚ, DEPARTAMENTO DEL VAUPES		
FECHA DE INICIO:	29/12/2023	2023S-VBOG-033691 2023-12-29 18:02:17	
VALOR INICIAL:	$ 431.989.587,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICIÓN 1:	-		
ADICIÓN N:	-		
VALOR ACTUAL:	$ 431.989.587,00		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	3.5 meses		
TOTAL PRÓRROGAS:	3 meses y 15 días		
PRÓRROGA 1:	3 meses y 15 días		
PRÓRROGA N:	-		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	16/10/2024 (Considerando suspensiones y ampliaciones de suspensión)		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1423623 del 23122023	Reserva 2024	10	Nación	$ 431.989.587,00	0	$ 431.989.587,00
TOTAL				**$ 431.989.587,00**	**0**	**$ 431.989.587,00**

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 1	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
Acta Mensual de Costos No. 2	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
Acta Mensual de Costos No. 3	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
Acumulado	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 1 de fecha 02/08/2024 para el período 1 a 23 de junio de 2024 el contrato reporta un avance de 0% y:

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ %
Total inversión ejecutada: $ %

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

30122023	1		30122023-29012024	30-01-2024
30012024		1	30012024-28022024	29-02-2024
29022024		2	29022024-13032024	14-03-2024
14032024		3	14032024-04042024	05-04-2024
05042024		4	05042024-28042024	29-04-2024
24062024	2		24062024-25082024	26-08-2024

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
29-04-2024		Prórroga 1	Aprobado

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: POLIZA DE SEGUROS NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 43.198.958,70	101215058 ANEXO 4	29122023	04092024
Buen Manejo Anticipo	$ 215.994.793,50	101215058 ANEXO 4	29122023	04092024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 86.397.917,40	101215058 ANEXO 4	29122023	04032027
Calidad del Servicio	$ 129.596.876,10	101215058 ANEXO 4	14012024	14012029

Sujeta a aprobación de SGCPA

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: SUSPENSIÓN 2 (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 24/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS. Contratos de obra e interventoría suspendidos desde el 30 de diciembre de 2023 hasta el 28 de abril de 2024. En ejecución entre el 29 de abril y el 26 de junio de 2024.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS. Se encuentra en trámite el desembolso del anticipo del contrato de obra.

La interventoría no solicitó anticipo.

Se devuelve sin aprobación el informe de Interventoría No. 2, correspondiente al período 1 a 23 de junio de 2024. Mientras no se presenten corrigiendo y complementando los aspectos indicados y aportando los documentos soporte, no serán aprobados y consecuentemente no se tramitarán las Actas de Costos correspondientes.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizaron comisiones por parte del Supervisor.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

El contratista de obra avanzará en la fabricación de los elementos metálicos, mientras persistan los altos niveles del río Vaupés, de manera que cuando se reinicie el contrato, con niveles del río bajos, se cuente en el sitio de obra con los elementos metálicos listos para proceder a su implantación o montaje, asegurando su ejecución dentro del plazo disponible del contrato para su terminación en la presente vigencia.

No obstante el compromiso de fabricación de los elementos metálicos (muelle flotante y pasarelas), no se ha recibido información sobre si se está adelantando en la actualidad

Cordialmente,



_____

JOAQUÍN HUGO GIRALDO TABARES
CC 19346665
SUPERVISOR DE CONTRATO

Bogotá, D. C., 2 de agosto de 2024