SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS
ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 01 del mes de enero al 31 del mes de enero de 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 5185 del 30 de octubre de 2024

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: SITIO CRITICO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN POPULAR EN EL BAJO TABLAZO LOCALIZADO EN EL PR 42+0100.
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: N/A Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	Contrato de obra No. 3990 de 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INVIAS 2024	NIT:	901.869.034-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	Sociedad Inversiones y Vías S.A.S y PROMAQCO S.A.S		
OBJETO:	ATENCIÓN AL SITIO CRITICO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACCIÓN POPULAR EN EL BAJO TABLAZO LOCALIZADO EN EL PR 42+000 EN LA CARRETERA CHINCHINÁ -ESTACIÓN URIBE, DE LA RUTA 2902, EN EL DEPRATAMNTO DE CALDAS.		
FECHA DE INICIO:	31-10-2024	2024S-VBOG-081201	SGIC
VALOR INICIAL:	$2.343.735.762		

VALOR ADICIONES:	$268.483.103
ADICIÓN 1:	$268.483.103
ADICIÓN NN:	
VALOR ACTUAL:	$2.612.218.865
ANTICIPO	No. cuenta corriente: 500806379678
ANTICIPO OTORGADO:	A la fecha no se ha otorgado
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	31 de diciembre de 2024
TOTAL PRÓRROGAS:	1 prórroga
PRÓRROGA 1:	2 meses
PRÓRROGA N:	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	28 de febrero de 2025

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
995224	2024	11	C-2401-0600-136-51102D-2401029-02	$2.343.735.762	0$	$2.343.735.762
995224	2024	11	C-2401-0600-136-51102D-2401029-02	$2.612.218.865	0$	$2.612.218.865
TOTAL						$2.612.218.865

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.	N/A	N/A	N/A	N/A

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 3 de fecha 03 de febrero de 2025, para el periodo 01 de enero al 31 de enero de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 2.316.271.910	% 100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$198.013.000	9.66%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	$ 0
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	$ 0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0	$ 0

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	No
Amortizado	No
Saldo	No

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 9.66 %
Meta física ejecutada %: 0 %

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
02-12-2024	1	Aprobado

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGRA Y ADICION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 08/01/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 08 de enero de 2025.
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: POLIZA DE CUMLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL			
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia

			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 261.221.886	21-44-1014522794	27-09-2024	31-08-2025
Buen Manejo Anticipo	$464.303.515.80	21-44-1014522794	27-09-2024	31-08-2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$522.443.773.40	21-44-1014522794	27-09-2024	01-03-2028
Estabilidad de la Obra	$783.665.728.60	21-44-101452279	ACTA DE ENTREGA	5 AÑOS
Calidad	$10.710.000	21-44-101452279	27-09-2024	27-09-2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	569.400.000	21-40-101240711	27-09-2024	28-02-2025

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	2025I-VCAL-004348	Remitido a SGIC	N/A	N/A
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CINV2024-039	2025-01-22	CONSORCIO INVIAS 2024	Solicitud de información frente a predios privados, involucrado en el proyecto.
CINV2024-039	2025-01-22	CONSORCIO INVIAS 2024	Entrega de Topografía.
CINV2024-040	2025-01-22	CONSORCIO INVIAS 2024	Avance gestión permiso de aprovechamiento

			forestal ante Corpocaldas.
CINV2024-025	5/12/2024	CONSORCIO INVIAS 2024	Entrega informe levantamiento topográfico inicial e información catastral del área a intervenir.
CINV2024-041	CINV2024-041 2025-01-22	CONSORCIO INVIAS 2024	Respuesta al Comunicado ING-INV-3750-0091-24. Entrega Plan de Adaptación a la Guía Ambiental. PAGA – Versión 2 (Componentes Ambiental y Social)..
CINV2024-042	2025-01-22	CONSORCIO INVIAS 2024	Respuesta a su comunicado ING-INV-3750-0095-24 de asunto: : Solicitud de reprogramación de obra.
CINV2024-043	2025-01-22	CONSORCIO INVIAS 2024	Entrega Alternativa Hidráulica.
CINV2024-045	2025-01-22	CONSORCIO INVIAS 2024	Entrega Alternativa Hidráulica.
CINV2024-046	2025-01-22	CONSORCIO INVIAS 2024	Entrega Plan de contingencia
CINV2024-047	2025-01-22	CONSORCIO INVIAS 2024	Entrega Diseño de Pavimento
CINV2024-048	2025-01-22	CONSORCIO INVIAS 2024	Hojas de Vida.
CINV2024-049	CINV2024-049 2025-01-22	CONSORCIO INVIAS 2024	Respuesta a su comunicado ING-INV-3750-0088-24 de asunto: Respuesta al Plan de Manejo de Tránsito V2
CINV2024-050	2025-01-22	CONSORCIO INVIAS 2024	Respuesta a su comunicado ING-

			INV-3750-0008-25 de asunto: Observaciones al Plan de Contingencia de asunto: Respuesta equipo mínimo requerido.
CINV2024-052	2025-01-22	CONSORCIO INVIAS 2024	Actualización diseño estructural
CINV2024-054	2025-01-22	CONSORCIO INVIAS 2024	Afectación en el proceso de Gestión Predial.
CINV2024-055	2025-01-22	CONSORCIO INVIAS 2024	Plan de Contingencia V3.0
CINV2024-056	2025-01-22	CONSORCIO INVIAS 2024	Entrega de PMT y Respuesta al Oficio ING-INV-3750-0017-25 Incumplimiento de Compromisos.
CINV2024-057	2025-01-22	CONSORCIO INVIAS 2024	Solicitud mesa de trabajo para tratar temas de la actualización de Geotecnia e hidráulica
CINV2024-059	2025-01-22	CONSORCIO INVIAS 2024	Actualización Alternativas rápidas (Análisis De Alternativa De Diseño De Canal De Rápidas Con Tapa Y Columpio)
CINV2024-060	2025-01-22	CONSORCIO INVIAS 2024	Respuesta al Comunicado ING-INV-3750-0015-25. Actualización PAGA.
CINV2024-061	2025-01-22	CONSORCIO INVIAS 2024	Solicitud de Información de trámite de aprovechamiento forestal 2024-EL 00022634 02/12/2024 11:39

			AM
CINV2024-062	2025-01-22	CONSORCIO INVIAS 2024	Escrituras Los Rosales,
CINV2024-063	2025-01-22	CONSORCIO INVIAS 2024	Entrega Actualización de PMT.
UGR2312-24 GED 86682-24	2025-01-22	CONSORCIO INVIAS 2024	2025-01-22 Solicitud de reunión para la presentación del proyecto de atención al sitio crítico del Bajo Tablazo
2025-IE-00000253	2025-01-22	CONSORCIO INVIAS 2024	Recomendación Técnica. Respuesta a radicado 2024-EI-00022396. Solicitud de visita para evaluar aprovechamiento de árboles que están en riesgo sobre la red vial 2903 PR 42+100, centro poblado bajo Tablazo-Chinchiná
MT-1965-CM450-2025	2025-01-22	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Observaciones al oficio CINV2024-043 cuyo asunto es: “Entrega Actualización Geotecnia”.
2024S-VBOG-098587	2025-01-22	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-132174 INSTITUTO NACIONAL
2025S-VBOG-001061	2025-01-22	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Respuesta 2024E-VUVRAZ-133491 oficio No. ING-INV-3750-0092-24 del 27/12/2024.

			Solicitud de aclaración sobre la gestión predial para la ejecución del contrato.
2024I-VBOG-100553	2025-01-22	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Alcance al memorando individual No. 2024I-VBOG-100219 del 24/12/2024, con asunto ?Documentos Adición No. 1 del Contrato de obra No. 3990-2024 ? CONSORCIO INVIAS 2024 con NIT 901.869.034-9.
CINV2024-074	2025-01-24	CONSORCIO INVIAS 2024	Información estado de desembolso del anticipo
CINV2024-064	2025-01-28	CONSORCIO INVIAS 2024	Comunicado Corpocaldas
CINV2024-075	2025-01-28	CONSORCIO INVIAS 2024	Respuesta ha comunicado ING-INV-3750-0002-25 (Respuesta a comunicado CINV2024-039, Observaciones de Topografía)
CINV2024-076	2025-01-28	CONSORCIO INVIAS 2024	CINV2024-076-Resp. a comunicado ING-INV-3750-0020-25 (Respuesta a l a comunicación CINV2024-055 - Plan de Contingencia V3)
CINV2024-077	2025-01-28	CONSORCIO INVIAS 2024	CINV2024-077-Resp. a comunicado ING-INV-3750-0029-24 (Respuesta remisión de plan

			de gerencia)
CINV2024-078	2025-01-28	CONSORCIO INVIAS 2024	Estudio hidráulico: recomendación atraque tubería bajante
CINV2024-078	2025-01-31	CONSORCIO INVIAS 2024	Estudio hidráulico: recomendación atraque tubería bajante
CINV2024-079	2025-01-31	CONSORCIO INVIAS 2024	Obras No Previstas Y Presupuesto Calibrado
CINV2024-080	2025-01-31	CONSORCIO INVIAS 2024	Solicitud de Suspensión
CINV2024-081	2025-01-31	Remisión actas de vecindad y actas de entorno.	Remisión actas de vecindad y actas de entorno.

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	3750-2024		
CONTRATISTA:	INGENIERÍA Y CONSULTORÍA INGECON SAS	NIT:	810-002-747-0
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A		

OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINSITRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA ATENCIÓN AL SITIO CRITICO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACCIÓN POPULAR EN EL BAJO TABLAZO LOCALIZADO EN EL PR 42-0100 EN LA CARRETERA CHINCHINA - ESTACIÓN URIBE, DE LA RUTA 2902, EN EL DEPARTEMNTO DE CALDAS		
FECHA DE INICIO:	31-10-2024	2024S-VBOG-081201	SGIC
VALOR INICIAL:	$387.781.135		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$387.781.135		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	31 de diciembre de 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	1 prorroga		
PRÓRROGA 1:	28 de febrero de 2025		
PRÓRROGA N:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	28 de febrero de 2025		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
930624	20-09-2024	11	C-2401-0600-136-51102D-2401029-02	$387.781.135	$387.781.135	$387.781.135

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO

Acta Mensual de Costos No. 2	$42.767.566	$8.125.838	N/A	$ 50.893.404

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 3 De fecha 03 de febrero de 2025 para el período 01 de enero al 31 de enero de 2025 el contrato reporta un avance de 0%.

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 133.924.000 6.53 %
Total inversión ejecutada: $ 0 0 %

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$38.78.113	100345148 - 3	31-10-2024	14-08-2025
Buen Manejo Anticipo	N/A			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$77.556.227	100345148 - 3	31-10-2024	14-02-2028
Calidad del Servicio	$116.334.340	100345148 - 3	14-02-2025	14-02-2030

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 14/11/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 14 de noviembre de 2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI__ O NO x

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
ING-INV-3750-0001-25	2025-01-03	CONSORCIO INVIAS 2024	Solicitud de cumplimiento de compromisos pactados en comité de seguimiento de obra No. 7 del 17

			de diciembre de 2024.
ING-INV-3750-0002-25	2025-01-07	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Remisión informe semanal No. 9
ING-INV-3750-0003-25	2025-01-07	CONSORCIO INVIAS 2024	Respuesta a comunicado CINV2024-039, Observaciones de Topografía
ING-INV-3750-0004-25	2025-01-07	CONSORCIO INVIAS 2024	Recomendaciones componente hidráulico
ING-INV-3750-0005-25	2025-01-07	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Presunto incumplimiento de obligaciones contractuales – Etapa de estudios y diseños y documentos de inicio del contrato de obra. Informe actualizado con corte al 7 de enero de 2025
ING-INV-3750-0006-25	2025-01-09	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Remisión pólizas según Prórroga No. 1 y Adición No. 1 contrato de obra
ING-INV-3750-0007-25	2025-01-09	CONSORCIO INVIAS 2024	Respuesta comunicado CINV2024-045. Observaciones componente hidráulico.
ING-INV-3750-0008-25	2025-01-09	CONSORCIO INVIAS 2024	Respuesta comunicado CINV2024-045. Observaciones componente hidráulico.
ING-INV-	2025-01-10	CONSORCIO INVIAS 2024	Seguimiento a Permiso de

3750-0010-25			Aprovechamiento Forestal
ING-INV-3750-0011-25	2025-01-10	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Remisión informe semanal No. 10
ING-INV-3750-0012-25	2025-01-14	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Aprobación hojas de vida profesionales predial y jurídico predial
ING-INV-3750-0013-25	2025-01-14	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Respuesta equipo mínimo.
ING-INV-3750-0014-25	2025-01-14	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Aclaración pólizas contrato de obra
ING-INV-3750-0015-25	2025-01-14	CONSORCIO INVIAS 2024	Aprobación documento PAGA - Componente Social
ING-INV-3750-0016-25	2025-01-14	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Remisión del Documento PAGA para Aprobación
ING-INV-3750-0017-25	2025-01-15	CONSORCIO INVIAS 2024	Incumplimiento de compromisos pactados
ING-INV-3750-0018-25	2025-01-16	CONSORCIO INVIAS 2024	Respuesta comunicado CINV2024-043. Observaciones Entrega Actualización Geotecnia.
ING-INV-3750-0020-	2025-01-17	CONSORCIO INVIAS 2024	Respuesta a la comunicación CINV2024-055 - Plan

25			de Contingencia V3
ING-INV-3750-0021-25	2025-01-17	CONSORCIO INVIAS 2024	Reiteración de exigencia de cumplimiento de la Cláusula 13 del contrato de obra No. 3990 de 2024
ING-INV-3750-0022-25	2025-01-17	CONSORCIO INVIAS 2024	Solicitud de Diseño de Mezclas de Concreto
ING-INV-3750-0023-25	2025-01-17	CONSORCIO INVIAS 2024	Diseño hidráulico.
ING-INV-3750-0024-25	2025-01-20	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Remisión informe semanal No. 11
ING-INV-3750-0025-25	2025-01-20	CONSORCIO INVIAS 2024	Respuesta comunicación CINV2024-063 - Entrega Actualización de PMT
ING-INV-3750-0026-25	2025-01-20	CONSORCIO INVIAS 2024	Respuesta al comunicado CINV2024-047 - Concepto de No Objeción al Diseño de Pavimento Presentado
ING-INV-3750-0027-25	2025-01-20	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Remisión del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) aprobado por la Interventoría para trámite de aprobación por parte de la Entidad
ING-INV-	2025-01-23	CONSORCIO INVIAS 2024	Solicitud de cumplimiento de

3750-0028-25			compromisos contractuales pendientes
ING-INV-3750-0029-25	2025-01-22	CONSORCIO INVIAS 2024	Revisión de documentación de afiliación de personal para inicio de actividades constructivas
ING-INV-3750-0030-25	2025-01-23	CONSORCIO INVIAS 2024	Solicitud de desglose del AIU
ING-INV-3750-0032-25	2025-01-24	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Remisión informe mensual No. 2 – periodo diciembre de 2024
ING-INV-3750-0033-25	2025-01-27	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Remisión informe semanal No. 12
ING-INV-3750-0034-25	2025-01-28	CONSORCIO INVIAS 2024	Respuesta al comunicado CINV2024-064 – Requerimiento Corpocaldas
ING-INV-3750-0035-25	2025-01-29	CONSORCIO INVIAS 2024	Respuesta a comunicado CINV2024-052 . Diseño estructural
ING-INV-3750-0036-25	2025-01-29	CONSORCIO INVIAS 2024	Respuesta a comunicado CINV2024-077 – Plan de gerencia
ING-INV-3750-0037-25	2025-01-30	CONSORCIO INVIAS 2024	Solicitud de Información sobre Actas de Vecindad
ING-INV-3750-0038-	2025-01-31	CONSORCIO INVIAS 2024	Respuesta a la comunicación CINV2024-076 - Plan

25			de Contingencia V4
ING-INV-3750-0039-25	2025-01-31	CONSORCIO INVIAS 2024	Respuesta comunicado CINV2024-080-Solicitud de Suspensión De Obra
ING-INV-3750-0040-25	2025-01-31	CONSORCIO INVIAS 2024	Solicitud de Memorias de Cantidades para Revisión de Presupuesto - Respuesta comunicado CINV2024-079
ING-INV-3750-0041-25	2025-01-31	CONSORCIO INVIAS 2024	Procedimiento para la solicitud de Ítems No Previstos

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.		FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A				

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

A la fecha no se tiene revisión de diseños aprobada por la interventoría lo que sigue ocasionando atraso en el inicio de actividades en obra, el contratista cumple con los compromisos pero de manera tardía lo que genera más retrasos en el proyecto.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

N/A

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Se debe dar concepto de los estudios y diseños para presupuestar el proyecto realmente.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Se esta a la espera de la visita de los funcionarios de Corpacaldas, para dar solución al tema ambiental, se deben definir temas prediales, ya que hay sitios en los cuales no se tiene el permiso de los dueños de los suelos, la profesional social inicia con trabajo de actas de vecindad.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado del contrato

Se realizan varios comités virtuales, en los que se invita al contratista que cumpla con el contrato y que proponga plan de contingencia por el atraso que tiene, se le solicita al interventor hacer mesa de trabajo y realizar mucho acompañamiento al contratista para salir adelante con el proyecto.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Asistencia a los comités tanto de obra como ambientales, revisión de informes semanales y mensuales, revisión de correspondencia, atención oportuna a los requerimientos que se derivan del contrato.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Se le reitera al interventor acompañar al contratista desde su experiencia para lograr ejecutar el contrato.

Se recomienda hacer plan de contingencia que logre superar el atraso.

Cordialmente,

_____

JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO
C.C. 10.259.519 de Manizales, Caldas
Director Territorial de Caldas