SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS
ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 01 del mes de febrero al 26 del mes de febrero de 2025.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 5185 del 30 de octubre de 2024

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: SITIO CRITICO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN POPULAR EN EL BAJO TABLAZO LOCALIZADO EN EL PR 42+0100.
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: N/A Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	Contrato de obra No. 3990 de 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INVIAS 2024	NIT:	901.869.034-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	Sociedad Inversiones y Vías S.A.S y PROMAQCO S.A.S		
OBJETO:	ATENCIÓN AL SITIO CRITICO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACCIÓN POPULAR EN EL BAJO TABLAZO LOCALIZADO EN EL PR 42+000 EN LA CARRETERA CHINCHINÁ -ESTACIÓN URIBE, DE LA RUTA 2902, EN EL DEPRATAMNTO DE CALDAS.		
FECHA DE INICIO:	31-10-2024	2024S-VBOG-081201	SGIC
VALOR INICIAL:	$2.343.735.762		

VALOR ADICIONES:	$268.483.103
ADICIÓN 1:	$268.483.103
ADICIÓN NN:	
VALOR ACTUAL:	$2.612.218.865
ANTICIPO	No. cuenta corriente: 500806379678
ANTICIPO OTORGADO:	A la fecha no se ha otorgado
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	31 de diciembre de 2024
TOTAL PRÓRROGAS:	1 prórroga
PRÓRROGA 1:	2 meses
PRÓRROGA N:	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	28 de febrero de 2025

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
995224	2024	11	C-2401-0600-136-51102D-2401029-02	$2.343.735.762	0$	$2.343.735.762
995224	2024	11	C-2401-0600-136-51102D-2401029-02	$2.612.218.865	0$	$2.612.218.865
TOTAL						$2.612.218.865

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.	N/A	N/A	N/A	N/A

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. N/A de fecha N/A, para el periodo N/A, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación: (La interventoría aun no presenta informe ménsual)

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 2.316.271.910	% 100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$2.316.272.000	113%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	$ 0
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	$ 0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0	$ 0

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	No
Amortizado	No
Saldo	No

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 113 %
Meta física ejecutada %: 0 %

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
10-12-2024	1	Aprobado

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
26-02-2025	N/A	N/A	27-02-2025 hasta 14-03-2025	15-03-2025

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGRA Y ADICION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 08/01/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 08 de enero de 2025.
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: POLIZA DE CUMLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL			
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.	

		Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 261.221.886	21-44-1014522794	27-09-2024	31-08-2025
Buen Manejo Anticipo	$464.303.515.80	21-44-1014522794	27-09-2024	31-08-2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$522.443.773.40	21-44-1014522794	27-09-2024	01-03-2028
Estabilidad de la Obra	$783.665.728.60	21-44-101452279	ACTA DE ENTREGA	5 AÑOS
Calidad	$10.710.000	21-44-101452279	27-09-2024	27-09-2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	569.400.000	21-40-101240711	27-09-2024	28-02-2025

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

La interventoría aun no presenta informe manual para el mes de febrero.

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	3750-2024		
CONTRATISTA:	INGENIERÍA Y CONSULTORÍA INGECON SAS	NIT:	810-002-747-0
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINSITRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA ATENCIÓN AL SITIO CRITICO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACCIÓN POPULAR EN EL BAJO TABLAZO LOCALIZADO EN EL PR 42-0100 EN LA CARRETERA CHINCHINA - ESTACIÓN URIBE, DE LA RUTA 2902, EN EL DEPARTEMNTO DE CALDAS		
FECHA DE INICIO:	31-10-2024	2024S-VBOG-081201	SGIC
VALOR INICIAL:	$387.781.135		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$387.781.135		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	31 de diciembre de 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	1 prorroga		
PRÓRROGA 1:	28 de febrero de 2025		
PRÓRROGA N:	N/A		

FECHA DE FINALIZACIÓN:	28 de febrero de 2025

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
930624	20-09-2024	11	C-2401-0600-136-51102D-2401029-02	$387.781.135	$387.781.135	$387.781.135

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No.	N/A	N/A	N/A	N/A

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. N/A De fecha N/A para el período N/A el contrato reporta un avance de 0%. (La interventoría aun no entrega informe)

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 2.316.272.000 113 %
Total inversión ejecutada: $ 0 0 %

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$232.668.681	100345148 - 3	16-09-2024	14-08-2025
Buen Manejo Anticipo	N/A			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$77.556.227	100345148	31-10-2024	14-02-2028
Calidad del Servicio	$116.334.340	100345148	14-02-2025	14-02-2030

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/10/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 01 de noviembre de 2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

La interventoría aun no presenta informe manual para el mes de febrero.

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.		FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A				

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Se realizó suspensión del contrato por falta de respuesta de CORPOCALDAS al tema ambiental.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

N/A

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

A la espera de dar solución al tema de CORPOCALDAS, para poder inicio al contrato de obra.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Antes de la suspensión del contrato se realizó acercamiento con unos propietarios de predios involucrados en el proyecto, quienes están dispuestos a dar permiso de intervención, en las áreas en las que el tema de predios debe ser

adquirido se debe estudiar por parte de la entidad para emitir directriz a seguir al respecto.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado del contrato
Continúan los comités virtuales, con el fin de hacer seguimiento al tema de CORPOCALDAS, y demás gestiones para activar el contrato.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Asistencia a los comités tanto de obra como ambientales, revisión de informes semanales y mensuales, revisión de correspondencia, atención oportuna a los requerimientos que se derivan del contrato.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,

_____

JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO
C.C. 10.259.519 de Manizales, Caldas
Director Territorial de Caldas