SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS – GGN
LUIS JAIME DIAZ
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.4571 - 2023.
Periodo:	NOVIEMBRE/2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución de designación No. 3309 de fecha 23 de octubre de 2021.

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMOS O SECTORES A INTERVENIR:

LOCALIZACIÓN TRAMO A INTERVENIR CORREGIMIENTO DE SAN RAFAEL DE CHIMBORAZO
LONGITUD DE TRAMO A INTERVENIR: 150 m



Ilustración 1.

LOCALIZACIÓN TRAMO A INTERVENIR VEREDA LA RIVIERA
LONGITUD DE TRAMO A INTERVENIR: 120 m aprox.



Ilustración 2.

LOCALIZACIÓN TRAMO A INTERVENIR CORREGIMIENTO DE MACARAQUILLA
LONGITUD DE TRAMO A INTERVENIR: 120 m aprox.



Ilustración 3.

1. **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO**

1.1. **INFORMACIÓN GENERAL**

CORREGIMIENTO DE CHIMBORAZO

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3826-2023		
OAC:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN RAFAEL DEL CORREGIMIENTO DE CHIMBORAZO	NIT:	901.696.510-1
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN RAFAEL DEL CORREGIMIENTO DE CHIMBORAZO, MUNICIPIO DE ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	13/12/2023		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2023		
VALOR INICIAL:	$200.908.775		
VALOR ACTUAL:	$200.908.775		
PLAZO INICIAL:	31/12/2023		
PRÓRROGA 1:	30/04/2024		
PRÓRROGA 2:	30/06/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/06/2024		

CORREGIMIENTO DE MACARAQUILLA

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3567-2023		
OAC:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE MACARAQUILLA	NIT:	901.270.852-4.
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE MACARAQUILLA, MUNICIPIO DE ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	20/02/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	19/06/2024		

VALOR INICIAL:	$199.033.766
VALOR ACTUAL:	$199.033.766
PLAZO INICIAL:	19/06/2024
PRÓRROGA 1:	31/08/2024
SUSPENSIÓN 1:	30/08/2024
REINICIO:	30/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN SUSP.	30/10/2024
AMPL SUSP 1:	04/10/2024
REINICIO SUSP:	04/10/2024
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN AMPL DE SUSP.	04/10/2024
PRÓRROGA 2:	31/10/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/10/2024

VEREDA LA RIVERA

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4422-2023		
OAC:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA RIVERA.	NIT:	901.758.300-7
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA RIVERA, MUNICIPIO DE ARACATACA, EN EL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	27/02/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	26/06/2024		
VALOR INICIAL:	$ 199.033.710		
VALOR ACTUAL:	$ 199.033.710		
PLAZO INICIAL:	26/06/2024		
PRÓRROGA 1:	30/08/2024		
SUSPENSIÓN 1:	30/08/2024		
REINICIO:	30/09/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN SUSP.	30/10/2024		
AMPL SUSP 1:	04/10/2024		
REINICIO SUSP:	04/10/2024		

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN AMPL DE SUSP.	04/10/2024
PRÓRROGA 2:	30/11/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/11/2024

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

CORREGIMIENTO DE CHIMBORAZO

REGISTRO	RECURSO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1175523	10	$ 199.908.775,00	$ 139.592.618,00	$ 60.316.157,00 -
1175523	10	$ 199.908.775,00	$ 185.549.083,00	$ 14.359.69,00 -
1175523	10	$ 199.908.775,00	$ 194.564.804,00	$ 5.343.971,00 -

CORREGIMIENTO DE MACARAQUILLA

REGISTRO	RECURSO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1221323	10	$ 199.033.766	$ 26.993.489	$ 172.040.277 -
1221323	10	$ 199.033.766	$ 97.005.307	$ 102.028.459 -
1221323	10	$ 199.033.766	$ 164.907.837	$ 34.125.929 -
1221323	10	$ 199.033.766	$ 199.033.766	$ 0 -

VEREDA LA RIVERA

REGISTRO	RECURSO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1304423	10	$ 198.033.710	$ 153.655.691	$ 44.378.019 -
1304423	10	$ 198.033.710	$ 199.033.710	$ 0 -

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

CORREGIMIENTO DE CHIMBORAZO

DESCRIPCIÓN	Mes/Año de Ejecución	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta obra 1	feb-24	$ 21.070.137	…	…	$ 21.070.137
Acta obra 2	mar-24	$ 31.769.270	…	…	$ 31.769.270
Acta obra 3	abr-24	$ 85.753.210	…	…	$ 85.753.210
Acta obra 4	may-24	$ 45.956.465	…	…	$ 45.956.465
Acta obra 5	Jun-14	$ 10.015.722			$ 10.015.722
TOTALES	**…**	**$ 194.564.804**	**…**	**…**	**$ 194.564.804**

CORREGIMIENTO DE MACARAQUILLA

DESCRIPCIÓN	Mes/Año de Ejecución	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta obra 1	jun-24	$ 26.993.489	…	…	$ 26.993.489
Acta obra 2	jul-24	$ 70.011.818	…	…	$ 70.011.818
Acta obra 3	ago-24	$ 67.902.530	…	…	$ 67.902.530
Acta obra 4	oct-24	$ 34.125.929	…	…	$ 34.125.929

TOTALES	**…**	**$ 199.033.766**	**…**	**…**	**$ 199.033.766**

VEREDA LA RIVERA

DESCRIPCIÓN	Mes/Año de Ejecución	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta obra 1	oct-24	$ 153.655.691	…	…	$ 153.655.691
Acta obra 2	nov-24	$ 45.378.019	…	…	$ 45.378.019
TOTALES	**…**	**$ 199.033.710**	**…**	**…**	**$ 199.033.710**

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No.11, para el periodo noviembre de 2024, se reporta un avance para los convenios solidarios, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

CORREGIMIENTO DE CHIMBORAZO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 148.683.047,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 148.683.047,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 148.683.047,00	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 148.683.047,00	100%

CORREGIMIENTO DE MACARAQUILLA

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 146.869.691,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 146.869.691,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 146.869.691,00	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 146.869.691,00	100%

VEREDA LA RIVERA

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 146.869.637,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 146.869.637,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 146.869.637,00	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 146.869.637,00	100%

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	-

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

CORREGIMIENTO DE CHIMBORAZO
Meta física programada 100%
Meta física ejecutada 100%

CORREGIMIENTO DE MACARAQUILLA
Meta física programada 100%
Meta física ejecutada 100%

VEREDA LA RIVERA
Meta física programada 100%
Meta física ejecutada 100%

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

En el mes No se gestionaron ítem no previstos por parte de ninguna de las OAC.

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	…

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.7. **PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

CORREGIMIENTO DE MACARAQUILLA

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE – HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
30/08/2024	1	…	30/08/24 – 30/09/24	30/09/2024
30/09/2024	…	1	30/09/24 - 04/10/24	04/10/2024

VEREDA LA RIVERA

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE – HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
30/08/2024	1	…	30/08/24 – 30/09/24	30/09/2024
30/09/2024	…	1	30/09/24 - 04/10/24	04/10/2024

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

CORREGIMIENTO DE CHIMBORAZO

Convenio Adicional No.	Fecha	Periodo	
		Desde (Día/mes/Año)	Hasta (Día/mes/Año)
1	27/12/2023	01/01/2024	30/04/2024
2	29/04/2024	01/05/2024	30/06/2024

CORREGIMIENTO DE MACARAQUILLA

MODIFICACIONES

Modificación No.	Fecha	Breve descripción
1	28/12/2023	Modificar la CLÁUSULA CUARTA: PLAZO DEL CONVENIO

PRORROGAS

Convenio Adicional No.	Fecha	Periodo	
		Desde (Día/mes/Año)	Hasta (Día/mes/Año)
1	19/06/2024	19/06/2024	31/08/2024
2	04/10/2024	04/10/2024	31/10/2024

VEREDA LA RIVERA

MODIFICACIONES

Modificación No.	Fecha	Breve descripción
1	28/12/2023	Modificar la CLÁUSULA CUARTA: PLAZO DEL CONVENIO

Convenio Adicional No.	Fecha	Periodo	
		Desde (Día/mes/Año)	Hasta (Día/mes/Año)
1	24/0672024	24/0672024	30/08/2024
2	04/10/2024	04/10/2024	30/11/2024

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO

CORREGIMIENTO DE CHIMBORAZO

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.0	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40.181.755,00	NB-100288187	11/10/2023	31/10/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 10.045.438,75	NB-100288187	11/10/2023	31/12/2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 60.272.632,50	NB-100288187	31/12/2023	31/12/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.0	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	$232.000.000,00	NB-100070516	11/10/2023	31/12/2023
Otros	$ -	-		

CORREGIMIENTO DE MACARAQUILLA

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.0**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 39.806.754,00	NB- 100297054	29/09/2023	31/10/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 9.951.689,00	NB- 100297054	29/09/2023	31/12/2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 59.710.130,00	NB- 100297054	31/12/2023	31/12/2028

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.0**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad Civil Extracontractual	$232.000.000,00	NB-100073421	29/09/2023	31/12/2023
Otros	$ -	-		

VEREDA LA RIVERA

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.0**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 39.806.742,00	NB-100295809	17/11/2023	31/10/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 9.951.686,00	NB-100295809	17/11/2023	31/12/2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 59.710.113,00	NB-100295809	31/12/2023	31/12/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.0	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	$232.000.000,00	NB-100073076	17/11/2023	31/12/2023
Otros	$ -	-		

1.1. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	…	…	…	…	…

1.2. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

Para el presente mes de ejecución no se presenta correspondencia.

1.3. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (Cuando aplique)

2. **CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

2.1. **INFORMACIÓN GENERAL**

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	4571-2023		
CONTRATISTA:	PROYECTOS Y CONSULTORÍAS ORIÓN S.A.S	NIT:	901.503.188
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):			
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ARACATACA DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	14/12/2023		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31/12/2023		
VALOR INICIAL:	$ 67.599.931,00		
VALOR ADICIONES:	$ 47.676.083,00		
ADICIÓN 1:	$ 25.562.194,00		
ADICIÓN 2:	$ 22.113.889,00		
VALOR ACTUAL:	$ 115.276.014,00		
PRÓRROGA 1:	15/03/2024		
PRÓRROGA 2:	30/04/2024		
PRÓRROGA 3:	22/05/2024		
PRÓRROGA 4:	04/06/2024		
PRÓRROGA 5:	14/06/2024		
PRÓRROGA 6:	30/06/2024		
PRÓRROGA 7:	15/07/2024		
PRÓRROGA 8:	31/07/2024		
PRÓRROGA 9:	15/08/2024		
PRÓRROGA 10:	31/08/2024		
SUSPENSIÓN 1:	30/08/2024		
REINICIO:	30/09/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN SUSP.	01/10/2024		
AMPL SUSP 1:	04/10/2024		
REINICIO SUSP:	04/10/2024		

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN AMPL DE SUSP.	05/10/2024
PRÓRROGA 11:	30/11/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/11/2024

2.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1301723	10	NACIÓN	$ 67.599.931,66	$ 67.599.931,66	$ 0,00
1301723	10	NACIÓN	$ 25.562.194,00	$ 25.562.192,81	$ 1,19
1014024	10	NACIÓN	$ 22.113.889,00	$ 22.083.922,67	$ 29.966,33
TOTAL	**…**	**…**	**$ 115.276.014,00**	**$ 115.276.014,00**	**$ 29.967,52**

2.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	Mes/Año de Ejecución	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
ACTA COSTOS 1	**…**	**…**	**…**	**…**	**…**
ACTA COSTOS 2	ene-24	$ 6.105.000,00	$ 1.159.950,00	…	$ 7.264.950,00
ACTA COSTOS 3	feb-24	$ 6.105.000,00	$ 1.159.950,00	…	$ 7.264.950,00
ACTA COSTOS 4	mar-24	$ 8.283.392,00	$ 1.573.844,48	…	$ 9.811.421.48
ACTA COSTOS 5	abr-24	$ 9.029.000,00	$ 1.715.510,00	…	$ 10.744.510,00
ACTA COSTOS 6	may-24	$ 12.395.00,00	$ 2.355.050,00	…	$ 14.750.050,00
ACTA COSTOS 7	jun-24	$ 9.335.000,00	$ 1.773.650,00	…	$ 11.108.650,00
ACTA COSTOS 8	jul-24	$ 12.395.000,00	$ 2.355.050,00	…	$ 14.750.050,00
ACTA COSTOS 9	ago-24	$ 14.678.607,00	$ 2.788.935,33	…	$ 17.467.542,33
ACTA COSTOS 10	oct-24	$ 8.915.000,00	$ 1.693.850,00	…	$ 10.608.850,00
ACTA COSTOS 11	nov-24	$ 9.294.808,86	$ 2.180.263,81	…	$ 11.475.072,67

TOTALES	**…**	**$ 93.349.297,65**	**$ 21.896.748,83**	**…**	**$ 115.246.046,48**

2.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No.11 para el período de noviembre de 2024 el contrato reporta un avance físico de 100%

2.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total, inversión programada: $ 115.276.014 100%
Total, inversión ejecutada: $ 115.246.046,48 99.97%

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE – HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
30/08/2024	1	…	30/08/24 – 30/09/24	01/10/2024
30/09/2024	…	1	30/09/24 - 04/10/24	04/10/2024

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor
1	14/12/2023	$ 25.562.194
2	10/10/2024	$22.113.889

MODIFICACIONES

Modificación No.	Fecha	Breve descripción

1	28/12/2023	MODIFICACION No. 1 CTO 4571 DE 2023

PRORROGAS

Convenio Adicional No.	Fecha	Periodo	
		Desde (Día/mes/Año)	Hasta (Día/mes/Año)
1	28/12/2023	1/01/2024	15//03/2024
2	15/12/2023	16/03/2024	30/04/2024
3	30/04/2024	01/05/2024	22/05/2024
4	21/05/2024	23/05/2024	04/06/2024
5	04/06/2024	05/06/2024	14/06/2024
6	14/06/2024	15/07/2024	30/06/2024
7	28/06/2024	01/07/2024	15/07/2024
8	12/07/2024	16/07/2024	31/07/2024
9	30/07/2024	31/07/2024	15/08/2024
10	15/08/2024	16/08/2024	31/08/2024
11	03/10/2024	05/10/2024	30/11/2024

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

Póliza según prorroga No.1

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.3	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 9.316.214,00	61-44-101051922	20/11/2023	15/09/2024
Buen Manejo Anticipo	-	-		
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 18.632.429,00	61-44-101051922	20/11/2023	15/03/2027
Calidad del Servicio	$ 27.948.642,50	61-44-101051922	20/11/2023	15/03/2025

Póliza según prorroga No.2 y No.3

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.4**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 9.316.214,00	61-44-101051922	20/11/2023	22/11/2024
Buen Manejo Anticipo	-	-		
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 18.632.429,00	61-44-101051922	20/11/2023	22/05/2027
Calidad del Servicio	$ 27.948.642,50	61-44-101051922	20/11/2023	22/05/2025

Póliza según prorroga No.4, No.5, No.6 y No.7

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.5**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 9.316.214,00	61-44-101051922	20/11/2023	31/01/2025
Buen Manejo Anticipo	-	-		
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 18.632.429,00	61-44-101051922	20/11/2023	31/07/2027
Calidad del Servicio	$ 27.948.642,50	61-44-101051922	20/11/2023	31/07/2025

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: prorroga No.8
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO

2.10 **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

1	…	…	…	…	…

2.11 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.13. **OFICIOS GESTIONADOS POR LA SUPERVISIÓN**

En el periodo no se gestionaron oficios.

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA O CONVENIO.

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

3.2 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

3.3 OTROS ASPECTOS.

Cordialmente,

FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA
Director Territorial Magdalena.
Supervisor del contrato 1714-2016
MP N° 13202-097750 BLV