SUB DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
OSCAR ACEVEDO CASTRO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría). AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA -CRIDEC- EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS - COLOMBIA RURAL.
Periodo:	ABRIL 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 2611 del 01 de agosto de 2023.

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: N.A Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.	1266-2021			
CONTRATISTA:	GOBERNACION DE CALDAS		NIT:	890801052-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N.A			
OBJETO:	**AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA -CRIDEC- EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS - COLOMBIA RURAL.**			
FECHA DE INICIO:	31 DE	No. de Oficio o fecha estado en ejecución		SIGLA UNIDAD

	AGOSTO DE 2021	plataforma SECOP (el que aplique:	EJECUTORA **D.T CALDAS** o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$9.000.000.000		
VALOR ADICIONES:	-		
ADICIÓN 1:	$1.500.000.000		
ADICIÓN NN:	-		
VALOR ACTUAL:	$10.500.000.000		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	31 DE JULIO DE 2022		
TOTAL, PRÓRROGAS:	2		
PRÓRROGA 1:	31 DE DICIEMBRE DE 2022		
PRÓRROGA 2:	31 DE DICIEMBRE DE 2023		
PRÓRROGA 3:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
CDP No. 117221 de 29 de Marzo de 2021	2021	54	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 750.000.000	0	$ 750.000.000
CDP No. 117221 de 29 de Marzo de 2021	2022	54	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 8.250.000.000	0	$ 8.250.000.000
TOTAL						$9.000.000.000

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO

			DEL ANTICIPO	
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.	N/A	N/A	N/A	N/A

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

A la fecha 30 abril de 2024, para el periodo ABR-2024, se reporta un avance para el convenio, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$10.500.000.000	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0	$0
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	--	--
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0	0%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: N/A
Meta física ejecutada %: N/A

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM

...	...	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: XXXX xxx Póliza de Cumplimiento			
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.	

		Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Nota: El convenio no posee pólizas. De acuerdo con la cláusula octava-Obligaciones del Departamento. Numeral 22. Incluir al Instituto Nacional de Vías – INVIAS y al DEPARTAMENTO, como beneficiarios y asegurados en las garantías que se exijan a los contratistas derivados de obra e interventoría.				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	2252-2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL	NIT:	901.550.980-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	**Nombre del integrante** / **Compromiso (%)** (1) **CONSULTORIA INGENIERIA ESTUDIOS ECONOMICOS CITEC SAS NIT 860.043.881-1** — **35%** **EC CONSULTORIA SAS NIT 901450710-1** — **25%** **ESTUTEC SAS NIT 900.968.904-2** — **20%** **FERNANDEZ INGENIEROS CONSULTORES SAS FERDINCO SAS NIT 900.871.862-3** — **20%**		
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA - CRIDEC EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS "COLOMBIA RURAL". GRUPO 2.		
FECHA DE INICIO:	16 de marzo de 2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA DT CALDAS o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 999.980.476,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 999.980.476,00		
ANTICIPO	$420.159.864,00		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 999.980.476,00		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de julio de 2022		
TOTAL PRÓRROGAS:	Meses y días		
PRÓRROGA 1:	31 de Diciembre de 2022		
PRÓRROGA 2:	15 de Marzo de 2023		

PRÓRROGA 3:	31 de Mayo de 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de Mayo de 2024

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
283622	2022-02-23	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$605.980.476,00	$605.980.476,00	$0,00
1077721	2021-12-30	54	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$394.000.000,00	$394.000.000,00	$0,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 17	$19.163.380,00	$3.641.042,20	$15.330.704,00	$22.804.422,20

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 17 De fecha 01 al 30 de abril para el período de abil 2024 el contrato reporta un avance de 57 % y:

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 941.954.529,62 - 94%
Total inversión ejecutada: $ 575.567.305,95 - 57%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: BANCARIA NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.R. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$99,998,047.60	21-44-101372142	29/12/2021	15/08/2025
Buen Manejo Anticipo	$420,159,864.00	21-44-101372142	29/12/2021	15/08/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$199,996,095.20	21-44-101372142	29/12/2021	15/02/2028
Calidad del Servicio	$299,994,142.80	21-44-101372142	15/08/2023	15/02/2028

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X_ O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Avance físico programado del 100% vs ejecución del 20.42%, lo que refleja un atraso del 79.58%.
Actividades ejecutadas: excavaciones sin clasificar, conformación del terreno, instalación y compactación de subbase granular, instalación de formaleta, acero de refuerzo, piedra para fundida de módulos (placa huella, cunetas y vigas riostras).
Control de calidad a materiales mediante ensayos de laboratorio.
Revisión técnica de compromisos previos y evaluación del estado de avance (comités del 5 y 10 de abril).
Compromisos técnicos en comités: entrega de ensayos, Plan de Manejo de Tránsito (PMT), ejecución simultánea de tramos, terminación de tramo 2 de La Albania.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

Solicitud de prórroga hasta el 30 de mayo.
Pactación de precios de ítems no previstos (posible modificación contractual).
Suspensión del contrato de interventoría No. 2252-2021 por dos meses, a partir del 2 de mayo hasta el 1 de julio de 2024.
No cumplimiento de compromisos a fecha de corte, lo que podría constituir un incumplimiento contractual.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

- Valor programado: $815.513.513,73 vs valor ejecutado: $166.550.178,9 → Desviación financiera del –79.58%.
- No se han cumplido compromisos administrativos como:

Entrega de planillas de seguridad social.
Entrega de documentación pendiente (ensayos de laboratorio, acta de pago).

- Mesa de trabajo y reuniones técnicas para revisión de avances y seguimiento.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

El contratista está atendiendo observaciones al PAGA.
El PAGA debe incluir: gestión ambiental, seguridad vial, salud en el trabajo y gestión social para mitigar impactos negativos.
Compromiso de entregar el PAGA ajustado a un proyecto de baja complejidad.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado del N/A.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

N/A

3. CONTRATO DE INTERVENTORIA

3.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	3836-2023		
CONTRATISTA:	CB INGENIEROS SAS	NIT:	860509943
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A		
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA LA CENTRAL SAN LORENZO EN EL RESGUARDO SAN LORENZO EN EL MUNICIPIO DE RIO SUCIO, DEPARTAMENTO DE CALDAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL		
FECHA DE INICIO:	7 de Diciembre 2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA DT CALDAS o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 300.000.000,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$300.000.000,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$300.000.000,00		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de julio de 2022		
TOTAL PRÓRROGAS:	Meses y días		
PRÓRROGA 1:	30 de Abril de 2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de Abril de 2024		

3.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO

1165423	2023-10-19	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$300.000.000,00	$300.000.000,00	$0,00

3.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. N/A	$N/A	$N/S	$N/A	$N/A

3.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. De fecha 01 al 30 de abril para el período de abril 2024 el contrato reporta un avance de 0 % y:

3.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ N/A%
Total inversión ejecutada: $ 0 - 0%

3.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

3.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
1/04/2024	1	1	1/04/2024	3/06/2024

3.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

3.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: BANCARIA NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$30.000.000,00	NB-100288005	11/10/2023	30/06/2025
Buen Manejo Anticipo	$126.050.420,00	NB-100288005	11/10/2023	31/12/2027
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$60.000.000,00	NB-100288005	11/10/2023	31/12/2027
Calidad del Servicio	$90.000.000,00	NB-100288005	31/12/2023	31/12/2028

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: SUSPENSIÓN
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _1_/_04_/_2024_
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X_ O NO _

3.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

3.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

4 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

6.1 ASPECTOS TÉCNICOS.
6.2 ASPECTOS JURÍDICOS.
6.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
6.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

7 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado del N/A.

8 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

9 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,



_____

JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO
172022160 CLD
SUPERVISOR DEL CONVENIO