SUB DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
OSCAR ACEVEDO CASTRO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría). AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA -CRIDEC- EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS - COLOMBIA RURAL.
Periodo:	NOVIEMBRE 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 2611 del 01 de agosto de 2023.

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: N.A Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.	1266-2021			
CONTRATISTA:	GOBERNACION DE CALDAS		NIT:	890801052-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N.A			
OBJETO:	**AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA -CRIDEC- EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS - COLOMBIA RURAL.**			
FECHA DE INICIO:	31 DE	No. de Oficio o fecha estado en ejecución		SIGLA UNIDAD

	AGOSTO DE 2021	plataforma SECOP (el que aplique:	EJECUTORA **D.T CALDAS** o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$9.000.000.000		
VALOR ADICIONES:	-		
ADICIÓN 1:	$1.500.000.000		
ADICIÓN NN:	-		
VALOR ACTUAL:	$10.500.000.000		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	31 DE JULIO DE 2022		
TOTAL, PRÓRROGAS:	2		
PRÓRROGA 1:	31 DE DICIEMBRE DE 2022		
PRÓRROGA 2:	31 DE DICIEMBRE DE 2023		
PRÓRROGA 3:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
CDP No. 117221 de 29 de Marzo de 2021	2021	54	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 750.000.000	0	$ 750.000.000
CDP No. 117221 de 29 de Marzo de 2021	2022	54	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 8.250.000.000	0	$ 8.250.000.000
TOTAL						$9.000.000.000

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO

			DEL ANTICIPO	
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.	N/A	N/A	N/A	N/A

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

A la fecha 30 Noviembre de 2024, para el periodo NOV-2024, se reporta un avance para el convenio, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$10.500.000.000	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0	$0
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	--	--
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0	0%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: N/A
Meta física ejecutada %: N/A

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM

...	...	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: XXXX xxx Póliza de Cumplimiento			
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.	

		Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Nota: El convenio no posee pólizas. De acuerdo con la cláusula octava-Obligaciones del Departamento. Numeral 22. Incluir al Instituto Nacional de Vías – INVIAS y al DEPARTAMENTO, como beneficiarios y asegurados en las garantías que se exijan a los contratistas derivados de obra e interventoría.				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	2252-2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL	NIT:	901.550.980-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	Nombre del integrante / Compromiso (%) (1) CONSULTORIA INGENIERIA ESTUDIOS ECONOMICOS CITEC SAS NIT 860.043.881-1 — 35% EC CONSULTORIA SAS NIT 901450710-1 — 25% ESTUTEC SAS NIT 900.968.904-2 — 20% FERNANDEZ INGENIEROS CONSULTORES SAS FERDINCO SAS NIT 900.871.862-3 — 20%		
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA - CRIDEC EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS "COLOMBIA RURAL". GRUPO 2.		
FECHA DE INICIO:	16 de marzo de 2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA DT CALDAS o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 999.980.476,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 999.980.476,00		
ANTICIPO	$420.159.864,00		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 999.980.476,00		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de julio de 2022		
TOTAL PRÓRROGAS:	Meses y días		
PRÓRROGA 1:	31 de Diciembre de 2022		
PRÓRROGA 2:	15 de Marzo de 2023		

PRÓRROGA 3:	31 de Mayo de 2024
PRÓRROGA 4:	21 de Noviembre de 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	21 de Noviembre de 2024

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
283622	2022-02-23	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$605.980.476,00	$605.980.476,00	$0,00
1077721	2021-12-30	54	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$394.000.000,00	$394.000.000,00	$0,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 21	$67.523.500,00	$12.829.465,00	$64.147.325,00	$80.352.965,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 21 De fecha 01 al 30 de noviembre para el período de noviembre 2024 el contrato reporta un avance de 78 % y:

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 999.980.476,00 – 100%
Total inversión ejecutada: $ 783.733.291,95 – 78%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: BANCARIA NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.R. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$99,998,047.60	21-44-101372142	29/12/2021	15/08/2025
Buen Manejo Anticipo	$420,159,864.00	21-44-101372142	29/12/2021	15/08/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$199,996,095.20	21-44-101372142	29/12/2021	15/02/2028
Calidad del Servicio	$299,994,142.80	21-44-101372142	15/08/2023	15/02/2028

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X_ O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Contrato principal (avance 61.01 %):

- Programado: 100 % ($796.242.128)
  Ejecutado: 61.01 % ($485.801.436)
  ➤ Desviación: 38.99 % ($310.440.692)
- Actividades ejecutadas:
  - Tramo *La Pampa*: vaciado de concreto.
  - Tramo *El Brasil*: excavación, subbase, formaleta, acero, vaciado.
  - Tramo 1 *La Albania*: continuidad de formaleta, armado, vaciado.
  - Tramo 3 *Damasco*: inicio excavación y subbase.
- Reiteración al contratista sobre incremento de personal y apertura de frentes.

Contrato 18092024-1274:

- Programado: 62.36 % ($1.654.779.844,31)
  Ejecutado: 1.16 % ($30.865.783,17)
  ➤ Desviación: 61.20 % ($1.623.914.061,14)
- Actividades:
  - Levantamiento de actas de vecindad y topografía.
  - Ejecución de subbase, formaleta, acero y vaciado en:
    - Tramo *Mejial* (Escopetera y Pirza)
    - Tramo *Vía San Pablo – Sector Granatal* (Cañamomo Lomaprieta)

Contrato 18092024-1295:

- Programado: 30.44 % ($1.069.608.701)
  Ejecutado: 5.98 % ($210.212.713)
  ➤ Desviación: 24.46 % ($859.395.988)
- Actividades:
  - Placa huella: 90,37 m construidos de 1.766 m (meta).
  - Caminos ancestrales: 0 m construidos de 3.383 m (meta).
  - Trabajos activos en tres frentes (placa huella) y uno (camino ancestral); apertura de dos frentes adicionales en proceso.
- Afectación por lluvias en vaciado de concreto y movilidad de materiales.
- Necesidad de fortalecer el número de frentes y equipos para recuperar rendimiento.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

Persisten atrasos significativos respecto a lo programado.

Se han reiterado recomendaciones contractuales para apertura de frentes y cumplimiento del cronograma.

Se ha solicitado plan de contingencia para evitar aumento del incumplimiento (especialmente en contrato 1295).

Riesgo de configurarse causal de incumplimiento contractual si no se ajusta el ritmo de ejecución.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Contrato principal:

Desviación acumulada del –38.99 %, equivalente a más de $310 millones.

Contrato 1274:

Alta desviación financiera del –61.20 %, superior a $1.620 millones.

Contrato 1295:

Desviación financiera del –24.46 %, correspondiente a $859 millones.

Requiere urgente implementación del plan de choque para evitar aumento de los atrasos.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

En los tres contratos, el PAGA continúa bajo seguimiento de la interventoría.

Se indica que el plan debe cumplir con los lineamientos de la GMAMC 2022.

Se incluyen componentes ambientales, seguridad vial, SST y gestión social.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado del N/A.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

N/A

3. CONTRATO DE INTERVENTORIA

3.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	3836-2023		
CONTRATISTA:	CB INGENIEROS SAS	NIT:	860509943
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A		
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA LA CENTRAL SAN LORENZO EN EL RESGUARDO SAN LORENZO EN EL MUNICIPIO DE RIO SUCIO, DEPARTAMENTO DE CALDAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL		
FECHA DE INICIO:	7 de Diciembre 2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA DT CALDAS o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 300.000.000,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$300.000.000,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$300.000.000,00		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de julio de 2022		
TOTAL PRÓRROGAS:	Meses y días		
PRÓRROGA 1:	30 de Abril de 2024		
PRÓRROGA 2:	28 de Diciembre 2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	28 de Diciembre 2024		

3.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO

	REGISTRO					
1165423	2023-10-19	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$300.000.000,00	$300.000.000,00	$0,00

3.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 5	$39.899.200,00	$7.580.848,00	$N/A	$47.480.048,00

3.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. De fecha 01 al 30 de noviembre para el período de noviembre 2024 el contrato reporta un avance de 16 % y:

3.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ N/A%
Total inversión ejecutada: $ 31.343.827,00 - 16%

3.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

3.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en

COMITÉ			trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

3.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: BANCARIA NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$30.000.000,00	NB-100288005	11/10/2023	30/06/2025
Buen Manejo Anticipo	$126.050.420,00	NB-100288005	11/10/2023	31/12/2027
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$60.000.000,00	NB-100288005	11/10/2023	31/12/2027
Calidad del Servicio	$90.000.000,00	NB-100288005	31/12/2023	31/12/2028

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: SUSPENSIÓN
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 06/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X_ O NO _

3.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

3.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

4 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

6.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Fechas clave de avance en obra:
13 al 15 de noviembre de 2024:
Inicio de instalación de señalización según el PMT.
Actividades de rocería y descapote.
Verificación topográfica de puntos críticos PR1+600 y PR2+430.
Localización preliminar de puntos críticos.
Reemplazo del soporte vertical de un tubo de acueducto veredal en PR1+600 (socializado con el propietario).
18 al 20 de noviembre de 2024:
Excavación manual y colocación de hiladeros para muro en PR1+600.
Excavación con retroexcavadora en PR2+430.
Se realizó revisión técnica del ajuste a los diseños con participación de los especialistas de la interventoría.
Ejecución de actividades constructivas: El contratista ha iniciado trabajos de obra civil conforme al cronograma técnico previsto

6.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

Se evidencia incumplimiento documental por parte del contratista:

- No remisión del informe mensual de noviembre.
- Incumplimiento en la entrega del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

6.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

N/A

6.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

El contratista presentó el PAGA para revisión.

La Interventoría realizó observaciones al documento y las remitió mediante oficio.

Se hace énfasis en la necesidad de cumplir con lo establecido en la Guía de Manejo Ambiental GMAMC 2022.

Se encuentra en proceso la subsanación del PAGA por parte del contratista.

7 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado del N/A.

8 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

9 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,

_____

JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO
172022160 CLD
SUPERVISOR DEL CONVENIO