SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS – GGN
LUIS JAIME DIAZ
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.4584 - 2023.
Periodo:	OCTUBRE/2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución de designación No. 3309 de fecha 23 de octubre de 2021.

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMOS O SECTORES A INTERVENIR:

Localización tramo a intervenir vereda Santa Clara
Longitud de tramo a intervenir: 130 m



Ilustración 1.

Localización tramo a intervenir Cristalina Baja.
Longitud de tramo a intervenir: 150 m



Ilustración 2.

Localización tramo a intervenir vereda Los Tres Amigos.
Longitud de tramo a intervenir: 160 m



Ilustración 3.

Localización tramo a intervenir vereda El Descanso.
Longitud de tramo a intervenir: 140 m



Ilustración 4.

Localización tramo a intervenir vereda Santa Rita.
Longitud de tramo a intervenir: 170 m



Ilustración 5.

1. **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO**

1.1. **INFORMACIÓN GENERAL**

SANTA CLARA

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4058-2023		
OAC:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA CLARA.	CC:	13.620.446
OBJETO:	Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Junta de Acción Comunal De Santa Clara del Municipio de Fundación, departamento de Magdalena para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del Programa caminos comunitarios de la paz total.		
FECHA DE INICIO:	19/12/2023		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2023		
SUSPENSIÓN 1	28/12/2023		
REINICIO	16/01/2024		
PLAZO INICIAL:	31/12/2023		
PRORROGA 1:	30/04/2024		
PRORROGA 2:	30/06/2024		
PRORROGA 3:	31/07/2024		
PRORROGA 4:	15/08/2024		
SUSPENSIÓN 2:	05/08/2024		
REINICIO 2:	05/09/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN SEGÚN SUSPENSIÓN:	15/09/2024		
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN 2:	09/10/2024		
REINICIO 2:	09/10/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN SEGÚN AMPL SUSP 2:	19/10/2024		
PRORROGA 5:	03/11/2024		
TOTAL PRORROGA:	Ocho (8) meses		
VALOR INICIAL:	$201.148.892		
VALOR ACTUAL:	$201.148.892		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	03/11/2024		

CRISTALINA BAJA

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3958-2023		
OAC:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CRISTALINA BAJA	CC:	19.595.572
OBJETO:	Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Junta de Acción Comunal De la Vereda Cristalina Baja del Municipio de Fundación, departamento de Magdalena para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la Paz total.		
FECHA DE INICIO:	27/12/2023		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2023		
SUSPENSIÓN 1	28/12/2023		
REINICIO	16/01/2024		
PLAZO INICIAL:	31/12/2023		
PRORROGA 1:	30/04/2024		
PRORROGA 2:	30/06/2024		
PRORROGA 3:	31/07/2024		
PRORROGA 4:	15/08/2024		
SUSPENSIÓN 2:	05/08/2024		
REINICIO 2:	05/09/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN SEGÚN SUSPENSIÓN:	15/09/2024		
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN 2:	09/10/2024		
REINICIO 2:	09/10/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN SEGÚN AMPL SUSP 2:	19/10/2024		
PRORROGA 5:	03/11/2024		
TOTAL PRORROGA:	Ocho (8) meses		
VALOR INICIAL:	$199.489.414,00		
VALOR ACTUAL:	$199.489.414,00		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	03/11/2024		

LOS TRES AMIGOS

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3647-2023		
OAC:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS TRES AMIGOS	CC:	19.588.492
OBJETO:	Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Junta de Acción Comunal De la Vereda Los Tres Amigos del Municipio de Fundación, departamento de Magdalena para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.		
FECHA DE INICIO:	26/12/2023		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2023		
SUSPENSIÓN 1	28/12/2023		
REINICIO	16/01/2024		
PLAZO INICIAL:	31/12/2023		
PRORROGA 1:	30/04/2024		
PRORROGA 2:	30/06/2024		
PRORROGA 3:	31/07/2024		
PRORROGA 4:	15/08/2024		
SUSPENSIÓN 2:	05/08/2024		
REINICIO 2:	05/09/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN SEGÚN SUSPENSIÓN:	15/09/2024		
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN 2:	09/10/2024		
REINICIO 2:	09/10/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN SEGÚN AMPL SUSP 2:	19/10/2024		
PRORROGA 5:	03/11/2024		
TOTAL PRORROGA:	Ocho (8) meses		
VALOR INICIAL:	$ 198.472.748		
VALOR ACTUAL:	$ 198.472.748		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	03/11/2024		

EL DESCANSO

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3536-2023		
OAC:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL DESCANSO	CC:	57.402.100
OBJETO:	Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Junta de Acción Comunal De la Vereda El Descanso del Municipio de Fundación, departamento de Magdalena para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.		
FECHA DE INICIO:	13/12/2023		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2023		
SUSPENSIÓN 1	28/12/2023		
REINICIO	16/01/2024		
PLAZO INICIAL:	31/12/2023		
PRORROGA 1:	30/04/2024		
PRORROGA 2:	30/06/2024		
PRORROGA 3:	31/07/2024		
PRORROGA 4:	15/08/2024		
SUSPENSIÓN 2:	05/08/2024		
REINICIO 2:	05/09/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN SEGÚN SUSPENSIÓN:	15/09/2024		
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN 2:	09/10/2024		
REINICIO 2:	09/10/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN SEGÚN AMPL SUSP 2:	19/10/2024		
PRORROGA 5:	03/11/2024		
TOTAL PRORROGA:	Ocho (8) meses		
VALOR INICIAL:	$ 201.017.719		
VALOR ACTUAL:	$ 201.017.719		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	03/11/2024		

SANTA RITA

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3603-2023		
OAC:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA RITA	CC:	19.589.092
OBJETO:	Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Junta de Acción Comunal De la Vereda Santa Rita del Municipio de Fundación, departamento de Magdalena para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.		
FECHA DE INICIO:	28/12/2023		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2023		
SUSPENSIÓN 1	28/12/2023		
REINICIO	16/01/2024		
PLAZO INICIAL:	31/12/2023		
PRORROGA 1:	30/04/2024		
PRORROGA 2:	30/06/2024		
TOTAL PRORROGA:	Siete (7) meses		
VALOR INICIAL:	$ 198.497.727		
VALOR ACTUAL:	$ 198.497.727		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/06/2024		

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

SANTA CLARA

REGISTRO	RECURSO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1206823	10	$ 200,148,892	$ 0	$ 200,148,892,00 -

CRISTALINA BAJA

REGISTRO	RECURSO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1228223	10	$ 198,489,414,00	$ 0	$ 198,489,414,00 -

LOS TRES AMIGOS

REGISTRO	RECURSO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1222123	10	$ 198,472,748,00	$ 0	$ 198,472,748,00 -

EL DESCANSO

REGISTRO	RECURSO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1227823	10	$ 200,017,719,00	$ 0	$ 200,017,719,00 -

SANTA RITA

REGISTRO	RECURSO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1432323	10	$ 197,497,727,00	$ 0	$ 197,497,727,00 -

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

Se presentan actas de obras y ajustes tramitados durante el mes de octubre, ya que se han registrado avances en las obras.

SANTA CLARA

DESCRIPCIÓN	Mes/Año de ejecución	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
ACTA COSTOS 1	oct-24	…	…	…	$ 200.148.892,00
TOTALES	**…**	**…**	**…**	**…**	**$ 200.148.892,00**

CRISTALINA BAJA

DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
ACTA COSTOS 1	oct-24	…	…	…	$ 198,489,414,00
TOTALES	**…**	**…**	**…**	**…**	**$ 198.489.414,00**

LOS TRES AMIGOS

DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
ACTA COSTOS 1	oct-24	…	…	…	$ 198.472.748,00
TOTALES	**…**	**…**	**…**	**…**	**$ 198.472.748,00**

EL DESCANSO

DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
ACTA COSTOS 1	oct-24	…	…	…	$ 200.017.719,00
TOTALES	**…**	**…**	**…**	**…**	**$ 200.017.719,00**

SANTA RITA

DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
ACTA COSTOS 1	jun-24	…	…	…	$ 192.497.727,00
TOTALES	**…**	**…**	**…**	**…**	**$ 192.497.727,00**

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No.9, para el periodo julio de 2024, se reporta un avance para los convenios solidarios, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

SANTA CLARA

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 148.885.920,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 66.049.134,36	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 76.056.578,96	100%

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 5.200.000,000	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 81.256.578,96	100%

CRISTALINA BAJA

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 147.281.010,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	67.486.400,76	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 71.456.189,04	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 5.200.000,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 76.656.189,04	100%

LOS TRES AMIGOS

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 146.416.888,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 85.343.281,64	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 89.908.154,84	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 5.200.000,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 95.108.154,84	100%

EL DESCANSO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 148.759.061,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 16.001.417,52	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 19.001.683,31	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 5.200.000,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 24.201.683,31	100%

SANTA RITA

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 146.321.931,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 146.321.931,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 146.321.931,00	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 146.321.931,00	100%

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	-

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

SANTA CLARA
Meta física programada 100%
Meta física ejecutada 100%

CRISTALINA BAJA
Meta física programada 100%
Meta física ejecutada 100%

LOS TRES AMIGOS
Meta física programada 100%
Meta física ejecutada 100%

EL DESCANSO
Meta física programada 100%
Meta física ejecutada 100%

SANTA RITA
Meta física programada 100%
Meta física ejecutada 100%

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

En el mes No se gestionaron ítem no previstos por parte de ninguna de las OAC.

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	…

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

SANTA CLARA

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE – HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
27/12/2023	1	…	28/12/23 - 16/01/24	16/01/2024
05/08/2024	2		05/08/24 - 05/09/24	
05/09/2024		1	05/09/24 - 09/10/24	09/10/2024

CRISTALINA BAJA

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE – HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
27/12/2023	…	…	28/12/23 - 16/01/24	16/01/2024
05/08/2024	2		05/08/24 - 05/09/24	
05/09/2024		1	05/09/24 - 09/10/24	09/10/2024

LOS TRES AMIGOS

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE – HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
27/12/2023	…	…	28/12/23 - 16/01/24	16/01/2024

05/08/2024	2		05/08/24 - 05/09/24	
05/09/2024		1	05/09/24 - 09/10/24	09/10/2024

EL DESCANSO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE – HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
27/12/2023	…	…	28/12/23 - 16/01/24	16/01/2024
05/08/2024	2		05/08/24 - 05/09/24	
05/09/2024		1	05/09/24 - 09/10/24	09/10/2024

SANTA RITA

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE – HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
28/12/2023	…	…	28/12/23 - 16/01/24	16/01/2024

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

PRORROGAS:

SANTA CLARA

Convenio Adicional No.	Fecha	Periodo	
		Desde (Día/mes/Año)	Hasta (Día/mes/Año)
1	17/01/2024	22/01/2024	30/04/2024
2	29/04/2024	01/05/2024	30/06/2024
3	29/06/2024	01/07/2024	31/07/2024
4	31/07/2024	01/08/2024	15/08/2024
5	10/10/2024	10/10/2024	03/11/2024

CRISTALINA BAJA

Convenio Adicional No.	Fecha	Periodo	
		Desde (Día/mes/Año)	Hasta (Día/mes/Año)
1	17/01/2024	22/01/2024	30/04/2024
2	29/04/2024	o1/05/2024	30/06/2024
3	29/06/2024	01/07/2024	31/07/2024
4	31/07/2024	01/08/2024	15/08/2024
5	10/10/2024	10/10/2024	03/11/2024

LOS TRES AMIGOS

Convenio Adicional No.	Fecha	Periodo	
		Desde (Día/mes/Año)	Hasta (Día/mes/Año)
1	17/01/2024	22/01/2024	30/04/2024
2	29/04/2024	o1/05/2024	30/06/2024
3	29/06/2024	01/07/2024	31/07/2024
4	31/07/2024	01/08/2024	15/08/2024
5	10/10/2024	10/10/2024	03/11/2024

EL DESCANSO

Convenio Adicional No.	Fecha	Periodo	
		Desde (Día/mes/Año)	Hasta (Día/mes/Año)
1	17/01/2024	22/01/2024	30/04/2024
2	29/04/2024	01/05/2024	30/06/2024
3	29/06/2024	01/07/2024	31/07/2024
4	31/07/2024	01/08/2024	15/08/2024
5	10/10/2024	10/10/2024	03/11/2024

SANTA RITA

Convenio Adicional No.	Fecha	Periodo	
		Desde (Día/mes/Año)	Hasta (Día/mes/Año)
1	17/01/2024	22/01/2024	30/04/2024
2	29/04/2024	1/05/2024	30/06/2024

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO

SANTA CLARA

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.0	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40,229,779.00	NB-100297897	24/10/2023	31/10/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 10,057,445.00	NB-100297897	24/10/2023	31/12/2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 60,344,668.00	NB-100297897	31/12/2024	31/12/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	$232.000.000,00	NB-100073648	24/10/2023	31/12/2023
Otros	$ -	-		

Póliza según prorroga No.1

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.1	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40,229,779.00	NB-100297897	31/12/2023	01/03/2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 10,057,445.00	NB-100297897	31/12/2023	30/04/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 60,344,668.00	NB-100297897	30/04/2024	30/04/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.1	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	$260.000.000,00	NB-100073648	24/10/2023	30/14/2024
Otros	$ -	-		

CRISTALINA BAJA

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.0**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 39,897,882.00	NB-100290571	18/10/2023	31/10/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 9,974,470.70	NB-100290571	18/10/2023	31/12/2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$59,846,824.20	NB-100290571	31/12/2023	31/12/2028

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.0**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad Civil Extracontractual	$232.000.000,00	NB-100071260	18/10/2023	31/12/2023
Otros	$ -	-		

Póliza según prorroga No.1

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.1**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 39,897,882.00	NB-100290571	15/01/2024	01/03/2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 9,974,470.70	NB-100290571	15/01/2024	30/04/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$59,846,824.20	NB-100290571	30/04/2024	30/04/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.1	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	$260.000.000,00	NB-100071260	18/10/2023	30/04/2024
Otros	$ -	-		

TRES AMIGOS

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.0	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 39,694,550.00	NB-100294052	03/10/2023	31/10/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 9,923,638.00	NB-100294052	03/10/2023	31/12/2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 59,541,825.00	NB-100294052	31/12/2023	31/12/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.0	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	$232.000.000,00	NB-100072537	03/10/2023	31/12/2023
Otros	$ -	-		

Póliza según prorroga No.1

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.1**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 39,694,550.00	NB-100294052	03/10/2023	01/03/2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 9,923,638.00	NB-100294052	03/10/2023	30/04/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 59,541,825.00	NB-100294052	30/04/2024	30/04/2029

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.1**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad Civil Extracontractual	$260.000.000,00	NB-100072537	03/10/2023	30/04/2024
Otros	$ -	-		

EL DESCANSO

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.0**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 40,203,544.00	NB-100292235	26/09/2023	31/10/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 10,050,886.00	NB-100292235	26/09/2023	31/12/2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 60,305,316.00	NB-100292235	31/12/2023	31/12/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	$232.000.000,00	NB-100071865	26/09/2023	31/12/2023
Otros	$ -	-		

SANTA RITA

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.0**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 39.699.545,40	NB-100289558	28/09/2023	31/10/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 9.924.886,35	NB-100289558	29/09/2023	31/12/2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 59.549.318,10	NB-100289558	31/12/2023	31/12/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.1	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	$260.000.000,00	NB-100070941	28/09/2023	31/12/2023
Otros	$ -	-		

Póliza según prorroga No.2

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.2**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 39.699.545,40	NB-100289558	28/09/2023	30/04/2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 9.924.886,35	NB-100289558	28/09/2023	30/06/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 59.549.318,10	NB-100289558	30/06/2024	30/06/2029

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.2**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad Civil Extracontractual	$260.000.000,00	NB-100070941	28/09/2023	30/06/2024
Otros	$ -	-		

1.1. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	…	…	…	…	…

1.2. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

Relacionada en el Informe de Interventoría del mes octubre/2024

1.3. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (Cuando aplique)

2. **CONTRATO DE INTERVENTORIA**

2.1. **INFORMACION GENERAL**

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	4584-2023		
CONTRATISTA:	COINCO DE COLOMBIA SAS	NIT:	900.736.214-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):			
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO FUNDACIÓN, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	05/12/2023		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31/12/2023		
SUSPENSIÓN 1	28/12/2023		
REINICIO	16/01/2024		
VALOR INICIAL:	$ 85.676.777		
VALOR ADICIONES:	$ 41.224.281		
ADICIÓN 1:	$ 17.982.328		
ADICIÓN 2:	$ 23.241.953		
VALOR ACTUAL:	$ 126.901.058		
TOTAL PRÓRROGAS:	Seis (6) meses y 4 días		
PRÓRROGA 1:	19/04/2024		
PRÓRROGA 2:	30/04/2024		
PRÓRROGA 3:	22/05/2024		
PRÓRROGA 4:	04/06/2024		
PRÓRROGA 5:	14/06/2024		
PRÓRROGA 6:	30/06/2024		
PRÓRROGA 7:	10/07/2024		
PRÓRROGA 8:	19/07/2024		
PRÓRROGA 9:	26/07/2024		
PRÓRROGA 10:	15/08/2024		
SUSPENSIÓN 2:	05/08/2024		
REINICIO 2:	05/09/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN SEGÚN SUSPENSIÓN:	09/09/2024		

AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN 2:	09/10/2024
REINICIO 2:	09/10/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN SEGÚN AMPL SUSP 2:	12/10/2024
PRORROGA 5:	03/11/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	03/11/2024

2.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
131423	10	NACIÓN	$ 85.676.777,00	$ 85.676.777,00	$ 0
131423	10	NACIÓN	$ 17.982.328,00	$ 17.982.328,00	$ 0
1045524	10	NACIÓN	$ 23.241.953,00	$ 23.241.953,00	$ 0
TOTAL	**…**	**…**	**$ 126.901.058,00**	**$ 126.901.058,00**	**$ 0**

2.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	Mes/Año de Ejecución	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
ACTA COSTOS 1	05 DIC – 31 DIC DE 2023	…	…	…	…
ACTA COSTOS 2	19 AL 31 DE ENERO DE 2024	$ 3.778.080,00	$ 717.835,00	…	$ 4.495.915,00
ACTA COSTOS 3	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	$ 6.943.920,00	$ 1.319.345,00	…	$ 8.263.265,00
ACTA COSTOS 4	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	$ 9.567.872,90	$ 1.817.896,00	…	$ 11.385.768,90
ACTA COSTOS 5	AL 30 DE ABRIL DE 2024	$ 25.843.446,00	$ 4.910.255,00	…	$ 30.753.701,00
ACTA COSTOS 6	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	$ 18.848.913,00	$ 3.581.293,47	…	$ 22.430.206,47
ACTA COSTOS 7	1 AL 31 DE JUNIO DE 2024	$ 11.000.290,00	$ 2.090.055,10	…	$ 13.090.345,10
ACTA COSTOS 8	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	$ 11.125.970,00	$ 2.113.934,30	…	$ 13.239.904,30
ACTA COSTOS 9	Oct-24	$ 19.531.053,00	$ 3.710.900,07	…	$ 23.241.953,00

TOTALES	…	**$ 106.639.544,90**	**$ 20.261.513,94**	…	**$ 126.901.058,00**

2.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No.8 para el período de octubre de 2024 el contrato reporta un avance de 100%

2.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total, inversión programada: $ N/A
Total, inversión ejecutada: $ 100%

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
29/12/2023	1	…	29/12/23 - 19/01/24	19/01/2024
05/08/2024	2	..	05/08/24 - 05/09/24	
05/09/2024		1	05/09/24 – 09/10/24	09/10/2024

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor
1	14/12/2023	$ 17,982,328
2	18/10/2024	$ 23.241.953

MODIFICACIONES

Modificación No.	Fecha	Breve descripción
1	28/02/2024	Modificación de la condición NOVENA denominada SUPERVISIÓN de la Comunicación de Aceptación de la Oferta No. 4584 de 2023.

PRORROGAS

Convenio Adicional No.	Fecha	Periodo	
		Desde (Día/mes/Año)	Hasta (Día/mes/Año)
1	19/01/2024	21/01/2024	19/04/2024
2	17/04/2024	20/04/2024	30/04/2024
3	30/04/2024	01/05/2024	22/05/2024
4	22/05/2024	23/05/2024	04/06/2024
5	4/06/2024	05/06/2024	14/06/2024
6	14/06/2024	15/06/2024	30/06/2024
7	28/06/2024	01/06/2024	10/07/2024
8	10/07/2024	10/07/2024	19/07/2024
9	19/07/2024	20/07/2024	26/07/2024
10	26/07/2024	27/07/2024	15/08/2024
11	10/10/2024	09/10/2024	03/11/2024

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

Póliza según adición No.1

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.3**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 10.365.932,80	BQ-100077922	05/12/2023	14/07/2024
Buen Manejo Anticipo	-			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 20.731.865,60	BQ-100077922	05/12/2023	14/01/2027
Calidad del Servicio	$ 31.097.798,40	BQ-100077922	05/12/2023	14/01/2025

Póliza según prorroga No.1

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.5**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 10.365.932,80	BQ-100077922	19/01/2024	19/10/2024
Buen Manejo Anticipo	-			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 20.731.865,60	BQ-100077922	19/01/2024	19/04/2027
Calidad del Servicio	$ 31.097.798,40	BQ-100077922	19/01/2024	19/04/2025

Póliza según prorroga No.3 No.4

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.7**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 10.365.932,80	BQ-100077922	19/01/2024	04/12/2024
Buen Manejo Anticipo	-			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 20.731.865,60	BQ-100077922	19/01/2024	04/06/2027
Calidad del Servicio	$ 31.097.798,40	BQ-100077922	19/01/2024	04/06/2025

Póliza según prorroga No.5 No.6

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.8**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 10.365.932,80	BQ-100077922	14/06/2024	30/12/2024
Buen Manejo Anticipo	-			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 20.731.865,60	BQ-100077922	14/06/2024	30/06/2027
Calidad del Servicio	$ 31.097.798,40	BQ-100077922	19/01/2024	04/06/2025

Póliza según prorroga No.7, No.8, No.9 y No.10

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.9**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 10.365.932,80	BQ-100077922	27/07/2024	14/02/2025
Buen Manejo Anticipo	-			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 20.731.865,60	BQ-100077922	27/07/2024	15/08/2027
Calidad del Servicio	$ 31.097.798,40	BQ-100077922	19/01/2024	20/07/2025

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prorroga No.7
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO

2.10 **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	…	…	…	…	…

2.11 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.13. **OFICIOS GESTIONADOS POR LA SUPERVISIÓN**

En el periodo no se gestionaron oficios.

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO.

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

.

3.2 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

3.3 OTROS ASPECTOS.

Cordialmente,

_____

FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA
Director Territorial Magdalena.
Supervisor del contrato 1714-2016
MP N° 13202-097750 BLV