SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS – GGN
LUIS JAIME DIAZ
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.4690 - 2023.
Periodo:	MAYO/2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución de designación No. 3309 de fecha 23 de octubre de 2021.

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMOS O SECTORES A INTERVENIR:

Localización Vía a Intervenir
LONGITUD DE TRAMO A INTERVENIR: 120 ml de placa huella



Ilustración 1.

1. **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO**

1.1. **INFORMACIÓN GENERAL**

VEREDA OCEANÍA

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4013-2023		
OAC:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA OCEANIA	NIT:	
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA OCEANÍA, MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ÁNGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMACAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	26/02/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	30/04/2024		
VALOR INICIAL:	$ 200.175.162,00		
VALOR ACTUAL:	$ 200.175.162,00		
PLAZO INICIAL:	30/04/2024		
PRORROGA 1:	31/08/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/08/2024		

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

Durante el mes de abril, no se llevaron a cabo actividades en la obra. Como resultado, el valor inicial de la inversión no ha sido afectado.

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

No se presentan actas de obras y ajustes tramitados durante el mes de abril, ya que no se han registrado avances en las obras.

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No.4, para el periodo mayo de 2024, se reporta un avance para el convenio solidario, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

VEREDA OCEANÍA

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 0	0
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0	0
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	0
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0	0

1.4.2. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

VEREDA OCEANÍA
Meta física programada 0%
Meta física ejecutada 0%

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

En el mes no se gestionaron ítem no previstos por parte de ninguna de las JAC.

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	…

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

…	…	…

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE – HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

Se realizó Prorroga No.1 hasta el 30 de junio de 2024 con el fin de garantizar la ejecución de las obras.

Convenio Adicional No.	Fecha	Periodo	
		Desde (Día/mes/Año)	Hasta (Día/mes/Año)
1	24/06/2024	24/06/2024	31/08/2024

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O NO

VEREDA OCEANÍA

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40.035.033,00	NB-100292445	20/10/2023	30/10/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 10.008.759,00	NB-100292445	20/10/2023	31/12/2026

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 60.052.549,00	NB-100292445	31/12/2023	31/12/2028

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad Civil Extracontractual	$232.000.000,00	NB-100071938	20/10/2023	31/12/2023
Otros	$ -	-		

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	…	…	…	…	…

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (Cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	4690-2023		
CONTRATISTA:	JTEC INGENIERIA Y CONSULTORÍA S.A.S.	NIT:	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):			
OBJETO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARTA, DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"		
FECHA DE INICIO:	14/12/2023		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2023		
VALOR INICIAL:	$ 58.639.630,00		
VALOR ADICIONES:	$ 10.712.380,00		
ADICIÓN 1:	$ 10.712.380,00		
VALOR ACTUAL:	$ 69.352.010,00		
PLAZO INICIAL:	31/12/2023		
SUSPENSIÓN 1:	29/12/23		
REINICIO SUSP 1:	27/01/24		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN SUSP 1:	31/01/24		
AMPLIACIÓN 1 - SUSP No. 1	27/01/24		
REINICIO SUSP 1 – AMPL 1:	15/02/24		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN SUSP 1 – AMPL 1:	16/02/24		
AMPLIACIÓN 2 - SUSPENSIÓN No. 1	15/02/24		
REINICIO SUSP 1 – AMPLIACIÓN 2:	27/02/24		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN SUSP 1 – AMPL 2:	01/03/24		

PRORROGA 1:	30/04/24
PRORROGA 2:	30/06/24
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/06/24

2.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1306823	10	NACIÓN	$ 58.639.630,00	$ 23.946.965,00	$ 34.692.665,00
1306823	10	NACIÓN	$ 10.712.380,00	$ 0	$ 10.712.380,00
TOTAL			**$ 69.352.010,00**	**$ 23.946.965,00**	**$ 45.405.045,00**

2.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	Mes/Año de Ejecución	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
ACTA No.2	MARZO DE 2024	$ 8.230.000,00	$ 1.563.700,00	…	$ 9.793.700,00
ACTA No.3	ABRIL DE 2024	$ 11.893.500,00	$ 2.259.765,00		$ 14.153.265,00
TOTALES		**$ 20.123.500,00**	**$ 3.823.465,00**		**$ 23.946.965,00**

2.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No.4 para el período de mayo de 2024 el contrato reporta un avance de 34,53%

2.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total, inversión programada: $ N/A
Total, inversión ejecutada: $ 34,53%

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	1	…	29/12/23 - 27/01/24	27/01/24
…	…	1	27/01/24 - 15/02/24	15/02/24
…	…	2	15/02/24 - 27/02/24	27/02/24

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

Se realizó Prorroga No.2 hasta el 30 de junio de 2024 con el fin de garantizar la ejecución de las obras.

ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor
1	15/12/2023	$ 10.712.380

PRORROGAS

Convenio Adicional No.	Fecha	Periodo	
		Desde (Día/mes/Año)	Hasta (Día/mes/Año)
1	27/02/2024	27/02/2024	30/04/24
2	30/04/24	30/04/24	30/06/24

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 5.863.963,00	14-44-101199242	27/11/2023	30/06/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 11.727.926,00	14-44-101199242	27/11/2023	31/12/2026
Calidad del Servicio	$ 17.591.889,00	14-44-101199242	27/11/2023	31/12/2024

PÓLIZA SEGÚN ADICIÓN No.1

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.1**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 6.935.201,00	14-44-101199242	27/11/2023	30/06/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 13.870.402,00	14-44-101199242	27/11/2023	31/12/2026
Calidad del Servicio	$ 20.805.603,00	14-44-101199242	27/11/2023	31/12/2024

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	…	…	…	…	…

2.11 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.13. **OFICIOS GESTIONADOS POR LA SUPERVISIÓN**

En el periodo no se gestionaron oficios.

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO.

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

3.2 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

3.3 OTROS ASPECTOS.

Cordialmente,

_____

FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA
Director Territorial Magdalena.
Supervisor del contrato 1714-2016
MP N° 13202-097750 BLV