Ingeniera:
ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES
SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO
Período:	Del 1 al 26 de diciembre de 2023
No y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	N/A.

Respetado Ingeniero:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CARRETERA 5507 CUCUTA – PUERTO SANTANDER, SECTOR NUEVA TERMINAL DE TRANSPORTES – PUENTE INTERNACIONAL – PEDRO HEIVA PR2+0900 A PR53+0678

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No	3904 de 2023		
CONTRATISTA:	DEMARCACIONES Y CONSTRUCCIONES RMT SAS	NIT:	807007915-3
OBJETO:	OBRAS DE SEÑALIZACION DE LA CARRETERA 5507 CUCUTA – PUERTO SANTANDER, SECTOR NUEVA TERMINAL DE TRANSPORTES – PUENTE INTERNACIONAL – PEDRO HEIVA PR2+0900 A PR53+0678, DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER.		
FECHA DE INICIO:	26/10/2023	No. de Oficio:	2023S-VNSA-015617
VALOR INICIAL:	$ 84.972.955,00		
ADICIÓN No 1:	$ 15.027.045,00		
VALOR ACTUAL:	$ 100.000.000,00		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	DOS (2) MESES		
PRORROGA:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	26 DE DICIEMBRE DE 2023		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1196923	2023	11	C-2409-0600-3-0-2409039-02	$ 100.000.000,00	$ 99.999.971,52	$ 28,48
TOTAL				$ 100.000.000,00	$ 99.999.971,52	$ 28,48

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR FACTURADO
Acta Parcial de Obra No 1 – octubre 2023	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Acta Parcial de Obra No 2 – noviembre 2023	$ 66.288.220,00	$ 499.029,30	$ 68.787.249,30
Acta Parcial de Obra No 3 y final–noviembre 2023	$ 30.986.283,99	$ 226.438,23	$ 31.212.722,22

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Para el periodo del 1 al 26 de diciembre de 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 99.274,50	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 99.274,50	100 %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 99.274,50	100 %

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 0,0
Amortizado	$ 0,0
Saldo	$ 0,0

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 100 %
Meta física ejecutada: 100 %

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
27/10/2023	N/A	APROBADO
01/12/2023	1	APROBADO
07/12/2023	2	APROBADO

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
05 DE DICIEMBRE DE 2023	N/A	ADICIONAL	APROBADO

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 10.000.000,00	Póliza No. 49-44-101032134 Anexo 1	11/10/2023	30/06/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 20.000.000,00	Póliza No. 49-44-101032134 Anexo 1	11/10/2023	30/12/2026
Estabilidad y Calidad de la obra	$ 30.000.000,00	Póliza No. 49-44-101032134 Anexo 1	11/10/2023	11/10/2028

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 116,000,000.00	49-40-101010194 Anexo 1	11/10/2023	15/06/2024

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**
…	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**
N/A	N/A	N/A	N/A

1.13. **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

1.13.1. **ASPECTOS TÉCNICOS.**

No se presentaron novedades.

1.13.2. **ASPECTOS JURÍDICOS.**

No se presentaron novedades.

1.13.3. **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

Se da trámite al Acta de Cobro No.3 y final del mes de diciembre de 2023.

1.13.4. **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

No se presentaron novedades.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE

LEONEL VALERO ESCALANTE
Director Territorial Norte de Santander
M.P. 54202 088055 NTS
Supervisor