Ingeniera:
EDGAR LEONEL CARRILLO VASQUEZ
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO
Período:	Del 01 al 31 de octubre de 2023
No y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	N/A.

Respetado Ingeniero:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: SEDE TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No	3214 de 2023		
CONTRATISTA:	JARICO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS	NIT:	900636295-0
OBJETO:	SOL DTNSA CE OAP 071923 MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA DE LA SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER.		
FECHA DE INICIO:	15/09/2023	No. de Oficio:	2023S-VNSA-004675
VALOR INICIAL:	$ 86.053.686,00		
ADICIÓN No 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 86.053.686,00		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	DOS (2) MESES		
PRORROGA:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	14 DE NOVIEMBRE DE 2023		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1018123	2023	11	C-2499-0600-20-0-2499016-02	$ 86.053.686,00	$ 71.361.769,68	$ 14.691.916,32
TOTAL				$ 86.053.686,00	$ 71.361.769,68	$ 14.691.916,32

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR FACTURADO
Acta Parcial de Obra No 1 – septiembre 2023	$ 56.275.511,00	$ 427.693,88	$ 56.703.204,88
Acta Parcial de Obra No 2 – octubre 2023	$ 14.548.000,00	$ 110.564,80	$ 14.658.564,80

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Para el periodo del 1 al 31 de octubre de 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 85.404,61	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$68.201,07	79,86%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$70.823,51	82,93%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 0,0
Amortizado	$ 0,0
Saldo	$ 0,0

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 79.86 %
Meta física ejecutada: 82.93 %

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
17/09/2023	N/A	APROBADO

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.**	**Vigencia**

			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 8,605,368.60	475-47-994000061741 Anexo 0	07/09/2023	15/05/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 17,210,737.20	475-47-994000061741 Anexo 0	07/09/2023	15/11/2026
Estabilidad y Calidad de la obra	$ 25,816,105.80	475-47-994000061741 Anexo 0	1411/2023	14/15/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 116,000,000.00	475-74-994000010633 Anexo 0	07/09/2023	30/11/2023

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
…	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

1.13. **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

1.13.1. **ASPECTOS TÉCNICOS.**

No se presentaron novedades.

1.13.2. **ASPECTOS JURÍDICOS.**

No se presentaron novedades.

1.13.3. **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

Se da trámite al Acta de Cobro No.2 del mes de octubre de 2023.

1.13.4. **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

No se presentaron novedades.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE

LEONEL VALERO ESCALANTE
Director Territorial Norte de Santander
M.P. 54202 088055 NTS
Supervisor