REGISTRO FOTOGRÁFICO INT-56:00

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS (ICBF)

adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en infraestructuras de propiedad del Instituto Colombiano de Bienestar)DPLOLDU,ꢀ KDQVLGRGHVWLQDGDVSDUDODDWHQFLyQDOD3ULPHUD,QIQFLDDQLYHOQDFLRQD(

CÓDIGO: **PROYECTO:** **ICBF SUCRE Y CORDOBA**
Donde SUCRE - SAN PEDRO - HOGAR INFANTIL SAN PEDRO

REG FOTOGRAFICO INF SEMANAL



Foto No. 1

SE PROPENDE POR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES UNIPERSONALMENTE



Foto No. 2

PROCEDIMIENTO DE TOMA DE TEMPERATURA Y LAVADO DE MANOS DURANTE LA JORNADA LABORAL



Foto No. 3

APLICACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD



Foto No. 4

APLICACIÓN GEL ANTIBACTERIAL, VISITA ICBF Y ENTREGA DEL INMUEBLE

INGRIS VASQUEZ MARTINEZ	64.480.236	35	OFICIOS VARIOS	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35,4	NO	NO	NO	Bajo
PAOLA NARVAEZ PEREZ	1.104.013.345	27	OFICIOS VARIOS	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36,1	NO	NO	NO	Bajo
06 DE JULIO DE 2020																				
JUAN MANUEL NAVARRO	1.076.328.024	28	COODINADOR SST	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36,2	NO	NO	NO	Bajo
FABIOLA FLOREZ MEZA	64.479.573	38	OFICIOS VARIOS	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35,9	NO	NO	NO	Bajo
INGRIS VASQUEZ MARTINEZ	64.480.236	35	OFICIOS VARIOS	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35,7	NO	NO	NO	Bajo
PAOLA NARVAEZ PEREZ	1.104.013.345	27	OFICIOS VARIOS	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35,8	NO	NO	NO	Bajo
RUBEN VASQUEZ	1.043.007.453	28	INGENIERO ELECTRICO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35,9	NO	NO	NO	Bajo
JORGE LUIS PAYARES	1.082.844.414		INGENIERO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36,2	NO	NO	NO	Bajo
OSWALDO MACHADO	73.269.750	41	MAESTRO DE OBRA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35,7	NO	NO	NO	Bajo
07 DE JULIO DE 2020																				
PAOLA NARVAEZ PEREZ	1.104.013.345	27	OFICIOS VARIOS	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35,8	NO	NO	NO	Bajo
RUBEN VASQUEZ	1.043.007.453	28	INGENIERO ELECTRICO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35,4	NO	NO	NO	Bajo
VERONICA CIJANES IMITOLA	64.478.628	40	DIRECTORA CDI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35,6	NO	NO	NO	Bajo
JORGE LUIS PAYARES	1.082.844.414		INGENIERO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35,9	NO	NO	NO	Bajo
JUAN MANUEL NAVARRO	1.076.328.024	28	COODINADOR SST	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36,2	NO	NO	NO	Bajo
FABIOLA FLOREZ MEZA	64.479.573	38	OFICIOS VARIOS	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35,9	NO	NO	NO	Bajo
INGRIS VASQUEZ MARTINEZ	64.480.236	35	OFICIOS VARIOS	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36,1	NO	NO	NO	Bajo
OSWALDO MACHADO	73.269.750	41	MAESTRO DE OBRA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35,7	NO	NO	NO	Bajo
08 DE JULIO DE 2020																				
INGRIS VASQUEZ MARTINEZ	64.480.236	35	OFICIOS VARIOS	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35,8	NO	NO	NO	Bajo
PAOLA NARVAEZ PEREZ	1.104.013.345	27	OFICIOS VARIOS	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35,7	NO	NO	NO	Bajo
RUBEN VASQUEZ	1.043.007.453	28	INGENIERO ELECTRICO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36,2	NO	NO	NO	Bajo
JUAN MANUEL NAVARRO	1.076.328.024	28	COODINADOR SST	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35,8	NO	NO	NO	Bajo
OSWALDO MACHADO	73.269.750	41	MAESTRO DE OBRA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35,7	NO	NO	NO	Bajo
FABIOLA FLOREZ MEZA	64.479.573	38	OFICIOS VARIOS	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35,4	NO	NO	NO	Bajo
JORGE LUIS PAYARES	1.082.844.414		INGENIERO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36,1	NO	NO	NO	Bajo
VERONICA CIJANES IMITOLA	64.478.628	40	DIRECTORA CDI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35,8	NO	NO	NO	Bajo
ORLANDO LOZANO	6618151	58	VISITANTE ICBF	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35,6	NO	NO	NO	Bajo
ISABEL CRISTINA ORTEGA	42206094	57	VISITANTE ICBF	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35,7	NO	NO	NO	Bajo
RAFAEL CHAMORRO	92191493	38	SECRETARIO PANEACION	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35,4	NO	NO	NO	Bajo
JORGE FARID PATERNINA	92190717	40	INGENIERO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36,1	NO	NO	NO	Bajo
JORGE NAVAZ HERNANDEZ	92185260	52	VISITANTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35,8	NO	NO	NO	Bajo
09 DE JULIO DE 2020																				
PAOLA NARVAEZ PEREZ	1.104.013.345	27	OFICIOS VARIOS	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35,8	NO	NO	NO	Bajo
RUBEN VASQUEZ	1.043.007.453	28	INGENIERO ELECTRICO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35,5	NO	NO	NO	Bajo
VERONICA CIJANES IMITOLA	64.478.628	40	DIRECTORA CDI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35,7	NO	NO	NO	Bajo
JORGE LUIS PAYARES	1.082.844.414		INGENIERO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35,8	NO	NO	NO	Bajo

JUAN MANUEL NAVARRO	1.076.328.024	28	COODINADOR SST	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35,9	NO	NO	NO	Bajo
FABIOLA FLOREZ MEZA	64.479.573	38	OFICIOS VARIOS	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36,1	NO	NO	NO	Bajo
OSWALDO MACHADO	73.269.750	41	MAESTRO DE OBRA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36,2	NO	NO	NO	Bajo

Semana Número: 25 Del: 01 de Julio de 2020 Al: 07 de Julio de 2020

Tiempo transcurrido desde la iniciación d 175

Nombre del Supervisor. Lina Maria Margarita Huari Mateus

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL - GRUPO 4"

FRENTE DE OBRA

SUCRE - COROZAL - CARRERA 21 No 40D - 12 - CDI EL CERRITO

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	3,00%	99,00%
Valor de la Obra programada:	$ 15.923.588,42	$ 525.478.417,88

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	3,00%	97%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 15.923.588,42	$ 514.862.692,27

La interventoría reporta mediante el presente informe semanal, el seguimiento respectivo a la programación de obra, calidad, seguimiento y control de las actividades del proyecto, con base a la programación y línea base Cuatro (4). Presentada el día 03 de junio de 2020 con los respectivos ajustes.

Desde el reinicio del proyecto el contratista de obra y la interventoría implementan de manera estricta los protocolos de bioseguridad y PAPSO cumpliendo así con las disposiciones ordenadas por el Gobierno Nacional, cabe la pena aclarar que en los Departamentos de Córdoba y Sucre debido al incremento de casos positivos COVID-19 las medidas implementadas por cada gobierno local se han tornado más estrictos generando así bajos rendimientos en las obras, atendiendo los toques de queda obligatorios y el control de los desplazamientos que realizan los trabajadores.

Se notifica la Modificación contractual No 04 de los contratos de obra e interventoría ampliando el plazo de ejecución hasta el 22 de julio de 2020, lo anterior en atención a la aplicación de los respectivos protocolos de bioseguridad y con el fin de cumplir con el desarrollo del objeto contractual, entregando los frentes de trabajo funcionales y en debida forma para recibir a la población infantil que se atiende desde los Hogares infantiles y CDI´s.

Así mismo se informa que se han presentado lluvias constantes en la región, razón por la cual se ha visto afectado el rendimiento general de las obras, pues los trabajos que se adelantan se relacionan con fachadas, acabados en zonas exteriores, adecuación e instalación de parques infantiles, aunado a lo anterior la situación anteriormente expuesta cuando se presentan restricciones por parte de los gobiernos locales de cada municipio.

Teniendo en cuenta el control durante la ejecución y de acuerdo a las necesidades evidenciadas se reajusta y actualiza el avance de ejecución de las actividades en los frentes de obra debido a la consolidación presupuestal a intervenir en cada Hogar infantil y CDI, esto de acuerdo con el alcance contractual, mayores y/o menores cantidades, actividades No previstos y adiciones del contrato, dando prioridad a las necesidades encontradas y aterrizando los respectivos presupuestos y sus alcances Así:

ALCANCE ACTUALIZADO		
1.- HOGAR INFANTIL SAN PEDRO - SUCRE	$	364.633.537,59
2.- HOGAR INFANTIL CERRITO - COROZAL - SUCRE	$	530.786.280,69
3.- HOGAR INFANTIL SANTA MARIA - SINCELEJO - SUCRE	$	226.431.387,00
4.- HOGAR INFANTIL CRECIENDO FELICES - TOLU - SUCRE	$	405.531.062,25
5. HOGAR INFANTIL SAN FRANCISCO DE ASIS- OVEJAS - SUCRE	$	209.290.349,21
6.- HOGAR INFANTIL LA PRADERA - CORDOBA	$	222.605.584,09
TOTAL	$	1.959.278.200,83

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:_____	CONSORCIO GER3	
Contrato No.	01-016-06-2019	
Valor Inicial:	$	1.364.367.686,83
Adicion No 01:	$	594.910.514,00
Valor Actualizado:	$	1.959.278.200,83
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DIC DE 2019	
Prorroga #1	HASTA EL 20 DE FEB DE 2020	
Prorroga #2	HASTA EL 28 DE FEB DE 2020	
Prorroga #3	HASTA EL 28 DE ABRIL DE 2020	
Prorroga #4	HASTA EL 22 DE JULIO DE 2020	
Suspension No 01	DEL 8 DE ABRIL AL 26 DE ABRIL 2020	
Suspension No 02	DEL 27 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2020	
Suspension No 03	DEL 05 DE MAYO AL 18 DE MAYO 2020	
Suspension No 04	DEL 19 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2020	
Reinicio No 01	2 DE JUNIO DE 2020	
Plazo Actualizado:	HASTA EL 22 DE JULIO DE 2020	
Fecha de Iniciación:	6 DE NOV DE 2019	
Fecha de Términación:	HASTA EL 22 DE JULIO DE 2020	

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	BERAKAH INGENIERIA	
Contrato No.	01-016-12-2019	
Valor Inicial:	$	91.943.563,00
Adicion No 01:	$	52.539.178,00
Adicion No 02:	$	34.224.472,00
Valor Actualizado:	$	178.707.213,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DIC DE 2019	
Prorroga #1	HASTA EL 20 DE FEB DE 2020	
Prorroga #2	HASTA EL 28 DE FEB DE 2020	
Prorroga #3	HASTA EL 28 DE ABRIL DE 2020	
Prorroga #4	HASTA EL 22 DE JULIO DE 2020	
Suspension No 01	)EL 8 DE ABRIL AL 26 DE ABRIL 202	
Suspension No 02	:L 27 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 20	
Suspension No 03	L 05 DE MAYO AL 18 DE MAYO 20	
Suspension No 04	L 19 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 20	
Reinicio No 01	2 DE JUNIO DE 2020	
Plazo Actualizado:	HASTA EL 22 DE JULIO DE 2020	
Fecha de Iniciación:	6 DE NOV DE 2019	
Fecha de Términación:	HASTA EL 22 DE JULIO DE 2020	

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

En el CDI El Cerrito del municipio de Corozal, se da continuidad al avance en la ejecución de actividades de obra, en víspera del mejoramiento de las instalaciones.

Durante la semana ejecutaron las siguientes actividades de obra.

14 .PINTURA
14.3 VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE (INCLUYE APLICACIÓN 3 MANOS): se realizaron los resanes de pintura en aulas nuevas, sala de cunas, pasillo entre aulas nuevas y oficinas, fachada principal
14.4 PINTURA PARA EXTERIORES TIPO KORAZA: se corrigieron los detalles de pintura en los sitios donde la interventoría realizo observaciones.

OBRAS EXTERIORES
17.19 PARQUE INFANTIL TIPO A EL CUAL INCLUYE (2 TECHOS, 1 RODADERO SENCILLO, 1 RODADERO DOBLE, 1 RODADERO CARACOL, 1 MURO DE ESCALAR, 1 TRIKI PALETA, 1 ESCALERA DE PASOS CON SUS RESPECTIVAS BARANDAS, 3 PLATAFORMAS PLASTICAS, 1 ESCALADOR DE ARBOL, 1 PLATAFORMA ENCAUCHETADA, 1 DOMO PLASTICO, 1 BARRA DE GIRO PARA SALIDAD DE RODADERO, 1 SALIDA DE RODADERO EN FIBRA DE VIDRIO, 2 ENCIERROS METÁLICOS): Se realiza la observación de las piezas faltantes para la correcta instalación del parque infantil.
N P. ACTIVIDADES NO PREVISTAS
NP15 ASEO FINAL DE OBRA: esta actividad se realizó completamente en todas las zonas intervenidas.
NP33 CERRAMIENTO EN TUBERÍA ESTRUCTURAL CIRCULAR DIAM=2", ALTURA 2,50 MTS, CALIBRE 2,5 MM, CON TAPA SUPERIOR, SEGÚN DISEÑO. INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ACABADO: esta actividad se realizó en el transcurso de la semana al 100%.

Las actividades ejecutadas a la fecha equivalen $ 514.862.711,62 que corresponde 97 % del valor del contrato. Las actividades programadas equivalen a $ 525.478.437,63 que corresponde a 99 % se observa un atraso de un 2 % sobre el valor del contrato.

ACTIVIDADES Y CONTROL SISOMA

El contratista avanza con las actividades de obra, con el siguiente personal : 1 coordiandor, 1 residente de de obra, 1 tecnico auxiliar SISO y el personal operativo, los cuales cuentan con los elementos de proteccion personal EPP, el tecnico SISO le brindas las charlas y capacitaciones en caso de emergencias y uso de los elementos respectivos para su seguridad.

La interventoria revisa y corrobora la información entregada por el contratista, en referencia a la seguridad social y parafiscales de todo el personal dispuesto en este frente de obra. (Examenes medicos de ingreso, Afiliacion de EPS, ARL, AFP, Caja de compensación familiar). A La fecha la verificación efectuada por la interventoria, corresponde a que el personal dispuesto en este frente de obra cuente con la afiliaciones al sistema de seguridad social.

De igual manera se continua de manera estricta la aplicabilidad del plan de bioseguridad de las obras en cada uno de los frentes, esta situacion se detalla en el informe SISO de cada frente.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

El contratista termino con las actividades tanto contractuales como complementarias al 100%, durante la próxima semana se encuentran las actividades de finalización enmarcadas dentro de las actividades no prevista el parque infantil continuar con la instalación del parque y pintura de tubería de cerramiento, así mismo realizar el aseo general final de toda la obra con el fin de programar la entrega del frente de obra al ICBF.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

La suscripción del acta de inicio de los contratos de obra e interventoría, son de fecha 06 de noviembre de 2019. La interventoria es enfatica en solicitarle al contratista cumplir con la entrega de las obras en la nueva fecha estimada contractualmente, se ha visto un avance optimo durante la ejecucion del frente de obra de corozal pese a las restricciones impuestas por el gobierno local.

ÍTEM	DPTO MUNICIPIO	HOGAR	ACTA DE INICIO.	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA DE LAS OBRAS	OBSERVACIONES
1	Sucre San pedro	Hogar Infantil San Pedro	6/11/2019	23/06/2020	La interventoria se permite reportar mediante la Novedad contractual MODIFICACION No. 4 _ Prorroga al contrato, hasta el 22 de julio de 2020, lo anterior, en cuenta, que con el fin de cumplir con la exhaustiva aplicacion de todos los protocolos de bioseguridad y PAPSO, con fecha de reinicio 02 de junio de 2020, mediante el cual se establecieron las fechas de entrega de cada frente de obra. Nota: Se debe tener en cuenta las disposiciones del Gobierno Local pues se imparten medidas como el toque de queda, pico y cedula esto con el fin de disminuir el tránsito de personas dentro del Municipio.
2	Sucre Corozal	CDI El Cerrito	6/11/2019	13/07/2020	
3	Sucre Sincelejo	Hogar Infantil Santa María	6/11/2019	2/07/2020	
4	Sucre Santiago de tolú	CDI Tolú Creciendo Felices No. 1	6/11/2019	22/07/2020	
5	Sucre Ovejas	Hogar Infantil San Asís	6/11/2019	23/06/2019	
6	Córdoba Montería CDI La Pradera	CDI La Pradera	6/11/2019	23/06/2020	

El contratista bajo la supervisión técnica del la interventoría efectúa las correcciones, observaciones y novedades encontrada en cada uno de los 6 frentes de obra a los que se les hace el respectivo seguimiento y control, con el objeto de determinar las intervenciones y avances respectivos para el cumplimiento del contrato en la fecha estimada.

La interventoría le recuerda al Contratista que los retrasos e incumplimientos con los tiempos de entrega suelen afectar el proyecto de construcción, el retraso como un acto o evento que origina una extensión de tiempo requerido para la culminación del contrato.

Estos retrasos se reflejan en el cronograma como días adicionales de trabajo o inicio tardío de otra actividad o eventos que posponen, extienden o de alguna manera alteran el cronograma, teniendo en cuenta esto y con el objeto de buscar un modo de prevenir la ocurrencia de los retrasos más frecuentes e importantes, se recominda al contratista buscar estrategias que minimicen el riesgo de presentar retarsos importantes durante el desarrollo de la obra.

OBSERVACIONES

_____
_____
_____
_____

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Jaime Barrios
Director de Interventoria

BERAKAH INGENIERÍA S.A.S.	**REGISTRO FOTOGRÁFICO INT-56:00** **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS (ICBF)** Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra cuyo objeto es: “Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en infraestructuras de propiedad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que han sido destinadas para la atención a la Primera Infancia a nivel nacional” **CÓDIGO:** **PROYECTO:** **ICBF SUCRE Y CORDOBA** **Donde** SUCRE - COROZAL - CARRERA 21 No 40D - 12 - CDI EL CERRITO	BIENESTAR FAMILIAR REG FOTOGRAFICO INF SEMANAL



Foto No. 1

VISTA DE INSTALACION DE BARANDA EN RAMPA DE ACCESO FACHADA PRINCIPAL.



Foto No. 2

VISTA DE INSTALACION Y PINTURA DE BARANDA EN RAMPA DE ACCESO FACHADA PRINCIPAL.



Foto No. 3

CONSTRUCCION TROPEZON QUE ESTA EN DONDE TERMINA LA RAMPA Y EL BORDILLO DEL PAVIMENTO



Foto No. 4

VISTA DEDE DETALLES DE PINTURAS EN AULAS INTERNAS .

INFORME SEMANAL INT-23:00

Semana Número: 25 Del: 01 de Julio de 2020 Al: 07 de Julio de 2020

Tiempo transcurrido desde la iniciación 175

Nombre del Supervisor. Lina Maria Margarita Huari Mateus

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL - GRUPO 4"

FRENTE DE OBRA

SUCRE - COROZAL - CARRERA 21 No 40D - 12 - CDI EL CERRITO

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:_____	CONSORCIO GER3	
Contrato No.	01-016-06-2019	
Valor Inicial:	$	1.364.367.686,83
Adicion No 01:	$	594.910.514,00
Valor Actualizado:	$	1.959.278.200,83
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DIC DE 2019	
Prorroga #1	HASTA EL 20 DE FEB DE 2020	
Prorroga #2	HASTA EL 28 DE FEB DE 2020	
Prorroga #3	HASTA EL 28 DE ABRIL DE 2020	
Prorroga #4	HASTA EL 22 DE JULIO DE 2020	
Suspension No 01	DEL 8 DE ABRIL AL 26 DE ABRIL 2020	
Suspension No 02	DEL 27 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2020	
Suspension No 03	DEL 05 DE MAYO AL 18 DE MAYO 2020	
Suspension No 04	DEL 19 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2020	
Reinicio No 01	2 DE JUNIO DE 2020	
Plazo Actualizado:	HASTA EL 22 DE JULIO DE 2020	
Fecha de Iniciación:	6 DE NOV DE 2019	
Fecha de Términación:	HASTA EL 22 DE JULIO DE 2020	

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	BERAKAH INGENIERIA	
Contrato No.	01-016-12-2019	
Valor Inicial:	$	91.943.563,00
Adicion No 01:	$	52.539.178,00
Adicion No 02:	$	34.224.472
Valor Actualizado:	$	178.707.213,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DIC DE 2019	
Prorroga #1	HASTA EL 20 DE FEB DE 2020	
Prorroga #2	HASTA EL 28 DE FEB DE 2020	
Prorroga #3	HASTA EL 28 DE ABRIL DE 2020	
Prorroga #4	HASTA EL 22 DE JULIO DE 2020	
Suspension No 01	DEL 8 DE ABRIL AL 26 DE ABRIL 2020	
Suspension No 02	DEL 27 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2020	
Suspension No 03	DEL 05 DE MAYO AL 18 DE MAYO 2020	
Suspension No 04	DEL 19 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2020	
Reinicio No 01	2 DE JUNIO DE 2020	
Plazo Actualizado:	HASTA EL 22 DE JULIO DE 2020	
Fecha de Iniciación:	6 DE NOV DE 2019	
Fecha de Términación:	HASTA EL 22 DE JULIO DE 2020	

ACTIVIDADES Y CONTROL SISOMA

		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION.
1.	**Capacitación**	X		Interventoria,acalara que para este informe se verifico las capacitaciones Programadas
2.	**Manejo del recurso aires.**	x		A la fecha no cumplen con lo reclamentado en la norma (Resolución 541 de 1994 cargue, descargue, transporte. Almacenamiento y disposición de escombros. Decreto 2107 de 1995. Control de Emisiones Atmosféricas).
3.	**Manejo de maquinas y equipos**	X		Soportes verificados por la interventoria
4.	**Manejo de componente arboreo.**	X		En este frente de obra se opto por la conservacion de los arboles encontrados, los cuales no interfieren en el desarrollo de labores en la obra, sin embargoen el recorrido realizado por la interventoria se observa las malas practicas de manejo y conservacion de arbolado, el acopio de material de construccion en la base de los arboles. Registri fotografico.
5.	**Manejo de residuos orden y aseo.**	x		La interventoria evidencia que el contratista propende por el orden y aseo durante la ejecucion de las actividades
6.	**Gestion Social**	X		El contratista soporta contratación de mano no calificada de la comunidad escolar de la zona.
7.	**Aislamiento de la obra y señalizacion.**	X		La interventoria, verifica y corrobora con la informacion y soporte de las señalizacion de la obra y se le da cumplimiento a la normatividad legal exigida.
8.	**Elementos de proteccion personal**	X		El personal en obra cumple con los EPP, aunque aveces se les recuerda el uso de los mismos, se les hizo un llamado de atencion al personal por no portar sus EPP, en la ejecucion de sus labores.
9.	**Verificación de pagos de la seguridad social, afiliaciones, planillas y pagos.**	X		El contratista atendiendo los lineamientos establecidos, presento las planillas de pago de la EPS,ARLAFP, interventoria verifico dicha documentacion. Anexo listado del personal de la empresa GER3.
10.	**Induccion al personal Nuevo.**	X		Interventoria,verifica los soportes entregados por el contratista, la encargada del SG-SST explica en sus inducciones todo lo relacionado a la seguridad y salud en el trabajo,socializacion de las politicas del sst, capacitando al personal dispuesto en obra en materia de prevencion y los riesgos a los cuales se encuentran expuestos.
11.	**Aplicación Protocolo de Bioseguridad**	X		Interventoria verifico y corroboro, con la informacion el contratista cumple con el protocolo de bioseguridad.

El contratista avanza con las actividades de obra, el personal dispuesto en obra es: 1 coordinador, 1 residente de obra, 1 técnico auxiliar SISO, 1 maestro de obra y personal operativo los cuales cuentan con los elementos de protección personal EPP, el técnico SISO le brindas las charlas y capacitaciones en caso de emergencias y uso de los elementos respectivos para su seguridad.

La interventoría revisa y corrobora la información entregada por el contratista, en referencia a la seguridad social y parafiscales de todo el personal dispuesto en este frente de obra. (Exámenes médicos de ingreso, Afiliación de EPS, ARL, AFP, Caja de compensación familiar). A La fecha la verificación efectuada por la interventoría, corresponde a que el personal dispuesto en este frente de obra cuente con las afiliaciones al sistema de seguridad social.

Dándole la continuidad al proyecto se verifica la información, se hace seguimiento al contratista a lo que se refiere al tema del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, se verifica el cumplimiento de la normatividad legal vigente la resolución 0312 del 2019, la cual estipula y exige 60 estándares mínimos que se deben cumplir, en este mismo orden de ideas damos prioridad con la aplicabilidad del cumplimiento con referencia al protocolo de bioseguridad, se logra evidenciar en las diferentes obras el cumplimiento, de esta misma forma se evidencia al contratista el cumplimiento día a día del protocolo como son sus elementos de protección, charlas, capacitaciones para la prevención del virus, se evidencia en cada puesto de trabajo que se cuentan con: termómetro, alcohol, gel antibacterial, toallitas desechables, y se le realiza al trabajador una serie de preguntas para verificar su estado de salud, para que así pueda ejercer su labor. ya obteniendo conocimiento por parte del trabajador de su estado de salud se procede a que siga en sus labores rutinarias.

De esta forma se verifica que se lleve a cabo la limpieza rutinariamente de todas las superficies que se tocan con frecuencia en el lugar de trabajo, se hace énfasis estricto ya que esto depende que la labor se realice en óptimas condiciones de salud. (AMBIENTE).

El procedimiento anteriormente descrito se realiza aproximadamente cada 2 horas, generando así una cultura preventiva ante el posible contagio por COVID-19, así mismo se informa que se atiende la reglamentación del Gobierno local municipal, esto teniendo en cuenta que se declaran jornadas de Toques de queda y Pico y Cedula, lo cual genera afectación en el avance de obra, sin embargo, estas medidas contribuyen a disminuir las aglomeraciones en las ciudades y así proteger la vida de las personas ante un posible contagio por COVID – 19.

LISTADO DE PERSONAL DE OBRA

MARIO ALFONSO HERNANDEZ ROJAS
JORGE LUIS SALGADO ESQUIVEL
ISAIAS MERCHAN PIÑEROS
FABIAN ELIAS BUSTAMANTE REDONDO
JORGE NEL BUSTAMANTE MARTINEZ
LEONARDO PERDOMO MOCHICON

RELACION DE REPORTE DE ACCIDENTE EN OBRA Y SEGUIMIENTOS.

A LA FECHA NO SE REPORTAN ACCIDENTES LABORALES EN OBRA.

_____OBSERVACIONES_____



Jaime Barrios
Director de Interventoria

BERAKAH INGENIERÍA S.A.S.

PERSONAL DEL CONTRATISTA INT-40:00

PROYECTO: REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRUCTURADE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCAI A NIVEL NACIONAL- GRUPO-4

INTERVENTORIA

BERAKAH INGENIERIA SAS

CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA

CONSORCIO GER3

PERIODO: Julio 2020

FRENTE DE OBRA: COROZAL

No	Nombre	Cargo	DIA / C.C.	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabando	Domingo	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo	Lunes	Martes	Miercoles	TOTAL
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
1	MARIO ALFONSO HERNANDEZ ROJAS	ARQ	1.103.109.344	1	1	1	1		1	1																							
2	JORGE LUIS SALGADO ESQUIVEL	SISO	1.102.832.211	1	1	1	1		1	1																							6
3	ISAIAS MERCHAN PIÑEROS	M	3.170.187	1	1	1	1		1	1																							6
4	FABIAN ELIAS BUSTAMANTE REDONDO	OP	3.837.248	1	1	1	1		1	1																							6
5	JORGE NEL BUSTAMANTE MARTINEZ	OP	1.100.624.825	1	1	1	1		1	1																							6
6	LEONARDO PERDOMO MOCHICON	OP. ELECTRICO	1.062.079.461	1	1	1	1		1	1																							6
7	DARWIN CAMPO	OPERARIO	104.569.164																														0
8																																	
9																																	0
10																																	0
11																																	0
			TOTAL PERSONAL POR DIA	6	6	6	6	0	6	6	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		30

OBSERVACIONES

INSPECTOR

Elaboró LINA MARTINEZ

ING. RESIDENTE

Aprobó JORGE PALLARES

CONVENCIONES DE CARGO

DO DIRECTOR DE OBRA
IR INGENIERO RESIDENTE
TA TECNICA AMBIENTAL
TA TOPOGRAFO
CI CADENERO I
CII CADENERO II
M MAESTRO
O OFICIAL
A AYUDANTE
I INSPECTOR
OP OPERADOR
PL PALETEROS
LB LABORATORISTA

REGISTRO FOTOGRÁFICO INT-56:00

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS (ICBF)

Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra cuyo objeto es: “Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en infraestructuras de propiedad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que han sido destinadas para la atención a la Primera Infancia a nivel nacional”

CÓDIGO: **PROYECTO:** **ICBF SUCRE Y CORDOBA**
Donde SUCRE - COROZAL - CARRERA 21 No 40D - 12 - CDI EL CERRITO



Foto No. 1

Aplicativo Protocolo BioSeguridad



Foto No. 2

Charlas sobre prevencion COVID19



Foto No. 3

Aplicativo Protocolo BioSeguridad - Toma de temperatura durante la jornada laboral



Foto No. 4

Insumos y aplicación del protocolo de bioseguridad del personal de obra e interventoria.

BERAKAH INGENIERÍA S.A.S.		**MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGO COVID 19**	Código: BRK-FT-SST-55
			Versión: 01
		5. BASE DE DATOS Y PROBABILIDAD DEL RIESGO	Fecha: 20/04/2020

Paso 4.
1. Con la información suministrada por el reporte de condiciones de salud y exposición se diligencia la base de datos, marcando con una X las condiciones de vulnerabilidad.
2. Establecer el nivel de probabilidades de riesgo de contagio para cada uno de los trabajadores.
3. Analizar los grupos según el nivel de riesgo y generar acciones para la disminución de la exposición.
Quien lo hace: (Responsable SST, Residente o Coordinador SST)
Cada cuanto: Cada vez que ingrese un nuevo personal o se realice una actualización de los síntomas

DATOS PERSONALES Y LABORALES					DATOS DE SALUD Y HABITOS DE VIDA					EXPOSICIÓN LABORAL			EXPOSICIÓN EXTRALABORAL				SINTOMATOLOGÍA				
Nombre completo	**FECHA**	**Numero de cedula**	**Edad**	**Cargo**	**Patologías Cardiovasculares**	**Patologías Inmunosupresoras**	**Patologías crónicas**	**Embarazo**	**Fumador activo**	**Contacto con caso confirmado**	**Contacto con caso sospechoso**	**Atención al publico a menos de 2 metros**	**Contacto con trabajador de la salud**	**Contacto con caso confirmado**	**Contacto con caso sospechoso**	**Nivel de Riesgo**	**Fiebre medida con termómetro mayor a 38°C**	**Tos**	**Falta de aire/Dificultad para respirar**	**Fatiga / Debilidad**	**Nivel de Riesgo por síntomas**
01 DE JULIO DE 2020																					
ISAIAS MERCHAN PIÑEROS	1-jul-20	3.170.187	53 años	MAESTRO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36.1	NO	NO	NO	Bajo
MARIO ALFONZO FERNANDEZ ROJAS	1-jul-20	1.103.109.344	28 años	ARQ. RESIDENTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36.2	NO	NO	NO	Bajo
FABIAN ELIAS BUSTAMANTE REDONDO	1-jul-20	3.837.248	38 años	OPERADOR	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36.3	NO	NO	NO	Bajo
JORGE NEL BUSTAMANTE MARTINEZ	1-jul-20	1.100.624.825	30 años	OPERADOR	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36.1	NO	NO	NO	Bajo
JORGE LUIS SALGADO ESQUIVEL	1-jul-20	1.102.832.211	30 años	COORDINADOR SISO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36.0	NO	NO	NO	Bajo
LEONARDO PERDOMO MOCHICON	1-jul-20	1.062.079.461	31 años	OFICIAL	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36,2	NO	NO	NO	Bajo
02 DE JULIO DE 2020																					
ISAIAS MERCHAN PIÑEROS	2-jul-20	3.170.187	53 años	MAESTRO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36.3	NO	NO	NO	Bajo
MARIO ALFONZO FERNANDEZ ROJAS	2-jul-20	1.103.109.344	28 años	ARQ. RESIDENTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36.2	NO	NO	NO	Bajo
FABIAN ELIAS BUSTAMANTE REDONDO	2-jul-20	3.837.248	38 años	OPERADOR	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36.2	NO	NO	NO	Bajo
JORGE NEL BUSTAMANTE MARTINEZ	2-jul-20	1.100.624.825	30 años	OPERADOR	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36.3	NO	NO	NO	Bajo
JORGE LUIS SALGADO ESQUIVEL	2-jul-20	1.102.832.211	30 años	COORDINADOR SISO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36.2	NO	NO	NO	Bajo
LEONARDO PERDOMO MOCHICON	2-jul-20	1.062.079.461	31 años	OFICIAL	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36.1	NO	NO	NO	Bajo
03 DE JULIO DE 2020																					
ISAIAS MERCHAN PIÑEROS	3-jul-20	3.170.187	53 años	MAESTRO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35.9	NO	NO	NO	Bajo
MARIO ALFONZO FERNANDEZ ROJAS	3-jul-20	1.103.109.344	28 años	ARQ. RESIDENTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36.2	NO	NO	NO	Bajo
FABIAN ELIAS BUSTAMANTE REDONDO	3-jul-20	3.837.248	38 años	OPERADOR	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36.1	NO	NO	NO	Bajo
JORGE NEL BUSTAMANTE MARTINEZ	3-jul-20	1.100.624.825	30 años	OPERADOR	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36.0	NO	NO	NO	Bajo
JORGE LUIS SALGADO ESQUIVEL	3-jul-20	1.102.832.211	30 años	COORDINADOR SISO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36.1	NO	NO	NO	Bajo
LEONARDO PERDOMO MOCHICON	3-jul-20	1.062.079.461	31 años	OFICIAL	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36.3	NO	NO	NO	Bajo
04 DE JULIO DE 2020																					
ISAIAS MERCHAN PIÑEROS	4-jul-20	3.170.187	53 años	MAESTRO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36.2	NO	NO	NO	Bajo
MARIO ALFONZO FERNANDEZ ROJAS	4-jul-20	1.103.109.344	28 años	ARQ. RESIDENTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36,2	NO	NO	NO	Bajo
FABIAN ELIAS BUSTAMANTE REDONDO	4-jul-20	3.837.248	38 años	OPERADOR	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36.0	NO	NO	NO	Bajo
JORGE NEL BUSTAMANTE MARTINEZ	4-jul-20	1.100.624.825	30 años	OPERADOR	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36.2	NO	NO	NO	Bajo
JORGE LUIS SALGADO ESQUIVEL	4-jul-20	1.102.832.211	30 años	COORDINADOR SISO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36.0	NO	NO	NO	Bajo
LEONARDO PERDOMO MOCHICON	4-jul-20	1.062.079.461	31 años	OFICIAL	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36,2	NO	NO	NO	
06 DE JULIO DE 2020																					
ISAIAS MERCHAN PIÑEROS	6-jul-20	3.170.187	53 años	MAESTRO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36.2	NO	NO	NO	Bajo
MARIO ALFONZO FERNANDEZ ROJAS	6-jul-20	1.103.109.344	28 años	ARQ. RESIDENTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36.5	NO	NO	NO	Bajo
FABIAN ELIAS BUSTAMANTE REDONDO	6-jul-20	3.837.248	38 años	OPERADOR	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36.3	NO	NO	NO	Bajo

JORGE NEL BUSTAMANTE MARTINEZ	6-jul-20	1.100.624.825	30 años	OPERADOR	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35.9	NO	NO	NO	Bajo
JORGE LUIS SALGADO ESQUIVEL	6-jul-20	1.102.832.211	30 años	COORDINADOR SISO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35.4	NO	NO	NO	Bajo
LEONARDO PERDOMO MOCHICON	6-jul-20	1.062.079.461	31 años	OFICIAL	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36.3	NO	NO	NO	Bajo
07 DE JULIO DE 2020																					
ISAIAS MERCHAN PIÑEROS	7-jul-20	3.170.187	53 años	MAESTRO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36.2	NO	NO	NO	Bajo
MARIO ALFONZO FERNANDEZ ROJAS	7-jul-20	1.103.109.344	28 años	ARQ. RESIDENTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36.3	NO	NO	NO	Bajo
FABIAN ELIAS BUSTAMANTE REDONDO	7-jul-20	3.837.248	38 años	OPERADOR	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36.2	NO	NO	NO	Bajo
JORGE NEL BUSTAMANTE MARTINEZ	7-jul-20	1.100.624.825	30 años	OPERADOR	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36.3	NO	NO	NO	Bajo
JORGE LUIS SALGADO ESQUIVEL	7-jul-20	1.102.832.211	30 años	COORDINADOR	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36.2	NO	NO	NO	Bajo
LEONARDO PERDOMO MOCHICON	7-jul-20	1.062.079.461	31 años	OFICIAL	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36.2	NO	NO	NO	Bajo