INFORME SEMANAL INT-23:00

Semana Número: 24 Del: 24 de junio de 2020 Al: 30 de junio de 2020

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: ___168__ Dias.
Nombre del Supervisor. Lina Maria Margarita Huari Mateus

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL - GRUPO 4"

FRENTE DE OBRA
SUCRE - SINCELEJO - CARRERA 9 No 16B - 21 - HOGAR INFANTIL SANTA MARIA

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%) Project.	1,40%	100,00%
Valor de la Obra programada:	$ 3.170.039,42	$ 226.431.387,24

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	1,48%	99,98%
Valor de la Obra Eiecutada:	$ 3.351.184,53	$ 226.386.100,96

La interventoría reporta mediante el presente informe semanal, el seguimiento respectivo a la programación de obra, calidad, seguimiento y control de las actividades del proyecto, con base a la programación y línea base Cuatro (4). Presentada el día 03 de junio de 2020 con los respectivos ajustes.

Desde el reinicio del proyecto el contratista de obra y la interventoría implementan de manera estricta los protocolos de bioseguridad y PAPSO cumpliendo así con las disposiciones ordenadas por el Gobierno Nacional, cabe la pena aclarar que en los Departamentos de Córdoba y Sucre debido al incremento de casos positivos COVID-19 las medidas implementadas por cada gobierno local se han tornado más estrictos generando así bajos rendimientos en las obras, atendiendo los toques de queda obligatorios y el control de los desplazamientos que realizan los trabajadores.

Se notifica la Modificación contractual No 04 de los contratos de obra e interventoría ampliando el plazo de ejecución hasta el 22 de julio de 2020, lo anterior en atención a la aplicación de los respectivos protocolos de bioseguridad y con el fin de cumplir con el desarrollo del objeto contractual, entregando los frentes de trabajo funcionales y en debida forma para recibir a la población infantil que se atiende desde los Hogares infantiles y CDI´s.

Así mismo se informa que se han presentado lluvias constantes en la región, razón por la cual se ha visto afectado el rendimiento general de las obras, pues los trabajos que se adelantan se relacionan con fachadas, acabados en zonas exteriores, adecuación e instalación de parques infantiles, aunado a lo anterior la situación anteriormente expuesta cuando se presentan restricciones por parte de los gobiernos locales de cada municipio.

Teniendo en cuenta el control durante la ejecución y de acuerdo a las necesidades evidenciadas se reajusta y actualiza el avance de ejecución de las actividades en los frentes de obra debido a la consolidación presupuestal a intervenir en cada Hogar infantil y CDI, esto de acuerdo con el alcance contractual, mayores y/o menores cantidades, actividades No previstos y adiciones del contrato, dando prioridad a las necesidades encontradas y aterrizando los respectivos presupuestos y sus alcances Así:

ALCANCE ACTUALIZADO		
1.- HOGAR INFANTIL SAN PEDRO - SUCRE	$	364.633.537,59
2.- HOGAR INFANTIL CERRITO - COROZAL - SUCRE	$	530.786.280,69
3.- HOGAR INFANTIL SANTA MARIA - SINCELEJO - SUCRE	$	226.431.387,24
4.- HOGAR INFANTIL CRECIENDO FELICES - TOLU - SUCRE	$	405.531.062,25
5. HOGAR INFANTIL SAN FRANCISCO DE ASIS- OVEJAS - SUCRE	$	209.290.349,21
6.- HOGAR INFANTIL LA PRADERA - CORDOBA	$	222.605.584,09
TOTAL	$	1.959.278.200,83

- Avance de Obra programado 100 %.
- Avance ejecutado 99,98 %.
- Desvío negativo – 0,02%.

La interventoría evidencia que a la fecha el contratista avanza con la ejecución de las actividades correspondientes a este frente de obra, de igual manera reportamos que las actividades No Previstas han sido relevantes en el avance y ejecución de las obras en cada uno de los frentes, actividades que a la fecha de reactivación se han venido ejecutando de manera óptima para lograr avanzar en la ejecución de las labores. para lo cual se finaliza en las actividades de mejoramiento de la fachada en mantenimiento del acabado de pintura de acuerdo a los lineamientos planteados en el alcance presupuestal, asi mismo se finaliza con la instalacion de teja en el area de comedor y carcamo en la zona exterior, se identifican detalles de pintura general y carpinteria metalica para lo cual el contratista dispondra de una cuadrilla para el acabado final de los espacios y procedera con el aseo final de las instalaciones.

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:_____ CONSORCIO GER3
Contrato No. 01-016-06-2019

Valor Inicial:	$	1.364.367.686,83
Adicion No 01:	$	594.910.514,00
Valor Actualizado:	$	1.959.278.200,83
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DIC DE 2019	
Prorroga #1	HASTA EL 20 DE FEB DE 2020	
Prorroga #2	HASTA EL 28 DE FEB DE 2020	
Prorroga #3	HASTA EL 28 DE ABRIL DE 2020	

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor: BERAKAH INGENIERIA
Contrato No. 01-016-12-2019

Valor Inicial:	$	91.943.563,00
Adicion No 01:	$	52.539.178,00
Adicion No 02:	$	34.224.472,00
Valor Actualizado:	$	178.707.213,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DIC DE 2019	
Prorroga #1	HASTA EL 20 DE FEB DE 2020	
Prorroga #2	HASTA EL 28 DE FEB DE 2020	
Prorroga #3	HASTA EL 28 DE ABRIL DE 2020	

Prorroga #4	HASTA EL 22 DE JULIO DE 2020	Prorroga #4	HASTA EL 22 DE JULIO DE 2020
Suspension No 01	DEL 8 DE ABRIL AL 26 DE ABRIL 2020	Suspension No 01	DEL 8 DE ABRIL AL 26 DE ABRIL 2020
Suspension No 02	DEL 27 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2020	Suspension No 02	DEL 27 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2020
Suspension No 03	DEL 05 DE MAYO AL 18 DE MAYO 2020	Suspension No 03	DEL 05 DE MAYO AL 18 DE MAYO 2020
Suspension No 04	DEL 19 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2020	Suspension No 04	DEL 19 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2020
Reinicio No 01	2 DE JUNIO DE 2020	Reinicio No 01	2 DE JUNIO DE 2020
Plazo Actualizado:	HASTA EL 22 DE JULIO DE 2020	Plazo Actualizado:	HASTA EL 22 DE JULIO DE 2020
Fecha de Iniciación:	6 DE NOV DE 2019	Fecha de Iniciación:	6 DE NOV DE 2019
Fecha de Términación:	HASTA EL 22 DE JULIO DE 2020	Fecha de Términación	HASTA EL 22 DE JULIO DE 2020

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

En el hogar infantil Santa María del municipio de Sincelejo, se reporta la ejecución de actividades de obra en mejoramiento de las instalaciones locativas, dado los lineamientos de ampliación del plazo y adición del contrato, lo anterior referido a la ejecución de las actividades de remates generales de estructura metálica para la ampliación y cubierta del área del comedor sobre patio interno, la cual a la fecha se encuentra culminada

La interventoría en conjunto con el contratista efectúa la revisión del corte de obra No. 4 para facturación, con la finalidad de cobrar las actividades ejecutadas a la fecha y reinyectar capital al contrato para evitar iliquidez en las obras, para lo cual se realiza toma de medidas en conjunto y se realiza balance final de las actividades de obra, esto teniendo en cuenta el avance que presenta la obra al corte del presente informe de interventoria.

Durante la semana se avanza en las siguientes actividades de obra.

1. Estuco y pintura de fachada principal.
2. Acabados y remates de fachaleta en tableta color Mocca en dimensión 0,7 x 0,25 cms en muros de fachada frontal.
3. Finalización actividad de estructura y cubierta en la ampliación de la zona de comedor.
4. Aseo General de Obra
5. Intalacion de Teja Area Comedor.

ACTIVIDADES Y CONTROL SISOMA

El contratista avanza con las actividades de obra, el personal dispuesto en obra es: (1 maestro, 2 ayudantes y 2 ornamentaores) En el frente de obra se reactivan las actividades complementarias, mayores cantidades y adicionales de obra por lo cual se relacionar el personal dispuesto en obra.

La interventoría reporta que el contratista efectuo la entrega de la información de la planilla de pago al sistema general de riesgos laborales y parafiscales de todo el personal dispuesto en este frente de obra. (Afiliación de EPS, ARL, AFP, Caja de compensación familiar). A La fecha el contratista cumple con la entrega de la información para validar en campo respectivamente en cada frente de obra.

De igual manera se continua de manera estricta la aplicabilidad del plan de bioseguridad de las obras en cada uno de los frentes, esta situacion se detalla en el informe SISO de cada frente.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

El contratista para dar cumplimiento con la entrega del frente de obra, se le realizan las observaciones generales a las actividades desarrolladas para lo cual se evdencia recortes de pintura y detalles de carpinteria metalica los cuales seran subsanados para proceder con la entrega de las instlaciones al ICBFsin embargo, se aclara que debemos articularnos con las disposiciones del Gobierno Local pues se imparten medidas como el toque de queda, pico y cedula esto con el fin de disminuir el tránsito de personas dentro del Municipio.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

La suscripción del acta de inicio de los contratos de obra e interventoría, son de fecha 06 de noviembre de 2019. La interventoria es enfatica en solicitarle al contratista cumplir con la entrega de las obras en la nueva fecha estimada contractualmente, se ha visto un avance optimo durante la ejecucion del frente de obra de sincelejo pese a las restricciones mencionadas en el cuerpo del presente informe, a la fecha el contratista tiene pendeinte subsanar unos detalles de obra, se estima que cumple con la programacion establecida para el frente en relacion

ÍTEM	DPTO MUNICIPIO	HOGAR	ACTA DE INICIO.	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA DE LAS OBRAS	OBSERVACIONES
1	Sucre San pedro	Hogar Infantil San Pedro	6/11/2019	23/06/2020	La interventoria se permite reportar mediante la Novedad contractual MODIFICACION No. 4 _ Prorroga al contrato, hasta el 22 de julio de 2020, lo anterior, en cuenta, que con el fin de cumplir con la exhaustiva aplicacion de todos los protocolos de bioseguridad y PAPSO, con fecha de reinicio 02 de junio de 2020, mediante el cual se establecieron las fechas de entrega de cada frente de obra. Nota: Se debe tener en cuenta las disposiciones del Gobierno Local pues se imparten medidas como el toque de queda, pico y cedula esto con el fin de disminuir el tránsito de personas dentro del Municipio.
2	Sucre Corozal	CDI El Cerrito	6/11/2019	13/07/2020	
3	Sucre Sincelejo	Hogar Infantil Santa María	6/11/2019	2/07/2020	
4	Sucre Santiago de tolú	CDI Tolú Creciendo Felices No. 1	6/11/2019	22/07/2020	
5	Sucre Ovejas	Hogar Infantil San Asís	6/11/2019	23/06/2019	
6	Córdoba Montería CDI La Pradera	CDI La Pradera	6/11/2019	23/06/2020	

El contratista bajo la supervisión técnica del la interventoría efectúa las correcciones, observaciones y novedades encontrada en cada uno de los 6 frentes de obra a los que se les hace el respectivo seguimiento y control, con el objeto de determinar las intervenciones y avances respectivos para el cumplimiento del contrato en la fecha estimada.

OBSERVACIONES

_____
_____
_____
_____
_____

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Jaime Barrios

Director de Interventoria

REGISTRO FOTOGRÁFICO INT-56:00

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS (ICBF)

Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra cuyo objeto es: "Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en infraestructuras de propiedad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que han sido destinadas para la atención a la Primera Infancia a nivel nacional"

CÓDIGO: **PROYECTO:** **ICBF SUCRE Y CORDOBA**

Donde SUCRE - SINCELEJO - CARRERA 9 No 16B - 21 - HOGAR INFANTIL SANTA MARIA SEMANA No. 24

REG FOTOGRAFICO INF SEMANAL



Foto No. 1

INSTALACION DE VENTILADORES DE PARED ELECTRICOS



Foto No. 2

PINTURA Y ADECUACIONFINAL DE AMPLIACION ZONA COMEDOR



Foto No. 3

DETALLES FINALES EN BATERIAS SANITARIAS



Foto No.4

INICIO PROCESO DE ASEO FINAL DE OBRAS

INFORME SEMANAL INT-23:00

Semana Número: 24 Del: 24 de junio de 2020 Al: 30 de junio de 2020

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: ___168__ Dias.

Nombre del Supervisor. Lina Maria Margarita Huari Mateus

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL - GRUPO 4"

FRENTE DE OBRA
SUCRE - SINCELEJO - CARRERA 9 No 16B - 21 - HOGAR INFANTIL SANTA MARIA

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:_____	CONSORCIO GER3	
Contrato No.	01-016-06-2019	
Valor Inicial:	$	1.364.367.686,83
Adicion No 01:	$	594.910.514,00
Valor Actualizado:	$	1.959.278.200,83
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DIC DE 2019	
Prorroga #1	HASTA EL 20 DE FEB DE 2020	
Prorroga #2	HASTA EL 28 DE FEB DE 2020	
Prorroga #3	HASTA EL 28 DE ABRIL DE 2020	
Prorroga #4	HASTA EL 22 DE JULIO DE 2020	
Suspension No 01	DEL 8 DE ABRIL AL 26 DE ABRIL 2020	
Suspension No 02	DEL 27 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2020	
Suspension No 03	DEL 05 DE MAYO AL 18 DE MAYO 2020	
Suspension No 04	DEL 19 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2020	
Reinicio No 01	2 DE JUNIO DE 2020	
Plazo Actualizado:	HASTA EL 22 DE JULIO DE 2020	
Fecha de Iniciación:	6 DE NOV DE 2019	
Fecha de Términación:	HASTA EL 22 DE JULIO DE 2020	

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	BERAKAH INGENIERIA	
Contrato No.	01-016-12-2019	
Valor Inicial:	$	91.943.563,00
Adicion No 01:	$	52.539.178,00
Adicion No 02:	$	34.224.472
Valor Actualizado:	$	178.707.213,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DIC DE 2019	
Prorroga #1	HASTA EL 20 DE FEB DE 2020	
Prorroga #2	HASTA EL 28 DE FEB DE 2020	
Prorroga #3	HASTA EL 28 DE ABRIL DE 2020	
Prorroga #4	HASTA EL 22 DE JULIO DE 2020	
Suspension No 01	DEL 8 DE ABRIL AL 26 DE ABRIL 2020	
Suspension No 02	DEL 27 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2020	
Suspension No 03	DEL 05 DE MAYO AL 18 DE MAYO 2020	
Suspension No 04	DEL 19 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2020	
Reinicio No 01	2 DE JUNIO DE 2020	
Plazo Actualizado:	HASTA EL 22 DE JULIO DE 2020	
Fecha de Iniciación:	6 DE NOV DE 2019	
Fecha de Términación:	HASTA EL 22 DE JULIO DE 2020	

ACTIVIDADES Y CONTROL SISOMA

		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION.
1.	**Capacitación**	X		Interventoria,acalara que para este informe se verifico las capacitaciones Programadas
2.	**Manejo del recurso aires.**	x		A la fecha no cumplen con lo reclamentado en la norma (Resolución 541 de 1994 cargue, descargue, transporte. Almacenamiento y disposición de escombros. Decreto 2107 de 1995. Control de Emisiones Atmosféricas).
3.	**Manejo de maquinas y equipos**	X		Soportes verificados por la interventoria
4.	**Manejo de componente arboreo.**	X		En este frente de obra se opto por la conservacion de los arboles encontrados, los cuales no interfieren en el desarrollo de labores en la obra, sin embargoen el recorrido realizado por la interventoria se observa las malas practicas de manejo y conservacion de arbolado, el acopio de material de construccion en la base de los arboles. Registri fotografico.
5.	**Manejo de residuos orden y aseo.**	X		La interventoria evidencia que el contratista propende por el orden y aseo durante la ejecucion de las actividades
6.	**Gestion Social**	X		El contratista soporta contratación de mano no calificada de la comunidad escolar de la zona.
7.	**Aislamiento de la obra y señalizacion.**	X		La interventoria, verifica y corrobora con la informacion y soporte de las señalizacion de la obra y se le da cumplimiento a la normatividad legal exigida.
8.	**Elementos de proteccion personal**	X		El personal en obra cumple con los EPP, aunque aveces se les recuerda el uso de los mismos, se les hizo un llamado de atencion al personal por no portar sus EPP, en la ejecucion de sus labores.
9.	**Verificación de pagos de la seguridad social, afiliaciones, planillas y pagos.**	X		El contratista atendiendo los lineamientos establecidos, presento las planillas de pago de la EPS,ARLAFP, interventoria verifico dicha documentacion. Anexo listado del personal de la empresa GER3.
10.	**Induccion al personal Nuevo.**	X		Interventoria,verifica los soportes entregados por el contratista, la encargada del SG-SST explica en sus inducciones todo lo relacionado a la seguridad y salud en el trabajo,socializacion de las politicas del sst, capacitando al personal dispuesto en obra en materia de prevencion y los riesgos a los cuales se encuentran expuestos.
11.	**Aplicación Protocolo de Bioseguridad**	X		Interventoria verifico y corroboro con la informacion, el contratista cumple con el protocolo de bioseguridad en cada frente de obra.

El contratista avanza con las actividades de obra, el personal dispuesto en obra es: 1 coordinador, 1 residente de obra, 1 técnico auxiliar SISO, 1 maestro de obra y personal operativo los cuales cuentan con los elementos de protección personal EPP, el técnico SISO le brindas las charlas y capacitaciones en caso de emergencias y uso de los elementos respectivos para su seguridad.

La interventoría revisa y corrobora la información entregada por el contratista, en referencia a la seguridad social y parafiscales de todo el personal dispuesto en este frente de obra. (Exámenes médicos de ingreso, Afiliación de EPS, ARL, AFP, Caja de compensación familiar). A La fecha la verificación efectuada por la interventoría, corresponde a que el personal dispuesto en este frente de obra cuente con las afiliaciones al sistema de seguridad social.

Dándole la continuidad al proyecto se verifica la información, se hace seguimiento al contratista a lo que se refiere al tema del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, se verifica el cumplimiento de la normatividad legal vigente la resolución 0312 del 2019, la cual estipula y exige 60 estándares mínimos que se deben cumplir, en este mismo orden de ideas damos prioridad con la aplicabilidad del cumplimiento con referencia al protocolo de bioseguridad, se logra evidenciar en las diferentes obras el cumplimiento, de esta misma forma se evidencia al contratista el cumplimiento día a día del protocolo como son sus elementos de protección, charlas, capacitaciones para la prevención del virus, se evidencia en cada puesto de trabajo que se cuentan con: termómetro, alcohol, gel antibacterial, toallitas desechables, y se le realiza al trabajador una serie de preguntas para verificar su estado de salud, para que así pueda ejercer su labor. ya obteniendo conocimiento por parte del trabajador de su estado de salud se procede a que siga en sus labores rutinarias.

De esta forma se verifica que se lleve a cabo la limpieza rutinariamente de todas las superficies que se tocan con frecuencia en el lugar de trabajo, se hace énfasis estricto ya que esto depende que la labor se realice en óptimas condiciones de salud. (AMBIENTE).

El procedimiento anteriormente descrito se realiza aproximadamente cada 2 horas, generando así una cultura preventiva ante el posible contagio por COVID-19, así mismo se informa que se atiende la reglamentación del Gobierno local municipal, esto teniendo en cuenta que se declaran jornadas de Toques de queda y Pico y Cedula, lo cual genera afectación en el avance de obra, sin embargo, estas medidas contribuyen a disminuir las aglomeraciones en las ciudades y así proteger la vida de las personas ante un posible contagio por COVID – 19

LISTADO DE PERSONAL DE OBRA

STIVENSON JOSE SANES PEREZ
LUIS EDUARDO MONTES ALVAREZ
YURI OPRTEGA MARTINEZ
JORGE LUIS SALGADO ESQUIVEL
ORLANDO ALCIDES CARDENAL HERNANDEZ
MARIO HERNANDEZ ROJAS

RELACION DE REPORTE DE ACCIDENTE EN OBRA Y SEGUIMIENTOS.

A LA FECHA NO SE REPORTAN ACCIDENTES LABORALES EN OBRA.

_____OBSERVACIONES_____

Jaime Barrios
Director de Interventoria

BERAKAH INGENIERÍA S.A.S.

PERSONAL DEL CONTRATISTA INT-40:00

PROYECTO: REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRUCTURADE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCAI A NIVEL NACIONAL- GRUPO-4

INTERVENTORIA

BERAKAH INGENIERIA SAS

CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA

CONSORCIO GER3

PERIODO: Junio 02-2020 - Junio 30 DE 2020

FRENTE DE OBRA: SINCELEJO

No	Nombre	Cargo	DIA / C.C.	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	TOTAL
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	STIVENSON JOSE SANES PEREZ	O	8.778.235	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	
2	ORLANDO ALCIDES CARDENAL HERNANDEZ	O	1.049.649.218	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	19
3	FABIAN ELIAS BUSTAMANTE REDONDO	OP	3.837.248	1	1			1				1	1	1	1																		7
4	JORGE NEL BUSTAMANTE MARTINEZ	OP	1.100.624.825	1	1			1				1	1	1	1																		7
5																																	0
6																																	0
7																																	0
8																																	0
9																																	0
10																																	0
11																																	0
12																																	
13																																	0
14																																	0
15																																	0
			TOTAL PERSONAL POR DIA	4	4	2	2	2	0	2	2	4	4	4	4	0	0	2	2	2	2	2	0	0	2	2	2	2	2	0	0		33

OBSERVACIONES

INSPECTOR

Elaboró YURI ORTEGA

ING. RESIDENTE

Aprobó JORGE PALLARES

CONVENCIONES DE CARGO

DO	DIRECTOR DE OBRA	**O**	OFICIAL
IR	INGENIERO RESIDENTE	**A**	AYUDANTE
TA	TECNICA AMBIENTAL	**I**	INSPECTOR
TA	TOPOGRAFO	**OP**	OPERADOR
CI	CADENERO I	**PL**	PALETEROS
CII	CADENERO II	**LB**	LABORATORISTA
M	MAESTRO		

BERAKAH INGENIERÍA S.A.S.	**REGISTRO FOTOGRÁFICO INT-56:00** **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS (ICBF)** Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra cuyo objeto es: "Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en infraestructuras de propiedad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que han sido destinadas para la atención a la Primera Infancia a nivel nacional" **CÓDIGO:** **PROYECTO:** **ICBF SUCRE Y CORDOBA** **Donde** SUCRE - SINCELEJO - CARRERA 9 No 16B - 21 - HOGAR INFANTIL SANTA MARIA	BIENESTAR FAMILIAR REG FOTOGRAFICO INF SEMANAL



Foto No. 1

CHARLAS DE SEGURIDAD - RIESGOS LABORALES - COVID 19



Foto No. 2

DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN AISLAMIENTO SOCIAL



Foto No. 3

DURANTE LA LABOR SE PROPENDE POR LA DISTANCIA DE TRABAJADORES



Foto No. 4

IMPERMEABILIZACION CDI SANTA MARIA - CUMPLIENDO CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD

BERAKAH INGENIERÍA S.A.S.	**REGISTRO FOTOGRÁFICO INT-56:00** **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS (ICBF)** Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra cuyo objeto es: “Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en infraestructuras de propiedad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que han sido destinadas para la atención a la Primera Infancia a nivel nacional” **CÓDIGO:** **PROYECTO:** **ICBF SUCRE Y CORDOBA** **Donde** SUCRE - SINCELEJO - CARRERA 9 No 16B - 21 - HOGAR INFANTIL SANTA MARIA	BIENESTAR FAMILIAR REG FOTOGRAFICO INF SEMANAL



Foto No. 1

TOMA DE TEMPERATURA - CDI SANTA MARIA



Foto No. 2

PUNTO DE DESINFECCION ENTRADA AL CDI SANTA MARIA




Foto No. 3

LABORES CDI SANTA MARIA - SE IMPLEMENTA BARRERA PARA EVITAR CONTACTO DIRECTO CON MAS PERSONAS




Foto No. 4

PUNTO DE DESINFECCION- APLICABILIDAD PROTOCOLO-BIOSEGURIDAD

BERAKAH INGENIERÍA S.A.S.		**MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGO COVID 19**	Código: BRK-FT-SST-55
			Versión: 01
		5. BASE DE DATOS Y PROBABILIDAD DEL RIESGO	Fecha: 20/04/2020

Paso 4.
1. Con la información suministrada por el reporte de condiciones de salud y exposición se diligencia la base de datos, marcando con una X las condiciones de vulnerabilidad.
2. Establecer el nivel de probabilidades de riesgo de contagio para cada uno de los trabajadores.
3. Analizar los grupos según el nivel de riesgo y generar acciones para la disminución de la exposición.
Quien lo hace: (Responsable SST, Residente o Coordinador SST)
Cada cuanto: Cada vez que ingrese un nuevo personal o se realice una actualización de los síntomas

DATOS PERSONALES Y LABORALES					DATOS DE SALUD Y HABITOS DE VIDA					EXPOSICIÓN LABORAL			EXPOSICIÓN EXTRALABORAL				SINTOMATOLOGÍA				
Nombre completo	Fecha	Numero de cedula	Edad	Cargo	Patologías Cardiovasculares	Patologías Inmunosupresoras	Patologías crónicas	Embarazo	Fumador activo	Contacto con caso confirmado	Contacto con caso sospechoso	Atención al publico a menos de 2 metros	Contacto con trabajador de la salud	Contacto con caso confirmado	Contacto con caso sospechoso	Nivel de Riesgo	Fiebre medida con termómetro mayor a 38°C	Tos	Falta de aire/Dificultad para respirar	Fatiga / Debilidad	Nivel de Riesgo por síntomas
24 DE JUNIO DE 2020																					
STIVENSON JOSE SANES PEREZ	24-jun-20	8.778.235	45	OFICIAL	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35.8	NO	NO	NO	Bajo
ORLANDO ALCIDES CARDENAL HERNANDEZ	24-jun-20	1.049.649.218	23	OFICIAL	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36.0	NO	NO	NO	Bajo
LUIS EDUARDO MONTES ALVAREZ	24-jun-20	92.542.185	37	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35.6	NO	NO	NO	Bajo
YURI ORTEGA MARTINEZ	24-jun-20	64.919.288	34	INTERVENTORIA SST	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35.2	NO	NO	NO	Bajo
25 DE JUNIO DE 2020																					
STIVENSON JOSE SANES PEREZ	25-jun-20	8778235	45	OFICIAL	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35.7	NO	NO	NO	Bajo
ORLANDO ALCIDES CARDENAL HERNANDEZ	25-jun-20	1049649218	23	OFICIAL	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35.2	NO	NO	NO	Bajo
LUIS EDUARDO MONTES ALVAEZ	25-jun-20	92542185	37	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35.9	NO	NO	NO	Bajo
YURI ORTEGA MARTINEZ	25-jun-20	64919288	34	INTERVENTORIA SST	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35.2	NO	NO	NO	Bajo
26 DE JUNIO DE 2020																					
STIVENSON JOSE SANES PEREZ	26-jun-20	8778235	45	OFICIAL	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36.2	NO	NO	NO	Bajo
ORLANDO ALCIDES CARDENAL HERNANDEZ	26-jun-20	1049649218	23	OFICIAL	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35.2	NO	NO	NO	Bajo
LUIS EDUARDO MONTES ALVAREZ	26-jun-20	92542185	37	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36.0	NO	NO	NO	Bajo
YURI ORTEGA MARTINEZ	26-jun-20	64919288	34	INTERVENTORIA SST	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35.2	NO	NO	NO	Bajo
MARIO ALFONSO HERNANDEZ ROJAS	26-jun-20	1103109344	30	ARQ. RESIDENTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35.2	NO	NO	NO	Bajo
27 DE JUNIO DE 2020																					
STIVENSON JOSE SANES PEREZ	27-jun-20	8778235	45	OFICIAL	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35.6	NO	NO	NO	Bajo
LUIS EDUARDO MONTES ALVAREZ	27-jun-20	92542185	37	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36.2	NO	NO	NO	Bajo
YURI OPRTEGA MARTINEZ	27-jun-20	64919288	34	INTERVENTORIA SST	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35.1	NO	NO	NO	Bajo
JORGE LUIS SALGADO ESQUIVEL	27-jun-20	1100624825	28	COORDINADOR SISO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35.2	NO	NO	NO	Bajo
ORLANDO ALCIDES CARDENAL HERNANDEZ	27-jun-20	1049649218	23	OFICIAL	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35.8	NO	NO	NO	Bajo
MARIO HERNANDEZ ROJAS	27-jun-20	1103109344	30	ARQ. RESIDENTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36.0	NO	NO	NO	Bajo
30 DE JUNIO DE 2020																					
STIVENSON JOSE SANES PEREZ	30-jun-20	8778235	45	OFICIAL	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36.2	NO	NO	NO	Bajo
ORLANDO ALCIDES CARDENAL HERNANDEZ	30-jun-20	1049649218	23	OFICIAL	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35.2	NO	NO	NO	Bajo
JORGE LUIS SALGADO ESQUIVEL	30-jun-20	1100624825	28	COORDINADOR SISO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35.1	NO	NO	NO	Bajo
YURI OPRTEGA MARTINEZ	30-jun-20	64919288	34	INTERVENTORIA SST	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36.2	NO	NO	NO	Bajo
MARIO ALFONSO HERNANDEZ ROJAS	30-jun-20	1103109344	30	ARQ RESIDENTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36.2	NO	NO	NO	Bajo

Semana Número 24 Del: 24 de junio de 2020 Al: 30 de junio de 2020

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: ____168__ Dias.
Nombre del Supervisor. Lina Maria Margarita Huari Mateus

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL - GRUPO 4"

FRENTE DE OBRA

SUCRE - SANTIAGO DE TOLU - CARRERA 14 No. 2 - 45 / CDI CRECIENDO FELICES No. 1.

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%) Project.	5,70%	89,50%
Valor de la Obra programada:	$ 25.555.292,00	$ 369.879.225,96

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0,00%	82,50%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ -	$ 375.707.625,88

La interventoría reporta mediante el presente informe semanal, el seguimiento respectivo a la programación de obra, calidad, seguimiento y control de las actividades del proyecto, con base a la programación y línea base Cuatro (4). Presentada el día 03 de junio de 2020 con los respectivos ajustes.

Desde el reinicio del proyecto el contratista de obra y la interventoría implementan de manera estricta los protocolos de bioseguridad y PAPSO cumpliendo así con las disposiciones ordenadas por el Gobierno Nacional, cabe la pena aclarar que en los Departamentos de Córdoba y Sucre debido al incremento de casos positivos COVID-19 las medidas implementadas por cada gobierno local se han tornado más estrictos generando así bajos rendimientos en las obras, atendiendo los toques de queda obligatorios y el control de los desplazamientos que realizan los trabajadores.

Se notifica la Modificación contractual No 04 de los contratos de obra e interventoría ampliando el plazo de ejecución hasta el 22 de julio de 2020, lo anterior en atención a la aplicación de los respectivos protocolos de bioseguridad y con el fin de cumplir con el desarrollo del objeto contractual, entregando los frentes de trabajo funcionales y en debida forma para recibir a la población infantil que se atiende desde los Hogares infantiles y CDI´s.

Así mismo se informa que se han presentado lluvias constantes en la región, razón por la cual se ha visto afectado el rendimiento general de las obras, pues los trabajos que se adelantan se relacionan con fachadas, acabados en zonas exteriores, adecuación e instalación de parques infantiles, aunado a lo anterior la situación anteriormente expuesta cuando se presentan restricciones por parte de los gobiernos locales de cada municipio.

Teniendo en cuenta el control durante la ejecución y de acuerdo a las necesidades evidenciadas se reajusta y actualiza el avance de ejecución de las actividades en los frentes de obra debido a la consolidación presupuestal a intervenir en cada Hogar infantil y CDI, esto de acuerdo con el alcance contractual, mayores y/o menores cantidades, actividades No previstos y adiciones del contrato, dando prioridad a las necesidades encontradas y aterrizando los respectivos presupuestos y sus alcances Así:

ALCANCE ACTUALIZADO		
1.- HOGAR INFANTIL SAN PEDRO - SUCRE	$	364.633.537,59
2.- HOGAR INFANTIL CERRITO - COROZAL - SUCRE	$	530.786.280,69
3.- HOGAR INFANTIL SANTA MARIA - SINCELEJO - SUCRE	$	226.431.387,00
4.- HOGAR INFANTIL CRECIENDO FELICES - TOLU -	$	405.531.062,25
5. HOGAR INFANTIL SAN FRANCISCO DE ASIS- OVEJAS - SUCRE	$	209.290.349,21
6.- HOGAR INFANTIL LA PRADERA - CORDOBA	$	222.605.584,09
TOTAL	$	1.959.278.200,83

Dadas las condiciones de restriccion estricta que presenta el municipio se ha dificultado el reinicio efectivo del frente de Tolu, la interventoria y contratista han realizado el acercamiento a la alcaldia de Tolu con el fin de plantear alternativas con el fin de permitir el ingreso del contratista, esto con el fin de finalizar las actividades de obra programadas.

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:___	CONSORCIO GER3	
Contrato No.	01-016-06-2019	
Valor Inicial:	$	1.364.367.686,83
Adicion No 01:	$	594.910.514,00
Valor Actualizado:	$	1.959.278.200,83
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DIC DE 2019	
Prorroga #1	HASTA EL 20 DE FEB DE 2020	
Prorroga #2	HASTA EL 28 DE FEB DE 2020	
Prorroga #3	HASTA EL 28 DE ABRIL DE 2020	
Prorroga #4	HASTA EL 22 DE JULIO DE 2020	
Suspension No 01	DEL 8 DE ABRIL AL 26 DE ABRIL 2020	

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	BERAKAH INGENIERIA	
Contrato No.	01-016-12-2019	
Valor Inicial:	$	91.943.563,00
Adicion No 01:	$	52.539.178,00
Adicion No 02:	$	34.224.472,00
Valor Actualizado:	$	178.707.213,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DIC DE 2019	
Prorroga #1	HASTA EL 20 DE FEB DE 2020	
Prorroga #2	HASTA EL 28 DE FEB DE 2020	
Prorroga #3	HASTA EL 28 DE ABRIL DE 2020	
Prorroga #4	HASTA EL 22 DE JULIO DE 2020	
Suspension No 01	DEL 8 DE ABRIL AL 26 DE ABRIL 2020	

Suspension No 02	DEL 27 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2020	Suspension No 02	DEL 27 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2020
Suspension No 03	DEL 05 DE MAYO AL 18 DE MAYO 2020	Suspension No 03	DEL 05 DE MAYO AL 18 DE MAYO 2020
Suspension No 04	DEL 19 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2020	Suspension No 04	DEL 19 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2020
Reinicio No 01	2 DE JUNIO DE 2020	Reinicio No 01	2 DE JUNIO DE 2020
Plazo Actualizado:	HASTA EL 22 DE JULIO DE 2020	Plazo Actualizado:	HASTA EL 22 DE JULIO DE 2020
Fecha de Iniciación:	6 DE NOV DE 2019	Fecha de Iniciación:	6 DE NOV DE 2019
Fecha de Términación:	HASTA EL 22 DE JULIO DE 2020	Fecha de Términación:	HASTA EL 22 DE JULIO DE 2020

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

En el CDI Creciendo felices No. 1 del municipio de Santiago de Tolú, se evidencia que no ha sido posible reiniciar las labores y retomar las actividades de obra con el objeto de avanzar en la ejecución de actividades de obra, en víspera del mejoramiento de las instalaciones del inmueble en mención, a continuacion relacionamos las gestiones adelantadas.

• El contratista de obra a través del comunicado GER3-ICBF GRUPO 4/INTERV – 054, realizo una descripción de los costos asociados al cumplimiento de la circular emitida por el Municipio de Santiago de Tolú, dichos costos se relacionan al pago de hotel y alimentación por el tiempo de aislamiento solicitado (14) días, aplicación de pruebas RT PCR, al inicio y fin del aislamiento; Pago de salarios durante los 14 días y Prestaciones sociales durante el periodo de aislamiento, dichos costos ascendían a la suma de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 54.762.876,00)

• La interventoría a través del comunicado SCA-ICBF-2019-062 informo a contratista que, en comunicación con funcionarios de la Alcaldía Local de Santiago de Tolú, se nos pidió evaluar la alternativa de contratar mano de obra local, puesto que los servicios que se requieren para culminar las actividades de obra se consiguen dentro del municipio, de esta manera se evitaría incurrir en los sobrecostos asociados en el comunicado GER3-ICBF GRUPO 4/INTERV – 054.

• Se realiza el acercamiento por parte del contratista con el Secretario de Planeación de Santiago de Tolú, Ing. Juan Carlos Vitola Vásquez el día 30 de junio, donde se expone la situación para el pronto reinicio del proyecto, sin embargo, el funcionario manifestó no comprometerse con la disposición del personal que requiere la obra, ya que en el municipio en el momento solo cuenta de manera segura con mano de obra no calificada.

• Dada la información suministrada por el Ing. Juan Carlos Vitola Vásquez se plantío la posibilidad de pasar la cuarentena en una vivienda tomada en arriendo con la que cuenta el Consorcio GER3, de esta manera reducir costos, sin embargo, se aclara que es necesario la toma pruebas de PCR, para pasar la cuarentena de 14 días en el Municipio de Tolú.

La situacion anteriormente descrita sera informada a la entidad contratante con el fin de solicitar una suspension al contrato, esto con el fin de cumplir con los requisitos del Municipio y adelantar las actividades de obra.

ACTIVIDADES Y CONTROL SISOMA

No se reportan actividades en este frente, se adelanta la gestion con el Municipo para el retorno a las actividades de obra.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

El contratista tiene estimado reorganizar, avanzar y continuar con la actividad de las obras complementarias y adicionales para dar cumplimiento con la entrega del frente de obra. En el caso que se lo permitan las entidades locales para el reintegro del personal de obra, para lograr terminar a feliz termino con las ejecuccion del contrato.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

La suscripción de acta de inicio de los contratos de obra e interventoría, son de fecha 06 de noviembre de 2019. La interventoría evidencia el inicio y el avance de obra en los 6 frentes de obras contractuales, al igual que reporta que los frentes presentan retrasos en su ejecuccion, teniendo en cuenta la situacion particular que presenta el municipio de Tolu se adelanta la gestion con el fin de retornar a las actividades de obra.

ÍTEM	DPTO MUNICIPIO	HOGAR	ACTA DE INICIO.	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA DE LAS OBRAS	OBSERVACIONES
1	Sucre San pedro	Hogar Infantil San Pedro	6/11/2019	23/06/2020	La interventoria se permite reportar mediante la Novedad contractual MODIFICACION No. 4 _ Prorroga al contrato, hasta el 22 de julio de 2020, lo anterior, en cuenta, que con el fin de cumplir con la exhaustiva aplicacion de todos los protocolos de bioseguridad y PAPSO, con fecha de reinicio 02 de junio de 2020, mediante el cual se establecieron las fechas de entrega de cada frente de obra. Nota: Se debe tener en cuenta las disposiciones del Gobierno Local pues se imparten medidas como el toque de queda, pico y cedula esto con el fin de disminuir el tránsito de personas dentro del Municipio.
2	Sucre Corozal	CDI El Cerrito	6/11/2019	13/07/2020	
3	Sucre Sincelejo	Hogar Infantil Santa María	6/11/2019	2/07/2020	
4	Sucre Santiago de tolú	CDI Tolú Creciendo Felices No. 1	6/11/2019	22/07/2020	
5	Sucre Ovejas	Hogar Infantil San Asís	6/11/2019	23/06/2019	
6	Córdoba Montería CDI La Pradera	CDI La Pradera	6/11/2019	23/06/2020	

El contratista bajo la supervisión técnica del la interventoría efectúa las correcciones, observaciones y novedades encontrada en cada uno de los 6 frentes de obra a los que se les hace el respectivo seguimiento y control, con el objeto de determinar las intervenciones y avances respectivos para el cumplimiento del contrato en la fecha estimada.

La interventoría le recuerda al Contratista que los retrasos e incumplimientos con los tiempos de entrega suelen afectar el proyecto de construcción, el retraso como un acto o evento que origina una extensión de tiempo requerido para la culminación del contrato.

Estos retrasos se reflejan en el cronograma como días adicionales de trabajo o inicio tardío de otra actividad o eventos que posponen, extienden o de alguna manera alteran el cronograma, teniendo en cuenta esto y con el objeto de buscar un modo de prevenir la ocurrencia de los retrasos más frecuentes e importantes, se recominda al contratista buscar estrategias que minimicen el riesgo de presentar retarsos importantes durante el desarrollo de la obra.

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
_____ _____ _____ _____ _____	 Jaime Barrios Director de Interventoria



Foto No. 1

FRENTE DE OBRA SIN REINICAR LABORES / ESTADO ACTUAL



Foto No. 2

FRENTE DE OBRA SIN REINICAR LABORES / ESTADO ACTUAL



Foto No. 3

FRENTE DE OBRA SIN REINICAR LABORES / ESTADO ACTUAL




Foto No. 4

FRENTE DE OBRA SIN REINICAR LABORES / ACOPIO DE MATERIAL

Semana Número: 24 Del: 24 de junio de 2020 Al: 30 de junio de 2020

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: ____168__ Dias.
Nombre del Supervisor. Lina Maria Margarita Huari Mateus

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL - GRUPO 4"

FRENTE DE OBRA

CORDOBA - MONTERIA - CALLE 23 A 18 A / CDI LA PRADERA.

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%) Project.	1,90%	100,00%	**Obra Física Ejecutada (%)**	2,10%	100,00%
Valor de la Obra programada:	$ 4.229.506,10	$ 222.605.584,09	**Valor de la Obra Ejecutada:**	$ 4.674.717,27	$ 222.605.584,09

La interventoría reporta mediante el presente informe semanal, el seguimiento respectivo a la programación de obra, calidad, seguimiento y control de las actividades del proyecto, con base a la programación y línea base Cuatro (4). Presentada el día 03 de junio de 2020 con los respectivos ajustes.

Desde el reinicio del proyecto el contratista de obra y la interventoría implementan de manera estricta los protocolos de bioseguridad y PAPSO cumpliendo así con las disposiciones ordenadas por el Gobierno Nacional, cabe la pena aclarar que en los Departamentos de Córdoba y Sucre debido al incremento de casos positivos COVID-19 las medidas implementadas por cada gobierno local se han tornado más estrictos generando así bajos rendimientos en las obras, atendiendo los toques de queda obligatorios y el control de los desplazamientos que realizan los trabajadores.

Se notifica la Modificación contractual No 04 de los contratos de obra e interventoría ampliando el plazo de ejecución hasta el 22 de julio de 2020, lo anterior en atención a la aplicación de los respectivos protocolos de bioseguridad y con el fin de cumplir con el desarrollo del objeto contractual, entregando los frentes de trabajo funcionales y en debida forma para recibir a la población infantil que se atiende desde los Hogares infantiles y CDI´s.

Así mismo se informa que se han presentado lluvias constantes en la región, razón por la cual se ha visto afectado el rendimiento general de las obras, pues los trabajos que se adelantan se relacionan con fachadas, acabados en zonas exteriores, adecuación e instalación de parques infantiles, aunado a lo anterior la situación anteriormente expuesta cuando se presentan restricciones por parte de los gobiernos locales de cada municipio.

Teniendo en cuenta el control durante la ejecución y de acuerdo a las necesidades evidenciadas se reajusta y actualiza el avance de ejecución de las actividades en los frentes de obra debido a la consolidación presupuestal a intervenir en cada Hogar infantil y CDI, esto de acuerdo con el alcance contractual, mayores y/o menores cantidades, actividades No previstos y adiciones del contrato, dando prioridad a las necesidades encontradas y aterrizando los respectivos presupuestos y sus alcances Así:

ALCANCE ACTUALIZADO		
1.- HOGAR INFANTIL SAN PEDRO - SUCRE	$	364.633.537,59
2.- HOGAR INFANTIL CERRITO - COROZAL - SUCRE	$	530.786.280,69
3.- HOGAR INFANTIL SANTA MARIA - SINCELEJO - SUCRE	$	226.431.387,00
4.- HOGAR INFANTIL CRECIENDO FELICES - TOLU - SUCRE	$	405.531.062,25
5. HOGAR INFANTIL SAN FRANCISCO DE ASIS- OVEJAS - SUCRE	$	209.290.349,21
6.- HOGAR INFANTIL LA PRADERA - CORDOBA	$	222.605.584,09
TOTAL	$	1.959.278.200,83

- **Avance de Obra programado** 100 %.
- **Avance ejecutado** 100 %.

A la fecha las actividades se encuntran culminadas en su 100%, sin embargo la actividad de parque presenta una observacion pues esta pendiente la instalacion de muro de escalar y escalador de arbol, los cuales por temas de trasporte se han visto afectados por parte del proveedor, se trabaja en ello para finalizar al 100% la instalacion del parque infantil.

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:_____	CONSORCIO GER3	
Contrato No.	01-016-06-2019	
Valor Inicial:	$	1.364.367.686,83
Adicion No 01:	$	594.910.514,00
Valor Actualizado:	$	1.959.278.200,83
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DIC DE 2019	
Prorroga #1	HASTA EL 20 DE FEB DE 2020	
Prorroga #2	HASTA EL 28 DE FEB DE 2020	
Prorroga #3	HASTA EL 28 DE ABRIL DE 2020	
Prorroga #4	HASTA EL 22 DE JULIO DE 2020	
Suspension No 01	DEL 8 DE ABRIL AL 26 DE ABRIL 2020	
Suspension No 02	DEL 27 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2020	
Suspension No 03	DEL 05 DE MAYO AL 18 DE MAYO 2020	
Suspension No 04	DEL 19 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2020	
Reinicio No 01	2 DE JUNIO DE 2020	
Plazo Actualizado:	HASTA EL 22 DE JULIO DE 2020	
Fecha de Iniciación:	6 DE NOV DE 2019	
Fecha de Términación:	HASTA EL 22 DE JULIO DE 2020	

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	BERAKAH INGENIERIA	
Contrato No.	01-016-12-2019	
Valor Inicial:	$	91.943.563,00
Adicion No 01:	$	52.539.178,00
Adicion No 02:	$	34.224.472,00
Valor Actualizado:	$	178.707.213,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DIC DE 2019	
Prorroga #1	HASTA EL 20 DE FEB DE 2020	
Prorroga #2	HASTA EL 28 DE FEB DE 2020	
Prorroga #3	HASTA EL 28 DE ABRIL DE 2020	
Prorroga #4	HASTA EL 22 DE JULIO DE 2020	
Suspension No 01	DEL 8 DE ABRIL AL 26 DE ABRIL 2020	
Suspension No 02	DEL 27 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2020	
Suspension No 03	DEL 05 DE MAYO AL 18 DE MAYO 2020	
Suspension No 04	DEL 19 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2020	
Reinicio No 01	2 DE JUNIO DE 2020	
Plazo Actualizado:	HASTA EL 22 DE JULIO DE 2020	
Fecha de Iniciación:	6 DE NOV DE 2019	
Fecha de Términación:	HASTA EL 22 DE JULIO DE 2020	

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

En el CDI de la pradera del municipio de Montería, se avanza con la ejecución de actividades de obra, en víspera del mejoramiento de las instalaciones locativas.

Durante la semana se finalizo con la ejecución y avance en las siguientes actividades de obra.

1. Instalación y aplicación de pintura esmalte en los canales de desagüe de las aulas lúdicas 1 y 2.
2. Aplicación de pintura De koraza en la Fachada frontal.
3. Instalación de canales metálicos recolectores de aguas lluvias en las aulas exteriores.
4. Remates de Pintura Tipo 1
5. Aseo General

ACTIVIDADES Y CONTROL SISOMA

El contratista avanza con las actividades de obra, el personal dispuesto en obra cuenta con toda su dotacion y elemntos de seguridad.

La interventoría reporta que el contratista efectuo la entrega de la información de la planilla de pago al sistema general de riesgos laborales y parafiscales de todo el personal dispuesto en este frente de obra. (Afiliación de EPS, ARL, AFP, Caja de compensación familiar). A La fecha el contratista cumple con la entrega de la información para validar en campo respectivamente en cada frente de obra.

De igual manera se continua de manera estricta la aplicabilidad del plan de bioseguridad de las obras en cada uno de los frentes, esta situacion se detalla en el informe SISO de cada frente.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

A la fecha se presenta la observacion del parque infaltil, pues esta pendiente la instalacion de muro de escalar y escalador de arbol, los cuales por temas de trasporte se han visto afectados por parte del proveedor

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

La suscripción del acta de inicio de los contratos de obra e interventoría, son de fecha 06 de noviembre de 2019. La interventoria ha visto un avance optimo durante la ejecucion del frente de obra pese a las restricciones mencionadas en el cuerpo del presente informe, a la fecha el contratista tiene pendeinte subsanar la instalacion de dos juegos del parque infantil.

ÍTEM	DPTO MUNICIPIO	HOGAR	ACTA DE INICIO.	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA DE LAS OBRAS	OBSERVACIONES
1	Sucre San pedro	Hogar Infantil San Pedro	6/11/2019	23/06/2020	La interventoria se permite reportar mediante la Novedad contractual MODIFICACION No. 4 _ Prorroga al contrato, hasta el 22 de julio de 2020, lo anterior, en cuenta, que con el fin de cumplir con la exhaustiva aplicacion de todos los protocolos de bioseguridad y PAPSO, con fecha de reinicio 02 de junio de 2020, mediante el cual se establecieron las fechas de entrega de cada frente de obra. Nota: Se debe tener en cuenta las disposiciones del Gobierno Local pues se imparten medidas como el toque de queda, pico y cedula esto con el fin de disminuir el tránsito de personas dentro del Municipio.
2	Sucre Corozal	CDI El Cerrito	6/11/2019	13/07/2020	
3	Sucre Sincelejo	Hogar Infantil Santa María	6/11/2019	2/07/2020	
4	Sucre Santiago de tolú	CDI Tolú Creciendo Felices No. 1	6/11/2019	22/07/2020	
5	Sucre Ovejas	Hogar Infantil San Asís	6/11/2019	23/06/2019	
6	Córdoba Montería CDI La Pradera	CDI La Pradera	6/11/2019	23/06/2020	

El contratista bajo la supervisión técnica del la interventoría efectúa las correcciones, observaciones y novedades encontrada en cada uno de los 6 frentes de obra a los que se les hace el respectivo seguimiento y control, con el objeto de determinar las intervenciones y avances respectivos para el cumplimiento del contrato en la fecha estimada.

OBSERVACIONES

_____
_____
_____
_____
_____

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Jaime Barrios
Director de interventoria



Foto No. 1

Finalizacion de detalles de Obra



Foto No. 2

Instalacion parque infantil



Foto No. 3

Carpinteria metalica acceso CDI



Foto No. 4

Aseo General de Obra

Semana Número 24 Del: 24 de junio de 2020 Al: 30 de junio de 2020

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: ___168__ Dias.
Nombre del Supervisor. Lina Maria Margarita Huari Mateus

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL - GRUPO 4"

FRENTE DE OBRA

SUCRE - SAN PEDRO - CARRERA 14 No. 11 - 07 / HOGAR INFANTIL SAN PEDRO.

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	1,00%	100,00%
Valor de la Obra programada:	$ 3.646.335,38	$ 364.633.537,59

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	3,5%	99%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 12.771.646,59	$ 359.430.625,59

La interventoría reporta mediante el presente informe semanal, el seguimiento respectivo a la programación de obra, calidad, seguimiento y control de las actividades del proyecto, con base a la programación y línea base Cuatro (4). Presentada el día 03 de junio de 2020 con los respectivos ajustes.

Desde el reinicio del proyecto el contratista de obra y la interventoría implementan de manera estricta los protocolos de bioseguridad y PAPSO cumpliendo así con las disposiciones ordenadas por el Gobierno Nacional, cabe la pena aclarar que en los Departamentos de Córdoba y Sucre debido al incremento de casos positivos COVID-19 las medidas implementadas por cada gobierno local se han tornado más estrictos generando así bajos rendimientos en las obras, atendiendo los toques de queda obligatorios y el control de los desplazamientos que realizan los trabajadores.

Se notifica la Modificación contractual No 04 de los contratos de obra e interventoría ampliando el plazo de ejecución hasta el 22 de julio de 2020, lo anterior en atención a la aplicación de los respectivos protocolos de bioseguridad y con el fin de cumplir con el desarrollo del objeto contractual, entregando los frentes de trabajo funcionales y en debida forma para recibir a la población infantil que se atiende desde los Hogares infantiles y CDI´s.

Así mismo se informa que se han presentado lluvias constantes en la región, razón por la cual se ha visto afectado el rendimiento general de las obras, pues los trabajos que se adelantan se relacionan con fachadas, acabados en zonas exteriores, adecuación e instalación de parques infantiles, aunado a lo anterior la situación anteriormente expuesta cuando se presentan restricciones por parte de los gobiernos locales de cada municipio.

Teniendo en cuenta el control durante la ejecución y de acuerdo a las necesidades evidenciadas se reajusta y actualiza el avance de ejecución de las actividades en los frentes de obra debido a la consolidación presupuestal a intervenir en cada Hogar infantil y CDI, esto de acuerdo con el alcance contractual, mayores y/o menores cantidades, actividades No previstos y adiciones del contrato, dando prioridad a las necesidades encontradas y aterrizando los respectivos presupuestos y sus alcances Así:

ALCANCE ACTUALIZADO		
1.- HOGAR INFANTIL SAN PEDRO - SUCRE	$	364.633.537,59
2.- HOGAR INFANTIL CERRITO - COROZAL - SUCRE	$	530.786.280,69
3.- HOGAR INFANTIL SANTA MARIA - SINCELEJO - SUCRE	$	226.431.387,00
4.- HOGAR INFANTIL CRECIENDO FELICES - TOLU - SUCRE	$	405.531.062,25
5. HOGAR INFANTIL SAN FRANCISCO DE ASIS- OVEJAS - SUCRE	$	209.290.349,21
6.- HOGAR INFANTIL LA PRADERA - CORDOBA	$	222.605.584,09
TOTAL	$	1.959.278.200,83

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:___	CONSORCIO GER3
Contrato No.	01-016-06-2019
Valor Inicial:	$ 1.364.367.686,83
Adicion No 01:	$ 594.910.514,00
Valor Actualizado:	$ 1.959.278.200,83
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DIC DE 2019
Prorroga #1	HASTA EL 20 DE FEB DE 2020
Prorroga #2	HASTA EL 28 DE FEB DE 2020
Prorroga #3	HASTA EL 28 DE ABRIL DE 2020
Prorroga #4	HASTA EL 22 DE JULIO DE 2020
Suspension No 01	DEL 8 DE ABRIL AL 26 DE ABRIL 2020
Suspension No 02	DEL 27 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2020
Suspension No 03	DEL 05 DE MAYO AL 18 DE MAYO 2020
Suspension No 04	DEL 19 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2020
Reinicio No 01	2 DE JUNIO DE 2020
Plazo Actualizado:	HASTA EL 22 DE JULIO DE 2020
Fecha de Iniciación:	6 DE NOV DE 2019
Fecha de Términación:	HASTA EL 22 DE JULIO DE 2020

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	BERAKAH INGENIERIA
Contrato No.	01-016-12-2019
Valor Inicial:	$ 91.943.563,00
Adicion No 01:	$ 52.539.178,00
Adicion No 02:	$ 34.224.472,00
Valor Actualizado:	$ 178.707.213,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DIC DE 2019
Prorroga #1	HASTA EL 20 DE FEB DE 2020
Prorroga #2	HASTA EL 28 DE FEB DE 2020
Prorroga #3	HASTA EL 28 DE ABRIL DE 2020
Prorroga #4	HASTA EL 22 DE JULIO DE 2020
Suspension No 01	DEL 8 DE ABRIL AL 26 DE ABRIL 2020
Suspension No 02	DEL 27 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2020
Suspension No 03	DEL 05 DE MAYO AL 18 DE MAYO 2020
Suspension No 04	DEL 19 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2020
Reinicio No 01	2 DE JUNIO DE 2020
Plazo Actualizado:	HASTA EL 22 DE JULIO DE 2020
Fecha de Iniciación:	6 DE NOV DE 2019
Fecha de Términació	HASTA EL 22 DE JULIO DE 2020

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

El contratista durante la semana correspondiente a este informe desarrollo las actividades que se describen a continuación.

14 PINTURA
14.13 VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE (INCLUYE APLICACIÓN 3 MANOS): Se realizo detalles de pinturas en aulas interiores.
14.14 PINTURA PARA EXTERIORES TIPO KORAZA: se realizó en la parte de fachada lateral.

17 OBRAS EXTERIORES
17.8 PARQUE INFANTIL TIPO A EL CUAL INCLUYE (2 TECHOS, 1 RODADERO SENCILLO, 1 RODADERO DOBLE, 1 RODADERO CARACOL, 1 MURO DE ESCALAR, 1 TRIKI PALETA, 1 ESCALERA DE PASOS CON SUS RESPECTIVAS BARANDAS, 3 PLATAFORMAS PLASTICAS, 1 ESCALADOR DE ARBOL, 1 PLATAFORMA ENCAUCHETADA, 1 DOMO PLASTICO, 1 BARRA DE GIRO PARA SALIDAD DE RODADERO, 1 SALIDA DE RODADERO EN FIBRA DE VIDRIO, 2 ENCIERROS METÁLICOS): El parque se inició su instalación teniendo en cuenta las especificaciones técnicas es importante resaltar que hay ¡uegos pendientes por instalar los cuales se le solicita al contratista finalizar con dicha instalación.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE 1000 LTS (INCLUYE ACCESORIOS): Se instaló completamente con sus respectivos accesorios.
ACTIVIDADES NO PREVISTAS
NP15.ASEO FINAL DE OBRA: el contratista inicio con las actividades de aseo final.
NP31 DIVISION DE BAÑO DE 1,20*0,80, ENTRE SANITARIOS EN LAMINA METALICA GALVANIZADA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA: Se realizó la instalación respectiva en las unidas sanitarias de niños y niñas.
NP40 VENTANA Y PUERTA DE ACCESO EN VIDRIO TEMPLADO DE 10MM Y ESTRUCTURA PRINCIAL DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE CHAPA: se instaló completamente en la fachada principal.

Las actividades ejecutadas a la fecha equivalen a $ 359.430.625,59 que corresponde 98.5 % del valor del contrato, el contratista porcentaje de atraso es atribuible a las observaciones que presenta el parque infantil, el cual se ha visto afectado por los problemas de movilidad que se presentan en la región, sin embargo, el contratista trabaja en la consecución de las piezas faltantes y finalizar las actividades de obra.

ACTIVIDADES Y CONTROL SISOMA

El contratista avanza con las actividades de obra, con el siguiente personal : 1 coordiandor, 1 residente de de obra, 1 tecnico auxiliar SISO y el personal operativo, los cuales cuentan con los elementos de proteccion personal EPP, el tecnico SISO le brindas las charlas y capacitaciones en caso de emergencias y uso de los elementos respectivos para su seguridad.

La interventoria revisa y corrobora la información entregada por el contratista, en referencia a la seguridad social y parafiscales de todo el personal dispuesto en este frente de obra. (Examenes medicos de ingreso, Afiliacion de EPS, ARL, AFP, Caja de compensación familiar). A La fecha la verificación efectuada por la interventoria, corresponde a que el personal dispuesto en este frente de obra cuente con la afiliaciones al sistema de seguridad social.

De igual manera se continua de manera estricta la aplicabilidad del plan de bioseguridad de las obras en cada uno de los frentes, esta situacion se detalla en el informe SISO de cada frente.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

El contratista termino con las actividades tanto contractuales como complementarias al 100% dentro de las actividades no prevista el parque infantil tipo a el cual incluye (2 techos, 1 rodadero sencillo, 1 rodadero doble, 1 rodadero caracol, 1 muro de escalar, 1 triki paleta, 1 escalera de pasos con sus respectivas barandas, 3 plataformas plásticas, 1 escalador de árbol, 1 plataforma encauchetada, 1 domo plástico, 1 barra de giro para salida de rodadero, 1 salida de rodadero en fibra de vidrio, 2 encierros metálicos) se inició su instalación de la cual esta pendiente por instalar algunos juegos descrito anteriormente dentro de sus especificaciones técnica como son :muro para escalar, 1 escalador de árbol.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

La suscripción del acta de inicio de los contratos de obra e interventoría, son de fecha 06 de noviembre de 2019. La interventoria ha visto un avance optimo durante la ejecucion del frente de obra pese a las restricciones mencionadas en el cuerpo del presente informe, a la fecha el contratista tiene pendeinte subsanar la instalacion de dos juegos del parque infantil.

Es importante resaltar que el contratista ha venido realizando actividades desde que se reiniciaron los frentes de trabajo los cuales fueron suspendido por medidas tomada por gobierno nacional a causa de la pandemia que invade el todo el territorio que es conocido como COVID 19 esto ha generado dificultad en el desarrollo de las actividades por el retraso de materiales teniendo en cuenta la circulación para entrada y salida de vehículos, el municipio de san pedro ha tomado medidas en cuanto realizar toque de quedas los fines de semana lo cual impide realizar labores en este frente de obra generando atrasos en el avance del proyecto.

Por otro lado, durante la semana el residente de obra Ing. Rubén Velázquez en compañía del Ing. Jorge pallares como residente de interventoría realizaron recorrido por cada una de las instalaciones de la obra donde se identificaron detalles que el contratista realizara para dar terminación al proyecto como son : detalles de pinturas en aulas , terminar al 100% con el aseo final e instalación de los juegos en el parque infantil.

ÍTEM	DPTO MUNICIPIO	HOGAR	ACTA DE INICIO.	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA DE LAS OBRAS	OBSERVACIONES
1	Sucre San pedro	Hogar Infantil San Pedro	6/11/2019	23/06/2020	La interventoria se permite reportar mediante la Novedad contractual MODIFICACION No. 4 _ Prorroga al contrato, hasta el 22 de julio de 2020, lo anterior, en cuenta, que con el fin de cumplir con la exhaustiva aplicacion de todos los protocolos de bioseguridad y PAPSO, con fecha de reinicio 02 de junio de 2020
2	Sucre Corozal	CDI El Cerrito	6/11/2019	13/07/2020	
3	Sucre Sincelejo	Hogar Infantil Santa María	6/11/2019	2/07/2020	

4	Sucre Santiago de tolú	CDI Tolú Creciendo Felices No. 1	6/11/2019	22/07/2020
5	Sucre Ovejas	Hogar Infantil San Asís	6/11/2019	23/06/2019
6	Córdoba Montería CDI La Pradera	CDI La Pradera	6/11/2019	23/06/2020

los protocolos de bioseguridad y PAPSO, con fecha de reinicio 02 de junio de 2020, mediante el cual se establecieron las fechas de entrega de cada frente de obra.

Nota: Se debe tener en cuenta las disposiciones del Gobierno Local pues se imparten medidas como el toque de queda, pico y cedula esto con el fin de disminuir el tránsito de personas dentro del Municipio.

El contratista bajo la supervisión técnica del la interventoría efectúa las correcciones, observaciones y novedades encontrada en cada uno de los 6 frentes de obra a los que se les hace el respectivo seguimiento y control, con el objeto de determinar las intervenciones y avances respectivos para el cumplimiento del contrato en la fecha estimada.

OBSERVACIONES

_____
_____
_____
_____

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Jaime Barrios

Director de Interventoria



Foto No. 1

VISTA DE DETALLES DE PINTURA EN AULA INTERIOR .



Foto No. 2

VISTA DE INSTALACION DE PUERTA PRINCIPAL.



Foto No. 3

VISTA DE INSTALACION DE DIVISION DE BAÑO DE 1,20*0,80, ENTRE SANITARIOS EN LAMINA METALICA GALVANIZADA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA



Foto No. 4

VISTA DE PINTURA EXTERIOR EN FACHADA PRINCIPAL.

INFORME SEMANAL INT-23:00

Semana Número: 24 Del: 23 DE JUNIO 2020 Al: 30 DE JUNIO 2020

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 158 dias

Nombre del Supervisor. Lina Maria Margarita Huari Mateus

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL - GRUPO 4"

FRENTE DE OBRA

SUCRE - SAN PEDRO - CARRERA 14 No. 11 - 07 / HOGAR INFANTIL SAN PEDRO.

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:_____	CONSORCIO GER3
Contrato No.	01-016-06-2019
Valor Inicial:	$ 1.364.367.686,83
Adicion No 01:	$ 594.910.514,00
Valor Actualizado:	$ 1.959.278.200,83
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DIC DE 2019
Prorroga #1	HASTA EL 20 DE FEB DE 2020
Prorroga #2	HASTA EL 28 DE FEB DE 2020
Prorroga #3	HASTA EL 28 DE ABRIL DE 2020
Prorroga #4	HASTA EL 22 DE JULIO DE 2020
Suspension No 01	DEL 8 DE ABRIL AL 26 DE ABRIL 2020
Suspension No 02	DEL 27 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2020
Suspension No 03	DEL 05 DE MAYO AL 18 DE MAYO 2020
Suspension No 04	DEL 19 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2020
Reinicio No 01	2 DE JUNIO DE 2020
Plazo Actualizado:	HASTA EL 22 DE JULIO DE 2020
Fecha de Iniciación:	6 DE NOV DE 2019
Fecha de Términación:	HASTA EL 22 DE JULIO DE 2020

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	BERAKAH INGENIERIA
Contrato No.	01-016-12-2019
Valor Inicial:	$ 91.943.563,00
Adicion No 01:	$ 52.539.178,00
Adicion No 02:	$ 34.224.472
Valor Actualizado:	$ 178.707.213,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DIC DE 2019
Prorroga #1	HASTA EL 20 DE FEB DE 2020
Prorroga #2	HASTA EL 28 DE FEB DE 2020
Prorroga #3	HASTA EL 28 DE ABRIL DE 2020
Prorroga #4	HASTA EL 22 DE JULIO DE 2020
Suspension No 01	DEL 8 DE ABRIL AL 26 DE ABRIL 2020
Suspension No 02	DEL 27 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2020
Suspension No 03	DEL 05 DE MAYO AL 18 DE MAYO 2020
Suspension No 04	DEL 19 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2020
Reinicio No 01	2 DE JUNIO DE 2020
Plazo Actualizado:	HASTA EL 22 DE JULIO DE 2020
Fecha de Iniciación:	6 DE NOV DE 2019
Fecha de Términación:	HASTA EL 22 DE JULIO DE 2020

ACTIVIDADES Y CONTROL SISOMA

		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION.
1.	**Capacitación**	X		Interventoria,acalara que para este informe se verifico las capacitaciones Programadas
2.	**Manejo del recurso aires.**	x		A la fecha no cumplen con lo reclamentado en la norma (Resolución 541 de 1994 cargue, descargue, transporte. Almacenamiento y disposición de escombros. Decreto 2107 de 1995. Control de Emisiones Atmosféricas).
3.	**Manejo de maquinas y equipos**	X		Soportes verificados por la interventoria
4.	**Manejo de componente arboreo.**	X		En este frente de obra se opto por la conservacion de los arboles encontrados, los cuales no interfieren en el desarrollo de labores en la obra, sin embargoen el recorrido realizado por la interventoria se observa las malas practicas de manejo y conservacion de arbolado, el acopio de material de construccion en la base de los arboles. Registri fotografico.
5.	**Manejo de residuos orden y aseo.**	X		La interventoria evidencia que el contratista propende por el orden y aseo durante la ejecucion de las actividades
6.	**Gestion Social**	X		El contratista soporta contratación de mano no calificada de la comunidad escolar de la zona.
7.	**Aislamiento de la obra y señalizacion.**	X		La interventoria, verifica y corrobora con la informacion y soporte de las señalizacion de la obra y se le da cumplimiento a la normatividad legal exigida.
8.	**Elementos de proteccion personal**	X		El personal en obra cumple con los EPP, aunque aveces se les recuerda el uso de los mismos, se les hizo un llamado de atencion al personal por no portar sus EPP, en la ejecucion de sus labores.
9.	**Verificación de pagos de la seguridad social, afiliaciones, planillas y pagos.**	X		El contratista atendiendo los lineamientos establecidos, presento las planillas de pago de la EPS,ARLAFP, interventoria verifico dicha documentacion. Anexo listado del personal de la empresa GER3.
10.	**Induccion al personal Nuevo.**	X		Interventoria,verifica los soportes entregados por el contratista, la encargada del SG-SST explica en sus inducciones todo lo relacionado a la seguridad y salud en el trabajo,socializacion de las politicas del sst, capacitando al personal dispuesto en obra en materia de prevencion y los riesgos a los cuales se encuentran expuestos.
11.	**Aplicación Protocolo de Bioseguridad**	X		Interventoria verifico y corroboro con la informacion, el contratista cumple con el protocolo de bioseguridad en cada frente de obra.

El contratista avanza con las actividades de obra, el personal dispuesto en obra es: 1 coordinador, 1 residente de obra, 1 técnico auxiliar SISO, 1 maestro de obra y personal operativo los cuales cuentan con los elementos de protección personal EPP, el técnico SISO le brindas las charlas y capacitaciones en caso de emergencias y uso de los elementos respectivos para su seguridad.

La interventoría revisa y corrobora la información entregada por el contratista, en referencia a la seguridad social y parafiscales de todo el personal dispuesto en este frente de obra. (Exámenes médicos de ingreso, Afiliación de EPS, ARL, AFP, Caja de compensación familiar). A La fecha la verificación efectuada por la interventoría, corresponde a que el personal dispuesto en este frente de obra cuente con las afiliaciones al sistema de seguridad social.

En este frente de obra siguiendo los lineamientos, la interventoría se encarga de verificar al contratista lo referente al SG- SST, y con la aplicabilidad del protocolo de BIOSEGURIDAD se les verifica al contratista el cumplimiento del mismo que cuenten con: termómetro, alcohol, gel antibacterial, toallitas desechables, etc, también que sus trabajadores se encuentren capacitados con lo referente al COVID-19, sus charlas de 5 minutos antes de ingresar a realizar sus labores, con esta verificación se procede a evidenciar en el centro de trabajo que cuenten con un punto de lavamanos para realizar el procedimiento, como son: el lavado de mano y desinfección, se les verifica su estado de salud antes de laborar , toma de temperatura, preguntas diarias y sencillas por su estado de salud, que el encargado del SST les informe de las prevención ante esta emergencia sanitaria, para así obtener un buen rendimiento y velar por su seguridad de cada trabajador.

El procedimiento anteriormente descrito se realiza aproximadamente cada 2 horas, generando así una cultura preventiva ante el posible contagio por COVID-19, así mismo se informa que se atiende la reglamentación del Gobierno local municipal, esto teniendo en cuenta que se declaran jornadas de Toques de queda y Pico y Cedula, lo cual genera afectación en el avance de obra, sin embargo, estas medidas contribuyen a disminuir las aglomeraciones en las ciudades y así proteger la vida de las personas ante un posible contagio por COVID – 19.

LISTADO DE PERSONAL DE OBRA

LEONARDO PERDOMO MOCHICON
OSWALDO ENRIQUE MACHADO VALLE
EVER JOSE PINEDA NAVARRO
RUBEN DARIO VASQUEZ AVILA
ARIZ MEZA NAVARRO
WILMER LOPEZ
OSCAR PATERNINA
ORLANDO URRUTIA
EDUARDO PATERNINA
JUAN NAVARRO
JORGE PALLARES

RELACION DE REPORTE DE ACCIDENTE EN OBRA Y SEGUIMIENTOS.

A LA FECHA NO SE REPORTAN ACCIDENTES LABORALES EN OBRA.

_____OBSERVACIONES_____

Jaime Barrios
Director de Interventoria

BERAKAH INGENIERÍA S.A.S.

PERSONAL DEL CONTRATISTA INT-40:00

PROYECTO: REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRUCTURADE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCAI A NIVEL NACIONAL- GRUPO-4

INTERVENTORIA

BERAKAH INGENIERIA SAS

CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA

CONSORCIO GER3

PERIODO: Junio 02-2020 - Junio 30 DE 2020

FRENTE DE OBRA: SAN PEDRO

No	Nombre	Cargo	DIA / C.C.	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	TOTAL
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	LEONARDO PERDOMO MOCHICON	O	1.062.079.461	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1								
2	OSWALDO ENRIQUE MACHADO VALLE	M	73.269.750	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	20
3	EVER JOSE PINEDA NAVARRO	O	92.187.563	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	20
4	RUBEN DARIO VASQUEZ AVILA	IR	1.043.007.453			1		1		1			1		1				1		1				1	1		1	1			1	10
5	ARIZ MEZA NAVARRO	O	1.102.582.790									1	1	1	1			1	1	1	1	1			1								10
6	WILMER LOPEZ	AYUDANTE OBRA	8.525.144																						1	1	1	1	1			1	4
7	OSCAR PATERNINA	AYUDANTE OBRA	92.545.999																						1	1	1	1	1			1	4
9	ORLANDO URRUTIA	AYUDANTE OBRA	92.515.886																						1	1	1	1	1			1	4
13	EDUARDO PATERNINA	AYUDANTE OBRA	3.940.521																						1	1	1	1	1			1	4
			TOTAL PERSONAL POR DIA	3	3	4	3	4	0	4	3	4	5	4	5	0	0	4	5	4	5	4	0	0	9	7	6	7	7	0	0		76

OBSERVACIONES

INSPECTOR

Elaboró JUAN NAVARRO

ING. RESIDENTE

Aprobó JORGE PALLARES

CONVENCIONES DE CARGO

DO	DIRECTOR DE OBRA	**O**	OFICIAL
IR	INGENIERO RESIDENTE	**A**	AYUDANTE
TA	TECNICA AMBIENTAL	**I**	INSPECTOR
TA	TOPOGRAFO	**OP**	OPERADOR
CI	CADENERO I	**PL**	PALETEROS
CII	CADENERO II	**LB**	LABORATORISTA
M	MAESTRO		

BERAKAH INGENIERÍA S.A.S.	**REGISTRO FOTOGRÁFICO INT-56:00** **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS (ICBF)** Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra cuyo objeto es: "Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en infraestructuras de propiedad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que han sido destinadas para la atención a la Primera Infancia a nivel nacional" **CÓDIGO:** **PROYECTO:** **ICBF SUCRE Y CORDOBA** **Donde** SUCRE - SAN PEDRO - HOGAR INFANTIL SAN PEDRO	BIENESTAR FAMILIAR REG FOTOGRAFICO INF SEMANAL



Foto No. 1

CHARLAS AL PERSONAL SOBRE PREVENCION Y MITIGACION COVID 19



Foto No. 2

TOMA DE TEMPERATURA DURANTE LA JORNADA LABORAL



Foto No. 3

AL INGRESO DE LABOR SE REALIZA DESINFECCION DE MANOS Y TOMA DE TEMPERATURA PARA PROCEDER CON EL INICIO DE ACTIVIDADES



Foto No. 4

APLICACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

BERAKAH INGENIERÍA S.A.S.	MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGO COVID 19	Código: BRK-FT-SST-55
		Versión: 01
	5. BASE DE DATOS Y PROBABILIDAD DEL RIESGO	Fecha: 20/04/2020

Paso 4.
1. Con la información suministrada por el reporte de condiciones de salud y exposición se diligencia la base de datos, marcando con una X las condiciones de vulnerabilidad.
2. Establecer el nivel de probabilidades de riesgo de contagio para cada uno de los trabajadores.
3. Analizar los grupos según el nivel de riesgo y generar acciones para la disminución de la exposición.
Quien lo hace: (Responsable SST, Residente o Coordinador SST)
Cada cuanto: Cada vez que ingrese un nuevo personal o se realice una actualización de los síntomas

DATOS PERSONALES Y LABORALES				DATOS DE SALUD Y HABITOS DE VIDA					EXPOSICIÓN LABORAL			EXPOSICIÓN EXTRALABORAL			Nivel de Riesgo	SINTOMATOLOGÍA				Nivel de Riesgo por síntomas
Nombre completo	Numero de cedula	Edad	Cargo	Patologías Cardiovasculares	Patologías Inmunosupresoras	Patologías crónicas	Embarazo	Fumador activo	Contacto con caso confirmado	Contacto con caso sospechoso	Atención al publico a menos de 2 metros	Contacto con trabajador de la salud	Contacto con caso confirmado	Contacto con caso sospechoso		Fiebre medida con termómetro mayor a 38°C	Tos	Falta de aire/Dificultad para respirar	Fatiga / Debilidad	
23 DE JUNIO DE 2020																				
LEONARDO PERDOMO MOCHICON	1062079461	31	OFICIAL	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35,2	NO	NO	NO	Bajo
OSWALDO ENRIQUE MACHADO VALLE	73269750	41	MAESTRO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35,6	NO	NO	NO	Bajo
EVER JOSE PINEDA NAVARRO	92187563	53	OFICIAL	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36,2	NO	NO	NO	Bajo
RUBEN DARIO VASQUEZ AVILA	1043007453	28	INGENIERO RESIDENTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35,9	NO	NO	NO	Bajo
ARIZ MEZA NAVARRO	1102582790	27	OFICIAL	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35,8	NO	NO	NO	Bajo
WILMER LOPEZ	8525144	55	AYUDANTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36,2	NO	NO	NO	Bajo
OSCAR PATERNINA	92545999	36	AYUDANTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35,6	NO	NO	NO	Bajo
ORLANDO URRUTIA	92515886	38	AYUDANTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35,9	NO	NO	NO	Bajo
EDUARDO PATERNINA	3940521	48	AYUDANTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36,1	NO	NO	NO	Bajo
JUAN NAVARRO	1.076.328.024	28	SISO INTERVENTORIA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35,9	NO	NO	NO	Bajo
JORGE PALLARES	1.082.844.414	34	INGENIERO RESIDENTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35,7	NO	NO	NO	Bajo
24 DE JUNIO DE 2020																				
LEONARDO PERDOMO MOCHICON	1062079461	31	OFICIAL	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36,2	NO	NO	NO	Bajo
OSWALDO ENRIQUE MACHADO VALLE	73269750	41	MAESTRO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35,9	NO	NO	NO	Bajo
EVER JOSE PINEDA NAVARRO	92187563	53	OFICIAL	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36,4	NO	NO	NO	Bajo
RUBEN DARIO VASQUEZ AVILA	1043007453	28	INGENIERO RESIDENTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35,8	NO	NO	NO	Bajo
ARIZ MEZA NAVARRO	1102582790	27	OFICIAL	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35,4	NO	NO	NO	Bajo
WILMER LOPEZ	8525144	55	AYUDANTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36,2	NO	NO	NO	Bajo
OSCAR PATERNINA	92545999	36	AYUDANTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36,3	NO	NO	NO	Bajo
ORLANDO URRUTIA	92515886	38	AYUDANTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36,1	NO	NO	NO	Bajo
EDUARDO PATERNINA	3940521	48	AYUDANTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35,8	NO	NO	NO	Bajo
JUAN NAVARRO	1.076.328.024	28	SISO INTERVENTORIA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35,5	NO	NO	NO	Bajo
JORGE PALLARES	1.082.844.414	34	INGENIERO RESIDENTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35,9	NO	NO	NO	Bajo
25 DE JUNIO DE 2020																				
LEONARDO PERDOMO MOCHICON	1062079461	31	OFICIAL	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35,9	NO	NO	NO	Bajo
OSWALDO ENRIQUE MACHADO VALLE	73269750	41	MAESTRO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36,1	NO	NO	NO	Bajo
EVER JOSE PINEDA NAVARRO	92187563	53	OFICIAL	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36,2	NO	NO	NO	Bajo
RUBEN DARIO VASQUEZ AVILA	1043007453	28	INGENIERO RESIDENTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35,7	NO	NO	NO	Bajo
ARIZ MEZA NAVARRO	1102582790	27	OFICIAL	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35,6	NO	NO	NO	Bajo
WILMER LOPEZ	8525144	55	AYUDANTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35,8	NO	NO	NO	Bajo
OSCAR PATERNINA	92545999	36	AYUDANTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36,1	NO	NO	NO	Bajo
ORLANDO URRUTIA	92515886	38	AYUDANTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36,3	NO	NO	NO	Bajo
EDUARDO PATERNINA	3940521	48	AYUDANTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35,9	NO	NO	NO	Bajo
JUAN NAVARRO	1.076.328.024	28	SISO INTERVENTORIA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35,4	NO	NO	NO	Bajo
JORGE PALLARES	1.082.844.414	34	INGENIERO RESIDENTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35,5	NO	NO	NO	Bajo
26 DE JUNIO DE 2020																				
LEONARDO PERDOMO MOCHICON	1062079461	31	OFICIAL	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36,2	NO	NO	NO	Bajo
OSWALDO ENRIQUE MACHADO VALLE	73269750	41	MAESTRO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35,4	NO	NO	NO	Bajo
EVER JOSE PINEDA NAVARRO	92187563	53	OFICIAL	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35,6	NO	NO	NO	Bajo
RUBEN DARIO VASQUEZ AVILA	1043007453	28	INGENIERO RESIDENTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35,8	NO	NO	NO	Bajo
ARIZ MEZA NAVARRO	1102582790	27	OFICIAL	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35,6	NO	NO	NO	Bajo
WILMER LOPEZ	8525144	55	AYUDANTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35,7	NO	NO	NO	Bajo
OSCAR PATERNINA	92545999	36	AYUDANTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36,2	NO	NO	NO	Bajo
ORLANDO URRUTIA	92515886	38	AYUDANTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36,1	NO	NO	NO	Bajo

EDUARDO PATERNINA	3940521	48	AYUDANTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35,8	NO	NO	NO	Bajo
JUAN NAVARRO	1.076.328.024	28	SISO INTERVENTORIA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36,2	NO	NO	NO	Bajo
JORGE PALLARES	1.082.844.414	34	INGENIERO RESIDENTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36,9	NO	NO	NO	Bajo
27 DE JUNIO DE 2020																				
LEONARDO PERDOMO MOCHICON	1062079461	31	OFICIAL	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36,4	NO	NO	NO	Bajo
OSWALDO ENRIQUE MACHADO VALLE	73269750	41	MAESTRO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36,2	NO	NO	NO	Bajo
EVER JOSE PINEDA NAVARRO	92187563	53	OFICIAL	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35,6	NO	NO	NO	Bajo
RUBEN DARIO VASQUEZ AVILA	1043007453	28	INGENIERO RESIDENTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35,5	NO	NO	NO	Bajo
ARIZ MEZA NAVARRO	1102582790	27	OFICIAL	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36,1	NO	NO	NO	Bajo
WILMER LOPEZ	8525144	55	AYUDANTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35,9	NO	NO	NO	Bajo
OSCAR PATERNINA	92545999	36	AYUDANTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36,1	NO	NO	NO	Bajo
ORLANDO URRUTIA	92515886	38	AYUDANTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35,7	NO	NO	NO	Bajo
EDUARDO PATERNINA	3940521	48	AYUDANTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35,8	NO	NO	NO	Bajo
JUAN NAVARRO	1.076.328.024	28	SISO INTERVENTORIA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35,7	NO	NO	NO	Bajo
JORGE PALLARES	1.082.844.414	34	INGENIERO RESIDENTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36,1	NO	NO	NO	Bajo
30 DE JUNIO DE 2020																				
LEONARDO PERDOMO MOCHICON	1062079461	31	OFICIAL	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35,8	NO	NO	NO	Bajo
OSWALDO ENRIQUE MACHADO VALLE	73269750	41	MAESTRO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36,1	NO	NO	NO	Bajo
EVER JOSE PINEDA NAVARRO	92187563	53	OFICIAL	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35,9	NO	NO	NO	Bajo
RUBEN DARIO VASQUEZ AVILA	1043007453	28	INGENIERO RESIDENTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35,7	NO	NO	NO	Bajo
ARIZ MEZA NAVARRO	1102582790	27	OFICIAL	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36,1	NO	NO	NO	Bajo
WILMER LOPEZ	8525144	55	AYUDANTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35,9	NO	NO	NO	Bajo
OSCAR PATERNINA	92545999	36	AYUDANTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36,2	NO	NO	NO	Bajo
ORLANDO URRUTIA	92515886	38	AYUDANTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36,1	NO	NO	NO	Bajo
EDUARDO PATERNINA	3940521	48	AYUDANTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35,9	NO	NO	NO	Bajo
JUAN NAVARRO	1.076.328.024	28	SISO INTERVENTORIA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36,2	NO	NO	NO	Bajo
JORGE PALLARES	1.082.844.414	34	INGENIERO RESIDENTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35,9	NO	NO	NO	Bajo

Semana Número: 24 Del: 24 de junio de 2020 Al: 30 de junio de 2020

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: ___168__ Dias.
Nombre del Supervisor. Lina Maria Margarita Huari Mateus

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL - GRUPO 4"

FRENTE DE OBRA

SUCRE - COROZAL - CARRERA 21 No 40D - 12 - CDI EL CERRITO

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	5,00%	96,00%
Valor de la Obra programada:	$ 26.539.314,03	$ 509.554.829,46

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	4,00%	94,07%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 21.231.451,23	$ 499.328.878,83

La interventoría reporta mediante el presente informe semanal, el seguimiento respectivo a la programación de obra, calidad, seguimiento y control de las actividades del proyecto, con base a la programación y línea base Cuatro (4). Presentada el día 03 de junio de 2020 con los respectivos ajustes.

Desde el reinicio del proyecto el contratista de obra y la interventoría implementan de manera estricta los protocolos de bioseguridad y PAPSO cumpliendo así con las disposiciones ordenadas por el Gobierno Nacional, cabe la pena aclarar que en los Departamentos de Córdoba y Sucre debido al incremento de casos positivos COVID-19 las medidas implementadas por cada gobierno local se han tornado más estrictos generando así bajos rendimientos en las obras, atendiendo los toques de queda obligatorios y el control de los desplazamientos que realizan los trabajadores.

Se notifica la Modificación contractual No 04 de los contratos de obra e interventoría ampliando el plazo de ejecución hasta el 22 de julio de 2020, lo anterior en atención a la aplicación de los respectivos protocolos de bioseguridad y con el fin de cumplir con el desarrollo del objeto contractual, entregando los frentes de trabajo funcionales y en debida forma para recibir a la población infantil que se atiende desde los Hogares infantiles y CDI´s.

Así mismo se informa que se han presentado lluvias constantes en la región, razón por la cual se ha visto afectado el rendimiento general de las obras, pues los trabajos que se adelantan se relacionan con fachadas, acabados en zonas exteriores, adecuación e instalación de parques infantiles, aunado a lo anterior la situación anteriormente expuesta cuando se presentan restricciones por parte de los gobiernos locales de cada municipio.

Teniendo en cuenta el control durante la ejecución y de acuerdo a las necesidades evidenciadas se reajusta y actualiza el avance de ejecución de las actividades en los frentes de obra debido a la consolidación presupuestal a intervenir en cada Hogar infantil y CDI, esto de acuerdo con el alcance contractual, mayores y/o menores cantidades, actividades No previstos y adiciones del contrato, dando prioridad a las necesidades encontradas y aterrizando los respectivos presupuestos y sus alcances Así:

ALCANCE ACTUALIZADO		
1.- HOGAR INFANTIL SAN PEDRO - SUCRE	$	364.633.537,59
2.- HOGAR INFANTIL CERRITO - COROZAL - SUCRE	$	530.786.280,69
3.- HOGAR INFANTIL SANTA MARIA - SINCELEJO - SUCRE	$	226.431.387,00
4.- HOGAR INFANTIL CRECIENDO FELICES - TOLU - SUCRE	$	405.531.062,25
5. HOGAR INFANTIL SAN FRANCISCO DE ASIS- OVEJAS - SUCRE	$	209.290.349,21
6.- HOGAR INFANTIL LA PRADERA - CORDOBA	$	222.605.584,09
TOTAL	$	1.959.278.200,83

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:_____	CONSORCIO GER3	
Contrato No.	01-016-06-2019	
Valor Inicial:	$	1.364.367.686,83
Adicion No 01:	$	594.910.514,00
Valor Actualizado:	$	1.959.278.200,83
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DIC DE 2019	
Prorroga #1	HASTA EL 20 DE FEB DE 2020	
Prorroga #2	HASTA EL 28 DE FEB DE 2020	
Prorroga #3	HASTA EL 28 DE ABRIL DE 2020	
Prorroga #4	HASTA EL 22 DE JULIO DE 2020	
Suspension No 01	DEL 8 DE ABRIL AL 26 DE ABRIL 2020	
Suspension No 02	DEL 27 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2020	
Suspension No 03	DEL 05 DE MAYO AL 18 DE MAYO 2020	
Suspension No 04	DEL 19 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2020	
Reinicio No 01	2 DE JUNIO DE 2020	
Plazo Actualizado:	HASTA EL 22 DE JULIO DE 2020	
Fecha de Iniciación:	6 DE NOV DE 2019	
Fecha de Términación:	HASTA EL 22 DE JULIO DE 2020	

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	BERAKAH INGENIERIA	
Contrato No.	01-016-12-2019	
Valor Inicial:	$	91.943.563,00
Adicion No 01:	$	52.539.178,00
Adicion No 02:	$	34.224.472,00
Valor Actualizado:	$	178.707.213,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DIC DE 2019	
Prorroga #1	HASTA EL 20 DE FEB DE 2020	
Prorroga #2	HASTA EL 28 DE FEB DE 2020	
Prorroga #3	HASTA EL 28 DE ABRIL DE 2020	
Prorroga #4	HASTA EL 22 DE JULIO DE 2020	
Suspension No 01	DEL 8 DE ABRIL AL 26 DE ABRIL 202	
Suspension No 02	EL 27 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 20	
Suspension No 03	L 05 DE MAYO AL 18 DE MAYO 20	
Suspension No 04	L 19 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 20	
Reinicio No 01	2 DE JUNIO DE 2020	
Plazo Actualizado:	HASTA EL 22 DE JULIO DE 2020	
Fecha de Iniciación:	6 DE NOV DE 2019	
Fecha de Términación:	HASTA EL 22 DE JULIO DE 2020	

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

En el CDI El Cerrito del municipio de Corozal, se da continuidad al avance en la ejecución de actividades de obra, en víspera del mejoramiento de las instalaciones.

Durante la semana ejecutaron las siguientes actividades de obra.

14 .PINTURA
14.3 VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE (INCLUYE APLICACIÓN 3 MANOS): se están realizando resanes y detalles en aulas oficinas internas, pintura en la sala de resección. (espera)
14.4 PINTURA PARA EXTERIORES TIPO KORAZA: se terminó con los detalles en la parte de la fachada principal.

OBRAS EXTERIORES
17.19 PARQUE INFANTIL TIPO A EL CUAL INCLUYE (2 TECHOS, 1 RODADERO SENCILLO, 1 RODADERO DOBLE, 1 RODADERO CARACOL, 1 MURO DE ESCALAR, 1 TRIKI PALETA, 1 ESCALERA DE PASOS CON SUS RESPECTIVAS BARANDAS, 3 PLATAFORMAS PLASTICAS, 1 ESCALADOR DE ARBOL, 1 PLATAFORMA ENCAUCHETADA, 1 DOMO PLASTICO, 1 BARRA DE GIRO PARA SALIDAD DE RODADERO, 1 SALIDA DE RODADERO EN FIBRA DE VIDRIO, 2 ENCIERROS METÁLICOS): se inició con la instalación hasta la fecha solo se ha instalado 1 rodadero sencillo ,escalera de paso con sus respetivas barandas.

N P. ACTIVIDADES NO PREVISTAS.
NP15 ASEO FINAL DE OBRA: esta actividad se encuentra en ejecución ya para terminar.
NP33 CERRAMIENTO EN TUBERÍA ESTRUCTURAL CIRCULAR DIAM=2", ALTURA 2,50 MTS, CALIBRE 2,5 MM, CON TAPA SUPERIOR, SEGÚN DISEÑO. INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ACABADO: esta actividad se encuentra en ejecución ya se encuentra instalado la mayor parte de la tubería con su tapa superior está pendiente por aplicar el anticorrosivo como lo describe la especificación y la pintura de acabado.

Las actividades ejecutadas a la fecha equivalen a $ 499.328.878,83 que corresponde 94,07 % del valor del contrato, se observa un atraso de un 2 % sobre el valor del contrato, esto obedece a las restricciones planteadas por el gobierno Local puesto que se disponen medidas de toque de queda, pico y cedula situación que impacta el desarrollo de la obra, sin embargo el contratista y la interventoría aunamos esfuerzos por una ejecución rápida sin afectar la programación planteada.

ACTIVIDADES Y CONTROL SISOMA

El contratista avanza con las actividades de obra, con el siguiente personal : 1 coordiandor, 1 residente de de obra, 1 tecnico auxiliar SISO y el personal operativo, los cuales cuentan con los elementos de proteccion personal EPP, el tecnico SISO le brindas las charlas y capacitaciones en caso de emergencias y uso de los elementos respectivos para su seguridad.

La interventoria revisa y corrobora la información entregada por el contratista, en referencia a la seguridad social y parafiscales de todo el personal dispuesto en este frente de obra. (Examenes medicos de ingreso, Afiliacion de EPS, ARL, AFP, Caja de compensación familiar). A La fecha la verificación efectuada por la interventoria, corresponde a que el personal dispuesto en este frente de obra cuente con la afiliaciones al sistema de seguridad social.

De igual manera se continua de manera estricta la aplicabilidad del plan de bioseguridad de las obras en cada uno de los frentes, esta situacion se detalla en el informe SISO de cada frente.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

El contratista termino con las actividades tanto contractuales como complementarias al 100% dentro de las actividades no prevista el parque infantil tipo a el cual incluye (2 techos, 1 rodadero sencillo, 1 rodadero doble, 1 rodadero caracol, 1 muro de escalar, 1 triki paleta, 1 escalera de pasos con sus respectivas barandas, 3 plataformas plásticas, 1 escalador de árbol, 1 plataforma encauchetada, 1 domo plástico, 1 barra de giro para salida de rodadero, 1 salida de rodadero en fibra de vidrio, 2 encierros metálicos) se inició su instalación el cual solo se ha instalado 1 rodadero sencillo ,escalera de paso con sus respetivas barandas por lo tanto el contratista debe terminar con los juegos pendientes por instalar para dejar parque en un 100 % , debe instalar la baranda en la rampa que se encuentra en la fachada principal, pintura de tubería en cerramiento.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

La suscripción del acta de inicio de los contratos de obra e interventoría, son de fecha 06 de noviembre de 2019. La interventoria ha visto un avance optimo durante la ejecucion del frente de obra pese a las restricciones mencionadas en el cuerpo del presente informe.

Es importante resaltar que el contratista en este frente de trabajo ha venido realizando actividades desde que se reiniciaron los frentes de trabajo los cuales fueron suspendido por medidas tomada por gobierno nacional a causa de la pandemia que invade todo el territorio.

Por otro lado durante la semana el residente de obra Arq. Mario Hernández en compañía del Ing. Jorge pallares como residente de interventoría realizaron recorrido por cada uno de las instalaciones de la obra donde se identificaron detalles y actividades pendientes que el contratista realizara para dar terminación al proyecto como son : detalles de pinturas en aulas , terminar al 100% con el aseo final e instalación de los juegos en el parque infantil, instalación de baranda en la parte de la fachada principal (rampa), realizar el tropezón que está en donde termina la rampa y el bordillo del pavimento, en cuanto al cerramiento en tubería estructural circular diam=2", altura 2,50 mts, calibre 2,5 mm, con tapa superior, según diseño. Incluye anticorrosivo y pintura de acabado: está pendiente por aplicar el anticorrosivo como lo describe la especificación y la pintura de acabado.

ÍTEM	DPTO MUNICIPIO	HOGAR	ACTA DE INICIO.	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA DE LAS OBRAS	OBSERVACIONES
1	Sucre San pedro	Hogar Infantil San Pedro	6/11/2019	23/06/2020	La interventoria se permite reportar mediante la Novedad contractual MODIFICACION No. 4 _ Prorroga al contrato, hasta el 22 de julio de 2020, lo anterior, en cuenta, que con el fin de cumplir con la exhaustiva aplicacion de todos los protocolos de bioseguridad y PAPSO, con fecha de reinicio 02 de junio de 2020, mediante el cual se establecieron las fechas de entrega de cada frente de obra. Nota: Se debe tener en cuenta las disposiciones del Gobierno Local pues se imparten medidas como el toque de queda, pico y cedula esto con el fin de disminuir el tránsito de personas dentro del Municipio.
2	Sucre Corozal	CDI El Cerrito	6/11/2019	13/07/2020	
3	Sucre Sincelejo	Hogar Infantil Santa María	6/11/2019	2/07/2020	
4	Sucre Santiago de tolú	CDI Tolú Creciendo Felices No. 1	6/11/2019	22/07/2020	
5	Sucre Ovejas	Hogar Infantil San Asís	6/11/2019	23/06/2019	
6	Córdoba Montería CDI La Pradera	CDI La Pradera	6/11/2019	23/06/2020	

El contratista bajo la supervisión técnica del la interventoría efectúa las correcciones, observaciones y novedades encontrada en cada uno de los 6 frentes de obra a los que se les hace el respectivo seguimiento y control, con el objeto de determinar las intervenciones y avances respectivos para el cumplimiento del contrato en la fecha estimada.

OBSERVACIONES

_____
_____
_____
_____

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Jaime Barrios
Director de Interventoria



Foto No. 1

VISTA DE INICIO DE INSTALACION DE JUEGOS EN PARQUE INFANTIL.



Foto No. 2

VISTA DE PINTURA INTERIOR EN SALA DE ESPERA (RESECCION)



Foto No. 3

PROCESO DE AVANCE DE PINTURA EN INSTLACIONES DEL AREA DE FACHADA



Foto No. 4

VISTA DE INSTALACION TUBERÍA ESTRUCTURAL CIRCULAR DIAM=2", ALTURA 2,50 MTS, CALIBRE 2,5 MM, CON TAPA SUPERIOR Y POSTERIOR

INFORME SEMANAL INT-23:00

Semana Número: 24 Del: 23 DE JUNIO 2020 Al: 30 DE JUNIO 2020

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrat 158 dias

Nombre del Supervisor. Lina Maria Margarita Huari Mateus

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL - GRUPO 4"

FRENTE DE OBRA

SUCRE - COROZAL - CARRERA 21 No 40D - 12 - CDI EL CERRITO

CONTRATO DE OBRA:		**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**	
Contratista:_____	CONSORCIO GER3	**Interventor:**	BERAKAH INGENIERIA
Contrato No.	01-016-06-2019	Contrato No.	01-016-12-2019
Valor Inicial:	$ 1.364.367.686,83	Valor Inicial:	$ 91.943.563,00
Adicion No 01:	$ 594.910.514,00	Adicion No 01:	$ 52.539.178,00
		Adicion No 02:	$ 34.224.472
Valor Actualizado:	$ 1.959.278.200,83	Valor Actualizad	$ 178.707.213,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DIC DE 2019	Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DIC DE 2019
Prorroga #1	HASTA EL 20 DE FEB DE 2020	Prorroga #1	HASTA EL 20 DE FEB DE 2020
Prorroga #2	HASTA EL 28 DE FEB DE 2020	Prorroga #2	HASTA EL 28 DE FEB DE 2020
Prorroga #3	HASTA EL 28 DE ABRIL DE 2020	Prorroga #3	HASTA EL 28 DE ABRIL DE 2020
Prorroga #4	HASTA EL 22 DE JULIO DE 2020	Prorroga #4	HASTA EL 22 DE JULIO DE 2020
Suspension No 01	DEL 8 DE ABRIL AL 26 DE ABRIL 2020	Suspension No 01	DEL 8 DE ABRIL AL 26 DE ABRIL 2020
Suspension No 02	DEL 27 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2020	Suspension No 02	DEL 27 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2020
Suspension No 03	DEL 05 DE MAYO AL 18 DE MAYO 2020	Suspension No 03	DEL 05 DE MAYO AL 18 DE MAYO 2020
Suspension No 04	DEL 19 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2020	Suspension No 04	DEL 19 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2020
Reinicio No 01	2 DE JUNIO DE 2020	Reinicio No 01	2 DE JUNIO DE 2020
Plazo Actualizado:	HASTA EL 22 DE JULIO DE 2020	Plazo Actualizad	HASTA EL 22 DE JULIO DE 2020
Fecha de Iniciación:	6 DE NOV DE 2019	Fecha de Iniciaci	6 DE NOV DE 2019
Fecha de Términación:	HASTA EL 22 DE JULIO DE 2020	Fecha de Términ	HASTA EL 22 DE JULIO DE 2020

ACTIVIDADES Y CONTROL SISOMA

		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION.
1.	**Capacitación**	X		Interventoria,acalara que para este informe se verifico las capacitaciones Programadas
2.	**Manejo del recurso aires.**	x		A la fecha no cumplen con lo reclamentado en la norma (Resolución 541 de 1994 cargue, descargue, transporte. Almacenamiento y disposición de escombros. Decreto 2107 de 1995. Control de Emisiones Atmosféricas).
3.	**Manejo de maquinas y equipos**	X		Soportes verificados por la interventoria
4.	**Manejo de componente arboreo.**	X		En este frente de obra se opto por la conservacion de los arboles encontrados, los cuales no interfieren en el desarrollo de labores en la obra, sin embargoen el recorrido realizado por la interventoria se observa las malas practicas de manejo y conservacion de arbolado, el acopio de material de construccion en la base de los arboles. Registri fotografico.
5.	**Manejo de residuos orden y aseo.**	X		La interventoria evidencia que el contratista propende por el orden y aseo durante la ejecucion de las actividades
6.	**Gestion Social**	X		El contratista soporta contratación de mano no calificada de la comunidad escolar de la zona.
7.	**Aislamiento de la obra y señalizacion.**	X		La interventoria, verifica y corrobora con la informacion y soporte de las señalizacion de la obra y se le da cumplimiento a la normatividad legal exigida.
8.	**Elementos de proteccion personal**	X		El personal en obra cumple con los EPP, aunque aveces se les recuerda el uso de los mismos, se les hizo un llamado de atencion al personal por no portar sus EPP, en la ejecucion de sus labores.
9.	**Verificación de pagos de la seguridad social, afiliaciones, planillas y pagos.**	X		El contratista atendiendo los lineamientos establecidos, presento las planillas de pago de la EPS,ARLAFP, interventoria verifico dicha documentacion. Anexo listado del personal de la empresa GER3.
10.	**Induccion al personal Nuevo.**	X		Interventoria,verifica los soportes entregados por el contratista, la encargada del SG-SST explica en sus inducciones todo lo relacionado a la seguridad y salud en el trabajo,socializacion de las politicas del sst, capacitando al personal dispuesto en obra en materia de prevencion y los riesgos a los cuales se encuentran expuestos.
11.	**Aplicación Protocolo de Bioseguridad**	X		Interventoria verifico y corroboro, con la informacion el contratista cumple con el protocolo de bioseguridad.

El contratista avanza con las actividades de obra, el personal dispuesto en obra es: 1 coordinador, 1 residente de obra, 1 técnico auxiliar SISO, 1 maestro de obra y personal operativo los cuales cuentan con los elementos de protección personal EPP, el técnico SISO le brindas las charlas y capacitaciones en caso de emergencias y uso de los elementos respectivos para su seguridad.

La interventoría revisa y corrobora la información entregada por el contratista, en referencia a la seguridad social y parafiscales de todo el personal dispuesto en este frente de obra. (Exámenes médicos de ingreso, Afiliación de EPS, ARL, AFP, Caja de compensación familiar). A La fecha la verificación efectuada por la interventoría, corresponde a que el personal dispuesto en este frente de obra cuente con las afiliaciones al sistema de seguridad social.

Dándole la continuidad al proyecto se verifica la información, se hace seguimiento al contratista a lo que se refiere al tema del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, se verifica el cumplimiento de la normatividad legal vigente la resolución 0312 del 2019, la cual estipula y exige 60 estándares mínimos que se deben cumplir, en este mismo orden de ideas damos prioridad con la aplicabilidad del cumplimiento con referencia al protocolo de bioseguridad, se logra evidenciar en las diferentes obras el cumplimiento, de esta misma forma se evidencia al contratista el cumplimiento día a día del protocolo como son sus elementos de protección, charlas, capacitaciones para la prevención del virus, se evidencia en cada puesto de trabajo que se cuentan con: termómetro, alcohol, gel antibacterial, toallitas desechables, y se le realiza al trabajador una serie de preguntas para verificar su estado de salud, para que así pueda ejercer su labor. ya obteniendo conocimiento por parte del trabajador de su estado de salud se procede a que siga en sus labores rutinarias.

De esta forma se verifica que se lleve a cabo la limpieza rutinariamente de todas las superficies que se tocan con frecuencia en el lugar de trabajo, se hace énfasis estricto ya que esto depende que la labor se realice en óptimas condiciones de salud. (AMBIENTE).

El procedimiento anteriormente descrito se realiza aproximadamente cada 2 horas, generando así una cultura preventiva ante el posible contagio por COVID-19, así mismo se informa que se atiende la reglamentación del Gobierno local municipal, esto teniendo en cuenta que se declaran jornadas de Toques de queda y Pico y Cedula, lo cual genera afectación en el avance de obra, sin embargo, estas medidas contribuyen a disminuir las aglomeraciones en las ciudades y así proteger la vida de las personas ante un posible contagio por COVID

LISTADO DE PERSONAL DE OBRA

DAVID JESUS AMARIZ GONZALEZ
ISAIAS MERCHAN PIÑEROS
MARIO ALFONZO FERNANDEZ ROJAS
SAMIR ANDRES SALCEDO SIERRA
TEOFILO RODRIGUEZ CADENA
FABIAN ELIAS BUSTAMANTE REDONDO
JORGE NEL BUSTAMANTE MARTINEZ
JORGE LUIS SALGADO ESQUIVEL
LINA MARTINEZ
JORGE PALLARES
JAIDER ENRIQUE JIMENES PEREZ
LEONARDO PERDOMO MOCHICON

RELACION DE REPORTE DE ACCIDENTE EN OBRA Y SEGUIMIENTOS.

A LA FECHA NO SE REPORTAN ACCIDENTES LABORALES EN OBRA.

_____OBSERVACIONES_____

Jaime Barrios
Director de Interventoria

PERSONAL DEL CONTRATISTA INT-40:00

PROYECTO: REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRUCTURADE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCAI A NIVEL NACIONAL- GRUPO-4

INTERVENTORIA

BERAKAH INGENIERIA SAS

CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONTRATISTA

CONSORCIO GER3

PERIODO: Junio 02-2020 - Junio 30 DE 2020

FRENTE DE OBRA: COROZAL

No	Nombre	Cargo	DIA / C.C.	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	TOTAL
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	MARIO ALFONSO HERNANDEZ ROJAS	IR	1.103.109.344	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	
2	JORGE LUIS SALGADO ESQUIVEL	SISO	1.102.832.211	1	1	1	1	1		1	1	1		1				1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	18
3	ISAIAS MERCHAN PIÑEROS	M	3.170.187	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1		1	1	1			1	1	1	1	1			1	20
4	DAVID JESUS AMARIZ GONZALEZ	A	1.100.628.067	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	21
5	FABIAN ELIAS BUSTAMANTE REDONDO	OP	3.837.248			1	1			1	1			1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	16
6	JORGE NEL BUSTAMANTE MARTINEZ	OP	1.100.624.825			1	1			1	1			1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	16
7	SAMIR ANDRES SALCEDO SIERRA	A	1.103.105.292	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1				20
8	JAIDER ENRIQUE JIMENES PEREZ	O	92.277.388	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1				20
9	TEOFILO RODRIGUEZ CADENA	M	79.150.248														1	1	1	1	1	1			1	1	1						9
10	LEONARDO PERDOMO MOCHICON	OP. ELECTRICO	1.062.079.461																						1	1	1	1	1			1	4
11	DARWIN CAMPO		104.569.164																														0
12																																	
13																																	0
14																																	0
15																																	0
			TOTAL PERSONAL POR DIA	6	6	8	8	6	0	8	8	6	5	8	7	0	6	9	8	9	9	9	0	0	10	10	10	9	9	0	0		144

OBSERVACIONES

INSPECTOR

Elaboró LINA MARTINEZ

ING. RESIDENTE

Aprobó JORGE PALLARES

CONVENCIONES DE CARGO

DO DIRECTOR DE OBRA
IR INGENIERO RESIDENTE
TA TECNICA AMBIENTAL
TA TOPOGRAFO
CI CADENERO I
CII CADENERO II
M MAESTRO
O OFICIAL
A AYUDANTE
I INSPECTOR
OP OPERADOR
PL PALETEROS
LB LABORATORISTA

BERAKAH INGENIERÍA S.A.S.	**REGISTRO FOTOGRÁFICO INT-56:00** **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS (ICBF)** Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra cuyo objeto es: "Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en infraestructuras de propiedad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que han sido destinadas para la atención a la Primera Infancia a nivel nacional" **CÓDIGO:** **PROYECTO:** **ICBF SUCRE Y CORDOBA** **Donde** SUCRE - COROZAL - CARRERA 21 No 40D - 12 - CDI EL CERRITO	BIENESTAR FAMILIAR REG FOTOGRAFICO INF SEMANAL



Foto No. 1

Aplicativo Protocolo BioSeguridad - Toma al Ingreso



Foto No. 2

Aplicativo Protocolo BioSeguridad. - Toma media mañana



Foto No. 3

Durante las jornadas se toma la temperatura aleatoriamente



Foto No. 4

Aplicativo Protocolo BioSeguridad. - Toma de temperatura y registro

REGISTRO FOTOGRÁFICO INT-56:00

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS (ICBF)

Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra cuyo objeto es: “Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en infraestructuras de propiedad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que han sido destinadas para la atención a la Primera Infancia a nivel nacional”

CÓDIGO: **PROYECTO:** **ICBF SUCRE Y CORDOBA**

Donde SUCRE - COROZAL - CARRERA 21 No 40D - 12 - CDI EL CERRITO

REG FOTOGRAFICO INF SEMANAL



Foto No. 5

Lavado de manos durante la jornada laboral



Foto No. 6

Cumplimiento de la norma establecida en cuanto a lavado de manos del personal



Foto No. 7

Toma de temperatura al finalizar la jornada



Foto No. 8

Al ingreso se aplica gel antibacterial

BERAKAH INGENIERÍA S.A.S.		MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGO COVID 19	Código: BRK-FT-SST-55
			Versión: 01
		5. BASE DE DATOS Y PROBABILIDAD DEL RIESGO	Fecha: 20/04/2020

Paso 4.
1. Con la información suministrada por el reporte de condiciones de salud y exposición se diligencia la base de datos, marcando con una X las condiciones de vulnerabilidad.
2. Establecer el nivel de probabilidades de riesgo de contagio para cada uno de los trabajadores.
3. Analizar los grupos según el nivel de riesgo y generar acciones para la disminución de la exposición.
Quien lo hace: (Responsable SST, Residente o Coordinador SST)
Cada cuanto: Cada vez que ingrese un nuevo personal o se realice una actualización de los síntomas

DATOS PERSONALES Y LABORALES					DATOS DE SALUD Y HABITOS DE VIDA					EXPOSICIÓN LABORAL			EXPOSICIÓN EXTRALABORAL			Nivel de Riesgo	SINTOMATOLOGÍA				Nivel de Riesgo por síntomas
Nombre completo	FECHA	Numero de cedula	Edad	Cargo	Patologías Cardiovasculares	Patologías Inmunosupresoras	Patologías crónicas	Embarazo	Fumador activo	Contacto con caso confirmado	Contacto con caso sospechoso	Atención al publico a menos de 2 metros	Contacto con trabajador de la salud	Contacto con caso confirmado	Contacto con caso sospechoso		Fiebre medida con termómetro mayor a 38°C	Tos	Falta de aire/Dificultad para respirar	Fatiga / Debilidad	
23 DE JUNIO DE 2020																					
DAVID JESUS AMARIZ GONZALEZ	23-jun-20	1.100.628.067	25 años	AYUDANTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35.8	NO	NO	NO	Bajo
ISAIAS MERCHAN PIÑEROS	23-jun-20	3.170.187	53 años	MAESTRO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35.8	NO	NO	NO	Bajo
MARIO ALFONZO FERNANDEZ ROJAS	23-jun-20	1.103.109.344	28 años	ARQ. RESIDENTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36.2	NO	NO	NO	Bajo
SAMIR ANDRES SALCEDO SIERRA	23-jun-20	1.103.105.292	30 años	AYUDANTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36.2	NO	NO	NO	Bajo
TEOFILO RODRIGUEZ CADENA	23-jun-20	79.150.248	60 años	MAESTRO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35.8	NO	NO	NO	Bajo
LINA MARTINEZ	23-jun-20	1.100.629.547	29 años	SISO INTERVENTORIA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35,9	NO	NO	NO	Bajo
JORGE PALLARES	23-jun-20	1.082.844.414	34 años	INGENIERO RESIDENTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35,4	NO	NO	NO	Bajo
FABIAN ELIAS BUSTAMANTE REDONDO	23-jun-20	3.837.248	38 años	OPERADOR	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35.2	NO	NO	NO	Bajo
JORGE NEL BUSTAMANTE MARTINEZ	23-jun-20	1.100.624.825	30 años	OPERADOR	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35.7	NO	NO	NO	Bajo
JORGE LUIS SALGADO ESQUIVEL	23-jun-20	1.102.832.211	30 años	COORDINADOR SISO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35.5	NO	NO	NO	Bajo
JAIDER ENRIQUE JIMENES PEREZ	23-jun-20	92.277.388	41 años	OFICIAL	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36.1	NO	NO	NO	Bajo
LEONARDO PERDOMO MOCHICON	23-jun-20	1.062.079.461	31 años	OFICIAL	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35.7	NO	NO	NO	Bajo
24 DE JUNIO DE 2020																					
DAVID JESUS AMARIZ GONZALEZ	24-jun-20	1100628067	25 años	AYUDANTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35.6	NO	NO	NO	Bajo
ISAIAS MERCHAN PIÑEROS	24-jun-20	3.170.187	53 años	MAESTRO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36.7	NO	NO	NO	Bajo
MARIO ALFONZO FERNANDEZ ROJAS	24-jun-20	1.103.109.344	28 años	ARQ. RESIDENTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36.2	NO	NO	NO	Bajo
SAMIR ANDRES SALCEDO SIERRA	24-jun-20	1.103.105.292	30 años	AYUDANTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36.2	NO	NO	NO	Bajo
TEOFILO RODRIGUEZ CADENA	24-jun-20	79.150.248	60 años	MAESTRO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36.2	NO	NO	NO	Bajo
FABIAN ELIAS BUSTAMANTE REDONDO	24-jun-20	3.837.248	38 años	OPERADOR	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36.2	NO	NO	NO	Bajo
JORGE NEL BUSTAMANTE MARTINEZ	24-jun-20	1.100.624.825	30 años	OPERADOR	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36.3	NO	NO	NO	Bajo
JORGE LUIS SALGADO ESQUIVEL	24-jun-20	1.102.832.211	30 años	COORDINADOR SISO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36.2	NO	NO	NO	Bajo
LINA MARTINEZ	24-jun-20	1.100.629.547	29 años	SISO INTERVENTORIA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35,4	NO	NO	NO	Bajo
JORGE PALLARES	24-jun-20	1.082.844.414	34 años	INGENIERO RESIDENTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36,2	NO	NO	NO	Bajo
JAIDER ENRIQUE JIMENES PEREZ	24-jun-20	92.277.388	41 años	OFICIAL	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		36.3	NO	NO	NO	
LEONARDO PERDOMO MOCHICON	24-jun-20	1.062.079.461	31 años	OFICIAL	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36.1	NO	NO	NO	Bajo
25 DE JUNIO DE 2020																					
DAVID JESUS AMARIZ GONZALEZ	25-jun-20	1100628067	25 años	AYUDANTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35.9	NO	NO	NO	Bajo
ISAIAS MERCHAN PIÑEROS	25-jun-20	3.170.187	53 años	MAESTRO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35.5	NO	NO	NO	Bajo
MARIO ALFONZO FERNANDEZ ROJAS	25-jun-20	1.103.109.344	28 años	ARQ. RESIDENTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35.3	NO	NO	NO	Bajo
SAMIR ANDRES SALCEDO SIERRA	25-jun-20	1.103.105.292	30 años	AYUDANTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35.9	NO	NO	NO	Bajo
TEOFILO RODRIGUEZ CADENA	25-jun-20	79.150.248	60 años	MAESTRO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35.3	NO	NO	NO	Bajo
FABIAN ELIAS BUSTAMANTE REDONDO	25-jun-20	3.837.248	38 años	OPERADOR	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	34.9	NO	NO	NO	Bajo
JORGE NEL BUSTAMANTE MARTINEZ	25-jun-20	1.100.624.825	30 años	OPERADOR	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36.0	NO	NO	NO	Bajo
LINA MARTINEZ	25-jun-20	1.100.629.547	29 años	SISO INTERVENTORIA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35,6	NO	NO	NO	Bajo
JORGE PALLARES	25-jun-20	1.082.844.414	34 años	INGENIERO RESIDENTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36,7	NO	NO	NO	Bajo
JORGE LUIS SALGADO ESQUIVEL	25-jun-20	1.102.832.211	30 años	COORDINADOR SISO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35.4	NO	NO	NO	Bajo
JAIDER ENRIQUE JIMENES PEREZ	25-jun-20	92.277.388	41 años	OFICIAL	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36.0	NO	NO	NO	Bajo
LEONARDO PERDOMO MOCHICON	25-jun-20	1.062.079.461	31 años	OFICIAL	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36.1	NO	NO	NO	Bajo
26 DE JUNIO DE 2020																					
DAVID JESUS AMARIZ GONZALEZ	26-jun-20	1100628067	25 años	AYUDANTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36.2	NO			Bajo
ISAIAS MERCHAN PIÑEROS	26-jun-20	3.170.187	53 años	MAESTRO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36.2	NO	NO	NO	Bajo
MARIO ALFONZO FERNANDEZ ROJAS	26-jun-20	1.103.109.344	28 años	ARQ. RESIDENTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35.7	NO	NO	NO	Bajo
SAMIR ANDRES SALCEDO SIERRA	26-jun-20	1.103.105.292	30 años	AYUDANTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36.2	NO	NO	NO	Bajo

FABIAN ELIAS BUSTAMANTE REDONDO	26-jun-20	3.837.248	38 años	OPERADOR	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36.3	NO	NO	NO	Bajo
JORGE NEL BUSTAMANTE MARTINEZ	26-jun-20	1.100.624.825	30 años	OPERADOR	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36.2	NO	NO	NO	Bajo
JORGE LUIS SALGADO ESQUIVEL	26-jun-20	1.102.832.211	30 años	COORDINADOR SISO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35.5	NO	NO	NO	Bajo
LINA MARTINEZ	26-jun-20	1.100.629.547	29 años	SISO INTERVENTORIA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36	NO	NO	NO	Bajo
JORGE PALLARES	26-jun-20	1.082.844.414	34 años	INGENIERO RESIDENTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36,4	NO	NO	NO	Bajo
JAIDER ENRIQUE JIMENES PEREZ	26-jun-20	92.277.388	41 años	OFICIAL	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36.2	NO	NO	NO	Bajo
LEONARDO PERDOMO MOCHICON	26-jun-20	1.062.079.461	31 años	OFICIAL	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36.0	NO	NO	NO	
27 DE JUNIO DE 2020																					
DAVID JESUS AMARIZ GONZALEZ	27-jun-20	1.100.628.067	25 años	AYUDANTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36.2	NO	NO	NO	Bajo
ISAIAS MERCHAN PIÑEROS	27-jun-20	3.170.187	53 años	MAESTRO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36.2	NO	NO	NO	Bajo
MARIO ALFONZO FERNANDEZ ROJAS	27-jun-20	1.103.109.344	28 años	ARQ. RESIDENTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36.5	NO	NO	NO	Bajo
SAMIR ANDRES SALCEDO SIERRA	27-jun-20	1.103.105.292	30 años	AYUDANTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	32.9	NO	NO	NO	Bajo
FABIAN ELIAS BUSTAMANTE REDONDO	27-jun-20	3.837.248	38 años	OPERADOR	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36.3	NO	NO	NO	Bajo
JORGE NEL BUSTAMANTE MARTINEZ	27-jun-20	1.100.624.825	30 años	OPERADOR	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	34.5	NO	NO	NO	Bajo
JORGE LUIS SALGADO ESQUIVEL	27-jun-20	1.102.832.211	30 años	COORDINADOR SISO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35.4	NO	NO	NO	Bajo
LINA MARTINEZ	27-jun-20	1.100.629.547	29 años	SISO INTERVENTORIA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35,9	NO	NO	NO	Bajo
JORGE PALLARES	27-jun-20	1.082.844.414	34 años	INGENIERO RESIDENTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	35,8	NO	NO	NO	Bajo
JAIDER ENRIQUE JIMENES PEREZ	27-jun-20	92.277.388	41 años	OFICIAL	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36.2	NO	NO	NO	Bajo
LEONARDO PERDOMO MOCHICON	27-jun-20	1.062.079.461	31 años	OFICIAL	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36.3	NO	NO	NO	Bajo
30 DE JUNIO DE 2020																					
DAVID JESUS AMARIZ GONZALEZ	30-jun-20	1100628067	25 años	AYUDANTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36.2	NO	NO	NO	Bajo
ISAIAS MERCHAN PIÑEROS	30-jun-20	3.170.187	53 años	MAESTRO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36.2	NO	NO	NO	Bajo
MARIO ALFONZO FERNANDEZ ROJAS	30-jun-20	1.103.109.344	28 años	ARQ. RESIDENTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36.3	NO	NO	NO	Bajo
FABIAN ELIAS BUSTAMANTE REDONDO	30-jun-20	3.837.248	38 años	OPERADOR	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36.2	NO	NO	NO	Bajo
LINA MARTINEZ	30-jun-20	1.100.629.547	29 años	SISO INTERVENTORIA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36,1	NO	NO	NO	Bajo
JORGE PALLARES	30-jun-20	1.082.844.414	34 años	INGENIERO RESIDENTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36,4	NO	NO	NO	Bajo
JORGE NEL BUSTAMANTE MARTINEZ	30-jun-20	1.100.624.825	30 años	OPERADOR	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36.3	NO	NO	NO	Bajo
JORGE LUIS SALGADO ESQUIVEL	30-jun-20	1.102.832.211	30 años	COORDINADOR	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36.2	NO	NO	NO	Bajo
LEONARDO PERDOMO MOCHICON	30-jun-20	1.062.079.461	31 años	OFICIAL	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Bajo	36.2	NO	NO	NO	Bajo

Semana Número: 24 Del: 24 de junio de 2020 Al: 30 de junio de 2020

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: ____168__ Dias.
Nombre del Supervisor. Lina Maria Margarita Huari Mateus

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL - GRUPO 4".

FRENTE DE OBRA

SUCRE - OVEJAS - CARRERA 15 No. 19 - 59 / HOGAR INFANTIL SAN FRANCISCO DE ASIS.

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)		100,00%
Valor de la Obra programada:	$ -	$ 209.290.500,33

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)		100%
Valor de la Obra Ejecutada:		$ 209.290.500,33

La interventoría reporta mediante el presente informe semanal, el seguimiento respectivo a la programación de obra, calidad, seguimiento y control de las actividades del proyecto, con base a la programación y línea base Cuatro (4). Presentada el día 03 de junio de 2020 con los respectivos ajustes.

Desde el reinicio del proyecto el contratista de obra y la interventoría implementan de manera estricta los protocolos de bioseguridad y PAPSO cumpliendo así con las disposiciones ordenadas por el Gobierno Nacional, cabe la pena aclarar que en los Departamentos de Córdoba y Sucre debido al incremento de casos positivos COVID-19 las medidas implementadas por cada gobierno local se han tornado más estrictos generando así bajos rendimientos en las obras, atendiendo los toques de queda obligatorios y el control de los desplazamientos que realizan los trabajadores.

Se notifica la Modificación contractual No 04 de los contratos de obra e interventoría ampliando el plazo de ejecución hasta el 22 de julio de 2020, lo anterior en atención a la aplicación de los respectivos protocolos de bioseguridad y con el fin de cumplir con el desarrollo del objeto contractual, entregando los frentes de trabajo funcionales y en debida forma para recibir a la población infantil que se atiende desde los Hogares infantiles y CDI´s.

Así mismo se informa que se han presentado lluvias constantes en la región, razón por la cual se ha visto afectado el rendimiento general de las obras, pues los trabajos que se adelantan se relacionan con fachadas, acabados en zonas exteriores, adecuación e instalación de parques infantiles, aunado a lo anterior la situación anteriormente expuesta cuando se presentan restricciones por parte de los gobiernos locales de cada municipio.

Teniendo en cuenta el control durante la ejecución y de acuerdo a las necesidades evidenciadas se reajusta y actualiza el avance de ejecución de las actividades en los frentes de obra debido a la consolidación presupuestal a intervenir en cada Hogar infantil y CDI, esto de acuerdo con el alcance contractual, mayores y/o menores cantidades, actividades No previstos y adiciones del contrato, dando prioridad a las necesidades encontradas y aterrizando los respectivos presupuestos y sus alcances Así:

ALCANCE ACTUALIZADO		
1.- HOGAR INFANTIL SAN PEDRO - SUCRE	$	364.633.537,59
2.- HOGAR INFANTIL CERRITO - COROZAL - SUCRE	$	530.786.280,69
3.- HOGAR INFANTIL SANTA MARIA - SINCELEJO - SUCRE	$	226.431.387,00
4.- HOGAR INFANTIL CRECIENDO FELICES - TOLU - SUCRE	$	405.531.062,25
5. HOGAR INFANTIL SAN FRANCISCO DE ASIS- OVEJAS - SUCRE	$	209.290.349,21
6.- HOGAR INFANTIL LA PRADERA - CORDOBA	$	222.605.584,09
TOTAL	$	1.959.278.200,83

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:_____	CONSORCIO GER3	
Contrato No.	01-016-06-2019	
Valor Inicial:	$	1.364.367.686,83
Adicion No 01:	$	594.910.514,00
Valor Actualizado:	$	1.959.278.200,83
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DIC DE 2019	
Prorroga #1	HASTA EL 20 DE FEB DE 2020	
Prorroga #2	HASTA EL 28 DE FEB DE 2020	
Prorroga #3	HASTA EL 28 DE ABRIL DE 2020	
Prorroga #4	HASTA EL 22 DE JULIO DE 2020	
Suspension No 01	DEL 8 DE ABRIL AL 26 DE ABRIL 2020	
Suspension No 02	DEL 27 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2020	
Suspension No 03	DEL 05 DE MAYO AL 18 DE MAYO 2020	
Suspension No 04	DEL 19 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2020	
Reinicio No 01	2 DE JUNIO DE 2020	
Plazo Actualizado:	HASTA EL 22 DE JULIO DE 2020	
Fecha de Iniciación:	6 DE NOV DE 2019	

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	BERAKAH INGENIERIA	
Contrato No.	01-016-12-2019	
Valor Inicial:	$	91.943.563,00
Adicion No 01:	$	52.539.178,00
Adicion No 02:	$	34.224.472,00
Valor Actualizado:	$	178.707.213,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DIC DE 2019	
Prorroga #1	HASTA EL 20 DE FEB DE 2020	
Prorroga #2	HASTA EL 28 DE FEB DE 2020	
Prorroga #3	HASTA EL 28 DE ABRIL DE 2020	
Prorroga #4	HASTA EL 22 DE JULIO DE 2020	
Suspension No 01	DEL 8 DE ABRIL AL 26 DE ABRIL 2020	
Suspension No 02	DEL 27 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2020	
Suspension No 03	DEL 05 DE MAYO AL 18 DE MAYO 202(	
Suspension No 04	DEL 19 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 202(	
Reinicio No 01	2 DE JUNIO DE 2020	
Plazo Actualizado:	HASTA EL 22 DE JULIO DE 2020	
Fecha de Iniciación:	6 DE NOV DE 2019	

Fecha de Términación:	HASTA EL 22 DE JULIO DE 2020	Fecha de Términación:	HASTA EL 22 DE JULIO DE 2020

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS

Una vez realizado el recorrido por las instalaciones hogar infantil san francisco de asís ovejas - sucre donde participaron el Ing. residente de obra Rubén Velázquez y el Ing. Jorge pallares por parte de interventoría en la cual se tomaron detalladamente medidas cuantificando cada una de las cantidades equivalente a las actividades que se desarrollaron para la ejecución del proyecto en este frente de obra, a continuación se muestra cada una de los ítem con sus respectivas cantidades finales terminadas al 100 %.

1. OBRASPRELIMINARES
1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO: 70,62 M2
1.3 DEMOLICION CIELO RASO FALSO (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE): 59,04 M2
1.8 DEMOLICION PAÑETES (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE) : 88,44 M2
1.10 DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE): 38,52 M2
1.18 DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL) : 14 M2
1.20 DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS METALICAS Y/ O DE MADERA (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTES) : 4 M2
1.49 DESMONTE VENTANA METALICAS Y/ O DE MADERA (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTES) : 2,98 M2

3 .ESTRUCTURAS
3.16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA (INCLUYE SOLDADURA Y ANTICORROSIVO, CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA. CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE): 247,74 KG
3.28 RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE): 54,63 M3

4. MAMPOSTERIA
4.10 MUROS BLOQUE DE ARCILLA No. 5 : 59,87 M2

5.REDES HIDRAULICA, SANITARIA Y DE GAS
5.29 RED SUMINISTRO PVC-P Ø 1/2" (INC. ACCESORIOS) : 29,70 ML
5.10 RED SUMINISTRO PVC-P Ø 3/4" (INC. ACCESORIOS): 21,60 ML
5.12 REGISTRO P/D RED WITHE Ø 1/2" o EQUIVALENTE: 4 UNID
5.13 REGISTRO P/D RED WITHE Ø 3/4" o EQUIVALENTE: 2 UNID
5.21 PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS) : 21 UNID
5.29 TUBERIA SANITARIA PVC 2" (INCLUYE ACCESORIOS): 13,50 ML
5.30 TUBERIA SANITARIA PVC 4" (INCLUYE ACCESORIOS): 22,80 ML
5.34 BAJANTE A.LL. PVC Ø 3" (INC. ACCESORIOS): 8,70 ML
5.35 BAJANTE A.LL. PVC Ø 4" (INC. ACCESORIOS): 6,80 ML

7. INSTALACIONES ELECTRICAS, VOS Y DATOS
7.1 SALIDA + INTERRUPTOR LUMINEX O EQUIVALENTE- PVC: 20 UNID
7.3 SALIDA PVC+TOMA DOBLE (GFCI) LUMINEX O EQUIVALENTE : 0
7.9 TUBERIA PVC 1/2": 36,20 ML
7,29 TABLERO PARCIALES 12 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A) : 1 UNID
7.40 MALLA A TIERRA PARA PARARRAYOS COMPUESTA POR TRES (3) VARILLAS DE PUESTA A TIERRA DE COBRE DE 5/8X2.44 MTS, UNDIDAS ENTRE SI CON CABLE NO. 2/0 DE CU DESNUDO, 19 HILOS. LA UNDIÓN ENTRE VARILLA Y CABLE SERA CON SOLDADURA EXOTERMICA CAD WELD O SIMILAR : 1 UNID
7.41 CABLE NO. 2/0 DE CU DESNUDO, 19 HILOS PARA INTERCONEXION MALLA A TIERRA: 20,50 ML
7.51 SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA 2x32 T8 BAJO PLACA - HERMETICA: 30 UNID

8. PAÑETES:
8.1 PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM. : 262,39 M2

9 .PISOS, ENCHAPES y GUARDAESCOBAS
9.6 BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (INCLUYE PEGACOR Y BOQUILLA): 66,8 M2

10. CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
10.5 CUBIERTA ALUMINIO SÁNDWICH DEK: 0
10.12 CANALES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20; DS=50: 7,40 ML

11.1 CARPINTERIA EN ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE
11.1.1 VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO CORREDIZA - COLOR MATE NATURAL (INCLUYE VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO E = 6 mm, ACCESORIOS Y ANCLAJES EN ACERO INOXIDABLE): 2,76 M2
11.2 CARPINTERIA METALICA Y DE ALUMINIO
11.2.3 MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - B=80 cm (ANTIC - ESMALTE): 2 UNID
11.2.5 PUERTA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE): 6,60 M2

12. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
12.8 ORINAL INFANTIL DE COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA): 1 UNID

13. CIELOS RASOS Y DIVISIONES
13.5 CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN): 14,40 M2

14 PINTURA
14.1 REGATAS SOBRE MURO PARA LA INSTALACION DE DUCTOS DE INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y DE GAS EN DIFERENTES DIAMETROS HASTA 2": 43,60 ML
14.2 ESTUCO SOBRE MUROS (INCLUYE APLICACIÓN Y LIJADA): 807,94 M2
14.3VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE (INCLUYE APLICACIÓN 3 MANOS): 1504,80 M2
14.14 PINTURA PARA EXTERIORES TIPO KORAZA : 751,35 M2

16 CERRADURAS Y VIDRIOS

16.1 CERRADURA TIPO BOLA: 3 UNID

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

1.4 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE): 7,31 M3

1.6 DEMOLICIÓN DE ENCHAPE PARED (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE): 27,66 M2

1.7 DEMOLICION MUROS (E=012 A 0,15) O (E=0,16 A 0,30) (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE): 39,10 M2

3.13 ACERO DE REFUERZO 60000 PSI: 437,71 KG.

3.20 VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 3000 PSI: 53,90 ML

3.23 ZAPATA EN CONCRETO DE 3500 PSI: 3,74 M3

3.24 COLUMNA EN CONCRETO DE 3500 PSI: 0,58 M3

4.11 MURO LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.12 cm, A LA VISTA: 12,87 M2

5.4 REVISIÓN Y REDISEÑO HIDRAULICO Y SANITARIO (INCLUYE LEVANTAMIENTO Y ENTREGA DE PLANOS RECORD) : 1 UNID

7.8 REVISÓN Y REDISEÑO ELECTRICO (INCLUYE LEVANTAMIENTO DE REDES Y ENTREGA DE PLANOS RECORD) : 1 UNID

7.19 TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS: 173,60 ML

7.20 REVISÓN Y REDISEÑO ELECTRICO (INCLUYE LEVANTAMIENTO DE REDES Y ENTREGA DE PLANOS RECORD) : 20,90 ML

9.1 AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4: 34,65 M2

9.9 CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BOQUILLA): 34,65 M2

12.3 SANITARIO INFANTIL DOS PIEZAS (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERIA): 7 UNID

17.1 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN: 15,88 M3

17.2 SUBBASE RESEVO :30,04 M3

17.16 EMPRADIZACIÓN DE JARDINES (INC TIERRA NEGRA): 12,39 M2

NP ACTIVIDADES NO PREVISTAS

NP1 MESONES EN CONCRETO 3000 PSI, A: 0,60 mts, ACABADO EN PORCELANATO: 6,90 ML

NP2 BARANDA METALICA DE 90CM, TUBO METALICO 2" CON PLATINA 1 1/2*1/4: 19,60 ML

NP3 LOSA MACIZA CIMIENTO H=10 CM, CON MALLA ELECTROSOLDAD 5,5MM : 7026 M2

NP5 POLISEC: 30,45 M2

NP6 GRIFERIA DUCHAS TIPO TELEFONO: 6 UNID

NP7 SALIDA LAMPARA TECHO PVC: 30 UNID

NP8 RED ELECTRICA MONOFASICA EN CABLE CU EN 2 x N° 12 AWG (1 Fase + 1 Neutro) + 1 x N° 12T AWG THHN/THWN 90°: 296,50 ML

NP11 MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA (INCLUYE PINTURA Y ES MALTE): 97,74 M2

NP12 CAJA DE INSPECCION 80X80 (NO INCLUYE MARCO, NI TAPA): 2 UNID

NP13 MARCO ANGULO CAJA INSPECCION 0,80X0,80M: 2 UNID

NP14BORDILLO PREFABRICADO A-80 Y/O FUNDIDO EN SITIO: 17,30 ML

NP 15 ASEO FINAL DE OBRA: 1125,58 M2

NP16 LAVAMANOS DE SOBREPONER: 7 UNID

NP18 PINTURA EPOXICA : 43,82 M2

NP 19 RASPADO DE PINTURA : 992,63 M2

NP20 PUNTO SALIDA SANITARIA TUBO PVC 4" (INC ACCESORIOS) : 7 UNID

NP21 PUNTO SALIDA SANITARIA TUBO PVC 3" (INC ACCESORIOS): 8 UNID

NP22 PUNTO SALIDA SANITARIATUBO PVC 2" (INC ACCESORIOS): 7 UNID

NP28 CUBIERTA TEJA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL A360 : 24,60 M2

NP30 MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA MADERA, VENTANAS Y PUERTAS: 49,40 M2

NP 31 DIVISION DE BAÑO DE 1,20*0,80, ENTRE SANITARIOS EN LAMINA METALICA GALVANIZADA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA: 8 UNID

NP 41 SALIDA PVC + TOMA DOBLE NORMAL - LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC: 17 UNID

Las actividades ejecutadas equivalen a $209.290.500,83 que corresponde 100 % del valor del contrato, el porcentaje programado acumulado $ 209.290.500,33,83 equivale a 100 %

ACTIVIDADES Y CONTROL SISOMA

El personal dispuesto por el contratista de obra durante el desarrollo de las actividades contaron con los elementos de proteccion personal EPP, el tecnico SISO le brindo las charlas y capacitaciones en caso de emergencias y uso de los elementos respectivos para su seguridad.

La interventoria revisa y corrobora la información entregada por el contratista, en referencia a la seguridad social y parafiscales de todo el personal dispuesto en este frente de obra. (Examenes medicos de ingreso, Afiliacion de EPS, ARL, AFP, Caja de compensación familiar). A La fecha la verificación efectuada por la interventoria, corresponde a que el personal dispuesto en este frente de obra cuente con la afiliaciones al sistema de seguridad social.

De igual manera se dio aplicabilidad de manera estricta a la implementacion del plan de bioseguridad de las obras en cada uno de los frentes.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

El contratista finalizo con las actividades al 100 % al inicio del informe se presenta detalladamente cada una de las actividades ejecutas en el desarrollo del proyecto para este frente de obra, se procede a informar a la Entidad contratante con el fin de programar la entrega de las obras.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

La suscripción del acta de inicio de los contratos de obra e interventoría, son de fecha 06 de noviembre de 2019. La interventoria es enfatica en solicitarle al contratista cumplir con la entrega de las obras en la nueva fecha estimada contractualmente, se ha visto un avance optimo durante la ejecucion del frente de obra pese a las restricciones cumple con la programacion establecida para el frente en relacion

ÍTEM	DPTO MUNICIPIO	HOGAR	ACTA DE INICIO.	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA DE LAS OBRAS	OBSERVACIONES
1	Sucre San pedro	Hogar Infantil San Pedro	6/11/2019	23/06/2020	La interventoria se permite reportar mediante la Novedad contractual MODIFICACION No. 4 _ Prorroga al contrato, hasta el 22 de julio de 2020, lo anterior, en cuenta, que con el fin de cumplir con la exhaustiva aplicacion de todos los protocolos de bioseguridad y PAPSO, con fecha de reinicio 02 de junio de 2020, mediante el cual se establecieron las fechas de entrega de cada frente de obra. Nota: Se debe tener en cuenta las disposiciones del Gobierno Local pues se imparten medidas como el toque de queda, pico y cedula esto con el fin de disminuir el tránsito de personas dentro del Municipio.
2	Sucre Corozal	CDI El Cerrito	6/11/2019	13/07/2020	
3	Sucre Sincelejo	Hogar Infantil Santa María	6/11/2019	2/07/2020	
4	Sucre Santiago de tolú	CDI Tolú Creciendo Felices No. 1	6/11/2019	22/07/2020	
5	Sucre Ovejas	Hogar Infantil San Asís	6/11/2019	23/06/2019	
6	Córdoba Montería CDI La Pradera	CDI La Pradera	6/11/2019	23/06/2020	

El contratista bajo la supervisión técnica del la interventoría efectúa las correcciones, observaciones y novedades encontrada en cada uno de los 6 frentes de obra a los que se les hace el respectivo seguimiento y control, con el objeto de determinar las intervenciones y avances respectivos para el cumplimiento del contrato en la fecha estimada.

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
_____ _____ _____ _____ _____	Jaime Barrios Director de Interventoria



Foto No. 1

VISTA DE FACHADA PRINCIPAL



Foto No. 2

VISTA DE FACHADA PRINCIPAL



Foto No. 3

VISTA DE PINTURA EN MUROS INTERIORES



Foto No. 4

VISTA DE PINTURA EN MUROS INTERIORES



Foto No. 5

VISTA DE MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA MADERA EN VENTANAS



Foto No. 6

VISTA DE MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA MADERA EN VENTANAS



Foto No. 7

VISTA DE LAMPARAS EN AULAS INTERIORES



Foto No. 8

VISTA DE CIELO RASON EN PVC SA



Foto No. 9

VISTA DE PINTURA EN MUROS INTERIORES .



Foto No. 10

VISTA DE PINTURA EXTERIORES EN EL PATIO.



Foto No. 11

VISTA DE INSTALACION DE LAMPARAS EN AULAS INTERIORES



Foto No. 12

VISTA DE PINTURA INTERIOR EN SALA DE CUNA



Foto No. 13

VISTA DE PINTURA EXTERIOR EN MUROS LADO PATIO.



Foto No. 14

VISTA DE DIVISIONES DE BAÑOS EN UNIDAD SANITARIA DE NIÑOS .



Foto No. 15

VISTA DE DUCHA TIPO TELEFONO EN UNIDAD SANITARIA DE BAÑOS DE NIÑOS Y NIÑAS




Foto No. 16

VISTA DE LAVAMANO SOBREPONER EN UNIDAD SANIATARIA DE NIÑOS Y NIÑAS .



Foto No. 17

VISTA DE SANITARIO EN UNIDAD SANITARIA DE NIÑOS Y NIÑAS



Foto No. 18

VISTA DE LAVAMANOS Y DIVISIONES DE BAÑOS UNIDAD SANITARIA DE NIÑOS Y NIÑAS



Foto No. 19

VISTA DE BARANDA EN RAMPA DE ACCESO UNIDAD SANIATARIA DE NILÑOS Y NIÑAS




Foto No. 20

VISTA DE BARANDA EN RAMPA DE ACCESO UNIDAD SANIATARIA DE NILÑOS Y NIÑAS