| | |
|---|---|
| Lugar | Centro Cuidado Transitorio Quiroga |
| Fecha | 28/02/2025 – 12:00 p.m. – 12:30 p.m. |
| Tema | Mantenimiento mes de febrero de 2025 unidad operativa Quiroga |
| Desarrollo | Esta ayuda de memoria tiene como objetivo detallar las intervenciones efectuadas en las instalaciones del centro con el fin de asegurar su óptimo funcionamiento, la seguridad de las personas mayores y el personal, así como mejorar la infraestructura y los espacios comunes.<br><br>Durante este mes, se llevaron a cabo una serie de actividades de mantenimiento preventivo en la Unidad Operativa Quiroga con el objetivo de asegurar el óptimo funcionamiento de las instalaciones, la seguridad de las personas mayores y el talento humano, así como mejorar la infraestructura y los espacios comunes. A continuación, se detallan las acciones realizadas:<br><br>**2.1. Sistema 1 _ Eléctrico**<br><br>• Inspección de duchas eléctricas: Se revisaron las duchas eléctricas para asegurar que el cableado estuviera correctamente instalado y no expuesto, garantizando la seguridad de las personas mayores al utilizar estas instalaciones.<br><br>• Revisión de equipos eléctricos y electrodomésticos: Se inspeccionaron los equipos (neveras, lavadoras)para confirmar que estuvieran en buen funcionamiento, sin fallos que pudieran representar un peligro o inconveniente para las personas mayores y para el talento humano.<br><br>**2.4. Sistema 4 _ Infraestructura**<br><br>• Muros: Se verificaron los muros para comprobar el estado del pañete, estuco, pintura, enchapes y emboquillado. Se repararon las áreas afectadas por humedades y se aplicaron soluciones para evitar daños adicionales en el futuro.<br><br>• Pisos: Se revisaron los pisos, incluyendo los guardaescobas y enchapes. Se aplicó pintura epóxica en las zonas húmedas, garantizando que el ambiente fuera seguro para la movilidad de las personas mayores y evitando el deterioro por humedad.<br><br>• Cerramiento y fachadas: Se realizó la impermeabilización de las fachadas, reparando los pañetes, estucos y enchapes según fuera necesario. También se atendieron las zonas con humedades, asegurando que la estructura del cerramiento estuviera en óptimas condiciones para la seguridad de las personas mayores. |

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">

- Zonas verdes: Se realizó la poda del césped y se llevó a cabo jardinería general en las áreas verdes del centro, asegurando un entorno limpio, ordenado y agradable para las personas mayores

Estas actividades de mantenimiento preventivo han sido fundamentales para asegurar un entorno más seguro, funcional y cómodo para las personas mayores y el personal del centro. Además, se ha procurado una atención a la seguridad y la mejora de la infraestructura para garantizar que todas las áreas del centro estén en condiciones óptimas para el bienestar de todos.

Se anexa registro fotográfico.
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Asistentes</td><td>Nombre</td><td>Cargo/Rol</td><td>Dependencia</td></tr>
<tr><td>Camila García<br></td><td>Coordinadora</td><td>Multietnias</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Compromisos</td><td>Actividad</td><td>Responsable</td><td>Fecha límite</td></tr>
<tr><td>Realizar mantenimientos preventivos para minimizar mantenimientos correctivos</td><td>Coordinación</td><td>28 de Febrero</td></tr>
<tr><td>Próxima reunión</td><td colspan="3">No aplica</td></tr>
<tr><td>Elaboró</td><td colspan="3">Camila García</td></tr>
</table>

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

**2.1. Sistema 1 _Eléctrico (Las conexiones eléctricas se encuentran en buen estado y no están expuestas generando riesgos eléctricos a los usuarios)**

Inspección de duchas eléctricas:




Revisión de equipos eléctricos y electrodomésticos:







### 2.4. Sistema 4 _ Infraestructura

Muros:









Pisos:








Cerramiento y fachadas:




Zonas verdes:

