Interior

Al contestar cite Radicado 2025-3-003122-012576 Id: 524779
Folios: 1 Fecha: 16-04-2025 07:31:12
Anexos: 1 Documentos electrónicos,
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

MEMORANDO

Para: Subdirección de Gestión Contractual
De: Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Asunto: REMISIÓN DE INFORME DE SUPERVISIÓN Y DOCUMENTOS CONTRACTUALES MES DE FEBRERO DE 2025 DEL COVENIO 1988-21, AMBALEMA, TOLIMA.

Cordial saludo,

En mi condición de supervisora, adjunto, para su archivo, los siguientes informes que corresponden al mes de MARZO de 2025:

N.º DE CONVENIO Y/ ACUERDO	CAM/CIC /SACUDET E	MUNICIPIO Y/O ENTIDAD	DEPARTAMENTO	CANTIDAD DE FOLIOS
1988-2021	Sacúdete Tipo 1	Ambalema	Tolima	INFORME DE MARZO 2025 MINISTERIO + SOPORTES – FOLIOS (26)

Total, folios (26)

Cordialmente,

JENNY PAOLA LAVAO PASTRANA
Supervisora del Convenio.
Elaboró: Arq. Juan Sebastián Duque Sepúlveda/Apoyo a la supervisión

Ministerio del Interior – Sede Correspondencia
Edificio Camargo, calle 12B N° 8-46, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 242 7400 - Línea Gratuita: (+57) 01 8000 91 04 03
servicioalciudadano@mininterior.gov.co
www.mininterior.gov.co

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON/SIES

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO **NO. 1988 DE 2021**, MUNICIPIO DE **AMBALEMA - TOLIMA**

INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **MARZO DE 2025**

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	"ANUAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVNECIA CIUDADANA, A TRAVES DE AL EJECUCION DE UNPROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA"		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	CARRERA 5 CON CARRERA 4 ENTRE CALLES 11 Y CALLE 12, DEL BARRIO LA ESPERANZA AREA URBANA – AMBALEMA		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE AMBALEMA, DEPARTAMENTO DE TOLIMA.		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$1.680.000.000,0
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$121.267.797,0
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO		$1.801.267.797,0
FECHA SUSCRIPCIÓN	11-NOVIEMBRE-2021		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	31-MAYO-2022	**FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO**	16-JULIO-2025
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	ING. JENNY PAOLA LAVAO PASTRANA		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	LAURA QUINTERO	11/11/2021	21/11/2021
	YENIER HENAO MEJIA	22/11/2021	20/04/2023
	NORMAN EDUARDO ORTIZ	21/04/2023	27/04/2023
	ANDRES FELIPE GIRALDO	28/04/2023	05/05/2024
	EDGAR RICARDO GONZALEZ	06/05/2024	10/05/2024
	JENNY PAOLA LAVAO	10/05/2024	ACTUAL
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	CAMILO GARCIA MEDINA	22/11/21	31/12/21
	CAMILO GARCIA MEDINA	18/03/22	31/03/2020
	Arq. DANIEL SUAREZ	1/04/2022	30/09/2022
	Arq. DANIEL SUAREZ	08/11/2022	31/12/2022
	Arq. DANIEL SUAREZ	01/03/2023	31/05/2023
	Arq. DANIEL SUAREZ	29/06/2023	31/12/2023
	Arq. DANIEL SUAREZ	11/03/2024	30/03/2024
	Arq. JUAN SEBASTIÁN DUQUE	01/04/2024	31/12/2024
	Arq. JUAN SEBASTIÁN DUQUE	16/03/2025	ACTUAL
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MININTERIOR	52321	4/11/2021	
	27522	18/03/2022	
	3823	14/03/2023	
	33124	4/04/2024	
	35424	24/05/2024	
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	112121	18/03/2022	
	18822	16-01-2022	
	2223	14/03/2023	
	54224	04/04/2024	
	93324 (adición)	28/06/2024	
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	N/A	N/A	
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 580-994000069130	22-11-2021	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	22-NOVIEMBRE-2021		
FECHA D E MODIFICACIONES, ADICIONES O	PRIMERA PRÓRROGA		**FECHA:** 28/05/2022
	SEGUNDA PRORROGA Y PRIMERA		**FECHA:** 30/11/2022

PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	MODIFICACION	
	TERCERA PRÓRROGA Y SEGUNDA MODIFICACION	**FECHA:** 19/12/2023
	TERCERA MODIFICACIÓN Y PRIMERA ADICIÓN	**FECHA:** 27/06/2024
	CUARTA PRÓRROGA	**FECHA:** 29/07/2024
	QUINTA PRÓRROGA Y TERCERA MODIFICACION	**FECHA:** 20/12/2024
	PRIMERA SUPENSION	**FECHA:** 31/05/2023
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN N°1	**FECHA: 31/07/2023**
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN N°2	**FECHA: 31/08/2023**
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN N°3	**FECHA: 31/10/2023**
	REINICIO N°1	**FECHA: 01/12/2023**
	SEGUNDA SUPENSION	**FECHA: 24/03/2025**
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	POLIZA SEGUNDA PRORROGA Y PRIMERA MODIF. SOLIDARIA N° 580 47 994000069130 ANEXO 7	
	1.CUMPLIMIENTO $250.000.000 DESDE 12/11/2021 HASTA 31/03/2025	
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$83.333.000	
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$41.667.000	
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	$0	
VALOR DE OBRA	$1.041.667.000,00	
VALOR INTERVENTORÍA	$83.333.000	
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	$1.250.000.000	

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	**1) UN PRIMER DESEMBOLSO** equivalente a la suma de **$225.000.000 PESOS M/L.,** contra entrega de los siguientes productos: **A**. Suscripción del acta de inicio. **B**. Designación de la supervisión del convenio por parte del municipio. **C**. Aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO.	NO APLICA	07/12/2021	$ 225.000.000
ADICIÓN No. 1	Adición.	NO APLICA	DD/MM/AAAA	$ 430.000.000
SEGUNDO DESEMBOLSO	**2) UN SEGUNDO DESEMBOLSO** equivalente a la suma de **$820.000.000 PESOS M/L.,** contra entrega de los siguientes productos: **A**. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 40% de ejecución de la obra. **B**. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance. **C**. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y **D**. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP.	40%	DD/MM/AAAA	$ 820.000.000
TERCER DESEMBOLSO	**3) UN ÚLTIMO DESEMBOLSO** equivalente a la suma de **$205.000.000 PESOS M/L.,** contra entrega de los siguientes productos: **A**. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: **1)** El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; **2)** La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. **B**. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP. **C**. Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26), debidamente diligenciado.	100%	DD/MM/AAAA	$ 205.000.000

TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME	$ 225.000.000
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)	$00.0

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
580-994000069130	Cumplimiento del contrato	250.000.000	12/11/2021	30/11/2022

PÓLIZA PRIMERA PRORROGA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
580-994000069130 ANEXO 1	Cumplimiento del contrato	250.000.000	12/11/2021	31/05/2023

PÓLIZA SEGUNDA PRÓRROGA Y PRIMERA MODIFICACIÓN CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
580-994000069130 ANEXO 1	Cumplimiento del contrato	250.000.000	12/11/2021	31/12/2023

PÓLIZA REINICIO Y TERCERA PRORROGA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
580-994000069130 ANEXO 7	Cumplimiento del contrato	250.000.000	12/11/2021	31/03/2025

PÓLIZA CUARTA PRORROGA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
580-994000069130 ANEXO 7	Cumplimiento del contrato	250.000.000	12/11/2021	31/06/2025
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A			
PÓLIZA No.	61-44-101043338, 61-40-101016232			

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños y construcción de obra Sacúdete al parque tipo***

1.

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato 083 del 11 de abril del 2022	"REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA".		$1.125.000.000
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	28/06/2024		$ 551.433.309
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO SACUDETE AMBALEMA Representante Legal JOSE RUBEN FONSECA LOPEZ		NIT. 901573308-1 CC. 1.020.757.338
Fecha de Acta de inicio del contrato	25/05/2022		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	SUSPENSIÓN N°1	22/07/2022	
	REINICIO	28/07/2024	
Fecha de terminación inicial del contrato	25/11/2022	**Fecha de terminación actual del contrato**	25/12/2024
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$1.552.100.309
FECHA DE LA PÓLIZA	DESDE 20/04/2022 HASTA 24/04/2022		

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños y construcción de obra Sacúdete al parque tipo 1.***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato 087 del 18 de Abril del 2022	"INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA".		$125.000.000
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	28/06/2024		$ 551.433.309
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	JOHAN JAVIER OÑATE NUÑEZ		CC. 7.722.019
Fecha de Acta de inicio del contrato	25/05/2022		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	SUSPENSIÓN N°1	22/07/2022	
	REINICIO	28/07/2024	
Fecha de terminación del contrato	25/11/2022		25/12/2024
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$125.000.000
COMPAÑÍA ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
PÓLIZA No.	560-47-99-4000152241		
FECHA DE LA PÓLIZA	21/04/2022		

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: FEBRERO 2025		**NO**
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA: INF. SEMANAL No. 21 24/11/2024		X
INFORME FINANCIERO	X	Corte: 30/01/2024
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	X	$ 9.373.497,64 (DESPUES DEL EMBARGO)
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	X	

OTROS	X	

6. INFORMEDEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**94%**
% EJECUTADO DE OBRA	**89%**

PERIODO: MARZO 2025
FECHA ACTA DE INICIO: 11/11/2021
AVANCE DE OBRA: 89%
VIGENCIA: 16/07/2025

GESTION DEL CONVENIO DURANTE EL PERIODO OBSERVACIONES:

ACTUACIONES REALIZADAS EN EL PRESENTE PERIODO:
SUSPENSIÓN 2 AL CONVENIO, SUSCRITA EL 24 DE FEBRERO DE 2025, CON FECHA DE REANUDACIÓN EL 16 DE JUNIO DE 2025 Y NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL 16 DE JULIO DE 2025.

COMPONENTE TECNICO:

05/03/2025

Se recibe, mediante correo electrónico, la directriz para adelantar los tramites de Pagos Exigibles -Vigencias Expiradas las cuales deben ser solicitadas al municipio para la actualización de datos y la solicitud del desembolso constituido como vigencia expirada.

06/03/2025

Se emite correo electrónico al municipio, en donde se solicita la información para realizar el pago constituido como vigencia expirada, adjunto en el comunicado también se emite una carta de autorización para realizar el trámite.

07/03/2025

Se recibe por parte del municipio un correo electrónico con la información solicitada, salvo la certificación bancaria actualizada,

10/03/2025

Se recibe por parte del municipio un correo electrónico con la certificación bancaria actualizada.

12/03/2025

Se emite correo electrónico al municipio, en donde se solicita la información de seguimiento del mes de febrero de 2025. Tales como informes financieros e informes de supervisión.

17/03/2025

Se recibe mediante correo electrónico el informe de supervisión por parte del municipio del mes de febrero de 2025

COMPONENTE FINANCIERO:

A la fecha se realizado el primer desembolso al convenio por un valor de $225.000.000 M/L.

Es importante destacar que, aunque el segundo y tercer desembolso fueron tramitados mediante los radicados 2024-3-003122-031364 (Id: 430349) y 2024-3-003122-031769 (Id: 432168), correspondientes a los días 22 y 24 de octubre de

2024 respectivamente, ante las oficinas del Ministerio del Interior, y estas ya han realizado las gestiones pertinentes, a la fecha dichos pagos no han sido efectuados, ni reflejados en la cuenta bancaria aperturada por el municipio. Por lo tanto, se constituyeron como una reserva presupuestal y vigencia expirada correspondientemente y a la fecha se han adelantado los trámites pertinentes dentro del ministerio para surtir con este proceso.

Pese que el municipio emite los informes de financieros de octubre y noviembre de 2024, y los extractos junto con los soportes de pagos, estos saldos no se podrán legalizar aun por parte del ministerio del interior, pues la cuenta BBVA, aperturada para el depósito de los recursos FONSECON ha sido embargada, los valores relacionados no corresponden a los pagos relacionados en el informe financiero del municipio y los extractos relacionados. El municipio ha usado saldos de otros rubros para lograr compensar la exigencia financiera del proyecto, por lo tanto, una vez se aclare la situación por parte del municipio y los pagos del Ministerio se efectúen se podrá cruzar cuantas y saldos para legalizar recursos aportados.

COMPONENTE JURIDICO:

El convenio se encuentra en vigencia hasta el próximo 16 de julio de 2025.

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:

El convenio se encuentra suspendido.

Se concluyeron actividades diversas actividades que abarcan acabados, instalaciones eléctricas, movimientos de tierra, fundiciones estructurales y la recepción de materiales.

A la fecha están pendiente la consecución de las certificaciones RETIE/RETILAP y conexión eléctrica definitiva, además falta el arribo de los suministros de juegos infantiles y GYM Vital, estos hechos motivaron la solicitud de suspensión no. 2.

Para las próximas fases, una vez agotada la suspensión, se priorizará la finalización de instalación de los suministros.

En virtud de lo anterior, se deja constancia que la supervisión por parte del Ministerio del Interior, en ejercicio de su facultad, no realizo visitas correspondientes al mes de enero y febrero del presente año, debido a la falta de autorización por parte de la administración de turno. Dicha omisión en la autorización impidió el cumplimiento oportuno de las funciones de inspección y vigilancia a cargo de esta entidad, conforme a lo previsto en las normas que regulan dichas actividades.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

16/03/2024	18/06/2024	03/10/2024 04/10/2024	21/11/2024 22/11/2024	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

ING. JENNY PAOLA LAVAO PASTRANA **Supervisora Convenio No 1988-21 Desde el 10/05/2024** Subdirección de Proyectos para la seguridad y convivencia ciudadana	**ARQ. JUAN SEBASTIAN DUQUE SEPULVEDA** ***Elaboró:*** **Apoyo Profesional a la Supervisión 1988-21** Subdirección de Proyectos para la seguridad y convivencia ciudadana.

Outlook

RV: Solicitudes de Planeación - Vigencias Expiradas

Desde Jenny Paola Lavao Pastrana <jenny.lavao@mininterior.gov.co>
Fecha Vie 7/03/2025 9:20 AM
Para Juan Sebastian Duque Sepulveda <juan.duque@mininterior.gov.co>; Edinson David Garcia Diaz <edison.garcia@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>; Jaison Alfredo Duarte Gallo <jaison.duarte@mininterior.gov.co>; Andres Felipe Del Rio Cervantes <andres.delrio@mininterior.gov.co>

Porfa revisen el correo que antecede

Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana.
JENNY PAOLA LAVAO PASTRANA
jenny.lavao@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00
Cra 8 No 12B – 31 Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

De: Cesar Javier Camargo Bustos <cjavier.camargo@mininterior.gov.co>
Enviado: jueves, 6 de marzo de 2025 15:46
Para: Jenny Paola Lavao Pastrana <jenny.lavao@mininterior.gov.co>; Viterbo Gomez Carvajal <viterbo.gomez@mininterior.gov.co>
Cc: Proyecto Infraestructura <proyectos.infraestructura@mininterior.gov.co>; Freddy Orlando Gutierrez Tobacia <freddy.gutierrez@mininterior.gov.co>
Asunto: RE: Solicitudes de Planeación - Vigencias Expiradas

Buena tarde apreciados

Cordial saludo.

Dando alcance al correo de esta mañana y al realizar nuevamente la consulta a la oficina de Planeación, por ahora no es necesario adjuntar la cuenta de cobro actualizada.

Por otro lado informarles que por solicitud de la oficina de Planeación ya se remitieron las fichas en Word y el CDP de las vigencias expiradas.

Gracias.

Cordialmente.

Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana
CESAR JAVIER CAMARGO BUSTOS
cjavier.camargo@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00
Cra 8 No 12B – 31 Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

De: Cesar Javier Camargo Bustos <cjavier.camargo@mininterior.gov.co>
Enviado: jueves, 6 de marzo de 2025 10:19 a. m.
Para: Jenny Paola Lavao Pastrana <jenny.lavao@mininterior.gov.co>; Viterbo Gomez Carvajal <viterbo.gomez@mininterior.gov.co>
Cc: Proyecto Infraestructura <proyectos.infraestructura@mininterior.gov.co>; Freddy Orlando Gutierrez Tobacia <freddy.gutierrez@mininterior.gov.co>
Asunto: Solicitudes de Planeación - Vigencias Expiradas

Buen día apreciados.

Cordial saludo.

Les comparto solicitud realizada por la oficina de Planeación, de las vigencias expiradas radicadas el pasado 28 de febrero.

Quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente.

Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana
CESAR JAVIER CAMARGO BUSTOS
cjavier.camargo@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00
Cra 8 No 12B – 31 Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

De: Henry Euclides Pineda Prieto <henry.pineda@mininterior.gov.co>
Enviado: jueves, 6 de marzo de 2025 10:01 a. m.
Para: Cesar Javier Camargo Bustos <cjavier.camargo@mininterior.gov.co>
Asunto: RE: Confirmación correo

Buen día Cesar, recibimos la solicitud de tramite de vigencia expiradas; agradezco me envíe por este medio los siguientes documentos de cada vigencia expirada.

- Documento Word de la solicitud
- Copia contrato - minuta
- Cdp y Rp inicial
- Relación de pagos expedida por saf
- Cdp del pago de la vigencia expirada
- Pantallazo Cecop
- Prorrogas si las Hay
- Carta de la Alcaldía donde se acoge al pago de Vigencia Expirada
- Cta de Cobro Actualizada
- Anexo 26

Quedo atento,

Interior
Oficina Asesora de Planeación
Henry Euclides Pineda Prieto
Henry.pineda@mininterior.gov.co
Teléfono: +571 2427400 Ext: 2728
Carrera 8 No. 12 B – 31, Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

De: Cesar Javier Camargo Bustos <cjavier.camargo@mininterior.gov.co>
Enviado: jueves, 6 de marzo de 2025 9:46 a. m.
Para: Henry Euclides Pineda Prieto <henry.pineda@mininterior.gov.co>
Asunto: RE: Confirmación correo

Buenos día Henry

Cordial saludo

Si señor este es mi correo institucional.

Quedo atento a sus comentarios referente a las vigencias expiradas radicadas.

Saludos

Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana
CESAR JAVIER CAMARGO BUSTOS
cjavier.camargo@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00
Cra 8 No 12B – 31 Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

De: Henry Euclides Pineda Prieto <henry.pineda@mininterior.gov.co>
Enviado: jueves, 6 de marzo de 2025 9:44 a. m.
Para: Cesar Javier Camargo Bustos <cjavier.camargo@mininterior.gov.co>
Asunto: Confirmación correo

Buen día Cesar, por favor me confirma si es el correo institucional.

Cordial Saludo

Oficina Asesora de Planeación
Henry Euclides Pineda Prieto
Henry.pineda@mininterior.gov.co
Teléfono: +571 2427400 Ext: 2728
Carrera 8 No. 12 B – 31, Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

Outlook

Re: SOLICITUD ACTUALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN TERCER DESEMBOLOS 40% (820.000.000 M/L), CONV. 1988 DE 21, AMBALEMA, TOLIMA.

Desde Secretaria de Hacienda Ambalema Tolima <hacienda@ambalema-tolima.gov.co>
Fecha Lun 10/03/2025 9:56 AM
Para Vivienda y Obras - Planeacion Ambalema Tolima <viviendayobras@ambalema-tolima.gov.co>
CC Juan Sebastian Duque Sepulveda <juan.duque@mininterior.gov.co>; Secretaria de Planeacion Ambalema Tolima <planeacion@ambalema-tolima.gov.co>; Contactenos Secretaria de Gobierno - Ambalema <ALCALDIA@ambalema-tolima.gov.co>; Jenny Paola Lavao Pastrana <jenny.lavao@mininterior.gov.co>; ednafinanciera27@gmail.com <ednafinanciera27@gmail.com>

1 archivo adjunto (117 KB)
image2025-03-10-153727.pdf;

Buen dia

Atendiendo el contenido de la petición de solicitud de certificación bancaria actualizada de la cuenta donde se manejan los recursos del convenio 1988, nos permitimos adjuntar la misma. con fecha de expedición 10 de marzo de 2025.

Atentos a cualquier inquietud al respecto

Cordialmente

El horario de RECEPCIÓN en este buzón electrónico es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m., cualquier documento recibido con posterioridad, será radicado con fecha del siguiente día hábil.

JOSE ELCIARIO ROMERO BOCANEGRA

Secretario de Hacienda y Tesorería

Alcaldía Municipal - Ambalema Tolima

Con el objetivo de brindar siempre un mejor servicio, lo invitamos a responder la siguiente encuesta de satisfacción relacionada con el servicio recibido por el área TICS de la alcaldía de Ambalema Tolima: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciUWoAWfWRFzWoQU5ve_k0cRFvmn54CMM-ef5JIWr4ledPyg/viewform

igualmente puede enviar sus solicitudes a través del Portal Web de la Alcaldía Municipal http://www.ambalema-tolima.gov.co/peticiones-quejas-reclamos

Recuerde que estamos a su disposición, puede comunicarse con nosotros a través del correo electrónico *hacienda*@ambalema-tolima.gov.co y Página Web: http://www.ambalema-tolima.gov.co

Los invitamos a visitar nuestras redes sociales:

Facebook: https://www.facebook.com/alcaldiaambalema

Twitter: https://twitter.com/AAmbalema

Sitio web: https://www.youtube.com/channel/UCS81omCphTJqr5HpTqSp-Sg?view_as=subscriber

El vie, 7 mar 2025 a las 16:04, Vivienda y Obras - Planeacion Ambalema Tolima (<viviendayobras@ambalema-tolima.gov.co>) escribió:

> CORDIAL SALUDO,
>
> me permito enviar lo solicitado, faltando el certificado de la cuenta bancaria el cual se solicitó a la secretaría de hacienda municipal y se encuentra pendiente por cumplir con el envío.
>
> cordialmente;
>
> *EDNNA ROCIO RAMIREZ RAMIREZ*
> *Secretario de Planeación, Infraestructura y TIC's*
> Calle 9 N°2-52 Piso 2, Barrio Centro, Celular: 3167640245,
> Web: www.ambalema-tolima.gov.co Código Postal 731001
>
> Con el objetivo de brindar siempre un mejor servicio, lo invitamos a responder la siguiente encuesta de satisfacción relacionada con el servicio recibido por el área TICS de la alcaldía de Ambalema Tolima: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciUWoAWfWRFzWoQU5ve_k0cRFvmn54CMM-ef5JIWr4IedPyg/viewform
>
> Recuerde que estamos a su disposición, puede comunicarse con nosotros a través del correo electrónico planeacion@ambalema-tolima.gov.co y Página Web: http://www.ambalema-tolima.gov.co
>
> Los invitamos a visitar nuestras redes sociales:
>
> Facebook: https://www.facebook.com/alcaldiaambalema
>
> Twitter: https://twitter.com/AAmbalema
>
> Sitio web: https://www.youtube.com/channel/UCS81omCphTJqr5HpTqSp-Sg?view_as=subscriber

El jue, 6 mar 2025 a las 16:18, Juan Sebastian Duque Sepulveda (<juan.duque@mininterior.gov.co>) escribió:

> Buenas tardes
>
> Como se menciona en el asunto de la presente, se solicita de manera atenta realizar la actualización de los documentos correspondientes al tercer desembolso del convenio interadministrativo 1988- 21 suscrito entre el Ministerio y el Municipio.
>
> > ***3) UN TERCER DESEMBOLSO*** *equivalente a la suma de $820.000.000 PESOS M/L., contra entrega de los siguientes productos: A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 40% de ejecución de la obra. B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance. C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP.*
>
> Pues, a la fecha la supervisión del Ministerio del Interior esta trabajando para la reitegración de los recursos que se constituyeron como Vigencia Expirada - Pagos Exigibles durante la vigencia 2024 y en harás de realizar los tramites y poder desembolsar al municipio se requiere la siguiente información:

- Cuenta de cobro por el valor de $820.000.000, con fechas actualizadas.
- Certificación Bancaria actualizada.
- Facultades y acuerdos que avalen al alcalde del Municipio. Actualizados.
- Constancia de pago al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales de los ultimos 6 meses

Adicional a esto se requiere una carta firmada por el Representante legal del Municipio autoizando el pago de estos recursos. (Se adjunta modelo).

Agradecemos su pronta gestión, y a cualquier duda estaremos atentos.

ARQ. JUAN SEBASTIÁN DUQUE SEPÚLVEDA
Profesional de apoyo a la supervisión / Contratista
MINISTERIO DEL INTERIOR
Subdirección de Proyectos para la Seguridad
y Convivencia Ciudadana
Email: juan.duque@mininterior.gov.co
PBX: +571 - 2427400 ext. 2800
Cra. 8 No. 12B-31 Piso 10 • Bogotá – Colombia

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON/SIES
CONVENIO No. 1988 DEL 2021, MUNICIPIO AMBALEMA TOLIMA
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE FEBRERO DEL 2025

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	ANUAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVNECIA CIUDADANA, A TRAVES DE AL EJECUCION DE UNPROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	Carrera 5 con Carrera 4 entre Calles 11 y Calle 12, del barrio la esperanza área urbana del Municipio de Ambalema Tolima Coordenadas: 4°46´59"N 74°45´47"W		
BENEFICIARIO:	AMBALEMA TOLIMA		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$ 1.680.000.000
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$ 121.267.797
	TOTAL APORTES DEL CONVENIO		$ 1.801.267.797
FECHA SUSCRIPCIÓN	10-11-2021		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	31-12-2024		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	MARCO TULIO VELASQUEZ PULIDO – ALCALDE MUNICIPAL, AMBALEMA-TOLIMA.		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**INGENIERO CIVIL, SECRETARIO DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y TICS**	**DESDE**	**HASTA**
	JUAN ALEXANDER ROA LOZANO	03/01/2020	06/12/2021
	JUAN APONTE	14/12/2021	05/08/2022
	EVARISTO RAUL RESTREPO ESTRADA	08/08/2022	02/09/2022
	ANDRES FELIPE PEREZ CRUSCO	05/09/2022	13/02/2023
	EDWIN MAURICIO VARON CABEZAS	21/02/2023	31/12/2023
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	NOMBRE	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	No.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

Proyecto: Ing. Civil Said J. Delgado P. – Apoyo A la Gestión de la SPIT
Elaboro: Ing. Civil Said J. Delgado P. – Apoyo A la Gestión de la SPIT
Reviso: Dra. Ednna R. Ramírez R. – Sec. De Planeación e Infraestructura y TICS
Aprobó: Dra. Ednna R. Ramírez R. – Sec. De Planeación e Infraestructura y TICS
Ubicación: Comunicaciones Despachadas

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No. 127 No. 288 No. 549	21/01/2022 10/03/2022 28/05/2024	
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No.	DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	11/11/2021		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PLAZO INICIAL		31/05/2022
	PRIMERA PRÓRROGA		30/11/2022
	SEGUNDA PRÓRROGA		FECHA: 30/06/2023
	TERCERA PRÓRROGA		FECHA: 31/07/2024
	CUARTA PRORROGA		FECHA: 31/12/2024
	QUINTA PRORROGA		FECHA: 31/03/2025
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01		FECHA: 31/05/2023
	AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01		FECHA: 31/07/2023
	AMPLIACIÓN 02 SUSPENSIÓN 01		FECHA: 31/08/2023
	AMPLIACIÓN 03 SUSPENSIÓN 01		FECHA: 31/10/2023
	REINICIO 01		FECHA: 01/12/2023
	SUSPENSION 02		FECHA: 24/02/2025
	REINICIO 02		FECHA: DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: 20/05/2022		
	FECHA: 20/04/2022		
	FECHA: 20/11/2027		
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 83.333.000,00		
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 41.667.000,00		
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)			
VALOR DE OBRA	$ 1.041.667.000,00		
VALOR INTERVENTORÍA OBRA	$ 83.333.000,00		
VALOR ADICIONAL DE OBRA	$ 510.433.309,00		
VALOR ADICIONAL DE INTERVENTORÍA	$ 40.834.488,00		

2. **ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO**

➢ ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	1. Cronograma contemplado en el # 2 de las obligaciones del Municipio 2. Acta de Inicio 3. Certificado de s.s. Parafiscales 4. Certificado Cuenta de Ahorros 5. Asignación supervisión	NO APLICA	12/07/2021	$ 225.000.000,00

Proyecto: Ing. Civil Said J. Delgado P. – Apoyo A la Gestión de la SPIT
Elaboro: Ing. Civil Said J. Delgado P. – Apoyo A la Gestión de la SPIT
Reviso: Dra. Ednna R. Ramírez R. – Sec. De Planeación e Infraestructura y TICS
Aprobó: Dra. Ednna R. Ramírez R. – Sec. De Planeación e Infraestructura y TICS
Ubicación: Comunicaciones Despachadas

SEGUNDO DESEMBOLSO (Adición)	1. Póliza de la adición 2. Aprobación de póliza por parte del ministerio 3. Cronograma actualizado	NO APLICA	DD/MM/AAAA	$ 430.000.000,00
TERCER DESEMBOLSO	1. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 40% de ejecución de la obra. 2. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance. 3. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y 4. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP	40%	DD/MM/AAAA	$ 820.000.000,00
ÚLTIMO DESEMBOLSO		0%	DD/MM/AAAA	$ 0,00
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME: 1				$ 225.000.000,00
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 262.637.345,49

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
580-47-994000069130	Cumplimiento del contrato, Pago de salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones laborales, Estabilidad y Calidad de la Obra y calidad del Servicio	$ 360.253.559,40	12/11/2021	30/06/2025
580-47-994000069130	Predios Laborales y operaciones, contratistas y subcontratistas, Vehículos propios y no propios	$ 300.000.000	12/11/2021	30/06/2025

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

➢ ***Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato	083 del 11 de marzo del 2022	$ 83.333.000,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA	$ 0,00
	DD/MM/AAAA	$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO SACUDETE AMBALEMA NIT. 901573308-1, RL. JOSE RUBEN FONSECA LOPEZ CC. 1.020.757.338	

Proyecto: Ing. Civil Said J. Delgado P. – Apoyo A la Gestión de la SPIT
Elaboro: Ing. Civil Said J. Delgado P. – Apoyo A la Gestión de la SPIT
Reviso: Dra. Ednna R. Ramirez R. – Sec. De Planeación e Infraestructura y TICS
Aprobó: Dra. Ednna R. Ramirez R. – Sec. De Planeación e Infraestructura y TICS
Ubicación: Comunicaciones Despachadas

Fecha de Acta de inicio del contrato	25/05/2022		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	27/07/2022	
	REINICIO	24/06/2024	
	SUSPENSIÓN	25/11/2024	
	REINICIO		
Fecha de terminación del contrato	Cinco (5) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 83.333.000,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	Seguros del Estado S. A		
PÓLIZA No.	61-44-101043338, 61-40-101016232		
FECHA DE LA PÓLIZA	20/04/2022, 24/04/2022, 15/08/2024, 16/08/2024		

➢ ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR**
No. del contrato	087 del 18 de Marzo del 2022		$ 41.667.000,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	JOHAN JAVIER OÑATE NUÑEZ CC. 7.722.019		
Fecha de Acta de inicio del contrato	25/05/2022		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	22/07/2022	
	REINICIO	24/06/2024	
	SUSPENSIÓN	25/11/2024	
	REINICIO		
Fecha de terminación del contrato	Cinco (5) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 41.667.000,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	Aseguradora Solidaria de Colombia		
PÓLIZA No.	560-47-99-4000152241		
FECHA DE LA PÓLIZA	21/04/2022, 17/07/2024, 15/08/2024, 27/09/2024.		

➢ ***Contrato de Ejecución de Obra***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR**
No. del contrato	083 del 11 de Marzo del 2022	$ 1.041.667.000,00
	28/06/2024	$ 510.433.309,00

Proyecto: Ing. Civil Said J. Delgado P. – Apoyo A la Gestión de la SPI
Elaboro: Ing. Civil Said J. Delgado P. – Apoyo A la Gestión de la SPI
Reviso: Dra. Ednna R. Ramírez R. – Sec. De Planeación e Infraestructura y TICS
Aprobó: Dra. Ednna R. Ramírez R. – Sec. De Planeación e Infraestructura y TICS
Ubicación: Comunicaciones Despachadas

Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO SACUDETE AMBALEMA NIT. 901573308-1, RL. JOSE RUBEN FONSECA LOPEZ CC. 1.020.757.338		
Fecha de Acta de inicio del contrato	25/05/2022		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	22/07/2022	
	REINICIO	24/06/2024	
	SUSPENSIÓN	25/11/2024	
	REINICIO		
Fecha de terminación del contrato	Cinco (5) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 1.552.100.309,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	Seguros del Estado S.A		
PÓLIZA No.	61-44-101043338, 61-40-101016232		
FECHA DE LA PÓLIZA	20/04/2022, 24/04/2022, 15/08/2024		

➢ ***Contrato de Ejecución de Interventoría de Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	087 del 18 de marzo del 2022		$ 83.333.000,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario) (Si hacen parte del convenio)	28/06/2024		$ 40.834.488,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	JOHAN JAVIER OÑATE NUÑEZ CC. 7.722.019		
Fecha de Acta de inicio del contrato	25/05/2022		
Prorrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	22/07/2022	
	REINICIO	24/06/2024	
	SUSPENSIÓN	25/11/2024	
	REINICIO		
Fecha de terminación del contrato	Cinco (5) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 124.167.488,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	Aseguradora Solidaria de Colombia		
PÓLIZA No.	560-47-99-4000152241		

Proyecto: Ing. Civil Said J. Delgado P. – Apoyo A la Gestión de la SPIT
Elaboro: Ing. Civil Said J. Delgado P. – Apoyo A la Gestión de la SPIT
Reviso: Dra. Ednna R. Ramírez R. – Sec. De Planeación e Infraestructura y TICS
Aprobó: Dra. Ednna R. Ramírez R. – Sec. De Planeación e Infraestructura y TICS
Ubicación: Comunicaciones Despachadas

FECHA DE LA PÓLIZA	21/04/2022, 17/07/2024, 15/08/2024, 27/09/2024.

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	SI	NO
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		X
INFORME FINANCIERO		X
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA		X
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	X	
OTROS	X	

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	PORCENTAJE (%)
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	100.00%
% EJECUTADO DE OBRA	89.00%

5.2. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS:

- **EQUIPO DE TRABAJO**

El siguiente cuadro corresponde al personal profesional que realizó los diseños para el proyecto **"REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA"**:

ACTIVIDAD	NOMBRE	PROFESIÓN	MATRICULA PROFESIONAL
Levantamientos Topográficos	SANDOR HERNAN TRUJILLO	Topógrafo	TP-01-3751
Estudios de Suelos	JOSE MARTIN CALDERON	Geólogo	TP-25202-58533
Diseños Arquitectónicos	MARYSELL BARRERA TOVAR	Arquitecto	A 25022009-33751269
Diseños Estructurales	ANDRES FELIPE DE JESUS MUÑOZ	Ing. ESP. EN ESTRUCTURAS	TP-25202-261771 CND
Diseños Eléctricos	JAIBER PORTELA TORRES	Ing. Eléctrico	RS205-4332
Diseños Hidrosanitarios	ROBERTO CASTAÑEDA PRADO	Ing. Civil	TP-700202-281558 TLM
Presupuesto - APU	JOSE RUBEN FONSECA LOPEZ	Ing. Civil	25-202-275791 CND

A la fecha el proyecto se encuentra en estado del cierre financiero de debido a que una vez actualizado el presupuesto este arrojo un valor adicional de **$ 551.267.797,00**, por lo cual el Municipio de Ambalema se encuentra realizando los tramites respectivos, con el fin de lograr gestionar los recursos necesarios para realizar los adicionales a los respectivos contratos de obra e interventoría.

OBLIGACIONES FINANCIERAS:

A la fecha en que se entrega este informe desde la secretaria de hacienda municipal informan lo siguiente:

El día 24 de mayo del 2024 se envía oficio con fecha 23 de mayo del año en curso, con el asunto solicitud exoneración gravámenes financieros marcación de inembargabilidad de cuenta bancaria, El día 04 de junio del 2024 se recibe la repuesta de BBVA oficio con fecha 31 de mayo del año en curso con el asunto a la respuesta del oficio enviado por la secretaria de hacienda del 27 de mayo del 2424 solicitud de la devolución de los recursos retenidos por embargos aplicado a la cuenta corriente adscrita al convenio.

El día 24 de junio del 2024 se reúnen en Ambalema Tolima el interventor del contrato, el contratista de obra y la supervisión de los contratos derivados del convenio 1988-2021, por motivos del reinicio número 1 a la suspensión número 1 del 22 de julio del 2022, el día 26 de junio del 2024 se aprueba en el secop II la primera adición en valor al convenio 1988-2021 y el día 28 de junio se realiza la modificación y adición al valor de los contratos derivados del convenio 1988-2021.

Anexo a este documento de informe de supervisión se adjunta: Certificación bancaria cuenta de ahorro 500-80607772-6 adscrita al banco popular (nueva cuenta para desembolsos).

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE: la etapa de los estudios y diseños se encuentra en el 100% de ejecución, desde el pasado 24 de junio se firmó el reinicio a los contratos derivados y se inició la etapa de ejecución y construcción.

Por medio de las funciones como supervisión a cargo de la oficina de planeación y la información entregada por la interventoría se han realizado las siguientes actividades y alcanzado un buen % de avance según lo programado vs el ejecutado:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	PORCENTAJE (%)
% DE EJECUCION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	100%
% PROGRAMADO DE EJECUCUION DE OBRA	100.00%
% EJECUTADO DE EJECUCION DE OBRA	89.00%

- **Programación de obra:** Teniendo en cuenta el reinicio de la obra y que las actividades de ejecución de la obra inician el 2 de julio los contratistas realizan la siguiente reprogramación.

SEMANA	F. INICIO	F. FINAL	V. PROGRAMADO	V. P. ACOMULADO	% PROGRAMAD	% P. ACOMULADO
SEMANA 1	2/07/2024	7/07/2024	$ 22.073.808,00	$ 22.073.808,00	1,42%	1,42%
SEMANA 2	8/07/2024	14/07/2024	$ 14.940.734,00	$ 37.014.542,00	0,96%	2,38%
SEMANA 3	15/07/2024	21/07/2024	$ 9.477.321,00	$ 46.491.863,00	0,61%	3,00%
SEMANA 4	22/07/2024	28/07/2024	$ 17.020.782,00	$ 63.512.645,00	1,10%	4,09%
SEMANA 5	29/07/2024	4/08/2024	$ 43.583.394,00	$ 107.096.039,00	2,81%	6,90%
SEMANA 6	5/08/2024	11/08/2024	$ 31.615.563,00	$ 138.711.602,00	2,04%	8,94%
SEMANA 7	12/08/2024	18/08/2024	$ 62.017.337,00	$ 200.728.939,00	4,00%	12,93%
SEMANA 8	19/08/2024	25/08/2024	$ 162.442.509,00	$ 363.171.448,00	10,47%	23,40%
SEMANA 9	26/08/2024	1/09/2024	$ 33.906.855,00	$ 397.078.303,00	2,18%	25,58%
SEMANA 10	2/09/2024	8/09/2024	$ 55.816.426,00	$ 452.894.729,00	3,60%	29,18%
SEMANA 11	9/09/2024	15/09/2024	$ 80.183.182,00	$ 533.077.911,00	5,17%	34,35%
SEMANA 12	16/09/2024	22/09/2024	$ 22.801.279,00	$ 555.879.190,00	1,47%	35,81%
SEMANA 13	23/09/2024	29/09/2024	$ 28.461.948,00	$ 584.341.138,00	1,83%	37,65%
SEMANA 14	30/09/2024	6/10/2024	$ 22.556.874,96	$ 606.898.012,96	1,45%	39,10%
SEMANA 15	7/10/2024	13/10/2024	$ 24.531.550,81	$ 631.429.563,78	1,58%	40,68%
SEMANA 16	14/10/2024	20/10/2024	$ 40.732.627,64	$ 672.162.191,42	2,62%	43,31%
SEMANA 17	21/10/2024	27/10/2024	$ 119.093.626,41	$ 791.255.817,83	7,67%	50,98%
SEMANA 18	28/10/2024	3/11/2024	$ 215.992.343,96	$ 1.008.348.161,79	13,88%	64,84%
SEMANA 19	4/11/2024	10/11/2024	$ 65.193.179,56	$ 1.071.481.341,36	4,20%	69,03%
SEMANA 20	11/11/2024	17/11/2024	$ 80.079.292,43	$ 1.151.560.633,79	5,16%	74,19%
SEMANA 21	18/11/2024	24/11/2024	$ 312.679.578,84	$ 1.464.240.212,63	20,15%	94,34%
SEMANA 22	25/11/2024	1/12/2024	$ 87.884.533,11	$ 1.552.124.745,73	5,66%	100,00%
TOTAL			$ 1.552.124.746,00			

Proyecto: Ing. Civil Said J. Delgado P. – Apoyo A la Gestión de la SPIT
Elaboro: Ing. Civil Said J. Delgado P. – Apoyo A la Gestión de la SPIT
Reviso: Dra. Ednna R. Ramírez R. – Sec. De Planeación e Infraestructura y TICS
Aprobó: Dra. Ednna R. Ramírez R. – Sec. De Planeación e Infraestructura y TICS
Ubicación: Comunicaciones Despachadas

❖ **Avances realizados por el contratista de obra**

CONTRATO DE OBRA N° 083 de 2022

ESTUDIOS Y DISEÑOS	100%
% DE OBRA PROGRAMADO:	100.00%
% DE OBRA EJECUTADO:	89.00%
FINANCIERO PROGRAMADO:	$ 1.635.433.309,00
FINANCIERO EJECUTADO	$ 1.464.240.212,73

OBSERVACIONES: se evidencia un atraso del -5.34%

❖ **Avances realizados por la interventoría:**

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 087 de 2022

ESTUDIOS Y DISEÑOS	100%
% DE OBRA PROGRAMADO:	100.00%
% DE OBRA EJECUTADO:	89.00%
FINANCIERO PROGRAMADO:	$ 165.834.488,00
FINANCIERO EJECUTADO	$ 110.509.064,32

LAS OBSERVACIONES:

❖ **A partir del 2 de julio de 2024 el contratista inicio la ejecución de las actividades.**

DURANTE ESTE MES DE FEBRERO DEL 2025 SE HAN REALIZADO LOS SIGUIENTES AVANCES ADMINISTRATIVOS:

❖ El día 06 de febrero del 2025 se llevó a cabo la reunión en marco de la supervisión que realiza el Ministerio del Interior, se programó una reunión una virtual de seguimiento al convenio interadministrativo 1988-21, Ambalema, cuyo objeto es: **"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA"**, en la cual se discutieron los temas financieros del convenio ya que hasta la fecha no han sido girados los recursos correspondientes al segundo y tercer desembolso los cales se radicaron ante el ministerio en el mes de septiembre y octubre del año 2024, lo cual puede tardar entre 1 mes a 3 meses de acuerdo a lo indicado por la supervisión del ministerio del interior, otro de los compromisos fue la emisión de los informes de supervisión de los meses de diciembre y enero, los cuales fueron efectivamente enviados dentro de los términos establecidos en la reunión.

- Que por medio del oficio spit 004 del 10 de octubre se radico ante el ministerio del interior la solicitud de suspensión numero 2 al convenio interadministrativo 1988-2021 amparándonos en los siguientes motivos: a la fecha de la presente solicitud de fecha 10 de febrero del 2025 en la cual se requiere la suspensión por un periodo de 3 meses a partir de la fecha de solicitud al convenio 1988 del 2021, se han ejecutado en un 100% de los entregables del componente 1 (estudios y diseños) y un 89% del componente 2 (construcción de las obras) de acuerdo al último informe emitido por la supervisión del Municipio. Desde los pasados meses de noviembre 2024, diciembre 2024 y enero de 2025, el contratista manifestó el desabastecimiento y escasez de proveedores y materiales tales como el suministro. De esta manera no han podido obtener los postes para la red de media tensión. De igual manera los elementos complementarios como GYM Vital, Juegos infantiles y luminarias del auditorio, no han arribado al municipio. Este hecho, ha sido motivo de retraso en el avance de las actividades. Se hace hincapié que para la aprobación de certificación **RETIE Y RETILAP**, es necesario realizar la instalación de los postes para la red de media tensión y los elementos de iluminación del auditorio, Dentro de las actividades necesarias para la entrega final de las obras, se requiere la obtención de las certificaciones **RETIE Y RETILAP,** APLICABLES A TODO EL COMPONENTE eléctrico del proyecto, dado que estos procesos fundamentales para garantizar el cumplimiento de las normas técnicas y regulatorias. Estos procesos ya han sido adelantados, y se iniciaron desde noviembre del 2024. El cumplimiento para estas certificaciones depende exclusivamente de terceros, los cuales deberán realizar trámites internos y pueden tomar más tiempo del pactado en la quinta prorroga y cuarta modificación al convenio. Adicional, la empresa prestadora del servicio de energía CELSIA, quienes deben efectuar visitas técnicas, verificaciones y aprobaciones, de esta manera, lograr la certificación, matricula y legalización del servicio de energía, estos procesos son indispensables para alcanzar el 100% de la ejecución fisca del componente 2 construcción y proceder con la entrega final de la obra.
- Que por parte del ministerio del interior se aprueba la solicitud de suspensión numero 2 al convenio 1988-2021 el cual entrara en vigencia desde el 24 de febrero del 2025 hasta el 10 de julio del 2025 o hasta el cumplimiento de las condiciones que dieron origen a la suspensión.





Proyecto: Ing. Civil Said J. Delgado P. – Apoyo A la Gestión de la SPIT
Elaboro: Ing. Civil Said J. Delgado P. – Apoyo A la Gestión de la SPIT
Reviso: Dra. Ednna R. Ramírez R. – Sec. De Planeación e Infraestructura y TICS
Aprobó: Dra. Ednna R. Ramírez R. – Sec. De Planeación e Infraestructura y TICS
Ubicación: Comunicaciones Despachadas



7. **FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO** (orden cronológico)

12/02/2025	18/02/2025	24/02/2025	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. **SUPERVISOR**

Ambalema, 13 de marzo de 2025 **EDNNA ROCIO RAMIREZ RAMIREZ** Apoyo a la Supervisión del Convenio No. 1988 DIEL 2021 **Secretaria de Planeación e Infraestructura y tics** **Municipio de Ambalema**	
Ambalema, 13 de marzo de 2025 **MARCO TULIO VELASQUEZ PILIDO** Supervisor del Convenio No. 1988 DEL 2021 **Alcalde** **Municipio de Ambalema**	

Proyecto: Ing. Civil Said J. Delgado P. – Apoyo A la Gestión de la SPTIC
Elaboro: Ing. Civil Said J. Delgado P. – Apoyo A la Gestión de la SPTIC
Reviso: Dra. Ednna R. Ramírez R. – Sec. De Planeación e Infraestructura y TICS
Aprobó: Dra. Ednna R. Ramírez R. – Sec. De Planeación e Infraestructura y TICS
Ubicación: Comunicaciones Despachadas

Outlook

Re: SOLCIRUD DE INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN MES DE FEBRERO 2025. CONV. 1988-21 AMBALEMA, TOLIMA.

Desde Vivienda y Obras - Planeacion Ambalema Tolima <viviendayobras@ambalema-tolima.gov.co>
Fecha Lun 17/03/2025 3:58 PM
Para Juan Sebastian Duque Sepulveda <juan.duque@mininterior.gov.co>
CC Secretaria de Planeacion Ambalema Tolima <planeacion@ambalema-tolima.gov.co>; Jenny Paola Lavao Pastrana <jenny.lavao@mininterior.gov.co>; ednafinanciera27@gmail.com <ednafinanciera27@gmail.com>

1 archivo adjunto (3 MB)
5. INFORME FEBR. 2025.pdf;

CORDIAL SALUDO,

señores
ministerio del interior

Por medio de la presente me permito enviarles el informe de supervisión de la alcaldía de ambalema tolima derivado del convenio 1988-2021 correspondiente al mes de febrero del 2025.

cordialmente;

ING.civil SAID JOSE DELGADO PATIÑO
contratista adscrito a la secretaria de planeacion
e infraestructura y tics, bajo contrato 020 del 07 de febrero 2024.

EDNNA ROCIO RAMIREZ RAMIREZ
Secretario de Planeación, Infraestructura y TIC's
Calle 9 N°2-52 Piso 2, Barrio Centro, Celular: 3167640245,
Web: www.ambalema-tolima.gov.co Código Postal 731001

Con el objetivo de brindar siempre un mejor servicio, lo invitamos a responder la siguiente encuesta de satisfacción relacionada con el servicio recibido por el área TICS de la alcaldía de Ambalema Tolima: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciUWoAWfWRFzWoQU5ve_k0cRFvmn54CMM-ef5JIWr4IedPyg/viewform

Recuerde que estamos a su disposición, puede comunicarse con nosotros a través del correo electrónico planeacion@ambalema-tolima.gov.co y Página Web: http://www.ambalema-tolima.gov.co

Los invitamos a visitar nuestras redes sociales:

Facebook: https://www.facebook.com/alcaldiaambalema

Twitter: https://twitter.com/AAmbalema

Sitio web: https://www.youtube.com/channel/UCS81omCphTJqr5HpTqSp-Sg?view_as=subscriber

El mié, 12 mar 2025 a las 15:28, Juan Sebastian Duque Sepulveda (<juan.duque@mininterior.gov.co>) escribió:

Cordial Saludo.

En atención al convenio interadministrativo referido en el asunto, suscrito entre La Nación Ministerio del Interior-FONSECON y el municipio de 1988 de 2021, cuyo objeto es la construcción de un proyecto SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, mediante la presente comunicación se efectúa el requerimiento formal de enviar la siguiente información:

- INFORMES MENSUALES DE SUPERVISIÓN POR PARTE DEL MUNICIPIO DEL MES DE **FEBRERO DE 2025.**

esto anterior, para desarrollar el ejercicio de supervisión de manera eficiente y eficaz, así como lo mencionan las siguientes clausulas:

> ***"CLÁUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. OBLIGACIONES ESPECIFICAS:*** *(…)**29)** Mantener un control contable y financiero con sus respectivos documentos soportes, sobre la cuenta aperturada para el presente convenio de la que tratan los numerales anteriores. Estos documentos deberán ser presentados en el informe mensual al MINISTERIO- FONSECON, de tal forma que le permita a este hacer un seguimiento y control de dichos recursos. **30)** Suministrar oportunamente la información solicitada por el MINISTERIO, a través del supervisor o el apoyo a la supervisión y acompañar el desarrollo de las visitas de seguimiento que se realicen. **32)** Exigir en el contrato de estudios, diseño y obra, así como en el de interventoría, la presentación de los correspondientes cronogramas de ejecución con antelación a la firma del acta de inicio. De igual manera estos deberán ser entregados de forma inmediata al MINISTERIO una vez sean aprobados por arte del supervisor del MUNICIPIO. **34)** Entregar durante la ejecución de la obra, junto con el informe mensual: el registro fotográfico en el cual se evidencie el inicio y avances de obra objeto del convenio, discriminado por etapas; así como los informes semanales de avance de ejecución de obra, aprobados por el supervisor del MUNICIPIO y la interventoría.**45)** Tener a disposición del MINISTERIO y de los entes de control toda la información jurídica, técnica y financiera del proyecto relacionado en el objeto del presente convenio. **"CLÁUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. OBLIGACIONES GENERALES:** (...)**2)** Atender y cumplir con las peticiones y/o consultas que le indiquen las partes y se relacionen con el objeto del convenio o de sus contratos derivados y las demás que sean inherentes al objeto de la contratación.**3)** Asistir y participar en los Comités, reuniones, talleres, juntas y demás eventos que le indique el supervisor del Ministerio y se relacionen con el objeto del convenio. **4)** Presentar los informes que le requiera el supervisor del MINISTERIO en el término que éste le indique, y especialmente los señalados en el acápite relativo a la forma de desembolso.*

Agradezco su gestión.

Atentamente,

ARQ. JUAN SEBASTIÁN DUQUE SEPÚLVEDA
Profesional de apoyo a la supervisión / Contratista
MINISTERIO DEL INTERIOR
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
Email: juan.duque@mininterior.gov.co

PBX: +571 - 2427400 ext. 2800
Cra. 8 No. 12B-31 Piso 10 • Bogotá – Colombia