CONTRATO No. GN 2858-2022

PABLO- HIGUERONES ETAPA 2 SECTOR LA CRUZ- PLAZUELAS NARIÑO, OCCIDENTE", identificado con el BPIN 2013000030097", EN LO QUE RESPECTA LAS OBRAS QUE SE EJECUTARON Y NO FUERON RECIBIDAS A SATISFACCION POR LA ENTIDAD

INFORME DE SUPERVISION

final

Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS **SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS** **FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - FICHA INFORMATIVA DE CONVENIO Y/O CONTRATO**	Código.: SIVEYC.FTO. Versión: 0 0 Vig: 23/05/2016

FECHA DE PRESETACION:	30 de mayo de 2024	CON CORTE :	30 de abril de 2024

1. ASPECTOS ADMISTRATIVOS

PROCESO CONTRATACION:	SAMC008-2022		
CONVENIO MARCO No:	NO APLICA		
CONTRATO No.:	GN 2858-2023 del 30 de diciembre de 2022		
CDP No.:	2022020078	FECHA:	21 de febrero de 2022
REGISTRO No:	2022120750	FECHA:	30 de diciembre de 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA ALBAN-SAN BERNARDO-LA CRUZ- SAN PABLO-HIGUERONES ETAPA 2 SECTOR LA CRUZ-PLAZUELAS NARIÑO, OCCIDENTE", identificado con el BPIN 2013000030097", EN LO QUE RESPECTA A LAS OBRAS QUE SE EJECUTARON Y NO FUERON RECIBIDAS A SATISFACCION POR LA ENTIDAD de acuerdo con la descripción, especificaciones y condiciones establecidas en el Anexo técnico		
MODIFICACION No. 1	Ampliar el plazo contractual hasta el dia 30 de abril de 2024		
MODIFICACION No.:			
CONTRATISTA INTERVENTORIA	JUAN CARLOS SALAZAR ARCOS		
SUPERVISOR	GABRIEL FERNANDO OSEJO AGUIRRE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS GOBERNACIÓN DE NARIÑO		
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION	MARÍA MÓNICA GÓMEZ SALAS		
META FISICA	Reparaciones a carpeta asfaltica		
VALOR CONTRATO	$ 280.509.223,04		
VALOR CONTRATO ADICIONAL1	NO APLICA		
VALOR CONTRATO ADICIONAL 2	NO APLICA		
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 280.509.223,04		
FECHA DE INICIACION:	22/08/2023		
PLAZO DEL CONTRATO:	3 meses		
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	22/11/2023		
MODIFICATORIO UNO			
NUEVA FECHA DE TERMINACION	30/04/2024		
MODIFICATORIO DOS	NO APLICA		
NUEVA FECHA DE TERMINACION	NO APLICA		
PORCENTAJE ANTICIPO	40%		
TOTAL ANTICIPO	$ 112.203.689,22		
VALOR PAGADO ACTAS + ANTIC.	$ 112.203.689,22		
GARANTIAS:	SEGUROS DEL ESTADO		
POLIZA N°:	6144-101046922		
% AVANCE FISICO EN OBRA	% PROGRAMADO 100,00%	% EJECUTADO:	100,00%
% AVANCE FINANCIERO	% PROGRAMADO 100,00%	% EJECUTADO	100,00%
META FISICA A LA FECHA	3 Km		

	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS **SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS** **FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - AVANCE DEL CONVENIO Y/O CONTRATO**	Código.: SIVEYC.FTO. Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

2. DESCRIPCION AVANCE GENERAL DEL CONTRATO

El Contrato de obra GN2858-2023 se suscribe teniendo en cuenta que si bien es cierto las obras objeto del proyecto BPIN 2013000030097, y correspondientes al Contrato de obra No. 1175-14 fuero ejecutadas en el 100%, pero no se logró realizar una Acta FInal de recibo a satisfacción por parte de la entidad contratante y de la Interventoría, ya que se ordenaron al contratista reparar algunos daños superficiales en carpeta asfáltica , en deportillamiento de cuneta y la señalización horizontal , y despues de declarar el proceso de incumplinmiento parcial al Contratista anterior Vias ACE etapa II, realizar la respectiva Acta de Liquidación , levantar la medida de suspensión de giros por parte del DNP, se logra realizar y adjudicar el contrato de obra 2858-2022 que si bien es cierto tien el mismo objeto los alcances de este contrato solo son para terminar las reparaciones que no se logró realizar con el contrato anterior, anotando que los recursos corresponde a lo que no se le reconocio al contratista y que no se recibió a satisfacción.

El dia once (11) de marzo de 2024, se realiza una visita al sito del K27+400 al K30+400, con el acompañamiento del Ing. Juan Carlos Salazar en calidad de contratista de Interventoría, el Ing. Norbey Correal Vargas, en calidad de contratista de obra, Ing. Alvaro Arevalo, en calidad de Profesional Especializado de la Contraloria General de la República, en el cual se logra evidenciar que los daños a la carpeta asfáltica son superficialesy que no han progresado en el tiempo pues han pasado ya nueve años de su construcción y esta en buenas condiciones de transitabilidad y que se deben realizar las respectivas reaparaciones de acuerdo con lo contratado. El contratista tiene un avance del 65% del contrato este pendeinte colocar el asfalto y señalizar para entregar el corredor con las obras reparadas.

El dia 30 de mayo de 2024 se realiza una visita con el fin de revisar las obras que se encuentran pendientes del contrato, evidenciando que el contratista cumplio con el objeto del contrato y se realizó las actividades pendiente de reparación de carpeta asfáltica y señalización horizontal , asi como tambien se realizaron actividades de mantenimiento rutinario.

ASPECTOS TECNICOS: En la visita se logró evidenciar trabajos de buena calidad lo que permite que se pueda reparar el pavimento el cual ya se ha puesto al servicio desde el año 2015, el contratista de obra con el fin de reparar los daños superciales al pavimento realizó una limpieza de alcantarillas y cunetas que le permita evidenciar cual seria la solución mas acertada para arreglar los fallos de cada sector identificado en el corredor vial

ASPECTOS FINANCIEROS: A la fecha al contratista solo se le ha pagado el 40% en calidad de Anticipo en cumplimiento de las obligaciones contractuales. En tramite el pago final para iniciar proceso de liquidación

3.OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Ya se encuentran legalizados todos los documentos de Acta de Reinicio y Modificatorio en tiempo, se cuenta con certificado de legalización

Revisó: Ing. Gabriel Fernando Osejo Aguirre
Secretario de Infraestructura y Minas - SIMD
Gobernacion de Nariño

Revisó: Ing. Luis Alberto Castillo Jojoa
Subsecretario de Infraestructura y Vias - SIMD
Gobernacion de Nariño

Proyectó: Ing. María Monica Gomez Salas
Profesional Universitaria
Secretaria de Infraestructura y Minas - SIMD
Gobernacion de Nariño

Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO - SEGUIMIENTO FINANCIERO	Código.: SIVEYC.FTO. Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

5. INFORMACION FINANCIERA

CONTRATO No.:	GN2858-2022			$	280.509.223,04

ACTAS	FECHA	VR. TOTAL	ACUMULADO	AMORT. ANTICIPO	VR. NETO	VR EGRESO	TOTAL DESC	COM EGRESO N°	FECHA PAGO
ANTICIPO 40%	1/11/2023	$ 112.203.689,00	$ 112.203.689,00	$ 0,00	$ 112.203.689,00	$ 112.203.689,00		2023012397	1/11/2023
Pago Final	6/11/2024	$ 168.305.534,04	$ 280.509.223,04	$ 112.203.689,00	$ 154.169.534,04	$ 154.169.534,04	$ 14.136.000,00	2024010326	6/11/2024

AVANCE FISICO	100,00%
AVANCE FINANCIERO	100,00%

	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS **FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO - CONTROL POLIZAS**	Código.: SIVEYC.FTO. Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

6. CONTROL POLIZAS

CONTRATO No GN2858-2023

VALOR	$ 280.509.223,04

GARANTIAS:	SEGUROS DEL ESTADO
PÓLIZA No.:	6144-101046922 y 61-40-101017366

ANEXO 0	FECHA APROBACION		FECHA EXPEDICION: 27-01-2023

CONTRATO 2858	VALOR	%	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 56.101.844,61	20%	28/12/82022	08/10/2023	Anexo 0
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERCION DE ANTICIPO	$ 56.101.844,61	20%	28/12/82022	08/10/2023	Anexo 0
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	$ 28.050.900,30	10%	28/12/82022	08/10/2023	Anexo 0
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$ 56.101.844,61	20%	5 años		Anexo 0
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$ 232.000.000,00	83%	28/12/82022	08/10/2023	Anexo 1

ANEXO 1	FECHA APROBACION		FECHA EXPEDICION

CONTRATO 2858	VALOR	%	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 56.101.844,61	20%	28/12/82022	08/10/2023	Anexo 1 Acta de inicio
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERCION DE ANTICIPO	$ 56.101.844,61	20%	28/12/82022	08/10/2023	Anexo 1 Acta de inicio
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	$ 28.050.900,30	10%	28/12/82022	08/10/2023	Anexo 1 Acta de inicio
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$ 56.101.844,61	20%	5 años		Anexo 1 Acta de inicio
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$ 232.000.000,00	83%	22/08/2023	01/06/2024	Anexo 1 Acta de inicio

ANEXO 5 Y ANEXO 6	FECHA APROBACION		FECHA EXPEDICION: 21/02/2024

CONTRATO 2858	VALOR	%	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 56.101.844,61	20%	22/08/2023	01/09/2024	Anexo 5 Acta de Reinicio
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERCION DE ANTICIPO	$ 56.101.844,61	20%	22/08/2023	01/09/2024	Anexo 5 Acta de Reinicio

PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	$ 28.050.900,30	10%	22/08/2023	01/03/2027	Anexo 5 Acta de Reinicio
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$ 56.101.844,61	20%	5 años		Anexo 5 Acta de Reinicio
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$ 260.000.000,00	83%	22/08/2023	01/09/2024	Anexo 6 Acta de Reinicio

			FECHA APROBACION		FECHA EXPEDICION:21/02/2024

CONTRATO 2858	VALOR	%	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 56.101.844,61	20%	28/08/2023	05/11/2024	Anexo 6 Modificatorio 1
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERCION DE ANTICIPO	$ 56.101.844,61	20%	28/08/2023	05/11/2024	Anexo 6 Modificatorio 1
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	$ 28.050.900,30	10%	28/08/2023	05/05/2027	Anexo 6 Modificatorio 1
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$ 56.101.844,61	20%	5 años		Anexo 6 Modificatorio 1
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$ 260.000.000,00	83%	28/08/2023	02/11/2024	Anexo 7 Modificatorio 1