TERRITORIAL BOYACÁ
GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
Periodo:	**ENERO DE 2025**
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	**Resolución No. 126 de 2024**

Respetado director:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precisado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.	**1468 DE 2024**		
CONTRATISTA:	**COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA ESPERANZA SABOYÁ**	**NIT:**	**820.004.748-3**
CONFORMACIÓN:	**Es persona jurídica**		
REPRESENTANTE LEGAL:	**GERMAN RAMIRO QUIROGA FAJARDO C.C. 14.236.740**		
OBJETO:	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6007 OTANCHE-CHIQUINQUIRÁ, PR62+0000 (PIEDARGORGA)+ PR90+0150 (CHIQUINQUIRÁ)**		
FECHA DE INICIO:	10/05/2024	No. de Oficio:	2024S-VBOY-029010
VALOR INICIAL:	$ 1.320.766.890,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICIÓN 1:	$ 0,00		
ADICIÓN 2:	$ 0,00		

CONVENIO No.	**1468 DE 2024**		
CONTRATISTA:	**COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA ESPERANZA SABOYÁ**	**NIT:**	**820.004.748-3**
ADICIÓN 3:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 1.320.766.890,00		
ANTICIPO	$ 0,00		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	VEINTINUEVE (29) MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	0 días		
PRÓRROGA 1:	0 días		
PRÓRROGA 2:	0 días		
PRÓRROGA 3:	0 días		
PRÓRROGA 4:	0 días		
PRÓRROGA 5:	0 días		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

ACTA No	REGISTRO	VIGENCIA	RECURSOS	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
0	410224	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	**$428.062.260,00**	$ 375.410.848,20	$ 52.651.411,80
TOTAL					**$ 428.062.260,00**	**$ 375.410.848,20**	**$ 52.651.411,80**

1.3. ACTAS DE OBRAS Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de obra No. 9	**$ 45.025.200,00**	**$ 777.708,00**	**$ 45.802.908,00**

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según acta tramitadas para el contrato de obra con visto bueno del interventor. Se ha presentado una inversión ejecutada de 28.4%.

1.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $ 375.410.848,20 (28.4%)
Total, inversión ejecutada: $ 375.410.848,20 (28.4%)

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y /O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
-	-
-	-

1.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del Contrato	$ 132.076.689,00	39-44-101161617	06/05/2024	31/01/2027
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	$264.153.378,00	39-44-101161617	06/05/2024	31/07/2029
Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 396.230.067,00	39-44-101161617	06/05/2024	31/12/2029
Póliza de RCE				
Predios, Labores y Operaciones	$ 260.000.000,00	39-40-101042391	06/05/2024	31/07/2026

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
EN APROBACIÓN SECOP II
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ NO _

1.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

1.11. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-
-	-	-	-

2. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.	**1474 DE 2024**		
CONTRATISTA:	**COOPERATIVA TRABAJO ASOCIADO LOS AMIGOS PR 32+000(RÍO MINERO) A PR 62+0000 (PIEDRAGORDA)**	**NIT:**	**820.001.559-4**
CONFORMACIÓN:	**Es persona jurídica**		
REPRESENTANTE LEGAL:	**TOMAS SÁNCHEZ PARRA C.C. 4.197.654**		
OBJETO:	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6007 OTANCHE-CHIQUINQUIRÁ, PR32+000(RÍO MINERO) A PR62+0000 (PIEDRAGORDA)**		
FECHA DE INICIO:	10/05/2024	No. de Oficio:	2024S-VBOY-029011
VALOR INICIAL:	$ 1.332.231.758,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICIÓN 1:	$ 0,00		
ADICIÓN 2:	$ 0,00		
ADICIÓN 3:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 1.332.231.758,00		
ANTICIPO	$ 0,00		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	VEINTINUEVE (29) MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	0 días		
PRÓRROGA 1:	0 días		
PRÓRROGA 2:	0 días		
PRÓRROGA 3:	0 días		
PRÓRROGA 4:	0 días		
PRÓRROGA 5:	0 días		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

ACTA No	REGISTRO	VIGENCIA	RECURSOS	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
0	409724	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	**$431.780.392,00**	$ 378.671.563.33	$ 53.108.828,67
TOTAL					**$431.780.392,00**	**$ 378.671.563.33**	**$ 53.108.828,67**

2.3. ACTAS DE OBRAS Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de obra No. 9	**$ 45.416.200,00**	**$ 784.461,64**	**$ 46.200.661,64**

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según acta tramitadas para el contrato de obra con visto bueno del interventor. Se ha presentado una inversión ejecutada de 28.4%.

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $ 377.549.928,60 (28.4%)
Total, inversión ejecutada: $ 377.549.928,60 (28.4%)

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y /O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
-	-
-	-

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del Contrato	$ 133.223.176,00	39-44-101161506	10/05/2024	10/02/2027
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	$266.446.352,00	39-44-101161506	10/05/2024	10/08/2029
Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 399.669.528,00	39-44-101161506	10/05/2024	10/02/2027
Póliza de RCE				
Predios, Labores y Operaciones	$ 260.000.000,00	39-40-101042346	10/05/2024	09/08/2026

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
EN APROBACIÓN SECOP II
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ NO _

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL	No. MEMORANDO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES

	INTERPUESTA	ENVIADO A JURÍDICA	ACTUAL	AUDIENCIA	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

2.11. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-
-	-	-	-

3. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

3.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.	**1475 DE 2024**		
CONTRATISTA:	**COOPERATIVA TRABAJO ASOCIADO FUNDADORES PR 32+000(ARCABUCO) A PR 64+0000 (TUNJA)**	**NIT:**	**891.801.864-7**
CONFORMACIÓN:	**Es persona jurídica**		
REPRESENTANTE LEGAL:	**VICTOR MANUEL FONSECA SÁNCHEZ C.C. 4.080.597**		
OBJETO:	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6209 BARBOSA - TUNJA, PR32+000(ARCABUCO) A PR64+0000 (TUNJA)**		
FECHA DE INICIO:	10/05/2024	No. de Oficio:	2024S-VBOY-029005
VALOR INICIAL:	$ 1.328.285.451,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICIÓN 1:	$ 0,00		
ADICIÓN 2:	$ 0,00		
ADICIÓN 3:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 1.328.285.451,00		
ANTICIPO	$ 0,00		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	VEINTINUEVE (29) MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	0 días		
PRÓRROGA 1:	0 días		

CONVENIO No.	**1475 DE 2024**		
CONTRATISTA:	**COOPERATIVA TRABAJO ASOCIADO FUNDADORES PR 32+000(ARCABUCO) A PR 64+0000 (TUNJA)**	**NIT:**	**891.801.864-7**
PRÓRROGA 2:	0 días		
PRÓRROGA 3:	0 días		
PRÓRROGA 4:	0 días		
PRÓRROGA 5:	0 días		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

3.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

ACTA No	REGISTRO	VIGENCIA	RECURSOS	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
0	409824	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	**$430.501.680,00**	$ 377.549.928,60	$ 52.951.751,40
TOTAL					**$430.501.680,00**	**$ 377.549.928,60**	**$ 52.951.751,40**

3.3. ACTAS DE OBRAS Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de obra No. 9	**$ 45.281.500,00**	**$ 782.135,00**	**$ 46.063.635,00**

3.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según acta tramitadas para el contrato de obra con visto bueno del interventor. Se ha presentado una inversión ejecutada de 28.4%.

3.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $ 377.549.928,60 (28.4%)
Total, inversión ejecutada: $ 377.549.928,60 (28.4%)

3.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y /O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
-	-

-	-

3.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

3.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del Contrato	$ 132.828.546,00	39-44-101161552	10/05/2024	08/02/2027
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	$265.657.091,00	39-44-101161552	10/05/2024	08/08/2029
Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 398.485.636,00	39-44-101161552	10/05/2024	08/02/2027
Póliza de RCE				
Predios, Labores y Operaciones	$ 260.000.000,00	39-40-101042364	10/05/2024	08/08/2026

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
EN APROBACIÓN SECOP II
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ NO _

3.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

3.11. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-
-	-	-	-

4. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

4.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.	**1476 DE 2024**		
CONTRATISTA:	**COOPERATIVA TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE SABOYA PR0+0000 (BARBOSA) A PR32+0000 (ARCABUCO)**	**NIT:**	**820.004.847-4**
CONFORMACIÓN:	**Es persona jurídica**		
REPRESENTANTE LEGAL:	**OLIVERIO GARCÍA ZAMBRANO C.C. 7.312.357**		
OBJETO:	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6209 BARBOSA - TUNJA, PR00+000 – PR32+0000 (ARCABUCO)**		
FECHA DE INICIO:	10/05/2024	No. de Oficio:	2024S-VBOY-029012
VALOR INICIAL:	$ 1.325.987.025,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICIÓN 1:	$ 0,00		
ADICIÓN 2:	$ 0,00		
ADICIÓN 3:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 1.325.987.025,00		
ANTICIPO	$ 0,00		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	VEINTINUEVE (29) MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	0 días		
PRÓRROGA 1:	0 días		
PRÓRROGA 2:	0 días		
PRÓRROGA 3:	0 días		
PRÓRROGA 4:	0 días		
PRÓRROGA 5:	0 días		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

ACTA No	REGISTRO	VIGENCIA	RECURSOS	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
0	410024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	**$429.751.950,00**	$ 376.893.187,50	$ 52.858.762,50
TOTAL					**$429.751.950,00**	**$ 376.893.187,50**	**$ 52.858.762,50**

4.3. ACTAS DE OBRAS Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de obra No. 9	**$ 45.203.400,00**	**$ 780.786,00**	**$ 45.984.186,00**

4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según acta tramitadas para el contrato de obra con visto bueno del interventor. Se ha presentado una inversión ejecutada de 28.4%.

4.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $ 376.893.187,50 (28.4%)
Total, inversión ejecutada: $ $ 376.893.187,50 (28.4%)

4.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y /O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
-	-
-	-

4.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

4.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del Contrato	$ 132.598.703,00	39-44-101161586	10/05/2024	07/02/2027
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	$265.197.405,00	39-44-101161586	10/05/2024	07/08/2029
Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 397.796.108,00	39-44-101161586	10/05/2024	07/02/2027
Póliza de RCE				
Predios, Labores y Operaciones	$ 260.000.000,00	39-40-101042377	10/05/2024	07/08/2026

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
EN APROBACIÓN SECOP II
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ NO _

4.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

4.11. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-
-	-	-	-

5. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

5.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.	**1531 DE 2024**		
CONTRATISTA:	**COOPERATIVA TRABAJO ASOCIADO LA ESMERALDA PR0+0000 (CHIQUINQUIRÁ) A PR37+0000 (SÁCHICA)**	**NIT:**	**820.001.579-1**
CONFORMACIÓN:	**Es persona jurídica**		
REPRESENTANTE LEGAL:	**EDGAR JULIO ROCHA RONCANCIO C.C. 79.722.237**		
OBJETO:	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6008 CHIQUINQUIRÁ – TUNJA PR0+0000-PR37+0000 (SÁCHICA)**		
FECHA DE INICIO:	10/05/2024	No. de Oficio:	2024S-VBOY-031667
VALOR INICIAL:	$ 1.337.940.183,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICIÓN 1:	$ 0,00		
ADICIÓN 2:	$ 0,00		
ADICIÓN 3:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 1.337.940.183,00		
ANTICIPO	$ 0,00		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00		

CONVENIO No.	**1531 DE 2024**		
CONTRATISTA:	**COOPERATIVA TRABAJO ASOCIADO LA ESMERALDA PR0+0000 (CHIQUINQUIRÁ) A PR37+0000 (SÁCHICA)**	**NIT:**	**820.001.579-1**
PLAZO INICIAL:	VEINTINUEVE (29) MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	0 días		
PRÓRROGA 1:	0 días		
PRÓRROGA 2:	0 días		
PRÓRROGA 3:	0 días		
PRÓRROGA 4:	0 días		
PRÓRROGA 5:	0 días		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

5.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

ACTA No	REGISTRO	VIGENCIA	RECURSOS	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
0	439824	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	**$433.634.880,00**	$ 364.252.583,04	$ 69.382.296,96
TOTAL					**$433.634.880,00**	**$ 364.252.583,04**	**$ 69.382.296,96**

5.3. ACTAS DE OBRAS Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de obra No. 9	**$ 45.610.400,00**	**$ 787.816,00**	**$ 46.398.216,00**

5.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según acta tramitadas para el contrato de obra con visto bueno del interventor. Se ha presentado una inversión ejecutada de 27.2%.

5.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $ 364.252.583,04 (27.2%)
Total, inversión ejecutada: $ 364.252.583,04 (27.2%)

5.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y /O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
-	-
-	-

5.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

5.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

5.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del Contrato	$ 133.794.019,00	39-44-101161609	21/05/2024	18/02/2027
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	$267.588.037,00	39-44-101161609	21/05/2024	18/08/2029
Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 401.382.055,00	39-44-101161609	21/05/2024	18/02/2027
Póliza de RCE				
Predios, Labores y Operaciones	$ 260.000.000,00	39-40-101042388	21/05/2024	18/08/2026

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
EN APROBACIÓN SECOP II
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ NO _

5.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

5.11. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-
-	-	-	-

6. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	**1921 DE 2024**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AV REGION COLOMBIA**	**NIT:**	**901835586-6**
CONFORMACIÓN:	**NCG INGIENERIA SAS Y INGIENERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA COLOMBIA SAS GRUPO AB INGIENERIA ARQUITECTURA Y AMBIENTE SAS**		
OBJETO:	**ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ, GRUPO AMV 2 LOTE 2**		
FECHA DE INICIO:	20/06/2024	No. de Oficio:	2024S-VBOY-039921 DE 20/06/2024
VALOR INICIAL:	$ 4.050.403.357,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICIÓN 1:	$ 0,00		
ADICIÓN 2:	$ 0,00		
ADICIÓN 3:	$ 0,00		
ADICIÓN 4:	$ 0,00		
ADICIÓN 5:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 4.050.403.357,00		
ANTICIPO	$ 0,00		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	VEINTINUEVE (29) MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	0 días		
PRÓRROGA 1:	0		
PRÓRROGA 2:	0 días		
PRÓRROGA 3:	0 días		
PRÓRROGA 4:	0 días		
PRÓRROGA 5:	0 días		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Hasta el 31/07/2026		

6.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

ACTA No	REGISTRO	VIGENCIA	RECURSOS	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
0	539824	2024	20	C-2402-0600-14-51102D-2401054-02	**$ 1.405.401.900,00**	$ 705.311.978,98	$ 700.089.921,02
TOTAL					**$ 1.405.401.900,00**	**$ 705.311.978,98**	**$ 700.089.921,02**

6.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta No. 8 ENERO	**$ 74.799.210,00**	**$ 14.211.849,90**	**-**	**$ 89.011.059,90**
Acta de Ajuste No.	-	-	-	-

6.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría

7.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada:	$ 705.311.978,98	17.4%
Total inversión ejecutada:	$ 705.311.978,98	17.4%

7.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
-	-
-	-

7.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
-	-			

7.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
-	-	-	-

7.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$405.040.335,70	CB0-100022803	06/06/2024	06/05/2027
Pago de salarios, Prestaciones Sociales	$ 810.080.671,40	CB0-100022803	06/06/2024	06/11/2029
Calidad del servicio	$1.215.121.007,10	CB0-100022803	06/11/2026	06/05/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
EN APROBACIÓN SECOP II
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 12/06/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X NO _

7.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

7.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
01 de enero de 2025	02/01/2025	supervisión	Diligenciamiento de cuadro sobre sectores por municipio
02 de enero de 2025	02/01/2025	supervisión	Informe seguimiento AMV-SUKUBUN 20 junio – 30 septiembre de 2024 AMV Grupo 2 DT Boyacá.
03 de enero de 2025	06/01/2025	supervisión	Remisión informe trimestral 1 de octubre – 31 de diciembre de 2024 AMV 2 DT BOYCÁ
04 de enero de 2025	13/01/2025	supervisión	Documentos prórroga 4370 de 2025
05 de enero de 2025	13/01/2025	supervisión	Documentos prórroga 4372 de 2025

7.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-
-	-	-	-

8. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

8.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han presentado.

8.2. ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

8.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Ninguno por reportar.

8.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado novedades


9. **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

No se han realizado comisiones.

10. **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

11. **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Cordialmente,



HÉCTOR MAURICIO SÁNCHEZ ABRIL
C.C. 7.184.349 de Tunja
Supervisor del Contrato