Ingeniero
MAURICIO HOYOS SIERRA
TERRITORIAL ANTIOQUIA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	MARZO DE 2021.

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	**MANTENIMIENTO RUTINARIO, EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA, PROYECTO: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES**

LONGITUD DEL CORREDOR: 53.74 Km

CONTRATO DE OBRA No.	2196 de 2019		
CONTRATISTA:	VIAS DE ORIENTE S.A.S.	NIT:	900.470.729-0
CONFORMACIÓN:	n/a		
Objeto:	**MANTENIMIENTO RUTINARIO, EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA, SECTOR 5601 LA UNIÓN - LA FRONTERA - SONSÓN PR 49+0000 - PR 103+0000**		
Fecha de Inicio:	02/12/2019	No. de Oficio:	DT-ANT 51151
Valor Inicial:	$2.350.959.240,00		
Valor Adiciones:	$ N/A		
Adición 1:	$ N/A		
Adición 2:	$ N/A		
Adición 3:	$ N/A		
Adición 4:	$N/A		
Adición 5:	$XXX.XXX.XXX,00		
Valor Actual:	$2.350.959.240,00		
Anticipo Entregado:	$XXX.XXX.XXX,00		
Anticipo Amortizado:	$XXX.XXX.XXX,00		
Saldo por Amortizar:	$0,00		
Plazo Inicial:	33 Meses		
Total Prórrogas:	N/A		
Prórroga 1:	N/A		

Prórroga 2:	N/A
Prórroga 3:	N/A
Prórroga 4:	N/A
Prórroga 5:	N/A
Prórroga 6:	N/A
Fecha de Fin:	31 de Julio de 2022

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1166819	PROPIOS	20	$128.746.262	$128.746.262	$0
134020	PROPIOS	20	$ 818.136.738	$ 818.136.738	$0,00
168721	PROPIOS	20	$ 867.624.240	$150.442.576,00	$717.181.664
TOTAL			$1.814.507.240	$1.097.325.576	$717.181.664

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 16	$60.758.000,00	$11.544.020,00	$72.302.020,00
Acta de Ajuste Provisional No. xx	N/A	N/A	N/A

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 100%
% Básico ejecutado acumulado: 100%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	
…	…	

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A
N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A
…	…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$326.599.308,00	530-74-994000033530 Anexo 5	29-11-2019	16-02-2024
Buen Manejo Anticipo	N/A			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$653.198.616,00	530-74-994000033530 Anexo 5	29-11-2019	16-08-2026
Estabilidad de la Obra	N/A			
Calidad	N/A			

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labora y Operaciones	$232.000.000,00	530-47-994000013415 Anexo 4	29-11-2019	16-08-2023

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

…			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	2461-2019		
CONTRATISTA:	ARA INGENIERIA S.A.S	**CONTRATISTA**:	ARA INGENIERIA S.A.S
CONFORMACIÓN:			
Objeto:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA, MODULO 2, GRUPO 2. CÓDIGO 5601, VÍA LA UNIÓN – SONSÓN, SECTOR LA UNIÓN – SONSÓN, PR49+0000 - PR103+0000, EN UNA LONGITUD DE 53,74 KM.		
Fecha de Inicio:	01/01/2020	Fecha de Inicio:	01/01/2020
Valor Inicial:	$1.276.845.362,00		
Valor Adiciones:	$N/A		
Adición 1:	N/A		
Adición 2:	N/A		
Adición 3:	N/A		
Adición 4:	N/A		
Valor Actual:	$1.276.845.362,00		
Anticipo Entregado:	$XXX.XXX.XXX,00		
Anticipo Amortizado:	$XXX.XXX.XXX,00		
Saldo por Amortizar:	$0,00		
Plazo Inicial:	31 Meses		
Total Prórrogas:	N/A		
Prórroga 1:	N/A		
Prórroga 2:	N/A		
Prórroga 3:	N/A		
Prórroga 4:	N/A		
Prórroga 5:	N/A		
Fecha de Fin:	31/07/2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1263319	PROPIOS	20	$ 73.093.084.00	$ 68.169.937,00	$0,00
134620	PROPIOS	20	$440.895.063.00	$437.046.989	$3.848.074.00
123521	PROPIOS	20	$468.249.969.00	$35.744.497.67	432.505.471,30

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta
1	ene-20	$28.624.343,00	$ 5.438.625,00	$ 34.062.968,00
2	feb-20	$29.501.655,00	$5.605.314,00	$ 35.106.969,00
3	mar-20	$28.165.881,00	$ 5.351.517,00	$ 33.517.398,00
4	abr-20	$28.367.881,00	$5.389.897,00	$33.757.778,00
5	may-20	$28.403.294,00	$5.396.626,00	$33.799.920,00
6	jun-20	$28.334.818,00	$ 5.383.615,00	$ 33.718.433,00
7	jul-20	$28.344.752,00	$ 5.385.503,00	$33.730.255,00
8	ago-20	$28.528.797,00	$ 5.420.471,00	$33.949.268,00
9	sep-20	$28.880.590,00	$5.487.312,00	$34.367.902,00
10	oct-20	$28.362.994,00	$5.388.969,00	$33.751.963,00
11	nov-20	$29.601.280,00	$5.624.243,00	$35.225.523,00
12	dic-20	$52.552.494,00	$9.984.974,00	$62.537.468,00
13	ene-21	$31.022.349,00	$5.894.246,00	$ 36.916.595,00
14	feb-21	$29,998,011.00	$5,699,622.00	$35,697,633.00
15	mar-21	$30.037.393,00	$5.707.104,67	$35.744.497,67

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…
…	…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A . Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.
No se han presentado.

ASPECTOS JURÍDICOS.
No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
No se han presentado.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

- ✓ No se realiza salida de supervisión.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Revisión actas microempresa mantenimiento rutinario, revisión acta costos Administrador Vial

Cordialmente,

_____

JAIME PINEDA ESPINOSA
c.c N° 6.756.823