Ingeniero
MAURICIO HOYOS SIERRA
TERRITORIAL ANTIOQUIA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	OCTUBRE DE 2022.

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	**MANTENIMIENTO RUTINARIO, EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA, PROYECTO: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES**

LONGITUD DEL CORREDOR: 53.74 Km

CONTRATO DE OBRA No.	2196 de 2019		
CONTRATISTA:	VIAS DE ORIENTE S.A.S.	NIT:	900.470.729-0
CONFORMACIÓN:	n/a		
Objeto:	**MANTENIMIENTO RUTINARIO, EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA, SECTOR 5601 LA UNIÓN - LA FRONTERA - SONSÓN PR 49+0000 - PR 103+0000**		
Fecha de Inicio:	02/12/2019	No. de Oficio:	DT-ANT 51151
Valor Inicial:	$2.350.959.240,00		
Valor Adiciones:	$ 299.646.760,00		
Adición 1:	$ 299.646.760,00		
Adición 2:	$XXX.XXX.XXX,00		
Adición 3:	$XXX.XXX.XXX,00		
Adición 4:	$XXX.XXX.XXX,00		
Adición 5:	$XXX.XXX.XXX,00		
Valor Actual:	$2.650.606.000,00		
Anticipo Entregado:	$XXX.XXX.XXX,00		
Anticipo Amortizado:	$XXX.XXX.XXX,00		
Saldo por Amortizar:	$0,00		
Plazo Inicial:	32 Meses.		
Total Prórrogas:	4 meses y 24 días		
Prórroga 1:	4 meses y 24 días		

Prórroga 2:	xx meses y xx días
Prórroga 3:	xx meses y xx días
Prórroga 4:	xx meses y xx días
Prórroga 5:	xx meses y xx días
Fecha de Fin:	24 de diciembre de 2022

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1166819	PROPIOS	20	$128.746.262	$128.746.262	$0
134020	PROPIOS	20	$ 818.136.738	$ 818.136.738	$0
168721	PROPIOS	20	$ 867.624.240	$867.624.240	$0
183522	PROPIOS	20	$ 536.452.000	$ 536.452.000	$0
836222	PROPIOS	20	$ 299.646.760	$ 163.444.516	$ 136.202.244
XX					
XXX					
TOTAL			$2.650.606.000	$2.514.403.756	$ 136.202.244

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 34	$64.400.000,00	$12.236.000,00	$76.636.000,00
Acta de Ajuste Provisional No. xx	N/A	N/A	N/A

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 94.86%
% Básico ejecutado acumulado: 94.86%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	
…	…	

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…
…	…

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…
…	…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
21-07-2022	1	Adición 1 y Prórroga1	Aprobada

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$265.060.600,00	530-74-994000033530	29-11-2019	24-06-2023
Buen Manejo Anticipo	N/A			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$530.121.200,00		29-11-2019	24-11-2025
Estabilidad de la Obra	N/A			
Calidad	N/A			

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labora y Operaciones	$248.434.800,00	530-47-994000013415	29-11-2019	24-12-2022

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	2461-2019		
CONTRATISTA:	ARA INGENIERIA S.A.S	NIT:	830.068.724-8
CONFORMACIÓN:			
Objeto:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA, MODULO 2, GRUPO 2. CÓDIGO 5601, VÍA LA UNIÓN – SONSÓN, SECTOR LA UNIÓN – SONSÓN, PR49+0000 - PR103+0000, EN UNA LONGITUD DE 53,74 KM.		
Fecha de Inicio:	01/01/2020	No. de Oficio:	DT-ANT 55662
Valor Inicial:	$1.276.845.362,00		
Valor Adiciones:	$235.041.873,00		
Adición 1:	$129.825.000,00		
Adición 2:	$105.216.873,00		
Adición 3:	$XXX.XXX.XXX,00		
Valor Actual:	$1.511.887.235,00		
Anticipo Entregado:	$XXX.XXX.XXX,00		
Anticipo Amortizado:	$XXX.XXX.XXX,00		
Saldo por Amortizar:	$0,00		
Plazo Inicial:	31 Meses.		
Total Prórrogas:	3meses		
Prórroga 1:	3meses		
Prórroga 2:	xx meses y xx días		
Prórroga 3:	xx meses y xx días		
Prórroga 4:	xx meses y xx días		
Prórroga 5:	xx meses y xx días		
Fecha de Fin:	31/12/2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1263319	PROPIOS	20	$ 73.093.084.00	$ 73.093.084.00	$0
134620	PROPIOS	20	$440.895.063.00	$440.895.063.00	$0
123521	PROPIOS	20	$468.249.969.00	$468.249.969.00	$0
809621	PROPIOS	20	$129.825.000,00	$52.901.407,88	$76.923.592,12
183322	PROPIOS	20	$294.607.246,00	$271.722.581,59	$22.884.664,41
TOTAL			$1.406.670.362,00	$1.306.862.105,47	$99.808.256,53

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta Mensual de Costos No. 34	$31.734.618,00	$6.029.577,42	$37.764.195,42

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
15-09-2022	3
…	…

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…
…	…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
06-10-2022	3	Adición 2 y Prórroga 3	Aprobada. En trámite Registro presupuestal

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A . Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$140.667.036.00	CBO-100004350	23-12-2019	01-05-2023
Buen Manejo Anticipo	N/A			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$281.334.072.00		23-12-2019	31-10-2025
Calidad del Servicio	$422.001.108.00		31-07-2022	01-05-2025

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

…			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.
No se han presentado.

ASPECTOS JURÍDICOS.
No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
No se han presentado.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

- ✓ No se realiza salida de supervisión.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Revisión actas microempresa mantenimiento rutinario, revisión acta costos Administrador Vial

Cordialmente,

_____

JAIME PINEDA ESPINOSA
c.c N° 6.756.823