Ingeniero
MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
DIRECTOR TERRITORIAL SANTANDER (E)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	**INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.**
PERIODO:	**2 AL 31 DE OCT DE 2024**

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	**"CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"**

CONTRATO DE CONSULTORIA No.	**3874 - 2024**		
CONTRATISTA:	**PI SAS PROYECTOS DE INGENIERIA SAS**	NIT:	**804.010.528**
CONFORMACIÓN:	**N.A.**		
Objeto:	**""“ELABORACIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO DE LOS PROYECTOS DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SANTANDER”."**		
Fecha de Inicio:	10/2/2024	No. de Oficio:	**2024S-VSAN-063760 DE 10/09/2024**
Valor Inicial:	$54578160		
Valor Adiciones:	$0		
Adición 1:	$ 0,00		
Adición 2:	$ 0,00		
Adición 3:	$ 0,00		
Adición 4:	$ 0,00		
Adición 5:	$ 0,00		
Valor Actual:	$54.578.160,00		
Anticipo Entregado:	$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	$ 0,00		
Saldo por Amortizar:	$ 0,00		
Plazo Inicial:	Hasta el 17/11/2024		
Total, Prórrogas:	0 días		

CONTRATO DE CONSULTORIA No.	**3874 - 2024**		
CONTRATISTA:	**PI SAS PROYECTOS DE INGENIERIA SAS**	NIT:	**804.010.528**
Prórroga 1:	0 días		
Prórroga 2:	0 días		
Prórroga 3:	0 días		
Prórroga 4:	0 días		
Prórroga 5:	0 días		
Fecha de Fin:	Hasta el 17/11/2024		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

	REGISTRO	VIGENCIA	RECURSOS	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO	VALOR DEL ACTA
--	950924	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 54.578.160,0	$ 0,00	$ 54.578.160,00	$ 0,00
1	950924	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 0,0	$ 0,00	$ 54.578.160,00	$ 0,00
					$ 54.578.160,0	**$ 0,00**	**$ 54.578.160,00**	

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No 1	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Acta de Ajuste Provisional No.	0,00	0,00	$ 0,00

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: **50,00%**

% Básico ejecutado acumulado: **0,00%**

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
-	-	-
-	-	-

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
-	-
-	-

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
-	-
-	-

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
-	-	-	-

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	5.457.816,00	21-44-101451654 Anexo N° 1	19/09/2024	03/05/2025
Buen manejo de Anticipo	10.915.632,00	96-44-101191151 1	19/09/2024	05/03/2025

Pago de salarios, Prestaciones Sociales	2.728.908,00	96-44-101191151 ANEXO N° 1	19/09/2024	03/11/2027
Estabilidad y calidad de la obra	0,00	--	-	-
Calidad del servicio	16.373.448,00	96-44-1011911511	11/3/2024	03/11/2027

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, laboral y Operaciones	-	- ANEXO -	-	-

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1-	-	-	-	-	-
…	-	-	-	-	-

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-
-	-	-	-

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-
-	-	-	-

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han presentado.

ASPECTOS JURÍDICOS.
No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
No se han presentado novedades.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
No se han llevado a cabo comisiones.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Cordialmente,



HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO
Supervisor del Contrato Nº 3874 - 2024
C.C. 12.990.941 de Pasto