| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-9 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 1-mar-22 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 2461 - 2019 **INTERVENTOR:** ARA INGENIERIA S.A.S. NIT. 830.068.724-8

**MES INFORME MENSUAL:** 1-28 FEBRERO **PROYECTO:** ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA, MODULO 2, GRUPO 2.

**CONTRATO DE OBRA No:** 2196 - 2019 **CONTRATISTA:** VIAS DE ORIENTE S.A.S. NIT. 900.470.729-0

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1263319 | C-2401-0600-103-0-2401054-02 | 20 | PROPIOS | CONTRATO PRINCIPAL | $ 73.093.084 | $ - |
| 2020 | 134620 | C-2401-0600-103-0-2401054-02 | 20 | PROPIOS | CONTRATO PRINCIPAL | $ 440.895.063 | $ - |
| 2021 | 123521 | C-2401-0600-103-0-2401054-02 | 20 | PROPIOS | CONTRATO PRINCIPAL | $ 468.249.969 | $ 65.872.967,92 |
| 2021 | 809621 | C-2401-0600-103-0-2401054-02 | 20 | PROPIOS | ADICIONAL No 01. | $ 129.825.000 | $ 120.836.200,90 |
| 2022 | 183322 | C-2401-0600-103-0-2401054-02 | 20 | PROPIOS | CONTRATO PRINCIPAL | $ 294.607.246 | $ 294.607.246 |
| | | | TOTAL | | | $ 1.406.670.362 | |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** **$ 1.406.670.362**

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

| Acta No. | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **1263319 DEL 2019-02-20** | **$ 73.093.084,00** | **$ 1.276.845.362,00** | | |
| 1 | ene-20 | $ 28.624.343,00 | $ 5.438.625,00 | $ 34.062.968,00 | $ - | $ - | | | $ 39.030.116,00 | $ 1.242.782.394,00 | 15807 del 27-02-2020 | Orden de pago #2043 |
| 2 | feb-20 | $ 29.501.655,00 | $ 5.605.314,00 | $ 35.106.969,00 | | | | | $ 3.923.147,00 | $ 1.207.675.425,00 | 23438 del 19-03-2020 | Orden de pago #3494 |
| **Registro Presup vigencia 2020 contrato Ppal** | | | | | | | | **134620 DEL 2020-02-10** | **$ 440.895.063,00** | | | |
| 3 | mar-20 | $ 28.165.881,00 | $ 5.351.517,00 | $ 33.517.398,00 | | | | | $ 411.300.812,00 | $ 1.174.158.027,00 | 22856 del 02-04-2020 | |
| 4 | abr-20 | $ 28.367.881,00 | $ 5.389.897,00 | $ 33.757.778,00 | | | | | $ 377.543.034,00 | $ 1.140.400.249,00 | 32203 del 13-05-2020 | |
| 5 | may-20 | $ 28.403.294,00 | $ 5.396.626,00 | $ 33.799.920,00 | | | | | $ 343.743.114,00 | $ 1.106.600.329,00 | 38543 del 10-06-2020 | |
| 6 | jun-20 | $ 28.334.818,00 | $ 5.383.615,00 | $ 33.718.433,00 | | | | | $ 310.024.681,00 | $ 1.072.881.896,00 | 48511 del 15-07-2020 | |
| 7 | jul-20 | $ 28.344.752,00 | $ 5.385.503,00 | $ 33.730.255,00 | | | | | $ 276.294.426,00 | $ 1.039.151.641,00 | 55744 del 12-08-2020 | |
| 8 | ago-20 | $ 28.528.797,00 | $ 5.420.471,00 | $ 33.949.268,00 | | | | | $ 242.345.158,00 | $ 1.005.202.373,00 | 64511 del 15-09-2020 | |
| 9 | sep-20 | $ 28.880.590,00 | $ 5.487.312,00 | $ 34.367.902,00 | | | | | $ 207.977.256,00 | $ 970.834.471,00 | 73528 del 14-10-2020 | |
| 10 | oct-20 | $ 28.362.994,00 | $ 5.388.969,00 | $ 33.751.963,00 | | | | | $ 174.225.293,00 | $ 937.082.508,00 | 84059 del 13-11-2020 | |
| 11 | nov-20 | $ 29.601.280,00 | $ 5.624.243,00 | $ 35.225.523,00 | | | | | $ 138.999.770,00 | $ 901.856.985,00 | 94520 del 14-12-2020 | |
| 12 | dic-20 | $ 52.552.494,00 | $ 9.984.974,00 | $ 62.537.468,00 | | | | | $ 76.462.302,00 | $ 839.319.517,00 | 98622 del 21-12-2020 | |
| 13 | ene-21 | $ 31.022.349,00 | $ 5.894.246,00 | $ 36.916.595,00 | | | | | $ 39.545.707,00 | $ 802.402.922,00 | 12980 del 19-02-2021 | |
| 14 | feb-21 | $ 29.998.011,00 | $ 5.699.622,00 | $ 35.697.633,00 | | | | | $ 3.848.074,00 | $ 766.705.289,00 | 19713 del 11-03-2021 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-9 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 1-mar-22 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 2461 - 2019 **INTERVENTOR:** ARA INGENIERIA S.A.S. NIT. 830.068.724-8

**MES INFORME MENSUAL:** 1-28 FEBRERO **PROYECTO:** ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA, MODULO 2, GRUPO 2.

**CONTRATO DE OBRA No:** 2196 - 2019 **CONTRATISTA:** VIAS DE ORIENTE S.A.S. NIT. 900.470.729-0

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1263319 | C-2401-0600-103-0-2401054-02 | 20 | PROPIOS | CONTRATO PRINCIPAL | $ 73.093.084 | $ - |
| 2020 | 134620 | C-2401-0600-103-0-2401054-02 | 20 | PROPIOS | CONTRATO PRINCIPAL | $ 440.895.063 | $ - |
| 2021 | 123521 | C-2401-0600-103-0-2401054-02 | 20 | PROPIOS | CONTRATO PRINCIPAL | $ 468.249.969 | $ 65.872.967,92 |
| 2021 | 809621 | C-2401-0600-103-0-2401054-02 | 20 | PROPIOS | ADICIONAL No 01. | $ 129.825.000 | $ 120.836.200,90 |
| 2022 | 183322 | C-2401-0600-103-0-2401054-02 | 20 | PROPIOS | CONTRATO PRINCIPAL | $ 294.607.246 | $ 294.607.246 |
| | | | TOTAL | | | $ 1.406.670.362 | |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** **$ 1.406.670.362**

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

| Acta No. | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Registro Presup vigencia 2021 contrato Ppal** | | | | | | | | **123521 del 2021-02-08** | **$ 468.249.969,00** | | | |
| | | | | | | | | SALDO ANTERIOR REGISTRO PRESUP 134620 del 2020-02-10 | **$ 3.848.074,00** | | | |
| 15 | mar-21 | $ 30.037.393,00 | $ 5.707.104,67 | $ 35.744.497,67 | | | | | $ 436.353.545,33 | $ 730.960.791,33 | 34558 del 27-04-2021 | APLICA REGISTRO PRESUPUESTAL No 123521 |
| 16 | abr-21 | $ 3.233.676,00 | $ 614.398,00 | $ 3.848.074,00 | | | | | $ 400.572.099,35 | $ 695.179.345,35 | 1074721 del 2021-05-19 | APLICA REGISTRO PRESUPUESTAL No 134620 |
| | | $ 26.834.766,00 | $ 5.098.605,98 | $ 31.933.371,98 | | | | | | | 1041821 del 2021-05-12 | APLICA REGISTRO PRESUPUESTAL No 123521 |
| 17 | may-21 | $ 30.110.455,00 | $ 5.720.986,45 | $ 35.831.441,45 | | | | | $ 364.740.657,90 | $ 659.347.903,90 | 48666 del 18-06-2021 | |
| 18 | jun-21 | $ 31.989.654,00 | $ 6.078.034,26 | $ 38.067.688,26 | | | | | $ 326.672.969,64 | $ 621.280.215,64 | 57988 del 08-07-2021 | |
| 19 | jul-21 | $ 30.481.628,00 | $ 5.791.509,32 | $ 36.273.137,32 | | | | | $ 290.399.832,32 | $ 585.007.078,32 | 68886 del 06-08-2021 | |
| 20 | ago-21 | $ 30.737.900,00 | $ 5.840.201,00 | $ 36.578.101,00 | | | | | $ 253.821.731,32 | $ 548.428.977,32 | 82481 DEL 09-09-2021 | |
| **Registro Presup vigencia 2021 contrato Adicional 1** | | | | | | | | 809621 del 2021-09-29 | **$ 129.825.000,00** | | | |
| | | | | | | | | SALDO ANTERIOR REGISTRO PRESUP 123521 del 2021-02-08 | **$ 253.821.731,32** | | | |
| 21 | sep-21 | $ 30.238.868,00 | $ 5.745.384,92 | $ 35.984.252,92 | | | | | $ 347.662.478,40 | $ 642.269.724,40 | 96870 19-10-2021 | |
| 22 | oct-21 | $ 34.721.574,00 | $ 6.597.099,06 | $ 41.318.673,06 | | | | | $ 306.343.805,34 | $ 600.951.051,34 | 2621021 DEL 2021-11-16 Y 2621221 DEL 2021-11-16 | AFECTA REGISTRO PRESUP 123521 EN $36.395.973,06 Y EL REGISTRO PRESUP 809621 EN $4.922.700,00 |
| 23 | nov-21 | $ 33.307.113,00 | $ 6.328.351,47 | $ 39.635.464,47 | | | | | $ 266.708.340,87 | $ 561.315.586,87 | 2962321 DEL 2021-12-15 Y 2964021 DEL 2021-12-15 | AFECTA REGISTRO PRESUP 123521 EN $35.747865,37 Y EL REGISTRO PRESUP 809621 EN $3.887.599,10 |
| 24 | dic-21 | $ 30.112.323,00 | $ 5.721.341,37 | $ 35.833.664,37 | | | | | $ 230.874.676,50 | $ 525.481.922,50 | 3096221 DEL 2021-12-21 Y3096721 DEL 2021-12-21 | AFECTA REGISTRO PRESUP 123521 EN $35.655.164,37 Y EL REGISTRO PRESUP 809621 EN $178.500 |
| 25 | ene-22 | $ 37.113.872,00 | $ 7.051.635,68 | $ 44.165.507,68 | | | | | $ 186.709.168,82 | $ 481.316.414,82 | 144122 DEL 2022-02-17 | |

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-9 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 1-mar-22 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 2461 - 2019 **INTERVENTOR:** ARA INGENIERIA S.A.S. NIT. 830.068.724-8

**MES INFORME MENSUAL:** 1-28 FEBRERO **PROYECTO:** ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA, MODULO 2, GRUPO 2.

**CONTRATO DE OBRA No:** 2196 - 2019 **CONTRATISTA:** VIAS DE ORIENTE S.A.S. NIT. 900.470.729-0

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1263319 | C-2401-0600-103-0-2401054-02 | 20 | PROPIOS | CONTRATO PRINCIPAL | $ 73.093.084 | $ - |
| 2020 | 134620 | C-2401-0600-103-0-2401054-02 | 20 | PROPIOS | CONTRATO PRINCIPAL | $ 440.895.063 | $ - |
| 2021 | 123521 | C-2401-0600-103-0-2401054-02 | 20 | PROPIOS | CONTRATO PRINCIPAL | $ 468.249.969 | $ 65.872.967,92 |
| 2021 | 809621 | C-2401-0600-103-0-2401054-02 | 20 | PROPIOS | ADICIONAL No 01. | $ 129.825.000 | $ 120.836.200,90 |
| 2022 | 183322 | C-2401-0600-103-0-2401054-02 | 20 | PROPIOS | CONTRATO PRINCIPAL | $ 294.607.246 | $ 294.607.246 |
| | | | | TOTAL | | $ 1.406.670.362 | |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** **$ 1.406.670.362**

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

| Acta No. | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Registro Presup vigencia 2022 contrato Ppal | | | | | | | | 183322 DEL 2022-02-07 | **$ 294.607.246,00** | | | |
| | | | | | | | | SALDO ANTERIOR REGISTRO PRESUP 123521 del 2021-02-08 | $ 186.709.168,82 | | | |
| 26 | feb-22 | $ 32.139.051 | $ 6.106.419,69 | $ 38.245.470,69 | | | | | $ 443.070.944,13 | $ 443.070.944,13 | | AFECTA REGISTRO PRESUP 123521 EN $32.840.190,69 Y EL REGISTRO PRESUP 809621 EN $5.405.280,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **TOTALES** | | **$ 809.747.412,00** | **$ 153.852.005,87** | **$ 963.599.417,87** | | | | | **$ 443.070.944,13** | **$ 443.070.944,13** | | |

**Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.**

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL | $ 560.111.080,00 | $ 106.421.105,20 | $ 666.532.185,20 |
| OTROS COSTOS DIRECTOS | $ 249.636.332,00 | $ 47.430.900,67 | $ 297.067.235,08 |
| * | | | |
| **VALOR TOTAL** | $ 809.747.412,00 | $ 153.852.005,87 | $ 963.599.417,87 |

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

**NOTAS:**
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: KERLY GIOVANNA CUÉLLAR OBREGÓN
Representante Legal o su Apoderado
Cedula de Ciudadania No.: 52.904.861 de Bogotá

Firma
Nombre:JAIME PINEDA ESPINOSA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1521906921 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.