	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1
		VERSION	2
		PÁGINA	

Ingeniero
JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
TERRITORIAL CASANARE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	NOVIEMBRE DE 2023
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolucion 057 del 4 deoctubre de 2023

Respetados Ingenieros,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	OBRAS DE SEÑALIZACION PARA LA SEGURIDAD VIAL DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE DIRECCION TERRITORIAL CASANARE

LONGITUD DEL CORREDOR: 2,160 Km RUTA 6513 MONTERREY - YOPAL PASO URBANO MUNICIPIO DE YOPAL

CONTRATO DE OBRA No.	3368-2023		
CONTRATISTA:	JUAN BERNARDO CAÑON PARRA	**NIT:**	74770900-6
CONFORMACIÓN:			
Objeto:	CONSTRUCCION DE OBRAS DE SEÑALIZACION PARA LA SEGURIDAD VIAL EN LA VÍA CON CÓDIGO 6512 MONTERREY - YOPAL, A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS EN JURISDICCION DE LA TERRITORIAL CASANARE		
Fecha de Inicio:	5/10/2023	No. de Oficio:	2023S-VCAS-010370 5/10/2023
Valor Inicial:	$ 97.130.375,00		
Valor Adiciones:			
Adición 1:			
Adición 2:			
Adición 3:			
Valor Actual:	$ 97.130.375,00		
Anticipo Entregado:	N.A.		
Anticipo Amortizado:	N.A.		
Saldo por Amortizar:	N.A.		
Plazo Inicial:	DOS (02) MESES		
Total Prórrogas:	N.A.		
Prórroga 1:			
Prórroga 2:			
Prórroga 3:			
Fecha de Fin:	4/12/2023		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1038023 19/9/2023	2023	20	C-2409-0600-3-0-2409039-02	$ 97.130.375,00	$ 97.130.097,00	$ 278,00

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
ACTA 2 y final. Noviembre 2023	$ 38.655.350,00	$ 282.481,00	$ 38.937.831,00

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado:	100,00%
% Básico ejecutado acumulado:	100,00%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.		

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
22/11/2023	2

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS
SEGUROS MUNDIAL
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 9.713.037,50	COQ-100001112 Anexo 2	5/10/2023	10/06/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 19.426.075,00	COQ-100001112 Anexo 2	5/10/2023	10/12/2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 29.139.112,50	COQ-100001112 Anexo 2	5/10/2023	28/11/2028

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	$ 232.000.000,00	COQ-100000222 Anexo 2	5/10/2023	15/12/2023
PATRONAL	$ 69.600,00	COQ-100000222 Anexo 2	5/10/2023	15/12/2023
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$ 69.600,00	COQ-100000222 Anexo 2	5/10/2023	15/12/2023
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$ 69.600,00	COQ-100000222 Anexo 2	5/10/2023	15/12/2023

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N.A.		N.A.	N.A.		
N.A.		N.A.	N.A.		

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	N.A.

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
OFICIO No.	**FECHA**	**REMITENTE**	**ASUNTO**

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han presentado novedades.

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo NO se reporta comision

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR

Se realizó seguimiento a las actividades ejecutadas por el contratista, mediante la revisión del informe semanal, reportes diarios, correspondencia radicada presentada por la Administración Vial encargada del apoyo a la supervisión durante la vigencia de su contrato.

Cordialmente,

MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DT-CAS INVIAS
CC. 6,770,094 TUNJA