INFORME FINAL YAMAKI SAS CONTRATO Nro. 4293-2023

En el presente informe se mencionan las actividades ejecutadas por parte de la empresa YAMAKI SAS en el marco CONTRATO DE COMPRAVENTA E INSTALACIÓN N° 4293 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES Y YAMAKI S.A.S

Grupo 3 Realizar el suministro e instalación de los equipos complementarios de audio y sonido sus accesorios y compontes del Centro Nacional de las Artes.

Datos Generales Del Contrato

CONTRATISTA	YAMAKI SAS
NIT CONTRATISTA	800.179.308-4
No CONTRATO	4293 DE 2023
OBJETO:	Realizar el suministro e instalación de los equipos complementarios de audio y sonido sus accesorios y compontes del Centro Nacional de las Artes.
VALOR DEL CONTRATO	$4.335.514.694
CONTRATANTE	MINISTERIO DE CULTURA
VALOR CONTRATO	$4.335.514.694

Fechas De Ejecución

Plazo inicial	hasta el 30 de noviembre de 2023
Fecha de terminación incluida sus prorrogas	Hasta el 29 de diciembre de 2023
Prórroga Uno (1)	Prorroga 1 hasta el 29 de diciembre de 2023
Plazo total	Hasta el 29 de diciembre de 2023

Actividades


- Se realiza la entrega de los 97 ítems adjudicados ANEXO N° 5 - PROPUESTA ECONOMICA INICIAL GRUPO 3
- Se realiza la instalación completa del sistema Sound Scape en la sala Fanny Mikey del Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella.
- Se envía al ingeniero Julián Daza del teatro a una capacitación de 3 días del sistema Sound Scape D&B a Ecuador.
- Se realizan capacitaciones por parte de YAMAKI de las marcas SHURE D&B y YAMAHA en la sala Fanny Mikey al equipo de ingenieros del Teatro.
- Ingenieros de la fábrica Alemana D&B realiza una capacitación presencial en la sala Fanny Mikey a todo el equipo de ingenieros del Teatro.

Personal Profesional

El grupo de trabajo involucrado para dirigir, ejecutar y administrar las actividades en este contrato, está conformado por:

Gerente Comercial Edgar Alberto Rincón C.C. 88.218.542
Ingeniero director de Licitaciones Leonardo Sanchez C.C 80.225.163
Ingeniero especialista de D&B Darío Robles C.C. 80.200.592
Ingeniero especialista de SHURE Diego Fernando Bustos C.C. 1.019.052.865
Ingeniero especialista de SHURE Hafid Salazar Banoy C.C 80.095.759
Ingeniero especialista de D&B Luis Cabane
Ingeniero especialista de YAMAHA Germán Augusto Arévalo Méndez C.C.1.016.013.857
Jefe de Instalaciones Pedro Duran C.C. 80.416.147
Instalador Hugo Preciado C.C. 79.204.048
Instalador Eiber Mancipe C.C. 1.082.124.425
Instalador Jorge Armando Garcia C.C. 79.164.332
Instalador IvanDario Rodriguez C.C. 1.030.553.928
Instalador Miller Patiño Patiño C.C. 79.613.841
Instalador Daniel Estiven Vargas C.C. 1.000.722.879
Instalador Joaquin Felipe Nausano C.C. 1.020.786.657
SGSST Isidiana Gamez C.C 1.193.583.016

El sistema de sonido Sound Scape se entrega sin novedades en la sala Fanny Mikey recibe el personal del Teatro firmado y aprobado en 4 actas de entrega al igual que todos los equipos establecidos en el ANEXO N° 5 - propuesta económica inicial grupo 3



Leonardo Sanchez Vargas
C.C. 80.225.163
YAMAKI SAS
Nit: 800.179.308