Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, NUIR: 2-110001000-44, NIT: 830.045.472-8

Tunja, 14 de Abril de 2025

Señores
Secretaría de Minas y Energía
Gobernación de Boyacá
Atn. Dra. María Helena Ortiz
Ciudad

Asunto: Solicitud Suspensión Convenio 2339

Cordial saludo,

Lady Egea Torres, actuando en el presente acto en mi condición de Representante Legal de la sociedad **Gas Natural Cundiboyacense S.A. E.S.P.**; por medio de la presente me permito solicitar la suspensión de la vigencia del Convenio 2339, el cual tiene por objeto: AUNAR ESFUERZOS, TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONECTIVIDAD DE GAS DOMICILIARIO MEDIANTE SUBSIDIOS DE DERECHOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN INTERNA DE LOS MUNICIPIOS DE TUNJA, OICATA, CUCAITA, CALDAS, SAMACA, FIRAVITOBA, MONGUÍ, TÓPAGA MONGUA Y SANTA ROSA DE VITERBO.

La presente solicitud acude a que para el presente mes de Marzo de 2025 se tenía presupuestado la entrada en servicio de los 250 clientes ubicados en el Municipio de Santa Rosa de Viterbo, en el sector conocido como Valle de Cuche, proceso para el cual se esperaba la obtención y asignación del permiso de intervención de vía departamental, desde el mes de Noviembre de 2024, sin embargo, en los debidos trámites, dicho permiso fue finalmente otorgado y asignada acta de inicio y pólizas en el mes de marzo de 2025, razón por la cual, hasta el mes de marzo se iniciaron obras correspondientes a la construcción de las redes de distribución de Gas Natural y por tanto no se podrá dar inicio aún a la puesta en servicio de los beneficiarios del presente convenio presupuestados para este periodo.

Por otra parte, se encuentra actualmente en trámite con el INVIAS el permiso del proyecto denominado Vereda Villanueva

MUNICIPIO	PERMISO RELEVANTE	FECHA ESTIMADA OBTENCIÓN DEL PERMISO	ESADO ACTUAL DEL PERMISO	FECHA ESTIMADA INICIO PUESTAS EN SERVICIO	FECHA ESTIMADA FIN PUESTAS EN SERVICIO
Santa Rosa de Viterbo	Entidad: INVIAS Radicados 55775 Fecha de radicado :06-06-2023.	Junio de 2025	Asignado en la Territorial INVIAS	Julio de 2025	Noviembre de 2025

Cabe aclarar que dicho permiso data de radicación inicial de fecha del 6 de Junio de 2023, desde entonces hemos obrado con la debida diligencia de las solicitudes manifestadas por la entidad, se gestionaron y tramitaron las observaciones requeridas, sin embargo a la fecha sigue pendiente de la emisión del concepto técnico favorable del mismo, afectando significativamente nuestro cronograma de trabajo en las 500 altas estimadas de puesta en servicio del Municipio de Santa Rosa de Viterbo las cuales estaban presupuestadas para los meses de Marzo a Septiembre del 2025, como se relacionó en el cronograma radicado en el mes de Diciembre.

Por lo anterior solicitamos el presente convenio sea suspendido 45 días calendario a partir del día 21 de Abril de 2025 hasta el día 26 de Junio de 2025, fecha en la cual esperamos tener obtención del permiso en trámite y el avance de obra nos permita poder tener usuarios listos para gasificación y puesta en servicio para continuar con la asignación de subsidios.

Cordialmente,



Lady Egea Torres
Representante Legal
Gas Natural Cundiboyacense

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, NUIR: 2-11001000-44, NIT: 830.045.472-8