CONSORCIO INTERVENTORES AO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 9255-2024

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO" GRUPO 2

INFORME MENSUAL NO.2

13 DE ENERO DE 2025 AL 12 DE FEBRERO DE 2025





Contenido

I. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO 6

FRENTE NO.1 CADIS 6

FRENTE NO.2 CENTRO CRECER 7

FRENTE NO. 3 CENTRO MI REFUGIO 8

FRENTE NO. 4 JARDÍN INFANTIL SAMPER MENDOZA 14

FRENTE NO. 5 JARDÍN INFANTIL NUEVOS PASOS 18

FRENTE NO. 6 JARDÍN INFANTIL ATA 22

FRENTE NO. 7 JARDÍN INFANTIL EL TRIUNFO 24

FRENTE NO. 8 CPI KAWITAKUNAPA WASI 28

FRENTE NO. 9 HOGAR DE PASO BAKATA 30

II. RESUMEN EN EL PERIODO DEL SEGUIMIENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL 57

JORNADAS DE ORDEN Y ASEO 57

III. RESUMEN EN EL PERIODO DEL SEGUIMIENTO DE GESTIÓN SST 58

IV. RESUMEN EN EL PERIODO DEL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 73

V. RESUMEN EN EL PERIODO DEL EQUIPO DE TRABAJO DEL INTERVENTOR 76

VI. RESUMEN EN EL PERIODO DEL SEGUIMIENTO TIEMPO DE TRABAJO 80

JORNADAS DE TRABAJO: 80

COMPORTAMIENTO DEL CLIMA 81

VII. RESUMEN EN EL PERIODO DE EVALUACIÓN Y AVANCE DEL PROYECTO 88

AVANCE FÍSICO 88

AVANCE FINANCIERO POR RUBRO 88

VIII. RESUMEN EN EL PERIODO DEL ASPECTO JURÍDICO 89

MODIFICACIONES CONTRACTUALES 89

PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS 89

IX. RESUMEN EN EL PERIODO DEL ASPECTOS CRÍTICOS DEL PROYECTO 90

INCONVENIENTES 90

SOLUCIONES 90

X. ANEXOS (EN MEDIO MAGNÉTICO) 92

ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO 93

ANEXO 2 COPIA DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA 98

ANEXO 3 COMPONENTE SST PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL O AFILIACIONES CONSORCIO INTERVENTORES AO. 103

ANEXO 4 COMPONENTE SST PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL O AFILIACIONES RB COLOMBIA S.A.S 104

ANEXO 5 COMPONENTE SST CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL PERIODO CONSORCIO INTERVENTORES AO. 105

ANEXO 6 COMPONENTE SST REGISTRO DE ASISTENCIA DE CONSORCIO INTERVENTORES AO 106

ANEXO 7 COMPONENTE SST CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA RB COLOMBIA S.A.S. 107

ANEXO 8 COMPONENTE SST REGISTRO DE ASISTENCIA RB COLOMBIA S.A.S 108

ANEXO 9 COMPONENTE SST MATRIZ DE ACCIDENTES E INCIDENTES CONOSRCIO INTERVENTORES AO. 109

ANEXO 10 COMPONENTE SST MATRIZ DE ACCIDENTES E INCIDENTES LABORALES RB COLOMBIA S.A.S. 110

ANEXO 11 COMPONENTE SST SOPORTE DE ENTREGA DE EPP Y DOTACIÓN. CONOSRCIO INTERVENTORES AO. 111

ANEXO 12 COMPONENTE SST SOPORTE DE ENTREGA DE EPP Y DOTACIÓN RB COLOMBIA S.A.S. 112

ANEXO 13 COMPONENTE SST SOPORTE DE AUTORIZACIÓN PARA UTILIZAR LOS BAÑOS PARA LOS TRABAJADORES RB COLOMBIA S.A.S. 113

ANEXO 14 COMPONENTE SST ACTA DE REUNIÓN DEL COPASST RB COLOMBIA S.A.S. 114

ANEXO 15 COMPONENTE SST ACTA DE REUNIÓN DEL CCL RB COLOMBIA S.A.S. 115

ANEXO 16 COMPONENTE SST MATRIZ DE INDICADORES CON RESULTADOS RB COLOMBIAS.A.S 116

ANEXO 17 COMPONENTE SST REGISTRO DE ATS SEGÚN PERIODO DE INFORME RB COLOMBIA S.A.S. 117

ANEXO 18 COMPONENTE SST SOPORTE DE PERMISOS DE TRABAJO EN ALTURAS SEGÚN PERIODO DE INFORME RB COLOMBIA S.A.S. 118

ANEXO 19 COMPONENTE SST DOCUMENTOS DEL VEHÍCULO Y EL CONDUCTOR RB COLOMBIA S.A.S...... 119

ANEXO 20 COMPONENTE SST HOJAS DE VIDA DE LOS EQUIPOS Y FACTURAS CORRESPONDIENTES O CERTIFICADOS DE REVISIÓN PERIÓDICA RB COLOMBIA S.A.S...... 120

ANEXO 21 COMPONENTE SST SOPORTES DE INSPECCIONES DE CADA UNO DE LOS ACTORES DE ACUERDO CON LOS PUNTOS INTERVENIDOS RB COLOMBIA S.A.S. 121

ANEXO 22 COMPONENTE SST LISTADOS Y LISTADO SOCIODEMOGRÁFICO DE INTERVENTORÍA 122

ANEXO 23 COMPONENTE SST LISTADO SOCIODEMOGRÁFICO DE RB COLOMBIA S.A.S...... 123

ANEXO 24 COMPONENTE SST LISTADO SOCIODEMOGRÁFICO DE SUBCONTRATISTAS DE RB COLOMBIA S.A.S 124

ANEXO 25 AVANCE FISICO..... 125

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 localización del proyecto 58
Ilustración 2 Charlas realizadas 61
Ilustración 3 charlas contratista 63
Ilustración 4 Equipos y herramientas 75
Ilustración 5 Jornada de trabajo 80
Ilustración 6 Clima Centro Crecer 81
Ilustración 7 Clima Cadis 82
Ilustración 8 Clima Jardín Infantil Alta 83
Ilustración 9 Jardín Infantil Nuevo Pasos 84
Ilustración 10 Clima CPI Kawita 85
Ilustración 11 Jardín Infantil el Triunfo 86
Ilustración 12 Clima Centro Mi Refugio 87
Ilustración 13 RUBRO 88

I. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO

FRENTE NO.1 CADIS

1.3.23 RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS): Se supervisa el retiro del manto de aluminio sobre cubiertas en las zonas deterioradas. Se garantiza el manejo adecuado de los residuos, con seguimiento asegurando su disposición final en los sitios autorizados.



FOTOGRAFÍA 1. RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS- CADIS

15.2.3 VIDRIO 5 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD: en esta actividad, se supervisa el proceso de instalación del vidrio de 5 mm con película de seguridad en la puerta de ingreso al salón comunal., asegurando su correcta alineación, la adecuada fijación al marco y la integridad de la película de seguridad.





FOTOGRAFÍA 2. VIDRIO 5 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD CADIS

17.1.5 MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2: Se supervisa el proceso de instalación del manto sobre la cubierta, asegurando que la cubierta quede libre de filtraciones.





FOTOGRAFÍA 3. MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2 CADIS

FRENTE NO.2 CENTRO CRECER

1.3.23 RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS): Se supervisa el retiro del manto de aluminio sobre cubiertas en las zonas deterioradas. Se garantiza el manejo adecuado de los residuos, con seguimiento asegurando su disposición final en los sitios autorizados.



FOTOGRAFÍA 4. RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS CENTRO CRECER

17.1.20 MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2: Se supervisa el proceso de instalación del manto sobre la cubierta, asegurando que la cubierta quede libre de filtraciones.





FOTOGRAFÍA 5. MANTO MORTER PLAS CENTRO CRECER

FRENTE NO. 3 CENTRO MI REFUGIO

1.3.11 DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS): se supervisa el retiro de la cubierta existente que estaba deteriorada en la ludoteca del cuarto piso.





FOTOGRAFÍA 6. DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE CENTRO MI REFUGIO

1.3.18 DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO, APARATOS Y LUMINARIAS): se supervisa el desmonte de las salidas eléctricas existentes en la cafetería, incluyendo el retiro de tuberías, cableado, aparatos y luminarias.



FOTOGRAFÍA 7. DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES CENTRO MI REFUGIO

1.3.43 MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y SELLO DE GOTERAS: se supervisa el mantenimiento de la cubierta del primer y cuarto piso, asegurando la correcta ejecución de cada actividad. El proceso incluye la inspección y sustitución de tornillos en mal estado para garantizar la fijación adecuada de los paneles. Se realizó la limpieza y el lavado de la superficie. Además, se llevó a cabo la identificación y sellado de goteras con materiales impermeabilizantes adecuados, verificando que ambas cubiertas queden libres de filtraciones.






FOTOGRAFÍA 8. MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO SÁNDWICH CENTRO MI REFUGIO

3.2.12 RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE: se supervisa el resane de fisuras y áreas afectadas por humedad en los muros de todo el centro y en el techo del tercer piso en el gimnasio, el proceso incluyó la limpieza y preparación de las superficies, la aplicación de material de resane y la nivelación para garantizar la uniformidad.




FOTOGRAFÍA 9. RESANE DE FISURAS EN MUROS CENTRO MI REFUGIO

7.2.25 MEDIA CAÑA EN FIBRA DE VIDRIO: Se supervisó la instalación de la media caña en fibra de vidrio en el sector de la cocina, se verificó la alineación y sellado de las uniones para evitar acumulación de residuos y facilitar la limpieza.




FOTOGRAFÍA 10. MEDIA CAÑA EN FIBRA DE VIDRIO CENTRO MI REFUGIO

7.2.34 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO, PARA SELLO DE JUNTAS EN ALTURA. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ANDAMIOS CERTIFICADOS: se supervisó el suministro y aplicación de sellador elástico en alturas, se verifica la aplicación en la media caña y el flanche, garantizando un sellado continuo.




FOTOGRAFÍA 11. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO CENTRO MI REFUGIO


9.3.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA: se supervisa el suministro e instalación de las mallas en la cocina, destinadas a mejorar la ventilación del espacio. El proceso incluyó la apertura del hueco en el muro, se verificó la fijación y alineación de la malla.




FOTOGRAFÍA 12. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CENTRO MI REFUGIO

13.2.1 VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS): se supervisa la aplicación de vinilo tipo 1 sobre todos los muros del centro, se verificó el acabado, asegurando una cobertura uniforme y estética.





FOTOGRAFÍA 13. VINILO TIPO 1 A TRES MANOS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CENTRO MI REFUGIO

13.4.1 ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS A DOS MANOS Y DOS CARAS: se supervisó la aplicación de esmalte en las puertas y marcos metálicos. El proceso incluyó la limpieza y lijado. Se aplicaron dos manos de esmalte en ambas caras de la puerta principal de ingreso al centro, la puerta de salida de emergencia y las puertas del shut.




FOTOGRAFÍA 14. ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS A DOS MANOS Y DOS CARAS CENTRO MI REFUGIO





FOTOGRAFÍA 15. ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS A DOS MANOS Y DOS CARAS CENTRO MI REFUGIO

14.1.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORASO FALSO EN PANEL SUPERBOARD DE 6 MM - INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA MASILLA Y ANDAMIOS CERTIFICADOS: se supervisa el suministro e instalación del cielorraso falso para la cafetería, el proceso incluyó la instalación de la estructura metálica de soporte, garantizando su nivelación y fijación. Posteriormente, se colocaron los paneles y se aplicó masilla para el sellado de juntas y acabado.



FOTOGRAFÍA 16. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORASO FALSO CENTRO MI REFUGIO

17.1.1 FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO: se supervisa la instalación del flanche en lámina galvanizada calibre 26 en el borde de la cubierta del primer piso, garantizando su correcta fijación.





FOTOGRAFÍA 17. FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CENTRO MI REFUGIO

17.1.14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS): se supervisa el suministro e instalación de la cubierta en el gimnasio, en las áreas donde se realizó el desmontaje previo, se utilizaron los accesorios de instalación apropiados, garantizando la estabilidad y resistencia de la cubierta.





FOTOGRAFÍA 18. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF CENTRO MI REFUGIO

FRENTE NO. 4 JARDÍN INFANTIL SAMPER MENDOZA

1.2.1 CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTANCIAMIENTO CADA METRO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M): Se supervisa el el proceso de instalación del cerramiento, asegurando su correcta fijación para la delimitación adecuada del área de trabajo.



FOTOGRAFÍA 19. CERRAMIENTO EN LONA VERDE JARDÍN INFANTIL SAMPER MENDOZA

1.3.11 DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS): se supervisa el retiro de la cubierta existente que estaba deteriorada en el segundo piso.





FOTOGRAFÍA 20. DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE JARDÍN INFANTIL SAMPER MENDOZA

1.3.15 DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS): se supervisa el desmonte cielo raso que estaba deteriorada en el segundo piso.




FOTOGRAFÍA 21. DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE JARDÍN INFANTIL SAMPER MENDOZA

1.3.18 DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO, APARATOS Y LUMINARIAS): se supervisa el desmonte de las salidas eléctricas existentes en el segundo piso, incluyendo el retiro de tuberías, cableado, aparatos y luminarias.




FOTOGRAFÍA 22. DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES JARDÍN INFANTIL SAMPER MENDOZA

2.2.3 VIGAS DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI(INCLUYE FORMALETA , VIBRADO, NO INCLUYE ACERO): se supervisa el proceso constructivo de las vigas de amarre en concreto, se verifica la correcta instalación de la formaleta, garantizando la alineación y nivelación.



FOTOGRAFÍA 23. VIGAS DE AMARRE EN CONCRETO JARDÍN INFANTIL SAMPER MENDOZA

2.5.2 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI: se supervisa que el acero de refuerzo cumpla con las especificaciones técnicas establecidas. Se verifica su calidad y características mecánicas, asegurando que corresponda a la resistencia requerida, y se inspecciona la colocación del acero en los elementos estructurales.





FOTOGRAFÍA 24. ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI JARDÍN INFANTIL SAMPER MENDOZA

3.1.1 MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No 5: se supervisa la construcción de muros. Se inspecciona la correcta alineación y nivelación del muro.




FOTOGRAFÍA 25. MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO JARDÍN INFANTIL SAMPER MENDOZA

17.1.14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS). Se supervisó el suministro e instalación de la cubierta en el segundo piso, se utilizaron los accesorios de instalación apropiados, garantizando la estabilidad y resistencia de la cubierta.




FOTOGRAFÍA 26. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF JARDÍN INFANTIL SAMPER MENDOZA

FRENTE NO. 5 JARDÍN INFANTIL NUEVOS PASOS

1.2.1 CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTANCIAMIENTO CADA METRO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M): Se supervisa el el proceso de instalación del cerramiento, asegurando su correcta fijación para la delimitación adecuada del área de trabajo.




FOTOGRAFÍA 27. CERRAMIENTO EN LONA VERDE JARDÍN INFANTIL NUEVOS PASOS

1.3.11 DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS): se supervisa el retiro de la cubierta existente que estaba deteriorada en el segundo piso.




FOTOGRAFÍA 28. DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA JARDÍN INFANTIL NUEVOS PASOS

1.3.23 RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS): Se supervisa el retiro del manto de aluminio sobre cubiertas en las zonas deterioradas. Se garantiza el manejo adecuado de los residuos, con seguimiento asegurando su disposición final en los sitios autorizados.




FOTOGRAFÍA 29. RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS JARDÍN INFANTIL NUEVOS PASOS

1.3.43 MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y SELLO DE GOTERAS. Se supervisa el mantenimiento de la cubierta, asegurando la correcta ejecución de cada actividad. El proceso incluye la inspección y sustitución de tornillos en mal estado para garantizar la fijación adecuada de los paneles. Se realizó la limpieza y el lavado de la superficie. Además, se llevó a cabo la identificación y sellado de goteras con materiales impermeabilizantes adecuados, verificando que ambas cubiertas queden libres de filtraciones.




FOTOGRAFÍA 30. MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA JARDÍN INFANTIL NUEVOS PASOS

13.4.3 ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS): Se supervisa la aplicación de esmalte en las cerchas, el puente y la estructura metálica de la cubierta.




FOTOGRAFÍA 31. ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA JARDÍN INFANTIL NUEVOS PASOS

17.1.1 FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO: se supervisa la instalación del flanche en lámina galvanizada calibre 26 en el borde de la cubierta, garantizando su correcta fijación.




FOTOGRAFÍA 32. FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO JARDÍN INFANTIL NUEVOS PASOS

17.1.21 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLANTE ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA VENTANAS O MARQUESINAS EXISTENTES CON FILTRACIONES DE AGUA: se supervisó el suministro y aplicación de sellador elastomérico.




FOTOGRAFÍA 33. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLANTE ELASTOMERICO JARDÍN INFANTIL NUEVOS PASOS

FRENTE NO. 6 JARDÍN INFANTIL ATA

1.2.1 CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTANCIAMIENTO CADA METRO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M). Se supervisa el el proceso de instalación del cerramiento, asegurando su correcta fijación para la delimitación adecuada del área de trabajo.




FOTOGRAFÍA 34. CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES JARDÍN INFANTIL ATA

1.3.6 DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS): Se verifica el desmonte de las puertas metálicas en la parte superior del tanque.



FOTOGRAFÍA 35. DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA JARDÍN INFANTIL ATA

1.3.41 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO: se supervisa la limpieza y mantenimiento del cárcamo en los tanques subterráneos, se verifica la remoción de sedimentos y residuos acumulados para optimizar su funcionamiento.



FOTOGRAFÍA 36. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO JARDÍN INFANTIL ATA

13.1.5 PAÑETE MURO 1:3 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO): se supervisa la aplicación de pañete en los muros de los tanques, asegurando una terminación impermeabilizada, uniforme y resistente.



FOTOGRAFÍA 37. PAÑETE MURO 1:3 IMPERMEABILIZADO JARDÍN INFANTIL ATA

FRENTE NO. 7 JARDÍN INFANTIL EL TRIUNFO

1.2.1 CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTANCIAMIENTO CADA METRO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M): Se supervisa el el proceso de instalación del cerramiento, asegurando su correcta fijación para la delimitación adecuada del área de trabajo.





FOTOGRAFÍA 38. CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES JARDÍN INFANTIL EL TRIUNFO

1.3.11 DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS): se supervisa el retiro de la cubierta existente que estaba deteriorada.



FOTOGRAFÍA 39. DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE JARDÍN INFANTIL EL TRIUNFO

1.3.18 DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO, APARATOS Y LUMINARIAS): se supervisa el desmonte de las salidas eléctricas existentes, incluyendo el retiro de tuberías, cableado, aparatos y luminarias.





FOTOGRAFÍA 40. DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES JARDÍN INFANTIL EL TRIUNFO

3,2,12 RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE: se supervisa el resane de fisuras y áreas afectadas por humedad en los muros de todo el centro, el proceso incluyó la limpieza y preparación de las superficies, la aplicación de material de resane y la nivelación para garantizar la uniformidad.



FOTOGRAFÍA 41. RESANE DE FISURAS EN MUROS JARDÍN INFANTIL EL TRIUNFO

7.2.33 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO, PARA SELLO DE JUNTAS A NIVEL DE PISO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO: se supervisó el suministro y aplicación de sellador elástico en alturas, se verifica la aplicación en la media caña y el flanche, garantizando un sellado continuo.

13.2.1 VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS): se supervisa la aplicación de vinilo tipo 1 sobre todos los muros del centro, se verificó el acabado, asegurando una cobertura uniforme y estética.



FOTOGRAFÍA 42. VINILO TIPO 1 A TRES MANOS JARDÍN INFANTIL EL TRIUNFO

13.4.3 ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS): Se supervisa la aplicación de esmalte en las cerchas, el puente y la estructura metálica de la cubierta.



FOTOGRAFÍA 43. ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA JARDÍN INFANTIL EL TRIUNFO

17.1.1 FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO: se supervisa la instalación del flanche en lámina galvanizada calibre 26 en el borde de la cubierta del primer piso, garantizando su correcta fijación.





FOTOGRAFÍA 44. FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE JARDÍN INFANTIL EL TRIUNFO

17.1.14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS): Se supervisó el suministro e instalación de la cubierta en el segundo piso, se utilizaron los accesorios de instalación apropiados, garantizando la estabilidad y resistencia de la cubierta.




FOTOGRAFÍA 45. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF JARDÍN INFANTIL EL TRIUNFO

FRENTE NO. 8 CPI KAWITAKUNAPA WASI

1.3.11 DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS): se supervisa el retiro de la cubierta existente que estaba deteriorada.




FOTOGRAFÍA 46. DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE CPI KAWITAKUNAPA WASI

3.2.12 RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE: se supervisa el resane de fisuras y áreas afectadas por humedad en los muros de todo el centro, el proceso incluyó la limpieza y preparación de las superficies, la aplicación de material de resane y la nivelación para garantizar la uniformidad.



FOTOGRAFÍA 47. RESANE DE FISURAS EN MUROS CPI KAWITAKUNAPA WASI

13.4.3 ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS): Se supervisa la aplicación de esmalte en las cerchas, el puente y la estructura metálica de la cubierta.



FOTOGRAFÍA 48. ESMALTE SOBRE CERCHAS CPI KAWITAKUNAPA WASI

17.1.14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS): Se supervisó el suministro e instalación de la cubierta en el segundo piso, se utilizaron los accesorios de instalación apropiados, garantizando la estabilidad y resistencia de la cubierta.



FOTOGRAFÍA 49. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF CPI KAWITAKUNAPA WASI

FRENTE NO. 9 HOGAR DE PASO BAKATA

1.1.3 REPLANTEO: se supervisa el proceso de replanteo, asegurando la correcta ubicación y alineación de los elementos constructivos conforme a los planos, Se verifica el uso de los instrumentos de medición adecuados para garantizar precisión en los ejes y niveles.



FOTOGRAFÍA 50. REPLANTEO HOGAR DE PASO BAKATA

1.2.1 CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTANCIAMIENTO CADA METRO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M): Se supervisa el el proceso de instalación del cerramiento, asegurando su correcta fijación para la delimitación adecuada del área de trabajo.



FOTOGRAFÍA 51. CERRAMIENTO EN LONA VERDE HOGAR DE PASO BAKATA

1.3.1 DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS): se supervisa la demolición del acabado existente y guardaescoba, se verifica la remoción del material sin afectar estructuras adyacentes y la correcta nivelación de la superficie para la instalación del nuevo acabado.



FOTOGRAFÍA 52. DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO HOGAR DE PASO BAKATA

1.3.2 DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS): se supervisa la demolición del muro en mampostería, asegurando que el proceso se realice de manera controlada. Se verifica el uso de herramientas y técnicas adecuadas para evitar daños en estructuras adyacentes y garantizar la seguridad del personal en obra. Asimismo, se supervisa el cargue y retiro de los residuos de construcción, asegurando su disposición final en sitios autorizados.



FOTOGRAFÍA 53. DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS HOGAR DE PASO BAKATA

1.3.6 DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS): se supervisa el desmonte de las puertas existentes, tanto de madera como metálicas, incluyendo sus marcos, se verifica que la extracción se lleve a cabo sin afectar elementos estructurales adyacentes y cumpliendo con las normas de seguridad en obra**.**



FOTOGRAFÍA 54. DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES HOGAR DE PASO BAKATA

1.3.24 DEMOLICIÓN ALFAJÍA EN CONCRETO E = 15 CM, H = 15 CM: se supervisa la demolición de la alfajía en concreto. Se verifica el uso de herramientas y técnicas apropiadas para evitar daños en estructuras adyacentes.



FOTOGRAFÍA 55. DEMOLICIÓN ALFAJÍA EN CONCRETO HOGAR DE PASO BAKATA

1.3.36 DESMONTE MALLA ESLABONADA. INCLUYE ACARREO INTERNO, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL SOBRANTE EN BOTADEROS OFICIALES: se supervisa el desmonte de la malla eslabonada de las perreras existentes, se verifica el correcto acopio del material desmontado y, se supervisa el cargue, transporte y disposición final de los residuos.



FOTOGRAFÍA 56. DESMONTE MALLA ESLABONADA HOGAR DE PASO BAKATA

1.3.40 CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS): se supervisa la ejecución del corte en concreto con pulidora para la incorporación del ladrillo, se verifica la precisión del corte, garantizando la uniformidad.



FOTOGRAFÍA 57. CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA HOGAR DE PASO BAKATA

2.2.11 CONSTRUCCIÓN DE PLACA E=0.15M CONCRETO ACELERADO DE 3000PSI (CIERRE VACIOS), INCLUYE DEMOLICIÓN PERIMETRAL DE 0.20 M Y PUENTE DE ADHERENCIA CON ADECIICO EPOXICO DE DOS COMPONENTE DE CONCRETO FRESCO A ENDURECIDO (ANDAMIO CERTIFICADOS): se supervisa la construcción de la placa en concreto para las nuevas perreras, asegurando que el proceso se ejecute conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.





FOTOGRAFÍA 58. CONSTRUCCIÓN DE PLACA HOGAR DE PASO BAKATA

2.2.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA EN CONCRETO DE 15 CM SOBRE LAMINA COLABORANTE 2": se supervisa el suministro e instalación de la placa en concreto sobre lámina colaborante de 2", destinada al piso de las perreras ubicadas en la parte superior. Se verifica la correcta instalación y fijación de la lámina colaborante para garantizar la estabilidad estructural y una adecuada adherencia al concreto.





FOTOGRAFÍA 59. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA EN CONCRETO HOGAR DE PASO BAKATA

2.2.16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000PSI. NO INCLUYE REFUERZO: se supervisa el suministro e instalación de la viga cinta de confinamiento, se verifica la correcta preparación del área, el encofrado y la correcta compactación del concreto.



FOTOGRAFÍA 60. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO HOGAR DE PASO BAKATA

2.5.2 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI: se supervisa que el acero de refuerzo cumpla con las especificaciones técnicas establecidas. Se verifica su calidad y características mecánicas, asegurando que corresponda a la resistencia requerida, y se inspecciona la colocación del acero en los elementos estructurales.




FOTOGRAFÍA 61. ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI HOGAR DE PASO BAKATA

3.1.4 MURO EN LADRILLO TOLETE RUGOSO 24.5X12X6CM: se supervisa la construcción de los muros de las perreras en ladrillo tolete, se inspecciona la correcta alineación, nivelación y plomada de muro durante su ejecución.




FOTOGRAFÍA 62. MURO EN LADRILLO TOLETE RUGOSO HOGAR DE PASO BAKATA

4.1.63 TUBERIA PVCS 1-1/2" INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN: se supervisa el suministro e instalación de la tubería PVC-S de 1-1/2", utilizada en la red sanitaria para el drenaje de aguas provenientes del lavado de las perreras. Se verifica que la tubería y sus accesorios cumplan con las especificaciones técnicas del proyecto, asegurando su correcta instalación y funcionalidad.



FOTOGRAFÍA 63. TUBERIA PVCS 1-1/2" HOGAR DE PASO BAKATA

7.1.1 ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E = 0.04: se supervisa la ejecución del alistado de pisos en mortero, destinado al piso de las perreras. Se inspecciona la adecuada nivelación y compactación del mortero para garantizar una superficie uniforme y resistente al uso previsto.



FOTOGRAFÍA 64. ALISTADO DE PISOS EN MORTERO PASO BAKATA

7.1.7 MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO: Se supervisa la ejecución de la media caña en mortero, garantizando su correcta aplicación en las uniones entre muros y pisos para mejorar la transición y evitar acumulación de humedad. Se verifica que el mortero tenga la consistencia adecuada y que la forma de la media caña cumpla con las especificaciones del diseño.



FOTOGRAFÍA 65. MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO PASO BAKATA

FRENTE NO. 10 HOGAR DE PASO SEDID

1.3.4 DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS): se supervisa la demolición del enchape de muros y su respectiva pega, asegurando que el proceso se realice de manera controlada y sin afectar la estructura subyacente. Se verifica el adecuado retiro de los materiales, garantizando que no queden residuos adheridos que puedan afectar futuras instalaciones.



FOTOGRAFÍA 66. HOGAR DE PASO SEDID DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA

1.3.5 DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS): se supervisa el proceso de desmonte y desconexión de aparatos sanitarios, se verifica el correcto cierre y sellado de las conexiones hidráulicas.





FOTOGRAFÍA 67. DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS HOGAR DE PASO SEDID

1.3.6 DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS):se supervisa el desmonte de las puertas existentes, tanto de madera como metálicas, incluyendo sus marcos, se verifica que la extracción se lleve a cabo sin afectar elementos estructurales adyacentes y cumpliendo con las normas de seguridad en obra**.**





FOTOGRAFÍA 68. DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES HOGAR DE PASO SEDID

1.3.8 DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2". (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS): se supervisa retiro de las tuberías hidrosanitarias existentes, asegurando que el proceso se realice sin afectar las estructuras y redes en operación.



FOTOGRAFÍA 69. DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES HOGAR DE PASO SEDID

1.3.15 DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS). se supervisa el desmonte cielo raso que estaba deteriorado en el consultorio 7.



FOTOGRAFÍA 70. DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE HOGAR DE PASO SEDID

1.3.39 PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM. (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA): se supervisa la perforación de regatas, asegurando que el proceso se realice conforme a las especificaciones técnicas y sin afectar la estabilidad estructural, se verifica el proceso de resane y acabado de la superficie afectada, garantizando que se mantenga la uniformidad y calidad de los acabados.



FOTOGRAFÍA 71. PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM HOGAR DE PASO SEDID

4.1.9 TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1" INCLUYE ACCESORIOS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN: Se verifica la correcta instalación, alineación y fijación de la tubería, así como la realización de pruebas hidráulicas para asegurar su óptimo desempeño.



FOTOGRAFÍA 72. TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1" HOGAR DE PASO SEDID

4.1.11 TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN: Se verifica la correcta instalación, alineación y fijación de la tubería, así como la realización de pruebas hidráulicas para asegurar su óptimo desempeño.



FOTOGRAFÍA 73. TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" HOGAR DE PASO SEDID

4.1.31 REGISTRO VALVULA DE BOLA 1/2" INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN: se supervisa la instalación del registro con válvula de bola de 1/2", garantizando la correcta conexión con la red hidráulica. Se verifica la adecuada fijación, hermeticidad y operatividad de la válvula.



FOTOGRAFÍA 74. REGISTRO VALVULA DE BOLA 1/2" HOGAR DE PASO SEDID

4.1.51 VALVULA FLOTADOR MÉCANICO 1/2" INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN: se supervisa la instalación de la válvula de flotador, asegurando un control eficiente del nivel de agua en el sistema.



FOTOGRAFÍA 75. VALVULA FLOTADOR MÉCANICO 1/2" HOGAR DE PASO SEDID

4.1.57 PUNTO SANITARIO 4" INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN: se supervisa la instalación del punto sanitario de 4”, se verifica la correcta pendiente, sellado y unión de las tuberías para evitar filtraciones o fugas.



FOTOGRAFÍA 76. PUNTO SANITARIO 4" HOGAR DE PASO SEDID

4.1.62 TUBERIA PVCS 2" INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN: se supervisa la instalación de la tubería PVCS de 2”, se verifica la correcta alineación, pendiente y sellado de las uniones para prevenir fugas y asegurar el adecuado flujo de aguas residuales.



FOTOGRAFÍA 77. TUBERIA PVCS 2" HOGAR DE PASO SEDID

4.1.83 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFON PLASTICO FLEXIBLE: se supervisa la instalación del sifón, asegurando su correcta conexión a la red sanitaria, para garantizar un sellado hermético y prevenir fugas o malos olores.



FOTOGRAFÍA 78. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFON PLASTICO FLEXIBLE HOGAR DE PASO SEDID

4.1.95 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLADORES TIPO CUELLO DE GANSO EXTENSIBLE: se supervisa el suministro e instalación de los mezcladores tipo cuello de ganso, asegurando su correcta fijación y funcionamiento.



FOTOGRAFÍA 79. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLADORES TIPO CUELLO DE GANSO EXTENSIBLE HOGAR DE PASO SEDID

4.1.97 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO DESCARGA A PISO GRIFERÍA PARA SANITARIOS ANTIVANDÁLICO INCLUYE VÁLVULA DE DESCARGA: se supervisa la instalación del sanitario, así como la instalación de grifería antivandálica, se incorpora la válvula de descarga adecuada para un correcto funcionamiento del sistema, asegurando un flujo eficiente de agua.



FOTOGRAFÍA 80. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO DESCARGA A PISO GRIFERÍA PARA SANITARIOS ANTIVANDÁLICO HOGAR DE PASO SEDID

4.1.100 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS CORRIDO DE SEGURIDAD 0.348 X 3 X 0.65: se supervisa el suministro e instalación del lavamanos, el proceso incluye la correcta fijación de la estructura, asegurando estabilidad y resistencia para su uso.



FOTOGRAFÍA 81. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS HOGAR DE PASO SEDID

4.1.103 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA ANTIVANDÁLICA PARA LAVAMANOS INCLUYE VÁLVULA DE DESCARGA: se supervisa la instalación de grifería antivandálica para lavamanos, el proceso incluye la fijación segura de la grifería en la estructura del lavamanos, asegurando su estabilidad y resistencia a impactos o intentos de manipulación indebida.



FOTOGRAFÍA 82. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA ANTIVANDÁLICA PARA LAVAMANOS HOGAR DE PASO SEDID

5.1.60 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE RED REGULADA TIPO INSTITUCIONAL, EN CANALETA METÁLICA TROQUELADA 8X4 CM CON DIVISIÓN. INCLUYE APARATO, TAPA DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN: se supervisa la instalación para tomacorriente doble de red regulada, este proceso incluye la salida, la instalación de la canaleta metálica con división,, conectores y el accesorio eléctrico, asegurando su correcta conexión y funcionalidad.



FOTOGRAFÍA 83. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE RED REGULADA TIPO INSTITUCIONAL HOGAR DE PASO SEDID

5.1.62 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA PULSADOR DE TIMBRE ELÉCTRICO. INCLUYE PULSADOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, TIMBRE SONIDO DING DONG, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M, CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN: se supervisa la instalación de la salida para pulsador de timbre eléctrico, el proceso incluye la instalación de un pulsador sencillo tipo institucional y un timbre con sonido, tubería y cableado, asegurando su correcto funcionamiento.



FOTOGRAFÍA 84. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA PULSADOR DE TIMBRE ELÉCTRICO HOGAR DE PASO SEDID

5.1.90 BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA DE 30 X 5.4 CM CON TAPA Y DIVISIÓN, INCLUYE SUMINISTROS, MONTAJE, ACCESORIOS DE FIJACIÓN: se supervisa el suministro e instalación de la bandeja, incluye el montaje, garantizando una adecuada organización y protección de los cables. Se instalan los soportes y accesorios de fijación necesarios para una estructura estable y segura.



FOTOGRAFÍA 85. BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA DE 30 X 5.4 CM CON TAPA Y DIVISIÓN HOGAR DE PASO SEDID

7.2.33 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO, PARA SELLO DE JUNTAS A NIVEL DE PISO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO: se supervisa la aplicación del sellador elástico para el tratamiento de juntas a nivel de piso, se verifica que el sellador proporcione flexibilidad y resistencia.



FOTOGRAFÍA 86. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO, PARA SELLO DE JUNTAS A NIVEL DE PISO HOGAR DE PASO SEDID

8.1.2 ENCHAPE 25 X 35: se supervisa la instalación del enchape cerámico en la zona de baños, se garantiza un acabado duradero, estético y funcional.



FOTOGRAFÍA 87. ENCHAPE 25 X 35 HOGAR DE PASO SEDID

8.1.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS EN SUPER BOARD 8 MM A DOS CARAS EN ALTURA SUPERIOR A 3 M (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO): se supervisa la instalación de muros en Superboard, incluye la estructuración y nivelación, el sellado de juntas y la aplicación de masilla para obtener un acabado uniforme.



FOTOGRAFÍA 88. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS EN SUPER BOARD 8 MM A DOS CARAS EN ALTURA SUPERIOR A 3 M HOGAR DE PASO SEDID

11.1.8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO MOVILIDAD REDUCIDA (INCLUYE SENSOR, SISTEMA DE INSTALACIÓN EP/ES, ASIENTO SANITARIO): Se supervisa el

suministro e instalación de un sanitario diseñado para personas con movilidad reducida, asegurando el cumplimiento de las normativas de accesibilidad y funcionalidad.



FOTOGRAFÍA 89. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO MOVILIDAD REDUCIDA HOGAR DE PASO SEDID

11.1.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN): Se supervisa la instalación de la grifería para lavamanos, la instalación incluye grifería tipo push, asegurando un consumo eficiente. Además, se incorpora el acople necesario para la correcta conexión a la red hidráulica y el sifón, que facilita la evacuación adecuada del agua residual.





FOTOGRAFÍA 90. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS HOGAR DE PASO SEDID

11.1.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA TIPO PUSH PARA ORINAL LÍNEA INFANTIL: Se supervisa la instalación de grifería tipo push para orinal de línea infantil, garantizando un uso eficiente del agua mediante su mecanismo de cierre automático.



FOTOGRAFÍA 91. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA TIPO PUSH PARA ORINAL LÍNEA INFANTIL HOGAR DE PASO SEDID

11.1.16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLADORES TIPO CUELLO DE GANSO DE 8" SENCILLOS PARA LAVAPLATOS: se supervisa el suministro e instalación de los mezcladores tipo cuello de ganso, asegurando su correcta fijación y funcionamiento.




FOTOGRAFÍA 92. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLADORES TIPO CUELLO DE GANSO DE 8" SENCILLOS PARA LAVAPLATOS HOGAR DE PASO SEDID

11.1.17 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20: Se supervisa el suministro e instalación de tapa de registro, asegurando su correcta fijación y funcionalidad.



FOTOGRAFÍA 93. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 HOGAR DE PASO SEDID

11.1.22 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA CON SENSOR CLASSIC COLOR CROMO: se supervisa la instalación de grifería con sensor Classic, se verifica que el sistema responda adecuadamente a la detección de manos.



FOTOGRAFÍA 94. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA CON SENSOR CLASSIC COLOR CROMO HOGAR DE PASO SEDID

11.1.29 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE: se supervisa la instalación de la barra de seguridad, se verifica que el mecanismo

abatible funcione sin inconvenientes, permitiendo un uso eficiente y brindando mayor accesibilidad y seguridad.



FOTOGRAFÍA 95. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE HOGAR DE PASO SEDID

11.1.30 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD FIJA 18": se supervisa el suministro e instalación de la barra de seguridad fija. Se verifica que la barra cumpla con los estándares de accesibilidad y seguridad, proporcionando un apoyo confiable.



FOTOGRAFÍA 96. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD FIJA 18" HOGAR DE PASO SEDID

12.1.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE GABINETE EN ACERO INOXIDABLE. ALTURA: 0,70 M, CON ENTREPAÑO Y PUERTA. INCLUYE INSTALACIÓN.70*35, CALIBRE 20 REF 304, ANTIÁCIDO: Se supervisa el suministro e instalación del mueble gabinete en acero inoxidable, cuenta con propiedades antiácidas que garantizan su durabilidad y resistencia en entornos exigentes. La instalación incluye todos los elementos de fijación necesarios.



FOTOGRAFÍA 97. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE GABINETE EN ACERO INOXIDABLE. ALTURA: 0,70 M, CON ENTREPAÑO Y PUERTA

13.1.4 PAÑETE LISO 1:4, CON ESTUCO PLÁSTICO (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO): Se supervisa la aplicación de pañete liso con estuco en muros para lograr una superficie uniforme y adecuada para acabados finales.



FOTOGRAFÍA 98. PAÑETE LISO 1:4, CON ESTUCO PLÁSTICO HOGAR DE PASO SEDID

13.2.7 PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS): Se realizó la aplicación de pintura en esmalte, asegurando un acabado uniforme y duradero.



FOTOGRAFÍA 99. PINTURA EN ESMALTE HOGAR DE PASO SEDID

14.1.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORASO FALSO EN PANEL SUPERBOARD DE 6 MM - INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA MASILLA Y ANDAMIOS CERTIFICADOS: se supervisa el suministro e instalación del cielorraso falso, el proceso incluyó la instalación de la estructura metálica de soporte, garantizando su nivelación y fijación.



FOTOGRAFÍA 100. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORASO FALSO EN PANEL SUPERBOARD DE 6 MM HOGAR DE PASO SEDID

15.1.2 CERRADURA DE SOBREPONER: Se verifica la instalación de cerradura de sobreponer, garantizando su correcto funcionamiento y seguridad.



FOTOGRAFÍA 101. CERRADURA DE SOBREPONER HOGAR DE PASO SEDID

15.1.3 CERROJO O TIPO TEJO: se verifica la instalación de cerrojo tipo tejo, garantizando su correcto funcionamiento y seguridad.



FOTOGRAFÍA 102. CERROJO O TIPO TEJO HOGAR DE PASO SEDID

II. RESUMEN EN EL PERIODO DEL SEGUIMIENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL

Se realiza seguimiento detallado de las actividades realizadas en el marco del contrato No. 9255-2024, que busca optimizar la infraestructura de los centros y sedes donde la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) presta sus servicios. Durante el periodo comprendido entre el 13 de enero y el 12 de febrero de 2025, se evaluaron aspectos técnicos y de gestión ambiental en los trabajos de adecuación y mejora de las instalaciones. Entre las principales actividades destacan la instalación de cerramientos, el mantenimiento de cubiertas, la demolición y construcción de muros, así como el cumplimiento de normativas ambientales, incluyendo la gestión de residuos y el control del uso de materiales sin asbesto.

Además, se resalta la importancia de la socialización y el cumplimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA), promoviendo buenas prácticas ambientales y asegurando el almacenamiento y disposición adecuada de residuos peligrosos. Se llevaron a cabo visitas de seguimiento, capacitaciones sobre la gestión ambiental y un control riguroso de la documentación de vehículos y maquinaria utilizada en la obra. Se destaca el cumplimiento de las normativas de seguridad y medio ambiente, la coordinación efectiva entre los actores del proyecto y el fortalecimiento de la gestión ambiental en las sedes intervenidas. También se identificaron ciertas obligaciones ambientales no aplicables, como la instalación de ciclo parqueaderos y la construcción de cuartos de almacenamiento de residuos, justificando su exclusión.

JORNADAS DE ORDEN Y ASEO

Durante el mes de trabajo comprendido entre el 13 de enero de 2025 y el 12 de febrero de 2025, se llevaron a cabo una serie de jornadas de limpieza intensivas que incluyeron la recolección de todos los residuos generados en el desarrollo de las actividades diarias. Cada uno de los trabajadores asumió de manera responsable la tarea de mantener limpio y ordenado su puesto de trabajo, contribuyendo al orden general del espacio laboral. Este esfuerzo fue clave para garantizar un ambiente de trabajo más organizado, seguro y eficiente.

Es importante resaltar que, a lo largo de este período de trabajo, se dio especial énfasis al orden y la limpieza al finalizar cada jornada laboral. En este sentido, cada miembro del equipo, en su respectiva área, se encargó de dejar su espacio completamente ordenado y limpio antes de finalizar su jornada. Este compromiso no solo tenía el propósito de mantener un entorno limpio, sino también de proyectar una imagen profesional y cuidada de los lugares de trabajo.

La concientización sobre la importancia de mantener el orden y la limpieza fue una constante durante todo el mes de trabajo. Se hizo hincapié en que cada trabajador debía realizar tareas de limpieza y organización no solo al final de la jornada, sino también durante y al inicio de cada día. La idea era asegurar un ambiente de trabajo seguro y ordenado, lo que no solo facilita las labores cotidianas, sino que también contribuye al bienestar y la salud de todos los colaboradores. De esta forma, se buscó fomentar una cultura de responsabilidad y compromiso con el entorno laboral.

Los frentes de trabajo ejecutados durante este período de tiempo incluyeron una variedad de espacios esenciales para la comunidad. Entre los lugares atendidos se encuentran: el Jardín Infantil Samper Mendoza, el Jardín Infantil ATA, el Jardín Infantil Wawita-Kunapa, el Jardín Infantil El Triunfo, el Centro Mi Refugio, el Centro Crecer, el Centro Cadis, el Hogar de Paso Bakata y el Jardín Infantil Nuevos Pasos. Cada uno de estos centros recibió la debida atención para garantizar que los niños, empleados y demás usuarios pudieran disfrutar de un ambiente seguro, limpio y ordenado.

Este trabajo realizado durante el mes comprendido entre el 13 de enero y el 12 de febrero de 2025 refleja el compromiso continuo con la mejora de los espacios laborales y comunitarios, asegurando que tanto los trabajadores como los usuarios se beneficiaran de condiciones de trabajo óptimas y adecuadas para su desarrollo y bienestar.

III. RESUMEN EN EL PERIODO DEL SEGUIMIENTO DE GESTIÓN SST

LOCALIZACION DEL PROYECTO

El área de ejecución de la obra corresponde a las localidades de los MARTIRES, SANTAFE, PUENTE ARANDA ubicados en la ciudad Bogotá.

LOCALIDAD	CENTRO		DIRECCION
MARTIRES	JARDIN INFANTIL	NUEVOS PASOS	Calle 5A No 26A 17
MARTIRES	JARDIN INFANTIL	SAMPER MENDOZA	Carrera 22 No 22A-72
MARTIRES	CDC	CADIS	Calle 1 No 24B-26
MARTIRES	CENTRO CRECER	MARTIRES	Calle 1 No 24B-26
MARTIRES	CASA SABIDURIA ADULTO MAYOR	MI REFUGIO	Carrera 18B No 22B-40
SANTAFE	JARDIN	WAWITAKUNAPA WASI	Carrera 1 No 33-22
SANTAFE	JARDIN	J.I. ATA	Carrera 3ª Bis No 3A-02
SANTAFE	JARDIN	TRIUNFO	Calle 1 BIS No 1B-69
PUENTE ARANDA	CDC	BAKATA	Carrera 35 No 10-35

Ilustración 1 localización del proyecto

PERSONAL QUE INGRESO EN EL PERIODO DEL INFORME CONSORCIO INTERVENTORES AO.

Para este periodo de inicio de obra el **CONSORCIO INTERVENTORES AO** se encuentra realizando actividades de interventoría técnica a la obra sin novedad alguna de cambios en la planta de personal**.** Desde luego formalmente cuando se contrata Inicialmente se expiden al trabajador los documentos correspondientes designados por la empresa y los que la ley exija. Se recolectaron los documentos para la hoja de vida amparados en los reglamentos de la

empresa los cuales se relacionan a continuación en el archivo digital del **CONSORCIO INTERVENTORES AO** a la fecha no reporta personal de ingreso.

Para la solicitud de información de cada una de las hojas de vida es importante resaltar el adecuado anexo para el respectivo archivo digital que se relaciona de la siguiente manera.

DOCUMENTOS HOJA DE VIDA	
No.	**DOCUMENTO**
1	Cedula
2	Hoja de vida
3.1	Antecedentes procuraduría
3.2	Antecedentes contraloría
3.3	Antecedentes policía
4	Contrato laboral
5.1	Certificado EPS
5.2	Certificado AFP
5.3	Certificado ARL
5.4	Certificado CCF
6	Examen médico laboral
7	Divulgación de roles y responsabilidades
8	Asistencia a inducción
9	Soporte de notificación de riesgos
10	Soporte entrega de dotación
11	Recomendaciones y restricciones laborales

PERSONAL QUE INGRESO EN EL PERIODO DEL INFORME RB COLOMBIA S.A.S.

Para el periodo en mención **RB COLOMBIA S.A.S** no reporta personal de ingreso a desarrollar actividades de obra.

DOCUMENTACION DEL PERSONAL ANTIGUO (PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL).

Para el presente periodo **CONSORCIO INTERVENTORES AO** reporta mediante anexos la seguridad social de cada uno de los trabajadores.

Anexo 3 componente SST *Planillas de seguridad social o afiliaciones* ***CONSORCIO INTERVENTORES AO.***

Para el presente periodo RB COLOMBIAS S.A.S reporta mediante anexos las planillas de seguridad social de la mano de obra calificada y no calificada.

Anexo 4 componente SST *Planillas de seguridad social o afiliaciones* ***RB COLOMBIA S.A.S***

LISTADO DEL PERSONAL RETIRADO

A la fecha la del presente informe la **CONSORCIO INTERVENTORES AO** no presenta retiros del personal de mano de obra calificada.

A la fecha del presente informe **RB COLOMBIA S.A.S** no presenta personal retirado.

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES

La matriz de requisitos legales de **CONSORCIO INTERVENTORES AO** (**INTERVENTORÍA)** ha sido diseñada para las actividades a desarrollar en el presente contrato y será modificada cuando se requiera o cuando la norma actualice.

Para este periodo **RB COLOMBIA S.A.S** no presenta cambios en la matriz legal. Es importante resaltar que cuando no se presentan cambios o actualización no es necesario anexar de nuevo el documento correspondiente.

MATRIZ IPER

La Matriz IPER (Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Establecimiento de Requisitos) es una herramienta utilizada para identificar, evaluar y establecer los requisitos de seguridad y salud ocupacional en el lugar de trabajo.

Dia a día se actualiza la matriz de peligros y valoración de riesgos de acuerdo con el desarrollo de la programación de obra, la cual va de la mano con las actividades de seguridad y salud en el trabajo.

Para este periodo **RB COLOMBIA S.A.S** no anexa Matriz IPER debido a que no se han presentado cambios con relación a el periodo pasado y este.

PROGRAMA DE CAPACITACION

Dentro de la planificación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo tenemos un buen programa de capacitación que está inmerso en el desarrollo de actividades de obra. De allí partimos para una buena comunicación entre los administrativos y operativos cumpliendo con el desarrollo del SG-SST.

Cronograma de charlas CONSORCIO INTERVENTORES AO

El cronograma de charlas se plasma inicialmente en la planeación y se va ejecutando día a día dentro del SG-SST.

Programación del 13 de enero al 12 de febrero.

ITEM	ACTIVIDAD		RESPONSABLE	POBLACION OBJETO	EVALUACION DE EFICACIA (Documentos entregables)
	FECHA	ELABORACION CRONOGRAMA DE CHARLAS DEL PROYECTO	RESIDENTE SST	TODO EL PERSONAL DEL PROYECTO	FT-SST-CHARLAS
		CHARLAS PREOPARACIONALES / SEGÚN PLAN DE TRABAJO -PDT-			
		SEGURIDAD DURANTE EL DESARROLLO DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:			
1	13L	BIENVENIDA A TODO EL PERSONAL DE L CONSORCIO	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-01
2	14M	QUE ES UN SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-02
3	15M	QUE ESU UN RIESGO Y QUE ES UN PELIGRO	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-03
4	16J	QUE HACE UN COORDINADOR SST	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-04
5	17V	QUE ES SEGURIDAD SOCIAL	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-05
6	18S	TRABAJO EN ALTURAS Y EQUIPOS	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-06
7	20L	TRABAJO EN CALIENTE	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-07
8	21M	ATS	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-08
9	22M	LA SEGURIDAD EN LA OBRA	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-09
10	23J	LA RESPONSABILIDAD	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-10
11	24V	LA PUNTUALIDAD	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-11
12	25S	PAUSA ACTIVA	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-12
13	27L	QUE SON LAS CHARLAS DIARIAS X 5 MINUTOS	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-13
14	28M	DOTACION	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-14
15	29M	EPP	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-15
16	30J	POR QUE DEBO PERMANECER EN LA OBRA	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-16
17	31V	QUE ES UN RIEGO FISICO	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-17
18	1S	QUE ES UN RIESGO BIOLOGICO	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-18
19	3L	QUE ES UN RIESGO QUIMICO	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-19
20	4M	ORDEN Y ASEO	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-20
21	5M	HORARIOS DENTRO DE LA EMPRESA	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-21
22	6J	MANUAL DE FUNCIONE	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-22
23	7V	QIUE ES UNA MATRIZ IPER	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-23
24	8S	QUE ES LA RESPONSABILIDAD	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-24
25	10L	COMO Y CUANDO DEBO USAR MI CASCO	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-25
26	11M	SEGURIDAD SOCIAL	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-26
27	12M	QUE ES UNA ASISTENCIA	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-26
No.	No. Actividades programadas	No. Actividades realizadas	100,00%	TOTAL SUMA DE CHARLAS APROBADAS	

Ilustración 2 Charlas realizadas

Anexo 5 componente SST *Cronograma de capacitación del periodo* ***CONSORCIO INTERVENTORES AO.***

Registro de asistencia CONSORCIO INTERVENTORES AO (INTERVENTORIA).

Es importante destacar que las charlas equivalentes a 5 minutos por día son indispensables para la correcta ejecución del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Desde luego que después de finalizada una charla se toma un registro de asistencia que constata la participación en la ejecución del SG-SST. Este documento se anexa en la parte final del informe de actividades.

Anexo 6 componente SST *Registro de asistencia de* ***CONSORCIO INTERVENTORES AO.***

Registro fotográfico de charlas CONSORCIO INTERVENTORES AO.

Se anexan las evidencias fotográficas de cada una de las charlas, capacitaciones y pausas activas programadas según cronograma y que están inmersas en el presente informe.

	
	
Imágenes de charlas, capacitaciones y pausas activas CONSORCIO INTERVENTORES AO	**Imágenes de charlas, capacitaciones y pausas activas CONSORCIO INTERVENTORES AO**

Cronograma de charlas RB COLOMBIA S.A.S.

El cronograma de charlas se relaciona a interventoría y se desarrolla día a día según lo dispuesto.

R.B. DE COLOMBIA S.A. SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	F-SGSST- 124	
TEMARIO DE CHARLAS DIARIAS	Versión	Fecha
	0	28/05/2024

MES / AÑO	feb.-01			CONTRATO	9173 de 2024
SEMANA	11	AL	15		

N°	CHARLAS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO	
		P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
1	SOCIALIZACION PROHIBIDO FUMAR DENTRO DE INSTALACIONES			1	1								
2	USO ADECUADO ESCALERAS TIPO TIJERA MULTIPOSICION					1	1						
3	SOCIALIZACION PERMISOS DE ALTURA, ATS,,PREOPERACIONALES							1	1				
4	MEDIDAS DE SEGURIDAD MANIPULACION HERRAMIENTA ELECTRICA									1	1		
5	CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE											1	1
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
18													
19													
20													
21													
22													
No. Capacitaciones ejecutadas / No.Capacitaciones programadas en la semana		0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
% Cumplimiento semanal: ejecutado/ programado		#¡DIV/0!		100%		100%		100%		100%		100%	

OBSERVACIONES
IVAN DAVID GRACIA CUBILLOS
NOMBRE Y FIRMA DEL SISO

Ilustración 3 charlas contratista

Anexo 7 componente SST *cronograma de capacitación para* ***RB COLOMBIA S.A.S.***

Registro de asistencia de charlas RB COLOMBIA S.A.S.

Se relaciona el registro de asistencia de cada uno de los puntos donde intervino el personal de obra, de acuerdo con el cronograma entregado y aprobado por interventoría.

Anexo 8 componente SST *registro de asistencia* ***RB COLOMBIA S.A.S.***

REGISTRO FOTOGRAFICO DE CHARLAS RB COLOMBIA S.A.S.

Se anexan las evidencias fotográficas de cada una de las capacitaciones, charlas y pausas activas según cronograma y que están inmersas en el presente informe.









Imágenes de charlas, capacitaciones y pausas activas RB COLOMBIA S.A.S.	**Imágenes de charlas, capacitaciones y pausas activas RB COLOMBIA S.A.S.**

REPORTE DE ACCIDENTALIDAD

Reporte de accidentalidad CONSORCIO INTERVENTORES AO (INTERVENTORIA).

El proyecto da inicio sobre el mes de diciembre del año 2024 y de acuerdo con el periodo de informe no se presentan accidentes; por tal razón cabe anotar que las buenas prácticas en materia de capacitaciones han dado resultado.

Es importante resaltar que el índice de accidentalidad se sostiene en (0).

Anexo 9 componente SST *Matriz de accidentes e incidentes* ***CONOSRCIO INTERVENTORES AO.***

Reporte de accidentalidad RB COLOMBIA S.A.S.

Según el periodo y el reporte de accidentalidad que reporta el contratista **RB COLOMBIA S.A.S** no presenta novedad alguna respecto a accidentes laborales. Es de resaltar y felicitar a la persona encargada quien lleva la ejecución de un buen SG-SST.

La tabla de análisis de accidentalidad nos arroja el consolidado desde el inicio del periodo del informe parcial hasta su finalización con cifras claras y concretas que determinan matemáticamente el resultado final.

Anexo 10 componente SST *matriz de accidentes e incidentes laborales RB* ***COLOMBIA S.A.S.***

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACION

Entrega de EPP y dotación consorcio interventores AO.

Según lo proyectado en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en el transcurso del informe parcial se cumplió a cabalidad con cada una de actividades de entrega de elementos de protección personal y dotación para cada uno de los trabajadores del **CONSORCIO INTERVENTORES AO,** desde luego esta actividad viene reforzada con charlas educativas que están inmersas en el cronograma correspondiente.

Soporte de entrega de elementos de protección personal y dotación CONSORCIO INTERVENTORES AO.

Para cada una de las entregas se hizo firmar el personal y se iniciaron las actividades.

Anexo 11 componente SST *soporte de entrega de EPP y dotación.* ***CONOSRCIO INTERVENTORES AO.***

Registro fotográfico de entrega de EPP y Dotación CONSORCIO INTERVENTORES AO.

Cada entrega de EPP y dotación tiene un registro fotográfico necesario para constatar la legalidad de las actividades.









Imágenes de entrega de dotacion CONSORCIO INTERVENTORES AO.

Imágenes de entrega de dotacion CONSORCIO INTERVENTORES AO.

Entrega de EPP y dotación RB COLOMBIA S.A.S.

En el presente periodo se hace entrega de dotación y EPP para cada uno de los trabajadores para dar inicio al desarrollo de las actividades de obra.

Soporte de entrega de elementos de protección personal (EPP) y dotación RB COLOMBIA S.A.S.

La firma es la aprobación de cada uno de los trabajadores de **RB COLOMBIA S.A.S.**

Anexo 12 componente SST *soporte de entrega de EPP y dotación* ***RB COLOMBIA S.A.S.***

Registro fotográfico de entrega de EPP y Dotación RB COLOMBIA S.A.S.

Se anexan las evidencias fotográficas de las respectivas entregas.

 	 
Imágenes de entrega de dotacion RB COLOMBIA S.A.S	**Imágenes de entrega de dotacion RB COLOMBIA S.A.S**

GESTION DE RIESGOS PRIORITARIOS Y TAREAS DE ALTO RIESGO

En **CONSORCIO INTERVENTORES AO (INTERVENTORIA)** no es frecuente actividades rutinarias que puedan afectar la salud de los trabajadores, sin embargo, es deber del profesional SST implementar todas las alertas mediante charlas pedagógicas para evitar toda clase de anomalías que puedan perjudicar la salud de los trabajadores.

Para **RB COLOMBIA S.A.S** es un deber de realizar tareas de alto riesgo que pongan en peligro la salud de los trabajadores aun así es importante llevar a cabo todos los procesos que indican el SG-SST para un óptimo desarrollo de actividades de obra.

	
	
Imágenes de ATS RB COLOMBIA S.A.S	**Imágenes de ATS RB COLOMBIA S.A.S**

MANEJO DE CAMPAMENTOS, BODEGAS Y OFICINAS

Manejo de campamentos, bodegas y oficinas CONSORCIO INTERVENTORES AO

La **INTERVENTORIA** cuenta a la fecha con una oficina para realizar las actividades administrativas de acuerdo con el sitio que corresponda.

	
	
Imágenes deoficinas CONSORCIO INTERVENTORES AO	**Imágenes deoficinas CONSORCIO INTERVENTORES AO**

Manejo de campamentos, bodegas, oficinas RB COLOMBIA S.A.S.

RB COLOMBIA S.A.S reporta los diferentes campamentos y bodegas en los tramos de obra donde se realizan las diferentes actividades según contrato. En cada punto se contó con la autorización de los directores el préstamo de un salón para oficina y bodega.









Imágenes de campamentos y bodegas RB COLOMBIA S.A.S	Imágenes de campamentos y bodegas RB COLOMBIA S.A.S

HIDRATACION RB COLOMBIA S.A.S.

Hidratarse consiste en reponer los líquidos corporales que perdemos a través del sudor, al exhalar aire y eliminar residuos. En promedio, el cuerpo pierde y necesita reponer de 2 a 3 cuartos de galón de agua al día. Afortunadamente, muchos de los alimentos que comemos están compuestos principalmente de agua.
A continuación, se anexa la evidencia fotográfica donde los trabajadores son hidratados por parte del contratista a satisfacción.

RB COLOMBIA S.A.S cumple para el presente informe con la hidratación de los trabajadores en sus horarios habituales y cuando se disponga.

	
	
Imágenes de hidratacion RB COLOMBIA S.A.S	**Imágenes de hidratacion RB COLOMBIA S.A.S**

SUMINISTRO DE SERVICIOS SANITARIOS

La higiene en el sitio de construcción fomenta las buenas prácticas de aseo y limpieza, proporciona a los trabajadores agua potable limpia, servicios sanitarios limpios e instalaciones de lavado para el aseo personal. Estas prácticas alientan la buena higiene en el trabajador y ayudan a evitar la contaminación cruzada a efectos de salvaguardar la salud y seguridad de todos.

Las instalaciones de lavado en el sitio de trabajo permitirán a los trabajadores lavarse sus manos y evitar la contaminación cruzada antes de comer, beber, fumar

o retirarse a sus casas al final del día. Los trabajadores pueden eliminar por lavado sustancias peligrosas y utilizar el área de lavado para dar servicio y descontaminar su equipo de protección individual (PPE). Esto es especialmente importante para los trabajadores que utilizan sustancias potencialmente perjudiciales como pinturas, recubrimientos, solventes u otros materiales.

Es necesario y urgente el suministro de los servicios sanitarios para todos los trabajadores de la obra. Respecto a esto es importante el aseo y el orden de los diferentes sitios con el fin de evitar enfermedades que puedan afectar la salud de los colaboradores.

El contratista **RB COLOMBIA S.A.S** ha pedido la colaboración en los puntos donde se presenta la intervención de actividades y se ha dado el visto bueno por parte de los directores de cada uno de los puntos.

Se anexa el registro fotográfico de los sanitarios que han facilitado los directores en cada uno de los puntos.

	
	
Imágenes de hidratacion RB COLOMBIA S.A.S	**Imágenes de hidratacion RB COLOMBIA S.A.S**

Anexo 13 componente SST *Soporte de autorización para utilizar los baños para los trabajadores* ***RB COLOMBIA S.A.S.***

GESTION DE RESIDUOS

La gestión de residuos es el conjunto de actividades necesarias para el tratamiento de los desechos, desde su generación, hasta su eliminación o reaprovechamiento. Eso incluye la recogida de los residuos, su transporte, la gestión de los que son especialmente peligrosos y el reciclaje de los materiales aprovechables.

	
	
Imágenes de orden y aseo RB COLOMBIA S.A.S	**Imágenes de orden y aseo RB COLOMBIA S.A.S**

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (COPASST).

Es el organismo que promueve, vigila y asesora en temas de seguridad y salud laboral, buscando la prevención de riesgos y la mejora de las condiciones de trabajo.

El 20 de diciembre del 2024 se reunió el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo para tratar temas relacionados con la labor correspondiente, se anexa el acta No. 12 de **RB COLOMBIA S.A.S.**

Anexo 14 componente SST *Acta de reunión del COPASST* ***RB COLOMBIA S.A.S.***

COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL (CCL).

El comité de convivencia laboral es un órgano que se encarga de prevenir y atender el acoso laboral en las empresas y entidades públicas. Su objetivo es proteger la integridad de los trabajadores y promover un ambiente laboral sano y respetuoso.

El día 30 de agosto del 2024 se reunieron los trabajadores de **RB COLOMBIA S.A.S** y se creó el CCL comité de convivencia laboral, cumpliendo así con la norma y dejando con esto el acta de reunión y conformación.

Anexo 15 componente SST *Acta de reunión del CCL* ***RB COLOMBIA S.A.S.***

SEGUIMIENTO DE INDICADORES AL SISTEMA SG-SST

La mejora continua es uno de los pilares fundamentales de los Sistemas de Gestión y esto se logra a través del Ciclo de la Mejora Continua o ciclo PHVA (Planear – Hacer – Verificar – Actuar). En cada uno de estos 4 cuadrantes hay que efectuar mediciones o hay que llevar controles, y muchos de los resultados de estas mediciones se llevan a indicadores de gestión.

Un indicador de gestión es una expresión cuantitativa del comportamiento o desempeño de un proceso o de una organización, cuya magnitud al ser comparada con algún nivel de referencia (meta), podría estar señalando una desviación o brecha sobre la cual se deben tomar acciones correctivas o preventivas según sea el caso y retomar de esta manera el cauce normal del comportamiento deseado.

En algunos casos los indicadores de gestión podrían determinarse en forma cualitativa, pero la idea es que los indicadores sean objeto de medición cuantitativa.

RB COLOMBIA S.A.S anexa la matriz de indicadores y desarrollan las actividades cumpliendo con cada uno de los indicadores plasmados.

RESULTADOS DE LOS INDICADORES DEL SG-SST

Los resultados se ven reflejados en la matriz de indicadores por parte de **RB COLOMBIA S.A.S** la cual se anexará para realizar su respectivo análisis.

Anexo 16 componente SST *Matriz de indicadores con resultados* ***RB COLOMBIAS.A.S.***

ACCIONES PREVENTIVAS Y O CORRECTIVAS.

PLAN DE MEJORAMIENTO

Cuando existe prevalencia de acciones correctivas frente a las preventivas en el sistema de gestión que, en su gran mayoría, son resultado de los procesos de auditorías, se evidencia una situación reactiva en el sistema de gestión más no preventiva. Por lo tanto, el reto es alcanzar la fase de mejoramiento dentro de un

marco preventivo y, a su vez, esto genera un factor diferencial en la gestión de la empresa.

Hasta la etapa operativa o constructiva el contratista iniciara el proceso de evaluar los diferentes campos de desarrollo de actividades. Para lo cual en este periodo definirá y planificará todas las estrategias para llegar a un buen desempeño del SG-SST.

El contratista **RB COLOMBIA S.A.S** tiene algunas falencias administrativas que son importantes para el desarrollo de las actividades de obra y esperamos que para este próximo periodo se cumplan a cabalidad.

En obra hay unos temas específicos que debe cambiar y cumplir con el requisito para el buen desarrollo de gestión.

- Realizar un buen programa de orden y aseo en la obra y los campamentos y bodegas.
- Los equipos de emergencia no están en los sitios correspondientes.
- Las actividades de obra no han sido planificadas ni reportadas a interventoría.

- En el tema de señalización muchos puntos no la reportan y si se reporta tienen falencias en sus escases de orientación para los transeúntes y el personal que interviene el proyecto. La señalización no cumple con la norma.
- Es muy escasa la evidencia fotográfica para cada uno de los ítems del Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo.
- La matriz de indicadores no refleja los avances del SG-SST.

IV. RESUMEN EN EL PERIODO DEL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

SEÑALIZACIÓN DE LOS TRAMOS CORRESPONDIENTES A LA OBRA.

La señalización en obra es toda la cartelería que tiene como fin informar cuáles son los elementos de seguridad requeridos en obra y los procedimientos de emergencia, advertir sobre posibles peligros y prohibir comportamientos que pongan en riesgo la vida de quienes están trabajando.

Registro fotográfico de señalización.

RB COLOMBIA S.A.S adjunta evidencia fotográfica de la señalización de cada uno de los tramos intervenidos en el transcurso del desarrollo de las actividades

	
	
Imágenes señalizacion RB COLOMBIA S.A.S	**Imágenes señalizacion RB COLOMBIA S.A.S**

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO RB COLOMBIA S.A.S.

Análisis de trabajo seguro (ATS) es el proceso de analizar, planear y documentar por escrito y en forma detallada, completa y minuciosa la secuencia, paso a paso, de todas las actividades de un trabajo. El análisis es realizado por el equipo de trabajo del área antes de llevarlas a cabo enfocándose en detectar todos los peligros y riesgos a los que se estarán expuestos con el fin de poder controlarlos y mitigarlos, también con el fin de asegurarse de que se cuenta con todo lo necesario para que el personal lo tenga disponible (materiales, herramientas, equipo, maquinaria, etc.) antes de la realización del trabajo.

Para los inicios de cada semana y en los cambios de tramo se hacen firmar los respectivos ATS con el fin de llevar el registro y control según lo plasmado en el SG-SST.

Se anexan mediante anexo los ATS y los registros fotográficos por parte de **RB COLOMBIA S.A.S** según periodo del informe.

Anexo 17 componente SST *Registro de ATS según periodo de informe* ***RB COLOMBIA S.A.S.***

REGISTRO FOTOGRAFICO ATS RB COLOMBIA S.A.S.

Se anexan las evidencias fotografías de trabajo seguro en los diferentes puntos intervenidos en el presente informe.

PERMISOS DE TRABAJO EN OBRA Y ALTURAS

Los permisos de trabajo son documentos formales emitidos por empleadores o autoridades competentes que autorizan a los trabajadores a

llevar a cabo ciertas tareas específicas en el lugar de trabajo. Estos permisos son una medida de seguridad diseñada para garantizar la seguridad, minimizando el riesgo de accidentes o lesiones.

Los permisos de trabajo suelen ser necesarios para los riesgos significativos, como trabajos en altura, trabajos con maquinaria peligrosa, trabajos en espacios confinados o trabajos que involucran la manipulación de sustancias químicas o materiales peligrosos. Antes de iniciar dichas tareas, los trabajadores deben obtener un permiso de trabajo que especifica las condiciones, precauciones y medidas de seguridad que deben seguirse durante la ejecución de la tarea.

Estos permisos suelen incluir información detallada sobre la naturaleza de la tarea, los riesgos asociados, las medidas de control necesarias, los equipos de protección personal requeridos y cualquier otra información relevante para garantizar la seguridad de los trabajadores. Además, los

permisos de trabajo suelen requerir la firma de supervisores o personas responsables

para confirmar que se han tomado todas las precauciones necesarias antes de que se pueda comenzar la actividad laboral.
Para este periodo **RB COLOMBIA S.A.S** se presenta permisos de trabajo relevantes debido al desarrollo de actividades competentes en temas de riesgo extremo. Por tal razón no se anexan evidencias en el desarrollo de las actividades.

Anexo 18 componente SST *Soporte de permisos de trabajo en alturas según periodo de informe* ***RB COLOMBIA S.A.S.***

INSPECCIONES PLANEADAS

Relación de las inspecciones realizadas de acuerdo con el cronograma de RB COLOMBIA S.A.S.

- Inspección de Vehículo de transporte de materiales.
- Inspecciones locativas y de orden y aseo
- Inspección de equipos
- Inspección de herramientas.
- Inspección de equipos de emergencias
- Inspección de andamios
- Inspección de arnet.
- Inspección de maquinaria (N/A).
- Inspección de puntos de anclajes

Debido a la cantidad de material de anexos solo se reflejarán en el informe los que tienen mayor relevancia. Los otros soportes se cargarán en el drive y se relacionarán claves y contraseñas o como la entidad disponga para la respectiva evidencia.

Dentro de las inspecciones se encuentra un vehículo de marca hino modelo 2017 con placas WOY424 el cual realiza actividades de transporte de materiales. Se anexa documentos pertinentes del conductor y del vehículo.

Anexo 19 componente SST *Documentos del vehículo y el conductor RB* ***COLOMBIA S.A.S.***

Los equipos utilizados en los puntos son equipos nuevos y por tal razón no es necesario los certificados, pero si se anexan facturas de compra corroborando la omisión de este requerimiento.

A continuación, se anexa la tabla de relación de cada uno de los equipos utilizados en los puntos donde se desarrollaron actividades.

LISTADO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS						
N	**NOMBRE DEL EQUIPO**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIE**	**CANTIDAI**	**ALTURA**
1	TALADRO DEMOLEDOR (1)	DEWALT	D25773-B3	593	1	
2	TALADRO DEMOLEDOR (2)	DEWALT	DW3125	235600088	1	
3	TALADRO INALAMBRICO	MAKITA	DHP487 /DHP487	:11B83-5 /811B83-5	2	
4	MOTO VIBRO DE CONCRETO	WICO	MOTOR 115.	211 O5027.	1	
5	PULIDORA	MAKITA	GA9020	315338	1	
6	PULIDORA	DEWALT	DWE4315-B2.	230400088.	1	
7	MEZCLADORA DE CONCRETO	BAUKER	2025	N/A	1	ALTURA: 130 CM.
8	SIERRA CIRCULAR	DEWALT	DWE5615-B2	009718.	1	
9	ESCALERA (1)	GENERICO	AM21-103111-B	N/A	1	1.26M
10	ESCALERA (2)	FANES	120661	120661	1	2.10M
11	ESCALERA (3)	UBERMAN	FM42-212IA-UB	N/A	1	5.540 M

Ilustración 4 Equipos y herramientas

Anexo 20 componente SST *hojas de vida de los equipos y facturas correspondientes o certificados de revisión periódica* ***RB COLOMBIA S.A.S.***

Soporte a inspecciones planeadas.

RB COLOMBIA S.A.S anexa al presente informe los soportes de las diferentes inspecciones relacionadas en el cronograma aprobado por interventoría.

Anexo 21 componente SST *soportes de inspecciones de cada uno de los actores de acuerdo con los puntos intervenidos* ***RB COLOMBIA S.A.S.***

Registro fotográfico de inspecciones programadas por parte de RB COLOMBIA S.A.S.

Se anexan los registros fotográficos de cada una de las inspecciones realizadas según cronograma aprobado por interventoría.

	
	
Imágenes de inspecciones a equipos y herramientas RB COLOMBIA S.A.S.	**Imágenes de inspecciones a equipos y herramientas RB COLOMBIA S.A.S.**

V. RESUMEN EN EL PERIODO DEL EQUIPO DE TRABAJO DEL INTERVENTOR

LISTADO DE PERSONAL DE CONSORCIO INTERVENTORES AO (INTERVENTORIA).

La interventoría cuenta con una planta de personal de 9 trabajadores de los cuales se reflejan a continuación en la siguiente tabla definida por cargos, numero, nombres, apellidos, cedula, cargo, trabajador directo, contratista, independiente y empresa.

CONSORCIO INTERVENTORES AO				LISTADO DE PERSONAL ACTUAL EN CONSORCIO INTERVENTORES AO 2025						
#	NOMBRES	APELLIDOS	CEDULA	EDAD	CARGO	DIREC	CONT	INDEP	EMPRESA	FECHA DE INGRESO
1	JHON ALEXANDER	ALBARRACIN MAYORGA	1.019.043.623	35	ING. RESIDENTE INTERVENTORIA	X			CONSORCIO INTERVENTORES AO	22/01/2025
2	JEISSONH STALLING	CADENA OME	12.195.827	50	INSPECTOR INTERVENTORIA	X			CONSORCIO INTERVENTORES AO	28/01/2025
3	PAULA ANDREA	GARZON TORO	1.013.621.964	34	INSPECTOR INTERVENTORIA	X			CONSORCIO INTERVENTORES AO	28/01/2025
4	JOSE ALEXANDER	PERDOMO LEON	79.745.639	48	INSPECTOR INTERVENTORIA	X			CONSORCIO INTERVENTORES AO	22/01/2025
5	JUAN CARLOS	ROJAS	1.023.873.559	51	INSPECTOR INTERVENTORIA				CONSORCIO INTERVENTORES AO	27/01/2025
6	RAUL DARIO	CARVAJAL CORTES	1.032.365.948	38	INSPECTOR INTERVENTORIA	X			CONSORCIO INTERVENTORES AO	20/01/2025
7	VIVIANA CAROLINA	MEDINA ROJAS	1.019.080.933	32	RESIDENTE SST INTERVENTORIA	X			CONSORCIO INTERVENTORES AO	22/01/2025
8	JAMIR	GONZALEZ TIQUE	83.117.200	43	AUXILIAR SST INTERVENTORIA	X			CONSORCIO INTERVENTORES AO	31/01/2025
9	KATYA ISABEL	JULIO SILGDO	1.047.459.135	32	AUXILIAR SST INTERVENTORIA	X			CONSORCIO INTERVENTORES AO	28/01/2025
10	LINA YANEY	CHIVATA	33.677.433	43	AUXILIAR SST INTERVENTORIA	X			CONSORCIO INTERVENTORES AO	31/01/2025
11	CINTHIA LILIANA	RESTREPO	21.022.066		AUXILIAR SST INTERVENTORIA	X			CONSORCIO INTERVENTORES AO	6/02/2025
12	MAYERLY ESTANLY	MORILLO LOPEZ	1.042.471.937	24	AUXILIAR SST INTERVENTORIA	X			CONSORCIO INTERVENTORES AO	6/02/2025

Anexo 22 componente SST *Listados y listado sociodemográfico de interventoría*

LISTADO DE PERSONAL RB COLOMBIA S.A.S.

RB COLOMBIA S.A.S relaciona el personal que labora en los distintos frentes de obra y que día a día desarrollan actividades importantes para el desarrollo del proyecto a continuación se evidencia la mano de obra calificada y no calificada de los cuales en la mano de obra calificada son algunos profesionales que se rotan por los diferentes puntos donde se desarrollan actividades de obra.

PERSONAL MANO DE OBRA CALIFICADA RB COLOMBIA S.A.S	

No.	CONTRATISTA/ SUBCONTRATISTA	NOVEDAD		DATOS DEL TRABAJADOR		
		FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO
1	RB.DE COLOMBIA S.A.	18/01/2025		CARLOS ALBERTO PINZON CAJAMARCA	79.333.178	DIRECTOR DE OBRA
2	RB.DE COLOMBIA S.A.	18/01/2025		CARLOS ATURO NAVAS SAAVEDRA	79.749.845	RESIDENTE DE OBRA
3	RB.DE COLOMBIA S.A.	9/01/2025		NELSON CRISANTO BOLIVAR BARACALDO	79.597.196	RESIDENTE DE OBRA
4	RB.DE COLOMBIA S.A.	14/01/2025		MONICA ALEJANDRA LARA	1.019.017.753	PROFESIONAL AUXILIAR SST
5	RB.DE COLOMBIA S.A.	15/01/2025		BRAYAN DAVID VELA	1.014.263.381	INSPECTOR TECNICO
6	RB.DE COLOMBIA S.A.	17/01/2025		PEDRO CABARCAS AVILA	8.188.597	COODINADOR SST
7	RB.DE COLOMBIA S.A.	18/01/2025		IVAN DAVID GRACIA CUBILLOS	1.069.720.530	PROFESIONAL AUXILIAR SST
8	RB.DE COLOMBIA S.A.	23/01/2025		JHON JAIRO ROJAS REYES	1.023.034.447	INSPECTOR DE OBRA
9	RB.DE COLOMBIA S.A.	15/01/2025		RUBEN DARIO GIRON CASTILLO	74.860.596	PROFESIONAL AMBIENTAL
10	RB.DE COLOMBIA S.A.	15/01/2025		FABIAN STEVEN MORENO	1.026.569.128	ESPECIALISTA ELECTRICO
11	RB.DE COLOMBIA S.A.	15/01/2025		MARIA EGUGENIA BEJARANO	52.959.828	INGENIERO HIDRÁULICO
12	RB.DE COLOMBIA S.A.	15/01/2025		NESTOR ORLANDO BARRERO	79.652.171	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL
13	RB.DE COLOMBIA S.A.	15/01/2025		YURI TATIANA PERDOMO	1.082.777.793	ESPECIALISTA EN CONTROL Y PROGRAMACION

Anexo 23 componente SST *Listado sociodemográfico de* ***RB COLOMBIA S.A.S.***

LISTADO MANO DE OBRA NO CALIFICADA SUBCONTRATISTAS DE LA EMPRESA JGR.

SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	F-SGSST-129	
SEGUIMIENTO DEL PERSONAL DEL PROYECTO	Versión 1	Fecha 27/01/2025
CONTRATO OBRA No.	Nº 9173-2024	

OBJETO CONTRATO: Contrato No. 9173-2024 – GRUPO 2: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.

No.	NIT	CENTRO	CONTRATISTA/ SUBCONTRATISTA	NOVEDAD		DATOS DEL TRABAJADOR							ARP		EPS	AFP	FECHA EXAMENES				PLANILLA No	DIA DE PAGO
				FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	EDAD	CARGO	DIRECCION	TELEFONO		Nombre	FECHA AFILIACION A LA ARP	Nombre	Nombre	EXAMEN DE INGRESO	EXAMEN PERIÓDICO	EXAMEN DE EGRESO	SI TIENE RESTRICCION ESPECIFIQUELA		
1	900740931-1	WAWITA	SUBCONTRATISTA PAAA SAS	21/01/2025	25/02/2025	ALVAREZ VALENCIA MARCO STIVEN	1014304029	26	AYUDANTE	CLL 38 SUR 78I 35	3196589665		POSITIVA	18/01/2025	FAMISANAR	PORVENIR	20/01/2025			NINGUNA	84904019	11/03/2025
2	900740931-1	WAWITA	SUBCONTRATISTA PAAA SAS	21/01/2025	ACTIVO	ALVAREZ VEGA DUVAN FELIPE	1074782025	21	AYUDANTE	CLL 38 SUR 78I 35	3125021668		POSITIVA	18/01/2025	NUEVA EPS	PORVENIR	20/01/2025			NINGUNA	84904019	11/03/2025
3	900740931-1	ATA	SUBCONTRATISTA PAAA SAS	27/01/2025	10/02/2025	AMEZQUITA DIAZ JOSE SAUL	79.907.532	51	AYUDANTE OBRA	CLL 38 SUR 78I 35	3215648998		POSITIVA	24/01/2025	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	25/01/2025			NINGUNA	84095722	11/02/2025
4	901022448-9	BAKATA	JGR CONSTRUCCIONES SAS	21/05/2024	ACTIVO	BARRETO MAURICIO	80.489.353	51	Conductor	CLL 58 N° 1B C 24 SUR	3012876056		POSITIVA	21/05/2024	FAMISANAR	PORVENIR	16/05/2024			SIN RESTRICCION ES	84926721	11/03/2025
5	900740931-1	TODOS LOS PUNTOS WAWITA, TRUNFO, REFUGIO,ATA., NUEVOS PASOS	SUBCONTRATISTA PAAA SAS	21/01/2025	ACTIVA	DIAZ ORTIZ KAREN TATIANA	1.000.213.468	24	INSPECTORA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CLL 38 SUR 78I 35	3223915923		POSITIVA	18/01/2025	SANITAS	PROTECCION	20/01/2025				84904019	11/03/2025
6	900740931-1	ATA	SUBCONTRATISTA PAAA SAS	23/01/2025	22/02/2025	FLOREZ AVILA JORGE ARSIMENDI	80064557	46	OFICIAL OBRA	CLL 38 SUR 78I 35	310564898		POSITIVA	20/01/2025	SALUD TOTAL	PROTECCION	22/01/2025			NINGUNA	84904019	11/03/2025
7	900740931-1	NUEVOS PASOS	SUBCONTRATISTA PAAA SAS	23/01/2025	ACTIVO	FLOREZ P JORGE ALEJANDRO	1026299566	28	AYUDANTE OBRA	CLL 38 SUR 78I 35	3245658598		POSITIVA	20/01/2025	SALUD TOTAL	PROTECCION	22/01/2025			NINGUNA	84904019	11/03/2025
8	900740931-1	WAWITA	SUBCONTRATISTA PAAA SAS	21/01/2025	ACTIVO	GARCIA RIVERA JAVIER ALEXANDER	1.033.744.081	33	OFICIAL	CLL 38 SUR 78I 35	3148529632		POSITIVA	18/01/2025	SANITAS	PORVENIR	20/01/2025			NINGUNA	84904019	11/03/2025
9	901022448-9	TODOS LOS PUNTOS BAKATA, CADS, CRECER, SAMPER MENDOZA	JGR CONSTRUCCIONES SAS	28/01/2025	ACTIVO	GARCIA SANDRA MILENA	1.023.893.873	35	Oficial	DG 48 F N° 5 C 70	3002745307		POSITIVA	28/01/2025	SALUD TOTAL	PROTECCION	25/01/2025			NINGUNA	84926721	11/03/2025
10	900740931-1	REFUGIO	SUBCONTRATISTA PAAA SAS	21/01/2025	22/02/2025	GOMEZ JIMENEZ MIGUEL ANGEL	1.007.351.801	25	AYUDANTE OBRA	CLL 38 SUR 78I 35	3225648521		POSITIVA	18/01/2025	SANITAS	PORVENIR	20/01/2025			NINGUNA	84904019	11/03/2025
11	901022448-9	SAMPER MENDOZA	JGR CONSTRUCCIONES SAS	26/01/2025	ACTIVO	GUACANEME RODRIGEZ RODOLFO	79.562.214	53	Oficial	CRR 7 C ESTE N° 90 D 23 SUR	3133074165		POSITIVA	26/01/2025	SALUD TOTAL	PORVENIR	25/01/2025			NINGUNA	84926721	11/03/2025
12	901022448-9	SAMPER MENDOZA	JGR CONSTRUCCIONES SAS	26/01/2025	ACTIVO	GUACANEME KEVIN JOEL	1.001.300.527	21	Auxiliar	CRR 7 C ESTE N° 90 D 23 SUR	3133074165		POSITIVA	26/01/2025	SALUD TOTAL	PORVENIR	25/01/2025			NINGUNA	84145619	12/02/2025
13	900740931-1	WAWITA	SUBCONTRATISTA PAAA SAS	21/01/2025	ACTIVO	MORA GONZALEZ LIZARDO	1003517033	23	AYUDANTE	CLL 38 SUR 78I 35	3165875245		POSITIVA	18/01/2025	FAMISANAR	PORVENIR	20/01/2025			NINGUNA	84904019	11/03/2025
14	900740931-1	ATA	SUBCONTRATISTA PAAA SAS	27/01/2025	22/02/2025	RODRIGUEZ VILLALOBOS LUIS ALBERTO	1.010.174.397	37	AYUDANTE OBRA	CLL 38 SUR 78I 35	3125648987		POSITIVA	24/01/2025	SALUD TOTAL	PROTECCION	25/01/2025			NINGUNA	84904019	11/03/2025
15	900740931-1	REFUGIO,ATA., NUEVOS PASOS	SUBCONTRATISTA PAAA SAS	23/01/2025	ACTIVO	MARTINEZ MORENO CARLOS EDUARDO	1067721019	34	OFICIAL OBRA	CLL 38 SUR 78I 35	3114563645		POSITIVA	22/01/2025	FAMISANAR	PORVENIR	22/01/2025			NINGUNA	84904019	11/03/2025
16	1007210785	TODOS LOS PUNTOS BAKATA, CADS, CRECER, SAMPER MENDOZA	JGR CONSTRUCCIONES SAS	24/01/2025	ACTIVO	MENDOZA CHIQUILLO JOEL ENRIQUE	1.007.210.785	25	Inspector SST	CLL 17 F N° 136 09	3015616974		POSITIVA	24/01/2025	FAMISANAR	PORVENIR	8/08/2024			NINGUNA	84324135	21/02/2025
17	901022448-9	CADIZ- CRECER	JGR CONSTRUCCIONES SAS	29/01/2025	ACTIVO	MONTIEL MALAMBO MILLER	79.819.243	43	Oficial	CRR 7 N° 76 C 15 SUR	3103111800		POSITIVA	29/01/2025	SURA	PORVENIR	25/01/2025			NINGUNA	84926721	11/03/2025
18	901022448-9	CADIZ- CRECER	JGR CONSTRUCCIONES SAS	28/01/2025	ACTIVO	MONTIEL MALAMBO SEYDI	80.254.601	40	Encargado	CLL 76 A SUR N° 9 A 11	3013526381		POSITIVA	28/01/2025	FAMISANAR	PORVENIR	25/01/2025			NINGUNA	84926721	11/03/2025
19	901022448-9	BAKATA	JGR CONSTRUCCIONES SAS	21/01/2025	ACTIVO	NUÑEZ GUTIERREZ VICTOR FABIAN	1.069.925.348	30	Oficial	CRR 7C ESTE N° 90 D 21 SUR	3107522093		POSITIVA	21/01/2025	SURA	COLPENSIONES	20/01/2025			NINGUNA	84926721	11/03/2025
20	901022448-9	CADIZ- CRECER	JGR CONSTRUCCIONES SAS	28/01/2025	ACTIVO	OSORIO JOSUE MAURICIO	1.007.749.607	25	Auxiliar	CLL 77 BIS SUR N° 54 05	3209682486		POSITIVA	28/01/2025	FAMISANAR	PROTECCION	25/01/2025			NINGUNA	84926721	11/03/2025
21	901022448-9	SAMPER MENDOZA BAKATA	JGR CONSTRUCCIONES SAS	28/05/2024	ACTIVO	OVALLE RODRIGUEZ JONNATHAN	1.003.523.504	24	Encargado	CRR 7 C ESTE N° 90 D 61 SUR	316 3125103		POSITIVA	28/05/2024	NUEVA EPS	PORVENIR	15/05/2024			NINGUNA	84926721	11/03/2025
23	900740931-1	NO INGRESO	SUBCONTRATISTA PAAA SAS	21/01/2025	10/02/2024	RIVAS ARTUNDUAGA CESAR	80.012.504	45	AYUDANTE OBRA	CLL 38 SUR 78I 35	3114568987		POSITIVA	18/01/2025	CAPITAL SALUD	PORVENIR	20/01/2025				84095722	11/02/2025
24	900740931-1	REFUGIO	SUBCONTRATISTA PAAA SAS	29/01/2025	10/02/2024	ROMERO AVELLANEDA ALAN	1.001.174.862	24	AYUDANTE OBRA	CLL 38 SUR 78I 35	3165875264		POSITIVA	27/01/2025	SALUD TOTAL	PROTECCION	28/01/2025			NINGUNA	84904019	11/03/2025
25	901022448-9	SAMPER MENDOZA	JGR CONSTRUCCIONES SAS	28/01/2025	ACTIVO	RUIZ GIRALDO HOOVER ANDRES	1.001.167.127	25	Axiliar	CRR 2 N° 79 18 SUR	3213730290		POSITIVA	28/01/2025	FAMISANAR	PORVENIR	25/01/2025			NINGUNA	84926721	11/03/2025
26	901022448-9	SAMPER MENDOZA C	JGR CONSTRUCCIONES SAS	28/01/2025	ACTIVO	TIQUE SARMIENTO WILSON	1.022.953.822	35	Oficial	CLL 72 BIS SUR N° 1 72	601 7672371		POSITIVA	28/01/2025	CAPITAL SALUD	PROTECCION	27/01/2025			NINGUNA	84926721	11/03/2025
27	900740931-1	WAWITA	SUBCONTRATISTA PAAA SAS	21/01/2025	ACTIVO	TORRES GARCIA FREDY	1.022.324.123	26	AYUDANTE OBRA	CLL 38 SUR 78I 35	3145698754		POSITIVA	18/01/2025	FAMISANAR	PORVENIR	20/01/2025				84904019	11/03/2025
28	900740931-1	WAWITA	SUBCONTRATISTA PAAA SAS	21/01/2025	25/02/2025	TRUJILLO WILSON	79.055.072	57	OFICIAL	CLL 38 SUR 78I 35	3105348975		POSITIVA	18/01/2025	SANITAS	PROTECCION	20/01/2025				84904019	11/03/2025
29	900740931-1	REFUGIO	SUBCONTRATISTA PAAA SAS	15/02/2025	22/02/2025	HERRERA LUIS MAURICIO	1.002.354.096	24	OFICIAL	CLL 38 SUR 78I 36	3127658989		POSITIVA	11/02/2025	NUEVA EPS	PORVENIR	12/02/2025				84904019	11/03/2025
30	900740931-1	REFUGIO	SUBCONTRATISTA PAAA SAS	15/02/2025	ACTIVO	TOVAR GOMEZ MIGUEL ANGEL	1.013.636.481	33	OFICIAL	CLL 38 SUR 78I 37	3152218190		POSITIVA	11/02/2025	SALUD TOTAL	PORVENIR	12/02/2025				84904019	11/03/2025
31		NO INGRESO	SUBCONTRATISTA PAAA SAS	25/01/2025	NO INGRESO	RIVAS ARTUAGA CESAR	80.012.504	44	AUXILIAR DE CONSTRUCCION	CARRERA 108 # 26-48			POSITIVA	26/01/2025	CAPITAL SALUD	PROTECCION	20/01/2025					
32		NO INGRESO	SUBCONTRATISTA PAAA SAS	25/01/2025	NO INGRESO	MONDRAGON LEON DANILO	1.031.180.000	25	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	CALLE 36 #12-37	3227838937		POSITIVA	26/01/2025	CAPITAL SALUD	PROTECCION	20/01/2025					
33		NO INGRESO	SUBCONTRATISTA PAAA SAS	25/01/2025	NO INGRESO	SOTO JARAMILLO WILLIAM ORLEY	80.764.127	41	OFICIAL	CARRERA 1 A N 6 - 26 ESTEESTE	2584796		POSITIVA	26/01/2025	SALUD TOTAL	PROTECCION	25/01/2025					
34	900740931-1	ATA REFUGIO	SUBCONTRATISTA PAAA SAS	8/02/2025	ACTIVO	GARCIA VENGOECHEA CARLOS ANDRES	72.265.494	43	AUXILIAR DE CONSTRUCCION	CARRERA 96#18-75 Bogotá	3158597895		POSITIVA	8/02/2025	SANITAS	PORVENIR	8/02/2025				84904019	11/03/2025
35	900740931-1	WAWITA	SUBCONTRATISTA PAAA SAS	18/02/2025	10/03/2025	MOLINARES BARROSCHARLES DAVID	1.143.271.195	26	AUXILIAR	CALLE 34# 65-45	3213659020		POSITIVA	11/02/2025	SALUD TOTAL	PORVENIR	13/02/2025				84904019	11/03/2025
36	901022448-9	BAKATA	JGR CONSTRUCCIONES SAS	24/02/2025	ACTIVO	CAÑON GARZON RAUL ALFONSO	1.055.962.363	39	OFICIAL	CARRERA 96#18-75 Bogotá	3125458996		POSITIVA	21/02/2025	FAMISANAR	PORVENIR	21/02/2025				84926721	11/03/2025
37	900740931-1	WAWITA	SUBCONTRATISTA PAAA SAS	18/02/2025	10/03/2025	MOLINARES ARRIETA CHARLES DE JESUS	72.240.000	46	AUXILIAR DE CONSTRUCCION	CALLE 34# 65-45	3114568990		POSITIVA	11/02/2025	SURA	PORVENIR	13/02/2025				84904019	11/03/2025
38	901022448-9	CURNN	JGR CONSTRUCCIONES SAS	27/01/2025	ACTIVO	OVALLE RODRIGUEZ ABELARDO	1.069.925.193	31	OFICIAL	Carrra 7C esta # 97B-85 sur	3228875520		POSITIVA	28/11/2023	NUEVA EPS	COLFONDOS	25/04/2024				84926721	11/03/2025
39	901457054-8	BAKATA	SUBCONTRATISTA ROMA		ACTIVO	PINTO YARA JUAN BAUTISTA	79.414.401	57	OFICIAL				POSITIVA	17/11/2023	NUEVA EPS	COLPENSIONES	30/11/2024				84956752	12/03/2025

(Firma)
(Nombre) PEDRO CABARCAS AVILA
Profesional SG-SST -Coordinador Alturas

Anexo 24 componente SST *Listado sociodemográfico de subcontratistas de* ***RB COLOMBIA S.A.S.***

VI. RESUMEN EN EL PERIODO DEL SEGUIMIENTO TIEMPO DE TRABAJO

JORNADAS DE TRABAJO:

Frente de obra	Dirección	Dias de trabajo	Horario de trabajo
CADIS	CALLE 1 # 24 B - 26	Lunes a Sábado	8 AM a 5 PM
CENTRO CRECER	CALLE 1 # 24 B - 26	Lunes a Sábado	8 AM a 5 PM
CENTRO MI REFUGIO	CARRERA 18b # 22 d - 40	Lunes a Sábado	8 AM a 5 PM
JARDÍN INFANTIL SAMPER MENDOZA	CARRERA 22 # 22 A - 72	Lunes a Sábado	8 AM a 5 PM
JARDÍN INFANTIL NUEVOS PASOS	CALLE 5 A # 26 A - 17	Lunes a Sábado	8 AM a 5 PM
JARDÍN INFANTIL ATA	CARRERA 3 A Bis # 3 A - 2	Lunes a Sábado	8 AM a 5 PM
JARDÍN INFANTIL EL TRIUNFO	CALLE 1 BIS # 1B - 69	Lunes a Sábado	8 AM a 5 PM
CPI KAWITAKUNAPA WASI	CARRERA 1 # 33 – 22	Lunes a Sábado	8 AM a 5 PM
HOGAR DE PASO BAKATA	CARRERA 35 # 10 - 35	Lunes a Sábado	8 AM a 5 PM
HOGAR DE PASO SEDID	CARRERA 35 # 10 - 35	Lunes a Sábado	8 AM a 5 PM

Ilustración 5 Jornada de trabajo

COMPORTAMIENTO DEL CLIMA

CENTRO CRECER		
Fecha	**Clima**	**Horario**
29/01/2025	Soleado	8:00 am a 5:00 pm
30/01/2025	Soleado	8:00 am a 5:00 pm
31/01/2025	Soleado	8:00 am a 5:00 pm
1/02/2025	Soleado	8:00 am a 2:00 pm
	Nublado	2:00 pm a 4:00 pm
3/02/2025	Soleado	8:00 am a 3:30 pm
	Nublado	3:30 pm a 5:00 pm
4/02/2025	Soleado	8:00 am 1:30 pm
	Lluvia	1:30 a. m. a 4:00 pm
5/02/2025	Soleado	8:00 am a 3:30 pm
	Nublado	3:30 pm a 5:00 pm
6/02/2025	Soleado	8:00 am 2:30 pm
	Lluvia	3:30 pm. a 4:00 pm
7/02/2025	Soleado	8:00 am 2:00 pm
	Nublado	2:00 pm a 5:00 pm
8/02/2025	Soleado	8:00 am a 5:00 pm
10/02/2025	Soleado	8:00 am 1:30 pm
	Lluvia	1:30 pm. a 3:30 pm
11/02/2025	Nublado	8:00 am 2:30 pm
	Lluvia	3:30 pm. a 4:00 pm
12/02/2025	Nublado	8:00 am 2:00 pm
	Lluvia	2:00 pm a 5:00 pm

Ilustración 6 Clima Centro Crecer

CADIS		
Fecha	**Clima**	**Horario**
29/01/2025	Soleado	8:00 am a 5:00 pm
30/01/2025	Soleado	8:00 am a 5:00 pm
31/01/2025	Soleado	8:00 am a 5:00 pm
1/02/2025	Soleado	8:00 am a 2:00 pm
	Nublado	2:00 pm a 4:00 pm
3/02/2025	Soleado	8:00 am a 3:30 pm
	Nublado	3:30 pm a 5:00 pm
4/02/2025	Soleado	8:00 am 1:30 pm
	Lluvia	1:30 a. m. a 4:00 pm
5/02/2025	Soleado	8:00 am a 3:30 pm
	Nublado	3:30 pm a 5:00 pm
6/02/2025	Soleado	8:00 am 2:30 pm
	Lluvia	3:30 pm. a 4:00 pm
7/02/2025	Soleado	8:00 am 2:00 pm
	Nublado	2:00 pm a 5:00 pm
8/02/2025	Soleado	8:00 am a 5:00 pm
10/02/2025	Soleado	8:00 am 1:30 pm
	Lluvia	1:30 pm. a 3:30 pm
11/02/2025	Nublado	8:00 am 2:30 pm
	Lluvia	3:30 pm. a 4:00 pm
12/02/2025	Nublado	8:00 am 2:00 pm
	Lluvia	2:00 pm a 5:00 pm

Ilustración 7 Clima Cadis

JARDÍN INFANTIL ATA		
Fecha	**Clima**	**Horario**
27/01/2025	Nublado	8:00 am a 2:00 pm
	Soleado	2:00 pm a 4:00 pm
28/01/2025	Soleado	8:00 am a 5:00 pm
29/01/2025	Soleado	8:00 am a 5:00 pm
30/01/2025	Soleado	8:00 am a 5:00 pm
31/01/2025	Soleado	8:00 am a 5:00 pm
1/02/2025	Soleado	8:00 am a 5:00 pm
3/02/2025	Soleado	8:00 am a 5:00 pm
4/02/2025	Soleado	8:00 am a 3:30 pm
	Lluvia	3:30 pm a 5:00 pm
5/02/2025	Soleado	8:00 am a 2:18 pm
	Lluvia	2:18 pm a 5:00 pm
6/02/2025	Soleado	8:00 am a 5:00 pm
7/02/2025	Soleado	8:00 am a 5:00 pm
8/02/2025	Soleado	8:00 am a 5:00 pm
10/02/2025	Soleado	8:00 am a 1:15 pm
	Lluvia	1:15 pm a 5:00 pm
11/02/2025	Soleado	8:00 am a 4:00 pm
	Lluvia	4:00 pm a 5:00 pm
12/02/2025	Soleado	8:00 am a 2:00 pm
	Lluvia	2:00 pm a 5:00 pm

Ilustración 8 Clima Jardín Infantil Alta

JARDÍN INFANTIL NUEVOS PASOS		
Fecha	**Clima**	**Horario**
24/01/2025	Soleado	8:00 am a 5:00 pm
25/01/2025	Soleado	8:00 am a 5:00 pm
27/01/2025	Soleado	8:00 am a 5:00 pm
28/01/2025	Soleado	8:00 am a 5:00 pm
29/01/2025	Soleado	8:00 am a 5:00 pm
30/01/2025	Soleado	8:00 am a 5:00 pm
31/01/2025	Soleado	8:00 am a 5:00 pm
1/02/2025	Soleado	8:00 am a 12:00 pm
	Lluvia	12:00 pm a 3:00 pm
3/02/2025	Soleado	8:00 am a 12:00 pm
	Lluvia	12:00 pm a 2:00 pm
4/02/2025	Soleado	8:00 am a 2:00 pm
	Lluvia	2:00 pm a 5:00 pm
5/02/2025	Nublado	8:00 am a 1:00 pm
	Lluvia	1:00 pm a 3:00 pm
6/02/2025	Nublado	8:00 am a 2:00 pm
	Lluvia	2:00 pm a 5:00 pm
7/02/2025	Nublado	8:00 am a 1:00 pm
	Lluvia	1:00 pm a 4:00 pm
8/02/2025	Nublado	8:00 am a 5:00 pm
10/02/2025	Soleado	8:00 am a 2:00 pm
	Lluvia	2:00 pm a 5:00 pm
11/02/2025	Soleado	8:00 am a 12:00 pm
	Lluvia	12:00 pm a 5:00 pm
12/02/2025	Nublado	8:00 am a 2:00 pm
	Lluvia	2:00 pm a 4:00 pm

Ilustración 9 Jardín Infantil Nuevo Pasos

CPI KAWITAKUNAPA WASI		
Fecha	**Clima**	**Horario**
21/01/2025	Soleado	8:00 am a 5:00 pm
22/01/2025	Soleado	8:00 am a 5:00 pm
23/01/2025	Soleado	8:00 am a 5:00 pm
24/01/2025	Soleado	8:00 am a 5:00 pm
25/01/2025	Nublado	8:00 am a 3:00 pm
	Soleado	3:00 pm a 5:00 pm
27/01/2025	Soleado	8:00 am a 5:00 pm
28/01/2025	Nublado	8:00 am a 1:00 pm
	Soleado	1:00 pm a 5:00 pm
29/01/2025	Soleado	8:00 am a 5:00 pm
30/01/2025	Soleado	8:00 am a 5:00 pm
31/01/2025	Soleado	8:00 am a 5:00 pm
1/02/2025	Soleado	8:00 am a 5:00 pm
3/02/2025	Soleado	8:00 am a 10:30 am
	Lluvia	10:30 am a 5:00 pm
4/02/2025	Soleado	8:00 am a 4:00 pm
	Lluvia	4:00 pm a 5:00 pm
5/02/2025	Soleado	8:00 am a 5:00 pm
6/02/2025	Nublado	8:00 am a 5:00 pm
7/02/2025	Nublado	8:00 am a 5:00 pm
8/02/2025	Nublado	8:00 am a 5:00 pm
10/02/2025	Soleado	8:00 am a 4:23 pm
	Lluvia	4:23 pm a 5:00 pm
11/02/2025	Nublado	8:00 am a 5:00 pm
12/02/2025	Nublado	8:00 am a 3:00 pm
	Lluvia	3:00 pm a 4:00 pm

Ilustración 10 Clima CPI Kawita

JARDÍN INFANTIL EL TRIUNFO		
Fecha	**Clima**	**Horario**
23/01/2025	Soleado	8:00 am a 5:00 pm
24/01/2025	Soleado	8:00 am a 5:00 pm
25/01/2025	Soleado	8:00 am a 5:00 pm
27/01/2025	Soleado	8:00 am a 5:00 pm
28/01/2025	Soleado	8:00 am a 5:00 pm
29/01/2025	Soleado	8:00 am a 5:00 pm
30/01/2025	Soleado	8:00 am a 5:00 pm
31/01/2025	Soleado	8:00 am a 5:00 pm
1/02/2025	Soleado	8:00 am a 5:00 pm
3/02/2025	Soleado	8:00 am a 2:30 pm
	Lluvia	2:30 pm a 5:00 pm
4/02/2025	Soleado	8:00 am a 5:00 pm
5/02/2025	Soleado	8:00 am a 5:00 pm
6/02/2025	Nublado	8:00 am a 1:00 pm
	Lluvia	1:00 am a 5:00 pm
7/02/2025	Nublado	8:00 am a 12:00 pm
	Lluvia	12:00 am a 3:00 pm
8/02/2025	Nublado	8:00 am a 2:00 pm
	Lluvia	2:00 am a 3:00 pm
10/02/2025	Nublado	8:00 am a 2:00 pm
	Lluvia	2:00 am a 3:00 pm
11/02/2025	Soleado	8:00 am a 5:00 pm
12/02/2025	Nublado	8:00 am a 2:00 pm
	Lluvia	2:00 pm a 4:00 pm

Ilustración 11 Jardín Infantil el Triunfo

CENTRO MI REFUGIO		
Fecha	**Clima**	**Horario**
22/01/2025	Soleado	8:00 am a 5:00 pm
23/01/2025	Soleado	8:00 am a 5:00 pm
24/01/2025	Soleado	8:00 am a 5:00 pm
25/01/2025	Soleado	8:00 am a 5:00 pm
27/01/2025	Soleado	8:00 am a 5:00 pm
28/01/2025	Soleado	8:00 am a 5:00 pm
29/01/2025	Soleado	8:00 am a 5:00 pm
30/01/2025	Soleado	8:00 am a 5:00 pm
31/01/2025	Soleado	8:00 am a 5:00 pm
1/02/2025	Soleado	8:00 am a 5:00 pm
3/02/2025	Soleado	8:00 am a 5:00 pm
4/02/2025	Soleado	8:00 am a 5:00 pm
5/02/2025	Soleado	8:00 am a 3:15 pm
	Lluvia	3:15 pm a 5:00 pm
6/02/2025	Soleado	8:00 am a 5:00 pm
7/02/2025	Soleado	8:00 am a 5:00 pm
8/02/2025	Soleado	8:00 am a 5:00 pm
10/02/2025	Nublado	8:00 am a 10:00 am
	Lluvia	10:00 am a 3:00 pm
11/02/2025	Soleado	8:00 am a 1:00 pm
	Lluvia	1:00 pm a 3:00 pm
12/02/2025	Soleado	8:00 am a 2:00 pm

Ilustración 12 Clima Centro Mi Refugio

VII. RESUMEN EN EL PERIODO DE EVALUACIÓN Y AVANCE DEL PROYECTO

AVANCE FÍSICO

FRENTE DE TRABAJO	VALOR TOTAL CON AIU
SAMPER MENDOZA	$ 74.139.957,0
MI REFUGIO	$ 40.027.399,0
NUEVOS PASOS	$ 35.937.413,0
WAWITA	$ 129.917.321,0
CENTRO CRECER	$ 20.824.148,0
CADIS	$ 39.060.833,0
ATA	$ 6.634.603,0
TRIUNFO	$ 70.632.805,0
PASO BAKATA	$ 42.402.873,4
SEDIT	$ 28.989.948,0
TOTAL EJECUTADO	**$ 488.567.300,4**

Anexo 25 *AVANCE FISICO*

AVANCE FINANCIERO POR RUBRO

Los siguientes frentes fueron ejecutados por 0112 otros distritos SAMPER MENDOZA

- NUEVOS PASOS
- WAWITA
- CENTRO CRECER
- CADIS
- ATA
- TRIUNFO
- PASO BAKATA
- SEDIT

El frente MI REFUGIO fue ejecutado por 0144- estampilladas por adulto mayor como se visualiza en la siguiente imagen:

RUBRO	ALCANCE	VALOR	VALOR ejeuctado	SALDO POR COPAR
0112-OTROS DISTRITOS	Mantenimiento general de la infraestructura en unidades operativas y sedes de la SDIS o donde la entidad solicite su intervención	$ 868.622.278,00	$ 398.980.934,15	$ 469.641.343,85
0144-ESTAMPILLAS POR ADULTO MAYOR	Mantenimiento general de la infraestructura en Casas de la Sabiduría (Centros Dia)	$ 178.000.000,00	$ 42.096.083,20	$ 135.903.916,80
0112-OTROS DISTRITOS	Mantenimiento de estructura de ascensores y/o plataformas de personas y carga, que hacen parte de las unidades operativas y sedes de la SDIS o donde la entidad solicite su intervención.	$ 22.222.222,00	$ -	$ 22.222.222,00
	TOTAL EJECUCIÓN PRESUPUESTADA	**$ 1.068.844.500,00**	**$ 441.077.017,35**	**$ 627.767.482,65**

Ilustración 13 RUBRO

VIII. RESUMEN EN EL PERIODO DEL ASPECTO JURÍDICO

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

PRORROGA NO.1 PARA OBRA E INTERVENTORÍA

Se recibió la comunicación RB-SDIS-G2-No 005-2024 el día 16 de diciembre de 2024 de RB DE COLOMBIA SAS, de obra No. 9173-2024, solicitando una prórroga para dicho contrato, la cual fue aprobada por interventoría. En este contexto, se solicitó modificar el plazo de ejecución del contrato de obra, extendiéndolo hasta el 25 de febrero de 2025, debido a que el recurso asignado para atender ciertas localidades no se ha agotado. Además, la firma del acta de inicio se realizó el 13 de diciembre de 2024, y el proceso de ejecución requiere más tiempo debido a la necesidad de realizar diagnósticos y obtener las aprobaciones correspondientes. También, los proveedores no pueden despachar los materiales a tiempo debido al cierre del año.

Por lo tanto, se solicitó la prórroga del contrato de interventoría No. 9255-2024 por el mismo período del contrato de obra y 15 días adicionales para su cierre, con lo que la nueva fecha de terminación del contrato de interventoría sería el 12 de marzo de 2025.

PRORROGA NO.2 PARA OBRA E INTERVENTORÍA Y ADICIÓN NO.1 PARA INTERVENTORÍA:

Se recibió la comunicación RB-SDIS-G2-No 100-2024 de RB DE COLOMBIA SAS, el día 06 de febrero de 2025 del contrato de obra No. 9173-2024, solicitando la prórroga No. 2 y adición No. 1 del contrato. La solicitud fue avalada por interventoría mediante la comunicación 073-C.E.-INTERV-SDIS-9255. Se solicita la prórroga del contrato de interventoría No. 9255-2024 por 49 días adicionales, desde el 13 de marzo hasta el 30 de abril de 2025.

El contratista expone los antecedentes del contrato, señalando que la solicitud de prórroga es necesaria para continuar la ejecución de la obra en 2025. Se mencionan diversas adendas y modificaciones al cronograma del contrato en ejecución, destacando que el presupuesto del contrato ya está comprometido y se requiere una adición para cumplir con las necesidades de un frente de obra en el CURNN (Centro de Crecer), que busca mejorar la infraestructura para niños con movilidad reducida.

En este contexto, se solicitó el contratista a interventoría una adición al contrato por un valor de $301.758.970 y la prórroga del contrato de obra por 49 días, a partir del 25 de febrero de 2025.

Finalmente, el Consorcio Interventores AO indico un costo adicional de $91.741.786 para cubrir los gastos durante el período de prórroga, y solicito formalmente la modificación del contrato de obra e interventoría a la entendía contratante para cumplir con las nuevas necesidades del proyecto y garantizar la calidad de las obras.

PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS

No aplica para el presente informe

IX. RESUMEN EN EL PERIODO DEL ASPECTOS CRÍTICOS DEL PROYECTO

INCONVENIENTES

1. Durante la ejecución del proyecto, en el presente mes continúa presentando el contratista problemas derivados de una planificación inadecuada en la fase inicial del proyecto, encontrándose demora en la llegada de suministros a los frentes de obra en ejecución.

2. La demora de asignación de personal de obra operativo, generando interrupciones en la ejecución de las actividades programadas. Esto se debió a problemas logísticos, que son de responsabilidad del contratista como consecuencia se evidencia baja ejecución de actividades de obra

3. El contratista ha demorado el inicio de actividades pactadas con la entidad aguar mentando la necesidad de realizar ajustes de algunos precios unitarios de su oferta económica.

SOLUCIONES

1. Programar una planificación anticipada de los pedidos de materiales y trabajar con múltiples proveedores para reducir la dependencia de un solo abastecedor. También es esencial llevar un control de inventario eficiente que permita prever necesidades y realizar compras con tiempo suficiente.

2. El contratista opto por incrementar su planta de persona l operativo, retribuyéndolo en los diferentes frentes de obra así mismo incremento las jornadas de obra de trabajo incluyendo fines de semana.

3. interventoría notifico al contratista de la imposibilidad de ajustar precios contractuales, toda vez que la modalidad de contratación es de precios unitarios a costo fijo, adicional a ello cualquier tipo de ajuste debió realizarse en la etapa precontractual y no en la etapa actual del proyecto.

CONCLUSIONES

1. Interventoría ve que con el rimo que presenta el contratista en la actualidad, no ve viable la culminación del proyecto en el plazo actual establecido.

2. Los retrasos en la llegada de materiales afectaron el desarrollo de las actividades programadas, demostrando que una planificación deficiente en la cadena de suministro

puede comprometer el cumplimiento de los plazos establecidos y generar sobrecostos en el proyecto.

3. La falta de respuesta oportuna a observaciones por parte del contratista ocasionó demoras en la corrección de entrega de información solicitada evidenciando que al interior del equipo del contratista no se han socializado la totalidad de obligaciones a las cuales se comprometió con la suscripción del contrato de obra 9173-2024

RECOMENDACIONES

1. Incrementar el personal de obra, mantener la cadena de suministros de insumos para no generar retrasos en el proyecto y valorar la necesidad de una prorroga del contrato de obra, valorando antes las motivaciones y la responsabilidad que pueda tener el contratista para dicho trámite.

2. Establecer un plan de abastecimiento detallado con pedidos programados y la identificación de proveedores alternativos para reducir el riesgo de escasez de materiales y minimizar los retrasos en la ejecución de actividades de construcción.

3. Socializar por parte del contratista a su equipo de trabajo, las obligaciones y cláusulas del anexo técnico de obra específicas que establecen sanciones por retrasos en la atención de observaciones.

X. ANEXOS (EN MEDIO MAGNÉTICO)

ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO

	**Fecha: 13 de enero de 2025 al 12 de febrero de 2025**
	Cadis Se retira manto existente, para la instalación de un nuevo manto asfaltico.

	**Fecha: 13 de enero de 2025 al 12 de febrero de 2025**
	CPI KAWITAKUNAPA WASI Se supervisa el retiro de la cubierta existente que estaba deteriorada

	**Fecha: 13 de enero de 2025 al 12 de febrero de 2025**
	HOGAR DE PASO BAKATA Se supervisa la construcción de la placa en concreto para las nuevas perreras.

	**Fecha: 13 de enero de 2025 al 12 de febrero de 2025**
	HOGAR DE PASO SEDID Se supervisa el proceso de desmonte y desconexión de aparatos sanitarios.

	**Fecha: 13 de enero de 2025 al 12 de febrero de 2025**
	Crecer Se retira manto existente, para la instalación de un nuevo manto asfaltico.

	**Fecha: 13 de enero de 2025 al 12 de febrero de 2025**
	JARDÍN INFANTIL EL TRIUNFO Se supervisa la instalación del flanche en lámina galvanizada calibre 26.

	**Fecha: 13 de enero de 2025 al 12 de febrero de 2025** CENTRO MI REFUGIO Supervisión de la aplicación de esmalte en las puertas y marcos metálicos.

	**Fecha: 13 de enero de 2025 al 12 de febrero de 2025** JARDÍN INFANTIL ATA Se supervisa la limpieza y mantenimiento del cárcamo en los tanques subterráneos.

	**Fecha: 13 de enero de 2025 al 12 de febrero de 2025** JARDÍN INFANTIL SAMPER MENDOZA Se supervisa el retiro de la cubierta existente.

	**Fecha: 13 de enero de 2025 al 12 de febrero de 2025**
	JARDÍN INFANTIL NUEVOS PASOS Se supervisa el retiro de la cubierta existente.

ANEXO 2 COPIA DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

RECIBIDA

No. OFICIO	ASUNTO	REMITENTE	FECHA RECIBO	MEDIO DE RECIBO	DIRIGIDO A
RB-SDIS-G2-No. 060-2024	Solicitud de orden de trabajo	R.B. DE COLOMBIA S.A.	13/01/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 061-2024	Presupuestos con ajustes de pintura y resanes	R.B. DE COLOMBIA S.A.	13/01/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 064-2024	Dotación proyecto	R.B. DE COLOMBIA S.A.	16/01/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 065-2024	ENTREGA DE DIAGNOSTICOS CON CRONOGRAMAS	R.B. DE COLOMBIA S.A.	16/01/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 066-2024	ENTREGA DE LISTADOS DE PERSONAL EN OBRAS	R.B. DE COLOMBIA S.A.	17/01/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 069-2024	Atención a su oficio No. 049-CE-INTERVENT-SDIS-9255	R.B. DE COLOMBIA S.A.	20/01/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 070-2024	DOCUMENTOS PARA INGRESO DE PERSONAL OPERATIVO	R.B. DE COLOMBIA S.A.	21/01/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 071-2024	ENTREGA DIAGNOSTICOS	R.B. DE COLOMBIA S.A.	21/01/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 073-2024	DOCUMENTOS PARA INGRESO DE PERSONAL OPERATIVO	R.B. DE COLOMBIA S.A.	22/01/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 074-2024	RELACION DE PERSONAL QUE INGRESA A OBRA DE LA EMPRESA RB DE COLOMBIA	R.B. DE COLOMBIA S.A.	22/01/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 075-2024	ENTREGA DIGNOSTICOS OBRAS	R.B. DE COLOMBIA S.A.	23/01/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 079-2024	DOCUEMNTOS INGRESO PERSONAL DE OBRA	R.B. DE COLOMBIA S.A.	23/01/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 083-2024	INGRESO DE PERSONAL A OBRA	R.B. DE COLOMBIA S.A.	27/01/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 085-2024	DOCUMENTOS PERSONAL DE OBRA	R.B. DE COLOMBIA S.A.	28/01/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 086-2024	Informe Mensual N° 1 Componente SST	R.B. DE COLOMBIA S.A.	28/01/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 087-2024	Envío Hojas de Vida	R.B. DE COLOMBIA S.A.	28/01/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO

RB-SDIS-G2-No. 088-2024	Atención a su comunicado 056-C.E. -INTERV-SDIS-9255	R.B. DE COLOMBIA S.A.	28/01/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 089-2024	INGRESO DE PERSONAL A OBRA BAKATA Y SAMPER MENDOZA	R.B. DE COLOMBIA S.A.	28/01/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 091-2024	DIAGNOSTICOS Y PRESUPUESTOS CADIS Y CRECER	R.B. DE COLOMBIA S.A.	28/01/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 094-2024	Informe mensual Ambiental 01	R.B. DE COLOMBIA S.A.	1/02/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 095-2024	Presupuestos 9 obras	R.B. DE COLOMBIA S.A.	2/02/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 096-2024	CRONOGRAMAS	R.B. DE COLOMBIA S.A.	2/02/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 097-2024	FLUJO DE CAJA	R.B. DE COLOMBIA S.A.	2/02/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
S2025015342	Cronogramas de obras, contrato de obra No 9173-2024 oficio RB-SDISG2-No. 096-2025	SDIS	3/02/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
S2025015102	Respuesta oficio No E2025002806 del 27 de enero de 2025, solicitud aclaración orden de servicio.	SDIS	3/02/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 099-2024	PRESUPUESTO Y DIAGNOSTICO OBRA CURNN	R.B. DE COLOMBIA S.A.	6/02/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 100-2024	SOLICITUD PRORROGA Y ADICIÓN EN VALOR DE CONTRATO	R.B. DE COLOMBIA S.A.	7/02/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 101-2024	PRESUPUESTO Y DIAGNOSTICO OBRA ACTUALIZADOS CURNN	R.B. DE COLOMBIA S.A.	8/02/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 102-2024	SOLICITUD PRORROGA Y ADICIÓN EN VALOR DE CONTRATO	R.B. DE COLOMBIA S.A.	10/02/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 105-2024	INFORME ESTRUCTURAL OBRAS	R.B. DE COLOMBIA S.A.	11/02/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 106-2024	Informe mensual Ambiental 02	R.B. DE COLOMBIA S.A.	11/02/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 108-2024	Informe Mensual N° 2 Componente SST	R.B. DE COLOMBIA S.A.	13/02/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO

RB-SDIS-G2-No. 109-2024	Corte numero 1 con cuadro resumen	R.B. DE COLOMBIA S.A.	13/02/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 110-2024	Cantidades de obra y recomendaciones eléctricas Samper Mendoza	R.B. DE COLOMBIA S.A.	13/02/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO

ENVIADA

No. OFICIO	ASUNTO	FECHA ENVIO	MEDIO ENVIO	DIRIGIDO A
015-C.E.-INTERV-SDIS-9263	APROBACIÓN Y SOLICITUD DE PRÓRROGA No. 1 CTO OBRA 9173-2024			
016-C.E.-INTERV-SDIS-9264	APROBACIÓN Y SOLICITUD PRÓRROGA No. 1 INTERV			
051-C.E.-INTERV-SDIS-9265	SOLICITUD INGRESO PERSONAL MEDICIÓN CENTRO CRECER Y CADIS	15/01/2025	e-mail	R.B. DE COLOMBIA S.A.
052-C.E.-INTERV-SDIS-9265	H.V. EQUIPO MÍNIMO OBRA MEDIO FÍSICO		Físico	SDIS
054-C.E.-INTERV-SDIS-9265	APROBACIÓN NUEVA H.V. INSPECTOR SST No. 3	16/01/2025	e-mail	R.B. DE COLOMBIA S.A.
055-C.E.-INTERV-SDIS-9265	Confirmación Dotación Contratista	17/01/2025	e-mail	R.B. DE COLOMBIA S.A.
056-C.E.-INTERV-SDIS-9265	REVISIÓN VERSIÓN 1 PLAN SST	20/01/2025	e-mail	R.B. DE COLOMBIA S.A.
057-C.E.-INTERV-SDIS-9265	REVISIÓN VERSIÓN 1 PLAN MANEJO AMBIENTAL	20/01/2025	e-mail	R.B. DE COLOMBIA S.A.
058-C.E.-INTERV-SDIS-9265	APROBACIÓN NUEVA H.V. INSPECTOR OBRA No. 1	21/01/2025	e-mail	R.B. DE COLOMBIA S.A.
059-C.E.-INTERV-SDIS-9265	REVISIÓN VERSIÓN 1 PLAN DE CALIDAD	22/01/2025	e-mail	R.B. DE COLOMBIA S.A.
060-C.E.-INTERV-SDIS-9265	REVISIÓN DIAGNÓSTICOS SAMPER MENDOZA, WAWITA Y BAKATA	22/01/2025	e-mail	R.B. DE COLOMBIA S.A.
061-C.E.-INTERV-SDIS-9265	REVISIÓN DIAGNÓSTICOS BAKATA, SAMPER MENDOZA, EL TRIUNFO, NUEVOS PASOS, EL REFUGIO, WAWITA Y ATA	22/01/2025	e-mail	R.B. DE COLOMBIA S.A.
062-C.E.-INTERV-SDIS-9265	INFORMES SEMANALES INTERVENTORIA 1 AL 7	27/01/2025	Físico	SDIS
063-C.E.-INTERV-SDIS-9265	MEDIO FÍSICO DIAGNÓSTICOS SAMPER MENDOZA, WAWITA, BAKATA, NUEVOS PASO, MI REFUGIO, ATA	27/01/2025	Físico	SDIS
064-C.E.-INTERV-SDIS-9265	INFORME PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA No. 9173-2024	27/01/2025	Físico	SDIS
065-C.E.-INTERV-SDIS-9265	SOLICITUD ACLARACIÓN ORDEN DE SERVICIO	27/01/2025	Físico	SDIS
066-C.E.-INTERV-SDIS-9265	REVISION H.V. RESIDENTE OBRA DARLY BUSTOS	31/01/2025	e-mail	R.B. DE COLOMBIA S.A.

067-C.E.-INTERV-SDIS-9265	APROBACIÓN DIAGNÓSTICOS CRECER Y CADIS	31/01/2025	e-mail	R.B. DE COLOMBIA S.A.
068-C.E.-INTERV-SDIS-9265	REVISIÓN PRESUPUESTOS OFICIO RB-SDIS-G2-No. 095-2024	3/02/2025	e-mail	R.B. DE COLOMBIA S.A.
069-C.E.-INTERV-SDIS-9265	REVISIÓN PROPUESTA ELÉCTRICA SAMPER MENDOZA	5/02/2025	e-mail	R.B. DE COLOMBIA S.A.
070-C.E.-INTERV-SDIS-9265	INFORME SEMANAL INTERVENTORIA 8	6/02/2025	e-mail	SDIS
071-C.E.-INTERV-SDIS-9265	REVISIÓN PROPUESTA ELÉCTRICA MI TRIUNFO	6/02/2025	e-mail	R.B. DE COLOMBIA S.A.
072-C.E.-INTERV-SDIS-9265	RESPUESTA RAD S2025015342 CRONOGRAMAS DE OBRA	6/02/2025	e-mail	SDIS
073-C.E.-INTERV-SDIS-9265	APROBACIÓN Y SOLICITUD DE PRÓRROGA No. 2 ADICIÓN 1 CTO OBRA 9173-2024			
074-C.E.-INTERV-SDIS-9265	SOLICITUD PRÓRROGA No. 2 Y ADICIÓN 1 INTERVENTORIA			

ANEXO 3 COMPONENTE SST PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL O AFILIACIONES CONSORCIO INTERVENTORES AO.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901889907	9	CONSORCIO INTERVENTORES AO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO INTERVENTORES AO	CR 10 NO. 18-44 P 11	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3105857598	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1367520670	9483605578	E	2025/03/04	2025/03/28	BANCO AV VILLAS	24	$3,513,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CONSORCIO INTERVENTORES AO (10 Afiliados)						$8,446,100	$2,196,600			$8,446,100	$338,200			$8,446,100	$338,200			$8,446,100	$588,400		$0	$0
Centro de Trabajo: CONSORCIO INTERVENTORES AO (10 Afiliados)						$8,446,100	$2,196,600			$8,446,100	$338,200			$8,446,100	$338,200			$8,446,100	$588,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (10 Afiliados)						$8,446,100	$2,196,600			$8,446,100	$338,200			$8,446,100	$338,200			$8,446,100	$588,400		$0	$0
1	CC	1019043623	ALBARRACIN JHON	230201	30	$1,423,500	$370,200	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
2	CC	12195827	CADENA JEISSONH	230301	1	$47,450	$12,400	EPS005	1	$47,450	$1,900	CCF22	1	$47,450	$1,900	14-25	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
3	CC	1032365948	CARVAJAL RAUL	230201	12	$569,400	$148,100	EPS017	12	$569,400	$22,800	CCF22	12	$569,400	$22,800	14-25	12	$569,400	$39,700	12	$0	$0
4	CC	33677433	CHIVATA LINA	231001	8	$379,600	$98,700	EPS008	8	$379,600	$15,200	CCF22	8	$379,600	$15,200	14-25	8	$379,600	$26,500	8	$0	$0
5	CC	1013621964	GARZON PAULA	230301	30	$1,423,500	$370,200	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
6	CC	83117200	GONZALEZ JAMIR	231001	30	$1,423,500	$370,200	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
7	CC	1047459135	JULIO KATYA	230301	25	$1,186,250	$308,500	EPS005	25	$1,186,250	$47,500	CCF22	25	$1,186,250	$47,500	14-25	25	$1,186,250	$82,600	25	$0	$0
8	CC	1019080933	MEDINA VIVIANA	230201	10	$474,500	$123,400	EPS002	10	$474,500	$19,000	CCF22	10	$474,500	$19,000	14-25	10	$474,500	$33,100	10	$0	$0
9	CC	79745639	PERDOMO JOSE	230201	25	$1,186,250	$308,500	EPS002	25	$1,186,250	$47,500	CCF22	25	$1,186,250	$47,500	14-25	25	$1,186,250	$82,600	25	$0	$0
10	CC	1023873559	RINCON JUAN	230201	7	$332,150	$86,400	EPS002	7	$332,150	$13,300	CCF22	7	$332,150	$13,300	14-25	7	$332,150	$23,200	7	$0	$0
Total			**Afiliados(10)**			$8,446,100	$2,196,600			$8,446,100	$338,200			$8,446,100	$338,200			$8,446,100	$588,400		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901889907	9	CONSORCIO INTERVENTORES AO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO INTERVENTORES AO	CR 10 NO. 18-44 P 11	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3105857598	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1367520670	9483605578	E	2025/03/04	2025/03/28	BANCO AV VILLAS	24	$3,513,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$2,196,600	$33,100	$0	$2,229,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$468,900	$7,100	$0	$476,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$691,100	$10,400	$0	$701,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,036,600	$15,600	$0	$1,052,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$588,400	$8,900	$0	$597,300
COLMENA	14-25	800,226,175	3	10	$588,400	$8,900	$0	$597,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$338,200	$5,100	$0	$343,300
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	10	$338,200	$5,100	$0	$343,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				10	$338,200	$5,200	$0	$343,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$72,200	$1,100	$0	$73,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$79,800	$1,200	$0	$81,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$57,000	$900	$0	$57,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$79,800	$1,200	$0	$81,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$49,400	$800	$0	$50,200
TOTAL				**10**	**$3,461,400**	**$52,300**	**$0**	**$3,513,700**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901889907	9	CONSORCIO INTERVENTORES AO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO INTERVENTORES AO	CR 10 NO. 18-44 P 11	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3105857598	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1367501522	9483604599	E	2025/02/04	2025/03/28	BANCO AV VILLAS	52	$1,749,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CONSORCIO INTERVENTORES AO (10 Afiliados)						$4,128,150	$1,074,000			$4,128,150	$165,300			$4,128,150	$165,300			$4,128,150	$288,100		$0	$0
Centro de Trabajo: CONSORCIO INTERVENTORES AO (10 Afiliados)						$4,128,150	$1,074,000			$4,128,150	$165,300			$4,128,150	$165,300			$4,128,150	$288,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (10 Afiliados)						$4,128,150	$1,074,000			$4,128,150	$165,300			$4,128,150	$165,300			$4,128,150	$288,100		$0	$0
1	CC	1019043623	ALBARRACIN JHON	230201	9	$427,050	$111,100	EPS008	9	$427,050	$17,100	CCF22	9	$427,050	$17,100	14-25	9	$427,050	$29,800	9	$0	$0
2	CC	12195827	CADENA JEISSONH	230301	3	$142,350	$37,100	EPS005	3	$142,350	$5,700	CCF22	3	$142,350	$5,700	14-25	3	$142,350	$10,000	3	$0	$0
3	CC	1032365948	CARVAJAL RAUL	230201	11	$521,950	$135,800	EPS017	11	$521,950	$20,900	CCF22	11	$521,950	$20,900	14-25	11	$521,950	$36,400	11	$0	$0
4	CC	33677433	CHIVATA LINA	231001	9	$427,050	$111,100	EPS008	9	$427,050	$17,100	CCF22	9	$427,050	$17,100	14-25	9	$427,050	$29,800	9	$0	$0
5	CC	1013621964	GARZON PAULA	230301	3	$142,350	$37,100	EPS017	3	$142,350	$5,700	CCF22	3	$142,350	$5,700	14-25	3	$142,350	$10,000	3	$0	$0
6	CC	83117200	GONZALEZ JAMIR	231001	1	$47,450	$12,400	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF22	1	$47,450	$1,900	14-25	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
7	CC	1047459135	JULIO KATYA	230301	29	$1,376,050	$357,800	EPS005	29	$1,376,050	$55,100	CCF22	29	$1,376,050	$55,100	14-25	29	$1,376,050	$95,800	29	$0	$0
8	CC	1019080933	MEDINA VIVIANA	230201	9	$427,050	$111,100	EPS002	9	$427,050	$17,100	CCF22	9	$427,050	$17,100	14-25	9	$427,050	$29,800	9	$0	$0
9	CC	79745639	PERDOMO JOSE	230201	9	$427,050	$111,100	EPS002	9	$427,050	$17,100	CCF22	9	$427,050	$17,100	14-25	9	$427,050	$29,800	9	$0	$0
10	CC	1023873559	RINCON JUAN	230201	4	$189,800	$49,400	EPS002	4	$189,800	$7,600	CCF22	4	$189,800	$7,600	14-25	4	$189,800	$13,300	4	$0	$0
Total			**Afiliados(10)**			$4,128,150	$1,074,000			$4,128,150	$165,300			$4,128,150	$165,300			$4,128,150	$288,100		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901889907	9	CONSORCIO INTERVENTORES AO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO INTERVENTORES AO	CR 10 NO. 18-44 P 11	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3105857598	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1367501522	9483604599	E	2025/02/04	2025/03/28	BANCO AV VILLAS	52	$1,749,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$1,074,000	$36,100	$0	$1,110,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$123,500	$4,200	$0	$127,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$432,000	$14,500	$0	$446,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$518,500	$17,400	$0	$535,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$288,100	$9,700	$0	$297,800
COLMENA	14-25	800,226,175	3	10	$288,100	$9,700	$0	$297,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$165,300	$5,600	$0	$170,900
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	10	$165,300	$5,600	$0	$170,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				10	$165,300	$5,700	$0	$171,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$34,200	$1,200	$0	$35,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$26,600	$900	$0	$27,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$1,900	$100	$0	$2,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$41,800	$1,400	$0	$43,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$60,800	$2,100	$0	$62,900
TOTAL				**10**	**$1,692,700**	**$57,100**	**$0**	**$1,749,800**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79974079		FORERO RAMOS LUIS ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLLE 31 N 13A - 51 TRRE 1 APT 2203	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4028468	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02	1358863488	9482625039	I	2025/03/19	2025/03/25	BANCO AV VILLAS	6	$506,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	79974079	FORERO RAMOS LUIS ALBERTO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$1,423,500**	**$99,100**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$900	$0	$228,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$900	$0	$228,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$400	$0	$99,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$99,100	$400	$0	$99,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$700	$0	$178,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$178,000	$700	$0	$178,700
TOTAL				**1**	**$504,900**	**$2,000**	**$0**	**$506,900**

2025/03/25 08:28 AM

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900586664-1	Energía Hidráulica sas	Carrera 80C -# 13 A-32 Torre 4.Apto.501	3012429095	energiahidraulicasas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL ARL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-02	Y		84241268	$99.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	99.100				99.100	0	0	99.100			991	99.100	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	99.100	99.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	99.100	99.100

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900586664-1	Energía Hidráulica sas	Carrera 80C -# 13 A-32 Torre 4.Apto.501	3012429095	energiahidraulicasas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL ARL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-02	Y		84241268	$99.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	80826823	ROJAS HOYOS CAMILO ALBERTO	59	0			N																		0	0	0	0	0			0	0	14-11	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	80826823	CAMILO ALBERTO ROJAS HOYOS	CARRERA 80 C # 13 A 32 TORRE 4 APTO. 501	3034269	carojash79@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-03	I	12/03/2025	84956920	$798.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	350.000	0		0		0	0	0	0	350.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	448.000	0	0	0	0	0	0		448.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	350.000	350.000
Pensión	1	448.000	448.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	798.000	798.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	80826823	CAMILO ALBERTO ROJAS HOYOS		CARRERA 80 C # 13 A 32 TORRE 4 APTO. 501	3034269	carojash79@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-03	I	12/03/2025	84956920	$798.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	80826823	ROJAS HOYOS CAMILO ALBERTO	3	0			N																	25-14	2.800.000	448.000	0	0	0	0	EPS008	2.800.000	350.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	80826823	CAMILO ALBERTO ROJAS HOYOS	CARRERA 80 C # 13 A 32 TORRE 4 APTO. 501	3034269	carojash79@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-12	I	11/12/2024	82584459	$1.282.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	562.500	0		0		0	0	0	0	562.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	720.000	0	0	0	0	0	0		720.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	562.500	562.500
Pensión	1	720.000	720.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	1.282.500	1.282.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	80826823	CAMILO ALBERTO ROJAS HOYOS		CARRERA 80 C # 13 A 32 TORRE 4 APTO. 501	3034269	carojash79@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-12	I	11/12/2024	82584459	$1.282.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	80826823	ROJAS HOYOS CAMILO ALBERTO	3	0			N																	25-14	4.500.000	720.000	0	0	0	0	EPS008	4.500.000	562.500		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	80826823	CAMILO ALBERTO ROJAS HOYOS	CARRERA 80 C # 13 A 32 TORRE 4 APTO. 501	3034269	carojash79@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-12	I	11/12/2024	82584459	$1.282.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	562.500	0		0		0	0	0	0	562.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	720.000	0	0	0	0	0	0		720.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	562.500	562.500
Pensión	1	720.000	720.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	1.282.500	1.282.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	80826823	CAMILO ALBERTO ROJAS HOYOS		CARRERA 80 C # 13 A 32 TORRE 4 APTO. 501	3034269	carojash79@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-12	I	11/12/2024	82584459	$1.282.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	80826823	ROJAS HOYOS CAMILO ALBERTO	3	0			N																	25-14	4.500.000	720.000	0	0	0	0	EPS008	4.500.000	562.500		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900586664-1	Energía Hidráulica sas	Carrera 80C -# 13 A-32 Torre 4.Apto.501	3012429095	energiahidraulicasas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL ARL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-12	Y		82703641	$90.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	90.500				90.500	0	0	90.500			905	90.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	90.500	90.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	90.500	90.500

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900586664-1	Energía Hidráulica sas	Carrera 80C -# 13 A-32 Torre 4.Apto.501	3012429095	energiahidraulicasas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL ARL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-12	Y		82703641	$90.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	80826823	ROJAS HOYOS CAMILO ALBERTO	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.300.000	5	90.500		0	0	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ANEXO 4 COMPONENTE SST PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL O AFILIACIONES RB COLOMBIA S.A.S

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860004030	1	R B DE COLOMBIA S A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SECRETARIA DE INTEGRACION	CRA 14 #75-77	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3153572345	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1321411696	9482947880	E	2025/03/10	2025/03/10	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$7,280,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	79597196	BOLIVAR NELSON																		25-14	30	$3,150,000	$504,000	EPS008	30	$3,150,000	$126,000	CCF22	30	$3,150,000	$126,000	14-4	30	$3,150,000	$219,300	30	$0	$0	Si	$975,300
2	CC	8188597	CABARCA PEDRO																		25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS002	30	$2,500,000	$100,000	CCF22	30	$2,500,000	$100,000	14-4	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
3	CC	1069720530	GRACIA IVAN																		230301	30	$2,600,000	$416,000	EPS008	30	$2,600,000	$104,000	CCF22	30	$2,600,000	$104,000	14-4	30	$2,600,000	$181,000	30	$0	$0	Si	$805,000
4	CC	1019017753	LARA MONICA																		230301	30	$2,600,000	$416,000	EPS008	30	$2,600,000	$104,000	CCF22	30	$2,600,000	$104,000	14-4	30	$2,600,000	$181,000	30	$0	$0	Si	$805,000
5	CC	79749845	NAVAS CARLOS																		25-14	30	$3,150,000	$504,000	EPS002	30	$3,150,000	$126,000	CCF22	30	$3,150,000	$126,000	14-4	30	$3,150,000	$219,300	30	$0	$0	Si	$975,300
6	CC	79333178	PINZON CARLOS																		25-14	30	$4,900,000	$784,000	EPS005	30	$4,900,000	$196,000	CCF22	30	$4,900,000	$196,000	14-4	30	$4,900,000	$341,100	30	$0	$0	Si	$1,517,100
7	CC	1023034447	ROJAS JHON		X															X	230301	30	$2,300,000	$368,000	EPS002	30	$2,300,000	$92,000	CCF22	30	$2,421,389	$96,900	14-4	30	$2,300,000	$160,100	30	$0	$0	Si	$717,000
8	CC	1014263381	VELA BRAYAN																		230301	30	$2,300,000	$368,000	EPS010	30	$2,300,000	$92,000	CCF22	30	$2,300,000	$92,000	14-4	30	$2,300,000	$160,100	30	$0	$0	Si	$712,100
Total	**Afiliados(8)**																						$23,500,000	$3,760,000			$23,500,000	$940,000			$23,621,389	$944,900			$23,500,000	$1,635,900		$0	$0		$7,280,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860004030	1	R B DE COLOMBIA S A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SECRETARIA DE INTEGRACION	CRA 14 #75-77	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3153572345	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1321411696	9482947880	E	2025/03/10	2025/03/10	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$7,280,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				8	$3,760,000	$0	$0	$3,760,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$2,192,000	$0	$0	$2,192,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,568,000	$0	$0	$1,568,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$1,635,900	$0	$0	$1,635,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	8	$1,635,900	$0	$0	$1,635,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$944,900	$0	$0	$944,900
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	8	$944,900	$0	$0	$944,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				8	$940,000	$0	$0	$940,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$334,000	$0	$0	$334,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$92,000	$0	$0	$92,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$318,000	$0	$0	$318,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$196,000	$0	$0	$196,000
TOTAL				**8**	**$7,280,800**	**$0**	**$0**	**$7,280,800**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1026569128	FABIAN STEVEN MORENO BERMUDEZ	CARRERA 50 #152 57 t3 1117	3176947404	fabiansmorenob@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-02	I	04/03/2025	84661217	$405.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	405.800	405.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**	**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
CC	1026569128	FABIAN STEVEN MORENO BERMUDEZ	CARRERA 50 #152 57 t3 1117	3176947404	fabiansmorenob@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL** / **CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					1	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2025-02	2025-02	I	04/03/2025	84661217	$405.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estornado**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	1026569128	MORENO BERMUDEZ FABIAN STEVEN	3	0			N																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	178.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS LTDA identificado(a) con NI 830037322 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para RUBEN DARIO GIRON CASTILLO identificado(a) con CC 74860596

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9482075642	1316809365	E	2025-03-06	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-03	30																		$2,556,000	4%	$102,300
9482075642	1316809365	E	2025-03-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-02	30																		$2,556,000	16%	$409,000
9482075642	1316809365	E	2025-03-06	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-02	30																		$2,556,000		$0
9482075642	1316809365	E	2025-03-06	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-02	30																		$2,556,000		$0
9482075642	1316809365	E	2025-03-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-02	30																		$0	0%	$0
9482075642	1316809365	E	2025-03-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-02	30																		$0	0%	$0
9482075642	1316809365	E	2025-03-06	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-02	30																		$2,556,000	6.96%	$177,900
9482075642	1316809365	E	2025-03-06	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-02	30																		$2,556,000	4%	$102,300

Este certificado se expide el día 2025-03-10 a las 12:10.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS LTDA identificado(a) con NI 830037322 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para YURY TATIANA PERDOMO PALADINEZ identificado(a) con CC 1082777793

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9482847079	1316832331	E	2025-03-06	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-03	30																		$3,900,000	4%	$156,000
9482847079	1316832331	E	2025-03-06	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-02	30																		$3,900,000	16%	$624,000
9482847079	1316832331	E	2025-03-06	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-02	30																		$3,900,000		$0
9482847079	1316832331	E	2025-03-06	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-02	30																		$3,900,000		$0
9482847079	1316832331	E	2025-03-06	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-02	30																		$0	0%	$0
9482847079	1316832331	E	2025-03-06	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-02	30																		$0	0%	$0
9482847079	1316832331	E	2025-03-06	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-02	30																		$3,900,000	6.96%	$271,500
9482847079	1316832331	E	2025-03-06	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-02	30																		$3,900,000	4%	$156,000

Este certificado se expide el día 2025-03-10 a las 12:12.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 52959828

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	GRUPO GYB INGENIEROS SAS		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	900553486
Ciudad/Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
Dirección	CARRERA 53 NO 103 B-42	Teléfono	7617244
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Actividades de arquitectura e
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	D-APORTANTE BENEFICIARIO DE
Forma Presentación	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**7959982338**	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	enero / 2025	Periodo Cotización Salud	febrero / 2025
Dias de Mora	0	Fecha Pago	2025/02/10
Número Autorización	1256509657		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	MARIA EUGENIA	Apellidos	BEJARANO BARRERA
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	52959828
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			SI
Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Salario Básico	$ 3.092.096	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Dias	30	Administradora	25-14 COLPENSIONES
Tarifa	16,000 %	IBC	$ 3.092.096
FSP - Solidaridad	$ 0	Cotización Obligatoria	$ 494.800
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 494.800**

SALUD			
Dias	30	Administradora	EPS017-FAMISANAR
Tarifa	4,000 %	IBC	$ 3.092.096
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 123.700
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 123.700**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	30	Administradora	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.
Clase de Riesgo	I	IBC	$ 3.092.096
Centro de Trabajo	1	Tarifa	0,522 %
		Total Aporte	**$ 16.200**

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF21-CAFAM	30	4,000 %	$ 3.092.096	$ 123.700

TOTAL PAGADO:	**$ 758.400**

Planilla Pagada

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79652171	NESTOR ORLANDO BARRERO OSPINA	Carrera 72 # 163-31 T2 AP 408	6315619	NESTOR.BARRERO@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-02	I	04/03/2025	84708795	$420.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	14.900				14.900	0	0	14.900			149	14.900	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	1	14.900	14.900
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	420.700	420.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**		**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**
CC	79652171	NESTOR ORLANDO BARRERO OSPINA		Carrera 72 # 163-31 T2 AP 408	6315619	NESTOR.BARRERO@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					1	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2025-02	2025-02	I	04/03/2025	84708795	$420.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estornado**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	79652171	BARRERO OSPINA NESTOR ORLANDO	59	0			N																	231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	2	14.900		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ANEXO 5 COMPONENTE SST CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL PERIODO CONSORCIO INTERVENTORES AO.

CONSORCIO INTERVENTORES AO

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO"GRUPO 2

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ANEXO

FT-SST- CHARLAS DIARIAS

CRONOGRAMA DE CHARLAS SST CONSORCIO INTERVENTORES AO DEL 12 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO

FECHA DE ELABORACION:	**12/01/2025**
VERSION:	**01**
No. PAGINAS:	**01**

OBJETIVO GENERAL	META	INDICADOR GENERAL
1. INCREMENTAR LAS COMPETENCIAS DEL PERSONAL DIRECTO Y CONTRATISTA EN TEMAS DE SALUD, SEGURIDAD, Y AMBIENTE Y RESPONSABILIDAD SOCIAL A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE UN PLAN BÀSICO DE FORMACIÓN ESPECIFICO PARA EL PROYECTO.	Eficacia del programa: 90%	No. Capacitaciones ejecutadas / No. Capacitaciones programadas * 100

ITEM	ACTIVIDAD		RESPONSABLE	POBLACION OBJETO	EVALUACION DE EFICACIA (Documentos entregables)	OBSERVACIONES DEL CUMPLIMIENTO	DESARROLLADO	ENERO																																FEBRERO												
	FECHA	ELABORACION CRONOGRAMA DE CHARLAS DEL PROYECTO CHARLAS PREOPARACIONALES / SEGÚN PLAN DE TRABAJO -PDT- SEGURIDAD DURANTE EL DESARROLLO DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:	RESIDENTE SST	TODO EL PERSONAL DEL PROYECTO	FT-SST-CHARLAS	Observaciones del cumplimineto		LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES
								13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	13L	BIENVENIDA A TODO EL PERSONAL DE L CONSORCIO	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-01		P	P																																		
							E	1																																		
2	14M	QUE ES UN SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-02		P		P																																	
							E		1																																		
3	15M	QUE ESU UN RIESGO Y QUE ES UN PELIGRO	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-03		P			P																																	
							E			1																																	
4	16J	QUE HACE UN COORDINADOR SST	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-04		P				P																																
							E				1																																
5	17V	QUE ES SEGURIDAD SOCIAL	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-05		P					P																															
							E					1																															
6	18S	TRABAJO EN ALTURAS Y EQUIPOS	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-06		P						P																														
							E						1																														
7	20L	TRABAJO EN CALIENTE	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-07		P							P																													
							E							1																													
8	21M	ATS	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-08		P								P																												
							E								1																												
9	22M	LA SEGURIDAD EN LA OBRA	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-09		P									P																										
							E									1																											
10	23J	LA RESPONSABILIDAD	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-10		P										P																									
							E										1																										
11	24V	LA PUNTUALIDAD	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-11		P											P																								
							E											1																									
12	25S	PAUSA ACTIVA	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-12		P												P																							
							E												1																								
13	27L	QUE SON LAS CHARLAS DIARIAS X 5 MINUTOS	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-13		P													P																						
							E													1																							
14	28M	DOTACION	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-14		P														P																					
							E														1																						
15	29M	EPP	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-15		P															P																				
							E															1																				
16	30J	POR QUE DEBO PERMANECER EN LA OBRA	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-16		P																P																		
							E																1																			
17	31V	QUE ES UN RIEGO FISICO	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-17		P																	P																	
							E																	1																	
18	1S	QUE ES UN RIESGO BIOLOGICO	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-18		P																		P																
							E																		1																
19	3L	QUE ES UN RIESGO QUIMICO	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-19		P																			P															
							E																			1															
20	4M	ORDEN Y ASEO	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-20		P																					P													
							E																					1													
21	5M	HORARIOS DENTRO DE LA EMPRESA	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-21		P																							P											
							E																							1											

CONSORCIO INTERVENTORES AO	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO"GRUPO 2	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ANEXO
		FT-SST- CHARLAS DIARIAS

CRONOGRAMA DE CHARLAS SST CONSORCIO INTERVENTORES AO DEL 12 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO		
	FECHA DE ELABORACION:	12/01/2025
	VERSION:	01
	No. PAGINAS:	01

OBJETIVO GENERAL	META	INDICADOR GENERAL
1. INCREMENTAR LAS COMPETENCIAS DEL PERSONAL DIRECTO Y CONTRATISTA EN TEMAS DE SALUD, SEGURIDAD, Y AMBIENTE Y RESPONSABILIDAD SOCIAL A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE UN PLAN BÁSICO DE FORMACIÓN ESPECIFICO PARA EL PROYECTO.	Eficacia del programa: 90%	No. Capacitaciones ejecutadas / No. Capacitaciones programadas * 100

	ACTIVIDAD		RESPONSABLE	POBLACION OBJETO	EVALUACION DE EFICACIA (Documentos entregables)	OBSERVACIONES DEL CUMPLIMIENTO		ENERO																									FEBRERO																							
22	6J	MANUAL DE FUNCIONE	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-22		P																																																	
							E																																																
23	7V	QIUE ES UNA MATRIZ IPER	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-23		P																																																
							E																																																
24	8S	QUE ES LA RESPONSABILIDAD	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-24		P																																																
							E																																																
25	10L	COMO Y CUANDO DEBO USAR MI CASCO	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-25		P																																																
							E																																																
26	11M	SEGURIDAD SOCIIAL	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-26		P																																																
							E																																																
27	12M	QUE ES UNA ASISTENCIA	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-26		P																																																
							E																																																
No.	No. Actividades programadas		No. Actividades realizadas	100,00%	TOTAL SUMA DE CHARLAS APROBADAS		27	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1																	
1	27		27	100%	ANALISIS:																																																	

ANEXO 6 COMPONENTE SST REGISTRO DE ASISTENCIA DE CONSORCIO INTERVENTORES AO

CONSORCIO INTERVENTORES AO	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	FT-SST-CAP-01

REGISTRO DE CAPACITACIONES INTERVENTORIA AO

FECHA DE ELABORACION:	12/012025
VERSION:	01
No. PAGINAS:	01

INTERVENTORIA	EXPOSITOR	EMPRESA		MES	HORA
"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO"GRUPO 2		CONSORCIO INTERVENTORES AO		ENERO	7:00 A.M
CAPACITACION A TRABAJADORES DE CONSORCIO INTERVENTORES AO	LUNES(13): BIENVENIDA A TODO EL PERSONAL DEL CONSORCIO	MARTES (14): QUE ES UN SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	MIERCOLES (15): QUE ES UN RIESGO Y QUE ES UN PELIGRO		ASISTENTES
LUGAR:	JUEVES (16): QUE HACE UN COORDINADOR SST	VIERNES(17): QUE ES SEGURIDAD SOCIAL	SABADO (18): TRABAJO EN ALTURAS Y EQUIPOS		

N.	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
1	Raul Dario Cordoba	Supl. Tecnico	1032365488						
2	Paula Andrea Garzon Toro	Inspector	1036621964	Paula A	Paula A	Paula A	Paula A	Paula A	Paula A.
3	Jamir Gonzalez T		83117206	Jamir G	Jamir G	Jamir G	Jamir G	Jamir G	Jamir G
4	Yeison Cadena Ome		12198827						
5	Vina Yaney Chivata		33677433						
6	Viviana Carolina M		1019080933	V.C.M	V.C.M	V.C.M	V.C.M	V.C.M	V.C.M
7	Jhon Alexander Albarracin		1019043623						
8	Jose Alexander P		77745639	Jose A	Jose A	Jose A	Jose A	Jose A	Jose A
9	Katya Isabel Julio		1047459135						

CONSORCIO INTERVENTORES AO	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	FT-SST-CAP-01

REGISTRO DE CAPACITACIONES INTERVENTORIA AO

FECHA DE ELABORACION:	12/012025
VERSION:	01
No. PAGINAS:	01

INTERVENTORIA	EXPOSITOR	EMPRESA	MES	HORA
*REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO*GRUPO 2		CONSORCIO INTERVENTORES AO	ENERO	7:00 A.M
CAPACITACION A TRABAJADORES DE CONSORCIO INTERVENTORES AO	LUNES(20):TRABAJO EN CALIENTE	MARTES (21):ATS	MIERCOLES (22):LA SEGURIDAD EN LA OBRA	ASISTENTES
LUGAR:	JUEVES(23):LA RESPONSABILIDAD EN LA OBRA	VIERNES (24): LA PUNTUALIDAD	SABADO (25): PAUSA ACTIVA	

N.	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
1	Jhon Alexander Abarracin		1019043623						
2	Laura Daniela Cordoba	Tecnico SST	1073265918						
3	Paola Andrea Guarin Rio	Inspector	1013629164	Paula A.	Paula A.	Paula A.	Paula A.	Paula A.	Paula A.
4	Jamir Gonzalez T		83.117.200	Jamir G					
5	Jeison Cadena Ome		12195827						
6	Vina Yaney C		33677433						
7	Viviana Cardina		1019080933	V.C.M	V.C.M	V.C.M	V.C.M	V.C.M	V.C.M
8	Jose Alexande P		79745639						
9	Katya Isabel Julio		1047459135						

CONSORCIO INTERVENTORES AO	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	FT-SST-CAP-01

REGISTRO DE CAPACITACIONES INTERVENTORIA AO

FECHA DE ELABORACION:	12/012025
VERSION:	01
No. PAGINAS:	01

INTERVENTORIA	EXPOSITOR	EMPRESA	MES	HORA
"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO"GRUPO 2		CONSORCIO INTERVENTORES AO	ENERO	7:00 A.M

CAPACITACION A TRABAJADORES DE CONSORCIO INTERVENTORES AO	LUNES (27): QUE SON LAS CHARLAS DIARIAS X5 MINUTOS	MARTES (28) :DOTACION	MIERCOLES (29): EPP	ASISTENTES
LUGAR:	JUEVES (30) :PORQUE DEBO PERMANECER EN LA OBRA	VIERNES (31) : QUE ES UN RIESGO FISICO	SABADO (1): QUE ES UN RIESGO BILOGICO	

N.	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
1	Jose Alexander P		7974563	Jose A	Jose A	Jose A	Jose A	Jose A	Jose A
2	Deison Cadena O		1219 5827						
3	Raul David Cordoba	Insp. SST	1032 [illegible]						
4	Paula Guzman Toro	Inspector	1013621764	Paula A.	Paula A.	Paula A.	Paula A.	Paula A.	Paula A.
5	Jhon Alexander Albarracin		1019043623						
6	Katya Isabel Julio		1047459135						
7	Vina Yaney Chivata		37617433						
8	Viviana Cardona M		1019080953	V.C.M	V.C.M	V.C.M	V.C.M	V.C.M	V.C.M
9	Jamir Gonzalez T		83117200						

CONSORCIO INTERVENTORES AO	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	FT-SST-CAP-01

REGISTRO DE CAPACITACIONES INTERVENTORIA AO

FECHA DE ELABORACION:	12/012025
VERSION:	01
No. PAGINAS:	01

INTERVENTORIA	EXPOSITOR	EMPRESA	MES	HORA
"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO"GRUPO 2		CONSORCIO INTERVENTORES AO	ENERO	7:00 A.M

CAPACITACION A TRABAJADORES DE CONSORCIO INTERVENTORES AO	**LUNES (3):QUE ES UN RIESGO QUIMICO**	**MARTES (4): ORDEN Y ASEO**	**MIERCOLES (5): HORARIOS DENTRO DE LA EMPRESA**	**ASISTENTES**
LUGAR:	**JUEVES(6): MANUAL DE FUNCIONES**	**VIERNES (7): QUE ES UNA MATRIZ IPER**	**SABADO (8): QUE ES LA RESPONSABILIDAD**	

N.	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
1	Lina Yaney Chivata		33677433	Lina	Lina	Lina	Lina	Lina	Lina
2	Paul Darwin Cárdenas	Inspector	1033[illegible]594	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	Paula Andrea Barrón Bo	Inspector	1013621964	Paula A	Paula A	Paula A	Paula A	Paula A	Paula A
4	Viviana Carolina M		1019050933	V.C.M	V.C.M	V.C.M	V.C.M	V.C.M	V.C.M
5	Yelson Cadena Ome		12195827	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	Jhon Alexander Albarracin		1019043523	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	Jose Alexander P		7174565	Jose A	Jose A	Jose A	Jose A	Jose A	Jose A
8	Jamir Gonzalez T		83117200	Jamir G	Jamir G	Jamir G	Jamir G	Jamir G	Jamir G
9	Katya Isabel J		1047459135	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ANEXO 7 COMPONENTE SST CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA RB COLOMBIA S.A.S.

	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA, IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA, INSTALACION DE MANTO ASFALTICO, RECUBRIMIENTO DE TORNILLERIA.	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ANEXO	
		FT-SST- CHARLAS DIARIAS	
CRONOGRAMA DE CHARLAS SST CONSORCIO DEL 30 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO		FECHA DE ELABORACION:	30/01/2025
		VERSION:	01
		No. PAGINAS:	01

OBJETIVO GENERAL	META	INDICADOR GENERAL
1. INCREMENTAR LAS COMPETENCIAS DEL PERSONAL DIRECTO Y CONTRATISTA EN TEMAS DE SALUD, SEGURIDAD, Y AMBIENTE Y RESPONSABILIDAD SOCIAL A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE UN PLAN BÁSICO DE FORMACIÓN ESPECIFICO PARA EL PROYECTO.	Eficacia del programa: 90%	No. Capacitaciones ejecutadas / No. Capacitaciones programadas * 100

ITEM	ACTIVIDAD		RESPONSABLE	POBLACION OBJETO	EVALUACION DE EFICACIA (Documentos entregables)	OBSERVACIONES DEL CUMPLIMIENTO	DESARROLLADO	ENERO			FEBRERO																											
	FECHA	ELABORACION CRONOGRAMA DE CHARLAS DEL PROYECTO CHARLAS PREOPARACIONALES / SEGÚN PLAN DE TRABAJO -PDT- SEGURIDAD DURANTE EL DESARROLLO DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:	RESIDENTE SST	TODO EL PERSONAL DEL PROYECTO	FT-SST-CHARLAS	Observaciones del cumplimineto		JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	LUNES	MARTRES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
								30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	30J	BIENVENIDA A TODO EL PERSONAL DE L CONSORCIO	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-01		P	P																													
							E	1																													
2	31V	QUE ES UN SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-02		P		P																												
							E		1																													
3	1S	QUE ESU UN RIESGO Y QUE ES UN PELIGRO	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-03		P			P																												
							E			1																												
4	3L	QUE HACE UN SISO	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-04		P					P																										
							E					1																										
5	4M	QUE ES SEGURIDAD SOCIAL	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-05		P						P																									
							E						1																									
6	5M	TRABAJO EN ALTURAS Y EQUIPOS	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-06		P							P																								
							E							1																								
7	6J	TRABAJO EN CALIENTE	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-07		P								P																							
							E								1																							
8	7V	ATS	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-08		P									P																						
							E									1																						
9	8S	LA SEGURIDAD EN LA OBRA	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-09		P										P																				
							E										1																				
10	10L	LA RESPONSABILIDAD	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-10		P												P																	
							E												1																	
11	11M	LA PUNTUALIDAD	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-11		P													P																
							E													1																
12	12M	PAUSA ACTIVA	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-12		P														P															
							E														1															
13	13J	QUE SON LAS CHARLAS DIARIAS X 5 MINUTOS	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-13		P															P													
							E															1													
14	14V	DOTACION	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-14		P																P												
							E																1												
15	15S	EPP	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-15		P																	P											
							E																	1											
16	17L	POR QUE DEBO PERMANECER EN LA OBRA	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-16		P																			P									
							E																			1									
17	18M	TRABAJO EN ALTURAS	ARL	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-17		P																				P								
							E																				1								
18	19M	IMPORTANCIA DE LA HIDRATACION	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-18		P																					P							
							E																					1							
19	20J	ORDEN Y ASEO	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-19		P																						P						
							E																						1						
20	21V	PUNTOS DE ACOPIO	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-20		P																							P					
							E																							1					
21	22S	IMPORTANCIA DE LA ROTULACION DE LOS PRODUCTOS QUIMICOS	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-21		P																								P				
							E																								1				

	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA, IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA, INSTALACION DE MANTO ASFALTICO, RECUBRIMIENTO DE TORNILLERIA.	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ANEXO	
		FT-SST- CHARLAS DIARIAS	
CRONOGRAMA DE CHARLAS SST CONSORCIO DEL 30 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO		FECHA DE ELABORACION:	30/01/2025
		VERSION:	01
		No. PAGINAS:	01

OBJETIVO GENERAL	META	INDICADOR GENERAL
1. INCREMENTAR LAS COMPETENCIAS DEL PERSONAL DIRECTO Y CONTRATISTA EN TEMAS DE SALUD, SEGURIDAD, Y AMBIENTE Y RESPONSABILIDAD SOCIAL A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE UN PLAN BÁSICO DE FORMACIÓN ESPECIFICO PARA EL PROYECTO.	Eficacia del programa: 90%	No. Capacitaciones ejecutadas / No. Capacitaciones programadas * 100

| | ACTIVIDAD | | RESPONSABLE | POBLACION OBJETO | EVALUACION DE EFICACIA (Documentos entregables) | OBSERVACIONES DEL CUMPLIMIENTO | | ENERO | | | FEBRERO | | |

R.B. DE COLOMBIA S.A. SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	F-SGSST- 124	
TEMARIO DE CHARLAS DIARIAS	Versión	Fecha
	0	28/05/2024

MES / AÑO	feb.-01	CONTRATO	9173 de 2024
SEMANA	11 AL 15		

N°	CHARLAS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO	
		P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
1	SOCIALIZACION PROHIBIDO FUMAR DENTRO DE INSTALACIONES			1	1								
2	USO ADECUADO ESCALERAS TIPO TIJERA MULTIPOSICION					1	1						
3	SOCIALIZACION PERMISOS DE ALTURA, ATS,,PREOPERACIONALES							1	1				
4	MEDIDAS DE SEGURIDAD MANIPULACION HERRAMIENTA ELECTRICA									1	1		
5	CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE											1	1
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
18													
19													
20													
21													
22													
No. Capacitaciones ejecutadas / No.Capacitaciones programadas en la semana		0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
% Cumplimiento semanal: ejecutado/ programado		#¡DIV/0!		100%		100%		100%		100%		100%	

OBSERVACIONES

IVAN DAVID GRACIA CUBILLOS

NOMBRE Y FIRMA DEL SISO

R.B. DE COLOMBIA S.A. SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	F-SGSST- 124	
TEMARIO DE CHARLAS DIARIAS	Versión	Fecha
	0	28/05/2024

MES / AÑO	feb.-01	CONTRATO	9173 de 2024
SEMANA	17 AL 22		

N°	CHARLAS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO	
		P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
1	SOCIALIZACION INSPECCION CUBIERTA	1	1										
2	SOCIALIZACION USO ADECUADO HERRAMIENTAS MANUALES			1	1								
3	LEVANTAMIENTO DE CARGAS MANUALES					1	1						
4	SOCIALIZACION FICHAS DE SEGURIDAD Y HOJA DE DATOS PRODUCTO SIKATOP 101							1	1				
5	ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES ACTIVIDADES MANTENIMIENTOS LOCATIVOS									1	1		
6	TRABAJO EN ALTURAS CAMBIO DE CUBIERTAS											1	1
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
15													
16													
17													
18													
18													
19													
20													
21													
22													
No. Capacitaciones ejecutadas / No.Capacitaciones programadas en la semana		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
% Cumplimiento semanal: ejecutado/ programado		100%		100%		100%		100%		100%		100%	

OBSERVACIONES

IVAN DAVID GRACIA CUBILLOS

NOMBRE Y FIRMA DEL SISO

R.B. DE COLOMBIA S.A. SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	F-SGSST- 124	
TEMARIO DE CHARLAS DIARIAS	Versión	Fecha
	0	28/05/2024

MES / AÑO	feb.-01	CONTRATO	9173 de 2024
SEMANA	24 AL 1		

N°	CHARLAS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO	
		P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
1	SOCIALIZACION SUSTANCIAS QUIMICAS THINER - PINTURA ACEITE	1	1										
2	SOCIALIZACION USO OBLIGATORIO PUNTO DE ANCLAJE LINEA DE VIDA HORIZONTAL ACTIVIDAD INSTALACION DE MANTO			1	1								
3	PAUSAS ACTIVAS CUIDADO DE MANOS POR MOVIMIENTO REPETITIVO					1	1						
4	RIESGO ELECTRICO							1	1				
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
18													
19													
20													
21													
22													
No. Capacitaciones ejecutadas / No.Capacitaciones programadas en la semana		1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
% Cumplimiento semanal: ejecutado/ programado		100%		100%		100%		100%		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	

OBSERVACIONES

NOMBRE Y FIRMA DEL SISO

R.B. DE COLOMBIA S.A. SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	F-SGSST- 124	
TEMARIO DE CHARLAS DIARIAS	Versión	Fecha
	0	28/05/2024

MES / AÑO	mar.-25	CONTRATO	9173 de 2024
SEMANA	3 AL 8		

N°	CHARLAS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO	
		P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
1	ORDEN Y ASEO CLASIFICACION EN LA FUENTE	1	1										
2	SOCIALIZACION USO ADECUADO ARNES			1	1								
3	QUE ES UN RIESGO QUE ES UN PELIGRO					1	1						
4	INSPECCION PREOPERACIONAL SISTEMAS DE ACCESO ESCALERA							1	1				
5	QUE ES SEGURIDAD SOCIAL									1	1		
6	QUE ES TRABAJO EN CALIENTE											1	1
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
18													
19													
20													
21													
22													
No. Capacitaciones ejecutadas / No.Capacitaciones programadas en la semana		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
% Cumplimiento semanal: ejecutado/ programado		100%		100%		100%		100%		100%		100%	

OBSERVACIONES

NOMBRE Y FIRMA DEL SISO

R.B. DE COLOMBIA S.A. SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	F-SGSST- 124	
TEMARIO DE CHARLAS DIARIAS	Versión	Fecha
	0	28/05/2024

MES / AÑO	mar.-25	CONTRATO	9173 de 2024
SEMANA	3 AL 8		

N°	CHARLAS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO	
		P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
1	ORDEN Y ASEO CLASIFICACION EN LA FUENTE	1	1										
2	SOCIALIZACION USO ADECUADO ARNES			1	1								
3	QUE ES UN RIESGO QUE ES UN PELIGRO					1	1						
4	INSPECCION PREOPERACIONAL SISTEMAS DE ACCESO ESCALERA							1	1				
5	QUE ES SEGURIDAD SOCIAL									1	1		
6	QUE ES TRABAJO EN CALIENTE											1	1
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
18													
19													
20													
21													
22													
No. Capacitaciones ejecutadas / No.Capacitaciones programadas en la semana		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
% Cumplimiento semanal: ejecutado/ programado		100%		100%		100%		100%		100%		100%	

OBSERVACIONES

NOMBRE Y FIRMA DEL SISO

ANEXO 8 COMPONENTE SST REGISTRO DE ASISTENCIA RB COLOMBIA S.A.S

JGR CONSTRUCCIONES S.A.S

REGISTRO DE PARTICIPACIÓN EN PROCESOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

CODIGO SST-F-005
FECHA DE VIGENCIA
CODIGO SST-F-005
FECHA DE VIGENCIA
14 - Nov - 2018
HOJA 1 DE 1
ACTUALIZACION 001

NOMBRE DEL EVENTO	Puntos de acopio
CAPACITADOR 1	Joel Mendoza / Insp SST
CAPACITADOR 2	
CAPACITADOR 1	

FECHA: 21/02/2025
HORA INICIO: 8:00 AM
HORA FIN: 8:10 AM
TIEMPO: 10 minuto

No. Documento	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	FIRMA
80.254.602	Saydi Montial	Encargado operativo	
1007749607	Josue Osorio Sanchez	Oficial	
1001.767.727	Hanver Andres Ruiz	Oficial	
1007210785	Joel Mendoza	Insp SST	
1003.523.504	Jonathan Esteban Olvera	Aux. Encargado	
1069925348	Fabian Nuñez	Oficial	

Observaciones: Asistencia de Charla del Proyecto CADIS y CRECER Sobre Puntos de acopio, dia 20/02/2025.

Powered by CamScanner

JGR CONSTRUCCIONES S.A.S

REGISTRO DE PARTICIPACIÓN EN PROCESOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

CODIGO SST-F-005
FECHA DE VIGENCIA
14 - Nov - 2018
HOJA 1 DE 1
ACTUALIZACION 001

NOMBRE DEL EVENTO	Importancia de la hidratacion.
CAPACITADOR 1	Joel Mendoza / Insp. SST
CAPACITADOR 2	
CAPACITADOR 1	

FECHA: 19/02/2025
HORA INICIO: 8:00 AM
HORA FIN: 8:10 AM
TIEMPO: 10 min

No. Documento	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	FIRMA
80754602	Saydi Montiel	Encargado operativo	
1007167127	Havor Andres	Oficial	
1007749607	Josue osorio Sanchez	Oficial	
1007210785	Joel Mendoza	Insp. SST	

Observaciones:

Powered by CamScanner

	REGISTRO DE PARTICIPACIÓN EN PROCESOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN	CODIGO SST-F-005 FECHA DE VIGENCIA 14 - Nov - 2018 HOJA 1 DE 1 ACTUALIZACION 001
NOMBRE DEL EVENTO	Trabajo Seguro en altura	FECHA
		18/02/2025
CAPACITADOR 1	Juan Mendoza Auxiliar Complementario	HORA INICIO: 9:30 AM
CAPACITADOR 2	L. Brayan Sierra C	HORA FIN: 11:00 AM
CAPACITADOR 1		TIEMPO: 2 H

No. Documento	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	FIRMA
1007749607	Jorge Mauricio Osorio	Oficial	
1001107127	Hoover Andres B.	Oficial	
8211725	Jairo Cuzcu	Aux. SST Interv	
12'195.827.	Jeisson S. Cadena O.	Ins. Interventoria	
1049017753	Monica A. Lora B	Profesional aux. SST.	
1082383893	SANDRA Garcia	Oficial	
1007710785	Juan Mendoza	Insp SST	

Observaciones: Capacitacion de Trabajo Seguro en altura Proyectos CADIS Y CRECER

Powered by CamScanner

REGISTRO DE PARTICIPACIÓN EN PROCESOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

CODIGO SST-F-001
FECHA DE VIGENCIA 14 - Nov - 2018
HOJA 1 DE 1
ACTUALIZACION 001

NOMBRE DEL EVENTO	Por Que debo permanecer en la obra?
CAPACITADOR 1	Jul Mendoza / Insp. SST
CAPACITADOR 2	
CAPACITADOR 1	

FECHA: 17/02/2025
HORA INICIO: 8:00 AM
HORA FIN: 8:15 AM
TIEMPO: 15 Minuto

No. Documento	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	FIRMA
1007677127	Hoover Andres Ruiz	Oficial	
1007749607	Josue Dario Sanchez	oficial	
1007720785	Jual Mendoza.	Insp SST	Jul Mendoza
80254602	Sugdi Montes	Encargado	

Observaciones: Se realizo Charla de Seguridad al grupo Operativo del Proyecto CADIS Y CRECER.

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	F-SGSST-25	
REGISTRO DE ASISTENCIA	Versión: 2	Fecha: 23/06/2023

CAPACITACION ☐ CHARLA ☐ INDUCCION ☐ REINDUCCION ☐ ENTRENAMIENTO ☐
ASESORIA ☐

FECHA: 21-02-2025 LUGAR: Oficina alt Refugio
EXPOSITOR: Raul Garcia HORA: 8:00am

TEMA: Aspectos e Impactos Ambientales
OBJETIVO: Identificar Correctamente aspecto ambiental
Identificar Correctamente impacto ambiental

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Carlos E Martinez	OF	
2	CARLOS Garcia	AUX	
3	ALEJANDRO HOYOS	OF	
4	Miguel Gomez	AUX	
5	Miguel Tovar	AUX	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

FIRMA DEL EXPOSITOR

DURACION EN MINUTOS	5min.

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	F-SGSST-25	
REGISTRO DE ASISTENCIA	Versión: 2 / Fecha: 23/06/2023	

CAPACITACION ☐ CHARLA ☐ INDUCCION ☐ REINDUCCION ☐ ENTRENAMIENTO ☐

ASESORIA ☐

FECHA: 6-3-2025 LUGAR: Mi Refugio

EXPOSITOR: Fun Dad Garcia HORA: 8002m

TEMA: Inspección preoperacional sistema acceso escalera tijera

OBJETIVO: Verificar diariamente el estado del sistema para evitar, bajadas inspeccionar cada caso cuando con ello utilizar el último pedido, se debe mantener un contacto de tres puntos

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	NEJANDRO HOLGA	OPU	ALEJANDRO
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

FIRMA DEL EXPOSITOR

DURACION EN MINUTOS: 5min

Powered by CamScanner

	REGISTRO DE PARTICIPACIÓN EN PROCESOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN	CODIGO SST-F-005 FECHA DE VIGENCIA 14 - Nov - 2018 HOJA 1 DE 1 ACTUALIZACION 001
NOMBRE DEL EVENTO	¿Que es (ATS) Analisis de trabajo Seguro?	FECHA: 10/03/2025
CAPACITADOR 1	Juan Mendoza / Tecnologo SST	HORA INICIO: 7:00 AM
CAPACITADOR 2		HORA FIN: 7:15 AM
CAPACITADOR 1		TIEMPO: 15 minutos

No. Documento	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	FIRMA
1003523504	Jhonatan Murillo	OE	
1069985348	Victor Fabian	OE	

	REGISTRO DE PARTICIPACIÓN EN PROCESOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN	CODIGO SST-F-005 FECHA DE VIGENCIA 14 - Nov - 2018 HOJA 1 DE 1 ACTUALIZACION 001
NOMBRE DEL EVENTO	Pausa activa	FECHA: 14/03/2025
CAPACITADOR 1	Juli Mendoza / Tsga SST	HORA INICIO: 7:00 AM
CAPACITADOR 2		HORA FIN: 7:15 AM
CAPACITADOR 3		TIEMPO: 15 Min

No. Documento	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	FIRMA
1069953[illegible]	Fabian Muñoz	OF	
1069974505	Norbey Ovalle	Jefe encargado OF	NORBEY OVALLE
80489352	Mauricio Barreto		Mauricio Barreto

Observaciones:

Powered by CamScanner

	REGISTRO DE PARTICIPACIÓN EN PROCESOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN	CODIGO SST-F-005 FECHA DE VIGENCIA 14 - Mayo - 2019 VERSIÓN 1 DE 1 ACTUALIZACIÓN 001
NOMBRE DEL EVENTO	Implementación de los Charlas de 5 minutos.	FECHA 15/03/2023
CAPACITADOR 1	Jefferson Mendoza / Tecnólogo SST	HORA INICIO 7:00 AM
CAPACITADOR 2		HORA FIN 7:15 AM
CAPACITADOR 1		TIEMPO 15 minutos

No. Documento	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	FIRMA
1069925348	Fabian Muñoz	OF	
〃	〃	〃	〃
〃	〃	〃	〃

Observaciones:

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	F-SGSST-25	
REGISTRO DE ASISTENCIA	Versión: 2 / Fecha: 23/06/2023	

CAPACITACION ☐ CHARLA ☐ INDUCCION ☐ REINDUCCION ☐ ENTRENAMIENTO ☐
ASESORIA ☐

FECHA: 26-02-2025 LUGAR: Minas Pasos

EXPOSITOR: Ivan David Garcia Cubillos HORA: 800 am

TEMA: Pausas Activas Cuidado manos por movimientos Repetitivos

OBJETIVO: Proteger de lesiones y molestias concentraciones, aliviar fatiga por uso PC. Prevenir desordenes físicos, promover hábitos que contribuyan a disminuir estres

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Carlos Navas	Residente de Obra.	
2	[illegible]	Inspector de Obra	
3	[illegible] Garcia	SST	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

FIRMA DEL EXPOSITOR

DURACION EN MINUTOS: 5 m

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	F-SGSST-25	
REGISTRO DE ASISTENCIA	Versión: 2	Fecha: 23/06/2023

CAPACITACION ☐ CHARLA ☑ INDUCCION ☐ REINDUCCION ☐ ENTRENAMIENTO ☐

ASESORIA ☐

FECHA: 27-02-2025 LUGAR: Oficinas Nuevos Pasos

EXPOSITOR: Ivan David Garcia HORA: 800 am

TEMA: Socialización Uso Obligatorio Punto ancla / línea vida horizontal actividad. Instalación/retiro.

OBJETIVO: Dar conocer la importancia del buen uso del punto anclaje su capacidad mínima de 5000 libras. y su instalación adecuada. para conectar al trabajador con su arnes.

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Mauricio Herrera A	OF	
2	ALEJANDRO FLOREZ A	AY	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

FIRMA DEL EXPOSITOR

DURACION EN MINUTOS	5 min

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	F-SGSST-25	
REGISTRO DE ASISTENCIA	Versión: 2	Fecha: 23/06/2023

CAPACITACION ☐ CHARLA ☑ INDUCCION ☐ REINDUCCION ☐ ENTRENAMIENTO ☐
ASESORIA ☐

FECHA: 11-02-2025	LUGAR: Oficinas vereda - Hornopiro
EXPOSITOR:	HORA: 800 am
TEMA:	Prohibición fumar dentro de las instalaciones del centro vacacional.
OBJETIVO:	dar conocer los riesgos inherentes ocasionados por fumar en horario laboral, espacios cerrados y expone las multas negativas.

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Felipe Alvarez	Auxiliar	Felipe Alvarez
2	Ilegible	Auxiliar	
3	Wilson Trujillo	Oficial	
4	Reynaldo Peña		Reynaldo Peña
5	Javier Alexander Garcia	Oficial	
6	Jhon Jairo Rios	Inspector de Obra	
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

FIRMA DEL EXPOSITOR

DURACION EN MINUTOS	5 min.

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	F-SGSST-25	
REGISTRO DE ASISTENCIA	Versión: 2 / Fecha: 23/06/2023	

CAPACITACION [ ] CHARLA [X] INDUCCION [ ] REINDUCCION [ ] ENTRENAMIENTO [ ]
ASESORIA [ ]

FECHA: 13-02-2025 LUGAR: Arma, Uraba Pasos

EXPOSITOR: Juan David Bracamonte Castillo HORA: 800 am

TEMA: Socialización Permisos altura, ATS, Procedimientos.

OBJETIVO: Dar conocer los peligros inherentes o potenciales que pueden estar expuestos durante actividades de limpieza canales y cambio de manto.

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Miguel Angel Gomez Jimenez	Ayudante construccion	
2	Jose eduardo Hoyos Paez	Ayudante	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

FIRMA DEL EXPOSITOR

DURACION EN MINUTOS	5m

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	F-SGSST-25	
REGISTRO DE ASISTENCIA	Versión: 2 / Fecha: 23/06/2023	

CAPACITACION ☐ CHARLA ☑ INDUCCION ☐ REINDUCCION ☐ ENTRENAMIENTO ☐
ASESORIA ☐

FECHA: 24-02-2025 LUGAR: Oficina Mi Refugio
EXPOSITOR: Juan David Garcia HORA: 8:00 am

TEMA:	Sustancias Quimicas thinner – Pintura acrilica.
OBJETIVO:	Dar conocer riesgo quimico por manipulación de sustancias Quimicas utilizadas en el proceso mantenimiento locativo.

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Carlos Martinez	Of	
2	Miguel Tovar	Of	Tovar
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

FIRMA DEL EXPOSITOR

DURACION EN MINUTOS	5 min

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	F-SGSST-25	
REGISTRO DE ASISTENCIA	Versión: 2 / Fecha: 23/06/2023	

CAPACITACION [ ] CHARLA [X] INDUCCION [ ] REINDUCCION [ ] ENTRENAMIENTO [ ]
ASESORIA [ ]

FECHA: 25-02-2025 LUGAR: Alfeine Warnes

EXPOSITOR: Iven David Orquiz Abello HORA: 800 am

TEMA: Riesgo Electrico

OBJETIVO: Disminuir los accidentes y lesiones laborales y crear un ambiente Seguro y Saludable, conocer los conceptos basicos de electricidad

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Karen Tatiana Diaz Ote	Inspectora SST	
2	Felipe Alvarez Vega	Ayudante	
3	Javier Garcia Rivera	Oficial de Obra	
4	Lizardo Mora	Ayudante	
5	Freddy Alexander Perez	Ayudante	
6	Charlies Molinares	Soldador	
7	Charlies Molinares	Soldador	
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

FIRMA DEL EXPOSITOR

DURACION EN MINUTOS	5mt

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	F-GSST-23	
REGISTRO DE ASISTENCIA	Versión: 2	Fecha: 23/06/2023

CAPACITACION ☐ CHARLA ☑ INDUCCION ☐ REINDUCCION ☐ ENTRENAMIENTO ☐

ASESORIA ☐

FECHA: 12-02-2025 LUGAR: Oficina del Refugio

EXPOSITOR: Mauricio Orellana HORA: 8:00 am

TEMA: Uso adecuado escaleras tipo tijera - multiposición

OBJETIVO: Reducir al mínimo la caída en alturas, mantener al trabajador de la manera mas segura, inspeccionarla antes de usarla, no usarla frente puertas

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Miguel Angel Tovar	Oficial	Tovar
2	Luis Mauricio Herrera A.	Oficial	Luis M H.
3	Carlos Andres Garcia	Auxiliar	Carl A
4	Cristian Ramos Arroyo	Auxiliar	Ramos
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

FIRMA DEL EXPOSITOR

DURACION EN MINUTOS	5min

Powered by CamScanner

ANEXO 9 COMPONENTE SST MATRIZ DE ACCIDENTES E INCIDENTES CONOSRCIO INTERVENTORES AO.

CONSOLIDADO INDICADORES Y ANÁLISIS DE ACCIDENTALIDAD 2025 CONSORCIO INTERVENTORES AO

FT-IAA-SST-10

MES	No. Trabajadores			Promedio trabajad	Horas Hombre Trabajadas periodo			HHT promedio acumulado año	AT			Promedio AT acumulado año	Días incapacidad			Días Incap acumulado año	INDICADOR ACUMULADO MES					ILI PROMEDIO ACUMULADO AÑO	Casi accidentes
	Consorcio	Contrat.	Total No.Trabaj		Consorcio	Contrat.	Total HHT		Consorcio	Contrat.	Total acumulado AT mes		Consorcio	Contrat.	Total acumulado días incap mes		IF	IS	ILI	T.A	T.S		
Enero	9	0	9	4,5	192	0	192	2.304	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0
Febrero	9	0	9	4,5	1.728	0	1.728	20.736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0
Marzo	9	0	9	4,5	1.728	0	1.728	20.736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0
Abril			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0
Mayo			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0

240000

192

K=240000

IF: Indice de Frecuencia
IS: Indice de severidad
ILI: Indice de lesiones incapacitantes
T.A: Tasa de accidentalidad
T.S.: Tasa de severidad
AT: Accidente de trabajo

CRITERIOS DE FORMULAS INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD


HHT: No. trabajadores * 8 horas diarias (incluye extras) * 4 semanas mes * 6 días trabajados
K= 240.000 El resultado equivale a la multiplicación de 50 (trabajadores promedio empresa mes) *48 (horas semanales)*50 (semanas en el año)
IF= AT * K / HHT
IS= No. días incapacidad *K / HHT
ILI= IF*IS / 1000

Tasa Severidad: No. días incapacidad / HHT * 100
Tasa Accidentalidad: No. AT/No. wdores*100

ANÁLISIS GRÁFICO COMPORTAMIENTO ACCIDENTALIDAD LABORAL GENERAL

INDICE DE FRECUENCIA (IF) GENERAL MES

Mes	IF mes
Enero	0
Febrero	0
Marzo	0
Abril	#¡DIV/0!
Mayo	#¡DIV/0!
Junio	#¡DIV/0!
Julio	#¡DIV/0!
Agosto	#¡DIV/0!
Septiembre	#¡DIV/0!
Ocutbre	#¡DIV/0!
Noviembre	#¡DIV/0!
Diciembre	#¡DIV/0!
	#¡DIV/0!




ANÁLISIS: En el consorcio en el mes de octubre de 2021 se presentaron 0 accidentes de trabajo por cada 240.000 HHT.

PLANES DE ACCIÓN:Continuar con la implementación y desarrollo de los planes de formación al personal, plan de trabajo en sst, cumplimiento de objetivos, divulgacion de procedimientos y demás planes de acción definidos en el sistema de gestión de SST.

INDICE DE SEVERIDAD (IS) GENERAL MES

Mes	IS MES
Enero	0
Febrero	0
Marzo	0
Abril	#¡DIV/0!
Mayo	#¡DIV/0!
Junio	#¡DIV/0!
Julio	#¡DIV/0!
Agosto	#¡DIV/0!
Septiembre	#¡DIV/0!
Octubre	#¡DIV/0!
Noviembre	#¡DIV/0!
Diciembre	#¡DIV/0!




ANÁLISIS: En el consorcio por cada 2436 hht se pierden 0 días por cada 240.000 hht.

PLANES DE ACCIÓN: Continuar con la implementación y desarrollo de los planes de formación al personal, plan de trabajo en sst, cumplimiento de objetivos, divulgacion de procedimientos y demás planes de acción definidos en el sistema de gestión de SST.

INDICE DE LESIONES INCAPACITANTES (ILI) MES

Mes	ILI
Enero	0
Febrero	0
Marzo	0
Abril	#¡DIV/0!
Mayo	#¡DIV/0!
Junio	#¡DIV/0!
Julio	#¡DIV/0!
Agosto	#¡DIV/0!
Septiembre	#¡DIV/0!
Octubre	#¡DIV/0!
Noviembre	#¡DIV/0!
Diciembre	#¡DIV/0!



ANÁLISIS: El consorcio establecera medidas y planes de acción tendientes a evitar accidentes de trabajo y como meta para el mes de octubre nos retaremos para mantener el ILI en un 0%.

PLANES DE ACCIÓN: Continuar con la implementación y desarrollo de los planes de formación al personal, plan de trabajo en sst, cumplimiento de objetivos, divulgacion de procedimientos y demás planes de acción definidos en el sistema de gestión de SST.

PARTES DEL CUERPO AFECTADO

Segmento	No casos	Mes
Ojo	0	
Cabeza	0	
Cara	0	
Tórax	0	
Abdomen	0	
Espalda	0	
Cadera	0	
Hombro	0	
Brazo	0	
Mano	0	
Pierna	0	
Rodilla	0	
Pie	0	
Politraum	0	
Tronco	0	
TOTAL		



ANÁLISIS: se evidencia que no se han presentado a la fecha accidentes de trabajo.

PLANES DE ACCIÓN: Continuar con la implementación y desarrollo de los planes de formación al personal, plan de trabajo en sst, cumplimiento de objetivos, divulgacion de procedimientos y demás planes de acción definidos en el sistema de gestión de SST.

MECANISMO DE LA LESIÓN (Tipo de contacto)

Mecanismo (Tipo contacto)	No. Casos	Mes
Cuerpo extraño en...	0	
Golpeado contra	0	
Golpeado por	0	
Atrapamiento	0	
Sobreesfuerzo	0	
Contacto con	0	
Colisión con otro vehículo	0	
Caida nivel	0	
Pisadas, choques	0	
Exposición o contacto con	0	




ANÁLISIS: se evidencia que no se han presentado a la fecha accidentes de trabajo.

PLANES DE ACCIÓN:Continuar con la implementación y desarrollo de los planes de formación al personal, plan de trabajo en sst, cumplimiento de objetivos, divulgacion de procedimientos y demás planes de acción definidos en el sistema de gestión de SST.

AGENTE DE LA LESIÓN

AGENTE	No. Casos	Mes
Herramientas, Implementos o utencilios	0	
Medios de Transporte	0	
Materiales o sustancias químicas	0	
Ambiente de trabajo (incluye superficies de tránsito y de trabajo, muebles, tejados, en el exterior, interior o subterráneos).	0	
Animales (vivos o productos animales)	0	
Producto alimenticio	0	
Maquinas y equipos.	0	



ANÁLISIS: se evidencia que no se han presentado a la fecha accidentes de trabajo.

PLANES DE ACCIÓN:Continuar con la implementación y desarrollo de los planes de formación al personal, plan de trabajo en sst, cumplimiento de objetivos, divulgacion de procedimientos y demás planes de acción definidos en el sistema de gestión de SST.

	GESTIÓN SST MATRIZ DE ACCIDENTES DE TRABAJO AÑO 2025 CONSORCIO INTERVENTORES AO	FT-MAT-SST-10

ITEM	Mes	DESCRIPCIÓN SITUACIÓN	CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	GENERO	CENTRO TRABAJO	CARGO	FECHA INICIO	FECHA FIN	DIAS INCAP	SALARIO MENSUAL	COSTO POR DÍA	COSTO POR HORA	COSTO DIRECTO	COSTO INTANGIBLE	PRORROGA	CODIGO	DX	GRUPO	SEGMENTO	EPS
1	ENERO	NO SE PRESENTARON ACCIDENTE E INSDENTES																			
2	FEBRERO	NO SE PRESENTARON ACCIDENTE E INSDENTES																			
3	MARZO	NO SE PRESENTARON ACCIDENTE E INSDENTES																			
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
11																					
12																					

				GESTIÓN SST MATRÍZ DE CASI ACCIDENTES DE TRABAJO CONSORCIO INTERVENTORES AO					FT-MCA-SST-10
ITEM	Mes	DESCRIPCIÓN SITUACIÓN	CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	GENERO	CENTRO TRABAJO	CARGO	COSTO DIRECTO	COSTO INTANGIBLE
1	ENERO	NO SE PRESENTARON CASI ACCIDENTES							
2	FEBRERO	NO SE PRESENTARON CASI ACCIDENTES							
3	MARZO	NO SE PRESENTARON CASI ACCIDENTES							
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

ANEXO 10 COMPONENTE SST MATRIZ DE ACCIDENTES E INCIDENTES LABORALES RB COLOMBIA S.A.S.

SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	F-SGSST-51	
FICHA TECNICA DE INDICADORES DEL SG-SST	**Versión**	Versión
	2	19/09/2023

INDICADORES DE PROCESO DEL SG-SST

EVALUACIÓN INICIAL AL SG-SST

DEFINICIÓN:	La empresa define y ejecuta acciones frente a las no conformidades halladas en el diagnóstico de estándares mínimos del SG-SST
INTERPRETACIÓN:	La empresa corrigió el --% de las no conformidades halladas en la evaluación inicial
LÍMITE DE CUMPLIMIENTO:	80%
MÉTODO DE CÁLCULO	Número de no conformidades corregidas / Número de no conformidades encontradas en el diagnóstico.

NÚMERO DE NO CONFORMIDADES CORREGIDAS:		**CÁLCULO:**		
NÚMERO DE NO CONFORMIDADES ENCONTRADAS:		CUMPLE		NO CUMPLE

FUENTE DE INFORMACIÓN:	Diagnóstico del SG-SST	
PERIODICIDAD DE REPORTE:	Anual	
COMUNICAR RESULTADO A:	COPASST, Responsable SST, Dirección	

EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE TRABAJO

DEFINICIÓN:	La empresa revisa la ejecución de actividades propuestas en el plan anual de trabajo del SG-SST
INTERPRETACIÓN:	La empresa ejecuta en un --% las actividades propuestas en el plan anual de trabajo durante el semestre --
LÍMITE DE CUMPLIMIENTO:	85%
MÉTODO DE CÁLCULO	Número de actividades ejecutadas / Número de actividades planeadas

NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS SEMESTRE 1:		**CÁLCULO:**		
NÚMERO DE ACTIVIDADES PLANEADAS SEMESTRE 1:		CUMPLE		NO CUMPLE
NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS SEMESTRE 2:		**CÁLCULO:**		
NÚMERO DE ACTIVIDADES PLANEADAS SEMESTRE 2:		CUMPLE		NO CUMPLE

FUENTE DE INFORMACIÓN:	Plan anual de trabajo del SG-SST	
PERIODICIDAD DE REPORTE:	Semestral	
COMUNICAR RESULTADO A:	COPASST, Responsable SST, Dirección	

EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN

DEFINICIÓN:	La empresa ejecuta el plan de capacitación para la promocion de salud y prevención de enfermedades y accidentes
INTERPRETACIÓN:	La empresa ejecutó en un --% el plan anual de capacitación en SST
LÍMITE DE CUMPLIMIENTO:	85%

MÉTODO DE CÁLCULO	Número de capacitaciones ejecutadas / Número de capacitaciones planeadas				
NÚMERO DE CAPACITACIONES EJECUTADAS:			**CÁLCULO:**		
NÚMERO DE CAPACITACIONES PLANEADAS:			CUMPLE		NO CUMPLE
FUENTE DE INFORMACIÓN:	Plan anual capacitación del SG-SST				
PERIODICIDAD DE REPORTE:	Anual				
COMUNICAR RESULTADO A:	COPASST, Responsable SST, Dirección				

INTERVENCIÓN DE PELIGROS					
DEFINICIÓN:	La empresa aplica las acciones propuestas para la intervención de peligros				
INTERPRETACIÓN:	La empresa ejecutó en un --% las acciones de intervención propuestas para el control de los peligros				
LÍMITE DE CUMPLIMIENTO:	70%				
MÉTODO DE CÁLCULO	Número de acciones de intervención ejecutadas / Número de acciones de intervención planteadas				
NÚMERO DE ACCIONES DE INTERVENCION EJECUTADAS			**CÁLCULO:**		
NÚMERO DE ACCIONES DE INTERVENCION PLANTEADAS			CUMPLE		NO CUMPLE
FUENTE DE INFORMACIÓN:	Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos				
PERIODICIDAD DE REPORTE:	Anual				
COMUNICAR RESULTADO A:	COPASST, Responsable SST, Dirección				

EVALUACIÓN DE CONDICIONES DE SALUD					
DEFINICIÓN:	La empresa garantiza la aplicación de evaluaciones médicas ocupacionales periódicas a la totalidad de sus coloaboradores				
INTERPRETACIÓN:	la empresa aplico al --% las evaluaciones medico ocupacionales al personal con antigüedad superior o igual a un año				
LÍMITE DE CUMPLIMIENTO:	100%				
MÉTODO DE CÁLCULO	Número de asistentes a exámen periódico / Número de trabajadores con antigüedad igual o superior a un año				
NÚMERO DE ASISTENTES A EXAMENES:			**CÁLCULO:**		
NÚMERO DE TRABAJADORES:			CUMPLE		NO CUMPLE
FUENTE DE INFORMACIÓN:	Diagnóstico de condiciones de salud emitido por IPS de salud ocupacional				
PERIODICIDAD DE REPORTE:	Anual				
COMUNICAR RESULTADO A:	COPASST, Responsable SST, Dirección				

ACCIONES CORRECTIVAS IT, AT E INSPECCIONES	
DEFINICIÓN:	La empresa implementa las acciones propuestas por la investigación de IT, AT e inspecciones
INTERPRETACIÓN:	La empresa ejecutó en un --% las acciones propuestas en la investigación de incidentes, accidentes e inspecciones

LÍMITE DE CUMPLIMIENTO:	70%				
MÉTODO DE CÁLCULO	Número de acciones correctivas ejecutadas / Número de acciones correctivas propuestas				
NÚMERO DE ACCIONES CORRECTIVAS EJECUTADAS:	0	**CÁLCULO:**			
NÚMERO DE ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS:	0		CUMPLE		NO CUMPLE
FUENTE DE INFORMACIÓN:	Investigación AT, IT, EL e inspecciones de seguridad, orden y aseo				
PERIODICIDAD DE REPORTE:	Anual				
COMUNICAR RESULTADO A:	COPASST, Responsable SST, Dirección				

REALIZACIÓN DE MEDICIONES AMBIENTALES					
DEFINICIÓN:	La empresa ejecuta las mediciones higiénicas programadas en el plan anual de trabajo del SG-SST				
INTERPRETACIÓN:	La empresa ejecuto el --% de las mediciones programadas para el año ----				
LÍMITE DE CUMPLIMIENTO:	100%				
MÉTODO DE CÁLCULO	Número de mediciones realizadas / Número de mediciones programadas				
NÚMERO DE MEDICIONES REALIZADAS:	0	**CÁLCULO:**			
NÚMERO DE MEDICIONES PROGRAMADAS:	0		CUMPLE		NO CUMPLE
FUENTE DE INFORMACIÓN:	Plan anual de trabajo informes de mediciones ambientales				
PERIODICIDAD DE REPORTE:	Anual				
COMUNICAR RESULTADO A:	COPASST, Responsable SST, Dirección				

IMPLEMENTACIÓN DE PVE					
DEFINICIÓN:	La empresa garantiza la existencia de programas de vigilancia epidemiológica acorde a los peligros identificados				
INTERPRETACIÓN:	La empresa diseñó el --% de los programas de vigilancia propuestos para el año ----				
LÍMITE DE CUMPLIMIENTO:	80%				
MÉTODO DE CÁLCULO	Número de programas de vigilancia epidemiológica diseñados / Número de programas de vigilancia epidemiológica propuestos				
NÚMERO DE PVE DISEÑADOS:		**CÁLCULO:**			
NUMERO DE PVE PROPUESTOS:			CUMPLE		NO CUMPLE
FUENTE DE INFORMACIÓN:	Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, plan anual de trabajo				
PERIODICIDAD DE REPORTE:	Anual				
COMUNICAR RESULTADO A:	COPASST, Responsable SST, Dirección				

INVESTIGACIÓN DE IT, AT Y EL	
DEFINICIÓN:	La empresa realiza las investigaciones de las enfermedades laborales, incidentes y accidentes de trabajo.

INTERPRETACIÓN:	La empresa investigó el --% de los eventos reportados durante el año ----				
LÍMITE DE CUMPLIMIENTO:	100%				
MÉTODO DE CÁLCULO	Número de AT, IT y EL investigados / Número de AT, IT y EL presentados				
NÚMERO DE AT, IT Y EL INVESTIGADOS:			**CÁLCULO:**		
NÚMERO DE AT, IT Y EL PRESENTADOS:			CUMPLE		NO CUMPLE
FUENTE DE INFORMACIÓN:	Caracterización de accidentalidad, informe ARL, investigaciones AT, IT y EL				
PERIODICIDAD DE REPORTE:	Anual				
COMUNICAR RESULTADO A:	COPASST, Responsable SST, Dirección				

EJECUCIÓN PLAN DE PREPARACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS					
DEFINICIÓN:	La empresa realiza actividades de preparación para la atención de emergencias				
INTERPRETACIÓN:	La empresa realizó el --% de los simulacros programados sobre preparación para la atención de emergencias				
LÍMITE DE CUMPLIMIENTO:	100%				
MÉTODO DE CÁLCULO	Número de simulacros realizados / Número de simulacros programados				
NÚMERO DE SIMULACROS REALIZADOS:			**CÁLCULO:**		
NÚMERO DE SIMULACROS PROGRAMADOS:			CUMPLE		NO CUMPLE
FUENTE DE INFORMACIÓN:	Plan de preparación y atención de emergencias, informes de simulacro				
PERIODICIDAD DE REPORTE:	Anual				
COMUNICAR RESULTADO A:	Brigada de emergencia, Responsable SST, Dirección				

ESTRATÉGIA DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL					
DEFINICIÓN:	La empresa garantiza la custodia, disponibilidad, legibilidad, y demás parametros en los documentos del SG-SST				
INTERPRETACIÓN:	Los documentos del SG-SST cumplen en un --% los parametros establecidos en el procedimiento de elaboración y control de documentos.				
LÍMITE DE CUMPLIMIENTO:	100%				
MÉTODO DE CÁLCULO	Número de documentos que cumplen las condiciones del procedimiento de elaboración y control de documentos / Número total de documentos del SG-SST				
NÚMERO DE DOCUMENTOS QUE CUMPLEN:			**CÁLCULO:**		
NÚMERO TOTAL DE DOCUMENTOS DEL SG-SST:			CUMPLE		NO CUMPLE
FUENTE DE INFORMACIÓN:	Procedimiento de elaboración y control de documentos, documentos del SG-SST, listado maestro de documentos y registros del SG-SST				
PERIODICIDAD DE REPORTE:	Anual				
COMUNICAR RESULTADO A:	Brigada de emergencia, Responsable SST, Dirección				

ANEXO 11 COMPONENTE SST SOPORTE DE ENTREGA DE EPP Y DOTACIÓN. CONOSRCIO INTERVENTORES AO.

CONSORCIO INTERVENTORES AO	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	FT-SST-EPP-03	
ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP). CONOSRCIO INTERVENTORES AO	**FECHA DE ELABORACION:**	**12/02/2025**
	VERSION:	**1**
	No. PAGINAS:	**1**

DILIGENCIADO POR :		CARGO :	RESIDENTE SST CONSORCIO INTERVENTORES AO

INFORMMACION DEL TRABAJADOR				TIPO DE EPP (escribir la cantidad en la casilla)																						REGISTRO TRABAJADOR	
				CABEZ		OJOS Y CARA				OIDOS		APARATO RESPIRATORIO			MANOS				PIES				ALTURAS				
ITEM	FECHA	NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO	CASCO	GORRO	GAFAS DE SEGURIDAD	MONOGAFAS DE SEGURIDAD	CARETA DE SEGURIDAD	CARETA O GAFAS DE SOLDADURA	PROTECTOR AUDITIVO DE INSERCION	PROTECTOR AUDITIVO DE COPA	TAPABOCAS DESECHABLE	RESPIRADOR PURIFICANTE	RESPIRADOR AUTOCONTENIDO	GUANTES PLASTICOS O ALUMINIO	GUANTES DE BAQUETA	GUANTES DIELECTRICOS	GUANTES PARA PRODUCTOS QUIMICOS	BOTAS PLASTICAS PUNTERA ACERO	BOTAS DIELECTRICAS	BOTAS DE CAUCHO	ARNES	BARBIQUEJO	MOSQUETONES Y ESLINGAS	LINEA DE VIDA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVA
1		Paula Andrea Galeón	1036219[illegible]	X															X								
2		Yuseli Gonzalez	831172[illegible]	X																							
3		Paula Juliana Carbajal	1032365[illegible]																X								
4		Yerson Cadena	12195827	X															X								
5		Lina Yaney C	33677433																								
6		Katya Isabel J	1047459135																								
7		Viviana Carolina	1019080933																								
8		Jhon Alexander Abaunza	1019043623																								

Por medio de la firma hago constar que he recibido en buen estado los elementos de protección personal necesarios para efectuar sin riesgos mi labor, además declaro que se me ha capacitado en el uso adecuado de mi equipo de protección personal, me comprometo a cuidarlo y devolverlo en el estado en que me fue entregado si la condición así lo permite.

RESPONSABLE SST:		FIRMA:	

CONSORCIO INTERVENTORES AO	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	CODIGO: SG-SST-FT-011	
ENTREGA DE DOTACION CONSORCIO INTERVENTORES AO	FECHA:	12/02/2025
	VERSION:	01
	No. DE PAGINAS:	01

DILIGENCIADO POR:		CARGO:	RESIDENTE SST CONOSRCIO INTERVENTORES AO

INFORMMACION DEL TRABAJADOR				TIPO DE DOTACION (escribir la cantidad en la casilla)								REGISTRO TRABAJADOR	
				CLASE DE DOTACION				OTROS					
ITEM	FECHA	NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO	PANTALON	CAMISA	BOTAS CON PUNTERA	IMPERMEABLE	CHALECO				FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
1		Paula Andrea Barrán Toro	1036219641			X		X				Paula Barrán	
2		Jaime Gonzalez Tigo.	83117200			X		X					
3		Raul Darwin Cordoba	1032365948			X		X					
4		Yelson Cadena Ome	12195827										
5		Vina Yaney Chivata	33671433									Luna	
6		Katya Isabel Julio	1047459135										
7		Viviana Carolina Medina	1014080923									V.C.M	
8		Jhon Alexander Albarracin	1019048623										

Por medio de la firma hago constar que he recibido en buen estado los elementos de protección personal necesarios para efectuar sin riesgos mi labor, además declaro que se me ha capacitado en el uso adecuado de mi equipo de protección personal, me comprometo a cuidarlo y devolverlo en el estado en que me fue entregado si la condición así lo permite.

RESPONSABLE SST:		FIRMA:

ANEXO 12 COMPONENTE SST SOPORTE DE ENTREGA DE EPP Y DOTACIÓN RB COLOMBIA S.A.S.

JGR CONSTRUCCIONES S.A.S

REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

CODIGO SGSST-F-0014
FECHA DE VIGENCIA
05-Mayo-2018
HOJA 1 DE 1
ACTUALIZACION 000

FECHA	PROYECTO	CANTIDAD	ELEMENTO DE PROTECCIÓN	REFERENCIA	FIRMA
04/03/2025	CURNN	1 Par	Tapa oidos	Inserción	NORBEY OVALLE
04/03/2025	CURNN	1	Gafas Claras	RDL	NORBEY OVALLE
04/03/2025	CURNN	1	Tapa boca	N95	NORBEY OVALLE
04/03/2025	CURNN	1 Par	Tapa Oidos	Inserción	Fabian
04/03/2025	CURNN	1	Gafas Claras	RDL	Fabian
04/03/2025	CURNN	1	Tapa boca	N95	Fabian
14/03/2025	CURNN	1 Par	De Guantes	Nitrilo	Fabian
14/03/2025	CURNN	1 Par	De Guantes	Nitrilo	NORBEY OVALLE

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	F-SGSST-028	
REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Versión	Fecha
	2	17/01/2025

NOMBRE EMPLEADO: CARLOS ALBERTO PINZÓN CAJAMARCA | **CARGO QUE DESEMPEÑA:** DIRECTOR DE OBRA

CÉDULA N°: 79.333.176 | **TALLA CALZADO:** 42 | **TALLA CAMISA:** L

MARQUE CON UNA X EN EL CUADRO EL ELEMENTO ENTREGADO

MOTIVO DE ENTREGA			ELEMENTO DE PROTECCIÓN																														FECHA ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	FIRMA Y DE RECIBIDO
			CABEZA			MANOS				PROTECCION FACIAL		AUDITIVA		RESPIRATORIA			PIES		CUERPO		ESPECIALES															
ENTREGA INICIAL	DESGASTE	PÉRDIDA	CASCO TIPO A	BARBUQUEJO	CASCO TIPO B	GUANTES DE CAUCHO NATURAL	GUANTES DE NITRILO	GUANTES DE HILO O ALGODÓN ANTIDESLIZANTES	GUANTES DE VAQUETA	GAFAS DE SEGURIDAD	CARETA PARA Esmerilar ESMERILAR	PROTECTRO DE INSERCION TIPO TAPON	PROTECTORES DE COPA	TAPA BOCAS	PROTECTOR RESPIRATORIO PARA GASES Y VAPORES BAJA CONCENTRACIÓN	RESPIRADOR CON CARTUCHO	BOTAS DE CUERO CON PUNTAS DE ACERO	BOTAS DE CAUCHO CON PUNTA DE ACERO	IMPERMEABLE	CHALECO REFLECTIVO	ARNES Y ESLINGA	LINEA DE VIDA	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR DE CHOQUE	TIE OFF												
X			X				X										X			X													17/01/25	Valentina Guarnizo	

NOTA:EPP CORRESPONDIENTES según LEY 11 DE 1984.
El (la) trabajador (a) declara haber recibido los presentes elementos de protección, en buen estado, siendo implementos especiales de trabajo y de acuerdo con las Normas de seguridad y salud e el trabajo, se compromete a utilizarlos adecuadamente como mecanismo de protección personal contra cualquier eventual riesgo, manteniéndolos limpios y en buenas condiciones; también manifiesta que conoce su uso y le ha proporcionado la correspondiente capacitación. En caso de extravío, el (la) trabajador (a) se compromete a informar a el coordinador del SGSST, especialmente sobre los elementos de protección, para obtener el reemplazo. Así mismo,por deterioro o por descuido o culpa del (de la) Trabajador (a), para aplicar las respectivas medidas disciplinarias o legales. El criterio para entregar los elementos de protección se encuentra en la Matriz de Elementos de Protección Personal

OBSERVACIONES ADICIONALES:

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	F-SGSST-028	
REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Versión	Fecha
	2	17/01/2025

NOMBRE EMPLEADO: NELSON CRISANTO BOLIVAR BARACALDO | **CARGO QUE DESEMPEÑA:** RESIDENTE DE OBRA

CÉDULA N°: 79.597.196 | **TALLA CALZADO:** 40 | **TALLA CAMISA:** L

MARQUE CON UNA X EN EL CUADRO EL ELEMENTO ENTREGADO

| MOTIVO DE ENTREGA | | | ELEMENTO DE PROTECCIÓN | | |

SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	F-SGSST-028	
REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Versión	Fecha
	2	17/01/2025

NOMBRE EMPLEADO: CARLOS ARTURO NAVAS SAAVEDRA | **CARGO QUE DESEMPEÑA:** RESIDENTE DE OBRA

CÉDULA N°: 79.749.845 | **TALLA CALZADO:** 37 | **TALLA CAMISA:** M

MARQUE CON UNA X EN EL CUADRO EL ELEMENTO ENTREGADO

MOTIVO DE ENTREGA			ELEMENTO DE PROTECCIÓN																														FECHA ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	FIRMA Y DE RECIBIDO
			CABEZA			MANOS				PROTECCION FACIAL		AUDITIVA		RESPIRATORIA			PIES		CUERPO		ESPECIALES															
ENTREGA INICIAL	DESGASTE	PÉRDIDA	CASCO TIPO A	BARBUQUEJO	CASCO TIPO B	GUANTES DE CAUCHO NATURAL	GUANTES DE NITRILO	GUANTES DE HILO O ALGODÓN ANTIDESLIZANTES	GUANTES DE VAQUETA	GAFAS DE SEGURIDAD	CARETA PARA Esmeriar ESMERILAR	PROTECTRO DE INSERCION TIPO TAPON	PROTECTORES DE COPA	TAPA BOCAS	PROTECTOR RESPIRATORIO PARA GASES Y VAPORES BAJA CONCENTRACIÓN	RESPIRADOR CON CARTUCHO	BOTAS DE CUERO CON PUNTAS DE ACERO	BOTAS DE CAUCHO CON PUNTA DE ACERO	IMPERMEABLE	CHALECO REFLECTIVO	ARNES Y ESLINGA	LINEA DE VIDA	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR DE CHOQUE	TIE OFF											
X			X				X										X			X													17/01/25	Valentina Suarez	

NOTA:EPP CORRESPONDIENTES según LEY 11 DE 1984.

El (la) trabajador (a) declara haber recibido los presentes elementos de protección, en buen estado, siendo implementos especiales de trabajo y de acuerdo con las Normas de seguridad y salud e el trabajo, se compromete a utilizarlos adecuadamente como mecanismo de protección personal contra cualquier eventual riesgo, manteniéndolos limpios y en buenas condiciones; también manifiesta que conoce su uso y le ha proporcionado la correspondiente capacitación. En caso de extravío, el (la) trabajador (a) se compromete a informar a el coordinador del SGSST, especialmente sobre los elementos de protección, para obtener el reemplazo. Así mismo por deterioro o por descuido o culpa del (de la) Trabajador (a), para aplicar las respectivas medidas disciplinarias o legales. El criterio para entregar los elementos de protección se encuentra en la Matriz de Elementos de Protección Personal

OBSERVACIONES ADICIONALES: Entrega de Carnet

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	F-SGSST-028	
REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Versión: 2	Fecha: 1/02/2023

NOMBRE EMPLEADO: Marco Stiven Alvarez Valencia — CARGO QUE DESEMPEÑA: Ayudante

CÉDULA N°: 1014 304 029 — TALLA CALZADO: 40 — TALLA CAMISA: L

MARQUE CON UNA X EN EL CUADRO EL ELEMENTO ENTREGADO

MOTIVO DE ENTREGA			ELEMENTO DE PROTECCIÓN																						FECHA ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	FIRMA Y DE RECIBIDO
			CABEZA			MANOS				PROTECCION FACIAL		AUDITIVA		RESPIRATORIA			PIES		CUERPO		ESPECIALES							
ENTREGA INICIAL	DESGASTE	PÉRDIDA	CASCO TIPO A	BARBUQUEJO	CASCO TIPO B	GUANTES DE CAUCHO NATURAL	GUANTES DE NITRILO	GUANTES DE HILO O ALGODÓN ANTIDESLIZANTES	GUANTES DE VAQUETA	GAFAS DE SEGURIDAD	CARETA PARA Esmerilar ESMERILAR	PROTECTRO DE INSERCION TIPO TAPON	PROTECTORES DE COPA	TAPA BOCAS	PROTECTOR RESPIRATORIO PARA GASES Y VAPORES BAJA CONCENTRACIÓN	RESPIRADOR CON CARTUCHO	BOTAS DE CUERO CON PUNTAS DE ACERO	BOTAS DE CAUCHO CON PUNTA DE ACERO	IMPERMEABLE	CHALECO REFLECTIVO	ARNES Y ESLINGA	LINEA DE VIDA	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR DE CHOQUE	TIE OFF			
✓			✓				✓							✓			✓		✓							23/01/2025		

NOTA EPP CORRESPONDIENTES según LEY 11 DE 1984.

El (la) trabajador (a) declara haber recibido los presentes elementos de protección, en buen estado, siendo implementos especiales de trabajo y de acuerdo con las Normas de seguridad y salud e el trabajo, se compromete a utilizarlos adecuadamente como mecanismo de protección personal contra cualquier eventual riesgo, manteniéndolos limpios y en buenas condiciones; también manifiesta que conoce su uso y le ha proporcionado la correspondiente capacitación. En caso de extravío, el (la) trabajador (a) se compromete a informar a el coordinador del SGSST, especialmente sobre los elementos de protección, para obtener el reemplazo. Así mismo,por deterioro o por descuido o culpa del (de la) Trabajador (a), para aplicar las respectivas medidas disciplinarias o legales. El criterio para entregar los elementos de protección se encuentra en la Matriz de Elementos de Protección Personal

OBSERVACIONES ADICIONALES:

Scanned with CamScanner

SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	F-SGSST-028	
REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Versión	Fecha
	2	1/02/2023

NOMBRE EMPLEADO: Wilson Trujillo **CARGO QUE DESEMPEÑA:** Operario.

CÉDULA N°: 79055072 **TALLA CALZADO:** 40 **TALLA CAMISA:** M

MARQUE CON UNA X EN EL CUADRO EL ELEMENTO ENTREGADO

MOTIVO DE ENTREGA			ELEMENTO DE PROTECCIÓN																						FECHA ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	FIRMA Y DE RECIBIDO
			CABEZA			MANOS				PROTECCION FACIAL		AUDITIVA		RESPIRATORIA			PIES		CUERPO		ESPECIALES							
ENTREGA INICIAL	DESGASTE	PÉRDIDA	CASCO TIPO A	BARBUQUEJO	CASCO TIPO B	GUANTES DE CAUCHO NATURAL	GUANTES DE NITRILO	GUANTES DE HILO O ALGODÓN ANTIDESLIZANTES	GUANTES DE VAQUETA	GAFAS DE SEGURIDAD	CARETA PARA Esmerilar ESMERILAR	PROTECTRO DE INSERCION TIPO TAPON	PROTECTORES DE COPA	TAPA BOCAS	PROTECTOR RESPIRATORIO PARA GASES Y VAPORES BAJA CONCENTRACIÓN	RESPIRADOR CON CARTUCHO	BOTAS DE CUERO CON PUNTAS DE ACERO	BOTAS DE CAUCHO CON PUNTA DE ACERO	IMPERMEABLE	CHALECO REFLECTIVO	ARNES Y ESLINGA	LINEA DE VIDA	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR DE CHOQUE	TIE OFF			
✓			✓				✓							✓			✓		✓							23/01/25		Entregado

NOTA EPP CORRESPONDIENTES según LEY 11 DE 1984.

El (la) trabajador (a) declara haber recibido los presentes elementos de protección, en buen estado, siendo implementos especiales de trabajo y de acuerdo con las Normas de seguridad y salud e el trabajo, se compromete a utilizarlos adecuadamente como mecanismo de protección personal contra cualquier eventual riesgo, manteniéndolos limpios y en buenas condiciones; también manifiesta que conoce su uso y le ha proporcionado la correspondiente capacitación. En caso de extravío, el (la) trabajador (a) se compromete a informar a el coordinador del SGSST, especialmente sobre los elementos de protección, para obtener el reemplazo. Así mismo,por deterioro o por descuido o culpa del (de la) Trabajador (a), para aplicar las respectivas medidas disciplinarias o legales. El criterio para entregar los elementos de protección se encuentra en la Matriz de Elementos de Protección Personal

OBSERVACIONES ADICIONALES:

Scanned with CamScanner

SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

F-SGSST-028	
Versión	Fecha
2	1/02/2023

NOMBRE EMPLEADO: Fredy Alexander Torres Garcia

CARGO QUE DESEMPEÑA: Ayudante.

CÉDULA N°: 1.022.324123

TALLA CALZADO: 40

TALLA CAMISA: XL

MARQUE CON UNA X EN EL CUADRO EL ELEMENTO ENTREGADO

MOTIVO DE ENTREGA			ELEMENTO DE PROTECCIÓN																								FECHA ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	FIRMA Y DE RECIBIDO
			CABEZA			MANOS				PROTECCION FACIAL		AUDITIVA		RESPIRATORIA			PIES		CUERPO		ESPECIALES								
ENTREGA INICIAL	DESGASTE	PÉRDIDA	CASCO TIPO A	BARBUQUEJO	CASCO TIPO B	GUANTES DE CAUCHO NATURAL	GUANTES DE NITRILO	GUANTES DE HILO O ALGODÓN ANTIDESLIZANTES	GUANTES DE VAQUETA	GAFAS DE SEGURIDAD	CARETA PARA Esmerilar ESMERILAR	PROTECTRO DE INSERCION TIPO TAPON	PROTECTORES DE COPA	TAPA BOCAS	PROTECTOR RESPIRATORIO PARA GASES Y VAPORES BAJA CONCENTRACIÓN	RESPIRADOR CON CARTUCHO	BOTAS DE CUERO CON PUNTAS DE ACERO	BOTAS DE CAUCHO CON PUNTA DE ACERO	IMPERMEABLE	CHALECO REFLECTIVO	ARNES Y ESLINGA	LINEA DE VIDA	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR DE CHOQUE	TIE OFF				
✓			✓				✓							/			✓		✓								25/1/2025		

NOTA EPP CORRESPONDIENTES según LEY 11 DE 1984.

El (la) trabajador (a) declara haber recibido los presentes elementos de protección, en buen estado, siendo implementos especiales de trabajo y de acuerdo con las Normas de seguridad y salud e el trabajo, se compromete a utilizarlos adecuadamente como mecanismo de protección personal contra cualquier eventual riesgo, manteniéndolos limpios y en buenas condiciones; también manifiesta que conoce su uso y le ha proporcionado la correspondiente capacitación. En caso de extravío, el (la) trabajador (a) se compromete a informar a el coordinador del SGSST, especialmente sobre los elementos de protección, para obtener el reemplazo. Así mismo,por deterioro o por descuido o culpa del (de la) Trabajador (a), para aplicar las respectivas medidas disciplinarias o legales. El criterio para entregar los elementos de protección se encuentra en la Matriz de Elementos de Protección Personal

OBSERVACIONES ADICIONALES:

Scanned with CamScanner

SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

F-SGSST-028	
Versión	Fecha
2	1/02/2023

NOMBRE EMPLEADO: Divan Felipe Alvarez Vega

CARGO QUE DESEMPEÑA: ayudante

CÉDULA N°: 1074752025

TALLA CALZADO: 38

TALLA CAMISA: M

MARQUE CON UNA X EN EL CUADRO EL ELEMENTO ENTREGADO

MOTIVO DE ENTREGA			ELEMENTO DE PROTECCIÓN																						FECHA ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	FIRMA Y DE RECIBIDO
			CABEZA			MANOS				PROTECCION FACIAL		AUDITIVA		RESPIRATORIA			PIES		CUERPO		ESPECIALES						
ENTREGA INICIAL	DESGASTE	PÉRDIDA	CASCO TIPO A	BARBUQUEJO	CASCO TIPO B	GUANTES DE CAUCHO NATURAL	GUANTES DE NITRILO	GUANTES DE HILO O ALGODÓN ANTIDESLIZANTES	GUANTES DE VAQUETA	GAFAS DE SEGURIDAD	CARETA PARA Esmeriar ESMERILAR	PROTECTRO DE INSERCION TIPO TAPON	PROTECTORES DE COPA	TAPA BOCAS	PROTECTOR RESPIRATORIO PARA GASES Y VAPORES BAJA CONCENTRACIÓN	RESPIRADOR CON CARTUCHO	BOTAS DE CUERO CON PUNTAS DE ACERO	BOTAS DE CAUCHO CON PUNTA DE ACERO	IMPERMEABLE	CHALECO REFLECTIVO	ARNES Y ESLINGA	LINEA DE VIDA	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR DE CHOQUE	TIE OFF			
✓			✓				✓							✓			✓		✓							25/01/25		Felipe Alvarez

NOTA: EPP CORRESPONDIENTES según LEY 11 DE 1984.

El (la) trabajador (a) declara haber recibido los presentes elementos de protección, en buen estado, siendo implementos especiales de trabajo y de acuerdo con las Normas de seguridad y salud e el trabajo, se compromete a utilizarlos adecuadamente como mecanismo de protección personal contra cualquier eventual riesgo, manteniéndolos limpios y en buenas condiciones; también manifiesta que conoce su uso y le ha proporcionado la correspondiente capacitación. En caso de extravío, el (la) trabajador (a) se compromete a informar a el coordinador del SGSST, especialmente sobre los elementos de protección, para obtener el reemplazo. Así mismo,por deterioro o por descuido o culpa del (de la) Trabajador (a), para aplicar las respectivas medidas disciplinarias o legales. El criterio para entregar los elementos de protección se encuentra en la Matriz de Elementos de Protección Personal

OBSERVACIONES ADICIONALES:

Scanned with CamScanner

SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	F-SGSST-028	
REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Versión	Fecha
	2	01/02/2023

NOMBRE EMPLEADO: Higuel Angel Gomez Jimenez **CARGO QUE DESEMPEÑA:** Auxiliar Construccion

CÉDULA N°: 1007351801 **TALLA CALZADO:** 39 **TALLA CAMISA:** M

MARQUE CON UNA X EN EL CUADRO EL ELEMENTO ENTREGADO

MOTIVO DE ENTREGA			ELEMENTO DE PROTECCIÓN																						FECHA ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	FIRMA Y DE RECIBIDO
			CABEZA			MANOS				PROYECCION FACIAL		AUDITIVA		RESPIRATORIA			PIES		CUERPO		ESPECIALES							
ENTREGA INICIAL	DESGASTE	PÉRDIDA	CASCO TIPO A	BARBUQUEJO	CASCO TIPO B	GUANTES DE CAUCHO NATURAL	GUANTES DE NITRILO	GUANTES DE HILO O ALGODÓN ANTIDESLIZANTES	GUANTES DE VAQUETA	GAFAS DE SEGURIDAD	CARETA PARA Esmerilar ESMERILAR	PROTECTRO DE INSERCION TIPO TAPON	PROTECTORES DE COPA	TAPA BOCAS	PROTECTOR RESPIRATORIO PARA GASES Y VAPORES BAJA CONCENTRACIÓN	RESPIRADOR CON CARTUCHO	BOTAS DE CUERO CON PUNTAS DE ACERO	BOTAS DE CAUCHO CON PUNTA DE ACERO	IMPERMEABLE	CHALECO REFLECTIVO	ARNES Y ESLINGA	LINEA DE VIDA	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR DE CHOQUE	TIE OFF			
✓			✓				✓							✓			✓		✓							27-01-23		

NOTA EPP CORRESPONDIENTES según LEY 11 DE 1984.

El (la) trabajador (a) declara haber recibido los presentes elementos de protección, en buen estado, siendo implementos especiales de trabajo y de acuerdo con las Normas de seguridad y salud e el trabajo, se compromete a utilizarlos adecuadamente como mecanismo de protección personal contra cualquier eventual riesgo, manteniéndolos limpios y en buenas condiciones; también manifiesta que conoce su uso y le ha proporcionado la correspondiente capacitación. En caso de extravío, el (la) trabajador (a) se compromete a informar a el coordinador del SGSST, especialmente sobre los elementos de protección, para obtener el reemplazo. Así mismo,por deterioro o por descuido o culpa del (de la) Trabajador (a), para aplicar las respectivas medidas disciplinarias o legales. El criterio para entregar los elementos de protección se encuentra en la Matriz de Elementos de Protección Personal

OBSERVACIONES ADICIONALES:

Scanned with CamScanner

SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	F-SGSST-028	
REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Versión	Fecha
	2	01/02/2023

NOMBRE EMPLEADO: AGUSTINO MOLER PEREZ **CARGO QUE DESEMPEÑA:** AYUDANTE

CÉDULA N°: 1067297566 **TALLA CALZADO:** 39 **TALLA CAMISA:** L

MARQUE CON UNA X EN EL CUADRO EL ELEMENTO ENTREGADO

MOTIVO DE ENTREGA			ELEMENTO DE PROTECCIÓN																								FECHA ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	FIRMA Y DE RECIBIDO
			CABEZA			MANOS				PROTECCION FACIAL		AUDITIVA		RESPIRATORIA			PIES		CUERPO		ESPECIALES								
ENTREGA INICIAL	DESGASTE	PÉRDIDA	CASCO TIPO A	BARBUQUEJO	CASCO TIPO B	GUANTES DE CAUCHO NATURAL	GUANTES DE NITRILO	GUANTES DE HILO O ALGODÓN ANTIDESLIZANTES	GUANTES DE VAQUETA	GAFAS DE SEGURIDAD	CARETA PARA Esmerilar ESMERILAR	PROTECTRO DE INSERCION TIPO TAPON	PROTECTORES DE COPA	TAPA BOCAS	PROTECTOR RESPIRATORIO PARA GASES Y VAPORES BAJA CONCENTRACIÓN	RESPIRADOR CON CARTUCHO	BOTAS DE CUERO CON PUNTAS DE ACERO	BOTAS DE CAUCHO CON PUNTA DE ACERO	IMPERMEABLE	CHALECO REFLECTIVO	ARNES Y ESLINGA	LINEA DE VIDA	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR DE CHOQUE	TIE OFF				
✓			✓				/							/			✓		✓								27/01/25		AGUSTINO

NOTA EPP CORRESPONDIENTES según LEY 11 DE 1984.

El (la) trabajador (a) declara haber recibido los presentes elementos de protección, en buen estado, siendo implementos especiales de trabajo y de acuerdo con las Normas de seguridad y salud e el trabajo, se compromete a utilizarlos adecuadamente como mecanismo de protección personal contra cualquier eventual riesgo, manteniéndolos limpios y en buenas condiciones; también manifiesta que conoce su uso y le ha proporcionado la correspondiente capacitación. En caso de extravío, el (la) trabajador (a) se compromete a informar a el coordinador del SGSST, especialmente sobre los elementos de protección, para obtener el reemplazo. Así mismo,por deterioro o por descuido o culpa del (de la) Trabajador (a), para aplicar las respectivas medidas disciplinarias o legales. El criterio para entregar los elementos de protección se encuentra en la Matriz de Elementos de Protección Personal

OBSERVACIONES ADICIONALES:

Scanned with CamScanner

SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	F-SGSST-028	
REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Versión	Fecha
	2	01/02/2023

NOMBRE EMPLEADO: Jorge A Florez Avila. **CARGO QUE DESEMPEÑA:** DF.

CÉDULA N°: 80064557. **TALLA CALZADO:** 40. **TALLA CAMISA:** L.

MARQUE CON UNA X EN EL CUADRO EL ELEMENTO ENTREGADO

MOTIVO DE ENTREGA			ELEMENTO DE PROTECCIÓN																																		FECHA ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	FIRMA Y DE RECIBIDO
			CABEZA			MANOS				PROTECCION FACIAL		AUDITIVA		RESPIRATORIA			PIES		CUERPO		ESPECIALES																		
ENTREGA INICIAL	DESGASTE	PÉRDIDA	CASCO TIPO A	BARBUQUEJO	CASCO TIPO B	GUANTES DE CAUCHO NATURAL	GUANTES DE NITRILO	GUANTES DE HILO O ALGODON ANTIDESLIZANTES	GUANTES DE VAQUETA	GAFAS DE SEGURIDAD	CARETA PARA Esmerilar ESMERILAR	PROTECTRO DE INSERCION TIPO TAPON	PROTECTORES DE COPA	TAPA BOCAS	PROTECTOR RESPIRATORIO PARA GASES Y VAPORES BAJA CONCENTRACIÓN	RESPIRADOR CON CARTUCHO	BOTAS DE CUERO CON PUNTAS DE ACERO	BOTAS DE CAUCHO CON PUNTA DE ACERO	IMPERMEABLE	CHALECO REFLECTIVO	ARNES Y ESLINGA	LINEA DE VIDA	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR DE CHOQUE	TIE OFF																
✓							✓							✓			✓		✓																			27/11/25		

NOTA:EPP CORRESPONDIENTES según LEY 11 DE 1984.

El (la) trabajador (a) declara haber recibido los presentes elementos de protección, en buen estado, siendo implementos especiales de trabajo y de acuerdo con las Normas de seguridad y salud e el trabajo, se compromete a utilizarlos adecuadamente como mecanismo de protección personal contra cualquier eventual riesgo, manteniéndolos limpios y en buenas condiciones; también manifiesta que conoce su uso y le ha proporcionado la correspondiente capacitación En caso de extravío, el (la) trabajador (a) se compromete a informar a el coordinador del SGSST, especialmente sobre los elementos de protección, para obtener el reemplazo. Así mismo,por deterioro o por descuido o culpa del (de la) Trabajador (a), para aplicar las respectivas medidas disciplinarias o legales. El criterio para entregar los elementos de protección se encuentra en la Matriz de Elementos de Protección Personal

OBSERVACIONES ADICIONALES:

Scanned with CamScanner

SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

F-SGSST-028	
Versión	Fecha
2	01/02/2023

NOMBRE EMPLEADO: Jose Saul Amezquita Diaz

CARGO QUE DESEMPEÑA: Of.

CÉDULA N°: 79.907.532

TALLA CALZADO: 41

TALLA CAMISA: M

MARQUE CON UNA X EN EL CUADRO EL ELEMENTO ENTREGADO

MOTIVO DE ENTREGA			ELEMENTO DE PROTECCIÓN																						FECHA ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	FIRMA Y DE RECIBIDO
			CABEZA			MANOS				PROTECCION FACIAL		AUDITIVA		RESPIRATORIA			PIES		CUERPO		ALTURAS						
ENTREGA INICIAL	DESGASTE	PÉRDIDA	CASCO TIPO A	BARBUQUEJO	CASCO TIPO B	GUANTES DE CAUCHO NATURAL	GUANTES DE NITRILO	GUANTES DE HILO O ALGODÓN ANTIDESLIZANTES	GUANTES DE VAQUETA	GAFAS DE SEGURIDAD	CARETA PARA Esmerilar ESMERILAR	PROTECTRO DE INSERCION TIPO TAPON	PROTECTORES DE COPA	TAPA BOCAS	PROTECTOR RESPIRATORIO PARA GASES Y VAPORES BAJA CONCENTRACIÓN	RESPIRADOR CON CARTUCHO	BOTAS DE CUERO CON PUNTAS DE ACERO	BOTAS DE CAUCHO CON PUNTA DE ACERO	IMPERMEABLE	CHALECO REFLECTIVO	ARNES Y ESLINGA	LINEA DE VIDA	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR DE CHOQUE	TIE OFF			
✓			✓				✓							✓			✓		✓							29/01/2025		José

NOTA EPP CORRESPONDIENTES según LEY 11 DE 1984.

El (la) trabajador (a) declara haber recibido los presentes elementos de protección, en buen estado, siendo implementos especiales de trabajo y de acuerdo con las Normas de seguridad y salud e el trabajo, se compromete a utilizarlos adecuadamente como mecanismo de protección personal contra cualquier eventual riesgo, manteniéndolos limpios y en buenas condiciones; también manifiesta que conoce su uso y le ha proporcionado la correspondiente capacitación En caso de extravío, el (la) trabajador (a) se compromete a informar a el coordinador del SGSST, especialmente sobre los elementos de protección, para obtener el reemplazo. Así mismo,por deterioro o por descuido o culpa del (de la) Trabajador (a), para aplicar las respectivas medidas disciplinarias o legales. El criterio para entregar los elementos de protección se encuentra en la Matriz de Elementos de Protección Personal

OBSERVACIONES ADICIONALES:

Scanned with CamScanner

SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	F-SGSST-028	
REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Versión	Fecha
	2	01/02/2023

NOMBRE EMPLEADO: Luis Alberto Rodriguez **CARGO QUE DESEMPEÑA:** CF.

CÉDULA Nº: 1010 174397 **TALLA CALZADO:** 40 **TALLA CAMISA:** M

MARQUE CON UNA X EN EL CUADRO EL ELEMENTO ENTREGADO

MOTIVO DE ENTREGA			ELEMENTO DE PROTECCIÓN																						FECHA ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	FIRMA Y DE RECIBIDO
			CABEZA			MANOS				PROTECCIÓN FACIAL		AUDITIVA		RESPIRATORIA			PIES		CUERPO		ESPECIALES							
ENTREGA INICIAL	DESGASTE	PÉRDIDA	CASCO TIPO A	BARBUQUEJO	CASCO TIPO B	GUANTES DE CAUCHO NATURAL	GUANTES DE NITRILO	GUANTES DE HILO O ALGODÓN ANTIDESLIZANTES	GUANTES DE VAQUETA	GAFAS DE SEGURIDAD	CARETA PARA Esmerilar ESMERILAR	PROTECTRO DE INSERCION TIPO TAPON	PROTECTORES DE COPA	TAPA BOCAS	PROTECTOR RESPIRATORIO PARA GASES Y VAPORES BAJA CONCENTRACIÓN	RESPIRADOR CON CARTUCHO	BOTAS DE CUERO CON PUNTAS DE ACERO	BOTAS DE CAUCHO CON PUNTA DE ACERO	IMPERMEABLE	CHALECO REFLECTIVO	ARNES Y ESLINGA	LINEA DE VIDA	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR DE CHOQUE	TIE OFF			
✓			✓				✓							✓			✓		✓							29/6/23		Luis Rodriguez

NOTA:EPP CORRESPONDIENTES según LEY 11 DE 1984.

El (la) trabajador (a) declara haber recibido los presentes elementos de protección, en buen estado, siendo implementos especiales de trabajo y de acuerdo con las Normas de seguridad y salud e el trabajo, se compromete a utilizarlos adecuadamente como mecanismo de protección personal contra cualquier eventual riesgo, manteniéndolos limpios y en buenas condiciones; también manifiesta que conoce su uso y le ha proporcionado la correspondiente capacitación. En caso de extravío, el (la) trabajador (a) se compromete a informar a el coordinador del SGSST, especialmente sobre los elementos de protección, para obtener el reemplazo. Así mismo,por deterioro o por descuido o culpa del (de la) Trabajador (a), para aplicar las respectivas medidas disciplinarias o legales. El criterio para entregar los elementos de protección se encuentra en la Matriz de Elementos de Protección Personal

OBSERVACIONES ADICIONALES:

Scanned with CamScanner

SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

F-SGSST-026	
Versión	Fecha
2	01/02/2023

NOMBRE EMPLEADO: Javier Garcia

CARGO QUE DESEMPEÑA: Oficial

CÉDULA N°: 1.033744 081

TALLA CALZADO: 39

TALLA CAMISA: M

MARQUE CON UNA X EN EL CUADRO EL ELEMENTO ENTREGADO

MOTIVO DE ENTREGA			ELEMENTO DE PROTECCION																										FECHA ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	FIRMA Y DE RECIBIDO
			CABEZA			MANOS				PROTECCION FACIAL		AUDITIVA		RESPIRATORIA			PIES		CUERPO		ESPECIALES										
ENTREGA INICIAL	DESGASTE	PÉRDIDA	CASCO TIPO A	BARBUQUEJO	CASCO TIPO B	GUANTES DE CAUCHO NATURAL	GUANTES DE NITRILO	GUANTES DE HILO O ALGODÓN ANTIDESLIZANTES	GUANTES DE VAQUETA	GAFAS DE SEGURIDAD	CARETA PARA Esmerilar ESMERILAR	PROTECTRO DE INSERCION TIPO TAPON	PROTECTORES DE COPA	TAPA BOCAS	PROTECTOR RESPIRATORIO PARA GASES Y VAPORES BAJA CONCENTRACIÓN	RESPIRADOR CON CARTUCHO	BOTAS DE CUERO CON PUNTAS DE ACERO	BOTAS DE CAUCHO CON PUNTA DE ACERO	IMPERMEABLE	CHALECO REFLECTIVO	ARNES Y ESLINGA	LINEA DE VIDA	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR DE CHOQUE	TIE OFF						
✓			✓				✓							✓			✓		✓									29/1/23		

NOTA EPP CORRESPONDIENTES según LEY 11 DE 1984.

El (la) trabajador (a) declara haber recibido los presentes elementos de protección, en buen estado, siendo implementos especiales de trabajo y de acuerdo con las Normas de seguridad y salud e el trabajo, se compromete a utilizarlos adecuadamente como mecanismo de protección personal contra cualquier eventual riesgo, manteniéndolos limpios y en buenas condiciones; también manifiesta que conoce su uso y le ha proporcionado la correspondiente capacitación. En caso de extravío, el (la) trabajador (a) se compromete a informar a el coordinador del SGSST, especialmente sobre los elementos de protección, para obtener el reemplazo. Así mismo,por deterioro o por descuido o culpa del (de la) Trabajador (a), para aplicar las respectivas medidas disciplinarias o legales. El criterio para entregar los elementos de protección se encuentra en la Matriz de Elementos de Protección Personal

OBSERVACIONES ADICIONALES:

Scanned with CamScanner

SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	F-SGSST-028	
REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Versión: 2	Fecha: 01/02/2023

NOMBRE EMPLEADO: Lizardo Mora **CARGO QUE DESEMPEÑA:** Ayudante

CÉDULA N°: 1033514033. **TALLA CALZADO:** 40 **TALLA CAMISA:** C

MARQUE CON UNA X EN EL CUADRO EL ELEMENTO ENTREGADO

MOTIVO DE ENTREGA			ELEMENTO DE PROTECCIÓN																						FECHA ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	FIRMA Y DE RECIBIDO
			CABEZA			MANOS				PROTECCION FACIAL		AUDITIVA		RESPIRATORIA			PIES		CUERPO		ESPECIALES						
ENTREGA INICIAL	DESGASTE	PÉRDIDA	CASCO TIPO A	BARBUQUEJO	CASCO TIPO B	GUANTES DE CAUCHO NATURAL	GUANTES DE NITRILO	GUANTES DE HILO O ALGODÓN ANTIDESLIZANTES	GUANTES DE VAQUETA	GAFAS DE SEGURIDAD	CARETA PARA Esmerilar ESMERILAR	PROTECTRO DE INSERCION TIPO TAPON	PROTECTORES DE COPA	TAPA BOCAS	PROTECTOR RESPIRATORIO PARA GASES Y VAPORES BAJA CONCENTRACIÓN	RESPIRADOR CON CARTUCHO	BOTAS DE CUERO CON PUNTAS DE ACERO	BOTAS DE CAUCHO CON PUNTA DE ACERO	IMPERMEABLE	CHALECO REFLECTIVO	ARNES Y ESLINGA	LINEA DE VIDA	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR DE CHOQUE	TIE OFF			
✓			✓				✓							✓			✓		✓							29/01/25		

NOTA EPP CORRESPONDIENTES segun LEY 11 DE 1984.

El (la) trabajador (a) declara haber recibido los presentes elementos de protección, en buen estado, siendo implementos especiales de trabajo y de acuerdo con las Normas de seguridad y salud e el trabajo, se compromete a utilizarlos adecuadamente como mecanismo de protección personal contra cualquier eventual riesgo, manteniéndolos limpios y en buenas condiciones; también manifiesta que conoce su uso y le ha proporcionado la correspondiente capacitación. En caso de extravío, el (la) trabajador (a) se compromete a informar a el coordinador del SGSST, especialmente sobre los elementos de protección, para obtener el reemplazo. Así mismo,por deterioro o por descuido o culpa del (de la) Trabajador (a), para aplicar las respectivas medidas disciplinarias o legales. El criterio para entregar los elementos de protección se encuentra en la Matriz de Elementos de Protección Personal

OBSERVACIONES ADICIONALES:

Scanned with CamScanner

ANEXO 13 COMPONENTE SST SOPORTE DE AUTORIZACIÓN PARA UTILIZAR LOS BAÑOS PARA LOS TRABAJADORES RB COLOMBIA S.A.S.

R.B. DE COLOMBIA S.A.
INGENIEROS - ARQUITECTOS
Carrera 14 No. 75-77 - Of. 701
Teléfonos: 210 20 04 - 210 20 08 - Fax: 210 20 02
E-mail: errebe@cable.net.co
Bogotá - Colombia

RB-SDIS-G2-No.0162-2025
Bogotá D.C
15 de enero de 2025

Señores interventoria
CONSORCIO INTERVENTORES AO
Att.Ing. Luis Alberto Forero Ramos
Director de iterventoria
Ciudad.

Referencia: Contrato No. 9173-2024 – GRUPO 2: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.

Asunto: BAÑOS MOVILES.

Información Ambiental y SG-SST
Copia de certificación de mantenimiento periódico de los baños móviles, anexando copia del permiso de vertimientos vigente, expedido por autoridad ambiental competente.

Para el inicio de las obras los respectivos coordinadores de los diferentes centros, ofrecieron los servicios de las baterías de baños para el personal de obra mientras se desarrollan las actividades.


Por lo anterior no es necesaria la adquisición de baños móviles

Las obras a intervenir son las las siguientes:

1. JARDIN INFANTIL SAMPER MENDOZA
2. JARDIN INFANTIL WAWITA
3. JARDIN INFANTIL EL TRIUNFO
4. MI REFUGIO
5. JARDIN INFANTIL NUEVOS PASOS

6. CENTRO CRECER
7. CENTRO CADIS
8. JARDIN INFANTIL ATA
9. CENTRO CURNN
10. CEDID

Cordialmente,



CARLOS ALBERTO PINZÓN C
RB DE COLOMBIA SA
Director de obra
Director de Obra
Nit. 860.004.030-1

R.B. DE COLOMBIA S.A.
INGENIEROS - ARQUITECTOS
Carrera 14 No. 75-77 - Of. 701
Teléfonos: 210 20 04 - 210 20 08 - Fax: 210 20 02
E-mail: errebe@cable.net.co
Bogotá - Colombia

ANEXO 14 COMPONENTE SST ACTA DE REUNIÓN DEL COPASST RB COLOMBIA S.A.S.

SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	F-SGSST-09	
ACTA DE REUNION	Versión: 4	Fecha: 20/12/2023

FECHA	20/12/2024	HORA	11:00:00 a. m..	LUGAR	Virtual
TIPO DE REUNIÓN	COMITÉ DE COPASST			ACTA No	12

ORDEN DEL DÍA

1	VERIFICACION QUORUM
2	LECTURA DE COMPROMISOS
3	SOCIALIZACION SG -SST ADMINISTRATIVOS Y DE PROYECTOS
4	ANALISIS DE ACCIDENTES DE TRABAJO, INCIDENTES Y ENFERMEDAD LABORAL
5	GESTION DEL CAMBIO
6	VARIOS
7	COMPROMISOS
8	FIRMA DE LOS ASISTENTES

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Verificación de quorum.

Por parte del empleador participaron dos (2) integrantes y por parte del trabajador dos (2) integrantes.

ASISTENTES COPASST

Nombres	PRINCIPAL / SUPLENTE	ASISENCIA SI/NO
CARMEN LUCIA PINILLA FRANCO	PRINCIPAL EMPLEADOR	SI
GABRIEL RESTREPO GIRALDO	SUPLENTE EMPLEADOR	SI
ANDRES AREVALO	PRINCIPAL TRABAJADOR	SI
ESMERALDA ORTEGA GIL	SUPLENTE TRABAJADOR- RESP. SGSST	SI

2. Lectura de los compromisos del acta anterior:

De acuerdo con la visita realizada el 16/12/2025 y de conformidad con el análisis efectuado por la empresa RB DE COLOMBIA S A, identificada con el NIT. 860004030 y con el apoyo de la herramienta RADAR suministrada por la ARL AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S. A.,se identifica que el nivel de avance del SG-SST se encuentra en un NOVENTA Y OCHO por ciento (98.4%).

La Sra Alejandra Bolivar, Asesor Prevención profesional AXA COLPATRIA, entrega el Informe Final de las actividades realizadas del año 2024

3. Socialización SG-SST Administrativos y de Proyectos:

Administrativos:

El día 5 de diciembre de 2024, se realizo asesoria Plan de Emergencias por parte de AXA COLPATRIA

El día13 de diciembre de 2024, capacitacion de enfermedades de transmision sexual por parte de AXA COLPATRIA

El día 16 de diciembre de 2024, se realizo la aplicación del RADAR por parte de AXA COLPATRIA

El día 16 de diciembre de 2024, se realizo la aplicación del RADAR por parte de AXA COLPATRIA

* **Inspecciones:** En el mes de diciembre 2024 se realizaron las siguientes inspecciones.

Inspección de extintores, F-SGSST-29
Inspección de botiquín morral y gabinete, F-SGSST-35
Inspección locativo, F-SGSST-36
Inspecciones preoperacional de vehículo, F-SGSST-67
Inspección de camilla. F-SGSST-96.
Preoperacionales de los proyectos F-SGSST-76

Proyectos:

CONTRATO ALCANTARILLADO - CHOCO

Se realizaron las siguientes actividades:
Inducciones al SG SST, al personal nuevo
Charlas al personal de obra según F-SGSST-124 Temario de charlas
Capacitaciones:
Realizaron las siguientes Inspecciones
Inspección de extintores, F-SGSST-29
Inspección de botiquín morral y gabinete, F-SGSST-35
Inspección de camilla. F-SGSST-96.
Estado y Uso de EPP
Inspecciones Preoperacionales

El día 14 de diciembre de 2024, Capacitación Espacios Confinados

El día 18 de diciembre de 2024, Capacitacion Riesgo biomecanico

4. Análisis de accidentes de trabajo, Incidentes y Enfermedades Laborales:

RB. DE COLOMBIA S.A., no presento accidentes y enfermedades laborales.

SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	F-SGSST-09	
ACTA DE REUNION	Versión	Fecha
	4	20/12/2023

5. Gestión del Cambio:

El 10 de diciembre actualización Matriz Legal MT-SGSST-01

La Secretaria de Integración social adelantó el proceso de licitación de Obra Pública No SED-CMA-DCCEE-149-2019. se llevo acabo la adjudicacion del grupo 2 a R.B. DE COLOMBIA S.A.

6. Varios:

7. Compromisos

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA EJECUCION	SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES
Plan de Trabajo / Cronograma de Actividades	ARL AXA COLPATRIA / Resp SG SST	ene-25		
Rendicion de Cuentas año 2024	Resp. SG SST	feb-25		

8. FIRMA ASISTENTES

CARMEN LUCIA PINILLA FRANCO
Principal por Empleador

GABRIEL RESTREPO GIRALDO
Suplente por Empleador

ANDRES AREVALO
Principal por los Trabajadores

RUBY ESMERALDA ORTEGA GIL
Suplente por los trabajadores
Resp SG SST

ELABORÓ: Esmeralda Ortega Gil

ANEXO 15 COMPONENTE SST ACTA DE REUNIÓN DEL CCL RB COLOMBIA S.A.S.

R.B. DE COLOMBIA S.A.
INGENIEROS - ARQUITECTOS
Carrera 14 No. 75-77 - Of. 701
Teléfonos: 210 20 04 - 210 20 08 - Fax: 210 20 02
E-mail: errebe@cable.net.co
Bogotá - Colombia

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

R.B. DE COLOMBIA S.A.

HACE CONSTAR

En cumplimiento de las disposiciones legales establecidas en la normatividad vigente sobre convivencia laboral, el **Comité de Convivencia Laboral** de **R.B. DE COLOMBIA. S.A** llevó a cabo su reunión el 28 de febrero de 2025, en la cual se abordaron los temas relacionados con la promoción de un ambiente de trabajo sano y el manejo de situaciones de conflicto entre los trabajadores.

Dicha reunión se realizó conforme a los lineamientos establecidos en el reglamento interno y en cumplimiento de los protocolos definidos para la gestión de la convivencia laboral dentro de la organización.

Para constancia de lo anterior, se expide en la ciudad de Bogotá, a los 28 días del mes de marzo de 2025

Atentamente,

CARMEN LUCIA PINILLA FRANCO
Representante Legal (S)
RB DE COLOMBIA SA
Nit:860.004.030-1

1. CONFORMACION DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA

Periodo 2024 a 2026

RB DE COLOMBIA S.A., dando así cumplimiento a las exigencias de la Resolución 652 de 2012, Resolución 1356 de 2012, Resolución 2646 de 2008, Ley 1010 de 2006 y al Decreto único 1072 de 2015 del ministerio del trabajo, ha determinado conformar el Comité de Convivencia Laboral.

El día 30 de agosto de 2024 se eligió el Comité de convivencia Laboral

La modalidad utilizada para su elección fue por Votación (vía Google forms) y se eligieron por representantes de los trabajadores a:

Resultaron elegidos:

Colaborador Elegido	Cedula	Votos
Sra YOLIMA GARCIA GARAVITO	37.535.202	10
Sra JOHANNA NOVOA GABANZO	20´688.953	6
Ing ANDRES AREVALO BERNAL	79.064.171	5
Sr CARLOS GRANADOS	82.391.562	3

El representante legal nombró a las siguientes personas por parte de la empresa:

Designados por parte de la empresa	Cedula
Dr. DANIEL ZULETA CARDONA	396.700
Sra CARMEN LUCIA PNILLA FRANCO	51.748.060
Ing JAVIER RESTREPO GIRALDO	3´229.626
Dr GABRIEL RESTREPO GIRALDO	19.383.033

Integrado el Comité de convivencia se procedió de acuerdo con la resolución 652 de 2012 a nombrar al presidente y al secretario de este, con el objetivo de mantener la coordinación, organización y funcionamiento del comité.

Como resultado de las votaciones, los integrantes principales quedan con su respectivo suplente:

POR EL EMPLEADOR	
PRINCIPAL	**SUPLENTE**
Ing. DANIEL ZULETA CARDONA	**Ing JAVIER RESTREPO GIRALDO**
Sra CARMEN LUCIA PNILLA FRANCO	**Dr. GABRIEL RESTREPO GIRALDO**

POR EL TRABAJADOR	
PRINCIPAL	**SUPLENTE**
Sra YOLIMA GARCIA GARAVITO	**Sr CARLOS GRANADOS SIERRA**
Ing ANDRES AREVALO BERNAL	**Sra JOHANNA NOVOA GABANZO**

2. FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA.

1. Recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan situaciones que puedan constituir acoso laboral, así como las pruebas que las soportan.
2. Examinar de manera confidencial los casos específicos o puntuales en los que se formule queja o reclamo, que pudieran tipificar conductas o circunstancias de acoso laboral, al interior de la entidad.
3. Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que dieron lugar a la queja.
4. Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo entre las partes involucradas, promoviendo compromisos mutuos para llegar a una solución efectiva de las controversias.
5. Formular un plan de mejora concertado entre las partes, para construir, renovar y promover la convivencia laboral, garantizando en todos los casos el principio de la confidencialidad.
6. Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes involucradas en la queja, verificando su cumplimiento de acuerdo con lo pactado.
7. En aquellos casos en que no se llegue a un acuerdo entre las partes, no se cumplan las recomendaciones formuladas o la conducta persista, el Comité de Convivencia Laboral, deberá remitir la queja a la Procuraduría General de la Nación, tratándose del sector público. En el sector privado, el Comité informará a la alta dirección de la empresa, cerrará el caso y el trabajador puede presentar la queja ante el inspector de trabajo o demandar ante el juez competente.
8. Presentar a la alta dirección de la entidad pública o la empresa privada las recomendaciones para el desarrollo efectivo de las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral, así como el informe anual de resultados de la gestión del comité de convivencia laboral y los informes requeridos por los organismos de control.
9. Hacer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones dadas por el Comité de Convivencia a las dependencias de gestión del recurso humano y salud ocupacional de las empresas e instituciones públicas y privadas.
10. Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité que incluya estadísticas de las quejas, seguimiento de los casos y recomendaciones, los cuales serán

presentados a la alta dirección de la entidad pública o empresa privada.

2.1. Funciones del presidente del Comité

a) Convocar a los miembros del Comité a las sesiones ordinarias y extraordinarias.

b) Presidir y orientar las reuniones ordinarias y extraordinarias en forma dinámica y eficaz.

c) Tramitar ante la administración de la entidad pública o empresa privada, las recomendaciones aprobadas en el Comité.

d) Gestionar ante la alta dirección de la entidad pública o empresa privada, los recursos requeridos para el funcionamiento del Comité.

2.2 Funciones del secretario

a) Recibir y dar trámite a las quejas presentadas por escrito en las que se describan las situaciones que puedan constituir acoso laboral, así como las pruebas que las soportan.

b) Enviar por medio físico o electrónico a los miembros del Comité la convocatoria realizada por el presidente a las sesiones ordinarias y extraordinarias, indicando el día, la hora y el lugar de la reunión.

c) Citar individualmente a cada una de las partes involucradas en las quejas, con el fin de escuchar los hechos que dieron lugar a la misma.

d) Citar conjuntamente a los trabajadores involucrados en las quejas con el fin de establecer compromisos de convivencia.

e) Llevar el archivo de las quejas presentadas, la documentación soporte y velar por la reserva, custodia y confidencialidad de la información.

f) Elaborar el orden del día y las actas de cada una de las sesiones del Comité.

g) Enviar las comunicaciones con las recomendaciones dadas por el Comité a las diferentes dependencias de la entidad pública o empresa privada.

h) Citar a reuniones y solicitar los soportes requeridos para hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos por cada una de las partes involucradas.

i) Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité que incluya estadísticas de las quejas, seguimiento de los casos y recomendaciones, los cuales serán presentados a la alta dirección de la entidad pública o empresa privada.

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

a) Garantizar un espacio físico para las reuniones y demás actividades del Comité de Convivencia Laboral, así como para el manejo reservado de la documentación.
b) Realizar actividades de capacitación para los miembros del Comité sobre resolución de conflictos, comunicación asertiva y otros temas considerados prioritarios para el funcionamiento del mismo.
c) Desarrollar las medidas preventivas y correctivas de acoso laboral.

Ing DANIEL ZULETA CARDONA
Presidente

Sra YOLIMA GARCIA GARAVITO
secretario

Sra JAVIER IGNACIO RESTREPO GIRALDO
Firma Representante Legal

ANEXO 16 COMPONENTE SST MATRIZ DE INDICADORES CON RESULTADOS RB COLOMBIAS.A.S

SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	F-SGSST-51	
FICHA TECNICA DE INDICADORES DEL SG-SST	**Versión**	Versión
	2	19/09/2023

INDICADORES DE PROCESO DEL SG-SST

EVALUACIÓN INICIAL AL SG-SST

DEFINICIÓN:	La empresa define y ejecuta acciones frente a las no conformidades halladas en el diagnóstico de estándares mínimos del SG-SST
INTERPRETACIÓN:	La empresa corrigió el --% de las no conformidades halladas en la evaluación inicial
LÍMITE DE CUMPLIMIENTO:	80%
MÉTODO DE CÁLCULO	Número de no conformidades corregidas / Número de no conformidades encontradas en el diagnóstico.

NÚMERO DE NO CONFORMIDADES CORREGIDAS:		**CÁLCULO:**		
NÚMERO DE NO CONFORMIDADES ENCONTRADAS:		CUMPLE		NO CUMPLE

FUENTE DE INFORMACIÓN:	Diagnóstico del SG-SST	
PERIODICIDAD DE REPORTE:	Anual	
COMUNICAR RESULTADO A:	COPASST, Responsable SST, Dirección	

EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE TRABAJO

DEFINICIÓN:	La empresa revisa la ejecución de actividades propuestas en el plan anual de trabajo del SG-SST
INTERPRETACIÓN:	La empresa ejecuta en un --% las actividades propuestas en el plan anual de trabajo durante el semestre --
LÍMITE DE CUMPLIMIENTO:	85%
MÉTODO DE CÁLCULO	Número de actividades ejecutadas / Número de actividades planeadas

NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS SEMESTRE 1:		**CÁLCULO:**		
NÚMERO DE ACTIVIDADES PLANEADAS SEMESTRE 1:		CUMPLE		NO CUMPLE
NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS SEMESTRE 2:		**CÁLCULO:**		
NÚMERO DE ACTIVIDADES PLANEADAS SEMESTRE 2:		CUMPLE		NO CUMPLE

FUENTE DE INFORMACIÓN:	Plan anual de trabajo del SG-SST	
PERIODICIDAD DE REPORTE:	Semestral	
COMUNICAR RESULTADO A:	COPASST, Responsable SST, Dirección	

EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN

DEFINICIÓN:	La empresa ejecuta el plan de capacitación para la promocion de salud y prevención de enfermedades y accidentes
INTERPRETACIÓN:	La empresa ejecutó en un --% el plan anual de capacitación en SST
LÍMITE DE CUMPLIMIENTO:	85%

MÉTODO DE CÁLCULO	Número de capacitaciones ejecutadas / Número de capacitaciones planeadas				
NÚMERO DE CAPACITACIONES EJECUTADAS:			**CÁLCULO:**		
NÚMERO DE CAPACITACIONES PLANEADAS:			CUMPLE		NO CUMPLE
FUENTE DE INFORMACIÓN:	Plan anual capacitación del SG-SST				
PERIODICIDAD DE REPORTE:	Anual				
COMUNICAR RESULTADO A:	COPASST, Responsable SST, Dirección				

INTERVENCIÓN DE PELIGROS					
DEFINICIÓN:	La empresa aplica las acciones propuestas para la intervención de peligros				
INTERPRETACIÓN:	La empresa ejecutó en un --% las acciones de intervención propuestas para el control de los peligros				
LÍMITE DE CUMPLIMIENTO:	70%				
MÉTODO DE CÁLCULO	Número de acciones de intervención ejecutadas / Número de acciones de intervención planteadas				
NÚMERO DE ACCIONES DE INTERVENCION EJECUTADAS			**CÁLCULO:**		
NÚMERO DE ACCIONES DE INTERVENCION PLANTEADAS			CUMPLE		NO CUMPLE
FUENTE DE INFORMACIÓN:	Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos				
PERIODICIDAD DE REPORTE:	Anual				
COMUNICAR RESULTADO A:	COPASST, Responsable SST, Dirección				

EVALUACIÓN DE CONDICIONES DE SALUD					
DEFINICIÓN:	La empresa garantiza la aplicación de evaluaciones médicas ocupacionales periódicas a la totalidad de sus coloaboradores				
INTERPRETACIÓN:	la empresa aplico al --% las evaluaciones medico ocupacionales al personal con antigüedad superior o igual a un año				
LÍMITE DE CUMPLIMIENTO:	100%				
MÉTODO DE CÁLCULO	Número de asistentes a exámen periódico / Número de trabajadores con antigüedad igual o superior a un año				
NÚMERO DE ASISTENTES A EXAMENES:			**CÁLCULO:**		
NÚMERO DE TRABAJADORES:			CUMPLE		NO CUMPLE
FUENTE DE INFORMACIÓN:	Diagnóstico de condiciones de salud emitido por IPS de salud ocupacional				
PERIODICIDAD DE REPORTE:	Anual				
COMUNICAR RESULTADO A:	COPASST, Responsable SST, Dirección				

ACCIONES CORRECTIVAS IT, AT E INSPECCIONES	
DEFINICIÓN:	La empresa implementa las acciones propuestas por la investigación de IT, AT e inspecciones
INTERPRETACIÓN:	La empresa ejecutó en un --% las acciones propuestas en la investigación de incidentes, accidentes e inspecciones

LÍMITE DE CUMPLIMIENTO:	70%				
MÉTODO DE CÁLCULO	Número de acciones correctivas ejecutadas / Número de acciones correctivas propuestas				
NÚMERO DE ACCIONES CORRECTIVAS EJECUTADAS:	0	**CÁLCULO:**			
NÚMERO DE ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS:	0		CUMPLE		NO CUMPLE
FUENTE DE INFORMACIÓN:	Investigación AT, IT, EL e inspecciones de seguridad, orden y aseo				
PERIODICIDAD DE REPORTE:	Anual				
COMUNICAR RESULTADO A:	COPASST, Responsable SST, Dirección				

REALIZACIÓN DE MEDICIONES AMBIENTALES					
DEFINICIÓN:	La empresa ejecuta las mediciones higiénicas programadas en el plan anual de trabajo del SG-SST				
INTERPRETACIÓN:	La empresa ejecuto el --% de las mediciones programadas para el año ----				
LÍMITE DE CUMPLIMIENTO:	100%				
MÉTODO DE CÁLCULO	Número de mediciones realizadas / Número de mediciones programadas				
NÚMERO DE MEDICIONES REALIZADAS:	0	**CÁLCULO:**			
NÚMERO DE MEDICIONES PROGRAMADAS:	0		CUMPLE		NO CUMPLE
FUENTE DE INFORMACIÓN:	Plan anual de trabajo informes de mediciones ambientales				
PERIODICIDAD DE REPORTE:	Anual				
COMUNICAR RESULTADO A:	COPASST, Responsable SST, Dirección				

IMPLEMENTACIÓN DE PVE					
DEFINICIÓN:	La empresa garantiza la existencia de programas de vigilancia epidemiológica acorde a los peligros identificados				
INTERPRETACIÓN:	La empresa diseñó el --% de los programas de vigilancia propuestos para el año ----				
LÍMITE DE CUMPLIMIENTO:	80%				
MÉTODO DE CÁLCULO	Número de programas de vigilancia epidemiológica diseñados / Número de programas de vigilancia epidemiológica propuestos				
NÚMERO DE PVE DISEÑADOS:		**CÁLCULO:**			
NUMERO DE PVE PROPUESTOS:			CUMPLE		NO CUMPLE
FUENTE DE INFORMACIÓN:	Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, plan anual de trabajo				
PERIODICIDAD DE REPORTE:	Anual				
COMUNICAR RESULTADO A:	COPASST, Responsable SST, Dirección				

INVESTIGACIÓN DE IT, AT Y EL	
DEFINICIÓN:	La empresa realiza las investigaciones de las enfermedades laborales, incidentes y accidentes de trabajo.

INTERPRETACIÓN:	La empresa investigó el --% de los eventos reportados durante el año ----				
LÍMITE DE CUMPLIMIENTO:	100%				
MÉTODO DE CÁLCULO	Número de AT, IT y EL investigados / Número de AT, IT y EL presentados				
NÚMERO DE AT, IT Y EL INVESTIGADOS:			**CÁLCULO:**		
NÚMERO DE AT, IT Y EL PRESENTADOS:			CUMPLE		NO CUMPLE
FUENTE DE INFORMACIÓN:	Caracterización de accidentalidad, informe ARL, investigaciones AT, IT y EL				
PERIODICIDAD DE REPORTE:	Anual				
COMUNICAR RESULTADO A:	COPASST, Responsable SST, Dirección				

EJECUCIÓN PLAN DE PREPARACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS					
DEFINICIÓN:	La empresa realiza actividades de preparación para la atención de emergencias				
INTERPRETACIÓN:	La empresa realizó el --% de los simulacros programados sobre preparación para la atención de emergencias				
LÍMITE DE CUMPLIMIENTO:	100%				
MÉTODO DE CÁLCULO	Número de simulacros realizados / Número de simulacros programados				
NÚMERO DE SIMULACROS REALIZADOS:			**CÁLCULO:**		
NÚMERO DE SIMULACROS PROGRAMADOS:			CUMPLE		NO CUMPLE
FUENTE DE INFORMACIÓN:	Plan de preparación y atención de emergencias, informes de simulacro				
PERIODICIDAD DE REPORTE:	Anual				
COMUNICAR RESULTADO A:	Brigada de emergencia, Responsable SST, Dirección				

ESTRATÉGIA DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL					
DEFINICIÓN:	La empresa garantiza la custodia, disponibilidad, legibilidad, y demás parametros en los documentos del SG-SST				
INTERPRETACIÓN:	Los documentos del SG-SST cumplen en un --% los parametros establecidos en el procedimiento de elaboración y control de documentos.				
LÍMITE DE CUMPLIMIENTO:	100%				
MÉTODO DE CÁLCULO	Número de documentos que cumplen las condiciones del procedimiento de elaboración y control de documentos / Número total de documentos del SG-SST				
NÚMERO DE DOCUMENTOS QUE CUMPLEN:			**CÁLCULO:**		
NÚMERO TOTAL DE DOCUMENTOS DEL SG-SST:			CUMPLE		NO CUMPLE
FUENTE DE INFORMACIÓN:	Procedimiento de elaboración y control de documentos, documentos del SG-SST, listado maestro de documentos y registros del SG-SST				
PERIODICIDAD DE REPORTE:	Anual				
COMUNICAR RESULTADO A:	Brigada de emergencia, Responsable SST, Dirección				

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD R.B. DE COLOMBIA S.A IDENTIFICADA CON NIT: 860.004.030-1

CERTIFICA QUE:

La firma **R.B. DE COLOMBIA S.A.,** ha dado cumplimiento integral y oportuno a todas las obligaciones salariales con los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, correspondiente a la nómina dentro de los seis (6) meses anteriores a la presentación de esta certificación, lo anterior para dar cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Contrato No. 9173-2024 – GRUPO 2: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

R.B. DE COLOMBIA S.A.
INGENIEROS - ARQUITECTOS
Carrera 14 No. 75-77 - Of. 701
Teléfonos: 210 20 04 - 210 20 08 - Fax: 210 20 02
E-mail: errebe@cable.net.co
Bogotá - Colombia

MARIA DEL ROSARIO CRUZ HIDALGO
C.C. No.51.675.753 de Bogotá
T.P. 13066-T
Revisor Fiscal

Bogotá, Marzo 12 de 2025

Con copia: Archivo – Consecutivo

ANEXO 17 COMPONENTE SST REGISTRO DE ATS SEGÚN PERIODO DE INFORME RB COLOMBIA S.A.S.

JGR CONSTRUCCIONES S.A.S.	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO "ATS"	CÓDIGO SGSST-F-003 FECHA 27/02/2019 VERSIÓN 001

Proyecto	Área de trabajo / Sección	Fecha de Elaboración
Samper Mendoza		21 – 24 Ene 25

Empresa / Contratista	Responsable del contratista	Equipo de Trabajo que elaboró el ATS
JGR CONSTRUCCIONES SAS		

Descripción de la tarea a realizar	encerramientos y desmonte de cielos raso
Área de trabajo	Área de producción y zonas comunes
EPP/Equipos alturas	Botas de seguridad - guantes - Cascos - overol - gafas - Respirador
Herramientas	Barras, Picas, Palas, machetes, Carretillas, baldes, martillos, otras herramientas menores
Tareas de alto riesgo a realizar?	☐ Trabajo en ALTURAS ☐ Entrada a ESPACIOS CONFINADOS ☐ Trabajo en CALIENTE
Recuerde diligenciar la lista preoperacional y/o permiso de trabajo seguro, según corresponda.	ATS Semanal
Indique el preoperacional y/o permiso de trabajo si aplica.	Preoperacional Pulidora taladro de mano ATS Semanal

Pasos Básicos de la Tarea	Peligros y Consecuencias	Medidas preventivas y correctivas a realizar
1. Mantener condicones de orden y aseo 2. Apoyo en acondicionamiento de áreas 3. Limpieza de áreas destinadas a desinfección 4. Recolección, transporte y acopio de materiales 5. Reacondicionammiento de áreas verdes 6. Barrido areas de producción	1.1. Condiciones de seguridad - Mecánico - Golpes y/o atrapamientos 1.2. Condiciones de Seguridad - Locativos - Superficies irregulares - Caidas del mismo nivel 1.3. Condiciones de Seguridad - Accidentes de Transito - Recepción de Vehículos 1.4. Biomecanicos - Manipulación manual de Cargas - Sobreesfuerzos 1.5. Caidas de diferente nivel **CONSECUENCIAS** == Lesiones en distintas partes del cuerpo == Atrapamiento de miembros superiores y/o inferiores == Quemaduras por la exposición a Radiación solar == Caidas del mismo y de diferente nivel == Sobreesfuerzo - Lumbagos == Golpes en diferentes partes del cuerpo == Lesiones en tejidos blandos ==Fracturas ==Amputaciones	*Aplicar el programa de etiquetado y bloqueo *Participar de las charlas de seguridad *Solo ejecutar las actividades que se encuentren autorizadas y supervizadas *Evitar correr en la Ejecución de las actividades *Promover y aplicar el autocuidado *Utilice en todo momento los EPP completos * En caso de ser afectado dar aviso de inmediato al residente SST *En caso de contacto con los ojos de manera accidental, aplicar abundante agua * En caso de quemaduras Informar a SST y/o encargado JGR Construcciones SAS para recibir los primeros auxilios * Respetar la línea de fuego con maquinarias, evitar interponerse en el transito de maquinas. *Mantener y Fortalecer la comunicación

Responsable de Realizar la Tarea

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Noibel Ovalle Rodriguez	Encargado de obra	
Fabian Nuñez Gutierrez	Oficial	FABIAN N

Revisión realizada por

Nombre	Cargo	Fecha / Firma
Alejandro Ovalle	Profesional SST	

Cuándo realizar un Análisis de Riesgo por Oficio? (ARO): En toda actividad de alto riesgo o crítica, considerada como no rutinaria, ejemplo, instalación y desinstalación de torre grúa, malacate, vallas publicitarias, maniobras eléctricas, mantenimientos preventivos o correctivos a equipos y maquinarias, etc. así también aquellas tareas URGENTES y que a veces son ajenas al proyecto como brechas o canaletas en vías publicas o fuera del proyecto. en el análisis, control y desarrollo de estas.

Tarea de alto riesgo (TAR): Es toda actividad que por su naturaleza o lugar donde se realiza, implica la exposición a riesgos y que de no tomarse los controles necesarios, si se materializa el riesgo la consecuencia para las personas, los procesos y las empresas pueden ser graves, mortales o catastróficas.

El Análisis de Riesgo por Oficio (ARO): Es un proceso por el cual identificamos incidentes potenciales y condiciones de peligro para cada uno de los pasos básicos de la tarea/oficio y se definen procedimientos de seguridad y controles para reducir la probabilidad de la materialización de éste. Su finalidad es realizar una identificación de los agentes de riesgo a los cuales están expuestos los trabajadores en la ejecución de una tarea especifica.

		Tr

Responsable de Realizar la Tarea		
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA**
Jonathan Cerrud	Ayt	
Josue Mauricio Osorio	Oficial	
Erdi montiel	oficial	
SARA García	Oficial	
Hoover Andres Ruiz Cortez	Oficial	
Miller Montiel	Of.	
Jose Mendoza	Insp SST	Jose Mendoza

Revisión realizada por		
Nombre	**Cargo**	**Fecha / Firma**
Jose Mendoza	Insp. SST	03/02/2025 / Jose Mendoza

Cuándo realizar un Análisis de Riesgo por Oficio? (ARO): En toda actividad de alto riesgo o crítica, considerada como no rutinaria, ejemplo, instalación y desinstalación de torre grúa, malacate, vallas publicitarias, maniobras eléctricas, mantenimientos preventivos o correctivos a equipos y maquinarias, etc. así también aquellas tareas URGENTES y que a veces son ajenas al proyecto como brechas o canaletas en vías publicas o fuera del proyecto. en el análisis, control y desarrollo de estas.

Tarea de alto riesgo (TAR): Es toda actividad que por su naturaleza o lugar donde se realiza, implica la exposición a riesgos y que de no tomarse los controles necesarios, si se materializa el riesgo la consecuencia para las personas, los procesos y las empresas pueden ser graves, mortales o catastróficas.

El Análisis de Riesgo por Oficio (ARO): Es un proceso por el cual identificamos incidentes potenciales y condiciones de peligro para cada uno de los pasos básicos de la tarea/oficio y se definen procedimientos de seguridad y controles para reducir la probabilidad de la materialización de éste. Su finalidad es realizar una identificación de los agentes de riesgo a los cuales están expuestos los trabajadores en la ejecución de una tarea especifica.

Powered by CamScanner

JGR CONSTRUCCIONES S.A.S.	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO "ATS"	CÓDIGO SGSST-F-003 FECHA 27/02/2019 VERSIÓN 001

Proyecto	Área de trabajo / Sección	Fecha de Elaboración
Bakató		25/07/25

Empresa / Contratista	Responsable del contratista	Equipo de Trabajo que elaboró el ATS
JGR CONSTRUCCIONES SAS	Norbei Cualle	

Descripción de la tarea a realizar	Demolicion de muros
Área de trabajo	Área de producción y zonas comunes
EPP/Equipos alturas	Botas de seguridad - guantes - Cascos - overol - gafas - Respirador
Herramientas	Barras, Picas, Palas, machetes, Carretillas, baldes, martillos, otras herramientas menores
Tareas de alto riesgo a realizar?	☐ ***Trabajo en ALTURAS*** ☐***Entrada a ESPACIOS CONFINADOS*** ☐***abajo en CALIENTE***
Recuerde diligenciar la lista preoperacional y/o permiso de trabajo seguro, según corresponda.	**ATS Semanal**
Indique el preoperacional y/o permiso de trabajo si aplica.	Preoperacional taladro pulidora **ATS Semanal**

Pasos Básicos de la Tarea	Peligros y Consecuencias	Medidas preventivas y correctivas a realizar
1. Mantener condicones de orden y aseo 2. Apoyo en acondicionamiento de áreas 3. Limpieza de áreas destinadas a desinfección 4. Recolección, transporte y acopio de materiales 5. Reacondicionammiento de áreas verdes 6. Barrido areas de producción	1.1. Condiciones de seguridad - Mecánico - Golpes y/o atrapamientos 1.2. Condiciones de Seguridad - Locativos - Superficies irregulares - Caidas del mismo nivel 1.3. Condiciones de Seguridad - Accidentes de Transito - Recepción de Vehículos 1.4. Biomecanicos - Manipulación manual de Cargas - Sobreesfuerzos 1.5. Caidas de diferente nivel **CONSECUENCIAS** == Lesiones en distintas partes del cuerpo == Atrapamiento de miembros superiores y/o inferiores == Quemaduras por la exposición a Radiación solar == Caidas del mismo y de diferente nivel == Sobreesfuerzo - Lumbagos == Golpes en diferentes partes del cuerpo == Lesiones en tejidos blandos ==Fracturas ==Amputaciones	*Aplicar el programa de etiquetado y bloqueo *Participar de las charlas de seguridad *Solo ejecutar las actividades que se encuentren autorizadas y supervizadas *Evitar correr en la Ejecución de las actividades *Promover y aplicar el autocuidado *Utilice en todo momento los EPP completos * En caso de ser afectado dar aviso de inmediato al residente SST *En caso de contacto con los ojos de manera accidental, aplicar abundante agua * En caso de quemaduras Informar a SST y/o encargado JGR Construcciones SAS para recibir los primeros auxilios * Respetar la linea de fuego con maquinarias, evitar interponerse en el transito de maquinas. *Mantener y Fortalecer la comunicación

Responsable de Realizar la Tarea

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Norbei Cualle R.	Encargado Obra	
Fabian Nuñez	oficial	FABIAN NUÑEZ

Revisión realizada por

Nombre	Cargo	Fecha / Firma
Alejandro Cualle	Profesional SST	

Cuándo realizar un Análisis de Riesgo por Oficio? (ARO): *En toda actividad de alto riesgo o crítica, considerada como no rutinaria, ejemplo: instalación y desinstalación de torre grúa, malacate, vallas publicitarias, maniobras eléctricas, mantenimientos preventivos o correctivos a equipos y maquinarias, etc. así también aquellas tareas URGENTES y que a veces son ajenas al proyecto como brechas o canaletas en vías publicas o fuera del proyecto, en el análisis, control y desarrollo de estas.*

Tarea de alto riesgo (TAR): Es toda actividad que por su naturaleza o lugar donde se realiza, implica la exposición a riesgos y que de no tomarse los controles necesarios, si se materializa el riesgo la consecuencia para las personas, los procesos y las empresas pueden ser graves, mortales o catastróficas.

El Análisis de Riesgo por Oficio (ARO): Es un proceso por el cual identificamos incidentes potenciales y condiciones de peligro para cada uno de los pasos básicos de la tarea/oficio y se definen procedimientos de seguridad y controles para reducir la probabilidad de la materialización de éste. Su finalidad es realizar una identificación de los agentes de riesgo a los cuales están expuestos los trabajadores en la ejecución de una tarea especifica.

JGR CONSTRUCCIONES S.A.S	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO "ATS"	CÓDIGO SGSST-F-003 FECHA 27/02/2019 VERSIÓN 001

Proyecto	Área de trabajo / Sección	Fecha de Elaboración
CADIS Y CRECER	CUBIERTAS	03/02/2025
		Fecha de finalización
		08/02/2025

Empresa / Contratista	Responsable del contratista	Equipo de Trabajo que elaboró el ATS
JGR CONSTRUCCIONES SAS	Esteban Olaya	Operativo

Descripción de la tarea a realizar	Mantenimiento de cubiertas, impermeabilización de cubiertas y recubrimiento de tornillería.
Área de trabajo	Cubiertas (CADIS Y CRECER)
EPP/Equipos alturas	Botas de seguridad - guantes - Cascos - overol - gafas - Respirador
Herramientas	Picas, Palas, espátula, Carretillas, baldes, escalera portátil, pipeta, soplete, otras herramientas menores
¿Tareas de alto riesgo a realizar?	Trabajo en ALTURAS ☑ Entrada a ESPACIOS CONFINADOS ☐ abajo en CALIENTE ☑
Recuerde diligenciar la lista preoperacional y/o permiso de trabajo seguro, según corresponda.	ATS Semanal
Indique el preoperacional y/o permiso de trabajo si aplica.	Preoperacional de escalera, pipeta inspección de herramientas manuales y eléctricas. ATS Semanal

Pasos Básicos de la Tarea	Peligros y Consecuencias	Medidas preventivas y correctivas a realizar
1.Charla de seguridad. 2. Lavado de cubiertas. 3. Aplicado de Sika Flex en la cubierta 4. levantamiento de manto asfaltico. 5. Impermeabilización he instalación de manto asfaltico. 6.Orden y aseo	1.1. Condiciones de seguridad- mecánico- Golpes y/o atrapamientos- uso de herramientas manuales y eléctrica que puedan generar accidentes laborales como choques electrónicos, golpes machucones o heridas. 1.2. Condiciones de seguridad- Locativos- superficie deslizante, caída a nivel o diferentes niveles o fracturas de miembros inferiores y superiores. 1.3. Condiciones de seguridad- accidente de tránsito- entrada de vehículos golpes, fracturas o la muerte. 1.4. Biomecánico- manipulación manual de carga- sobre esfuerzo, postura de pie mantenida y movimiento repetitivo generando fatiga muscular, hernia umbilical o cansancio. 1.5. Químico- humos metálico no metálico- liquido- nieblas y rocíos generando incapacidad como irritación nasal, visual, dermatitis o quemadura por productos químicos. 1.6. Físico- ruido- temperatura extrema- calor y frio generando perdida auditiva, golpes de calor el etc. 1.7. Condiciones de seguridad- trabajo en altura (condiciones inseguras de lo elementos de protección contra caída generando Accidentes laborales como fracturas, golpes o la muerte).	1.1. Charla de seguridad, divulgación de los procedimientos, hojas de seguridad de los productos y pausa activa. 1.2. Uso y entrega de EPP. 1.3. Inspección de herramientas manuales y preoperacionales de los equipos. 1.4. Inspección de elementos de protección contra caída. 1.5. Acondicionamiento del área de trabajo para trabajo en altura- delimitación de áreas de trabajo-instalación de escalera para acceso a la cubierta-instalación de líneas de vida y uso correcto de elementos de protección contra caídas y señalización de ares de trabajo y rotulación de los productos químicos para identificación de los riesgos. 1.6. Auto cuidado al trasladase de un área Asia otra. 1.7. Uso correcto de herramientas para levantamiento de carga y apoyo de izaje manual de carga. 1.8. Uso correcto de tapa bocas, gafas claras y guantes nitrilo. 1.9. Uso correcto de tapa oídos y dotación. 1.10. Diligenciamiento de permisos de trabajo.

Powered by CamScanner

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO OPERATIVO

CARGOS OPERATIVOS: RESIDENTE DE OBRA, MAESTRO,OFICIALES,AYUDANTES Y RESIDENTE INSPECTOR SST

FECHA DE INICIO Y FINALIZACION: 27/01/2025 AL 01/02/2025 | **HORA DE INICIO Y FINALIZACION: 8:00 AM A 5:00 PM**

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EXIXIDOS Y/O RECOMENDADOS: GUANTES DE POLIURETANO, MONO-GAFAS, TAPA OIDOS, TAPA BOCAS, BOTAS DE SEGURIDAD, CASCO DE SEGURIDAD CON BARBUQUEJO

PASOS DE LA TAREA	PELIGROS ASOCIADOS A LA TAREA	MEDIDAS DE CONTROL
INGRESO, TRASLADO Y RETIRO DE LA OBRA	**1. RIESGO LOCATIVO:** Superficies irregulares, falta de orden y aseo, Caídas al mismo nivel, resbalones, tropezones **2. RIESGO PÚBLICO:** Movimiento de maquinaria al interior y exterior de la Obra. Golpes, Choques. robos. **3. RIESGOS NATURALES:** Exposición a tormentas eléctricas, lluvias fuertes, tendavales, sismos **4. ACCIDENTES DE TRANSITO:** Tránsito vehicular al interior y exterior de la obra (Mixer, camiones de carga de material o herramienta, vehículos particulares, motos, bicicletas) **5. RIESGO BIOLOGICO:** Coronavirus, bacterias, virus, hongos. **6. RIESGO BIOMECANICO:** Movimiento repetitivo, postura prolongada **7.RIESGO FISICO:** Exposicion a radiacion solar, quemaduras en la piel (enrojecimiento), exposicion al ruido generado por equipos y maquinas en funcionamiento, fatiga, cefalea.	1. Establecer los recorridos del área de trabajo, mantener las áreas de trabajo despejados de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente. 2. Usar chaleco reflectivo o dotacion con reflectivos y transitar por zonas habilitadas dentro de la obra, hacer uso adecuado de los pasos peatonales externos a la obra y estar alertos de los vehículos que ingresan y salen para evitar cualquier tipo de incidente. 3 En caso de tormentas eléctricas suspender la actividad, cuando se presenten lluvias fuertes y vendavales suspender actividad, en caso de sismo,temblores protegerse y retirarse de los bordes de placa u objetos que estan un nivel mas arriba de nosotros. 4. Tener precaucion al momento de ingresar o salir los vehiculos de la obra, estar muy atento con la circulación de vehiculos al rededor del punto de trabajo, estar alertos al pasar la calle al ingreso a la obra. 5.Mantener el aseo personal, desinfección de manos cada que ingrese al baño, mantener las areas de trabajo limpias, y si se presenta mucho polvo y de mas particulas hacer uso adecuado de tapabocas. 6. Realizar estiramientos en su puesto de trabajo, hacer intervalo de posiciones en el puesto de trabajo 7. Uso de EPP, protección auditiva y protección solar.
INSPECCION DE HERRAMIENTAS, CONEXIONES Y AREA DE TRABAJO.	**1. RIESGO LOCATIVO:** Superficies irregulares, caídas del mismo nivel, resbalones, tropezones, vacios, falta de señalización. **2. RIESGO MECÁNICOS:** Manipulación de herramientas, golpes, cortadas, machucones, heridas, conexiones en mal estado. **3. RIESGO BIOMECÁNICOS:** Levantamiento de cargas, movimientos repetitivos, dorgares musculares, lumbalgias. **4. RIESGO ELECTRICO:** Cortos por extensiones en mal estado, paso de corriente eléctrica o electrocución con exposición a conductor agua. **5. RIESGO BIOLOGICO:** Coronavirus, bacterias, virus, hongos.	1. Establecer los recorridos del área de trabajo, mantener las áreas de trabajo despejados de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente. 2. Hacer uso adecuado de los Elementos de Protección Individual Básicos en Obra, realizar preoperacional de equipos, verificar que el equipo cuente con todas sus componentes. 3. Realizar pausa activa o jornada laboral cuando se extienda la jornada de trabajo o existe cansancio físico. 4. Solicitar verificación y mantenimiento de las conexiones eléctricas antes de iniciar actividades, no dejar empozar agua cerca a las conexiones eléctricas. 5. Mantener el aseo personal, desinfección de manos cada que ingrese al baño, mantener las areas de trabajo limpias, y si se presenta mucho polvo y de mas particulas hacer uso adecuado de tapabocas.
TRASIEGO DE MATERIALES Y EQUIPOS A USAR	**1. RIESGO LOCATIVO:** Superficies irregulares, falta de orden y aseo, tropezones, superficies húmedas lo que pueda generar caidas o resbalones, vacios y falta de señalización. **2. RIESGO MECANICO:** Golpes, machucones, abrasiones por el mal estado de los equipos. **3. RIESGO FÍSICO:** Caída de objetos o material a distintos niveles, ruido continuo por las labores alternas de los contratistas. Cambios de temperatura ya que el trabajador, este expuesto a un ambiente frio de constante humedad o calor extremo. **4. RIESGO QUÍMICO:** Material particulado, reacción a base de cemento, afectación a las vías respiratorias, alergias, asma, gripas, baja en la productividad, Enfermedades del sistema respiratorio: Rinitis alérgica, conjuntivitis, sinusitis , dermatitis, enfermedades de la piel. **5. RIESGO ELECTRICO:** Cortos por extensiones en mal estado, paso de corriente eléctrica o electrocución con exposición a conductor agua. **6. RIESGO BIOLOGICO:** Coronavirus, bacterias, virus, hongos.	1. Establecer los recorridos del área de trabajo, mantener las áreas de trabajo despejados de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente. 2. Hacer uso adecuado de los Elementos de Protección Individual Básicos en Obra, realizar preoperacional de equipos, verificar que el equipo cuente con todos sus componentes. 3. Uso de EPP permanente, protección auditiva ,protección solar y una dotación acorde a las climas presentados. 4. Uso adecuado y permanente de los EPP, uso adecuado de tapabocas. 5. Solicitar verificación y mantenimiento de las conexiones eléctricas antes de iniciar actividades, no dejar empozar agua cerca a las conexiones eléctricas. 6. Mantener el aseo personal, desinfección de manos cada que ingrese al baño, mantener las areas de trabajo limpias, y si se presenta mucho polvo y de mas particulas hacer uso adecuado de tapabocas.
MATENIMIENTO GENERAL LOCATIVO (LUAR Y LIMPIEZA DE ESCTRUCTURAS DE TECHO) , PERFORACIÓN DE 4 TUBOS DE UN ALTURA 3 MTR LIMPIEZA DE CUBIERTA EN LA SEDE CPI KAWITAKUNAPA WASI	**1. RIESGO LOCATIVO:** Superficies irregulares, falta de orden y aseo; Caídas al mismo nivel, resbalones, tropiezones. **2. RIESGO FISICO:** Exposicion a radiacion solar, quemaduras en la piel (enrojecimiento), exposicion al ruido generado por equipos y maquinas en funcionamiento, fatiga, cefalea. **3. RIESGO BIOMECANICO:** Postura bipeda, dolor de escalda, fatiga muscular. Postura sedente, movimientos repetitivos, esfuerzo visual, fatiga en muñecas, brazo, cuello y espalda, cefalea. **4. RIESGO BIOLOGICO** Coronavirus, bacteria, virus, hongos. **5.RIESGO BIOMECANICO:** Movimiento repetitivo, postura prolongada **6.TRABAJO EN ALTURAS:** Actos y condiciones inseguras para realizar trasiego de material,caida a diferente nivel (trabajo en alturas superiores a 2,0 m), resbalones, tropezones por pisadas en falso, falta de señalización **7. RIESGO QUIMICO:** Polvos inorganicos (toxicos), material particulado, humos metalicos no metalicos,	1. Establecer los recorridos del área de trabajo, mantener las areas de trabajo despejados de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente. 2. Uso de EPP y protección solar. 3. Realizar las respectivas pausas activas durante su jornada laboral, usar las posturas adecuadas para cada una de las actividades a realizar, hacer buen levantamiento de carga, no exceder los pesos maximos de manipulacion de carga. 4. Mantener el aseo personal, desinfección de manos cada que ingrese al baño, mantener las areas de trabajo limpias, y si se presenta mucho polvo y de mas particulas hacer uso adecuado de tapabocas. 5. Realizar estiramientos en su puesto de trabajo, hacer intervalo de posiciones en el puesto de trabajo. 6. Firma de permiso para trabajo en alturas. Uso adecuado de (EPCC) Elementos de proteccion contra caidas,Inspeccionar equipos de EPI Y EPCC, firma de permiso en alturas, verificar condiciones de area de trabajo antes de iniciar labores. 7. Uso adecuado de elementos de protección personal, usar sus respectivos protectores respiratorios ya sea dependiendo la actividad a realizar si se necesita con o sin filtro, revisar las recomendaciones de los quimicos o material a usar para mayor precaución.
ORDEN Y LIMPIEZA EN EL AREA DE TRABAJO	**1. RIESGO BIOMECANICO:** Movimientos repetitivos, sobreesfuerzos, lesiones osteomusculares. **2. RIESGO LOCATIVO:**Falta de orden y aseo, resbalones y tropezones. **3. FENOMENOS NATURALES:** lluvias, granizadas. **4. RIESGO BIOLOGICO:** Coronavirus, bacterias, virus, hongos.	1. Realizar pausa activa o gimnasia laboral, cuando se requiera. 2. Establecer los recorridos del área de trabajo, mantener las areas de trabajo despejados de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente. 3. En caso de tormentas eléctricas suspender la actividad, cuando se presenten lluvias fuertes y vendavales suspender actividad, en caso de sismo,temblores protegerse y retirarse de los bordes de placa u objetos que estan un nivel mas arriba de nosotros. 4.Realizar lavado de manos durante la jornada,Mantener el aseo personal, mantener las areas de trabajo limpias.

FIRMAS DE ATS (ANALISIS DE TRABAJO SEGURO)

CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
79055072	Wilson Trujillo.	Oficial	

VERIFICACIÓN DE FIRMA SEMANAL SST

CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1.000.213.468	KAREN TATIANA DIAZ ORTIZ	INSPECTORA SST	

Observaciones

Scanned with CamScanner

PAAAA

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO OPERATIVO

CARGOS OPERATIVOS: RESIDENTE DE OBRA, MAESTRO,OFICIALES,AYUDANTES Y RESIDENTE INSPECTOR SST

FECHA DE INICIO Y FINALIZACION: 03-02-2025 A 08-02-2025 **HORA DE INICIO Y FINALIZACION:** 8:00 Am - 4:30pm

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EXIGIDOS Y/O RECOMENDADOS: GUANTES DE POLIURETANO, MONO-GAFAS, TAPA OIDOS, TAPA BOCAS, BOTAS DE SEGURIDAD, CASCO DE SEGURIDAD CON BARBUQUEJO.

PASOS DE LA TAREA	PELIGROS ASOCIADOS A LA TAREA	MEDIDAS DE CONTROL
INGRESO, TRASLADO Y RETIRO DE LA OBRA	1. RIESGO LOCATIVO: Superficies irregulares, falta de orden y aseo. Caidas al mismo nivel, resbalones, tropezones. 2. RIESGO PÚBLICO: Movimiento de maquinaria al interior y exterior de la Obra; Golpes, Choques, robos. 3. RIESGOS NATURALES: Exposición a tormentas eléctricas, lluvias fuertes, temblores, sismos 4. ACCIDENTES DE TRANSITO: Tránsito vehicular al interior y exterior de la obra (Mixer, camiones de carga de material o herramienta, vehículos particulares, motos, bicicletas 5. RIESGO BIOLOGICO: Coronavirus, bacterias, virus, hongos. 6. RIESGO BIOMECANICO: Movimiento repetitivo, postura prolongada 7.RIESGO FISICO: Exposicion a radiacion solar, quemaduras en la piel (envejecimiento), exposicion al ruido generado por equipos y maquinas en funcionamiento, fatiga, cefalea.	1. Establecer los recorridos del área de trabajo, mantener las areas de trabajo despejados de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente. 2 Usar chaleco reflectivo o dotacion con reflectivos y transitar por zonas habilitadas dentro de la obra, hacer uso adecuado de los pasos peatonales internos, a la obra y estar atentos de los vehiculos que ingresan y salen para evitar cualquier tipo de incidente 3 En caso de tormentas eléctricas suspender la actividad, cuando se presenten lluvias fuertes y vendavales suspender actividad, en caso de sismo,temblores protegerse y retirarse de los bordes de placa u objetos que esten un nivel mas arriba de nosotros. 4. Tener precaucion al momento de ingresar o salir los vehiculos de la obra, estar muy atento con la circulación de vehiculos al rededor del punto de trabajo, estar atentos al pasar la calle al dirigirse a la obra. 5.Mantener el aseo personal, desinfección de manos cada que ingrese al baño, mantener las areas de trabajo limpias, y si se presenta mucho polvo y de mas particulas hacer uso adecuado de tapabocas. 6. Realizar estiramientos en su puesto de trabajo, hacer intervalo de posiciones en el puesto de trabajo. 7. Uso de EPP, protección auditiva y proteccion solar.
INSPECCION DE HERRAMIENTAS, CONEXIONES Y AREA DE TRABAJO.	1. RIESGO LOCATIVO: Superficies irregulares, caidas del mismo nivel, resbalones, tropezones, vacios, falta de señalizacion. 2. RIESGO MECÁNICOS: Manipulación de herramientas; golpes, cortadas, machucones, heridas, conexiones en mal estado. 3. RIESGO BIOMECÁNICOS: Levantamiento de cargas, movimientos repetitivos, desgarres musculares, lumbalgias. 4. RIESGO ELECTRICO: Cortos por extensiones en mal estado, paso de corriente eléctrica o electrocución con exposición a conductor agua. 5. RIESGO BIOLOGICO: Coronavirus, bacterias, virus, hongos.	1. Establecer los recorridos del área de trabajo, mantener las areas de trabajo despejados de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente. 2. Hacer uso adecuado de los Elementos de Protección Individual Básicos en Obra, realizar preoperacional de equipos, verificar que el equipo cuente con todos sus componentes. 3. Realizar pausa activa o jornada laboral cuando se evidencia la jornada de trabajo o exista cansancio físico. 4. Solicitar verificación y mantenimiento de las conexiones eléctricas antes de iniciar actividades, no dejar empozar agua cerca a las conexiones eléctricas. 5. Mantener el aseo personal, desinfección de manos cada que ingrese al baño, mantener las areas de trabajo limpias, y si se presenta mucho polvo y de mas particulas hacer uso adecuado de tapabocas.
TRASIEGO DE MATERIALES Y EQUIPOS A USAR	1. RIESGO LOCATIVO: Superficies irregulares, falta de orden y aseo, tropezones, superficies humedas lo cue puede generar caidas a resbalones, vacios y falta de señalización. 2. RIESGO MECANICO: Golpes, machucones, abrasiones por el mal estado de los equipos. 3. RIESGO FÍSICO: Caída de objetos o material a distintos niveles, ruido continuo por las tareas afernas de los contratistas. Cambios de temperatura ya que el trabajador, esta expuesto a un ambiente frio de constante humedad o calor extremo. 4. RIESGO QUIMICO: Material particulado, medicias a base de cemento, afectación a las vías respiratorias, alergias, asma, gripas, baja en la productividad, Enfermedades del sistema respiratorio: Rinitis alérgica, conjuntivitis, sinusitis , dermatitis, enfermedades de la piel. 5. RIESGO ELECTRICO: Cortos por extensiones en mal estado, paso de corriente eléctrica o electrocución con exposición a conductor agua. 6. RIESGO BIOLOGICO: Coronavirus, bacterias, virus, hongos.	1. Establecer los recorridos del área de trabajo, mantener las areas de trabajo despejados de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente. 2. Hacer uso adecuado de los Elementos de Protección Individual Básicos en Obra, realizar preoperacional de equipos, verificar que el equipo cuente con todos sus componentes. 3. Uso de EPP permanente, protección auditiva ,protección solar y una dotación acorde a las climas presentados. 4. Uso adecuado y permanente de los EPP, uso adecuado de tapabocas 5. Solicitar verificación y mantenimiento de las conexiones eléctricas antes de iniciar actividades, no dejar empozar agua cerca a las conexiones eléctricas. 6. Mantener el aseo personal, desinfección de manos cada que ingrese al baño, mantener las areas de trabajo limpias, y si se presenta mucho polvo y de mas particulas hacer uso adecuado de tapabocas.
MATENIMIENTO GENERAL Y LIMPEZA DE CUBIERTA Y CERRAMIENTO PROVISIONAL CON POLISOMBRA VERDE RETIRAR MANTO EN LA SEDE CENTRO JARDIN INFANTIL NUEVOS PASOS	1. RIESGO LOCATIVO; Superficies irregulares, falta de orden y aseo; Caídas al mismo nivel, resbalones, tropezones. 2. RIESGO FISICO; Exposicion a radiacion solar, quemaduras en la piel (envejecimiento), exposicion al ruido generado por equipos y maquinas en funcionamiento, fatiga, cefalea. 3. RIESGO BIOMECANICO; Postura bipeda, dolor de espalda, fatiga muscular. Postura sedente, movimientos repetitivos, esfuerzo visual, fatiga en muñecas, brazo, cuello y espalda, cefalea. 4. RIESGO BIOLOGICO: Coronavirus, bacteria, virus, hongos. 5.RIESGO BIOMECANICO: Movimiento repetitivo, postura prolongada 6.TRABAJO EN ALTURAS: Actos y condiciones inseguras para realizar trasiego de material,caída a diferente nivel (trabajo en alturas superiores a 2,0 m), resbalones, tropezones por plaudes en falso, falta de señalización 7. RIESGO QUIMICO: Polvos inorganicos (toxicos), material particulado, humos metalicos no metalicos,	1. Establecer los recorridos del área de trabajo, mantener las areas de trabajo despejados de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente. 2. Uso de EPP y proteccion solar. 3. Realizar las respectivas pausas activas durante su jornada laboral, usar las posturas adecuadas para cada una de las actividades a realizar, hacer buen levantamiento de carga, no exceder los pesos maximos de manipulacion de carga. 4. Mantener el aseo personal, desinfección de manos cada que ingrese al baño, mantener las areas de trabajo limpias, y si se presenta mucho polvo y de mas particulas hacer uso adecuado de tapabocas. 5. Realizar estiramientos en su puesto de trabajo, hacer intervalo de posiciones en el puesto de trabajo. 6. Firma de permiso para trabajo en alturas. Uso adecuado de (EPCC) Elementos de proteccion contra caidas,Inspeccionar equipos de EPI Y EPCC, firma de permiso en alturas, verificar condiciones de area de trabajo antes de iniciar labores. 7. Uso adecuado de elementos de proteccion personal, usar sus respectivos protectores respiratorios ya sea dependiendo la actividad a realizar si se necesita con o sin filtro, revisar las recomendaciones de los quimicos a meboal a usar para mayor precaucion.
ORDEN Y LIMPIEZA EN EL AREA DE TRABAJO	1. RIESGO BIOMECANICO: Movimientos repetitivos, sobresfuerzos, tensiones osteomusculares. 2. RIESGO LOCATIVO:Falta de orden y aseo, resbalones y tropezones. 3. FENOMENOS NATURALES: lluvias, granizadas. 4. RIESGO BIOLOGICO: Coronavirus, bacterias, virus, hongos.	1. Realizar pausa activa o gimnasia laboral, cuando se requiera. 2. Establecer los recorridos del área de trabajo, mantener las areas de trabajo despejados de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente. 3. En caso de tormentas eléctricas suspender la actividad, cuando se presenten lluvias fuertes y vendavales suspender actividad, en caso de sismo,temblores protegerse y retirarse de los bordes de placa u objetos que esten un nivel mas arriba de nosotros. 4.Realizar lavado de manos durante la jornada,Mantener el aseo personal, mantener las areas de trabajo limpias.

FIRMAS DE ATS (ANALISIS DE TRABAJO SEGURO)

CÉDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1007351801	Miguel Angel Gomez Jimenez	Ayudante obra	PAAA SAS

VERIFICACIÓN DE FIRMA SEMANAL SST

CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1,098,113,468	KAREN TATIANA DIAZ ORTIZ	INSPECTORA SST	

Observaciones

Ninguna

Powered by CamScanner

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO OPERATIVO

CARGOS OPERATIVOS: RESIDENTE DE OBRA, MAESTRO,OFICIALES,AYUDANTES Y RESIDENTE/INSPECTOR SST

FECHA DE INICIO Y FINALIZACION: 27/01/2025 AL 01/02/2025 — Semana 2

HORA DE INICIO Y FINALIZACION: 8:00 AM A 5:00 PM

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EXIGIDOS Y/O RECOMENDADOS: GUANTES DE POLIURETANO, MONO-GAFAS, TAPA OIDOS, TAPA BOCAS, BOTAS DE SEGURIDAD, CASCO DE SEGURIDAD CON BARBUQUEJO.

PASOS DE LA TAREA	PELIGROS ASOCIADOS A LA TAREA	MEDIDAS DE CONTROL
INGRESO, TRASLADO Y RETIRO DE LA OBRA	1. RIESGO LOCATIVO: Superficies irregulares, falta de orden y aseo; Caidas al mismo nivel, resbalones, tropezones. 2. RIESGO PÚBLICO: Movimiento de maquinaria al interior y exterior de la Obra; Golpes, Choques, robos 3. RIESGOS NATURALES: Exposición a tormentas eléctricas, lluvias fuertes, temblores, sismos 4. ACCIDENTES DE TRANSITO: Tránsito vehicular al interior y exterior de la obra (Mixer, camiones de carga de material o herramienta, vehículos particulares, motos, bicicletas 5. RIESGO BIOLOGICO: Coronavirus, bacterias, virus, hongos. 6. RIESGO BIOMECANICO: Movimiento repetitivo, postura prolongada 7.RIESGO FISICO: Exposicion a radiacion solar, quemaduras en la piel (envejecimiento), exposicion al ruido generado por equipos y maquinas en funcionamiento, fatiga, cefalea.	1. Establecer los recorridos del área de trabajo, mantener las areas de trabajo despejados de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente. 2 Usar chaleco reflectivo o dotacion con reflectivos y transitar por zonas habilitadas dentro de la obra, hacer uso adecuado de los pasos peatonales externos a la obra y estar alertos de los vehiculos que ingresan y salen para evitar cualquier tipo de incidente. 3 En caso de tormentas eléctricas suspender la actividad, cuando se presenten lluvias fuertes y vendavales suspender actividad, en caso de sismo,temblores protegerse y retirarse de los bordes de placa u objetos que esten un nivel mas arriba de nosotros. 4. Tener precaucion al momento de ingresar o salir los vehiculos de la obra, estar muy atento con la circulación de vehículos al rededor del punto de trabajo, estar alertos al pasar la calle al dirigirce a la obra. 5.Mantener el aseo personal, desinfección de manos cada que ingrese al baño, mantener las areas de trabajo limpias, y si se presenta mucho polvo y de mas particulas hacer uso adecuado de tapabocas. 6. Realizar estiramientos en su puesto de trabajo, hacer intervalo de posiciones en el puesto de trabajo. 7. Uso de EPP, protección auditiva y proteccion solar.
INSPECCION DE HERRAMIENTAS, CONEXIONES Y AREA DE TRABAJO.	1. RIESGO LOCATIVO: Superficies irregulares, caidas del mismo nivel, resbalones, tropezones, vacios, falta de señalización. 2. RIESGO MECÁNICOS: Manipulación de herramientas; golpes, cortadas, machucones, heridas, conexiones en mal estado. 3. RIESGO BIOMECÁNICOS: Levantamiento de cargas, movimientos repetitivos, desgarres musculares, lumbalgias. 4. RIESGO ELECTRICO: Cortos por extensiones en mal estado, paso de corriente eléctrica o electrocución con exposición a conductor agua. 5. RIESGO BIOLOGICO: Coronavirus, bacterias, virus, hongos.	1. Establecer los recorridos del área de trabajo, mantener las areas de trabajo despejados de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente. 2. Hacer uso adecuado de los Elementos de Protección Individual Básicos en Obra, realizar preoperacional de equipos, verificar que el equipo cuenta con todos sus componentes. 3. Realizar pausa activa o jornada laboral cuando se extienda la jornada de trabajo o exista cansancio físico. 4. Solicitar verificación y mantenimiento de las conexiones eléctricas antes de iniciar actividades, no dejar empozar agua cerca a las conexiones eléctricas. 5. Mantener el aseo personal, desinfección de manos cada que ingrese al baño, mantener las areas de trabajo limpias, y si se presenta mucho polvo y de mas particulas hacer uso adecuado de tapabocas.
TRASIEGO DE MATERIALES Y EQUIPOS A USAR	1. RIESGO LOCATIVO: Superficies irregulares, falta de orden y aseo, tropezones, superficies humedas lo que pueda generar caidas o resbalones, vacios y falta de señalización. 2. RIESGO MECANICO: Golpes, machucones, abrasiones por el mal estado de los equipos. 3. RIESGO FISICO: Caida de objetos o material a distintos niveles, ruido continuo por las tareas alternas de los contratistas. Cambios de temperatura ya que el trabajador, este expuesto a un ambiente frio de constante humedad o calor extremo. 4. RIESGO QUÍMICO: Material particulado, mezclas a base de cemento, afectación a las vias respiratorias, alergias, asma, gripas, baja en la productividad, Enfermedades del sistema respiratorio: Rinitis alergica, conjuntivitis, sinusitis , dermatitis, enfermedades de la piel. 5. RIESGO ELECTRICO: Cortos por extensiones en mal estado, paso de corriente eléctrica o electrocución con exposición a conductor agua . 6. RIESGO BIOLOGICO: Coronavirus, bacterias, virus, hongos.	1. Establecer los recorridos del área de trabajo, mantener las areas de trabajo despejados de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente 2. Hacer uso adecuado de los Elementos de Protección Individual Básicos en Obra, realizar preoperacional de equipos, verificar que el equipo cuente con todos sus componentes. 3. Uso de EPP permanente, protección auditiva ,proteccion solar y una dotación acorde a os climas presentados. 4. Uso adecuado y permanente de los EPP, uso adecuado de tapabocas 5. Solicitar verificación y mantenimiento de las conexiones eléctricas antes de iniciar actividades, no dejar empozar agua cerca a las conexiones eléctricas. 6. Mantener el aseo personal, desinfección de manos cada que ingrese al baño, mantener las areas de trabajo limpias, y si se presenta mucho polvo y de mas particulas hacer uso adecuado de tapabocas.
MATENIMIENTO GENERAL LOCATIVO (LUAR Y LIMPIEZA DE ESCTRUCTURAS DE TECHO), PERFORACIÓN DE 4 TUBOS DE UN ALTURA 3 MTR LIMPIEZA DE CUBIERTA EN LA SEDE CPI KAWITAKUNAPA WASI	1. RIESGO LOCATIVO; Superficies irregulares, falta de orden y aseo; Caidas al mismo nivel, resbalones, tropezones. 2. RIESGO FISICO; Exposicion a radiacion solar, quemaduras en la piel (envejecimiento), exposicion al ruido generado por equipos y maquinas en funcionamiento, fatiga, cefalea. 3. RIESGO BIOMECANICO; Postura bipeda, dolor de espalda, fatiga muscular. Postura sedente, movimientos repetitivos, esfuerzo visual, fatiga en muñecas, brazo, cuello y espalda, cefalea. 4. RIESGO BIOLOGICO: Coronavirus, bacteria, virus, hongos. 5.RIESGO BIOMECANICO: Movimiento repetitivo, postura prolongada 6.TRABAJO EN ALTURAS: Actos y condiciones inseguras para realizar trasiego de material,caida a diferente nivel (trabajo en alturas superiores a 2.0 m), resbalones, tropezones por pisadas en falso, falta de señalización 7. RIESGO QUIMICO: Polvos inorganicos (toxicos), material particulado, humos metalicos no metalicos,	1. Establecer los recorridos del área de trabajo, mantener las areas de trabajo despejados de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente. 2. Uso de EPP y proteccion solar. 3. Realizar las respectivas pausas activas durante su jornada laboral, usar las posturas adecuados para cada una de las actividades a realizar, hacer buen levantamiento de carga, no exceder los pesos maximos de manipulacion de carga. 4. Mantener el aseo personal, desinfección de manos cada que ingrese al baño, mantener las areas de trabajo limpias, y si se presenta mucho polvo y de mas particulas hacer uso adecuado de tapabocas. 5. Realizar estiramientos en su puesto de trabajo, hacer intervalo de posiciones en el puesto de trabajo. 6.. Firma de permiso para trabajo en alturas. Uso adecuado de (EPCC) Elementos de proteccion contra caidas,Inspeccionar equipos de EPI Y EPCC, firma de permiso en alturas, verificar condiciones de area de trabajo antes de iniciar labores. 7. Uso adecuado de elementos de proteccion personal, usar sus respectivos protectores respiratorios ya sea dependiendo la actividad a realizar si se necesita con o sin filtro. revisar las recomendaciones de los quimicos o material a usar para mayor precaucion.
ORDEN Y LIMPIEZA EN EL AREA DE TRABAJO	1. RIESGO BIOMECANICO: Movimientos repetitivos, sobreesfuerzos, tensiones osteomusculares. 2. RIESGO LOCATIVO:Falta de orden y aseo, resbalones y tropezones. 3. FENOMENOS NATURALES: lluvias, granizadas. 4. RIESGO BIOLOGICO: Coronavirus, bacterias, virus, hongos.	1. Realizar pausa activa o gimnasia laboral, cuando se requiera. 2. Establecer los recorridos del área de trabajo, mantener las areas de trabajo despejados de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente. 3. En caso de tormentas eléctricas suspender la actividad, cuando se presenten lluvias fuertes y vendavales suspender actividad, en caso de sismo,temblores prolegerse y retirarse de los bordes de placa u objetos que esten un nivel mas arriba de nosotros. 4.Realizar lavado de manos durante la jornada,Mantener el aseo personal, mantener las areas de trabajo limpias.

FIRMAS DE ATS (ANALISIS DE TRABAJO SEGURO)

CÉDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1.014304029	Marco Aurel Alvarez	Aux Obra	
1003517033	Mara Gonzalez Lizarazo	Aux Obra	
1074782025	Felipe Alvarez Vega	Aux obra	
1022224123	Eredu Torres Garcia	Ayudante	
1033744081	Javier Garcia	Contratista	

VERIFICACIÓN DE FIRMA SEMANAL SST

CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1.090.213.468	KAREN TATIANA DIAZ ORTIZ	INSPECTORA SST	

Observaciones

Scanned with CamScanner

PAAA

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO OPERATIVO

CARGOS OPERATIVOS: RESIDENTE DE OBRA, MAESTRO OFICIALES,AYUDANTES Y RESIDENTE/INSPECTOR SST

FECHA DE INICIO Y FINALIZACION: 22/01/2024 — 25/01/2024 Refugio

HORA DE INICIO Y FINALIZACION: 8:00 Am / 4:00 Pm

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EXIGIDOS Y/O RECOMENDADOS: GUANTES DE POLIURETANO, MONO-GAFAS, TAPA OIDOS, TAPA BOCAS, BOTAS DE SEGURIDAD, CASCO DE SEGURIDAD CON BARBUQUEJO.

PASOS DE LA TAREA	PELIGROS ASOCIADOS A LA TAREA	MEDIDAS DE CONTROL
INGRESO, TRASLADO Y RETIRO DE LA OBRA	1. RIESGO LOCATIVO; Superficies irregulares, falta de orden y aseo; Caidas al mismo nivel, resbalones, tropezones. 2. RIESGO PUBLICO; Movimiento de maquinaria al interior y exterior de la Obra; Golpes, Choques, robos. 3. RIESGOS NATURALES; Exposición a tormentas eléctricas, lluvias fuertes, temblores, sismos 4. ACCIDENTES DE TRANSITO; Tránsito vehicular al interior y exterior de la obra (Mixer, camiones de carga de material o herramienta, vehículos particulares, motos, bicicletas 5. RIESGO BIOLOGICO; Coronavirus, bacterias, virus, hongos. 6. RIESGO BIOMECANICO; Movimiento repetitivo, postura prolongada 7.RIESGO FISICO; Exposicion a radiacion solar, quemaduras en la piel (envejecimiento), exposicion al ruido generado por equipos y maquinas en funcionamiento, fatiga, cefalea.	1. Establecer los recorridos del área de trabajo, mantener las areas de trabajo despejadas de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente. 2 Usar chaleco reflectivo o dotacion con reflectivos y transitar por zonas habilitadas dentro de la obra, hacer uso adecuado de los pasos peatonales externos a la obra y estar atentos de los vehículos que ingresen y salen para evitar cualquier tipo de incidente. 3 En caso de tormentas eléctricas suspender la actividad, cuando se presentan lluvias fuertes y vendavales suspender actividad, en caso de sismo,temblores protegerse y retirarse de los bordes de placa u objetos que estan un nivel mas arriba de nosotros. 4. Tener precaucion al momento de ingresar o salir los vehiculos de la obra, estar muy atento con la circulación de vehiculos al rededor del punto de trabajo, estar atentos al pasar la calle al dirigirse a la obra. 5 Mantener el aseo personal, desinfección de manos cada que ingrese al baño, mantener las areas de trabajo limpias, y si se presenta mucho polvo y de mas particulas hacer uso adecuado de tapabocas. 6. Realizar estiramientos en su puesto de trabajo, hacer intervalo de posiciones en el puesto de trabajo. 7. Uso de EPP, protección auditiva y proteccion solar.
INSPECCION DE HERRAMIENTAS, CONEXIONES Y AREA DE TRABAJO.	1. RIESGO LOCATIVO: Superficies irregulares, caidas del mismo nivel, resbalones, tropezones, vacios, falta de señalización. 2. RIESGO MECÁNICOS: Manipulación de herramientas; golpes, cortadas, machucones, heridas, herramientas en mal estado 3. RIESGO BIOMECÁNICOS: Levantamiento de cargas, movimientos repetitivos, desgarros musculares, lumbagos. 4. RIESGO ELECTRICO: Cortes por tubosiones en mal estado, paso de corriente eléctrica o electrocución con exposición a conductor agua. 5. RIESGO BIOLOGICO: Coronavirus, bacterias, virus, hongos.	1. Establecer los recorridos del área de trabajo, mantener las areas de trabajo despejadas de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente. 2. Hacer uso adecuado de los Elementos de Protección Individual Básicos en Obra, realizar preoperacional de equipos, verificar que el equipo cuenta con todos sus componentes. 3. Realizar pausa activa o jornada laboral cuando se entienda la jornada de trabajo o existe cansancio físico. 4. Solicitar verificación y mantenimiento de las conexiones eléctricas antes de iniciar actividades, no dejar empozar agua cerca a las conexiones eléctricas. 5. Mantener el aseo personal, desinfección de manos cada que ingrese al baño, mantener las areas de trabajo limpias, y si se presenta mucho polvo y de mas particulas hacer uso adecuado de tapabocas.
TRASIEGO DE MATERIALES Y EQUIPOS A USAR	1. RIESGO LOCATIVO: Superficies irregulares, falta de orden y aseo, tropezones, superficies humedas lo que puede generar caidas o resbalones, vacios y falta de señalización. 2. RIESGO MECANICO: Golpes, machucones, abrasiones por el mal estado de las equipos. 3. RIESGO FISICO: Caida de objetos o material a distintos niveles, ruido continuo por las tareas alternas de los contratistas, Cambios de temperatura ya que el trabajador, esta expuesto a un ambiente frio de constante humedad o calor extremo. 4. RIESGO QUIMICO: Material particulado, emanciias a base de cemento, afectación a las vias respiratorias, alergias, asma, gripes, baja en la productividad, Enfermedades del sistema respiratorio: Rinitis alérgica, conjuntivitis, sinusitis, dermatitis, enfermedades de la piel. 5. RIESGO ELECTRICO: Cortes por subrosiones en mal estado, paso de corriente eléctrica o electrocución con exposición a conductor agua. 6. RIESGO BIOLOGICO: Coronavirus, bacterias, virus, hongos.	1. Establecer los recorridos del área de trabajo, mantener las areas de trabajo despejadas de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente. 2. Hacer uso adecuado de los Elementos de Protección Individual Básicos en Obra, realizar preoperacional de equipos, verificar que el equipo cuenta con todos sus componentes. 3. Uso de EPP permanente, protección auditiva ,proteccion solar y una dotación acorde a las climas presentados. 4. Uso adecuado y permanente de los EPP, uso adecuado de tapabocas 5. Solicitar verificación y mantenimiento de las conexiones eléctricas antes de iniciar actividades, no dejar empozar agua cerca a las conexiones eléctricas. 6. Mantener el aseo personal, desinfección de manos cada que ingrese al baño, mantener las areas de trabajo limpias, y si se presenta mucho polvo y de mas particulas hacer uso adecuado de tapabocas.
MATENIMIENTO GENERAL LOCATIVO (LIMPIEZA DE ESCTRUCTURAS MECANICA) Y MATENIMIENTO GENERAL EN EL 4 PISO , BALCON Y LIMPIEZA EN LA ESCTRUCTURA Y FACHADA EN LA SEDE CENTRO DE LA SABIDURIA MI REFUGIO	1. RIESGO LOCATIVO; Superficies irregulares, falta de orden y aseo; Caidas al mismo nivel, resbalones, tropezones. 2. RIESGO FISICO; Exposicion a radiacion solar, quemaduras en la piel (envejecimiento), exposicion al ruido generado por equipos y maquinas en funcionamiento, fatiga, cefalea. 3. RIESGO BIOMECANICO; Postura bipeda, dolor de espalda, fatiga muscular, Postura sedante, movimientos repetitivos, esfuerzo visual, fatiga en muñecas, brazo, cuello y espalda, cefalea. 4. RIESGO BIOLOGICO: Coronavirus, bacteria, virus, hongos. 5.RIESGO BIOMECANICO: Movimiento repetitivo, postura prolongada 6.TRABAJO EN ALTURAS: Actos y condiciones inseguras para realizar trasiego de material caida a diferente nivel (trabajo en alturas superiores a 2.0 m), resbalones, tropezones por pisadas en falso, falta de señalización 7. RIESGO QUIMICO; Polvos inorganicos (toxicos), material particulado, humos metalicos no metalicos.	1. Establecer los recorridos del área de trabajo, mantener las areas de trabajo despejadas de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente. 2. Uso de EPP y proteccion solar. 3. Realizar las respectivas pausas activas durante su jornada laboral, usar las posturas adecuadas para cada una de las actividades a realizar, hacer buen levantamiento de carga, no sobrelar los pesos maximos de manipulacion de carga. 4. Mantener el aseo personal, desinfección de manos cada que ingrese al baño, mantener las areas de trabajo limpias, y si se presenta mucho polvo y de mas particulas hacer uso adecuado de tapabocas. 5. Realizar estiramientos en su puesto de trabajo, hacer intervalo de posiciones en el puesto de trabajo 6.. Firma de permiso para trabajo en alturas. Uso adecuado de (EPCC) Elementos de proteccion contra caidas,Inspeccionar equipos de EPI Y EPCC, firma de permiso en alturas, verificar condiciones de area de trabajo antes de iniciar labores. 7. Uso adecuado de elementos de proteccion personal, usar sus respectivos protectores respiratorios ya sea dependiendo la actividad a realizar si se necesita con o sin filtro. revisar las recomendaciones de los quimicos o material a usar para mayor precaucion.
ORDEN Y LIMPIEZA EN EL AREA DE TRABAJO	1. RIESGO BIOMECANICO: Movimientos repetitivos, sobresfuerzos, tensiones osteomusculares. 2. RIESGO LOCATIVO:Falta de orden y aseo, resbalones y tropezones. 3. FENOMENOS NATURALES: lluvias, granizadas. 4. RIESGO BIOLOGICO: Coronavirus, bacterias, virus, hongos.	1. Realizar pausa activa o gimnasia laboral, cuando se requiera. 2. Establecer los recorridos del área de trabajo, mantener las areas de trabajo despejadas de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente. 3. En caso de tormentas eléctricas suspender la actividad, cuando se presenten lluvias fuertes y vendavales suspender actividad, en caso de sismo,temblores protegerse y retirarse de los bordes de placa u objetos que estan un nivel mas arriba de nosotros. 4.Realizar lavado de manos durante la jornada,Mantener el aseo personal, mantener las areas de trabajo limpias.

FIRMAS DE ATS (ANALISIS DE TRABAJO SEGURO)

CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1043040291	Marco Arleen Abarca G.	Aux Obra.	
1067721014	[illegible]	OF	
79.055.072	Wilson Trujillo	OF	
1007351801	Miguel Gomez	Aux Obra	

VERIFICACIÓN DE FIRMA SEMANAL SST

CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1.000.213.468	Karen Tatiana Diaz Ortiz	Inspectora SST	

Observaciones

Scanned with CamScanner

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO OPERATIVO

CARGOS OPERATIVOS: RESIDENTE DE OBRA, MAESTRO,OFICIALES,AYUDANTES Y RESIDENTE/INSPECTOR SST

FECHA DE INICIO Y FINALIZACION: 27-04-2025 Al 01-05-2025 HORA DE INICIO Y FINALIZACION: @8:00 AM - 4:30 pm.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EXIGIDOS Y/O RECOMENDADOS: GUANTES DE POLIURETANO, MONO-GAFAS, TAPA OIDOS, YAPA BOCAS, BOTAS DE SEGURIDAD, CASCO DE SEGURIDAD CON BARBUQUEJO

PASOS DE LA TAREA	PELIGROS ASOCIADOS A LA TAREA	MEDIDAS DE CONTROL
INGRESO, TRASLADO Y RETIRO DE LA OBRA	1. RIESGO LOCATIVO: Superficies irregulares, falta de orden y aseo. Caidas al mismo nivel, resbalones, trapezanes. 2. RIESGO PUBLICO: Movimiento de maquinaria al interior y exterior de la Obra, Golpes, Choques, rebes. 3. RIESGOS NATURALES: Exposición a tormentas eléctricas, lluvias fuertes, tornbalnes, sismos 4. ACCIDENTES DE TRANSITO: Trânsito vehicular al ingresar y salgrar de la obra (Mixer, camiones de carga de material o herramienta, vehiculos particulares, motos, bicicletas 5. RIESGO BIOLOGICO: Coronavirus, bacterias, virus, hongos. 6. RIESGO BIOMECANICO: Movimiento repetitivo, postura prolongada 7.RIESGO FISICO: Exposicion a radiacion solar, quemaduras en la piel (envejecimiento), exposicion al ruido generado por equipos y maquinas en funcionamiento, fatiga, cefalea.	1. Establecer los recorridos del área de trabajo, mantener las areas de trabajo despejadas de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente. 2. Usar chalecos reflectivos o dotacion con reflectivos y transitar por zonas habilitadas dentro de la obra, hacer uso adecuado de los pasos peatonales externos a la obra y estar alertas de los vehiculos que ingresan y salen para evitar cualquier tipo de incidente. 3 En caso de tormentas eléctricas suspender la actividad, cuando se presenten lluvias fuertes y vendavales suspender actividad, en caso de sisma,tambiores protegerse y retirarse de los bordes de placa u objetos que estan un nivel mas arriba de nosotros. 4. Tener precaucion al momento de ingresar o salir los vehiculos de la obra, estar muy alerta con la circulación de vehiculos al rededor del punto de trabajo, estar alertas al pasar la calle al ingreso o a la obra. 5.Mantener el aseo personal, desinfección de manos cada que ingrese al baño, mantener las areas de trabajo limpias, y si se presenta mucho polvo y de mas particulas hacer uso adecuado de tapabocas. 6. Realizar estiramientos en su puesto de trabajo, hacer intervalo de posiciones en el puesto de trabajo. 7. Uso de EPP, protección auditiva y proteccion solar.
INSPECCION DE HERRAMIENTAS, CONEXIONES Y AREA DE TRABAJO.	1. RIESGO LOCATIVO: Superficies irregulares, caidas del mismo nivel, resbalones, trapezanes, vacios, falta de señalización. 2. RIESGO MECÁNICOS: Manipulación de herramientas, golpes, cortados, machucones, heridas. personas en mal estado 3. RIESGO BIOMECÁNICOS: Levantamiento de cargas, movimientos repetitivos, desgarros musculares, lumbalgias. 4. RIESGO ELECTRICO: Cortes por extensiones en mal estado, paso de corriente eléctrica o electrocución con exposición a conductor agua. 5. RIESGO BIOLOGICO: Coronavirus, bacterias, virus, hongos.	1. Establecer los recorridos del área de trabajo, mantener las areas de trabajo despejadas de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente. 2. Hacer uso adecuado de los Elementos de Protección Individual Básicos en Obra, realizar preoperacional de equipos, verificar que el equipo cuente con todos sus componentes. 3. Realizar pausa activa o jornada laboral cuando se evidencia la jornada de trabajo o exista cansancio fisico 4. Solicitar verificación y mantenimiento de las conexiones eléctricas antes de iniciar actividades, no dejar empozar agua cerca a las conexiones eléctricas. 5. Mantener el aseo personal, desinfección de manos cada que ingrese al baño, mantener las areas de trabajo limpias, y si se presenta mucho polvo y de mas particulas hacer uso adecuado de tapabocas.
TRASIEGO DE MATERIALES Y EQUIPOS A USAR	1. RIESGO LOCATIVO: Superficies irregulares, falta de orden y aseo, trapezanes, superficies humedas lo que puede generar caidas o resbalones, vacios y falta de señalización. 2. RIESGO MECANICO: Golpes, machucones, abrasiones por el mal estado de los equipos. 3. RIESGO FISICO: Caida de objetos o material a distintos niveles, ruido continuo por las tareas ahernas de los contratistas. Cambios de temperatura ya que el trabajador, esta expuesto a un ambiente frio de constante humedad o calor extremo. 4. RIESGO QUIMICO: Material particulado, musticas a base de cemento, afectación a las vias respiratorias, alergias, asma, grasas, base en la productividad. Enfermedades del sistema respiratorio: Rinitis alérgica, conjuntivitis, sinusitis, dermatitis, enfermedades de la piel. 5. RIESGO ELECTRICO: Cortes por extensiones en mal estado, paso de corriente eléctrica o electrocución con exposición a conductor agua. 6. RIESGO BIOLOGICO: Coronavirus, bacterias, virus, hongos.	1. Establecer los recorridos del área de trabajo, mantener las areas de trabajo despejadas de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente. 2. Hacer uso adecuado de los Elementos de Protección Individual Básicos en Obra, realizar preoperacional de equipos, verificar que el equipo cuente con todos sus componentes. 3. Uso de EPP permanente, protección auditiva ,proteccion solar y una dotación acorde a os climas presentados. 4. Uso adecuado y permanente de los EPP, uso adecuado de tapabocas. 5. Solicitar verificación y mantenimiento de las conexiones eléctricas antes de iniciar actividades, no dejar empozar agua cerca a las conexiones eléctricas. 6. Mantener el aseo personal, desinfección de manos cada que ingrese al baño, mantener las areas de trabajo limpias, y si se presenta mucho polvo y de mas particulas hacer uso adecuado de tapabocas.
MATENIMIENTO GENERAL LOCATIVO (LIMPIEZA DE ESCTRUCTURAS MECANICA) Y MATENIMIENTO GENERAL DE LAVADO DE CUBIERTA (EN EL 4 PISO Y EN EL PISO 1) EN LA SEDE CENTRO DE LA SABIOURSA MI REFUGIO, ARREGLO COCINA	1. RIESGO LOCATIVO; Superficies irregulares, falta de orden y aseo. Caidas al mismo nivel, resbalones, trapezanes. 2. RIESGO FISICO; Exposicion a radiacion solar, quemaduras en la piel (envejecimiento), exposicion al ruido generado por equipos y maquinas en funcionamiento, fatiga, cefalea. 3. RIESGO BIOMECANICO; Postura bipeda, dolor de espalda, fatiga muscular. Postura sedente, movimientos repetitivos, esfuerzo visual, fatiga en muñecas, brazo, cuello y espalda, cefalea. 4. RIESGO BIOLOGICO: Coronavirus, bacteria, virus, hongos. 5.RIESGO BIOMECANICO: Movimiento repetitivo, postura prolongada 6.TRABAJO EN ALTURAS: Actos y condiciones inseguras para realizar trasiego de material,caida a diferente nivel (trabajo en alturas superiores a 2.0 m), resbalones, trapezanes por pisadas en falso, falta de señalización 7. RIESGO QUIMICO: Polvos inorganicos (toxicos), material particulado, humos metalicos no metalicos.	1. Establecer los recorridos del área de trabajo, mantener las areas de trabajo despejadas de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente. 2. Uso de EPP y proteccion solar. 3. Realizar las respectivas pausas activas durante su jornada laboral, usar las posturas adecuadas para cada una de las actividades a realizar, hacer buen levantamiento de carga, no exceder los pesos maximos de manipulacion de carga. 4. Mantener el aseo personal, desinfección de manos cada que ingrese al baño, mantener las areas de trabajo limpias, y si se presenta mucho polvo y de mas particulas hacer uso adecuado de tapabocas. 5. Realizar estiramientos en su puesto de trabajo, hacer intervalo de posiciones en el puesto de trabajo 6.. Firma de permiso para trabajo en alturas. Uso adecuado de (EPCC) Elementos de proteccion contra caidas,Inspeccionar equipos de EPI Y EPCC, firma de permiso en alturas, verificar condiciones de area de trabajo antes de iniciar labores. 7. Uso adecuado de elementos de proteccion personal, usar sus respectivos protectores respiratorios ya sea dependiendo la actividad a realizar si se necesita con o sin filtro, revisar las recomendaciones de los quimicos o material a usar para mayor precaucion.
ORDEN Y LIMPIEZA EN EL AREA DE TRABAJO	1. RIESGO BIOMECANICO: Movimientos repetitivos, sobreesfuerzos, torsiones osteomusculares. 2. RIESGO LOCATIVO:Falta de orden y aseo, resbalones y trapezanes. 3. FENOMENOS NATURALES: lluvias, granizadas. 4. RIESGO BIOLOGICO: Coronavirus, bacterias, virus, hongos.	1. Realizar pausa activa o gimnasia laboral, cuando se requiera. 2. Establecer los recorridos del área de trabajo, mantener las areas de trabajo despejadas de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente. 3. En caso de tormentas eléctricas suspender la actividad, cuando se presenten lluvias fuertes y vendavales suspender actividad, en caso de sisma,tambiores protegerse y retirarse de los bordes de placa u objetos que estan un nivel mas arriba de nosotros. 4.Realizar lavado de manos durante la jornada,Mantener el aseo personal, mantener las areas de trabajo limpias.

FIRMAS DE ATS (ANALISIS DE TRABAJO SEGURO)

CÉDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
80064557	JORGE A FLOREZ AVILA	OF.	
1026207366	NEFTALI RICARDO ACOSTA ARCE	AY	
79965611	Alejandro Amezquita Sanchez Ismael		

VERIFICACIÓN DE FIRMA SEMANAL SST

CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1.000.213.668	KAREN TATIANA DIAZ ORTIZ	INSPECTORA SST	

Observaciones

Scanned with CamScanner

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	F-SGSST-59	
	Version	Fecha
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	4	9/07/2021

Informacion General

Nombre del Proyecto	M. Refugio		Lugar de Trabajo o Sitio	Cuarto piso	
Fecha de Elaboración 22-04-26	Cobertura desde	Hasta	DD-MM-YYYY	Inspector SISO	Mario Gracia
Descripción de la actividad a realizar	Verificación y Verificación actividades, lavado cubiertas, lijado estructura metálica mediante retiro de obra se realiza actividades personal operativo TRATA, fundaciones				
TRABAJO A REALIZAR:					

Personas que elaboran el ATS	Cédula	Cargo	Firma
Julio Garcia	1059770550	Personal auxiliar	
Carlos Navas Saavedra	79749845	Residente obra	
Jhon Jairo Rojas	1023034197	Inspector.	

ANALISIS DE LA TAREA

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Entrega Epp, firma de permisos	Atrapamiento por caida de objetos, trabajo en alturas	✓ Golpes ✓ Caidas ✓ Heridas ✓ Golpes	✓ Charla segun actividad y ATS. ✓ auditando ✓ uso obligatorio Epp
Alistamiento actividades.	Biomecanico: Postura prolongada de Pie. Locativo: Superficie trabajo desnivel a nivel	✓ Golpes ✓ Heridas ✓ Caidas mismo nivel.	✓ orden y aseo ✓ Precaucion ✓ Descanso. ✓ uso adecuado Epp ✓ autocuidado
Retiro de Obra cosa ejecutor.	Biomecanico: Postura prolongada Pie. Locativo: Superficie trabajo desnivel nivel	✓ dolor lumbar ✓ Cansancio ✓ fatiga ✓ estatica.	✓ Prohibido uso celular ✓ autocuidado
Orden y aseo.	Biomecanico: esfuerzo, movimiento. Locativo: obstaculos, cargas, superficies.	✓ caida mismo nivel ✓ Cansancio ✓ Sobre esfuerzo	✓ Estilos vida saludable ✓ Hidratacion ✓ puntos apoyo temporal

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	nivel -0-
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	Escalas estructuras definidas finales
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	Estructuras monoliticamente.
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caida?	Zapuramiento Cantidad evaluado
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	Punto Anclaje, Arnes, linea vida, Sandy eyor con trabajo
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Casco con barbuquejo, botas punta acero, guantes, Ropa.
¿Cuántos trabajadores se requieren?	Dependiendo cuanto obra.
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Escobas, Cepillos, Trapo, Jabon polvo.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO evidenciado fosa cerrada
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	N/A
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, quimicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	N/A
¿Se requiere permisos de trabajo para áreas criticas, cuales?	N/A

FIRMA DEL INSPECTOR

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	F-SGSST-59	
	Version	Fecha
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	4	9/07/2021

Informacion General

Nombre del Proyecto	Jardin Infantil Ata	Lugar de Trabajo o Sitio	Tocuyo agua Potable
Fecha de Elaboración 28-Marzo-25 / Cobertura desde 28-Marzo-25	Hasta 1-Abril-25	Inspector SISO	Juan Otero
Descripcion de la actividad a realizar	Excavacion y Vertiendo actividades, sellado juntos, tanque residual		
TRABAJO A REALIZAR:	Mediante maquina Obra servicios actividades personal TAPAR sellado juntos.		

Personas que elaboran el ATS	Cédula	Cargo	Firma
Ruyid Graterol	1068776530	Profesional SST	
Carlos Nares Saavedra	7774784S	Residente	
Juan Jairo Tejos Reyes	1023034417	Inspector.	

ANALISIS DE LA TAREA

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Entrega Epp, Firma de Permisos.	✓ Ruido; Iluminacion / Locativo: superficie trabajo diferentes niv.	✓ Cortadas. ✓ Golpes	✓ Charla Seguridad. actividad a realizar 5 min. ✓ autocuidado ✓ uso obligatorio Epp.
Acompañamiento actividades	✓ Biomecanico: Posturas prolongadas Rep. Locativo: Superficie trabajo diferentes niv.	✓ Heridos ✓ caida mismo niv.	✓ Orden aseo ✓ autocuidado ✓ Uso obligado Epp ✓ descanso.
Recorrido Obra Areas varias	✓ Biomecanico: Posturas Prolongadas Rep. ✓ Locativo: Superficie trabajo diferentes niv.	✓ dolor Lumbar ✓ Cansancio ✓ fatiga ✓ Cefalea	✓ Prohibido uso Celular ✓ autocuidado
Orden y aseo	Biomecanico: esfuerzo, Movimiento Locativo: golpeado, caidos, superficie.	✓ Caida mismo nivel. ✓ Esguince ✓ Sobreesfuerzo	✓ Estilo vida Saludable ✓ Hidratados ✓ puntos ecologicos limpios

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	Nivel - 0 -
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	Escalera estructurada definidos.
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	Estructura provisional
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	Requerimiento Claridad evaluado.
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	Punto anclaje, Linea Vida, Arnes, Eslinga
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Casco con barbuquejo, botas, punta acero, Guantes, Overol.
¿Cuántos trabajadores se requieren?	Dependiendo avance obra.
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Escobas, cepillos, Cretas, jabon polvo
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	No evidenciado.
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	N/A
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	N/A
¿Se requiere permisos de trabajo para tareas criticas, cuales?	N/A

FIRMA DEL INSPECTOR

Powered by CamScanner

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO OPERATIVO

CARGOS OPERATIVOS: RESIDENTE DE OBRA, MAESTRO,OFICIALES,AYUDANTES Y RESIDENTE/INSPECTOR SST

FECHA DE INICIO Y FINALIZACION: 28-01-2025 A 01-02-2025 **HORA DE INICIO Y FINALIZACION:** 8:00 A 4:30p

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EXIGIDOS Y/O RECOMENDADOS: GUANTES DE POLIURETANO, MONO-GAFAS, TAPA OIDOS, TAPA BOCAS, BOTAS DE SEGURIDAD, CASCO DE SEGURIDAD CON BARBUQUEJO.

PASOS DE LA TAREA	PELIGROS ASOCIADOS A LA TAREA	MEDIDAS DE CONTROL
INGRESO, TRASLADO Y RETIRO DE LA OBRA	**1. RIESGO LOCATIVO;** Superficies irregulares, falta de orden y aseo; Caídas al mismo nivel, resbalones, tropezones. **2. RIESGO PÚBLICO:** Movimiento de maquinaria al interior y exterior de la Obra; Golpes, Choques, robos. **3. RIESGOS NATURALES;** Exposición a tormentas eléctricas, lluvias fuertes, temblores, sismos **4. ACCIDENTES DE TRANSITO:** Tránsito vehicular al interior y exterior de la obra (Mixer, camiones de carga de material o herramienta, vehículos particulares, motos, bicicletas **5. RIESGO BIOLOGICO:** Coronavirus, bacterias, virus, hongos. **6. RIESGO BIOMECANICO:** Movimiento repetitivo, postura prolongada **7.RIESGO FISICO:** Exposicion a radiacion solar, quemaduras en la piel (enrojecimiento), exposicion al ruido generado por equipos y maquinas en funcionamiento, fatiga, cefalea.	**1.** Establecer los recorridos del área de trabajo, mantener las areas de trabajo despejados de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente. **2** Usar chaleco reflectivo o dotacion con reflectivos y transitar por zonas habilitadas dentro de la obra, hacer uso adecuado de los pasos peatonales externos a la obra y estar atentos de los vehículos que ingresan y salen para evitar cualquier tipo de incidente. **3** En caso de tormentas eléctricas suspender la actividad, cuando se presenten lluvias fuertes y vendavales suspender actividad, en caso de sismo,temblores protegerse y retirarse de los bordes de placa u objetos que esten un nivel mas arriba de nosotros. **4. Tener precaucion al momento de ingresar o salir los vehiculos de la obra, estar muy atento con la** circulación de vehiculos al rededor del punto de trabajo, estar atentos al pasar la calle al dirigirce a la obra. **5.**Mantener el aseo personal, desinfección de manos cada que ingrese al baño, mantener las areas de trabajo limpias, y si se presenta mucho polvo y de mas particulas hacer uso adecuado de tapabocas. **6.** Realizar estiramientos en su puesto de trabajo, hacer intervalo de posiciones en el puesto de trabajo. **7.** Uso de EPP, protección auditiva y proteccion solar.
INSPECCION DE HERRAMIENTAS, CONEXIONES Y AREA DE TRABAJO.	**1. RIESGO LOCATIVO:** *Superficies irregulares, caidas del mismo nivel, resbalones, tropezones, vacios,* falta de señalización. **2. RIESGO MECÁNICOS:** Manipulación de herramientas; golpes, cortadas, machucones, heridas, conexiones en mal estado. **3. RIESGO BIOMECÁNICOS:** Levantamiento de cargas, movimientos repetitivos, desgarres musculares, lumbalgias. **4. RIESGO ELECTRICO:** Cortos por extensiones en mal estado, paso de corriente eléctrica o electrocución con exposición a conductor agua. **5. RIESGO BIOLOGICO:** Coronavirus, bacterias, virus, hongos.	**1.** Establecer los recorridos del área de trabajo, mantener las areas de trabajo despejados de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente. **2.** Hacer uso adecuado de los Elementos de Protección Individual Básicos en Obra, realizar preoperacional de equipos, verificar que el equipo cuente con todos sus componentes. **3.** Realizar pausa activa o jornada laboral cuando se extienda la jornada de trabajo o exista cansancio físico. **4.** Solicitar verificación y mantenimiento de las conexiones eléctricas antes de iniciar actividades, no dejar empozar agua cerca a las conexiones eléctricas. **5.** Mantener el aseo personal, desinfección de manos cada que ingrese al baño, mantener las areas de trabajo limpias, y si se presenta mucho polvo y de mas particulas hacer uso adecuado de tapabocas.
TRASIEGO DE MATERIALES Y EQUIPOS A USAR	**1. RIESGO LOCATIVO:** Superficies irregulares, falta de orden y aseo, tropezones, superficies húmedas lo que puede generar caídas o resbalones, vacíos y falta de señalización. **2. RIESGO MECANICO:** Golpes, machucones, abrasiones por el mal estado de los equipos. **3. RIESGO FÍSICO:** Caída de objetos o material a distintos niveles, ruido continuo por las tareas alternas de los contratistas. Cambios de temperatura ya que el trabajador, esta expuesto a un ambiente frio de constante humedad o calor extremo. **4. RIESGO QUÍMICO:** Material particulado, mezclas a base de cemento, afectación a las vías respiratorias, alergias, asma, gripas, baja en la productividad, Enfermedades del sistema respiratorio: Rinitis alérgica, conjuntivitis, sinusitis , dermatitis, enfermedades de la piel. **5. RIESGO ELECTRICO:** Cortos por extensiones en mal estado, paso de corriente eléctrica o electrocución con exposición a conductor agua. **6. RIESGO BIOLOGICO:** Coronavirus, bacterias, virus, hongos.	**1.** Establecer los recorridos del área de trabajo, mantener las areas de trabajo despejados de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente. **2.** Hacer uso adecuado de los Elementos de Protección Individual Básicos en Obra, realizar preoperacional de equipos, verificar que el equipo cuente con todos sus componentes. **3.** Uso de EPP permanente, protección auditiva ,proteccion solar y una dotación acorde a os climas presentados. **4.** Uso adecuado y permamnete de los EPP, uso adecuado de tapabocas **5.** Solicitar verificación y mantenimiento de las conexiones eléctricas antes de iniciar actividades, no dejar empozar agua cerca a las conexiones eléctricas. **6.** Mantener el aseo personal, desinfección de manos cada que ingrese al baño, mantener las areas de trabajo limpias, y si se presenta mucho polvo y de mas particulas hacer uso adecuado de tapabocas.
SELLADO DE FISURA DE TANQUES DE AGUA RESIDUAL ESPACIO CONFINADO TIPO 1 EN LA SEDE JARDIN INFANTIL ATA	**1. RIESGO LOCATIVO;** Superficies irregulares, falta de orden y aseo; Caídas al mismo nivel, resbalones, tropezones. **2. RIESGO FISICO;** Exposicion a radiacion solar, quemaduras en la piel (enrojecimiento), exposicion al ruido generado por equipos y maquinas en funcionamiento, fatiga, cefalea. **3. RIESGO BIOMECANICO;** Postura bipeda, dolor de espalda, fatiga muscular. Postura sedente, movimientos repetitivos, esfuerzo visual, fatiga en muñecas, brazo, cuello y espalda, cefalea. **4. RIESGO BIOLOGICO:** Coronavirus, bacteria, virus, hongos. **5.RIESGO BIOMECANICO:** Movimiento repetitivo, postura prolongada **6.TRABAJO EN ALTURAS:** Actos y condiciones inseguras para realizar trasiego de material,caída a diferente nivel (trabajo en alturas superiores a 2,0 m), resbalones, tropezones por pisadas en falso, falta de señalización **7. RIESGO QUIMICO:** Polvos inorganicos (toxicos), material particulado, humos metalicos no metalicos,	**1.** Establecer los recorridos del área de trabajo, mantener las areas de trabajo despejados de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente. **2.** Uso de EPP y proteccion solar. **3.** Realizar las respectivas pausas activas durante su jornada laboral, usar las posturas adecuadas para cada una de las actividades a realizar, hacer buen levantamiento de carga, no exceder los pesos maximos de manipulacion de carga. **4,** Mantener el aseo personal, desinfección de manos cada que ingrese al baño, mantener las areas de trabajo limpias, y si se presenta mucho polvo y de mas particulas hacer uso adecuado de tapabocas. **5,** Realizar estiramientos en su puesto de trabajo, hacer intervalo de posiciones en el puesto de trabajo. **6,.** Firma de permiso para trabajo en alturas. Uso adecuado de (EPCC) Elementos de proteccion contra caidas,Inspeccionar equipos de EPI Y EPCC, firma de permiso en alturas, verificar condiciones de area de trabajo antes de iniciar labores. **7.** Uso adecuado de elementos de proteccion personal, usar sus respectivos protectores respiratorios ya sea dependiendo la actividad a realizar si se necesita con o sin filtro. revisar las recomendaciones de los quimicos o mateial a usar para mayor precaucion.
ORDEN Y LIMPIEZA EN EL AREA DE TRABAJO	**1. RIESGO BIOMECANICO:** Movimientos repetitivos, sobreesfuerzos, tensiones osteomusculares. **2. RIESGO LOCATIVO:**Falta de orden y aseo, resbalones y tropezones. **3. FENOMENOS NATURALES:** lluvias, granizadas. **4. RIESGO BIOLOGICO:** Coronavirus, bacterias, virus, hongos.	**1. Realizar** pausa activa o gimnasia laboral, cuando se requiera. **2. Establecer** los recorridos del área de trabajo, mantener las areas de trabajo despejados de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente. **3.** En caso de tormentas eléctricas suspender la actividad, cuando se presenten lluvias fuertes y vendavales suspender actividad, en caso de sismo,temblores protegerse y retirarse de los bordes de placa u objetos que esten un nivel mas arriba de nosotros. **4.**Realizar lavado de manos durante la jornada,Mantener el aseo personal, mantener las areas de trabajo limpias.

FIRMAS DE ATS (ANALISIS DE TRABAJO SEGURO)

CÉDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
79 907 532	José AMEZQUITA	AYUDANTE	José
7070774397	Luis Rodriguez	Ayudante	Luis Rodriguez

VERIFICACIÓN DE FIRMA SEMANAL SST

CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1.000.213.468	KAREN TATIANA DIAZ ORTZ	INSPECTORA SST	

Observaciones

Powered by CamScanner

ANEXO 18 COMPONENTE SST SOPORTE DE PERMISOS DE TRABAJO EN ALTURAS SEGÚN PERIODO DE INFORME RB COLOMBIA S.A.S.

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

CODIGO	FECHA	VERSION
PC-FOR-SST-030	20/2/2023	6

1. TIPO DE TRABAJO: TRABAJO ALTURAS

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: Desmontaje y montaje cubierta

2	Fecha de Inicio	03-02-2023	Elementos, herramientas y equipos a utilizar:		
	Hora de Inicio	8:00 AM	MARTILLO	✓	NIVEL LASER
	Hora de Final	4:30 PM	AMARRADOR DE ALAMBRE	✓	PULIDORA
	Fecha de Finalizacion	08-02-2023	SIERRA CIRCULAR		EXTENCIONES ENCAUCHETADAS
					HERRAMIENTA DE MANO
					BOQUILLERAS ✓
					OTROS, CUAL?

3. DESCRIPCIÓN DE LA ALTURA MÁXIMA A REALIZAR LA TAREA: 6 METROS DE ALTURA SEGÚN REQUERIMIENTO DIARIO APROXIMADAMENTE

Nota: El presente formato no sustituye el cumplimiento de las normas legales y técnicas, es decir que no libera al trabajador de dar cumplimiento a las normas legales y técnicas que regulan su actividad.

4. APTITUD DEL TRABAJADOR Y SEGURIDAD SOCIAL

	ASPECTOS A VERIFICAR	LUNES SI	LUNES P	MARTES SI	MARTES NO	MIÉRCOLES SI	MIÉRCOLES NO	JUEVES SI	JUEVES NO	VIERNES SI	VIERNES NO	SÁBADO SI	SÁBADO NO	DOMINGO SI	DOMINGO NO
4.1	Está en condiciones óptimas de salud para realizar el trabajo?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.2	Tiene vigente la afiliación a la seguridad social en nivel de riesgo 5?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.3	Actualmente toma medicamentos que causen sueño, ejemplo: antigripales?	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4.4	Ha dormido entre 6 y 8 horas previo a su jornada laboral?	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4.5	Sufre de epilepsia, mareos o vértigo?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.6	El trabajador cuenta con constancia de actitud médica y examenes correspondientes?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.7	ARL a la cual está afiliado el trabajador?	AXA COLPATRIA													

5. REQUISITOS DE FORMACIÓN

	ASPECTOS A VERIFICAR	LUNES SI	LUNES NO	MARTES SI	MARTES NO	MIÉRCOLES SI	MIÉRCOLES NO	JUEVES SI	JUEVES NO	VIERNES SI	VIERNES NO	SÁBADO SI	SÁBADO NO	DOMINGO SI	DOMINGO NO
5.1	El trabajador está capacitado para trabajar en alturas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
5.2	El trabajador está certificado para trabajar en alturas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Observaciones: VALIDAR MENSUALMENTE BASE DE DATOS, CURSO DE ALTURAS Y EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES														

6. DESCRIPCIÓN Y MEDIDAS DE SEGURIDAD ASOCIADA CON LA ACTIVIDAD A REALIZAR

1. Usar permanentemente el ármes de seguridad anclado
2. No sujetarse de la tubería
3. Permanecer siempre anclado en ascensos y descensos
4. Mantener señalizada el área de trabajo
5. No trabajar fuera del radio de alcance de la baliza
6. Garantizar las condiciones de orden y limpieza en obra
7. Uso permanente de los EPPS requeridos
8. Inspeccionar siempre el área antes y despues de realizar trabajo en alturas
9. En caso de lluvia o tormenta eléctrica detener las actividades y retomar cuando la superficie este seca.
10. Las actividades en alturas deben realizarse mínimo por dos personas.
11. FIRMA DIARIA DE LOS PERMISOS DE TRABAJO ATS, TRABAJO EN ALTURAS, PRE OPERACIONALES, DILIGENCIAMIENTO DE FORMATO DE CONDICIONES DE SALUD

7. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

ACTIVIDAD	SI	NO	ACTIVIDAD	SI	NO	ACTIVIDAD	SI	NO
Temperatura extrema: Calor o frio	✓		Tarea Rutinaria	✓		Proyección particulas	✓	
Caidas al mismo nivel	✓		Electrocución	✓		Caidas de objetos	✓	
Caidas a otro nivel	✓		Cortaduras o punzamientos	✓		Posturas Inadecuadas prolongadas	✓	
Ruido	✓		Atrapamiento o aplastamiento	✓		Orden y aseo		

8. SISTEMAS DE ACCESO

AREAS

¿Está demarcada? SI ✓ — ¿Está señalizada? SI ✓


	ASPECTOS A VERIFICAR	LUNES SI	LUNES NO	MARTES SI	MARTES NO	MIÉRCOLES SI	MIÉRCOLES NO	JUEVES SI	JUEVES NO	VIERNES SI	VIERNES NO	SÁBADO SI	SÁBADO NO	DOMINGO SI	DOMINGO NO
9.1	Sendero peatonal		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
9.2	Puente plataforma fijo		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
9.3	Puente plataforma provisional		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
9.4	¿La plataforma de ingreso: Es firme, se encuentra en orden, no hay objetos sueltos?		✓												
9.5	¿Tiene el piso cubierto para evitar caida de objetos pequeños por rendijas o vacios?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
9.6	¿El sistema de acceso esta certificado por la constructora y cumple con las caracteristicas de seguridad y utilizacion?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
9.7	¿Tecnicamente el sistema de acceso cumple y garantiza la estabilidad y seguridad para trabajos en alturas?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
9.8	Otro, cual?														


Observaciones: SEÑALIZACION, DELIMITACION VERIFICAR QUE LAS AREAS SEGURAS AL TRANSITAR

10. ELEMENTOS UTILIZADOS

ELEMENTO	SE USA (SI)	NO SE USA (N/A)	REQUERIMIENTOS BÁSICOS
USO DE ANDAMIOS	✓		Andamio certificado MD con barandas de seguridad y escaleras internas
USO DE ANDAMIOS COLGANTES		NO	Andamio manual certificado con la NTC 2234
USO DE PLATAFORMA ELEVADORA		NO	Certificado ONAC y buen estado del equipo
USO DE BRAZO HIDRAULICO			Certificado ONAC y buen estado del equipo
USO DE ESCALERAS TIPO AVIÓN		NO	Mecanismos de bloqueos de ruedas peldaños en buen estado y punto de anclaje en la parte superior
USO DE ESCALERA DE EXTENSIÓN		NO	Zapatas antideslizantes, soga de amarre, seguros, linea de vida vertical certificada.
MALLAS DE SEGURIDAD	✓	NO	Malla de seguridad certificada y malla escombrera de ser necesario
USO DE ESCALERA TIPO TIJERA			Escalera en buen estado, revisión de peldaños, dielectrica y es obligatorio una persona sosteniendo la escalera desde el nivel inferior
OTRO , CUAL ?			

11. RESTRICCION MEDIANTE EQUIPOS DE ACCESO (se especifica el punto de anclaje y en observaciones o permiso de trabajo se





12. SISTEMAS DE RESTRICCIÓN O POSICIONAMIENTO

RESTRICCIÓN	SI	N/A
Anclajes soportar 1000 lbs por persona conectada (4,5 kilonewtons-459 kg)	✓	
Se evita que el trabajador se acerque al borde, se debe respetar la distancia minima de 1,80 m	✓	
Los conectores tienen resistencia minima de 5000 libras (22.2 kilonewtons-2272 Kg)	✓	
Se cuenta con anclajes y estructuras que soporten una fuerza minima de 3000 lbs	✓	

Powered by CamScanner

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

CODIGO	FECHA	VERSION
PC-FOR-SST-030	20/2/2023	6

15. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y CONTRA CAÍDAS DE ACUERDO A LOS RIESGOS Y REQUERIMIENTOS PROPIA DE LA ACTIVIDAD

EPP	LUNES SI	LUNES N/A	MARTES SI	MARTES N/A	MIÉRCOLES SI	MIÉRCOLES N/A	JUEVES SI	JUEVES N/A	VIERNES SI	VIERNES N/A	SÁBADO SI	SÁBADO N/A	DOMINGO SI	DOMINGO N/A
CASCO DIELÉCTRICO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
BARBUQUEJO 3 PUNTOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
PROTECCIÓN VISUAL - GAFAS	✓				✓		✓		✓		✓			
TAPAOIDOS DE INSERCCION	✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓			
MASCARILLA DESECHABLE N95		✓	✓		✓		✓		✓		✓			
GUANTES DE VAQUETA		✓	✓		✓		✓		✓		✓			
GUANTES DE NITRILO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
GUANTES DE POLIURETANO		✓	✓		✓		✓		✓		✓			
ROPA DE TRABAJO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CHALECO CON REFLECTIVO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
BOTAS DE SEGURIDAD PUNTERA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTRO, CUAL?:	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

EPPC	LUNES SI	LUNES N/A	MARTES SI	MARTES N/A	MIÉRCOLES SI	MIÉRCOLES N/A	JUEVES SI	JUEVES N/A	VIERNES SI	VIERNES N/A	SÁBADO SI	SÁBADO N/A	DOMINGO SI	DOMINGO N/A
ARNES MULTIPROPOSITO H	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ARNES MULTIPROPOSITO 4 A		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ESLINGA EN Y		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ESLINGA DE RESTRICCIÓN	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESLINGA CON ABSORVEDOR		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
LV HORIZONTAL CUERDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LV VERTICAL CUERDA		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
LV HORIZONTAL CABLE		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
LV VERTICAL CABLE		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
MOSQUETONES		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FRENO		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
EQUIPO DE RESCATE		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
OTRO, CUAL?:														

16. EQUIPOS Y/O HERRÁMIENTAS

	ASPECTOS A VERIFICAR	LUNES SI	LUNES NO	MARTES SI	MARTES NO	MIÉRCOLES SI	MIÉRCOLES NO	JUEVES SI	JUEVES NO	VIERNES SI	VIERNES NO	SÁBADO SI	SÁBADO NO	DOMINGO SI	DOMINGO NO
16.1	¿Las herramientas y/o equipos para desarrollar la labor se encuentran en perfecto estado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
16.2	¿Tiene diligenciado los preoperacionales?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
16.3	¿El equipo es el adecuado para la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
16.4	¿El equipo es compatible en tamaño, figura, material, forma y diámetro?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
16.5	¿Se realiza el mantenimiento preventivo del equipo al menos una vez al año?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
16.6	¿Existe una distancia segura entre el sistema de acceso y las lineas o equipos energizados que garantice el montaje y operación?	✓		✓						✓					

Observaciones: INSPECCION DIARIA DE LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS DE TRABAJO

17. SISTEMA DE PREVENCIÓN CONTRA CAIDAS

	ASPECTOS A VERIFICAR	LUNES SI	LUNES NO	MARTES SI	MARTES NO	MIÉRCOLES SI	MIÉRCOLES NO	JUEVES SI	JUEVES NO	VIERNES SI	VIERNES NO	SÁBADO SI	SÁBADO NO	DOMINGO SI	DOMINGO NO
17.1	¿Cuenta con un sistema de prevención contra caidas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
17.2	¿Se dispone de un método de comunicación en caso de una emergencia?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
17.3	¿El area está delimitada y/o señalada?		✓	✓		✓		✓		✓		✓			
17.4	¿Se utilizan barandas, canastillas entre otros en bordes placa?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
17.5	¿El transito en cubiertas, pasillos (escaleras fijas, barandas, placa, plataforma, etc.) se realiza de manera segura?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
17.6	Otros, cuales?														

Observaciones: SEÑALIZACION, DELIMITACION AREAS DE TRABAJO

18. SISTEMAS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS

	ASPECTOS A VERIFICAR	LUNES SI	LUNES NO	MARTES SI	MARTES NO	MIÉRCOLES SI	MIÉRCOLES NO	JUEVES SI	JUEVES NO	VIERNES SI	VIERNES NO	SÁBADO SI	SÁBADO NO	DOMINGO SI	DOMINGO NO
18.1	¿El trabajador utiliza los equipos de protección personal contra caidas en el área de trabajo?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
18.2	¿Se cuenta con un punto de anclaje fijo certificado o estructural (columna o viga) han sido identificados y son los adecuados?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
18.3	¿Los equipos de protección personal contra caidas se encuentran en buen estado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
18.4	¿Técnicamente el sistema de protección activa está bien montado y cumple con los requerimientos de seguridad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
18.5	¿Cuenta con plan de rescate en alturas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
18.6	Otros, cuales?														

Observaciones: EL TRABAJADOR ES RESPONSABLE DE HACER LA INSPECCION DIARIA DE EPCC Y REPORTAR CUALQUIER NOVEDAD ENCONTRADA

19. PERSONAS QUE AUTORIZAN EL TRABAJO

ROL	NOMBRE COMPLETO	IDENTIFICACION	FIRMA	LUNES SI	LUNES NO	MARTES SI	MARTES NO	MIÉRCOLES SI	MIÉRCOLES NO	JUEVES SI	JUEVES NO	VIERNES SI	VIERNES NO	SÁBADO SI	SÁBADO NO	DOMINGO SI	DOMINGO NO
COORDINADOR DE TSA	Karen Tatiana	1.000.213.460		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
COORDINADOR DE TSA																	
COORDINADOR DE TSA																	
MAESTRO	Jorge Elera	88086557	ENEA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Residente																	

20. CIERRE Y/O CANCELACIÓN DEL PERMISO

DÍA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
FECHA	3-2-2025	4-2-2025	5-2-2025	6-2-2025	7-2-2025	8-2-2025	
MOTIVO DEL CIERRE	fin actvd	fin actvd.	fin actvd.	fin actvd.	fin actvd.	fin actvd	

Observaciones adicionales:

Responsable de activar plan de emergencias:
Nombre: Karen Diaz
Cargo: Ingeniera
Firma:

Coordinador de trabajo en alturas:
Nombre: Karen Diaz
Cargo: Ing Supervisor SST
Firma:

Este campo se diligencia si el coordinador es diferente a la persona que autoriza el trabajo

Powered by CamScanner

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

CODIGO	FECHA	VERSION
PC-FOR-SST-030	20/2/2023	6

ASPECTOS A VERIFICAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
13.1 ¿El trabajador utiliza puntos de anclaje estructural (viga)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
13.2 ¿El trabajador utiliza punto de anclaje estructural (columna)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
13.3 ¿El trabajador utiliza linea de vida provisional (cuerda)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
13.4 ¿El trabajador realizara actividades asegurado verticalmente?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
13.5 ¿El trabajador realizara actividades asegurado horizontalmente?														
13.6 Otro, cual?														

Observaciones VERIFICACIÓN PUNTOS DE ANCLAJE ESTRUCTURA

14. NOMBRE E IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL AUTORIZADO PARA LA ACTIVIDAD

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
1	[illegible]	1067226014	Oficial	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	—	—	
2	[illegible]	1026299566	AY	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]	
3	[illegible]	6006557	OF.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
4	[illegible]	[illegible]	AY	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	—	—	
5	Luis Alberto Rodriguez	2707077430	AY	—	—	—	Luis Rodriguez	Luis Rodriguez		
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										

Powered by CamScanner

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

CODIGO	FECHA	VERSION
PC-FOR-SST-030	20/2/2023	6

1. TIPO DE TRABAJO — TRABAJO ALTURAS

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA — Semana 3.

2

Fecha de Inicio	03-02-2023
Hora de Inicio	8:00 AM
Hora de Final	4:30 pm
Fecha de Finalizacion	01-03-2023

Elementos, herramientas y equipos a utilizar:

MARTILLO		NIVEL LASER		BOQUILLERAS	
AMARRADOR DE ALAMBRE		PULIDORA		OTROS, CUAL?	
SIERRA CIRCULAR		EXTENCIONES ENCAUCHETADAS			
		HERRAMIENTA DE MANO	✓		

3. DESCRIPCION DE LA ALTURA MAXIMA A REALIZAR LA TAREA — 6 METROS DE ALTURA SEGÚN REQUERIMIENTO DIARIO APROXIMADAMENTE

Nota: El presente formato no sustituye el cumplimiento de las normas legales y técnicas, es decir que no libera al trabajador de dar cumplimiento a las normas legales y técnicas que regulan su actividad.

4. APTITUD DEL TRABAJADOR Y SEGURIDAD SOCIAL

	ASPECTOS A VERIFICAR	LUNES SI	LUNES P	MARTES SI	MARTES NO	MIÉRCOLES SI	MIÉRCOLES NO	JUEVES SI	JUEVES NO	VIERNES SI	VIERNES NO	SÁBADO SI	SÁBADO NO	DOMINGO SI	DOMINGO NO
4.1	Está en condiciones óptimas de salud para realizar el trabajo?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.2	Tiene vigente la afiliación a la seguridad social en nivel de riesgo 5?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.3	Actualmente toma medicamentos que causen sueño, ejemplo: antigripales?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.4	Ha dormido entre 6 y 8 horas previo a su jornada laboral?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.5	Sufre de epilepsia, mareos o vértigo?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.6	El trabajador cuenta con constancia de actitud médica y examenes correspondientes?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.7	ARL a la cual está afiliado el trabajador?	← AXA COLPATRIA — Positiva													

5. REQUISITOS DE FORMACIÓN

	ASPECTOS A VERIFICAR	LUNES SI	LUNES NO	MARTES SI	MARTES NO	MIÉRCOLES SI	MIÉRCOLES NO	JUEVES SI	JUEVES NO	VIERNES SI	VIERNES NO	SÁBADO SI	SÁBADO NO	DOMINGO SI	DOMINGO NO
5.1	El trabajador está capacitado para trabajar en alturas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
5.2	El trabajador está certificado para trabajar en alturas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Observaciones: VALIDAR MENSUALMENTE BASE DE DATOS, CURSO DE ALTURAS Y EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES

6. DESCRIPCIÓN Y MEDIDAS DE SEGURIDAD ASOCIADA CON LA ACTIVIDAD A REALIZAR

1. Usar permanentemente el ármes de seguridad anclado
2. No sujetarse de la tuberia
3. Permanecer siempre anclado en ascensos y descensos
4. Mantener señalizada el área de trabajo
5. No trabajar fuera del radio de alcance de la baliza
6. Garantizar las condiciones de orden y limpieza en obra
7. Uso permanente de los EPPS requeridos
8. Inspeccionar siempre el área antes y despues de realizar trabajo en alturas
9. En caso de lluvia o tormenta eléctrica detener las actividades y retomar cuando la superficie este seca.
10. Las actividades en alturas deben realizarse minimo por dos personas.
11. FIRMA DIARIA DE LOS PERMISOS DE TRABAJO ATS, TRABAJO EN ALTURAS, PRE OPERACIONALES, DILIGENCIAMIENTO DE FORMATO DE CONDICIONES DE SALUD

7. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

ACTIVIDAD	SI	NO	ACTIVIDAD	SI	NO	ACTIVIDAD	SI	NO
Temperatura extrema: Calor o frio	✓		Tarea Rutinaria	✓		Proyección particulas	✓	
Caidas al mismo nivel	✓		Electrocución	✓		Caidas de objetos	✓	
Caidas a otro nivel	✓		Cortaduras o punzamientos	✓		Posturas inadecuadas prolongadas	✓	
Ruido	✓		Atrapamiento o aplastamiento			Orden y aseo		

8. SISTEMAS DE ACCESO

AREAS

¿Está demarcada?	SI	¿Está señalizada?	SI


	ASPECTOS A VERIFICAR	LUNES SI	LUNES NO	MARTES SI	MARTES NO	MIÉRCOLES SI	MIÉRCOLES NO	JUEVES SI	JUEVES NO	VIERNES SI	VIERNES NO	SÁBADO SI	SÁBADO NO	DOMINGO SI	DOMINGO NO
9.1	Sendero peatonal		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓		
9.2	Puente plataforma fijo		✓	✓			✓		✓		✓		✓		
9.3	Puente plataforma provisional	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
9.4	¿La plataforma de ingreso: Es firme, se encuentra en orden, no hay objetos sueltos?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
9.5	¿Tiene el piso cubierto para evitar caida de objetos pequeños por rendijas o vacios?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
9.6	¿El sistema de acceso esta certificado por la constructora y cumple con las caracteristicas de seguridad y utilizacion?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
9.7	¿Tecnicamente el sistema de acceso cumple y garantiza la estabilidad y seguridad para trabajos en alturas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
9.8	Otro, cual?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			


Observaciones: SEÑALIZACION, DELIMITACION VERIFICAR QUE LAS AREAS SEGURAS AL TRANSITAR

10. ELEMENTOS UTILIZADOS

ELEMENTO	SE USA (SI)	NO SE USA (N/A)	REQUERIMIENTOS BÁSICOS
USO DE ANDAMIOS	SI		Andamio certificado MD con barandas de seguridad y escaleras internas
USO DE ANDAMIOS COLGANTES			Andamio manual certificado con la NTC 2234
USO DE PLATAFORMA ELEVADORA			Certificado ONAC y buen estado del equipo
USO DE BRAZO HIDRAÚLICO			Certificado ONAC y buen estado del equipo
USO DE ESCALERAS TIPO AVIÓN			Mecanismos de bloqueos de ruedas peldaños en buen estado y punto de anclaje en la parte superior
USO DE ESCALERA DE EXTENSIÓN			Zapatas antideslizantes, soga de amarre, seguros, linea de vida vertical certificada.
MALLAS DE SEGURIDAD			Malla de seguridad certificada y malla escombrera de ser necesario
USO DE ESCALERA TIPO TIJERA			Escalera en buen estado, revisión de peldaños, dielectrica y es obligatorio una persona sosteniendo la escalera desde el nivel inferior
OTRO , CUAL ?			

11. RESTRICCIÓN MEDIANTE EQUIPOS DE ACCESO (se especifica el punto de anclaje y en observaciones o permiso de trabajo se





12. SISTEMAS DE RESTRICCIÓN O POSICIONAMIENTO

RESTRICCIÓN	SI	N/A
Anclajes soportar 1000 lbs por persona conectada (4,5 kilonewtons-459 kg)	✓	
Se evita que el trabajador se acerque al borde, se debe respetar la distancia minima de 1,80 m	✓	
Los conectores tienen resistencia minima de 5000 libras (22.2 kilonewtons-2272 Kg)	✓	
Se cuenta con anclajes y estructuras que soporten una fuerza minima de 3000 lbs		

Powered by CamScanner

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

CODIGO	FECHA	VERSION
PC-FOR-SST-030	20/2/2023	6

15. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y CONTRA CAÍDAS DE ACUERDO A LOS RIESGOS Y REQUERIMIENTOS PROPIA DE LA ACTIVIDAD

EPP	LUNES SI	LUNES N/A	MARTES SI	MARTES N/A	MIÉRCOLES SI	MIÉRCOLES N/A	JUEVES SI	JUEVES N/A	VIERNES SI	VIERNES N/A	SÁBADO SI	SÁBADO N/A	DOMINGO SI	DOMINGO N/A
CASCO DIELECTRICO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
BARBIQUEJO 3 PUNTOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
PROTECCIÓN VISUAL - GAFAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
TAPAOÍDOS DE INSERCCION	-		✓			✓		✓		✓		✓		
MASCARILLA DESECHABLE N95	✓		✓			✓		✓		✓		✓		
GUANTES DE VAQUETA			✓			✓		✓		✓		✓		
GUANTES DE NITRILO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
GUANTES DE POLIURETANO	✓		✓			✓		✓		✓		✓		
ROPA DE TRABAJO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CHALECO CON REFLECTIVO	-		✓			✓		✓		✓		✓		
BOTAS DE SEGURIDAD PUNTERA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTRO, CUAL?:														

EPPC	LUNES SI	LUNES N/A	MARTES SI	MARTES N/A	MIÉRCOLES SI	MIÉRCOLES N/A	JUEVES SI	JUEVES N/A	VIERNES SI	VIERNES N/A	SÁBADO SI	SÁBADO N/A	DOMINGO SI	DOMINGO N/A
ARNES MULTIPROPOSITO H	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ARNES MULTIPROPOSITO 4 A														
ESLINGA EN Y														
ESLINGA DE RESTRICCIÓN							✓							
ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESLINGA CON ABSORVEDOR														
LV HORIZONTAL CUERDA														
LV VERTICAL CUERDA														
LV HORIZONTAL CABLE														
LV VERTICAL CABLE														
MOSQUETONES														
FRENO														
EQUIPO DE RESCATE														
OTRO, CUAL?:														

16. EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS

	ASPECTOS A VERIFICAR	LUNES SI	LUNES NO	MARTES SI	MARTES NO	MIÉRCOLES SI	MIÉRCOLES NO	JUEVES SI	JUEVES NO	VIERNES SI	VIERNES NO	SÁBADO SI	SÁBADO NO	DOMINGO SI	DOMINGO NO
16.1	¿Las herramientas y/o equipos para desarrollar la labor se encuentran en perfecto estado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
16.2	¿Tiene diligenciado los preoperacionales?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
16.3	¿El equipo es el adecuado para la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
16.4	¿El equipo es compatible en tamaño, figura, material, forma y diámetro?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
16.5	¿Se realiza el mantenimiento preventivo del equipo al menos una vez al año?	✓		✓		✓				✓		✓		✓	
16.6	¿Existe una distancia segura entre el sistema de acceso y las líneas o equipos energizados que garantice el montaje y operación?														

Observaciones: INSPECCION DIARIA DE LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS DE TRABAJO

17. SISTEMA DE PREVENCIÓN CONTRA CAIDAS

	ASPECTOS A VERIFICAR	LUNES SI	LUNES NO	MARTES SI	MARTES NO	MIÉRCOLES SI	MIÉRCOLES NO	JUEVES SI	JUEVES NO	VIERNES SI	VIERNES NO	SÁBADO SI	SÁBADO NO	DOMINGO SI	DOMINGO NO
17.1	¿Cuenta con un sistema de prevención contra caidas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
17.2	¿Se dispone de un método de comunicación en caso de una emergencia?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
17.3	¿El area está delimitada y/o señalada?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
17.4	¿Se utilizan barandas, canastillas entre otros en bordes placa?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
17.5	¿El tránsito en cubiertas, pasillos (escaleras fijas, barandas, placa, plataforma, etc.) se realiza de manera segura?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
17.6	Otros, cuales?	✓		✓		✓				✓		✓			

Observaciones: SEÑALIZACION, DELIMITACION AREAS DE TRABAJO

18. SISTEMAS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS

	ASPECTOS A VERIFICAR	LUNES SI	LUNES NO	MARTES SI	MARTES NO	MIÉRCOLES SI	MIÉRCOLES NO	JUEVES SI	JUEVES NO	VIERNES SI	VIERNES NO	SÁBADO SI	SÁBADO NO	DOMINGO SI	DOMINGO NO
18.1	¿El trabajador utiliza los equipos de protección personal contra caidas en el área de trabajo?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
18.2	¿Se cuenta con un punto de anclaje fijo certificado o estructural (columna o viga) han sido identificados y son los adecuados?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
18.3	¿Los equipos de protección personal contra caidas se encuentran en buen estado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
18.4	¿Técnicamente el sistema de protección activa está bien montado y cumple con los requerimientos de seguridad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
18.5	¿Cuenta con plan de rescate en alturas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
18.6	Otros, cuales?														

Observaciones: EL TRABAJADOR ES RESPONSABLE DE HACER LA INSPECCION DIARIA DE EPCC Y REPORTAR CUALQUIER NOVEDAD ENCONTRADA

19. PERSONAS QUE AUTORIZAN EL TRABAJO

ROL	NOMBRE COMPLETO	IDENTIFICACION	FIRMA	LUNES SI	LUNES NO	MARTES SI	MARTES NO	MIÉRCOLES SI	MIÉRCOLES NO	JUEVES SI	JUEVES NO	VIERNES SI	VIERNES NO	SÁBADO SI	SÁBADO NO	DOMINGO SI	DOMINGO NO
COORDINADOR DE TSA	Karen Diaz	1002134912		✓		✓				✓							
COORDINADOR DE TSA	Karen Diaz	1002134912															
COORDINADOR DE TSA																	
MAESTRO																	
Residente																	

20. CIERRE Y/O CANCELACIÓN DEL PERMISO

DÍA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
FECHA							
MOTIVO DEL CIERRE							

Observaciones adicionales:

Responsable de activar plan de emergencias:
Nombre: Karen Diaz
Cargo: Inspector SST
Firma:

Coordinador de trabajo en alturas:
Nombre: Karen Diaz
Cargo:
Firma:

Este campo se diligencia si el coordinador es diferente a la persona que autoriza el trabajo

Powered by CamScanner

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

CODIGO	FECHA	VERSION
PC-FOR-SST-030	20/2/2023	6

ASPECTOS A VERIFICAR		LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
13.1	¿El trabajador utiliza puntos de anclaje estructural (viga)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
13.2	¿El trabajador utiliza punto de anclaje estructural (columna)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
13.3	¿El trabajador utiliza línea de vida provisional (cuerda)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
13.4	¿El trabajador realizara actividades asegurado verticalmente?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
13.5	¿El trabajador realizara actividades asegurado horizontalmente?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
13.6	Otro, cual?														

Observaciones VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE ESTRUCTURA

14. NOMBRE E IDENTIFICACION DEL PERSONAL AUTORIZADO PARA LA ACTIVIDAD

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
2	Felipe Alvarez	1074782025	Auxiliar	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
3	Ujarido Mora	1003517053	Aux.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
4	Marco Suarez	1014501029	Ayudante	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
5	Javier Cabrera	1023744 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										

Powered by CamScanner

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

CODIGO	FECHA	VERSION
PC-FOR-SST-030	20/2/2023	8

1. TIPO DE TRABAJO: TRABAJO ALTURAS

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA

Fecha de Inicio	03-02-2025	MARTILLO	✓	NIVEL LÁSER	BOQUILLERAS ✓
Hora de Inicio	8:00 AM	AMARRADOR DE ALAMBRE	✓	PULIDORA ✓	OTROS, CUAL?
Hora de Final	4:30 PM	SIERRA CIRCULAR	✓	EXTERCIONES ENCAUCHETADAS ✓	
Fecha de Finalizacion	08-03-2025			HERRAMIENTA DE MANO ✓	

3. DESCRIPCIÓN DE LA ALTURA MAYMA A REALIZAR LA TAREA: 6 mtr

Nota. El presente formato no sustituye el cumplimiento de las normas legales y técnicas, es decir que no libera al trabajador de dar cumplimiento a las normas legales y técnicas que regulan su actividad.

4. APTITUD DEL TRABAJADOR Y SEGURIDAD SOCIAL

	ASPECTOS A VERIFICAR	LUNES SI	LUNES P	MARTES SI	MARTES NO	MIERCOLES SI	MIERCOLES NO	JUEVES SI	JUEVES NO	VIERNES SI	VIERNES NO	SABADO SI	SABADO NO	DOMINGO SI	DOMINGO NO
4.1	Está en condiciones óptimas de salud para realizar el trabajo?	✓		✓		✓				✓		✓			
4.2	Tiene vigente la afiliación a la seguridad social en nivel de riesgo 5?	✓		✓		✓				✓		✓			
4.3	Actualmente toma medicamentos que causen sueño, ejemplo: antigripales?	✓		✓		✓				✓		✓			
4.4	Ha dormido entre 6 y 8 horas previo a su jornada laboral?	✓		✓		✓				✓		✓			
4.5	Sufre de epilepsia, mareos o vértigo?	✓		✓		✓				✓		✓			
4.6	El trabajador cuenta con constancia de actitud médica y examenes correspondientes?	✓		✓		✓				✓		✓			
4.7	ARL a la cual está afiliado el trabajador?	POSITIVA													

5. REQUISITOS DE FORMACIÓN

	ASPECTOS A VERIFICAR	LUNES SI	LUNES NO	MARTES SI	MARTES NO	MIERCOLES SI	MIERCOLES NO	JUEVES SI	JUEVES NO	VIERNES SI	VIERNES NO	SABADO SI	SABADO NO	DOMINGO SI	DOMINGO NO
5.1	El trabajador está capacitado para trabajar en alturas?	✓		✓		✓				✓		✓			
5.2	El trabajador está certificado para trabajar en alturas?	✓		✓		✓				✓		✓			
	Observaciones: VALIDAR MENSUALMENTE BASE DE DATOS, CURSO DE ALTURAS Y EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES														

6. DESCRIPCIÓN Y MEDIDAS DE SEGURIDAD ASOCIADA CON LA ACTIVIDAD A REALIZAR

1. Usar permanentemente el árnes de seguridad anclado
2. No sujetarse de la tuberia
3. Permanecer siempre anclado en ascensos y descensos
4. Mantener señalizada el área de trabajo
5. No trabajar fuera del radio de alcance de la baliza
6. Garantizar las condiciones de orden y limpieza en obra
7. Uso permanente de los EPPS requeridos
8. Inspeccionar siempre el área antes y despues de realizar trabajo en alturas
9. En caso de lluvia o tormenta eléctrica detener las actividades y retomar cuando la superficie este seca.
10. Las actividades en alturas deben realizarse mínimo por dos personas.
11. FIRMA DIARIA DE LOS PERMISOS DE TRABAJO ATS, TRABAJO EN ALTURAS, PRE OPERACIONALES, DILIGENCIAMIENTO DE FORMATO DE CONDICIONES DE SALUD

7. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

ACTIVIDAD	SI	NO	ACTIVIDAD	SI	NO	ACTIVIDAD	SI	NO
Temperatura extrema: Calor o frio	✓		Tarea Rutinaria	✓		Proyección partículas	✓	
Caidas al mismo nivel	✓		Electrocución			Caidas de objetos	✓	
Caidas a otro nivel	✓		Cortaduras o punzamientos			Posturas inadecuadas prolongadas	✓	
Ruido	✓		Atrapamiento o aplastamiento			Orden y aseo	✓	

8. SISTEMAS DE ACCESO

AREAS

¿Está demarcada?	SI	¿Está señalizada?	SI


	ASPECTOS A VERIFICAR	LUNES SI	LUNES NO	MARTES SI	MARTES NO	MIERCOLES SI	MIERCOLES NO	JUEVES SI	JUEVES NO	VIERNES SI	VIERNES NO	SABADO SI	SABADO NO	DOMINGO SI	DOMINGO NO
8.1	Sendero peatonal		✓		✓		✓				✓		✓		
8.2	Puente plataforma fijo		✓		✓		✓				✓		✓		
8.3	Puente plataforma provisional		✓		✓		✓				✓		✓		
8.4	La plataforma de ingreso: Es firme, se encuentra en orden, no hay objetos sueltos?		✓		✓		✓				✓		✓		
8.5	Tiene el piso cubierto para evitar caida de objetos pequeños por rendijas o vacios?	✓		✓		✓				✓		✓			
8.6	El sistema de acceso esta certificado por la constructora y cumple con las caracteristicas de seguridad y utilizacion?	✓		✓		✓				✓		✓			
8.7	Tecnicamente el sistema de acceso cumple y garantiza la estabilidad y seguridad para trabajos en alturas?	✓		✓		✓				✓		✓			
8.8	Otro, cual?	/													


Observaciones: SEÑALIZACION, DELIMITACION VERIFICAR QUE LAS AREAS SEGURAS AL TRANSITAR

10. ELEMENTOS UTILIZADOS

ELEMENTO	SE USA (SI)	NO SE USA (N/A)	REQUERIMIENTOS BÁSICOS
USO DE ANDAMIOS	S		Andamio certificado MD con barandas de seguridad y escaleras internas
USO DE ANDAMIOS COLGANTES			Andamio manual certificado con la NTC 2234
USO DE PLATAFORMA ELEVADORA			Certificado ONAC y buen estado del equipo
USO DE BRAZO HIDRAULICO			Certificado ONAC y buen estado del equipo
USO DE ESCALERAS TIPO AVION			Mecanismos de bloqueos de ruedas peldaños en buen estado y punto de anclaje en la parte superior
USO DE ESCALERA DE EXTENSIÓN			Zapatas antideslizantes, soga de amarre, seguros, lineas de vida vertical certificada.
MALLAS DE SEGURIDAD			Malla de seguridad certificada y malla escombrera de ser necesario
USO DE ESCALERA TIPO TIJERA			Escalera en buen estado, revisión de peldaños, dielectrica y es obligatorio una persona sosteniendo la escalera desde el nivel inferior
OTRO , CUAL ?			

11. RESTRICCION MEDIANTE EQUIPOS DE ACCESO (se especifica el punto de anclaje y en observaciones o permiso de trabajo se





12. SISTEMAS DE RESTRICCION O POSICIONAMIENTO

RESTRICCIÓN	SI	N/A
Anclajes soportar 1000 lbs por persona conectada (4,5 kilonewtons-459 kg)	✓	
Se evita que el trabajador se acerque al borde, se debe respetar la distancia minima de 1,80 m	✓	
Los conectores tienen resistancia minima de 5000 libras (22.2 kilonewtons-2272 Kg)	✓	
Se cuenta con anclajes y estructuras que soporten una fuerza minima de 3000 lbs	✓	

Powered by CamScanner

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

CODIGO	FECHA	VERSION
PC-FOR-SST-030	20/2/2023	6

15. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y CONTRA CAÍDAS DE ACUERDO A LOS RIESGOS Y REQUERIMIENTOS PROPIA DE LA ACTIVIDAD

EPP	LUNES SI	LUNES NA	MARTES SI	MARTES NA	MIÉRCOLES SI	MIÉRCOLES NA	JUEVES SI	JUEVES NA	VIERNES SI	VIERNES NA	SÁBADO SI	SÁBADO NA	DOMINGO SI	DOMINGO NA
CASCO DIELECTRICO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
BARBIQUEJO 3 PUNTOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
PROTECCIÓN VISUAL - GAFAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
TAPAOÍDOS DE INSERCCION		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
MASCARILLA DESECHABLE N95		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
GUANTES DE VAQUETA		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
GUANTES DE NITRILO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
GUANTES DE POLIURETANO		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ROPA DE TRABAJO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CHALECO CON REFLECTIVO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
BOTAS DE SEGURIDAD PUNTERA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTRO, CUAL?:	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

EPPC	LUNES SI	LUNES NA	MARTES SI	MARTES NA	MIÉRCOLES SI	MIÉRCOLES NA	JUEVES SI	JUEVES NA	VIERNES SI	VIERNES NA	SÁBADO SI	SÁBADO NA	DOMINGO SI	DOMINGO NA
ARNES MULTIPROPOSITO H	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ARNES MULTIPROPOSITO 4 A		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ESLINGA EN Y		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ESLINGA DE RESTRICCIÓN	✓				✓		✓		✓		✓			
ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESLINGA CON ABSORVEDOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LV HORIZONTAL CUERDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LV VERTICAL CUERDA		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
LV HORIZONTAL CABLE		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
LV VERTICAL CABLE		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
MOSQUETONES		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FRENO		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
EQUIPO DE RESCATE														
OTRO, CUAL?:														

16. EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS

	ASPECTOS A VERIFICAR	LUNES SI	LUNES NO	MARTES SI	MARTES NO	MIÉRCOLES SI	MIÉRCOLES NO	JUEVES SI	JUEVES NO	VIERNES SI	VIERNES NO	SÁBADO SI	SÁBADO NO	DOMINGO SI	DOMINGO NO
16.1	¿Las herramientas y/o equipos para desarrollar la labor se encuentran en perfecto estado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
16.2	¿Tiene diligenciado los preoperacionales?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
16.3	¿El equipo es el adecuado para la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
16.4	¿El equipo es compatible en tamaño, figura, material, forma y diámetro?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
16.5	¿Se realiza el mantenimiento preventivo del equipo al menos una vez al año?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
16.6	¿Existe una distancia segura entre el sistema de acceso y las líneas o equipos energizados que garantice el montaje y operación?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Observaciones: INSPECCION DIARIA DE LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS DE TRABAJO

17. SISTEMA DE PREVENCIÓN CONTRA CAIDAS

	ASPECTOS A VERIFICAR	LUNES SI	LUNES NO	MARTES SI	MARTES NO	MIÉRCOLES SI	MIÉRCOLES NO	JUEVES SI	JUEVES NO	VIERNES SI	VIERNES NO	SÁBADO SI	SÁBADO NO	DOMINGO SI	DOMINGO NO
17.1	¿Cuenta con un sistema de prevención contra caídas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
17.2	¿Se dispone de un método de comunicación en caso de una emergencia?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
17.3	¿El área está delimitada y/o señalada?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
17.4	¿Se utilizan barandas, canastillas entre otros en bordes placa?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
17.5	¿El tránsito en cubiertas, pasillos (escaleras fijas, barandas, placa, plataforma, etc.) se realiza de manera segura?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
17.6	Otros, cuales?														

Observaciones: SEÑALIZACION, DELIMITACION AREAS DE TRABAJO

18. SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS

	ASPECTOS A VERIFICAR	LUNES SI	LUNES NO	MARTES SI	MARTES NO	MIÉRCOLES SI	MIÉRCOLES NO	JUEVES SI	JUEVES NO	VIERNES SI	VIERNES NO	SÁBADO SI	SÁBADO NO	DOMINGO SI	DOMINGO NO
18.1	¿El trabajador utiliza los equipos de protección personal contra caídas en el área de trabajo?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
18.2	¿Se cuenta con un punto de anclaje fijo certificado o estructural (columna o viga) han sido identificados y son los adecuados?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
18.3	¿Los equipos de protección personal contra caídas se encuentran en buen estado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
18.4	¿Técnicamente el sistema de protección activa está bien montado y cumple con los requerimientos de seguridad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
18.5	¿Cuenta con plan de rescate en alturas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
18.6	Otros, cuales?														

Observaciones: EL TRABAJADOR ES RESPONSIBLE DE HACER LA INSPECCION DIARIA DE EPCC Y REPORTAR CUALQUIER NOVEDAD ENCONTRADA

19. PERSONAS QUE AUTORIZAN EL TRABAJO

ROL	NOMBRE COMPLETO	IDENTIFICACION	FIRMA	LUNES SI	LUNES NO	MARTES SI	MARTES NO	MIÉRCOLES SI	MIÉRCOLES NO	JUEVES SI	JUEVES NO	VIERNES SI	VIERNES NO	SÁBADO SI	SÁBADO NO	DOMINGO SI	DOMINGO NO
COORDINADOR DE TSA	[illegible]	1.000.213.46[illegible]		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
COORDINADOR DE TSA																	
COORDINADOR DE TSA																	
MAESTRO																	
Residente	[illegible]	1.000.213.46[illegible]		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

20. CIERRE Y/O CANCELACIÓN DEL PERMISO

DÍA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
FECHA	3-2-2025	4-2-2025	5-2-2025	6-2-2025	7-2-2025	8-2-2025	
MOTIVO DEL CIERRE	fin activ.	fin activ.	fin activ.	fin activ.	fin activ	fin activ.	/

Observaciones adicionales: Valper, inspeccion EPC visual diario

Responsable de activar plan de emergencias:
Nombre: [illegible]
Cargo: [illegible]
Firma:

Coordinador de trabajo en alturas:
Nombre: [illegible]
Cargo: [illegible]
Firma:

Powered by CamScanner

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

CODIGO	FECHA	VERSION
PC-FOR-SST-038	28/2/2023	6

	ASPECTOS A VERIFICAR	LUNES SI	LUNES NO	MARTES SI	MARTES NO	MIERCOLES SI	MIERCOLES NO	JUEVES SI	JUEVES NO	VIERNES SI	VIERNES NO	SÁBADO SI	SÁBADO NO	DOMINGO SI	DOMINGO NO
13.1	¿El trabajador utiliza puntos de anclaje estructural (Viga)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
13.2	¿El trabajador utiliza punto de anclaje estructural (columna)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
13.3	¿El trabajador utiliza línea de vida provisional (cuerda)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
13.4	¿El trabajador realizara actividades asegurado verticalmente?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
13.5	¿El trabajador realizara actividades asegurado horizontalmente?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
13.6	Otro, cual?														

Observaciones VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE ESTRUCTURA

14. NOMBRE E IDENTIFICACION DEL PERSONAL AUTORIZADO PARA LA ACTIVIDAD

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
1	Miguel Gomez Jimenez	1007351801	AX construcción	[signature]	[signature]	c	-	-	-	
2	[illegible] Gutierrez	1067726174	OF	[signature]	[signature]	—	—	ax by	-	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										

Powered by CamScanner

PAAA

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FECHA: JUNIO 2024
Semana 1

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

CODIGO: SG-SST- PTA-002

PROYECTO: Mi REFUGIO	CIUDAD: BOGOTÁ	LIDER DE LA ACTIVIDAD	VIGENCIA DE PERMISO	Día de Inicio / Hora de Inicio	Día Final / Hora Final
		Kam Diaz		27-01-2025 7:00 Am	29/01/2025 4:30 pm

UBICACIÓN ESPECIFICA DE ACTIVIDAD	HERRAMIENTAS A UTILIZAR	DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	TIPO DE TRABAJO A EJECUTAR	REQUIERE OTRO PERMISO DE TRABAJO	SI	NO	CUAL
Cubierta		Mantenimiento de cubierta y limpieza	Altura.			X	Jueves 4:30 = 29/01 hasta cubierta

ASPECTOS A VERIFICAR	TRABAJADOR 1	TRABAJADOR 2	TRABAJADOR 3	TRABAJADOR 4	TRABAJADOR 5	TRABAJADOR 6	TRABAJADOR 7	TRABAJADOR 8	TRABAJADOR 9	TRABAJADOR 10
FECHA VENCIMIENTO CURSO ALTURAS										
CONDICIONES PERSONALES										
¿Se ha verificado que el trabajador se encuentre en condiciones físicas aptas, y no sufra de vértigo ni acrofobia (miedo a las alturas)?	SI SI			SI SI						
¿El trabajador manifiesta alguna condicion que le impida realizar la actividad?	NO NO			NO NO						
¿Presento en alguna ocasión problemas psicologicos?	NO NO			NO NO						
¿ padece alguna enfermedad cronica?	NO NO			NO NO						
¿ esta tomando algun medicamento en la actualidad?	NO NO			NO NO						
¿padece alguna alergia ?	NO NO			NO NO						
Se ha verificado que el trabajador no esté bajo el efecto de sustancias psicoactivas , alcohol u otra sustancia?	SI SI			SI SI						
¿Tiene vigente las filiaciones EPS, AFP/ARL CAJA COMPENSACIÓN ?	SI SI			SI SI						
El trabajador tiene certificado de trabajo seguro en alturas nivel autorizado o reentrenamiento vigente?	SI SI			SI SI						
C. PRECAUCIONES GENERALES										
Procedimiento de trabajo seguro divulgado en charla preoperacional	SI SI			SI SI						
Señalizacion y demarcacion del area de trabajo	SI SI			SI SI						
Equipos y herramientas verificados y en buenas condiciones	SI SI			SI SI						
Area limpia para instalar el sistema de proteccion (barracadas y/o andamio y/o escalera	SI SI			SI SI						
Control de caida de materiales	SI SI			SI SI						
Existe interferencia con otro tipo de trabajo	NO NO			NO NO						
D. CONDICIONES CLIMATICAS										

Scanned with CamScanner

| | | |

| | | |

12.									
13.									
14.									

II. APROBACIÓN PARA REALIZAR EL TRABAJO (Se deben que se ha revisado el area de trabajo conforme al analisis de riesgo que se ha establecido)

RESPONSABLE	NOMBRE	CEDULA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
RESPONSABLE DEL AREA	Karen Diaz	1.000.213.463	/	/	/				
COORDINADOR DE ALTURAS									
HORA INICIO									
HORA FIN									

OBSERVACIONES GENERALES:

II. CIERRE PERMISO DE TRABAJO

RESPONSABLE DEL AREA				COORDINADOR DE SEGURIDAD			
PERSONALMENTE DECLARO QUE	SI	NO	OBSERVACIONES	PERSONALMENTE DECLARO QUE	SI	NO	OBSERVACIONES
El trabajo ha sido terminado	✓			El area queda limpia y sin residuos	✓		
El sitio y el equipo quedan en condiciones seguras, limpio y libre de residuos de materiales	✓			Se han presentado accidentes		✓	
El trabajo fue suspendido?		✓		El permiso de trabajo se ha suspendido definitivamente			
Otros:				OTROS:			
NOMBRE: Karen Diaz CEDULA: 1000213463		FIRMA:		NOMBRE: Karen Diaz CEDULA: 1000213463		FIRMA:	

Scanned with CamScanner

PAAA

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FECHA: JUNIO 2024
Semana 2

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

CODIGO: SG-SST- PTA-002

PROYECTO	CARGO SOLICITA	USUARIO DE LA ACTIVIDAD	VIGENCIA DE PERMISO			
Mi Refugio		Karen Diaz	Día de inicio / Hora de inicio	23-01-2024 8:00 PM	Fecha Final / Hora Final	07-06-2024 4:30 PM

UBICACIÓN ESPECIFICA DE ACTIVIDAD	HERRAMIENTAS A UTILIZAR	DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	TIPO DE TRABAJO A EJECUTAR	EXISTE OTRO PERMISO DE TRABAJO	
Cubierta		Colocación, fijaciones y mantenimiento de cubiertas	Alturas.		

ASPECTOS A VERIFICAR	TRABAJADOR 1	TRABAJADOR 2	TRABAJADOR 3	TRABAJADOR 4	TRABAJADOR 5	TRABAJADOR 6	TRABAJADOR 7	TRABAJADOR 8	TRABAJADOR 9	TRABAJADOR 10
	M W J V S D	M W J V S D	M W J V S D	M W J V S D	M W J V S D	M W J V S D	M W J V S D	M W J V S D	M W J V S D	M W J V S D
FECHA VENCIMIENTO CURSO ALTURAS										
CONDICIONES PERSONALES										
¿Se ha verificado que el trabajador se encuentra en condiciones físicas aptas, y no sufre de vértigo en actividades (manejo a las alturas)?	SI	SI	SI							
¿El trabajador manifiesta alguna condición que le impida realizar la actividad?	NO	NO	NO							
¿Presenta en alguna ocasión problemas psicológicos?	NO	NO	NO							
¿padece alguna enfermedad crónica?	NO	NO	NO							
¿está tomando algún medicamento en la actualidad?	NO	NO	NO							
¿padece alguna alergia ?	NO	NO	NO							
¿Se ha verificado que el trabajador no está bajo el efecto de sustancias psicoactivas , alcohol u otra sustancia?	SI	SI	SI							
¿Tiene vigente las filiaciones EPS, ARP,ARL, CAJA COMPENSACIÓN ?	SI	SI	SI							
¿El trabajador tiene certificado de trabajo seguro en alturas nivel avanzado y reentrenamiento vigente?	SI	SI	SI							
C. PREPARACIONES GENERALES										
Procedimiento de trabajo seguro divulgado en charla prespacional	SI	SI	SI							
Señalización y demarcación del área de trabajo	NO	NO	NO							
Equipos y herramientas verificados y en buenas condiciones	SI	SI	SI							
Área limpia para instalar el sistema de protección contra caídas y/o protección vía escalera	SI	SI	SI							
Control de caída de materiales	SI	SI	SI							
Existe interferencia con otro tipo de trabajo	SI	SI	SI							
D. CONDICIONES CLIMÁTICAS										
Se ha verificado que no está lloviendo y que la superficie de trabajo está seca?	SI	SI	SI							
Se ha verificado que no haya tormenta eléctrica y/o rayos, relámpagos o truenos?	SI	SI	SI							

Scanned with CamScanner

| | | |

| | | |

El trabajo ha sido terminado		✓			El area queda limpia y sin residuos		✓		
El sitio y el equipo quedan en condiciones seguras limpio y libre de residuos de materiales		✓			Se han presentado accidentes			✓	
El trabajo fue suspendido?			✓		El permiso de trabajo se ha suspendido definitivamente			✓	
Otros:					OTROS:				
NOMBRE: Kevin	CEDULA: 1000 613 963	FIRMA:			NOMBRE: Edwin Diaz	CEDULA: 1050 453 465		FIRMA:	

Scanned with CamScanner


P.A.A.A.	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FECHA: JUNIO 2024 Semana 2.
	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	CODIGO: SG-SST- PTA-002

| | | |



ASPECTOS A VERIFICAR	TRABAJADOR 1	TRABAJADOR 2	TRABAJADOR 3	TRABAJADOR 4	TRABAJADOR 5	TRABAJADOR 6	TRABAJADOR 7	TRABAJADOR 8	TRABAJADOR 9	TRABAJADOR 10
	L M M J V S D	L M M J V S D	L M M J V S D	L M M J V S D	L M M J V S D	L M M J V S D	L M M J V S D	L M M J V S D	L M M J V S D	L M M J V S D
FECHA VENCIMIENTO CURSO AL										
E. CONDICIONES DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO (ANCLAJES)										
¿Los puntos de anclaje cumplen con los criterios de mantenimiento, vida, cobertura, tipos de cobertura)?										
¿La ubicación del punto de anclaje permite la restricción de la caída de la altura?										
¿El anclaje para restricción cumple con la resistencia de 5000 lb/ persona conectada?										
F. CONDICIONES DE LOS SISTEMAS DE ASCENSO ESCALERAS										
Los peldaños están en buen estado, libres de lesiones y con la misma distancia entre ellos?										
Si la escalera es de más de un cuerpo, se ha verificado que el empate está en buen estado?										
La parte superior de la escalera está apoyada sobre una superficie plana?										
La parte inferior de la escalera es antideslizante y está apoyada sobre piso firme y nivel?										
Se ha verificado que la distancia entre el apoyo inferior y la pared sea como mínimo 1/4 de la longitud de la escalera?										

Powered by CamScanner



G. CONDICIONES DE LOS SISTEMAS DE ASCENSO - ANCLAJES FIJOS

H. CONDICIONES DE LOS SISTEMAS DE ASCENSO ANCLAJES COLGANTES

I. OBSERVACIONES

J. PERSONAL VALIDADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN ALTURAS (Se presume que diligenció el presente permiso y cumple realizar el trabajo dejan constancia que conocen los estándares de seguridad para trabajo en alturas, así mismo se comprometen a no iniciar ninguna actividad sin antes identificar los riesgos relacionados en el presente registro, sin previo autorización por el personal

NOMBRE Y APELLIDO	FECHA EXPEDICION CURSO ALTURAS	TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
1. Wilson Tovilla	21 01 2025	CC 79055072						
2. Jhon Alvarado	20 01 20	CC 1032746091						
3. Leonardo Gomez	21 01 25	1003417033						
4. Mario Silva	20 01 25	1019602376						
5. [illegible]	30 01 2025	40223202						
6.								
7. Felipe Alvarez	21 07 25	CC 1074782025	Felipe Alvarez	Felipe Alvarez	Felipe Alvarez	Felipe Alvarez	Felipe Alvarez	Felipe Alvarez
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								

K. APROBACION PARA REALIZAR EL TRABAJO (Se informa que se ha revisado el area de trabajo conforme al analisis de riesgo que se ha establecido)

RESPONSABLE	NOMBRE	CEDULA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
RESPONSABLE DEL AREA	KAREN DIAZ	1.000.213.468						
COORDINADOR DE ALTURAS	KAREN DIAZ	1.000.213.468						

Powered by CamScanner

Posmo

1	Andres Ruiz	1007116712	Fuma Seguri	Sura	28/01/25		
2	Sandra Garcia	1023893886	Fabal	Sura	28/01/25		
3	Esteban Ochoa	1003523547	Vigia SST	positiva	28/01/25		
4	Miller Montiel	79 819203	Sura	positiva	28/01/25		
5	Osorio Jose	1007749601	Arrimadas	Sura			
6	Sergio Arroyo	8025466	Fumiseg	Sura	30/1/25		
7	Nelly Adarga	1067927500	SURA	POSITIVA	31/01/25		
8							
9							
10							
11							
12							

APERTURA Y APROBACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO

DATOS DEL AUTORIZANTE

He verificado las condiciones de seguridad y doy aprobación para ejecutar el trabajo seguro en alturas.

NOMBRE: Jual Mendoza Orozco C.C. Nº: 1007210785

FIRMA: Jual Mendoza

DATOS DEL COORDINADOR DE ALTURAS

He verificado las listas de chequeo que avalan este permiso y el alcance de los riesgos del trabajo en alturas y supervisare que todas las medidas de seguridad sean implementadas para realizar un trabajo seguro en altura.

NOMBRE: Jual Mendoza Orozco C.C. Nº: 1007210785

FIRMA: Jual Mendoza

APROBACIÓN Y REFRENDACIÓN DEL PERMISO (SE VERIFICA QUE SE MANTENGAN LAS CONDICIONES INICIALES DE APERTURA DEL PERMISO)

FECHA	NOMBRE AUTORIZANTE	FIRMA AUTORIZANTE	NOMBRE COORDINADOR DE ALTURAS	FIRMA COORDINADOR DE ALTURAS	OBSERVACIONES
30/01/25	Miller Montiel		Jual Mendoza	Jual Mendoza	
30/01/25	Andres Ruiz				

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA QUE ACTIVA EL PLANM DE EMERGENCIA

FECHA	NOMBRE	FIRMA			
30/01/25	Jual Mendoza	Jual Mendoza			

SUSPENSIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO

Fecha:	Causa de la suspensión:	Actividades a ejecutar para reiniciar labores:

HORA DE RENOVACIÓN DE ACTIVIDADES — A

FINALIZACIÓN Y CIERRE DEL PERMISO TRABAJO EN ALTURAS

Dejar el frente de trabajo y equipos en condiciones adecuadas de orden, aseo y seguridad

Firma del Autorizante	Firma del Coordinador de alturas
C.C. Nº	C.C. Nº

Powered by CamScanner

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

CODIGO: SGSST-F-043
FECHA: 30/01/2025
VERSIÓN: 03
PAGINA: 1 de 2

HORA: 8:30 am
FECHA: 30/01/25
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A EJECUTAR: Mantenimiento de Cubierta Impermeabilizantes y recubrimiento de bloque
HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Escalera de tijera, hidrolavadora, pistola, soplete
DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA: Lavado de Cubierta

OTRAS TAREAS CRITICAS SIMULTANEAS (Para esas actividades se debe realizar el permiso de trabajo correspondiente y documentos anexos)

TRABAJO EN CALIENTE [ ] IZAJE DE CARGAS [ ] ESPACIOS CONFINADOS [ ] OTRO CUÁL: _____

ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO AUTORIZADA: 3 m

CARGA MAXIMA DE TRABAJO AUTORIZADA: 50 kg

EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS REQUERIDOS PARA LA TAREA (Marque A (aplica) o NA (No aplica))

Puntos de anclaje	NA	Mosquetones		Descendedor	NA	Otros, cuales?
Mecanismos de anclaje	NA	Eslinga para restricción		Ascendedor	NA	
Linea de vida horizontal cable	NA	Eslinga para posicionamiento		Arrestador (freno)	✓	
Linea de vida horizontal cuerda	NA	Eslinga para detención		Poleas	NA	
Linea de vida vertical cable	NA	Arnes de cuerpo entero, eslingas Tie off		Silleta	NA	
Linea de vida vertical cuerda	C	Cuerda certificada para rescate				

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD

Casco con barbuquejo de 3 puntos	✓	Protección auditiva	✓	Peto de carnaza		Otros, cuales?
Botas de seguridad	✓	Mascarilla con filtros 3M	NA			
Gafas de seguridad	✓	Careta de soldador	NA			
Guantes de nitrilo	✓	Careta de pulir	NA			
Guantes de vaqueta		Ropa de trabajo (overol)	✓			

SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA LA TAREA

Estibiforme	✓	Medidor de gases	NA	Elevadores	NA	Otros, cuales?
Elementos para delimitación	✓	Andamios	✓			
Elementos de señalización	✓	Escaleras tipo tijera	✓			
Equipos de Comunicación	NA	Escalera extensibles	✓			
Botiquín	✓	Escaleras fijas estructurales	NA			

MEDIDAS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS: Lineas de Vida Vertical Cuerda, arnes Cuerpo completo Frenos, Casco de seguridad con barbuquejos y botas de seguridad

VERIFICACION DE PUNTO DE ANCLAJE POR CADA TRABAJADOR:

SISTEMAS DE ACCESO PARA TRABAJO EN ALTURAS: Escaleras portatil

FECHA DE INICIO DEL PERMISO	20/01/25 5:30 PM	FECHA FINALIZACIÓN DEL PERMISO	03/02/25 5:30 PM

LISTA DE CHEQUEO PARA PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS (Marque con una X)

	VERIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN	ASPECTO A TENER EN CUENTA	SI	NO	N/A
1	El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente	Verificar que en el sitio y en sus alrededores no existan materiales o equipos que puedan generar riesgos para las personas o equipos de la empresa. Si existe el riesgo, se debe corregir para poder diligenciar el permiso.	✓		
2	Se han instalado mamparas, cerramiento rigido o cinta para aislar la zona y no permitir el paso de vehiculos o personas.	Si en la zona de trabajo existe paso de personas o vehiculos se debe aislar y señalizar el área de influencia para evitar el tránsito por el área.	✓		
3	Los equipos a utilizar en la labor se encuentran en buenas condiciones	Cuando el desarrollo de la actividad requiere del uso de equipos y materiales se debe verificar	✓		
4	La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea	La(s) persona(s) que realizará la tarea debe estar técnicamente capacitada y entrenada en las tareas asignadas. Además debe estar en capacidad de manejar equipos y elementos de seguridad.	✓		
5	Se garantiza que las personas que realizarán el diligenciamiento del permiso y las que ejecutarán el trabajo conocen el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso	Todas las personas que vayan a realizar el trabajo así como el solicitante (supervisor o persona encargada por la empresa) del diligenciamiento del permiso, deben conocer y cumplir con los requerimientos exigidos. Si es la primera vez que la realizan se debe capacitar y entrenar al personal en este tema antes de iniciar cualquier labor.	✓		
6	Las tendidas y líneas de conducción de electricidad están aisladas de acuerdo con la norma RETIE, es decir, de acuerdo con el voltaje que conducen	Verificar que no existan líneas eléctricas energizadas con las cuales se pueda tener contacto	✓		
7	Se realizarán trabajos simultáneos en la misma área	Revisar si se están realizando otros trabajos de manera simultánea, para la identificación de otros peligros		✓	
8	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo estén al día en los pagos de seguridad social	Revisión del pago de aportes de seguridad social de los autorizados	✓		
9	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo cuentan con el certificado de aptitud medica para trabajos en alturas	Revisión de que se cuente con los certificados de aptitud para realizar el trabajo en alturas por parte de los autorizados	✓		

SISTEMAS DE RESTRICCION SI O NO

NOTA: ESTAS CONDICIONES SE DEBEN MANTENER EN LOS DÍAS SIGUIENTES. SI ALGUNA CAMBIA SE DEBERÁ REALIZAR UN NUEVO PERMISO DE TRABAJO.

Puntos de anclaje

He entendido claramente el alcance y riesgos del trabajo y lo realizaré con todas las medidas de seguridad para realizar un trabajo seguro en altura. Manifiesto que estoy en optimas condiciones de salud para desempeñar el trabajo en alturas.

ITEM	NOMBRE	C.C. Nº	EPS	ARL	CERTIFICADO VIGENTE	FIRMA	OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

ANEXO 19 COMPONENTE SST DOCUMENTOS DEL VEHÍCULO Y EL CONDUCTOR RB COLOMBIA S.A.S.

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

80.489.353

NUMERO

BARRETO

APELLIDOS

MAURICIO

NOMBRES

Mauricio Barreto

FIRMA



Powered by CamScanner



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **29-NOV-1972**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

20-AGO-1991 USME
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-1500113-45154233-M-0080489353-20061219 **05518** 06352B 02 226850772

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 80489353

Libertad y Orden

NOMBRE

MAURICIO BARRETO

FECHA DE NACIMIENTO

29-11-1972

SANGRE-RH

O+

FECHA DE EXPEDICION

22-01-2025

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR



ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTA

Powered by CamScanner

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
B2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS	22-01-2035	PARTICULAR
C2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS.	22-01-2028	PUBLICO



ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC03008307831

Servicios Integrales 60947.2.0-34 05/24

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 173450760

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA DE JAMUNDI - VALLE

NIT: 900034189

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-108-001

Fecha de expedición: 2024/05/25

Fecha de vencimiento: 2025/05/25

DATOS VEHÍCULO

PLACA: WOY424

CLASE: CAMION

MARCA: HINO

MODELO: 2017

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 4009

NRO. MOTOR: N04CUV24404

NRO. CHASIS: 9F3UCP1H5H3102778

VIN: 9F3UCP1H5H3102778

LÍNEA: XZU710L-HKFQP3

COLOR: BLANCO

NOMBRE PROPIETARIO: NORBEI OVALLE R.

FIRMA DEL RESPONSABLE

JOHN JAIRO PELAEZ TEJADA

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

seguros mundial®

tu compañía siempre

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO	MES	DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA
2024	12	29	2024	12	30	2025	12	29

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
90025915 - 611060183	WOY424	CARGA O MIXTOS	PUBLICO	4009	2017

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
3	HINO	ESTACAS

LÍNEA VEHÍCULO
XZU710LHKFQP3

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
N04CUV24404	9F3UCP1H5H3102778	9F3UCP1H5H3102778	4,40

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No.DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
NORBEI OVALLE RODRIGUEZ	3125625127	CC	1069924505	FUNZA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1317	14	13158	90025915	11001

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
31	$ 636.000	$ 330.700	$ 2.100

TOTAL A PAGAR

$ 968.800

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	



¿SABÍAS QUE CON NUESTRO SEGURO TER-CERO PUEDES COMPLEMENTAR LA PROTECCIÓN QUE TE DA EL SOAT?



Seguro Ter-cero

Cero preocupaciones al manejar tu vehículo

Te respalda en caso de que presentes un accidente de tránsito y ocasiones daños materiales a otros.

Consulta más información con el aliado con quien adquiriste este SOAT o ingresa en: **www.segurotercero.com**

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos

•Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedición del seguro obligatorio la aseguradora evidencia que actualmente existe una póliza vigente cargada en el RUNT, la vigencia de la póliza que se está expidiendo se modificará de tal forma que inicie vigencia a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Habeas data

Seguros Mundial es el responsable del tratamiento de sus Datos Personales, los cuales son recolectados para la prestación de los servicios inherentes a la suscripción del contrato de seguro y para las finalidades dispuestas en la Política de Tratamiento de Datos Personales; la cuál puede ser consultada en www.segurosmundial.com.co/legal. Dentro de la Política encontrará los derechos que le asisten como titular de sus datos y las maneras que tiene para ejercerlos Recuerde que no está en obligación de otorgar sus datos personales sensibles, o los relacionados a niños, niñas y adolescentes.

Topes de cobertura gastos médicos

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2] Para las demás tarifas no citadas en [1].

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.12.29 09:47:08 -05:00

seguros mundial®
tu compañía siempre



Existimos porque **CREEMOS** *que tus sueños* deben ser una realidad

- SOAT
- Accidentes Personales
- Arriendos
- Disfruta Tranquilo
- Conduce Tranquilo
- Vida
- Responsabilidad Cívil Familiar

SOLUCIONES CORPORATIVAS

- Cumplimiento
- Judiciales
- Ingeniería
- RCE Transporte Público dePasajeros
- Crédito
- Patrimonio

Líneas de Atención al Cliente:

- **Bogotá:** **(+601)** 327 47 12/13
- **Nacional:** 018000 111 935

www.segurosmundial.com.co

@SegurosMundial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10027072296

PLACA: WOY424

MARCA: HINO

LÍNEA: XZU710L-HKFQP3

MODELO: 2017

SERVICIO: PÚBLICO

CILINDRADA CC: 4.009

COLOR: BLANCO

CAPACIDAD KG/PSJ: 4400

CLASE DE VEHÍCULO: CAMION

TIPO CARROCERÍA: ESTACAS

COMBUSTIBLE: DIESEL

REG: S

VIN: 9F3UCP1H5H3102778

NÚMERO DE MOTOR: N04CUV24404

REG: N

NÚMERO DE CHASIS: 9F3UCP1H5H3102778

REG: S

NÚMERO DE SERIE: ******

IDENTIFICACIÓN: C.C. 1069924505

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): OVALLE RODRIGUEZ NORBEI



RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 148

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 032016001198345

I/E: I

FECHA IMPORT.: 02/09/2016

PUERTAS: 2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******

FECHA MATRÍCULA: 29/12/2016

FECHA EXP. LIC. TTO.: 13/07/2022

FECHA VENCIMIENTO: ******

ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA

LT07001830955

ANEXO 20 COMPONENTE SST HOJAS DE VIDA DE LOS EQUIPOS Y FACTURAS CORRESPONDIENTES O CERTIFICADOS DE REVISIÓN PERIÓDICA RB COLOMBIA S.A.S.

BIOHOGAR DISTRIBUCIONES SAS

NIT 901431982 - 5
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764081357660 del 10/10/2024 al 10/10/2025
Habilita numeración de:
FE-7280 al FE-10000
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

CRA 27 12 A 32

Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia

BIOHOGAR DISTRIBUCIONES SAS
Régimen Simple de Tributación
CIIU 4759 TARIFA 11.04/1000
Email. doc.biohogar@gmail.com

Factura Electronica de Venta No. FE8473

Fecha de emisión: 24/02/2025 09:24:26 AM
Fecha de validación DIAN: 24/02/2025 09:30:24 AM
Fecha de vencimiento: 24/02/2025
Plazo (Días): 0
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra
Remisión
Pedido
Asesor TULIO
Aviso de Recibo

Cliente: JGR CONSTRUCCIONES SAS
NIT 901022448 - 9
Dirección: CR 7 C ESTE 90 D 61 SUR
Codigo Cliente 17722
Teléfono: 3125625127
Dirección Despacho:
Contacto:
Ciudad: Bogotá, D.C
Departamento: Bogotá
País: Colombia

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	E5PA	ESCALERA DE 5 PASOS TIJERA ALUMINIO	1,00	unidad	COP 218,487.39	COP 0.00	IVA(19%)		COP 218,487.39
2	E6P	ESCALERA 6 PASOS TIJERA ALUMINIO	1,00	unidad	COP 260,504.20	COP 0.00	IVA(19%)		COP 260,504.20

Total de items: 2
Observaciones

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION

Subtotal:	COP 478,991.60
IVA(19%)	COP 91,008.40

Impuestos:	COP 91,008.40
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 570,000.00
Neto a pagar	COP 570,000.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 38410375713b846c49584f7e04fcf76dfa964c3ba445ef13b3c31f2fbb479873a2301c93917b50c96e62c8880dbcfb5d

JGR CONSTRUCCIONES S.A.S	**HOJA DE VIDA EQUIPOS**	**CODIGO SGSST-F-0022** **FECHA DE VIGENCIA** **28-07-2019** **HOJA 2 DE 7** **ACTUALIZACION 000**

RESPONSABLE DE LA COMPRA	**RESPEONSABLE DE CUSTODIA Y OPERACIÓN**
JGR CONSTRUCCIONES SAS	JGR CONSTRUCCIONES SAS

INFORMACIÓN DE ADQUISICIÓN

NÚMERO DE DCTO. ADQUISIÓN	DIRECCIÓN	TELÉFONOS	FECHA DE ADQUISICIÓN	TIEMPO DE GARANTÍA
5551	CRA 78G N 38 74		07/11/2024	18 MESES
PROVEEDOR	**E-MAIL**	**TELÉFONO**		
SERGIO RAFAEL SOJO GUETTE				

DESCRIPCION GENERAL

IMAGEN	TIPO Y MARCA	CARACTERISTICAS	RECOMENDACIONES
	TALDRO DEMOLEDOR MARCA: DEWALT MODELO: D25773-B3 SERIE:000593	TALADRO DEMOLEDOR DE PARED Y PISO. COLOR: NEGRO Y AMARILLO. MODELO:D25773-B3 TIPO/YIPE2 SERIE: 000593 120V/60HZ A 1700 W. NO. 145-290 R/MIN A 1105-2210 IMP	1. Utilice siempre los elementos de protección personal (EPP) adecuados. 2. Diligenciar los permisos necesarios para realizar la ejecucion de las actividades (ATS, INSPECCION Y AUTORIZACION PARA LA MANIPULACION DEL EQUIPO). 3. Instalar todos los accesorios necesario del equipo para la ejecucion de las actividades, 4. Mantener las areas aseada y despejadas. 5. En el caso que el equipo presente fallas reportar al jefe inmediato o al inspector sst para realizar el reporte inmediato de la condicion insegura del equipo. 6. Mantener el kit de emergencia al alcance del area que se esta interviniendo (Camilla, inmovilizadores, botiquin y extintor). 7. Realizar un breve preoperacional diaria del equipo para confirmar el estado del equipo.

MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCIÓN	REALIZADO POR	OBSERVACIONES
18-ene-25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	NORBEI OVALLE	LIMPIEZA

JGR CONSTRUCCIONES S.A.S	**HOJA DE VIDA EQUIPOS**	**CODIGO SGSST-F-0022** **FECHA DE VIGENCIA** **28-07-2019** **HOJA 2 DE 7** **ACTUALIZACION 000**

RESPNSABLE DE LA COMPRA	**RESPEONSABLE DE CUSTODIA Y OPERACIÓN**
JGR CONSTRUCCIONES SAS	JGR CONSTRUCCIONES SAS

INFORMACIÓN DE ADQUISICIÓN

NÚMERO DE DCTO. ADQUISIÓN	DIRECCIÓN	TELÉFONOS	FECHA DE ADQUISICIÓN	TIEMPO DE GARANTÍA
5551	CRA 78G N 38 74		07/11/2024	18 MESES
PROVEEDOR	**E-MAIL**	**TELÉFONO**		
SERGIO RAFAEL SOJO GUETTE				

DESCRIPCIÓN GENERAL

IMAGEN	TIPO Y MARCA	CARACTERISTICAS	RECOMENDACIONES
	TALADRO DEMOLEDOR DE PARED Y PISO MARCA: DEWALT	TALADRO DEMOLEDOR COLOR: COLOR AMARILLO, NEGRO Y GRIS. MARCA:DEWALT MODELO: DW3125 VOLTEJE : 110 V A 50/HZ / 1700 W	1. Utilice siempre los elementos de protección personal (EPP) adecuados. 2. Diligenciar los permisos necesarios para realizar la ejecucion de las actividades (ATS, INSPECCION Y AUTORIZACION PARA LA MANIPULACION DEL EQUIPO). 3. Instalar todos los accesorios necesario del equipo para la ejecucion de las actividades como lo induca el manual de instrodoccion. 4. Mantener las areas aseada y despejadas. 5. En el caso que el equipo presente fallas reportar al jefe inmediato o al inspector sst para realizar el reporte inmediato de la condicion insegura del equipo. 6. Mantener el kit de emergencia al alcance del area que se esta interviniendo (Camilla, inmovilizadores, botiquin y extintor). 7. Realizar un breve preoperacional diaria del equipo para confirmar el estado del equipo.

MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCIÓN	REALIZADO POR	OBSERVACIONES
18-ene-25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	NORBEI OVALLE	LIMPIEZA

JGR CONSTRUCCIONES S.A.S	**HOJA DE VIDA EQUIPOS**	**CODIGO SGSST-F-0022** **FECHA DE VIGENCIA** **28-07-2019** **HOJA 2 DE 7** **ACTUALIZACION 000**

RESPNSABLE DE LA COMPRA	**RESPEONSABLE DE CUSTODIA Y OPERACIÓN**
JGR CONSTRUCCIONES SAS	**JGR CONSTRUCCIONES SAS**

INFORMACIÓN DE ADQUISICIÓN

NÚMERO DE DCTO. ADQUISIÓN	DIRECCIÓN	TELÉFONOS	FECHA DE ADQUISICIÓN	TIEMPO DE GARANTÍA
6813-100346342	Avenida El Dorado 89-15, Bogotá	3077115	07/01/2025	2 AÑOS
PROVEEDOR	**E-MAIL**	**TELÉFONO**		
SODIMAC COLOMBIA SA	servicioalcliente@homecenter.co			

DESCRIPCION GENERAL

IMAGEN	TIPO Y MARCA	CARACTERISTICAS	RECOMENDACIONES
	TROMPO PORTATIL MARCA: BAUKER	MEZCLADORA DE CONCRETO PORTATIL. CALOR: NEGRO CON NARANJA MARCA: BAUKER MODELO: 2025 VOLTAJE: 110V VELOCIDAD: 140 RPM VOLUMEN DE TAMBOR: 210 LITROS ALTURA: 130 CM. PESO. 180KG	1. Utilice siempre los elementos de protección personal (EPP) adecuados. 2. Diligenciar los permisos necesarios para realizar la ejecucion de las actividades (ATS, INSPECCION Y AUTORIZACION PARA LA MANIPULACION DEL EQUIPO). 3. Instalar todos los accesorios necesario del equipo para la ejecucion de las actividades como lo induca el manual de instrodoccion. 4. Mantener las areas aseada y despejadas. 5. En el caso que el equipo presente fallas reportar al jefe inmediato o al inspector sst para realizar el reporte inmediato de la condicion insegura del equipo. 6. Mantener el kit de emergencia al alcance del area que se esta interviniendo (Camilla, inmovilizadores, botiquin y extintor). 7. Realizar un breve preoperacional diaria del equipo para confirmar el estado del equipo.

MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCIÓN	REALIZADO POR	OBSERVACIONES
5-feb-25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	**NORBEI OVALLE**	**Nueva**

JGR CONSTRUCCIONES S.A.S	**HOJA DE VIDA EQUIPOS**	CODIGO SGSST-F-0022 FECHA DE VIGENCIA 28-07-2019 HOJA 2 DE 7 ACTUALIZACION 000

RESPNSABLE DE LA COMPRA	RESPEONSABLE DE CUSTODIA Y OPERACIÓN
JGR CONSTRUCCIONES SAS	JGR CONSTRUCCIONES SAS

INFORMACIÓN DE ADQUISICIÓN

NÚMERO DE DCTO. ADQUISIÓN	DIRECCIÓN	TELÉFONOS	FECHA DE ADQUISICIÓN	TIEMPO DE GARANTÍA
6808-100301086	Avenida El Dorado 89-15, Bogotá	3077115	08/02/2025	3 AÑOS
PROVEEDOR	**E-MAIL**	**TELÉFONO**		
SODIMAC COLOMBIA SA	servicioalcliente@homecenter.co			

DESCRIPCIÓN GENERAL

IMAGEN	TIPO Y MARCA	CARACTERISTICAS	RECOMENDACIONES
	TIPO 1 MARCA: DEWALT	SIERRA CIRCULAR COLOR: AMARILLO Y NEGRO MARACA: DEWALT. MODELO: DWE5615-B2 SERIE: 009718. VOLTAJE: 120V A 1500W	1. Utilice siempre los elementos de protección personal (EPP) adecuados. 2. Diligenciar los permisos necesarios para realizar la ejecucion de las actividades (ATS, INSPECCION Y AUTORIZACION PARA LA MANIPULACION DEL EQUIPO). 3. Instalar todos los accesorios necesario del equipo para la ejecucion de las actividades como lo induca el manual de instrodoccion. 4. Mantener las areas aseada y despejadas. 5. En el caso que el equipo presente fallas reportar al jefe inmediato o al inspector sst para realizar el reporte inmediato de la condicion insegura del equipo. 6. Mantener el kit de emergencia al alcance del area que se esta interviniendo (Camilla, inmovilizadores, botiquin y extintor). 7. Realizar un breve preoperacional diaria del equipo para confirmar el estado del equipo.

MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCIÓN	REALIZADO POR	OBSERVACIONES
8-mar-25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	NORBEI OVALLE	NUEVA

JGR CONSTRUCCIÓNES S.A.S	**HOJA DE VIDA EQUIPOS**	**CODIGO SGSST-F-0022** **FECHA DE VIGENCIA** **28-07-2019** **HOJA 2 DE 7** **ACTUALIZACION 000**

RESPNSABLE DE LA COMPRA	**RESPEONSABLE DE CUSTODIA Y OPERACIÓN**
JGR CONSTRUCCIONES SAS	JGR CONSTRUCCIONES SAS

INFORMACIÓN DE ADQUISICIÓN

NÚMERO DE DCTO. ADQUISIÓN	DIRECCIÓN	TELÉFONOS	FECHA DE ADQUISICIÓN	TIEMPO DE GARANTÍA
6808-100301072	Avenida El Dorado 89-15, Bogotá	3077115	08/02/2025	1 AÑO
PROVEEDOR	**E-MAIL**	**TELÉFONO**		
SODIMAC COLOMBIA SA	servicioalcliente@homecenter.co			

DESCRIPCIÓN GENERAL

IMAGEN	TIPO Y MARCA	CARACTERISTICAS	RECOMENDACIONES
	MARCA: MAKITA	PULIDORA DE CORTE DE MATERIAL COLOR: VERDE Y NEGRO. MARCA: MAKITA MODELO:GA9020 SERIE: 315338 VOLTAJE: 120V A 15A RPM:6600/MIN MEDIDA: 5/8	1. Utilice siempre los elementos de protección personal (EPP) adecuados. 2. Diligenciar los permisos necesarios para realizar la ejecucion de las actividades (ATS, PERMISOS, INSPECCION Y AUTORIZACION PARA LA MANIPULACION DEL EQUIPO). 3. Instalar todos los accesorios necesario del equipo para la ejecucion de las actividades como lo induca el manual de instrodoccion. 4. Mantener las areas aseada y despejadas. 5. En el caso que el equipo presente fallas reportar al jefe inmediato o al inspector sst para realizar el reporte inmediato de la condicion insegura del equipo. 6. Mantener el kit de emergencia al alcance del area que se esta interviniendo (Camilla, inmovilizadores, botiquin y extintor). 7. Realizar un breve preoperacional diaria del equipo para confirmar el estado del equipo.

MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCIÓN	REALIZADO POR	OBSERVACIONES
8-mar-25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	NORBEI OVALLE	NUEVA

JGR CONSTRUCCIONES S.A.S	**HOJA DE VIDA EQUIPOS**	**CODIGO SGSST-F-0022** **FECHA DE VIGENCIA** **28-07-2019** **HOJA 2 DE 7** **ACTUALIZACION 000**

RESPNSABLE DE LA COMPRA	**RESPEONSABLE DE CUSTODIA Y OPERACIÓN**
JGR CONSTRUCCIONES SAS	JGR CONSTRUCCIONES SAS

INFORMACIÓN DE ADQUISICIÓN

NÚMERO DE DCTO. ADQUISIÓN	DIRECCIÓN	TELÉFONOS	FECHA DE ADQUISICIÓN	TIEMPO DE GARANTÍA
8007-100310522	Avenida El Dorado 89-15, Bogotá	3077115	02/12/2024	3 AÑOS
PROVEEDOR	**E-MAIL**	**TELÉFONO**		
SODIMAC COLOMBIA SA	servicioalcliente@homecenter.co			

DESCRIPCIÓN GENERAL

IMAGEN	TIPO Y MARCA	CARACTERISTICAS	RECOMENDACIONES
	TIPO: 4 MARCA: DEWALT	PULIDORA TIPO 4 MARCA: DEWALT. DODELO:DWE4315-B2. SERIE: 230400088. VOTAJE: 120 V A 50/HZ-60 HZ/ 1700 W. VELOCIDAD: 11 000 /MIN	1. Utilice siempre los elementos de protección personal (EPP) adecuados. 2. Diligenciar los permisos necesarios para realizar la ejecucion de las actividades (ATS, PERMISOS, INSPECCION Y AUTORIZACION PARA LA MANIPULACION DEL EQUIPO). 3. Instalar todos los accesorios necesario del equipo para la ejecucion de las actividades como lo induca el manual de instrodoccion. 4. Mantener las areas aseada y despejadas. 5. En el caso que el equipo presente fallas reportar al jefe inmediato o al inspector sst para realizar el reporte inmediato de la condicion insegura del equipo. 6. Mantener el kit de emergencia al alcance del area que se esta interviniendo (Camilla, inmovilizadores, botiquin y extintor). 7. Realizar un breve preoperacional diaria del equipo para confirmar el estado del equipo.

MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCIÓN	REALIZADO POR	OBSERVACIONES
18-ene-25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	NORBEI OVALLE	LIMPIEZA
8-mar-25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	NORBEI OVALLE	LIMPIEZA

JGR CONSTRUCCIONES S.A.S	**HOJA DE VIDA EQUIPOS**	**CODIGO SGSST-F-0022** **FECHA DE VIGENCIA** **28-07-2019** **HOJA 2 DE 7** **ACTUALIZACION 000**

RESPNSABLE DE LA COMPRA	**RESPEONSABLE DE CUSTODIA Y OPERACIÓN**
JGR CONSTRUCCIONES SAS	JGR CONSTRUCCIONES SAS

INFORMACION DE ADQUISICION

NÚMERO DE DCTO. ADQUISIÓN	DIRECCIÓN	TELÉFONOS	FECHA DE ADQUISICIÓN	TIEMPO DE GARANTÍA
PROVEEDOR	**E-MAIL**	**TELÉFONO**		
	servicioalcliente@homecenter.co			

DESCRIPCION GENERAL

IMAGEN	TIPO Y MARCA	CARACTERISTICAS	RECOMENDACIONES
	MOTOR VIBRO MARCA: GENERICO	MOTOR VIBRO COLOR: NEGRO Y ANARANJADO MODELO: MOTOR 115. SERIE: 211 O5027. W: 2300W VOLTAJE: 115V A 50-60HZ RPM:18.00O/MIN	1. Utilice siempre los elementos de protección personal (EPP) adecuados. 2. Diligenciar los permisos necesarios para realizar la ejecucion de las actividades (ATS, INSPECCION Y AUTORIZACION PARA LA MANIPULACION DEL EQUIPO). 3. Instalar todos los accesorios necesario del equipo para la ejecucion de las actividades como lo induca el manual de instrodoccion. 4. Mantener las areas aseada y despejadas. 5. En el caso que el equipo presente fallas reportar al jefe inmediato o al inspector sst para realizar el reporte inmediato de la condicion insegura del equipo. 6. Mantener el kit de emergencia al alcance del area que se esta interviniendo (Camilla, inmovilizadores, botiquin y extintor). 7. Realizar un breve preoperacional diaria del equipo para confirmar el estado del equipo.

MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCIÓN	REALIZADO POR	OBSERVACIONES

JGR CONSTRUCCIONES S.A.S	**HOJA DE VIDA EQUIPOS**	**CODIGO SGSST-F-0022** **FECHA DE VIGENCIA** **28-07-2019** **HOJA 2 DE 7** **ACTUALIZACION 000**

RESPNSABLE DE LA COMPRA	**RESPEONSABLE DE CUSTODIA Y OPERACIÓN**
JGR CONSTRUCCIONES SAS	JGR CONSTRUCCIONES SAS

INFORMACION DE ADQUISICION

NÚMERO DE DCTO. ADQUISIÓN	DIRECCIÓN	TELÉFONOS	FECHA DE ADQUISICIÓN	TIEMPO DE GARANTÍA
1509-100295201	Avenida El Dorado 89-15, Bogotá	3077115	16/02/2025	2 AÑOS
PROVEEDOR	**E-MAIL**	**TELÉFONO**		
SODIMAC COLOMBIA SA	servicioalcliente@homecenter.co			

DESCRIPCIÓN GENERAL

IMAGEN	TIPO Y MARCA	CARACTERISTICAS	RECOMENDACIONES
	INALAMBRICO MARCA: MAKITA	TALADRO INALMBRICO COLOR: NEGRO Y VERDE MARCA:MAKITA MODELO: DHP487 SERIE:811B83-5 VOLTAJE:18V VELOCIDAD:7500/0-25500 MIN-1	1. Utilice siempre los elementos de protección personal (EPP) adecuados. 2. Diligenciar los permisos necesarios para realizar la ejecucion de las actividades (ATS, INSPECCION Y AUTORIZACION PARA LA MANIPULACION DEL EQUIPO). 3. Instalar todos los accesorios necesario del equipo para la ejecucion de las actividades como lo induca el manual de instrodoccion. 4. Mantener las areas aseada y despejadas. 5. En el caso que el equipo presente fallas reportar al jefe inmediato o al inspector sst para realizar el reporte inmediato de la condicion insegura del equipo. 6. Mantener el kit de emergencia al alcance del area que se esta interviniendo (Camilla, inmovilizadores, botiquin y extintor). 7. Realizar un breve preoperacional diaria del equipo para confirmar el estado del equipo.

MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCIÓN	REALIZADO POR	OBSERVACIONES
8-mar-25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	NORBEI OVALLE	NUEVA

	HOJA DE VIDA EQUIPOS	CODIGO SGSST-F-0022 FECHA DE VIGENCIA 28-07-2019 HOJA 2 DE 7 ACTUALIZACION 000

RESPNSABLE DE LA COMPRA	RESPEONSABLE DE CUSTODIA Y OPERACIÓN
JGR CONSTRUCCIONES SAS	JGR CONSTRUCCIONES SAS

INFORMACION DE ADQUISICION

NÚMERO DE DCTO. ADQUISIÓN	DIRECCIÓN	TELÉFONOS	FECHA DE ADQUISICIÓN	TIEMPO DE GARANTÍA
1510-100348241	Avenida El Dorado 89-15, Bogotá	3077115	16/02/2025	2 AÑOS
PROVEEDOR	**E-MAIL**	**TELÉFONO**		
SODIMAC COLOMBIA SA	servicioalcliente@homecenter.co			

DESCRIPCION GENERAL

IMAGEN	TIPO Y MARCA	CARACTERISTICAS	RECOMENDACIONES
	INALAMBRICO MARCA: MAKITA	TALADRO INALMBRICO COLOR: NEGRO Y VERDE MARCA:MAKITA MODELO: DHP487 SERIE:811B83-5 VOLTAJE:18V VELOCIDAD:7500/0-25500 MIN-1	1. Utilice siempre los elementos de protección personal (EPP) adecuados. 2. Diligenciar los permisos necesarios para realizar la ejecucion de las actividades (ATS, INSPECCION Y AUTORIZACION PARA LA MANIPULACION DEL EQUIPO). 3. Instalar todos los accesorios necesario del equipo para la ejecucion de las actividades como lo induca el manual de instrodoccion. 4. Mantener las areas aseada y despejadas. 5. En el caso que el equipo presente fallas reportar al jefe inmediato o al inspector sst para realizar el reporte inmediato de la condicion insegura del equipo. 6. Mantener el kit de emergencia al alcance del area que se esta interviniendo (Camilla, inmovilizadores, botiquin y extintor). 7. Realizar un breve preoperacional diaria del equipo para confirmar el estado del equipo.

MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCIÓN	REALIZADO POR	OBSERVACIONES
8-mar-25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	NORBEI OVALLE	NUEVA

JGR CONSTRUCCIONES S.A.S	**HOJA DE VIDA EQUIPOS**	**CODIGO SGSST-F-0022** **FECHA DE VIGENCIA** **28-07-2019** **HOJA 2 DE 7** **ACTUALIZACION 000**

RESPNSABLE DE LA COMPRA	**RESPEONSABLE DE CUSTODIA Y OPERACIÓN**
JGR CONSTRUCCIONES SAS	**JGR CONSTRUCCIONES SAS**

INFORMACIÓN DE ADQUISICIÓN

NÚMERO DE DCTO. ADQUISIÓN	DIRECCIÓN	TELÉFONOS	FECHA DE ADQUISICIÓN	TIEMPO DE GARANTÍA
FE-8473	CRA 27 N 12A 32		24/02/2025	1 AÑO
PROVEEDOR	**E-MAIL**	**TELÉFONO**		
BIOHOGAR DISTRIBUCIONES SAS	doc.biohogar@gmail.com			

DESCRIPCIÓN GENERAL

IMAGEN	TIPO Y MARCA	CARACTERISTICAS	RECOMENDACIONES
	TIPO: 2 BANDA MARCA: GENERICA	ESCALERA TIPO BANDA CON MATERIAL ANTIDESLIZANTE, 3 PELDAÑO. ALTURA: 1.26CM MATERIAL DE ALUMINIO REMACHADA, EXTENSORES LATERALES Y PATAS DE SOPORTE.	1. Utilice siempre los elementos de protección personal (EPP) adecuados. 2. Diligenciar los permisos necesarios para realizar la ejecucion de las actividades (ATS, INSPECCION Y AUTORIZACION PARA LA MANIPULACION DEL EQUIPO). 3. Instalar todos los accesorios necesario del equipo para la ejecucion de las actividades como lo induca el manual de instrodoccion. 4. Mantener las areas aseada y despejadas. 5. En el caso que la herramientas no cumpla con las condiciones reportar al jefe inmediato o al inspector sst para realizar el reporte inmediato de su condicion. 6. Mantener el kit de emergencia al alcance del area que se esta interviniendo (Camilla, inmovilizadores, botiquin y extintor). 7. Realizar un breve preoperacional diaria de la herramienta para confirmar el estado actual.

MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCIÓN	REALIZADO POR	OBSERVACIONES

JGR CONSTRUCCIONES S.A.S	**HOJA DE VIDA EQUIPOS**	**CODIGO SGSST-F-0022** **FECHA DE VIGENCIA** **28-07-2019** **HOJA 2 DE 7** **ACTUALIZACION 000**

RESPNSABLE DE LA COMPRA	**RESPEONSABLE DE CUSTODIA Y OPERACIÓN**
JGR CONSTRUCCIONES SAS	JGR CONSTRUCCIONES SAS

INFORMACIÓN DE ADQUISICIÓN

NÚMERO DE DCTO. ADQUISIÓN	DIRECCIÓN	TELÉFONOS	FECHA DE ADQUISICIÓN	TIEMPO DE GARANTÍA
FE-8473	CRA 27 N 12A 32		24/02/2025	1 AÑO
PROVEEDOR	**E-MAIL**	**TELÉFONO**		
BIOHOGAR DISTRIBUCIONES SAS	doc.biohogar@gmail.com			

DESCRIPCIÓN GENERAL

IMAGEN	TIPO Y MARCA	CARACTERISTICAS	RECOMENDACIONES
	TIPO: 2 BANDA MARCA: FANES	ESCALERA DOS BANDA CON MATERIAL ANTISDESLIZANTE. MARCA:FANES CAPACIDAD DE LIBRAS: 102KG. (225LBS) ALTURA: 2.10CM NO. DE PELDAÑOS: 6 TENSORES: 2	1. Utilice siempre los elementos de protección personal (EPP) adecuados. 2. Diligenciar los permisos necesarios para realizar la ejecucion de las actividades (ATS, INSPECCION Y AUTORIZACION PARA LA MANIPULACION DEL EQUIPO). 3. Instalar todos los accesorios necesario del equipo para la ejecucion de las actividades como lo induca el manual de instrodoccion. 4. Mantener las areas aseada y despejadas. 5. En el caso que la herramientas no cumpla con las condiciones reportar al jefe inmediato o al inspector sst para realizar el reporte inmediato de su condicion. 6. Mantener el kit de emergencia al alcance del area que se esta interviniendo (Camilla, inmovilizadores, botiquin y extintor). 7. Realizar un breve preoperacional diaria de la herramienta para confirmar el estado actual.

MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCIÓN	REALIZADO POR	OBSERVACIONES

JGR CONSTRUCCIONES S.A.S	**HOJA DE VIDA EQUIPOS**	**CODIGO SGSST-F-0022** **FECHA DE VIGENCIA** **28-07-2019** **HOJA 2 DE 7** **ACTUALIZACION 000**

RESPNSABLE DE LA COMPRA	**RESPEONSABLE DE CUSTODIA Y OPERACIÓN**
JGR CONSTRUCCIONES SAS	JGR CONSTRUCCIONES SAS

INFORMACIÓN DE ADQUISICIÓN

NÚMERO DE DCTO. ADQUISIÓN	DIRECCIÓN	TELÉFONOS	FECHA DE ADQUISICIÓN	TIEMPO DE GARANTÍA
8018-100212837	Avenida El Dorado 89-15, Bogotá	3077115	03/2025	1 AÑO
PROVEEDOR	**E-MAIL**	**TELÉFONO**		
SODIMAC COLOMBIA SA	servicioalcliente@homecenter.co			

DESCRIPCIÓN GENERAL

IMAGEN	TIPO Y MARCA	CARACTERISTICAS	RECOMENDACIONES
	TIPO EXTENSIBLE MARCA:UBERMAN	ESCALERA AXTENSIBLE FABRICADA CON FIBRA DE VIDRIO Y MATERIAL ANTISDESLIZANTE. COLOR: AMARILLO MARCA: UBERMAN MODELO: FM42-212IA-UB ALTURA MAXIMA: 5.540 M CARGA MAXIMA: 136KG/300 LB CANTIDAD DE PELDAÑOS: 24	1. Utilice siempre los elementos de protección personal (EPP) adecuados. 2. Diligenciar los permisos necesarios para realizar la ejecucion de las actividades (ATS, INSPECCION Y AUTORIZACION PARA LA MANIPULACION DEL EQUIPO). 3. Instalar todos los accesorios necesario del equipo para la ejecucion de las actividades como lo induca el manual de instrodoccion. 4. Mantener las areas aseada y despejadas. 5. En el caso que la herramientas no cumpla con las condiciones reportar al jefe inmediato o al inspector sst para realizar el reporte inmediato de su condicion. 6. Mantener el kit de emergencia al alcance del area que se esta interviniendo (Camilla, inmovilizadores, botiquin y extintor). 7. Realizar un breve preoperacional diaria de la herramienta para confirmar el estado actual.

MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCIÓN	REALIZADO POR	OBSERVACIONES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° 8007100310522

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2
Iva Régimen Común
ICA Actividad Económica CIIU 4719
Grandes Contribuyentes Resolución 12220 26 DIC 2022
AUTORRETENEDORES Resolución DIAN 00931 de 29 ENE 2009
Agente de Retención de IVA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social	: JGR CONSTRUCCIONES SAS	**Fecha de Expedición**	: 2024/12/02 08:53:25
NIT	: 901.022.448-9	**Fecha de Vencimiento**	: 2024/12/02
Dirección	: CRA 7 C ESTE N 90D 61 SUR	**Fecha de Validación**	: 2024/12/02
Teléfono	: 3162771550	**Fecha de Compra**	: 2024/12/02
Correo	: jgrconstrusas@hotmail.com	**Remisión de Entrega**	:
Dirección de Entrega	:	**Ciudad de Entrega**	: BOGOTÁ, D.C.
Forma de Pago	: Contado	**Nro O/C**	:
Plazo	: 0 Dias de Pago	**Tipo Moneda**	: COP
Nro. Interno	: 59787366	**Medio de Pago**	. TARJ CRE/DEB
CUFE	: 20b4055ffaf44b85713b410a62dd08d20e7adbb00168bcc0951a29f35f7bccd1137b440542632c6db6ada508d951f72a		
Observaciones	: /		

	CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO.
1	1	307233	PULIDORA 4-1/2pg 150	545.294,12	545.294,12	14,62	79.739,50	465.554,62	19,00	88.455,38	554.010,00
2	2	630030	SIERRA CIRCULAR 7-1/	431.848,74	863.697,48	10,00	86.369,75	777.327,73	19,00	147.692,27	925.020,00

VALOR BRUTO	**$**	1.408.991,60
DESCUENTO	**$**	166.109,25
SUB.TOTAL	**$**	1.242.882,35
IVA	**$**	236.147,65
SUB. TOTAL CON IMPTO.	**$**	1.479.030,00

SON: UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TREINTA PESOS MCTE

TOTAL A PAGAR $ 1.479.030,00

OBSERVACIONES: /

Autorizacion de Numeracion de Facturacion DIAN 18764079784559 del 18/09/2024, Prefijo 8007, Rango 100296565 hasta 150200000 con una vigencia desde el 18/09/2024 hasta 19/03/2026.

La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621,772 y 774, el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art.779 del Código de Comercio.

ADVANCE RETAIL SOLUTION NCR COLOMBIA LTDA NIT 860005074-8

eFactura cadena. NIT. 890.933.534-0

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° 6813100346342

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2
Iva Régimen Común
ICA Actividad Económica CIIU 4719
Grandes Contribuyentes Resolución 000200 27 DIC 2024
AUTORRETENEDORES Resolución DIAN 00931 de 29 ENE 2009
Agente de Retención de IVA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social	: JGR CONSTRUCCIONES SAS	**Fecha de Expedición**	: 2025/01/07 06:49:33
NIT	: 901.022.448-9	**Fecha de Vencimiento**	: 2025/01/07
Dirección	: CRA 7 C ESTE N 90D 61 SUR	**Fecha de Validación**	: 2025/01/07
Teléfono	: 3162771550	**Fecha de Compra**	: 2025/01/07
Correo	: jgrconstrusas@hotmail.com	**Remisión de Entrega**	:
Dirección de Entrega	:	**Ciudad de Entrega**	: BOGOTÁ, D.C.
Forma de Pago	: Contado	**Nro O/C**	:
Plazo	: 0 Dias de Pago	**Tipo Moneda**	: COP
Nro. Interno	: 62825751	**Medio de Pago**	. TARJ CRE/DEB
CUFE	: c69985cac4e172edd9f874ba6e1d87b2824af15ad1b97d0d614eef31e464e3dca24a8cbc7a8f232e58e0068709ad9d8b		
Observaciones	: /		

	CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO.
1	1	188750	MEZCLADORA DE CONCRE	1.260.420,17	1.260.420,17	10,00	126.042,02	1.134.378,15	19,00	215.531,85	1.349.910,00
2	1	553600	REGULADOR RV HALUX P	159.579,83	159.579,83	0,00	0,00	159.579,83	19,00	30.320,17	189.900,00
3	2	264237	**LLANA DE MADERA 10	10.420,17	20.840,34	5,00	1.042,02	19.798,32	19,00	3.761,68	23.560,00

VALOR BRUTO	**$**	1.440.840,34
DESCUENTO	**$**	127.084,04
SUB.TOTAL	**$**	1.313.756,30
IVA	**$**	249.613,70
SUB. TOTAL CON IMPTO.	**$**	1.563.370,00

SON: UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS MCTE

TOTAL A PAGAR $ 1.563.370,00

OBSERVACIONES: /

Autorizacion de Numeracion de Facturacion DIAN 18764079772415 del 18/09/2024, Prefijo 6813, Rango 100322947 hasta 150200000 con una vigencia desde el 18/09/2024 hasta 19/03/2026.

La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621,772 y 774, el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art.779 del Código de Comercio.

ADVANCE RETAIL SOLUTION NCR COLOMBIA LTDA NIT 860005074-8

eFactura cadena. NIT. 890.933.534-0

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° 6808100301072

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2
Iva Régimen Común
ICA Actividad Económica CIIU 4719
Grandes Contribuyentes Resolución 000200 27 DIC 2024
AUTORRETENEDORES Resolución DIAN 00931 de 29 ENE 2009
Agente de Retención de IVA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social:	JGR CONSTRUCCIONES SAS	**Fecha de Expedición**	2025/02/08 08:20:40
NIT	901.022.448-9	**Fecha de Vencimiento**	2025/02/08
Dirección	CRA 7 C ESTE N 90D 61 SUR	**Fecha de Validación**	2025/02/08
Teléfono	3162771550	**Fecha de Compra**	2025/02/08
Correo	jgrconstrusas@hotmail.com	**Remisión de Entrega**	
Dirección de Entrega		**Ciudad de Entrega**	BOGOTÁ, D.C.
Forma de Pago	Contado	**Nro O/C**	
Plazo	0 Dias de Pago	**Tipo Moneda**	COP
Nro. Interno	65477328	**Medio de Pago**	TARJ CRE/DEB
CUFE	e4eb664ec34d2e1e1db40e972974f95f5e3a05ad2e995127337a807263c5034b637f64756b89c1430a367efc3dd7a8d2		
Observaciones	/		

	CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO.
1	1	283697	DISCO DIAMANTADO SEG	90.672,27	90.672,27	15,00	13.600,84	77.071,43	19,00	14.643,57	91.715,00
2	1	281433	ROTOMARTILLO SDS-PLU	574.705,88	574.705,88	15,00	86.205,88	488.500,00	19,00	92.815,00	581.315,00
3	1	37709	PULIDORA 9pg 2200W 6	579.747,89	579.747,89	15,00	86.962,18	492.785,71	19,00	93.629,29	586.415,00
4	30	73637	VARILLA G-60 W 1/2pu	18.907,56	567.226,89	0,00	0,00	567.226,89	19,00	107.773,11	675.000,00
5	30	354581	CEMENTO TOPEX USO GE	25.126,05	753.781,51	3,34	25.210,08	728.571,43	19,00	138.428,57	867.000,00
6	600	116435	BLOQUE N5 ESTANDAR 1	1.450,00	870.000,00	2,35	20.445,00	849.555,00	0,00	0,00	849.555,00
7	1	271595	ALAMBRE NEGRO 25k CA	120.084,03	120.084,03	0,00	0,00	120.084,03	19,00	22.815,97	142.900,00

VALOR BRUTO	**$**	3.556.218,47
DESCUENTO	**$**	232.423,98
SUB.TOTAL	**$**	3.323.794,49
IVA	**$**	470.105,51
SUB. TOTAL CON IMPTO.	**$**	3.793.900,00

SON: TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE

TOTAL A PAGAR $ 3.793.900,00

OBSERVACIONES: /

Autorizacion de Numeracion de Facturacion DIAN 18764079772415 del 18/09/2024, Prefijo 6808, Rango 100280141 hasta 150200000 con una vigencia desde el 18/09/2024 hasta 19/03/2026.

La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621,772 y 774, el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art.779 del Código de Comercio.

ADVANCE RETAIL SOLUTION NCR COLOMBIA LTDA NIT 860005074-8

eFactura cadena. NIT. 890.933.534-0

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° 6808100301086

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2
Iva Régimen Común
ICA Actividad Económica CIIU 4719
Grandes Contribuyentes Resolución 000200 27 DIC 2024
AUTORRETENEDORES Resolución DIAN 00931 de 29 ENE 2009
Agente de Retención de IVA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social	: JGR CONSTRUCCIONES SAS	**Fecha de Expedición**	: 2025/02/08 09:49:42
NIT	: 901.022.448-9	**Fecha de Vencimiento**	: 2025/02/08
Dirección	: CRA 7 C ESTE N 90D 61 SUR	**Fecha de Validación**	: 2025/02/08
Teléfono	: 3162771550	**Fecha de Compra**	: 2025/02/08
Correo	: jgrconstrusas@hotmail.com	**Remisión de Entrega**	:
Dirección de Entrega	:	**Ciudad de Entrega**	: BOGOTÁ, D.C.
Forma de Pago	: Contado	**Nro O/C**	:
Plazo	: 0 Dias de Pago	**Tipo Moneda**	: COP
Nro. Interno	: 65482371	**Medio de Pago**	. TARJ CRE/DEB
CUFE	: 4d6ad6a2fcfe47cf8e22f05a81d3acae6d2d5edbbae2a7d29a2d517a08e42150e264420039ee4d96dfc49f7a2b2d0777		
Observaciones	: /		

	CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO.
1	1	630030	SIERRA CIRCULAR 7-1/	494.873,95	494.873,95	15,00	74.231,09	420.642,86	19,00	79.922,14	500.565,00

VALOR BRUTO	**$**	494.873,95
DESCUENTO	**$**	74.231,09
SUB.TOTAL	**$**	420.642,86
IVA	**$**	79.922,14
SUB. TOTAL CON IMPTO.	**$**	500.565,00

SON: QUINIENTOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MCTE

TOTAL A PAGAR $ 500.565,00

OBSERVACIONES: /

Autorizacion de Numeracion de Facturacion DIAN 18764079772415 del 18/09/2024, Prefijo 6808, Rango 100280141 hasta 150200000 con una vigencia desde el 18/09/2024 hasta 19/03/2026.

La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621,772 y 774, el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art.779 del Código de Comercio.

ADVANCE RETAIL SOLUTION NCR COLOMBIA LTDA NIT 860005074-8

eFactura cadena. NIT. 890.933.534-0

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° 1509100295201

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2
Iva Régimen Común
ICA Actividad Económica CIIU 4719
Grandes Contribuyentes Resolución 000200 27 DIC 2024
AUTORRETENEDORES Resolución DIAN 00931 de 29 ENE 2009
Agente de Retención de IVA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social	: JGR CONSTRUCCIONES SAS	**Fecha de Expedición**	: 2025/02/16 10:57:13
NIT	: 901.022.448-9	**Fecha de Vencimiento**	: 2025/02/16
Dirección	: CRA 7 C ESTE N 90D 61 SUR	**Fecha de Validación**	: 2025/02/16
Teléfono	: 3162771550	**Fecha de Compra**	: 2025/02/16
Correo	: jgrconstrusas@hotmail.com	**Remisión de Entrega**	:
Dirección de Entrega	:	**Ciudad de Entrega**	: BOGOTÁ, D.C.
Forma de Pago	: Contado	**Nro O/C**	:
Plazo	: 0 Dias de Pago	**Tipo Moneda**	: COP
Nro. Interno	: 66129486	**Medio de Pago**	. TARJ CRE/DEB
CUFE	: 1a01795ae8f21250412183a4c5e617ab123287a0e919b7742a7e49dfa98e24a6d3f74733622caa0f04b2312aa958e33a		
Observaciones	: /		

	CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO.
1	1	656001	TALADRO PERC 1/2pg 1	975.546,22	975.546,22	15,00	146.331,93	829.214,29	19,00	157.550,71	986.765,00

VALOR BRUTO	**$**	975.546,22
DESCUENTO	**$**	146.331,93
SUB.TOTAL	**$**	829.214,29
IVA	**$**	157.550,71
SUB. TOTAL CON IMPTO.	**$**	986.765,00

SON: NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MCTE

TOTAL A PAGAR $ 986.765,00

OBSERVACIONES: /

Autorizacion de Numeracion de Facturacion DIAN 18764079369449 del 12/09/2024, Prefijo 1509, Rango 100273634 hasta 150200000 con una vigencia desde el 12/09/2024 hasta 13/03/2026.

La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621,772 y 774, el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art.779 del Código de Comercio.

ADVANCE RETAIL SOLUTION NCR COLOMBIA LTDA NIT 860005074-8

eFactura cadena. NIT. 890.933.534-0

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° 1510100348241

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2
Iva Régimen Común
ICA Actividad Económica CIIU 4719
Grandes Contribuyentes Resolución 000200 27 DIC 2024
AUTORRETENEDORES Resolución DIAN 00931 de 29 ENE 2009
Agente de Retención de IVA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social	: JGR CONSTRUCCIONES SAS	**Fecha de Expedición**	: 2025/02/16 11:44:02
NIT	: 901.022.448-9	**Fecha de Vencimiento**	: 2025/02/16
Dirección	: CRA 7 C ESTE N 90D 61 SUR	**Fecha de Validación**	: 2025/02/16
Teléfono	: 3162771550	**Fecha de Compra**	: 2025/02/16
Correo	: jgrconstrusas@hotmail.com	**Remisión de Entrega**	:
Dirección de Entrega	:	**Ciudad de Entrega**	: BOGOTÁ, D.C.
Forma de Pago	: Contado	**Nro O/C**	:
Plazo	: 0 Dias de Pago	**Tipo Moneda**	: COP
Nro. Interno	: 66135005	**Medio de Pago**	. TARJ CRE/DEB
CUFE	: 95e71436dec8d2842655a78d0faadeba5cd0af6ad9d2e7bb82d0925b38e1fd44bd88cb6c87f3dec1fb9f391f5c917580		
Observaciones	: /		

	CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO.
1	1	268154	SET JUEGO COPAS TORN	9.159,66	9.159,66	15,00	1.373,95	7.785,71	19,00	1.479,29	9.265,00
2	1	656001	TALADRO PERC 1/2pg 1	975.546,22	975.546,22	15,00	146.331,93	829.214,29	19,00	157.550,71	986.765,00

VALOR BRUTO	**$**	984.705,88
DESCUENTO	**$**	147.705,88
SUB.TOTAL	**$**	837.000,00
IVA	**$**	159.030,00
SUB. TOTAL CON IMPTO.	**$**	996.030,00

SON: NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TREINTA PESOS MCTE

TOTAL A PAGAR $ 996.030,00

OBSERVACIONES: /

Autorizacion de Numeracion de Facturacion DIAN 18764079369449 del 12/09/2024, Prefijo 1510, Rango 100316570 hasta 150200000 con una vigencia desde el 12/09/2024 hasta 13/03/2026.

La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621,772 y 774, el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art.779 del Código de Comercio.

ADVANCE RETAIL SOLUTION NCR COLOMBIA LTDA NIT 860005074-8

eFactura cadena. NIT. 890.933.534-0

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° 8018100212837

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2
Iva Régimen Común
ICA Actividad Económica CIIU 4719
Grandes Contribuyentes Resolución 000200 27 DIC 2024
AUTORRETENEDORES Resolución DIAN 00931 de 29 ENE 2009
Agente de Retención de IVA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social:	JGR CONSTRUCCIONES SAS	**Fecha de Expedición**	2025/03/19 08:33:33
NIT	901.022.448-9	**Fecha de Vencimiento**	2025/03/19
Dirección	CRA 7 C ESTE N 90D 61 SUR	**Fecha de Validación**	2025/03/19
Teléfono	3162771550	**Fecha de Compra**	2025/03/19
Correo	jgrconstrusas@hotmail.com	**Remisión de Entrega**	
Dirección de Entrega		**Ciudad de Entrega**	BOGOTÁ, D.C.
Forma de Pago	Contado	**Nro O/C**	
Plazo	0 Dias de Pago	**Tipo Moneda**	COP
Nro. Interno	68587195	**Medio de Pago**	NOTA DEV /TARJETA CREDITO
CUFE	e1991094931fd836f70358cff22d616a6118e5d609b7a94b25d12f8244b0dfc0bdeb05e7fd1efcadb7fafc7cfb5d362b		
Observaciones	/		

	CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO.
1	2	333588	PROPACK GUANTE MULTI	109.159,66	218.319,33	15,00	32.747,90	185.571,43	19,00	35.258,57	220.830,00
2	1	333590	PROPACK GAFA LENTE C	115.882,35	115.882,35	15,00	17.382,35	98.500,00	19,00	18.715,00	117.215,00
3	2	230759	TAPON OIDO SILICONAD	28.487,40	56.974,79	15,00	8.546,22	48.428,57	19,00	9.201,43	57.630,00
4	1	238582	JGO 10pzas BROCAS SD	66.302,52	66.302,52	15,00	9.945,38	56.357,14	19,00	10.707,86	67.065,00
5	60	354581	CEMENTO TOPEX USO GE	25.966,39	1.557.983,20	3,23	50.420,17	1.507.563,03	19,00	286.436,97	1.794.000,00
6	120	63172	BLOQUE N5 ESTANDAR 1	1.400,00	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00
7	4	43266	MALLA 15x15 cm 4.0 m	73.319,33	293.277,31	0,00	0,00	293.277,31	19,00	55.722,69	349.000,00
8	1	901121	ESCALERA 6.57m 24P E	924.285,71	924.285,71	0,00	0,00	924.285,71	19,00	175.614,29	1.099.900,00

VALOR BRUTO	**$**	3.401.025,21
DESCUENTO	**$**	119.042,02
SUB.TOTAL	**$**	3.281.983,19
IVA	**$**	591.656,81
SUB. TOTAL CON IMPTO.	**$**	3.873.640,00

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE

TOTAL A PAGAR $ 3.873.640,00

OBSERVACIONES: /

Autorizacion de Numeracion de Facturacion DIAN 18764079784559 del 18/09/2024, Prefijo 8018, Rango 100208109 hasta 150200000 con una vigencia desde el 18/09/2024 hasta 19/03/2026.

La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621,772 y 774, el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art.779 del Código de Comercio.

ADVANCE RETAIL SOLUTION NCR COLOMBIA LTDA NIT 860005074-8

eFactura cadena. NIT. 890.933.534-0

JGR CONSTRUCCIÓNES S.A.S


Bogotá D.C. marzo 25 de 2025

Señores
RB DE COLOMBIA SA

Por medio de la presente, yo Norbei Ovalle Rodriguez siendo Representante Legal de la compañía JGR CONSTRUCCIONES SAS certifico que la herramienta correspondiente al VIBRADOR DE CONCRETO el cual está siendo utilizado en el proyecto CURNN, fue adquirido de forma legal por medio de un intercambio con una persona natural en el año 2024; la presente herramienta será enviada a mantenimiento preventivo cada seis meses.

Agradezco su atención prestada

Cordialmente



Norbei Ovalle Rodriguez
Rep. Legal

ANEXO 21 COMPONENTE SST SOPORTES DE INSPECCIONES DE CADA UNO DE LOS ACTORES DE ACUERDO CON LOS PUNTOS INTERVENIDOS RB COLOMBIA S.A.S.

	FORMATO	CODIGO SGSST-F-007 FECHA 20-02-2019 VERSIÓN 001
IGR CONSTRUCCIONES S.A.S	AUTORIZACIÓN TRABAJO CON USO DE HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS	

GENERALIDADES

Nombre Trabajador Líder:		Cargo:	
Firma:	Fecha de solicitud: 30/01/25	**Marque con una X los Riesgos identificados en el trabajo**	**OTROS**
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR	Hidrolavadora, Herramientas manuales, Pipeta de gas, Soplete y Esmeriles	Riesgo de Cortes en tejidos blandos: X Riesgo Amputaciones Riesgo de Electrocución Riesgo de golpes, punsiones y atrapamientos: X Riesgo de Electrocusión Riesgo de quemaduras: X	Riesgo de Caidas a diferentes niveles

Ubicación específica: (Nombre del proyecto)	Nombre y firma del supervisor que emite orden verbal:
Proyecto CADIS Y CRECER	

Trabajo a ejecutar (descripción breve): Mantenimiento de cubiertas Impermeabilización y recubrimiento de tornillería	Tiempo estimado (horas - minutos):	Número de personas ejecutoras:

El nivel de tensión de operación normal del equipo o herramienta:	Baja tensión ≥ 110 V		Media tensión 220 V	

DOCUMENTO ADJUNTO - ASPECTOS GENERALES

Diligencie la casilla según corresponda:	SI	NO	N.A
1. ¿Conoce los peligros propios o derivados del trabajo a ejecutar?	✓		
2. ¿Los trabajadores cuentan con en entrrenamiento para el uso del equipo o herramienta?	✓		
3. ¿Se informó a losriesgos inherentes a la maniobra que el empleado realizá?	✓		
4. ¿Se estableció control de área y medidas de prevención?	✓		
5. ¿Se cuenta con personal de primera respuesta ante algun incidente y/o accidente?	✓		
6. ¿Se cuenta con equipos de extinción de fuego en sitio?	✓		
7. ¿El equipo y/o sistema a intervenir requiere estar desenergizado?			X
8. ¿Se requiere el uso de equipo de puesta a tierra temporal?	✓		
9. ¿Los equipos y/o herramientas determinados para la maniobra son los idóneos y se revisaron pre operacionalmente?	✓		
10. Las extensiones se encuentran en buen estado	✓		

OBSERVACIONES:

EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL (INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL)

Botas de seguridad	✓	Overol	✓	Casco	✓	Guantes	✓	Gafas de seguridad	✓
Protector Auditivos	✓	Respirador		Careta de Esmerilar		Otro		Otro	

¿Se niega el permiso de trabajo? SI ___ NO X | FIRMA EMISOR:

Nota: Si el permiso de trabajo fue negado, la información siguiente a partir de este punto no debe ser diligenciada y en todos los espacios en blanco se debe trazar una línea que los ocupe.

PERSONAL AUTORIZADO

Nombres y Apellidos	Identificación No.	Cargo	Firma emisión	Firma revalidación
Andres Ruiz	1007767127	AUX		
Sandra Garcia	1023893873	AUX		
Esteban Ovalle	1003573504	Encargado		
Miller Montiel	79814213	OF		

AUTORIZACIÓN

Se afirma que se ha revisado el área de trabajo y que conforme al análisis de trabajo seguro - ATS se han establecido las medidas de control para los peligros identificados. Se autoriza la ejecución del trabajo.

Hora de inicio	8:30 a.m.	Hora de finalización		Fecha de Finalización	03/02/2025
RESPONSABLE AUTORIZACIÓN	Juan Hernandez			Juan Hernandez	
Trabajo en altura Nº 1					

CIERRE DEL PERMISO DE TRABAJO

Se ejecutó el trabajo en su totalidad		Finalizó la jornada laboral		
Hora de cierre:			Responsable del cierre	

Powered by CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MEZCLADORAS PORTATILES DE CONCRETO	CÓDIGO SGSST-F-046 FECHA 10/02/2025 VERSION 001
PROYECTO	Bakata	
MARCA	Baker	**MODELO** XH - PCM210
FECHA INSPECCIÓN (Semana)	**del (dd/mm/aa)** 3feb-2025 **al (dd/mm/aa)** 8febrero2025	

Marque en las casillas con la letra según coreesponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE), **N/A** (NO APLICA)

	1. LUCES	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1,1	Estado de las llantas	/	/	/	C	/	/	/	
1,2	Estado de los ejes (sin torceduras)	/	/	/	C	/	/	/	
	2. TROMPO								
2,1	Estructura de soporte	/	/	/	C	/	/	/	
2,2	Balineras y bujes de rotación	/	/	/	C	/	/	/	
2,3	Mecanismo de giro para vaciado	/			C		/	/	
2,4	Palanca de giro para vaciado	/	/	/	C	/	/	/	
2,5	Seguro	/	/		C		/	/	
2,6	Corona de rotación	/	/	/	C	/	/	/	
2,7	Caneca de mezclado	/	/	/	C	/	/	/	
	3. ESTADO MECÁNICO								
3,1	Patas de anclaje	/	/	/	C	/	/	/	
3,2	Motor	/	/	/	C	/	/	/	
3,3	Tubo de escape	/	/	/	C	/	/	/	
3,4	Estado de pasadores (bastidor)	/	/	/	C	/	/	/	
3,5	Resguardos correas motor	/	/	/	C	/	/	/	
3,6	Resguardos mecanismos de giro trompo	/	/	/	C	/	/	/	
3,7	Tapa del motor con seguro	/	/	/	C	/	/	/	
3,8	Clutch de giro del trompo	/	/	/	C	/	/	/	
3,9	Corona de arranque del motor	/	/	/	C	/	/	/	
3,10	Control de fugas de combustible	/	/	/	C	/	/	/	
3,11	Control de fugas hidráulicas	/	/	/	C	/	/	/	
3,12	Yoyo de encendido del motor	/	/	/	C	/	/	/	
3,13	Control de fugas de aceite	/	/	/	C	/	/	/	
3,14	Estado general de la maquina	/	/	/	C	/	/	/	
	4. FACTORES HUMANOS								
4,1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	/	/	/	C	/	/	/	
4,2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	/	/	/	C	/	/	/	
4,3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	/	/	/	C	/	/	/	

	FIRMA	NOMBRE	C.C
INSPECCIONÓ			1069975348
Vo.Bo Jefe inmediato / SST			1007221578
			1007221578

Powered by CamScanner

| | | |

JGR CONSTRUCCIONES S.A.S

FORMATO	CODIGO SGSST-F-007 FECHA 20-02-2019 VERSIÓN 001
AUTORIZACIÓN TRABAJO CON USO DE HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS	

GENERALIDADES

Nombre Trabajador Lider: Joan Pinto	Cargo: oficial
Firma:	Fecha de solicitud: 3 febrero 25

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR	Marque con una X los Riesgos identificados en el trabajo	OTROS
	Riesgo de Cortes en tejidos blandos	
	Riesgo Amputaciones X	
	Riesgo de Electrocusión X	
	Riesgo de golpes, punzones y atrapamientos X	
	Riesgo de Electrocusión	
	Riesgo de quemaduras	

Ubicación específica: (Nombre del proyecto)	Nombre y firma del supervisor que emite orden verbal :
Bakata / caniles.	

Trabajo a ejecutar (descripción breve):	Tiempo estimado (horas - minutos):	Número de personas ejecutoras:
Mamposteria / fondida de placa Caniles.	8.	2.

El nivel de tensiòn de operaciòn normal del equipo o herramienta:	Baja tensión ≥ 110 V		Media tensión 220 V	

DOCUMENTO ADJUNTO - ASPECTOS GENERALES

Diligencie la casilla según corresponda:	SI	NO	N.A
1. ¿Conoce los peligros propios o derivados del trabajo a ejecutar?	X		
2. ¿Los trabajadores cuentan con en entrrenamiento para el uso del equipo o herramienta?	X		
3. ¿Se informó a losriesgos inherentes a la maniobra que el empleado realizá?	X		
4. ¿Se estableció control de área y medidas de prevención?	X		
5. ¿Se cuenta con personal de primera respuesta ante algun incidente y/o accidente?	X		
6. ¿Se cuenta con equipos de extinción de fuego en sitio?	X		
7. ¿El equipo y/o sistema a intervenir requiere estar desenergizado?			X
8. ¿Se requiere el uso de equipo de puesta a tierra temporal?			X
9. ¿Los equipos y/o herramientas determinados para la maniobra son los idóneos y se revisaron pre operacionalmente?	X		
10. Las extensiones se encuentran en buen estado	X		

OBSERVACIONES:

EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL (INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL)

Botas de seguridad	X	Overol	X	Casco	X	Guantes	X	Gafas de seguridad	X
Protector Auditivos		Respirador		Careta de Esmerilar					

¿Se niega el permiso de trabajo? SI ___ NO ___ FIRMA EMISOR:

Nota: Si el permiso de trabajo fue negado, la información siguiente a partir de este punto no debe ser diligenciada y en todos los espacios en blanco se debe trazar una línea que los ocupe.

PERSONAL AUTORIZADO

Nombres y Apellidos	Identificación No.	Cargo	Firma emisión	Firma revalidación

AUTORIZACIÓN

Se afirma que se ha revisado el área de trabajo y que conforme al análisis de trabajo seguro - ATS se han establecido las medidas de control para los peligros identificados. Se autoriza la ejecución del trabajo.

Hora de inicio	7:00 AM	Hora de finalización	5:00 PM	Fecha de Finalización	03/02/2025
RESPONSABLE AUTORIZACIÓN					

Trabajo en altura No NO

CIERRE DEL PERMISO DE TRABAJO

Se ejecutó el trabajo en su totalidad	X	Finalizó la jornada laboral	X	Jual Mendoza / Resp. SST

Hora de cierre: 5:00 PM Responsable del cierre

Powered by CamScanner

PAAA	PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE	Fecha de edicion: 10/06/2024 CODIGO: SG-SST-TC-001

A. SOLICITUD DE PERMISO

PROYECTO	Warwitq / semana 3.	NOMBRE DEL LIDER DE LA ACTIVIDAD	Karen Diaz

FECHA AUTORIZACION DE PERMISO | **TIPO DE TRABAJO EN CALIENTE**

Día de inicio:	03-02-25	Día final:	08-02-25	CORTE ACERO		TRASCIEGO		SOLDADURA		ESMERILADO	
Hora inicio:	8:00 AM	Hora Fin:	4:30 PM								

HERRAMIENTAS A UTILIZAR	PULIDORA	✓	TRONZADORA		EQUIPO DE SOLDADURA	✓	OTRO	
	TALADRO							

LUGAR EXACTO DE TRABAJO: 050 1

REQUIERE OTRO PERMISO DE TRABAJO : SI [ ] NO [✓]
CUAL?

B. DESCRIPCION DEL TRABAJO

Corte de pvc para Cubierta de estructura / Soldadura

C. LISTAS DE VERIFICACION
(Diligencie la lista de verificación respondiendo SI ,NO, N/A)

No.	Verificación de condiciones de riesgo	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	¿Se han removido del área materiales inflamables o combustibles por lo menos a 4 metros de distancia?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
2	¿Hay extintor adecuado a la clase de fuego en el área?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
3	¿El área de trabajo esta debidamente delimitada?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
4	¿El Personal conoce los riesgos inherente a la actividad ?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
5	¿El Personal tiene conocimiento como realizar la actividad ?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
6	¿Los equipos cuentan con sus guardas de seguridad?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
7	¿Los discos de las pulidoras están asegurados, en buen estado y es el indicado para la labor?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
8	¿el equipo de soldar esta en buenas condiciones y habilitado?	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
9	¿el equipo de oxicorte esta en buenas condiciones y habilitado?	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
10	¿Las brocas están en buen estado y se utilizo la llave para a segurarlas?	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
11	¿Se cuenta con aterrizaje a tierra de los equipos y herramientas?	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
12	¿se ha realizado inspección pre operación a la herramienta o equipo?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
13	¿se cuenta con Condiciones atmosféricas adecuadas?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
14	¿el área de trabajo esta limpia y libre de sustancias,humedad?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
15	¿El trabajador cuentan con los EPIS adecuados para la actividad?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
16	¿se cuenta con brigada de emergencia?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

OBSERVACIONES:

D. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD (Marque x)

Cascos Industriales	✓	Peto carnaza		Guantes caucho		Barbuquejos	✓		Filtros para polvo N95		
Guantes Nitrilo	✓	Capucha		Overol invierno		Protector tipo tapon			Gafas	✓	
Caretas soldadura		Botas seguridad	✓	Peto plástico		Protectores orejeras			Guantes de Vaqueta		
Mangas		Botas PVC Seguridad		Arnes	✓	Cartucho vapor organico			Cascos dielectricos		
Caretas esmeriar		Botas tipo soldador		Eslinga		Cartucho gas acido			Respirador libre mant/to		
Protector respiratorio		Polainas		Eslinga restriccion	✓	Cartucho multigas			Guantes Soldador		

OBSERVACIONES:

E. NOMBRE DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS A REALIZAR EL TRABAJO (la persona que diligencia el presente permiso y quienes realizan el trabajo dejan constancia que conocen los estandares de seguridad, asi tambien se comprometen a no iniciar ninguna actividadde alto riesgo relacionada en el presente registro, sin previa autorizacion por el personal competente)

No.	NOMBRE	CEDULA	FIRMA TRABAJADOR
1	Javier Garcia	1033744603	
2	Felipe Alvarez	1074782025	
3	[illegible]	0223202	
4	Lizardo Mora	1003177857	
5	Hugo Cost.[illegible]	1933292[illegible]	
6	Reinaldo Peña	91077 861	Reynaldo Peña
7			
8			

F. APROBACION PARA REALIZAR EL TRABAJO

CARGO	NOMBRE	CEDULA	FIRMAS
RESIDENTE Y/O INSPECTOR SST	KAREN TATIANA DIAZ ORTIZ	1.000.213.468	
RESPONSABLE DEL AREA	KAREN TATIANA DIAZ ORTIZ	1.000.213.468	

OBSERVACIONES:


Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SST-FO-32
PAAA	**INSPECCIÓN DE ESCALERA**	Rev. 0.1
		Octubre de 2020

PROYECTO:	Jardín Infantil Nueva Pasos	**FECHA:**	03-02-25 - 08-03-25
UBICACIÓN:	Piso 1 - parque	**HORA:**	8:00 AM / 4:30 Pm
CONTRATISTA:	PAAA SAS	**TRABAJADOR:**	Miguel Gomez
TIPO DE ESCALERA:	Tijera Doble Acceso		
ACTIVIDAD A REALIZAR:			

PARTES A EXAMINAR	ESTADO	OBSERVACIONES
Largueros (en buen estado)	✓	
Peldaños (antideslizantes, no torcidos y en buen estado)	✓	
Unión de peldaños y largueros	NA	
Zapatas antideslizantes	✓	
Piezas de ajuste (tornillos, pernos, otros)	✓	
Aseo de escalera (libre de sustancias deslizantes)	✓	
Identificación legible en la escalera	✓	
Cuenta con señalización de seguridad en peldaño	✓	
Brazos de unión anti-apertura (aplica para escaleras tipo tijera)	✓	
Ganchos trabapeldaños (aplica en tijeras extensibles)	✓	
Guías externas para unión de largueros (aplica a tijeras extensibles)	✓	
CONCLUSIÓN: Escalera Apta para Trabajar	**JUSTIFICACIÓN:** Apta	
NOMBRE DEL TRABAJADOR: Miguel Angel Gomez Jimenez	**FIRMA:**	
INPECCIÓN REALIZADA POR: Karen Tatiana Diaz O.	**FIRMA:**	

LEYENDA (ESTADO):	
√	Correcto
X	Incorrecto
NA	No Aplica



Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INSPECCION PREOPERACIONAL PARA TRABAJO CON PULIDORAS | **FECHA:** 8-2-2025

PERIODO: DEL: 8-2-2025 AL 8-2-2025 DE Febrero DEL 2025

PROYECTO: Mi Refugio

PULIDORA MARCA: Dewalt **SERIAL:** 53595



PARTES A EXAMINAR	LUNES			MARTES			MIERCOL.			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
Partes de la pulidora																					
La pulidora tiene guarda de seguridad de protección del disco (carcasa), encontrándose sin golpes y/o deformación.																B					
El mango de la pulidora se encuentra en buen estado, sin fisura, rotas y bien aseguradas? apropiada del equipo																B					
El cuerpo de la pulidora esta libre de golpes o deformaciones?																B					
El disco es compactible con la pulidora en tamaño?																B					
El disco se encuentra bien ajustado?																B					
Las bridas de apoyo y las tuercas de fijación son adecuadas y corresponden a la pulidora a operar?																B					
El disco se encuentra sin fragmentaciones, sin fisuras, sin desgaste acentuado?																B					
Los botones de encendido y apagado funcionan correctamente, no presenta ningún tipo de deterioro?																B					
El botón de bloqueo se encuentra en buen estado?																B					
Partes eléctricas de la pulidora																					
El cable que alimenta la corriente de la pulidora esta en buen estado, NO esta doblado, aplastado, pelado, añadido?																B					
La clavija de la pulidora es de tipo industrial con polo a tierra.																B					
Área de trabajo																					
Extensiones con longitud suficiente de alcance de la toma al área de trabajo, debidamente aisladas y encauchetadas?																B					
La área de trabajo esta aislada de productos químicos inflamables?																B					
La área de trabajo esta demarcada y señalizada?																B					
Personal ajeno a la labor no debe estar en zonas cercanas al trabajo																B					
trabajador - operario de pulidora																					
Utilización de EPP: Careta, protector auditivo de inserción y copa, protección respiratoria, overol completo con camisa manga larga, botas de seguridad, casco con barbuquejo de tres puntos.																B					
Firma Diaria del Operador	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Firma Diaria Residente y/o Inspector SST																✓					

LEYENDA (ESTADO):	
√	Bueno
X	Malo
NA	No Aplica

Observaciones: Utilizan EPP adecuados para actividades de pulido y corte, reportan condiciones


Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SST-FO-32
PAAAA	PREOPERACIONAL DE ESCALERA	Rev. 0.1
		Octubre de 2020

PROYECTO:	Mi Refugio	FECHA:	03-02-2025 Al 08-02-2025
UBICACIÓN:	Piso 1	HORA:	7:00 am - 5:00 pm.
CONTRATISTA:	PAAA SAS		
TIPO DE ESCALERA:	Tijera		

PARTES A EXAMINAR	ESTADO	OBSERVACIONES
Largueros (en buen estado)	✓	
Peldaños (antideslizantes, no torcidos y en buen estado)	✓	
Unión de peldaños y largueros	N/A	
Zapatas antideslizantes	✓	
Piezas de ajuste (tornillos, pernos, otros)	✓	
Aseo de escalera (libre de sustancias deslizantes)	✓	
Identificación legible en la escalera	✓	
Cuenta con señalización de seguridad en peldaño	✓	
Brazos de unión anti-apertura (aplica para escaleras tipo tijera)	✓	
Ganchos trabapeldaños (aplica en tijeras extensibles)	✓	
Guías externas para unión de largueros (aplica a tijeras extensibles)	-	
CONCLUSIÓN:	JUSTIFICACIÓN:	
NOMBRE Y CEDULA DEL TRABAJADOR Wilson Trujillo c.c 79055072	FIRMA:	
NOMBRE Y CEDULA DEL TRABAJADOR	FIRMA:	
NOMBRE Y CEDULA DEL TRABAJADOR	FIRMA:	
INPECCIÓN REALIZADA POR: Karen Tatiana Diaz Ortiz 1000213468	FIRMA:	

LEYENDA (ESTADO):	
√	Correcto
X	Incorrecto
NA	No Aplica



Powered by CamScanner

ANEXO 22 COMPONENTE SST LISTADOS Y LISTADO SOCIODEMOGRÁFICO DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERVENTORES AO

LISTADO DE PERSONAL ACTUAL EN CONSORCIO INTERVENTORES AO 2025

#	NOMBRES	APELLIDOS	CEDULA	EDAD	CARGO	DIREC	CONT	INDEP	EMPRESA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	NUMERO TELEFONICO	EPS	ARL	C.C	F.P	ESTADO CIVIL	GENERO	NIVEL DE ESTUDIO	FUMA	CONSUME BEBIDAS ALCOHOLICAS	VIVIENDA PROPIA O ARRENDADA	PERSONAS A CARGO	EN CASO DE ACCIDENTE A QUIEN LLAMAR	NOMBRE	NUMERO TELEFONICO A LA PERSONA A
1	JHON ALEXANDER	ALBARRACIN MAYORGA	1.019.043.623	35	ING. RESIDENTE INTERVENTORIA	X			CONSORCIO INTERVENTORES AO			3105815011		COLMENA DE SEGUROS		PROTECCION		M	PREGRADO	SI	SI	PROPIA	2	MAMA		
2	JEISSONH STALLING	CADENA OME	12.195.827	50	INSPECTOR INTERVENTORIA	X			CONSORCIO INTERVENTORES AO	28/01/2025		3223657132	SANITAS	AXACOLPATRIA	CONFAMILIAR	PORVENIR	CASADO	M	UNIVERSITARIO	NO	SI	ARRENDADA	4	ESPOSA	LEIDY JOHANA OSPINA CAVIEDEZ	3137087848
3	PAULA ANDREA	GARZON TORO	1.013.621.964	34	INSPECTOR INTERVENTORIA	X			CONSORCIO INTERVENTORES AO	28/01/2025		3134576582	FAMISANAR	COLMENA DE SEGUROS	COMPENSAR	PORVENIR	SOLTERA	F	TECNOLOGO	SI	SI	ARRENDADA	0	MAMA	MONICA ANDREA TORO RADA	3143513759
4	JOSE ALEXANDER	PERDOMO LEON	79.745.639	48	INSPECTOR INTERVENTORIA	X			CONSORCIO INTERVENTORES AO				SALUD TOTAL	COLMENA DE SEGUROS		PROTECCION										
5	RAUL DARIO	CARVAJAL CORTES	1.032.365.948	38	INSPECTOR INTERVENTORIA	X			CONSORCIO INTERVENTORES AO				FAMISANAR	COLMENA DE SEGUROS		PORVENIR										
6	VIVIANA CAROLINA	MEDINA ROJAS	1.019.080.933	32	RESIDENTE SST INTERVENTORIA	X			CONSORCIO INTERVENTORES AO			3166990498	SALUD TOTAL	COLMENA DE SEGUROS		PROTECCION	U-L	F	PREGRADO	NO	SI	ARRENDADA	2			
7	JAMIR	GONZALEZ TIQUE	83.117.200	43	AUXILIAR SST INTERVENTORIA	X			CONSORCIO INTERVENTORES AO	31/01/2024		3112392850	NUEVA EPS	AXACOLPATRIA	COMPENSAR	COLFONDOS	U-L	M	POSGRADO	SI	SI	ARRENDADA	3	ESPOSA	NAUDY DAYANA RICO	3127525649
8	KATYA ISABEL	JULIO SILGDO	1.047.450.135	32	AUXILIAR SST INTERVENTORIA	X			CONSORCIO INTERVENTORES AO			3114067047	SANITAS	COLMENA DE SEGUROS		PORVENIR										
9	LINA YANEY	CHIVATA	33.677.433	43	AUXILIAR SST INTERVENTORIA	X			CONSORCIO INTERVENTORES AO				COMPENSAR	COLMENA DE SEGUROS												
10																										
11																										
12																										
13																										
14																										
15																										
16																										

CONSORCIO INTERVENTORES AO	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	LISTADO DE PERSONAL CONSORCIO INTERVENTORES AO

#	NOMBRES	CEDULA	CARGO	DIREC	CONT	INDEP	EMPRESA
1	JHON ALEXANDER	1.019.043.623	ING. RESIDENTE INTERVENTORIA	X			CONSORCIO INTERVENTORES AO
2	JEISSONH STALLING	12.195.827	INSPECTOR INTERVENTORIA	X			CONSORCIO INTERVENTORES AO
3	PAULA ANDREA	1.013.621.964	INSPECTOR INTERVENTORIA	X			CONSORCIO INTERVENTORES AO
4	JOSE ALEXANDER	79.745.639	INSPECTOR INTERVENTORIA	X			CONSORCIO INTERVENTORES AO
5	RAUL DARIO	1.032.365.948	INSPECTOR INTERVENTORIA	X			CONSORCIO INTERVENTORES AO
6	VIVIANA CAROLINA	1.019.080.933	RESIDENTE SST INTERVENTORIA	X			CONSORCIO INTERVENTORES AO
7	JAMIR	83.117.200	AUXILIAR SST INTERVENTORIA	X			CONSORCIO INTERVENTORES AO
8	KATYA ISABEL	1.047.450.135	AUXILIAR SST INTERVENTORIA	X			CONSORCIO INTERVENTORES AO
9	LINA YANEY	33.677.433	AUXILIAR SST INTERVENTORIA	X			CONSORCIO INTERVENTORES AO

ANEXO 23 COMPONENTE SST LISTADO SOCIODEMOGRÁFICO DE RB COLOMBIA S.A.S.

SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	F-SGSST-129	
SEGUIMIENTO DEL PERSONAL DEL PROYECTO	Versión	Fecha
	2	10/03/2025

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	ENERO DE 2025
CONTRATO OBRA No.	N° 9173-2024
CONTRATISTA	R.B. DE COLOMBIA S.A.

OBJETO CONTRATO: Contrato No. 9173-2024 – GRUPO 2: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.

PERIODO DE INFORME: 13 de febrero de | HASTA: | 12 de marzo de 2025

No.	NIT	CENTRO	CONTRATISTA/ SUBCONTRATISTA	NOVEDAD		DATOS DEL TRABAJADOR						ARL			EPS	AFP	FECHA EXAMENES			SI TIENE RESTRICCION ESPECIFIQUELA	PLANILLA No	DIA DE PAGO
				FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	EDAD	CARGO	RESIDENCIA	TELEFONO	Nombre	FECHA AFILIACION A LA ARP	FECHA ULTIMO PAGO	NOMBRE	NOMBRE	EXAMEN DE INGRESO	EXAMEN PERIÓDICO	EXAMEN DE EGRESO			
1	860.004030-1	TODOS LOS CENTROS	RB.DE COLOMBIA S.A.	18/01/2025		CARLOS ALBERTO PINZON CAJAMARCA	79.333.178	59	DIRECTOR DE OBRA	Calle 152 No 12c-12 Apto 907	3112327797	AXA	18/12/2024	6/02/2025	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	17/12/2024			NO	9482947880	10/03/2025
2	860.004030-1	WAWITA, REFUGIO, TRIUNFO, NUEVOSPASOS, ATA	RB.DE COLOMBIA S.A.	18/01/2025	10/03/2025	CARLOS ATURO NAVAS SAAVEDRA	79.749.845	46	RESIDENTE DE OBRA	Calle 10 No 5-05 casa 66 Mosquera	3112327798	AXA	18/12/2024	6/02/2025	SANITAS	COLPENSIONES	18/12/2024			NO	9482947880	10/03/2025
3	860.004030-1	CRECER,CADIS, BAKATA, SAMPER MENDOZA	RB.DE COLOMBIA S.A.	9/01/2025		NELSON CRISANTO BOLIVAR BARACALDO	79.597.196	52	RESIDENTE DE OBRA	Transversa 24b No17 - 425 torre 9 apto 602	3002672365	AXA	9/01/2025	6/02/2025	COMPENSAR	Colpensiones	10/01/2025			NO	9482947880	10/03/2025
4	860.004030-1	CRECER,CADIS, BAKATA, SAMPER MENDOZA	RB.DE COLOMBIA S.A.	14/01/2025	3/03/2025	MONICA ALEJANDRA LARA	1.019.017.753	37	PROFESIONAL AUXILIAR SST	Calle 7A No 6 - 16 Conjunto san marcos en Funza	3023059265	AXA	14/01/2025	6/02/2025	COMPENSAR	PORVENIR	18/01/2025			NO	9482947880	10/03/2025
5	860.004030-1	CRECER,CADIS, BAKATA, SAMPER MENDOZA	RB.DE COLOMBIA S.A.	15/01/2025		BRAYAN DAVID VELA	1.014.263.381	30	INSPECTOR TECNICO	Calle 4 B No 34A-85	3144778587	AXA	15/01/2025	6/02/2025	SURA	PORVENIR	18/01/2025			NO	9482947880	10/03/2025
6	860.004030-1	TODOS LOS CENTROS	RB.DE COLOMBIA S.A.	17/01/2025		PEDRO CABARCAS AVILA	8.188.597	56	COODINADOR SST	Urbanización el Rodeo Manzana 6 Lote 2 Sector 2	3145563816	AXA	17/01/2025	6/02/2025	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	25/01/2025			NO	9482947880	10/03/2025
7	860.004030-1	WAWITA, REFUGIO, TRIUNFO, NUEVOSPASOS, ATA	RB.DE COLOMBIA S.A.	18/01/2025		IVAN DAVID GRACIA CUBILLOS	1.069.720.530	38	PROFESIONAL AUXILIAR SST	Carrera 7A No 77-35 - Bogotá	3197659020	AXA	17/01/2025	6/02/2025	COMPENSAR	PORVENIR	25/01/2025			NO	9482947880	10/03/2025
8	860.004030-1	WAWITA, REFUGIO, TRIUNFO, NUEVOSPASOS, ATA	RB.DE COLOMBIA S.A.	23/01/2025	28/02/2025	JHON JAIRO ROJAS REYES	1.023.034.447	25	INSPECTOR DE OBRA	Calle 96 BIS SUR No 11-22	3183563000	AXA	17/01/2025	6/02/2025	SALUD TOTAL	PORVENIR	25/01/2025			NO	9482947880	10/03/2025
9	830037322	OFICINA	PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS LTDA .	15/01/2025		RUBEN DARIO GIRON CASTILLO	74.860.596	46	PROFESIONAL AMBIENTAL	Calle 104b No. 57-35	320 3050647	SEGUROS BOLIVAR	15/01/2025	9/01/2025	SANITAS	PORVENIR				NO	9482075642	6/03/2024
10	1026569128	OFICINA	INDEPENDIENTE	15/01/2025		FABIAN STEVEN MORENO	1.026.569.128	33	ESPECIALISTA ELECTRICO	Carrera 50 No. 152 -57	3176947404		15/01/2025	4/02/2025	COMPENSAR	PROTECCION				NO	1026569128	4/03/2025
11	900553486	OFICINA	INDEPENDIENTE	15/01/2025		MARIA EGUGENIA BEJARANO	52.959.828	42	INGENIERO HIDRÁULICO	Calle 95 No. 71 - 45 Torre 4 Apto. 203	3005728454	SEGUROS BOLIVAR	15/01/2025	10/02/2025	FAMISANAR	FONDO NACIONAL				NO	7959982338	10/02/2025
12		OFICINA	INDEPENDIENTE	15/01/2025		NESTOR ORLANDO BARRERO	79.652.171	52	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	Carrera 72a No. 163 - 31 T2 Apto. 406	3002191672	POSITIVA SEGUROS	15/01/2025	7/01/2025	SALUD TOTAL	COLFONDOS				NO		
13	830037322	OFICINA	PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS LTDA .	15/01/2025		YURI TATIANA PERDOMO	1.082.777.793	31	ESPECIALISTA EN CONTROL Y PROGRAMACION	CR Amazilia Tocancipa Vda Verganzo Torre 16 201 - Tocancipa Cundinamarca	3164828012	SEGUROS BOLIVAR	15/01/2025	9/01/2025	COMPENSAR	COLPENSIONES				NO	9482847079	6/03/2025

(Firma)

(Nombre) PEDRO CABARCAS AVILA

Profesional SG-SST -Coordinador Alturas

ANEXO 24 COMPONENTE SST LISTADO SOCIODEMOGRÁFICO DE SUBCONTRATISTAS DE RB COLOMBIA S.A.S

SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	F-SGSST-129	
SEGUIMIENTO DEL PERSONAL DEL PROYECTO	Versión	Fecha
	1	27/01/2025

CONTRATO OBRA No. **N° 9173-2024**

OBJETO CONTRATO: Contrato No. 9173-2024 – GRUPO 2: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.

No.	NIT	CENTRO	CONTRATISTA/ SUBCONTRATISTA	NOVEDAD		DATOS DEL TRABAJADOR						ARP		EPS	AFP	FECHA EXAMENES				PLANILLA No	DIA DE PAGO
				FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	EDAD	CARGO	DIRECCION	TELEFONO	Nombre	FECHA AFILIACION A LA ARP	Nombre	Nombre	EXAMEN DE INGRESO	EXAMEN PERIÓDICO	EXAMEN DE EGRESO	SI TIENE RESTRICCION ESPECIFIQUELA		
1	900740931-1	WAWITA	SUBCONTRATISTA PAAA SAS	21/01/2025	25/02/2025	ALVAREZ VALENCIA MARCO STIVEN	1014304029	26	AYUDANTE	CLL 38 SUR 78I 35	3196589665	POSITIVA	18/01/2025	FAMISANAR	PORVENIR	20/01/2025			NINGUNA	84904019	11/03/2025
2	900740931-1	WAWITA	SUBCONTRATISTA PAAA SAS	21/01/2025	ACTIVO	ALVAREZ VEGA DUVAN FELIPE	1074782025	21	AYUDANTE	CLL 38 SUR 78I 35	3125021668	POSITIVA	18/01/2025	NUEVA EPS	PORVENIR	20/01/2025			NINGUNA	84904019	11/03/2025
3	900740931-1	ATA	SUBCONTRATISTA PAAA SAS	27/01/2025	10/02/2025	AMEZQUITA DIAZ JOSE SAUL	79.907.532	51	AYUDANTE OBRA	CLL 38 SUR 78I 35	3215648998	POSITIVA	24/01/2025	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	25/01/2025			NINGUNA	84095722	11/02/2025
4	901022448-9	BAKATA	JGR CONSTRUCCIONES SAS	21/05/2024	ACTIVO	BARRETO MAURICIO	80.489.353	51	Conductor	CLL 58 N° 18 C 24 SUR	3012876056	POSITIVA	21/05/2024	FAMISANAR	PORVENIR	16/05/2024			SIN RESTRICCIONES	84926721	11/03/2025
5	900740931-1	TODOS LOS PUNTOS WAWITA,TRIUNFO, REFUGIO,ATA, NUEVOS PASOS	SUBCONTRATISTA PAAA SAS	21/01/2025	ACTIVA	DIAZ ORTIZ KAREN TATIANA	1.000.213.468	24	INSPECTORA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CLL 38 SUR 78I 35	3223915923	POSITIVA	18/01/2025	SANITAS	PROTECCION	20/01/2025				84904019	11/03/2025
6	900740931-1	ATA	SUBCONTRATISTA PAAA SAS	23/01/2025	22/02/2025	FLOREZ AVILA JORGE ARISMENDI	80064557	46	OFICIAL OBRA	CLL 38 SUR 78I 35	310564898	POSITIVA	20/01/2025	SALUD TOTAL	PROTECCION	22/01/2025			NINGUNA	84904019	11/03/2025
7	900740931-1	NUEVOS PASOS	SUBCONTRATISTA PAAA SAS	23/01/2025	ACTIVO	FLOREZ P JORGE ALEJANDRO	1026299566	28	AYUDANTE OBRA	CLL 38 SUR 78I 35	3245658598	POSITIVA	20/01/2025	SALUD TOTAL	PROTECCION	22/01/2025			NINGUNA	84904019	11/03/2025
8	900740931-1	WAWITA	SUBCONTRATISTA PAAA SAS	21/01/2025	ACTIVO	GARCIA RIVERA JAVIER ALEXANDER	1.033.744.081	33	OFICIAL	CLL 38 SUR 78I 35	3148529632	POSITIVA	18/01/2025	SANITAS	PORVENIR	20/01/2025			NINGUNA	84904019	11/03/2025
9	901022448-9	TODOS LOS PUNTOS BAKATA, CADIS, CRECER, SAMPER MENDOZA	JGR CONSTRUCCIONES SAS	28/01/2025	ACTIVO	GARCIA SANDRA MILENA	1.023.893.873	35	Oficial	DG 48 F N° 5 C 70	3002745307	POSITIVA	28/01/2025	SALUD TOTAL	PROTECCION	25/01/2025			NINGUNA	84926721	11/03/2025
10	900740931-1	REFUGIO	SUBCONTRATISTA PAAA SAS	21/01/2025	22/02/2025	GOMEZ JIMENEZ MIGUEL ANGEL	1.007.351.801	25	AYUDANTE OBRA	CLL 38 SUR 78I 35	3225648521	POSITIVA	18/01/2025	SANITAS	PORVENIR	20/01/2025			NINGUNA	84904019	11/03/2025
11	901022448-9	SAMPER MENDOZA	JGR CONSTRUCCIONES SAS	26/01/2025	ACTIVO	GUACANEME RODRIGEZ RODOLFO	79.562.214	53	Oficial	CRR 7 C ESTE N° 90 D 23 SUR	3133074165	POSITIVA	26/01/2025	SALUD TOTAL	PORVENIR	25/01/2025			NINGUNA	84926721	11/03/2025
12	901022448-9	SAMPER MENDOZA	JGR CONSTRUCCIONES SAS	26/01/2025	ACTIVO	GUACANEME KEVIN JOEL	1.001.300.527	21	Auxiliar	CRR 7 C ESTE N° 90 D 23 SUR	3133074165	POSITIVA	26/01/2025	SALUD TOTAL	PORVENIR	25/01/2025			NINGUNA	84145619	12/02/2025
13	900740931-1	WAWITA	SUBCONTRATISTA PAAA SAS	21/01/2025	ACTIVO	MORA GONZALEZ LIZARDO	1003517033	23	AYUDANTE	CLL 38 SUR 78I 35	3165875245	POSITIVA	18/01/2025	FAMISANAR	PORVENIR	20/01/2025			NINGUNA	84904019	11/03/2025
14	900740931-1	ATA	SUBCONTRATISTA PAAA SAS	27/01/2025	22/02/2025	RODRIGUEZ VILLALOBOS LUIS ALBERTO	1.010.174.397	37	AYUDANTE OBRA	CLL 38 SUR 78I 35	3125648987	POSITIVA	24/01/2025	SALUD TOTAL	PROTECCION	25/01/2025			NINGUNA	84904019	11/03/2025
15	900740931-1	REFUGIO,ATA, NUEVOS PASOS	SUBCONTRATISTA PAAA SAS	23/01/2025	ACTIVO	MARTINEZ MORENO CARLOS EDUARDO	1067721019	34	OFICIAL OBRA	CLL 38 SUR 78I 35	3114563645	POSITIVA	22/01/2025	FAMISANAR	PORVENIR	22/01/2025			NINGUNA	84904019	11/03/2025
16	1007210785	TODOS LOS PUNTOS BAKATA, CADIS, CRECER, SAMPER MENDOZA	JGR CONSTRUCCIONES SAS	24/01/2025	ACTIVO	MENDOZA CHIQUILLO JOEL ENRIQUE	1.007.210.785	25	Inspector SST	CLL 17 F N° 136 09	3015616974	POSITIVA	24/01/2025	FAMISANAR	PORVENIR	8/08/2024			NINGUNA	84324135	21/02/2025
17	901022448-9	CADIZ- CRECER	JGR CONSTRUCCIONES SAS	29/01/2025	ACTIVO	MONTIEL MALAMBO MILLER	79.819.243	43	Oficial	CRR 7 N° 76 C 15 SUR	3103111800	POSITIVA	29/01/2025	SURA	PORVENIR	25/01/2025			NINGUNA	84926721	11/03/2025
18	901022448-9	CADIZ- CRECER	JGR CONSTRUCCIONES SAS	28/01/2025	ACTIVO	MONTIEL MALAMBO SEYDI	80.254.601	40	Encargado	CLL 76 A SUR N° 9 A 11	3013526381	POSITIVA	28/01/2025	FAMISANAR	PORVENIR	25/01/2025			NINGUNA	84926721	11/03/2025

SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	F-SGSST-129	
SEGUIMIENTO DEL PERSONAL DEL PROYECTO	Versión	Fecha
	1	27/01/2025

CONTRATO OBRA No. **N° 9173-2024**

OBJETO CONTRATO: Contrato No. 9173-2024 – GRUPO 2: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.

19	901022448-9	BAKATA	JGR CONSTRUCCIONES SAS	21/01/2025	ACTIVO	NUÑEZ GUITIERREZ VICTOR FABIAN	1.069.925.348	30	Oficial	CRR 7C ESTE N° 90 D 21 SUR	3107522093	POSITIVA	21/01/2025	SURA	COLPENSIONES	20/01/2025			NINGUNA	84926721	11/03/2025
20	901022448-9	CADIZ- CRECER	JGR CONSTRUCCIONES SAS	28/01/2025	ACTIVO	OSORIO JOSUE MAURICIO	1.007.749.607	25	Auxiliar	CLL 77 BIS SUR N° 54 - 05	3209682486	POSITIVA	28/01/2025	FAMISANAR	PROTECCION	25/01/2025			NINGUNA	84926721	11/03/2025
21	901022448-9	SAMPER MENDOZA BAKATA	JGR CONSTRUCCIONES SAS	28/05/2024	ACTIVO	OVALLE RODRIGUEZ JONNATHAN	1.003.523.504	24	Encargado	CRR 7 C ESTE N° 90 D 61 SUR	316 3125103	POSITIVA	28/05/2024	NUEVA EPS	PORVENIR	15/05/2024			NINGUNA	84926721	11/03/2025
23	900740931-1	NO INGRESO	SUBCONTRATISTA PAAA SAS	21/01/2025	10/02/2024	RIVAS ARTUNDUAGA CESAR	80.012.504	45	AYUDANTE OBRA	CLL 38 SUR 78I 35	3114568987	POSITIVA	18/01/2025	CAPITAL SALUD	PORVENIR	20/01/2025				84095722	11/02/2025
24	900740931-1	REFUGIO	SUBCONTRATISTA PAAA SAS	29/01/2025	10/02/2024	ROMERO AVELLANEDA ALAN	1.001.174.862	24	AYUDANTE OBRA	CLL 38 SUR 78I 35	3165875264	POSITIVA	27/01/2025	SALUD TOTAL	PROTECCION	28/01/2025			NINGUNA	84904019	11/03/2025
25	901022448-9	SAMPER MENDOZA	JGR CONSTRUCCIONES SAS	28/01/2025	ACTIVO	RUIZ GIRALDO HOOVER ANDRES	1.001.167.127	25	Axiliar	CRR 2 N° 79 18 SUR	3213730290	POSITIVA	28/01/2025	FAMISANAR	PORVENIR	25/01/2025			NINGUNA	84926721	11/03/2025
26	901022448-9	SAMPER MENDOZA C	JGR CONSTRUCCIONES SAS	28/01/2025	ACTIVO	TIQUE SARMIENTO WILSON	1.022.953.822	35	Oficial	CLL 72 BIS SUR N° 1 72	601 7672371	POSITIVA	28/01/2025	CAPITAL SALUD	PROTECCION	27/01/2025			NINGUNA	84926721	11/03/2025
27	900740931-1	WAWITA	SUBCONTRATISTA PAAA SAS	21/01/2025	ACTIVO	TORRES GARCIA FREDY	1.022.324.123	26	AYUDANTE OBRA	CLL 38 SUR 78I 35	3145698754	POSITIVA	18/01/2025	FAMISANAR	PORVENIR	20/01/2025				84904019	11/03/2025
28	900740931-1	WAWITA	SUBCONTRATISTA PAAA SAS	21/01/2025	25/02/2025	TRUJILLO WILSON	79.055.072	57	OFICIAL	CLL 38 SUR 78I 35	3105248975	POSITIVA	18/01/2025	SANITAS	PROTECCION	20/01/2025				84904019	11/03/2025
29	900740931-1	REFUGIO	SUBCONTRATISTA PAAA SAS	15/02/2025	22/02/2025	HERRERA LUIS MAURICIO	1.002.354.096	24	OFICIAL	CLL 38 SUR 78I 36	3127658989	POSITIVA	11/02/2025	NUEVA EPS	PORVENIR	12/02/2025				84904019	11/03/2025
30	900740931-1	REFUGIO	SUBCONTRATISTA PAAA SAS	15/02/2025	ACTIVO	TOVAR GOMEZ MIGUEL ANGEL	1.013.636.481	33	OFICIAL	CLL 38 SUR 78I 37	3152218190	POSITIVA	11/02/2025	SALUD TOTAL	PORVENIR	12/02/2025				84904019	11/03/2025
31		NO INGRESO	SUBCONTRATISTA PAAA SAS	25/01/2025	NO INGRESO	RIVAS ARTUAGA CESAR	80.012.504	44	AUXILIAR DE CONSTRUCCION	CARRERA 108 # 26-48		POSITIVA	26/01/2025	CAPITAL SALUD	PROTECCION	20/01/2025					
32		NO INGRESO	SUBCONTRATISTA PAAA SAS	25/01/2025	NO INGRESO	MONDRAGON LEON DANILO	1.031.180.000	25	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	CALLE 36 #12-37	3227838937	POSITIVA	26/01/2025	CAPITAL SALUD	PROTECCION	20/01/2025					
33		NO INGRESO	SUBCONTRATISTA PAAA SAS	25/01/2025	NO INGRESO	SOTO JARAMILLO WILLIAM ORLEY	80.764.127	41	OFICIAL	CARRERA 1 A N 6 - 26 ESTEESTE	2584796	POSITIVA	26/01/2025	SALUD TOTAL	PROTECCION	25/01/2025					
34	900740931-1	ATA REFUGIO	SUBCONTRATISTA PAAA SAS	8/02/2025	ACTIVO	GARCIA VENGOECHEA CARLOS ANDRES	72.265.494	43	AUXILIAR DE CONSTRUCCION	CARRERA 96#18-75 Bogotá	3158597895	POSITIVA	8/02/2025	SANITAS	PORVENIR	8/02/2025				84904019	11/03/2025
35	900740931-1	WAWITA	SUBCONTRATISTA PAAA SAS	18/02/2025	10/03/2025	MOLINARES BARRIOSCHARLIES DAVID	1.143.271.195	26	AUXILIAR	CALLE 34# 65-45	3213659020	POSITIVA	11/02/2025	SALUD TOTAL	PORVENIR	13/02/2025				84904019	11/03/2025
36	901022448-9	BAKATA	JGR CONSTRUCCIONES SAS	24/02/2025	ACTIVO	CAÑON GARZON RAUL ALFONSO	1.055.962.363	39	OFICIAL	CARRERA 96#18-75 Bogotá	3125458996	POSITIVA	21/02/2025	FAMISANAR	PORVENIR	21/02/2025				84926721	11/03/2025
37	900740931-1	WAWITA	SUBCONTRATISTA PAAA SAS	18/02/2025	10/03/2025	MOLINARES ARRIETA CHARLIES DE JESUS	72.240.000	46	AUXILIAR DE CONSTRUCCION	CALLE 34# 65-45	3114568990	POSITIVA	11/02/2025	SURA	PORVENIR	13/02/2025				84904019	11/03/2025
38	901022448-9	CURNN	JGR CONSTRUCCIONES SAS	27/01/2025	ACTIVO	OVALLE RODRIGUEZ ABELARDO	1.069.925.193	31	OFICIAL	Carrra 7C este # 97B-85 sur	3228875520	POSITIVA	28/11/2023	NUEVA EPS	COLFONDOS	25/04/2024				84926721	11/03/2025
39	901457054-8	BAKATA	SUBCONTRATISTA ROMA		ACTIVO	PINTO YARA JUAN BAUTISTA	79.414.401	57	OFICIAL			POSITIVA	17/11/2023	NUEVA EPS	COLPENSIONES	30/11/2024				84956752	12/03/2025

(Firma)

(Nombre) PEDRO CABARCAS AVILA

Profesional SG-SST -Coordinador Alturas

ANEXO 25 AVANCE FISICO

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
	WAWITA												
1	**PRELIMINARES**				**$ 13.477.407,00**								
1,3	**OBRAS PRELIMINARES**												
1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE	M2	400	$ 32.417,00	$ 12.966.800,00			295,00	$ 9.563.015,00			295,00	$ 9.563.015,00
1.3.15	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC,	M2	25	$ 18.929,00	$ 473.225,00							-	$ 0,00
1.3.18	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE	UN	2	$ 18.691,00	$ 37.382,00							-	$ 0,00
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL**				**$ 25.994.400,00**								
3,2	**OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL**												$ 0,00
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL	M2	1200	$ 21.662,00	$ 25.994.400,00			175,68	$ 3.805.580,16			175,68	$ 3.805.580,16
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS**				**$ 480.422,00**								
5.1.70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO TORTUGA SOCKET	UN	2	$ 26.955,00	$ 53.910,00							-	$ 0,00
5.1.73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED PARA	UN	8	$ 53.314,00	$ 426.512,00							-	$ 0,00
13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL**				**$ 28.310.812,08**								
13,2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES**												$ 0,00
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	1200	$ 10.754,00	$ 12.904.800,00							-	$ 0,00
13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS	M2	250	$ 21.505,00	$ 5.376.250,00				**$ 0,00**			-	$ 0,00
13.2.4	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (A	M	32,98	$ 11.796,00	$ 389.032,08							-	$ 0,00
13.2.6	PINTURA DE ACEITE SOBRE PAÑETE (2 MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS	M2	30	$ 26.682,00	$ 800.460,00							-	$ 0,00
13.2.8	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS	M	10	$ 14.653,00	$ 146.530,00							-	$ 0,00
13,4	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL**												$ 0,00
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE	M	220	$ 39.517,00	$ 8.693.740,00			253,35	$ 10.011.631,95			253,35	$ 10.011.631,95
14	**CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL**				**$ 3.380.839,00**								
14.1.3	CIELORASO EN LAMINA DE YESO DE 1/2" ST (Incluyendo todo lo	M2	23	$ 146.993,00	$ 3.380.839,00							-	$ 0,00
17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES**				**$ 122.305.361,40**								
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25	M	9,4	$ 51.981,00	$ 488.621,40							-	$ 0,00
17.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO	M2	492	$ 247.595,00	$ 121.816.740,00			295,00	$ 73.040.525,00			295,00	$ 73.040.525,00
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**				**$ 1.553.175,00**								
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	295	$ 5.265,00	$ 1.553.175,00							-	
	34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO				**$ 195.502.416,48**		$ 0		$ 96.420.752,11		$ 0		$ 96.420.752,11
	BAKATA												
1	**PRELIMINARES**				**$ 3.430.855,78**								
1,1	**OBRAS PRELIMINARES**												
1.1.3	REPLANTEO	M2	30,72	$ 6.006,00	$ 184.504,32			30,72	$ 184.504,32			30,72	$ 184.504
1,2	**CERRAMIENTO PROVISIONAL**												
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA	M	19,2	$ 43.298,00	$ 831.321,60			19,2	$ 831.321,60			19,20	$ 831.322
1,3	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**												
1.3.1	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y	M2	31,68	$ 27.519,00	$ 871.801,92			31,68	$ 871.801,92			31,68	$ 871.802
1.3.2	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15	M2	5,60	$ 24.524,00	$ 137.334,40			5,60	$ 137.334,40			5,60	$ 137.334
1.3.6	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA -	UN	7,00	$ 27.336,00	$ 191.352,00			7,00	$ 191.352,00			7,00	$ 191.352
1.3.24	DEMOLICIÓN ALFAJÍA EN CONCRETO E = 15 CM, H = 15 CM	M	5,6	$ 23.207,00	$ 129.959,20			5,6	$ 129.959,20			5,60	$ 129.959
1.3.36	DESMONTE MALLA ESLABONADA. INCLUYE ACARREO INTERNO,	M2	32	$ 16.066,00	$ 514.112,00			1,00	$ 16.066,00			1,00	$ 16.066
1.3.40	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 2 A 5 CM	M	58,01	$ 9.834,00	$ 570.470,34			58,01	$ 570.470,34			58,01	$ 570.470
2	**CIMENTACIÓN**				**$ 16.182.573,42**								
2,2	**CONCRETOS**												
2.2.11	CONSTRUCCIÓN DE PLACA E=0.15M CONCRETO ACELERADO DE	M2	31,68	$ 284.804,00	$ 9.022.590,72			31,68	$ 9.022.590,72			31,68	$ 9.022.591
2.2.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA EN CONCRETO DE 15 CM	M2	27,28	$ 168.879,00	$ 4.607.019,12			27,28	$ 4.607.019,12			27,28	$ 4.607.019
2.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12	M	11,77	$ 102.054,00	$ 1.201.175,58			11,77	$ 1.201.175,58			11,77	$ 1.201.176
2,5	**ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA**												
2.5.2	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	254	$ 5.322,00	$ 1.351.788,00			254	$ 1.351.788,00			254,00	$ 1.351.788
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL**				**$ 10.574.375,58**								
3,1	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL**												
3.1.4	MURO EN LADRILLO TOLETE RUGOSO 24.5X12X6CM	M2	50,14	$ 210.897,00	$ 10.574.375,58			50,14	$ 10.574.375,58			50,14	$ 10.574.376
4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS**				**$ 542.548,20**								
4,1	**TUBERIA**												
4.1.63	TUBERIA PVCS 1-1/2" INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS	M	8,6	$ 63.087,00	$ 542.548,20			4,60	$ 290.200,20			4,60	$ 290.200
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**				**$ 1.490.186,06**								
7,1	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL**												
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E = 0.04	M2	31,68	$ 41.523,00	$ 1.315.448,64			31,68	$ 1.315.448,64			31,68	$ 1.315.449
7.1.7	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	11,77	$ 14.846,00	$ 174.737,42			11,77	$ 174.737,42			11,77	$ 174.737
9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL**				**$ 475.704,00**								
9,2	**CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES**												
9.2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE VENTILACIÓN EN	UN	18	$ 26.428,00	$ 475.704,00							-	
11	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES**				**$ 1.200.024,00**								
11.1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	36	$ 33.334,00	$ 1.200.024,00							-	
16	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN**				**$ 3.818.963,04**								
16.1.3	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA	M2	19,92	$ 107.387,00	$ 2.139.149,04							-	
16.1.4	PUERTA DE CERRAMIENTO EN TUBO GALVANIZADO DE 2" Y MALLA	M2	18	$ 93.323,00	$ 1.679.814,00							-	
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**				**$ 147.420,00**								
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	28	$ 5.265,00	$ 147.420,00							-	
	34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO				**$ 37.862.650,08**		$ 0		$ 31.470.145,04		$ 0		$ 31.470.145,04
	SAMPER MENDOZA												
1	**PRELIMINARES**				**$ 11.217.890,00**								
1,2	**CERRAMIENTO PROVISIONAL**												
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA	M	50	$ 43.298,00	$ 2.164.900,00			13,70	$ 593.182,60			13,70	$ 593.182,60
1,3	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**												
1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE	M2	180	$ 32.417,00	$ 5.835.060,00			172,00	$ 5.575.724,00			172,00	$ 5.575.724,00
1.3.15	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC,	M2	170	$ 18.929,00	$ 3.217.930,00			140,62	$ 2.661.795,98			140,62	$ 2.661.795,98
1.3.18	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE	UN	0	$ 18.691,00	$ 0,00			30,00	$ 560.730,00			30,00	$ 560.730,00
2	**CIMENTACIÓN**				**$ 10.401.010,35**								
2,2	**CONCRETOS**												
2.2.3	VIGAS DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA,	M3	11,9	$ 765.908,00	$ 9.096.153,02			1,94	$ 1.485.861,52			1,94	$ 1.485.861,52
2,5	**ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA**												
2.5.2	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	245,2	$ 5.322,00	$ 1.304.857,33			104,00	$ 553.488,00			104,00	$ 553.488,00
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL**				**$ 8.234.862,40**								
3,1	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL**												
3.1.1	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No 5	M2	36	$ 49.452,00	$ 1.780.272,00			20,37	$ 1.007.337,24			20,37	$ 1.007.337,24
3,2	**OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL**												
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL	M2	284,2	$ 21.662,00	$ 6.156.340,40							-	
3.2.13	RESANE DE FISURAS EN TECHOS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL	M2	10	$ 29.825,00	$ 298.250,00							-	
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS**				**$ 20.722.224,00**								
5.1.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA	M	90	$ 49.909,00	$ 4.491.810,00							-	
5.1.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA	M	35	$ 56.147,00	$ 1.965.145,00							-	
5.1.46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA	M	30	$ 49.725,00	$ 1.491.750,00							-	
5.1.52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE	M	310	$ 31.303,00	$ 9.703.930,00							-	
5.1.71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE	UN	15	$ 184.447,00	$ 2.766.705,00							-	
5.1.96	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO MONOFÁSICO 8 -T-REG	UN	1	$ 302.884,00	$ 302.884,00							-	
13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL**				**$ 3.056.286,80**								
13,2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES**												
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	284,2	$ 10.754,00	$ 3.056.286,80							-	
14	**CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL**				**$ 27.273.950,00**								
14.1.1	CIELORASO BLANCO PVC SISTEMA 200GS COLOR BLANCO (INCLUYE	M2	170	$ 160.435,00	$ 27.273.950,00							-	
17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES**				**$ 57.653.686,00**								
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25	M	47	$ 51.981,00	$ 2.443.107,00							-	
17.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO	M2	180	$ 247.595,00	$ 44.567.100,00			172,00	$ 42.586.340,00			172,00	$ 42.586.340,00
17.1.18	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL	M2	173	$ 61.523,00	$ 10.643.479,00							-	
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**				**$ 1.316.250,00**								
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	250	$ 5.265,00	$ 1.316.250,00							-	
	34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO				**$ 139.876.159,55**		$ 0		$ 55.024.459,34		$ 0		$ 55.024.459,34
	MI REFUGIO												
1	**PRELIMINARES**				**$ 15.176.506,00**								
1,2	**CERRAMIENTO PROVISIONAL**												
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA	M	50	$ 43.298,00	$ 2.164.900,00								
1,3	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**												
1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE	M2	20	$ 32.417,00	$ 648.340,00			25,20	$ 816.908,40			25,20	$ 816.908,40
1.3.15	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC,	M2	20	$ 18.929,00	$ 378.580,00								
1.3.18	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE	UN	67	$ 18.691,00	$ 1.252.297,00			2,00	$ 37.382,00			2,00	$ 37.382,00
1.3.23	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE	M2	12	$ 20.144,00	$ 241.728,00								
1.3.30	DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA	M	70	$ 8.990,00	$ 629.300,00								
1.3.35	DEMOLICION DE MUROS EN LADRILLO EN CUALQUIER ESPESOR.	M2	1	$ 22.421,00	$ 22.421,00								
1.3.43	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO	M2	230	$ 42.778,00	$ 9.838.940,00			231,41	$ 9.899.256,98			231,41	$ 9.899.256,98
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL**				**$ 12.432.910,00**								
3,1	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL**												
3.1.3	LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA.	M2	90	$ 17.799,00	$ 1.601.910,00								
3,2	**OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL**												
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL	M2	500	$ 21.662,00	$ 10.831.000,00			39,32	$ 851.749,84			39,32	$ 851.749,84
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS**				**$ 28.427.604,00**								
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO	UN	5	$ 225.465,00	$ 1.127.325,00								
5.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO	UN	5	$ 368.485,00	$ 1.842.425,00								
5.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO	UN	5	$ 305.419,00	$ 1.527.095,00								
5.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE	UN	5	$ 401.911,00	$ 2.009.555,00								
5.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO	UN	5	$ 267.457,00	$ 1.337.285,00								
5.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO	UN	5	$ 398.468,00	$ 1.992.340,00								
5.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO	UN	5	$ 331.845,00	$ 1.659.225,00								
5.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE	UN	5	$ 460.913,00	$ 2.304.565,00								
5.1.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA	UN	2	$ 65.387,00	$ 130.774,00								
5.1.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1/2"	M	20	$ 28.265,00	$ 565.300,00								
5.1.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 3/4"	M	20	$ 26.140,00	$ 522.800,00								
5.1.71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE	UN	70	$ 184.447,00	$ 12.911.290,00								
5.1.74	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA	UN	5	$ 99.525,00	$ 497.625,00								
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**				**$ 18.201.832,00**								
7,1	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL**												
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E = 0.04	M2	12	$ 41.523,00	$ 498.276,00								
7,2	**ACABADOS DE PISOS. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL**												
7.2.25	MEDIA CAÑA EN FIBRA DE VIDRIO	MI	100	$ 50.048,00	$ 5.004.800,00			65,81	$ 3.293.658,88			65,81	$ 3.293.658,88
7.2.33	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO, PARA SELLO	M	200	$ 23.374,00	$ 4.674.800,00								

7.2.34	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO, PARA SELLO	M	200	$ 26.250,00	$ 5.250.000,00			168,77	$ 4.430.212,50			168,77	$ 4.430.212,50
7.2.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO MIKONOS BLANCO 33.8 X 33.8	M2	12	$ 127.514,00	$ 1.530.168,00								
7.2.42	ENCHAPE EN DUROPISO 33.8 X 33.8 CM, ANTIDESLIZANTE E = 5 MM	M	26	$ 47.838,00	$ 1.243.788,00								
9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL**				**$ 142.958,00**								
9,3	**OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL**												
9.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), INCLUYE ÁNGULO	M2	1	$ 142.958,00	$ 142.958,00			2,00	$ 285.916,00			2,00	$ 285.916,00
12	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES**				**$ 2.481.536,70**								
12.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMPANA EXTRACTORA DE 0.60 X	M	6,9	$ 359.643,00	$ 2.481.536,70								
13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL**				**$ 33.854.862,00**								
13,1	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN**												
13.1.2	PAÑETE MURO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y	M2	1	$ 78.779,00	$ 78.779,00								
13.1.7	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS	M2	1	$ 25.832,00	$ 25.832,00								
13,2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES**												
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	500	$ 10.754,00	$ 5.377.000,00			6,71	$ 72.159,34			6,71	$ 72.159,34
13.2.7	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS	M2	12	$ 45.138,00	$ 541.656,00								
13,4	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL**												
13.4.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS A DOS MANOS Y	M2	12	$ 43.779,00	$ 525.348,00			41,12	$ 1.800.192,48			41,12	$ 1.800.192,48
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE	M	691	$ 39.517,00	$ 27.306.247,00								
14	**CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL**				**$ 1.833.246,07**								
14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORASO FALSO EN PANEL	M2	6,74	$ 272.113,00	$ 1.833.246,07			6,71	$ 1.825.878,23			6,71	$ 1.825.878,23
15	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES**				**$ 148.467,00**								
15,2	**VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL**												
15.2.2	VIDRIOS INCOLOROS DE 4 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD EN	M2	1	$ 148.467,00	$ 148.467,00								
16	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN**				**$ 60.245,00**								
16.1.2	ANDEN EN CONCRETO 2500 PSI, H=0,10 M, FUNDIDO EN SITIO,	M2	1	$ 60.245,00	$ 60.245,00								
17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES**				**$ 16.670.362,00**								
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25	M	70	$ 51.981,00	$ 3.638.670,00			31,55	$ 1.640.000,55			31,55	$ 1.640.000,55
17.1.2	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE	M	70	$ 80.829,00	$ 5.658.030,00								
17.1.5	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	12	$ 137.076,00	$ 1.644.912,00								
17.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO	M2	10	$ 247.595,00	$ 2.475.950,00			19,20	$ 4.753.824,00			19,20	$ 4.753.824,00
17.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA ECOROOF TRASLUCIDA OPAL	M2	10	$ 56.895,00	$ 568.950,00								
17.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA ECOROOF	M2	10	$ 69.970,00	$ 699.700,00								
17.1.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAÑETE IMPERMEABILIZADO	M2	50	$ 39.683,00	$ 1.984.150,00								
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**				**$ 2.675.750,00**								
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	350	$ 5.265,00	$ 1.842.750,00								
20.1.3	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS	KG	200	$ 4.165,00	$ 833.000,00								
	34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO				**$ 132.106.278,77**		$ 0		$ 29.707.139,20		$ 0		$ 29.707.139,20
	EL TRIUNFO												
1	**PRELIMINARES**				**$ 5.231.148,00**								
1,2	**CERRAMIENTO PROVISIONAL**												
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA	M	16,00	$ 43.298,00	$ 692.768,00			14,40	$ 623.491,20			14,40	$ 623.491,20
1,3	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**												
1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE	M2	140,00	$ 32.417,00	$ 4.538.380,00			138,88	$ 4.502.072,96			138,88	$ 4.502.072,96
1.3.18	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE	UN	0,00	$ 18.691,00	$ 0,00			2,00	$ 37.382,00			2,00	$ 37.382,00
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL**				**$ 216.620,00**								
3,2	**OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL**												
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL	M2	10,00	$ 21.662,00	$ 216.620,00			35,23	$ 763.152,26			35,23	$ 763.152,26
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS**				**$ 1.850.110,00**								
5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE	UN	10,00	$ 185.011,00	$ 1.850.110,00								
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**				**$ 0,00**								
7,2	**ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL**												
7.2.33	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO, PARA SELLO	M	0,00	$ 23.374,00	$ 0,00			37,60	$ 878.862,40			37,60	$ 878.862,40
13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL**				**$ 7.747.100,00**								
13,1	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN**												
13.1.2	PAÑETE MURO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y	M2	5,00	$ 78.779,00	$ 393.895,00								
13,2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES**												
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	100,00	$ 10.754,00	$ 1.075.400,00			35,23	$ 378.863,42			35,23	$ 378.863,42
13,4	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL**												
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE	M	140,00	$ 39.517,00	$ 5.532.380,00			225,15	$ 8.897.252,55			225,15	$ 8.897.252,55
13.4.4	ESMALTE SOBRE CANAL METÁLICA EN ACERO GALVANIZADO	M2	25,00	$ 29.817,00	$ 745.425,00								
17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES**				**$ 38.101.990,00**								
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25	M	50,00	$ 51.981,00	$ 2.599.050,00			37,60	$ 1.954.485,60			37,60	$ 1.954.485,60
17.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO	M2	140,00	$ 247.595,00	$ 34.663.300,00			138,88	$ 34.385.993,60			138,88	$ 34.385.993,60
17.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA ECOROOF	M2	12,00	$ 69.970,00	$ 839.640,00								
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**				**$ 737.100,00**								
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	140,00	$ 5.265,00	$ 737.100,00								
	34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO				**$ 53.884.068,00**		$ 0		$ 52.421.555,99		$ 0	-	$ 52.421.555,99
	JARDIN INFANTIL NUEVOS PASOS												
1	**PRELIMINARES**				**$ 20.440.283,80**								
1,2	**CERRAMIENTO PROVISIONAL**												
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA	M	50	$ 43.298,00	$ 2.164.900,00			10,5	$ 454.629,00			10,50	$ 454.629,00
1,3	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**												
1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE	M2	30	$ 32.417,00	$ 972.510,00			20,94	$ 678.811,98			20,94	$ 678.811,98
1.3.23	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE	M2	90	$ 20.144,00	$ 1.812.960,00			120,93	$ 2.436.013,92			120,93	$ 2.436.013,92
1.3.43	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO	M2	362,1	$ 42.778,00	$ 15.489.913,80			404,41	$ 17.299.850,98			404,41	$ 17.299.850,98
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL**				**$ 1.083.100,00**								
3,2	**OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL**												
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL	M2	50	$ 21.662,00	$ 1.083.100,00								
13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL**				**$ 2.274.663,00**								
13,1	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN**												
13.1.2	PAÑETE MURO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y	M2	7	$ 78.779,00	$ 551.453,00								
13,2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES**												
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	50	$ 10.754,00	$ 537.700,00								
13,4	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL**												
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE	M	30	$ 39.517,00	$ 1.185.510,00			45,95	$ 1.815.806,15			45,95	$ 1.815.806,15
17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES**				**$ 22.466.780,00**								
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25	M	10	$ 51.981,00	$ 519.810,00			52,05	$ 2.705.611,05			52,05	$ 2.705.611,05
17.1.5	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	90	$ 137.076,00	$ 12.336.840,00								
17.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO	M2	34	$ 247.595,00	$ 8.418.230,00								
17.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA ECOROOF	M2	10	$ 69.970,00	$ 699.700,00								
17.1.21	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLANTE ELASTOMERICO	M	20	$ 24.610,00	$ 492.200,00			52,05	$ 1.280.950,50			52,05	$ 1.280.950,50
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**				**$ 1.053.000,00**								
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	200	$ 5.265,00	$ 1.053.000,00								
	34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO				**$ 47.317.826,80**		$ 0		$ 26.671.673,58		$ 0		$ 26.671.673,58
	ATA												
1	**PRELIMINARES**				**$ 1.373.552,00**								
1,2	**CERRAMIENTO PROVISIONAL**												
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA	M	25	$ 43.298,00	$ 1.082.450,00			20,67	$ 894.969,66			20,67	$ 894.969,66
1,3	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**												
1.3.6	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA -	UN	2	$ 27.336,00	$ 54.672,00			2,00	$ 54.672,00			2,00	$ 54.672,00
1.3.41	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO	M	10	$ 23.643,00	$ 236.430,00			2,00	$ 47.286,00			2,00	$ 47.286,00
2	**CIMENTACIÓN**				**$ 2.110.070,58**								
2,2	**CONCRETOS**												
2.2.9	PUENTE DE ADHERENCIA CON ADHESIVO EPÓXICO DE DOS	M2	1,8	$ 143.154,00	$ 257.677,20								
2.2.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES DE MUROS DE 5/8"	M	12	$ 25.381,00	$ 304.572,00								
2.2.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGUETA EN CONCRETO DE 3000	M	12	$ 108.899,00	$ 1.306.788,00								
2,5	**ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA**												
2.5.2	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	45,29	$ 5.322,00	$ 241.033,38								
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL**				**$ 541.550,00**								
3,2	**OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL**												
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL	M2	25	$ 21.662,00	$ 541.550,00								
4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS**				**$ 1.006.585,00**								
4,1	**TUBERIA**												
4.1.4	TUBERIA PVCP RDE 21 DE 3" INCLUYE ACCESORIOS Y TODOS LOS	M	5	$ 75.913,00	$ 379.565,00								
4.1.7	TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1-1/2 " INCLUYE ACCESORIOS Y TODOS	M	20	$ 31.351,00	$ 627.020,00								
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**				**$ 2.070.852,80**								
7,1	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL**												
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04M	M2	36	$ 41.523,00	$ 1.494.828,00								
7.1.7	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	38,8	$ 14.846,00	$ 576.024,80								
9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL**				**$ 193.887,00**								
9,3	**OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL**												
9.3.6	REINSTALACION DE TODO TIPO DE VENTANAS O REJAS EXISTENTES	M2	4,5	$ 43.086,00	$ 193.887,00								
13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL**				**$ 11.917.086,80**								
13,1	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN**												
13.1.5	PAÑETE MURO 1:3 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y	M2	152,4	$ 76.432,00	$ 11.648.236,80			51,38	$ 3.927.076,16			51,38	$ 3.927.076,16
13,2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES**												
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	25	$ 10.754,00	$ 268.850,00								
17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES**				**$ 9.954.679,20**								
17.1.19	IMPERMEABILIZACIÓN INTERNA PARA TANQUE DE AGUA POTABLE,	M2	188,4	$ 52.838,00	$ 9.954.679,20								
19	**DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN**				**$ 2.912.940,00**								
19.1.3	PRUEBA DE PRESION Y ESTANQUEIDAD	UN	2	$ 1.456.470,00	$ 2.912.940,00								
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**				**$ 321.165,00**								
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	61	$ 5.265,00	$ 321.165,00								
	34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO				**$ 32.402.368,38**		$ 0		$ 4.924.003,82		$ 0		$ 4.924.003,82
	CRECER												
1	**PRELIMINARES**				**$ 1.151.185,20**								
1,3	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**											-	
1.3.6	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA -	UN	1	$ 27.336,00	$ 27.336,00							-	
1.3.7	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA,	M2	1	$ 18.347,00	$ 18.347,00							-	
1.3.18	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE	UN	4	$ 18.691,00	$ 74.764,00							-	
1.3.23	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE	M2	45,3	$ 20.144,00	$ 912.523,20			52,18	$ 1.051.113,92			52,18	$ 1.051.113,92
1.3.41	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO	M	5	$ 23.643,00	$ 118.215,00								
2	**CIMENTACIÓN**				**$ 2.085.636,00**								
2,4	**ELEMENTOS VARIOS EN CONCRETO**												
2.4.2	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO DE 3000PSI DE 20 A	M	5,6	$ 372.435,00	$ 2.085.636,00								
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL**				**$ 5.749.094,80**								
3,2	**OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL**												
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL	M2	265,4	$ 21.662,00	$ 5.749.094,80								
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS**				**$ 740.044,00**								
5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE	UN	4	$ 185.011,00	$ 740.044,00								

7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**				**$ 4.751.790,00**							
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04M	M2	30	$ 41.523,00	$ 1.245.690,00							
7.2.33	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO, PARA SELLO	M	150	$ 23.374,00	$ 3.506.100,00							
9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL**				**$ 991.179,00**							
9,1	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS**											
9.1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS CORREDIZA EN ALUMINIO	M2	3	$ 330.393,00	$ 991.179,00							
13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL**				**$ 17.393.871,85**							
13,1	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN**											
13.1.3	PAÑETE LISO BAJO PLACA 1:4 (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	30	$ 36.493,00	$ 1.094.790,00							
13.1.5	PAÑETE MURO 1:3 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y	M2	20	$ 76.432,00	$ 1.528.640,00							
13.1.8	PAÑETE MURO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (A=0.6 M)	M	10	$ 14.824,00	$ 148.240,00							
13,2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES**											
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	265,4	$ 10.754,00	$ 2.854.111,60							
13.2.2	PINTURA EPOXICA A DOS MANOS	M2	63,97	$ 20.469,00	$ 1.309.325,17							
13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS	M2	70	$ 21.505,00	$ 1.505.350,00							
13.2.7	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS	M2	85,76	$ 45.138,00	$ 3.871.034,88							
13,4	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL**											
13.4.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS A DOS MANOS Y	M2	8,8	$ 43.779,00	$ 385.255,20							
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE	M	100	$ 39.517,00	$ 3.951.700,00							
13.4.4	ESMALTE SOBRE CANAL METÁLICA EN ACERO GALVANIZADO	M2	25	$ 29.817,00	$ 745.425,00							
15	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES**				**$ 511.872,00**							
15,2	**VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL**											
15.2.3	VIDRIO 5 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD	M2	3	$ 170.624,00	$ 511.872,00							
16	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN**				**$ 319.596,00**							
16.1.1	ANDEN EN CONCRETO 2500 PSI H = 0.08 M. FUNDIDO EN SITIO.	M2	6	$ 53.266,00	$ 319.596,00							
17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES**				**$ 24.742.359,00**							
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25	M	60	$ 51.981,00	$ 3.118.860,00							
17.1.2	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE	M	28	$ 80.829,00	$ 2.263.212,00							
17.1.3	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	7	$ 44.561,00	$ 311.927,00							
17.1.5	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	85	$ 137.076,00	$ 11.651.460,00		105,08	$ 14.403.946,08		105,08	$ 14.403.946,08	
17.1.19	IMPERMEABILIZACIÓN INTERNA PARA TANQUE DE AGUA POTABLE,	M2	100	$ 52.838,00	$ 5.283.800,00							
17.1.20	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR	M	50	$ 42.262,00	$ 2.113.100,00							
19	**DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN**				**$ 1.456.470,00**							
19.1.3	PRUEBA DE PRESION Y ESTANQUEIDAD	UN	1	$ 1.456.470,00	$ 1.456.470,00							
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**				**$ 3.164.265,00**							
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	601	$ 5.265,00	$ 3.164.265,00							
	34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO				**$ 63.057.362,85**		$ 0	$ 15.455.060,00		$ 0		$ 15.455.060,00
	CADIS											
1	**PRELIMINARES**				**$ 1.848.548,50**							
1,3	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**											
1.3.6	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA -	UN	1	$ 27.336,00	$ 27.336,00					-		
1.3.15	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC,	M2	4	$ 18.929,00	$ 75.716,00					-		
1.3.18	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE	UN	4	$ 18.691,00	$ 74.764,00					-		
1.3.23	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE	M2	80	$ 20.144,00	$ 1.611.520,00		95,01	$ 1.913.881,44		95,01	$ 1.913.881,44	
1.3.46	PICADO DE MUROS DE MAMPOSTERÍA. INCLUYE DISPOSICIÓN Y	M2	6,25	$ 9.474,00	$ 59.212,50					-		
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL**				**$ 17.914.474,00**							
3,2	**OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL**											
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL	M2	827	$ 21.662,00	$ 17.914.474,00					-		
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS**				**$ 1.026.070,00**							
5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE	UN	4	$ 185.011,00	$ 740.044,00					-		
5.1.97	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA LED DE 18 W INCLUYE	UN	6	$ 47.671,00	$ 286.026,00					-		
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**				**$ 3.506.100,00**							
7,2	**ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL**											
7.2.33	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO, PARA SELLO	M	150	$ 23.374,00	$ 3.506.100,00					-		
8	**MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**				**$ 612.423,00**							
8.1.3	MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E = 10CM. INCLUYE ESTRUCTURA,	M2	4,2	$ 145.815,00	$ 612.423,00					-		
9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL**				**$ 1.178.324,54**							
9,1	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS**											
9.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN	M2	1,32	$ 313.257,00	$ 413.499,24					-		
9.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), INCLUYE ÁNGULO	M2	5,35	$ 142.958,00	$ 764.825,30					-		
13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL**				**$ 14.878.748,00**							
13,1	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN**											
13.1.2	PAÑETE MURO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y	M2	6,25	$ 78.779,00	$ 492.368,75					-		
13.1.3	PAÑETE LISO BAJO PLACA 1:4 (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	1,5	$ 36.493,00	$ 54.739,50					-		
13.1.7	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS	M2	7,75	$ 25.832,00	$ 200.198,00					-		
13.1.8	PAÑETE MURO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (A=0.6 M)	M	1,5	$ 14.824,00	$ 22.236,00					-		
13,2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES**											
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	689	$ 10.754,00	$ 7.409.506,00					-		
13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS	M2	138	$ 21.505,00	$ 2.967.690,00					-		
13.2.7	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS	M2	82,679998	$ 45.138,00	$ 3.732.009,75					-		
15	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES**				**$ 341.248,00**							
15,2	**VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL**											
15.2.3	VIDRIO 5 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD	M2	2	$ 170.624,00	$ 341.248,00		1,00	$ 170.624,00		1,00	$ 170.624,00	
17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES**				**$ 25.002.589,50**							
17.1.2	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE	M	19,5	$ 80.829,00	$ 1.576.165,50					-		
17.1.3	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	12	$ 44.561,00	$ 534.732,00					-		
17.1.5	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	167	$ 137.076,00	$ 22.891.692,00		196,28	$ 26.905.277,28		196,28	$ 26.905.277,28	
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**				**$ 3.431.305,80**							
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	651,72	$ 5.265,00	$ 3.431.305,80					-		
	34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO				**$ 69.739.831,34**		$ 0	$ 28.989.782,72		$ 0		$ 28.989.782,72
	SEDID- Centro Sedid Atención A Ciudadanos Habitantes De Calle											
1	**PRELIMINARES**				**$ 448.539,40**							
1,3	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**											
1.3.4	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y	M2	2	$ 10.672,00	$ 21.344,00		2,00	$ 21.344,00		2,00	$ 21.344,00	
1.3.5	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS	UN	4	$ 21.344,00	$ 85.376,00		4,00	$ 85.376,00		4,00	$ 85.376,00	
1.3.6	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA -	UN	1	$ 27.336,00	$ 27.336,00		1,00	$ 27.336,00		1,00	$ 27.336,00	
1.3.8	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES	M	12,6	$ 18.164,00	$ 228.866,40		12,60	$ 228.866,40		12,60	$ 228.866,40	
1.3.15	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC,	M2	1	$ 18.929,00	$ 18.929,00		1,00	$ 18.929,00		1,00	$ 18.929,00	
1.3.39	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO,	M	2	$ 33.344,00	$ 66.688,00		2,00	$ 66.688,00		2,00	$ 66.688,00	
4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS**				**$ 4.909.314,00**							
4,1	**TUBERIA**											
4.1.9	TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1" INCLUYE ACCESORIOS Y TODOS LOS	M	6,3	$ 19.649,00	$ 123.788,70		6,30	$ 123.788,70		6,30	$ 123.788,70	
4.1.11	TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y TODOS LOS	M	2	$ 15.159,00	$ 30.318,00		2,00	$ 30.318,00		2,00	$ 30.318,00	
4.1.31	REGISTRO VALVULA DE BOLA 1/2" INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS	UN	3	$ 47.144,00	$ 141.432,00		3,00	$ 141.432,00		3,00	$ 141.432,00	
4.1.51	VALVULA FLOTADOR MÉCANICO 1/2" INCLUYE TODOS LOS	UN	1	$ 170.825,00	$ 170.825,00		1,00	$ 170.825,00		1,00	$ 170.825,00	
4.1.57	PUNTO SANITARIO 4" INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS	UN	1	$ 68.453,00	$ 68.453,00		1,00	$ 68.453,00		1,00	$ 68.453,00	
4.1.62	TUBERIA PVCS 2" INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS	M	6,3	$ 19.601,00	$ 123.486,30		6,30	$ 123.486,30		6,30	$ 123.486,30	
4.1.83	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFON PLASTICO FLEXIBLE	UN	5	$ 76.549,00	$ 382.745,00		5,00	$ 382.745,00		5,00	$ 382.745,00	
4.1.95	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLADORES TIPO CUELLO DE	UN	1	$ 309.338,00	$ 309.338,00		1,00	$ 309.338,00		1,00	$ 309.338,00	
4.1.97	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO DESCARGA A PISO	UN	1	$ 1.893.372,00	$ 1.893.372,00		1,00	$ 1.893.372,00		1,00	$ 1.893.372,00	
4.1.100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS CORRIDO DE	UN	1	$ 810.372,00	$ 810.372,00		1,00	$ 810.372,00		1,00	$ 810.372,00	
4.1.103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA ANTIVANDÁLICA PARA	UN	2	$ 427.592,00	$ 855.184,00		2,00	$ 855.184,00		2,00	$ 855.184,00	
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS**				**$ 624.745,00**							
5.1.60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE	UN	1	$ 226.931,00	$ 226.931,00		1,00	$ 226.931,00		1,00	$ 226.931,00	
5.1.62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA PULSADOR DE	UN	1	$ 299.043,00	$ 299.043,00		1,00	$ 299.043,00		1,00	$ 299.043,00	
5.1.90	BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA DE 30 X 5.4 CM CON TAPA Y	M	1	$ 98.771,00	$ 98.771,00		1,00	$ 98.771,00		1,00	$ 98.771,00	
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**				**$ 3.506.100,00**							
7,2	**ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL**											
7.2.33	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO, PARA SELLO	M	150	$ 23.374,00	$ 3.506.100,00		150,00	$ 3.506.100,00		150,00	$ 3.506.100,00	
8	**MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**				**$ 975.442,06**			$ 0				
8.1.2	ENCHAPE 25 X 35	M2	2	$ 125.716,00	$ 251.432,00		2,00	$ 251.432,00		2,00	$ 251.432,00	
8.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS EN SUPER BOARD 8 MM A	M2	3,53	$ 205.102,00	$ 724.010,06		3,53	$ 724.010,06		3,53	$ 724.010,06	
11	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES**				**$ 6.899.727,00**							
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO MOVILIDAD REDUCIDA	UN	1	$ 1.663.701,00	$ 1.663.701,00		1,00	$ 1.663.701,00		1,00	$ 1.663.701,00	
11.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE	UN	4	$ 399.665,00	$ 1.598.660,00		4,00	$ 1.598.660,00		4,00	$ 1.598.660,00	
11.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA TIPO PUSH PARA ORINAL	UN	2	$ 302.003,00	$ 604.006,00		2,00	$ 604.006,00		2,00	$ 604.006,00	
11.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLADORES TIPO CUELLO DE	UN	1	$ 197.730,00	$ 197.730,00		1,00	$ 197.730,00		1,00	$ 197.730,00	
11.1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20	UN	4	$ 377.089,00	$ 1.508.356,00		4,00	$ 1.508.356,00		4,00	$ 1.508.356,00	
11.1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA CON SENSOR CLASSIC	UN	1	$ 941.746,00	$ 941.746,00		1,00	$ 941.746,00		1,00	$ 941.746,00	
11.1.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE	UN	1	$ 192.764,00	$ 192.764,00		1,00	$ 192.764,00		1,00	$ 192.764,00	
11.1.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD FIJA 18"	UN	1	$ 192.764,00	$ 192.764,00		1,00	$ 192.764,00		1,00	$ 192.764,00	
12	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES**				**$ 666.475,00**							
12.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE GABINETE EN ACERO	M	1	$ 666.475,00	$ 666.475,00		1,00	$ 666.475,00		1,00	$ 666.475,00	
13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL**				**$ 646.670,64**							
13,1	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN**											
13.1.4	PAÑETE LISO 1:4, CON ESTUCO PLÁSTICO (INCLUYE ANDAMIO	M2	2,97	$ 38.854,00	$ 115.396,38		2,97	$ 115.396,38		2,97	$ 115.396,38	
13,2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES**											
13.2.7	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS	M2	11,77	$ 45.138,00	$ 531.274,26		11,77	$ 531.274,26		11,77	$ 531.274,26	
14	**CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL**				**$ 1.714.311,90**							
14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORASO FALSO EN PANEL	M2	6,3	$ 272.113,00	$ 1.714.311,90		6,30	$ 1.714.311,90		6,30	$ 1.714.311,90	
15	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES**				**$ 334.398,00**							
15,1	**CERRADURAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO**											
15.1.2	CERRADURA DE SOBREPONER	UN	1,00	$ 261.100,00	$ 261.100,00		1,00	$ 261.100,00		1,00	$ 261.100,00	
15.1.3	CERROJO O TIPO TEJO	UN	1	$ 73.298,00	$ 73.298,00		1,00	$ 73.298,00		1,00	$ 73.298,00	
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**				**$ 789.750,00**					-		
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	150,00	$ 5.265,00	$ 789.750,00		150,00	$ 789.750,00		150,00	$ 789.750,00	
	34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO				**$ 21.515.473,00**		$ 0	$ 21.515.473,00		$ 0		$ 21.515.473,00
	34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO				**$ 793.264.435,25**			**$ 362.600.044,80**		**$ 0**		**$ 362.600.044,80**

35. DESCRIPCIÓN	**36. VALOR CONTRACTUAL**					
ADMINISTRACIÓN	30,24%	$ 239.883.165,22	$ 0	$ 109.650.253,55	$ 0	$ 109.650.253,55
IMPREVISTO	0,50%	$ 3.966.322,18	$ 0	$ 1.813.000,22	$ 0	$ 1.813.000,22
UTILIDAD	4%	$ 31.730.577,41	$ 0	$ 14.504.001,79	$ 0	$ 14.504.001,79
SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+I+U)		$ 275.580.064,81	$ 0	$ 125.967.255,56	$ 0	$ 125.967.255,56
ANTICIPO	0%	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	0%	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

AJUSTE AL PESO	-$ 0,06		-$ 0,36		-$ 0,36
37. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO	$ 1.068.844.500,00	$ 0	$ 488.567.300,00	$ 0	$ 488.567.300,00