I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA	
OBJETO DEL INFORME	Informe de supervisión N° 16 CONVENIO 23001315 H3 DE 2023
NOMBRE DEL PROYECTO	Mantenimiento lado aire aeródromo municipio de LA PRIMAVERA VICHADA
FECHA DEL INFORME	**05 DE MARZO DE 2025 AL 05 DE ABRIL 2025**
PERSONAL QUE ADELANTA EL INFORME - SUPERVISOR	**Mayor. PATIÑO SILVA ALVARO** **Supervisor Convenio Interadministrativo** 23001315 H3 DE 2023
II. DATOS GENERALES DEL CONVENIO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	
CONVENIO O CONTRATO N°	Convenio Interadministrativo 23001315 H3 DE 2023
INTERVINIENTES	Unidad administrativa especial de Aeronáutica Civil AEROCIVIL Ministerio de Defensa Nacional Ejército Nacional Comando de Ingenieros COING Central administrativa y contable especializada de Ingenieros CENAC Batallón de Ingenieros de Combate N° 28 “CR. ARTURO HERRERA CASTAÑO”
OBJETO DEL CONVENIO	“Anuar esfuerzos técnicos administrativos y financieros entre el AEROCIVIL y Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional- CENAC de Ingenieros a través del COING y sus unidades designadas, para mejoramiento de infraestructura lado aire de aeródromos priorizados por AEROCIVIL.
CANTIDAD PARA EJECUTAR	1. CONSTRUCCION EN CONCRETO HIDRAULICO DE: Pista: 1500m x 23m 2. CONSTRUCCIÓN OBRAS DE DRENAJE DE LA PISTA Y LA PLATAFORMA. Construcción de zanjas de infiltración toda la parte lateral de la pista y calle de rodaje, canales de recolección de aguas superficiales en la parte perimetral de la plataforma. 3. CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AERÓDROMO El cerramiento contará con una altura de 2,4m y estará formado por una rejilla metálica galvanizada y plastificada de 50x50 m Sobre el vallado se colocará el alambre de espino galvanizado para garantizar la no intrusión de personal no autorizado a las

BIE 28

	instalaciones aeroportuarias. Los postes de sujeción del cerramiento, que serán también de acero galvanizado de un diámetro de 60mm, se situarán cada 3m. 4. SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN HORIZONTAL DE LA PISTA PLATAFORMA Y CALLE DE RODAJES a. Pista: ▪ Umbral ▪ Eje de vía ▪ Fajas de umbral ▪ Señal punto de visada ▪ Señal de zona de toma de contacto ▪ Señal de zona de faja lateral de pista b. Calle de rodaje: ▪ Eje de calle de rodaje ▪ Señal mejorada de calle de rodaje ▪ Señal de borde de calle de rodaje ▪ Señal de plataforma de viraje en la pista ▪ Señal de punto de espera en pista ▪ Señal con instrucciones obligatorias ▪ Señal de información c. Plataforma de aeronaves ▪ Señales de puestos de estacionamiento de aeronaves ▪ Líneas de seguridad en planta 5. CONSTRUCCIÓN FRANJA DE PISTA: Para la franja de seguridad longitudinal que se extenderá antes del umbral y más allá del extremo de la pista o de la zona de parada hasta una distancia mayor a 60 metros en material de Afirmado.
UNIDAD EJECUTORA	Batallón de Ingenieros de Combate N° 28“CR. ARTURO HERRA CASTAÑO”
POBLACION BENEFICIADA	La principal población beneficiada es la comunidad que habita la región de la primavera, santa Rosalía con una población aproximada de 7900 habitantes (cifras proyectadas por el DANE dic 2023).
FECHA DE SUSCRIPCION	15 de diciembre del 2023
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**$ 17.621.001.061,00 millones de pesos**

AHE 28

FECHA DE ACTA DE INICIO	28 de diciembre del 2023
FECHA DE ENTREGA	N/A
MODIFICATORIOS	**N/A**

III. UBICACIÓN DEL PROYECTO





IV. INFORMACION JURIDICA

1. Se suscribió el convenio Interadministrativo 23001315 H3 DE 2023 el 15 de diciembre del 2023 por parte de la AEROCIVIL y el CENAC de Ingenieros.

V. INFORMACIÓN FINANCIERA

- **RELACIÓN DE CONTRATOS DERIVADOS**

N° CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR OBRA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	CONTRATO	POLIZA	APROVACION POLIZA	ACTA DE INICIO	PAGADO
2240118	FERRETERIA EL HIDRANTE S. A	OPERACIÓN LOGÍSTICA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LADO AIRE DE LOS AERÓDROMOS DE LA PRIMAVERA Y DE CUMARIBO EN EL DEPARTAMENTO DE VICHADA, PRIORIZADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE AEROPUERTOS	$ 40.426.641.364,69	12-jul-24	12-may-25	$ 70.675.548.551,77	N°1445101112655	11/07/2024	24/05/2024	$ 39.920.531.854

BIAHE 28

		SERVICIOS AÉREOS ESENCIALES (ASAES)								
2240092	DUBRANDS SAS	OPERACIÓN LOGÍSTICA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ALIMENTOS, REFRIGERIOS E INSUMOS LOGISTICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LADO AIRE DE LOS AERÓDROMOS DE LA PRIMAVERA Y DE CUMARIBO EN EL DEPARTAMENTO DE VICHADA, PRIORIZADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE AEROPUERTOS SERVICIOS AÉREOS ESENCIALES (ASAES)	$ 1.794.846.171,30	24-jun-24	24-abr-25	$ 1.794.846.171,30	100324664	30/05/2024	24/05/2024	$796.438.549

BIAHE 28

2240093	UNION TEMPORAL CORPOACAR 2023	OPERACIÓN LOGÍSTICA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE COMBISTIBLE, GRASAS, LUBRICANTES, REPUESTOS, MANTENIMIENTO, LABORATORIOS Y SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LADO AIRE DE LOS AERÓDROMOS DE LA PRIMAVERA Y DE CUMARIBO EN EL DEPARTAMENTO DE VICHADA, PRIORIZADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE AEROPUERTOS PARA SERVICIOS AÉREOS ESENCIALES (ASAES)	$ 1.133.130.515,00	24-jun-24	24-abr-25	$ 2.160.893.210,00	41-40-101052630	4/06/2024	24/05/2024	$ 545.525.129
2240094	CONSORCIO AEROPISTAS CPG	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, DE CONTROL AMBIENTAL, JURÍDICA, SOCIAL, Y DE OPERACIÓN LOGISTICA, PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LADO AIRE DE LOS AERÓDROMOS DE LA	$ 2.931.318.628,85	19-jun-24	19-abr-25	$ 5.873.299.657,69	N°1145101144038	7/06/2024	2024-05-24	$ 1.174.660.252

SIAHE 28

		PRIMAVERA Y DE CUMARIBO EN EL DEPARTAMENTO DE VICHADA, PRIORIZADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE AEROPUERTOS PARA SERVICIOS AÉREOS ESENCIALES (ASAES)								
2240263	**CONSORCIO CONCRETO VICHADA**	SUMINISTRO DE **CONCRETO PREMEZCLADO** PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LADO AIRE DE LOS AERÓDROMOS DE LA PRIMAVERA Y DE CUMARIBO	$32.851.796.815,6	27-dic-2024	27-ago-2025	$32.851.796.815,6	-	-	27-12-2024	-

BIAHE 28

2. MATERIAL RECIBIDO

A continuación, se relacionan **AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- UNIDAD EJECUTORA** los bienes y/o servicios objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfacción y dados de alta por el Almacenista **CP SANCHEZ OLIVEROS** del **BATALLÓN DE INGENIEROS DE COMBATE N°28 (BIAHE 28)** de acuerdo con el concepto técnico:

DESCRIPCION	UNIDAD	ENTREGADO
Cal	Kg	**60,150.00**
Base Granular	m3	**1,444.23**
Sub- Base Granular	m3	**2714.16**
Concreto MR 45 Kg/cm2	m3	**-**
acero trasversal 1" liso long.0.30 mts espaciado cada 0.30 mts (juntas de transferencia)	und	**24984**
Acero longitudinal 1/2"corruguado Long. 085 mts espaciado cada 1 mts (juntas de amarre)	und	**55492**

Geotextil T2400	m2	**5,082.00**
Geo celda 356-120	m2	**5,022.16**

3. DESEMBOLSOS EFECTUADOS AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 23001315 H3 DE 2023

A la fecha se ha cancelado lo siguiente:

DESEMBOLSOS EFECTUADOS	CONCEPTO	FECHA	VALOR
PAGO No.1:	Demerito y desgaste	Enero 2024	$ 1.321.575.079,58
TOTAL			**$** 1.321.575.079,58

4. BALANCE CONTRACTUAL

	VALOR TOTAL	VALOR EJECUTADO
PLAN DE COMPRAS	$ 17.621.001.061,00	$ 41.262.495.534
VALOR DEMERITO	$ 2,643.150.159,15	$ 1.321.575.079.50
ADMINISTRACION	$ 440 525 026,53	$ 220.262.513
TOTAL	$ 20.658.189.765,10	$ 42.804.333.126

VI. INFORMACIÓN TECNICA

Desde el inicio de los trabajos constructivos se han presentado múltiples retrasos en el ingreso de material y de la documentación correspondiente al material entregado por consiguiente esto ha llevado a atrasos considerables en obra, que en ocasiones excede lapsos de 5 a 6 meses

A la fecha se presenta a un retraso considerable en el suministro de materiales correspondiente a repuestos necesarios para el trabajo de la maquinaria de igual manera el retraso ene le suministro de material correspondiente a la construcción del campamento

Se hace necesario la presencia el componente ambiental, del SST en punto ya que es una observación recurrente de interventoría

Se hace necesario que las ordenes de suministro y actas de recibo sean devueltas al ejecutor para soportar trámites administrativos.

Se requiere la entrega de la totalidad del suministro que se encuentran pendientes, solicitados mediante órdenes de suministro de repuestos.

Se requiere la instalación completa de los laboratorios solicitados mediante oficio de fecha 27 de diciembre del 2025, ya que a pesar de que se encuentran en sitio con su respectivo representante, no han garantizado el suministro de agua, energía y equipos

Programado General: 87%
Ejecutado General: 6.28%
Atraso o avance general: 83.2%

NOTA: El cálculo del avance se está realizando mediante la cuantificación de las actividades realizadas por la Aerocivil, el cual está siendo revisado y aprobado de manera semanal por la interventoría.

BIAHE 28

VII. EVIDENCIAS VISUALES

RESEÑA FOTOGRÁFICA	DESCRIPCIÓN
 Excavación  Nivelación sub-rasante	A la fecha se han realizado las siguientes actividades: • Excavación k1+590 hasta k1+430 del tramo de prueba y plataforma de viraje. • Franja de seguridad 33.630 m2. • Localización y replanteo. • Compactación subrasante. • A la espera de aprobación para laboratorio.

BIAHE 28

VIII. INFORMACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

- Se realizó la verificación de las actas de vecindad sector la laguna don del personal manifiesta y se puede observar que tanto las vías de acceso como las edificaciones no sufrieron ningún tipo de daño.
- Se realizó acto protocolario de la primera piedra.

IX. INFORMACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

- El aeródromo LA PRIMAVERA cuenta con una terminal aérea en deplorable estado, en los contornos no hay conexión del acueducto, los campamentos existentes para los trabajos de recuperación de la zona llevan el agua desde el casco urbano.

- Al momento se hace necesario el permiso de captación de aguas y el permiso para el punto de depósito o relleno del material vegetal, ya que no contamos con todo el personal de interventoría en punto

- Dia 12 de diciembre se solicita por escrito se identificó que los puntos de captación y puntos de vertimiento a la fecha no se ha recibido la autorización formal de dichos puntos

X. INFORMACIÓN SALUD OCUPACIONAL - SEGURIDAD INDUSTRIAL

CAPACITACIONES REALIZADAS

ACTA N°	FECHA	TEMA	CANTIDAD PERSONAL CAPACITADO	OBSERVACIONES
001	05/12/2024	Riesgos laborales	Personal de soldados los cuales trabajan en el proyecto	•

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

ELEMENTO ENTREGADO	FECHA	CANTIDAD	PERSONAL QUE RECIBE EPP	TIPO (PRIMERA VEZ O REPOSICIÓN)	OBSERVACIONES
BOTAS DE SEGURIDAD (PAR), OVEROL, CASCO, GUANTES PAR, GAFAS. TAPAOIDOS	09/10/2024	67	SOLDADOS COMAPÑIA DE CONSTRUCCIONES	PRIMERA VEZ	N/A

ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO

FECHA	TIPO (ACCIDENTE O INCIDENTE)	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PERSONAL AFECTADO	MEDIDA CORRECTIVA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

OTRAS ACTIVIDADES: N/A

XI. CONSIDERACIONES ESPECIALES

- De acuerdo a lo establecido en la cláusula cuarta del convenio: *"(…) 11) Gestionar la entrega de los contratos y facturas de los insumos de combustible, grasas, repuestos y suministros al Comando de Ingenieros (…*) se hace necesaria la remisión de las facturas de los elementos suministrados para la elaboración del kardex.
- Mediante solicitud registrada 2 de enero del 2025, se solicita la entrega de todos los paquetes de actas y orden de suministro firmadas.
- Se hace necesaria la instalación de laboratorios para la continuación inmediata de actividades de obra, teniendo en cuenta que a la fecha no ha sido posible el suministro de los servicios públicos para el inicio de ensayos de laboratorio.

XII. CONCLUSIONES

- Se reitera que el atraso de obra en el cronograma se debe a factores no imputables al Ejército Nacional y el mismo corresponde a los atrasos presentados en el suministro de los insumos del proyecto y por lo que se hace necesario la ampliación del tiempo de ejecución del convenio.

XIII. RECOMENDACIONES

- Se recomienda que el concreto del cerramiento sea suministrado por la planta de concretos con el fin de garantizar la resistencia y dosificación del concreto y así optimizar los materiales.
- Se recomienda evaluar la suspensión del proyecto hasta que se garantice la continuidad en el suministro de materiales

TE, CABRERA BENAVIDES JORGE
Residente Convenio Interadministrativo **23001315 H3 DE 2023**

SV MONTENEGRO CARDOZO
JEFE DE EQUIPO BIAHE 28

Mayor. PATIÑO SILVA ALVARO
Ejecutivo y Segundo comandante del BIAHE 28
Supervisor Convenio Interadministrativo
23001315 H3 DE 2023

BIAHE 28